

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 550

Fecha: 24/03/2023

Asiento N° 1419

Compromiso N° 413

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **C DP CONSTRUCCIONES CIVILES**

USD 4,142.49

LA SUMA DE:

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Dolares 49/100 CtvS

PUYO, 24 de Marzo del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

C DP CONSTRUCCIONES CIVILES.- PAGO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA LACANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA , PARROQUIA SAN JOSE. REF ASIENTO DE DIARIO N1097 DE FECHA 09/03/2023.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001539862	C DP CONSTRUCCIONES CIVILES	4,142.49
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		4,142.49

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	4,142.49	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		4,142.49
SUMAN o PASAN USD		4,142.49	4,142.49

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			4,142.49
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	4,142.49

ING. JAIME GUEVARA B.
Prefecto Provincial

ILGO. JOSE MARIN
Director Financiero E

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. JORGE L.
Tesorero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 552**

Fecha: 09/03/2023

Asiento N° 1097

Compromiso N° 413

Retención N° 001-010-000020655

DETALLE DEL COMPROBANTE:

C DP CONSTRUCCIONES CIVILES.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA LACANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA , PARROQUIA SAN JOSE

Usuario: ALE

DOCUMENTOS			
Fecha	Documento	No / Autorización	Valor
05/03/2023	FACTURA	001001000000008 / 81234567814	9,632.12

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	1,032.01	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,600.11	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		8,449.61
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		150.50
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		1,032.01
SUMAN o PASAN USD		9,632.12	9,632.12

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		8,600.11	
TOTAL GASTOS USD		0.00	8,600.11	0.00

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 553

Fecha: 09/03/2023

Asiento N° 1098

Compromiso N° 413

DETALLE DEL COMPROBANTE:

C DP CONSTRUCCIONES CIVILES.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA LACANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA , PARROQUIA SAN JOSE. COBRO DEL ANTICIPO

Usuario: ALE

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AN	4,307.12	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	4,307.12	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		4,307.12
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		4,307.12
SUMAN o PASAN USD		8,614.24	8,614.24

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			4,307.12
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	4,307.12
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		4,307.12	4,307.12
TOTAL INGRESOS USD		4,307.12	4,307.12

LCDA. MARILU ORDOÑEZ
Contadora General

ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 413

Transacción No: 2226

Fecha: 05/03/2023

Proveedor: C DP CONSTRUCCIONES CIVILES

Identificación: Ruc 1691728801001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
MEMORANDO	4478-M	08/02/2023	8,600.11	FISCALIZACION

DETALLE:

C DP CONSTRUCCIONES CIVILES.- PLANILLA DE LIQUIDACION DEL PROYECTO ADECUACION DE UNA LACANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA , PARROQUIA SAN JOSE

MARCELO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,600.11	864,080.67
Total =>	8,600.11	864,080.67



Forjado electrónicamente por:
JORGE MARCELO CUEVA
ROMERO

Jefe De Presupuesto



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 29-3-2023

Hora: 15:35:57

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: LOPEZ PAREDES JORGE RODRIGO 1210014

Num. Ced o Ruc:1691728801001

Institución Pública: GAD PROV PASTAZA		# Cta.: 1210014						
Fecha de Transferencia : 2023-03-28 00:00:00.0								
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben	Monto	# Ced.Ident.	Nom Ben	T. Cta	Fec Proc Banco	Estado	Observacion
BANECUADOR B.P.	3001539862	4,142.49	1691728801001	C DP CONSTRUCCINES CIVILES	1	28-03-2023 17:06:49	ACREDITADA	COMPROBANTE DE PAGO 550
Total:		4,142.49	Reg.:1					

[Atrás](#)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020655

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0903202307166000017000120010100000206551438912216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

09/03/2023 15:12:49

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0903202307166000017000120010100000206551438912216

Razon Social / Nombres y Apellidos: C DP CONSTRUCCINES CIVILES

RUC/CI: 1691728801001

Fecha Emisión: 09 de Marzo del 2023

Guía de Remisión:

Número de Documento	Cód. SRI	Descrip. Reten.	% Reten.	Base Retención	Valor Retenido
001-001-000000008	346	1.75% IMPUESTO A LA RENTA	1.75	8,600.11	150.50
001-001-000000008	731	100% SRI RESOLUCION 074 075	100.00	1,032.01	1,032.01
				Total	1,182.51

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



C&DP
CONSTRUCCIONES
CIVILES

R.U.C.: 1691728801001

FACTURA

No. 001-001-000000008

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0503202301169172880100120010010000000081234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/03/2023 21:08:22.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0503202301169172880100120010010000000081234567814

C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

Dirección Matriz: Parroquia San Jose km 25 via Tena

Dirección Sucursal: Parroquia San Jose km 25 via Tena

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha de Emisión 05/03/2023

Guía Remisión:

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001	012	1	PLANILLA DE LIQUIDACION	PARA LA ADECUACION DE UNA			8,613.03	0.00	0.00	12.9%	8600.11

ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

001	013	1	REAJUSTE PROVISIONAL	PLANILLA DE LIQUIDACION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----	-----	---	----------------------	-------------------------	--	--	------	------	------	------	------

Información Adicional

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y 27
DE FEBRERO
Teléfono 032885380
Email contabilidad@pastaza.gob.ec

SUBTOTAL 12%	8600.11
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8600.11
DESCUENTO	12.92
ICE	0.00
IVA 12%	1032.01
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	9632.12

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9632.12

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

PLANILLA
LIQUIDACIÓN
CABEZAL LA ESPERANZA

~~PLANILLA
COMPLEMENTARIO
PUNTES
TRAFLORES~~

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA CONTROL PREVIO

ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.		FINANCIERO			
CONTRATISTA:	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S CON SU REPRESENTANTE LEGAL CON SU GERENTE GENERAL EL ING. PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO.	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	PLANILLA DE PAGO	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN		x		
FECHA DEL DOCUMENTO:	30 DE ENERO DE 2023				
TIPO DE PROCESO	MCO-GADPPz-037-2022				
VALOR SIN IVA:	\$4.293,00	APLICA		APLICA	
	CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento	X			
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
	Planilla de Reajuste de de precios del Anticipo				
19	Orden de Inicio de Trabajos				
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización (Fiscalizador)	X		/	
21	Anexos de Obra	X		/	
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades	X			
23	Conformidad Ambiental				
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		/	
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		/	
26	Certificado de no ser obra nueva				
27	Multa				
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos				
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos				
30	Certificado que no es obra nueva				
31	Solicitud de recepción de Obra				
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		/	
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero	X		/	
34	Factura/Nota de Venta			/	
35	Validación de la factura/Nota de Venta			/	
36	Acta de recepción provisional			/	

OBSERVACIONES:

Revisado por:



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA**



Firmado electrónicamente por:
**MERCY JOHANNA
QUISHPI CUENCA**

**DEPARTAMENTO
SOLICITANTE DEL TRAMITE/ OBRAS PÚBLICAS**

**DEPARTAMENTO
FINANCIERO**

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍAPastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

Fecha:

08 FEB 2023

Recibido:

Pao Pa

Número:

4478

Hora:

16h27

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4478-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

PARA: Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO MCO-GADPPz-037-2022 "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: OFICIO SN-GADPPZ-2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, suscrito por el ingeniero Cristian Parra – Representante Legal C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.; Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4418-M, de fecha 30 de enero de 2023; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRS-PUBLICAS-2023-9342-M, de fecha 30 de enero de 2023, suscrito por el ingeniero Daniel Ramos – Director de Obras Públicas (Administrador de Contrato), me permito informar lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Liquidación (con todos los anexos) del proyecto: **"ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentos que han sido revisados y aprobados por el Administrador de Contrato y Fiscalización; por lo que, en base a los informes presentados, se determina como viable y procedente realizar el pago de **\$ 4.293,00 USD (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE**



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4478-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

AMÉRICA CON 00/100), a favor de CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 8.613,03 USD
ANTICIPO DEVENGADO (-)	\$ 4.307,11 USD
REAJUSTE PROV. PLANILLA LIQUIDACIÓN (-)	\$ 12,92 USD
VALOR TOTAL	\$ 4.293,00 USD

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9342-M

Anexos:

- img20221214_16414901.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf
- solicitud_de_información_a_fiscalizador.pdf
- oficio_recepcion_provisional-signed_(3)0619878001675086724.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8871-m.pdf
- hr_14913-e_20220807732001675086713.pdf
- reajuste_planilla_armico_la_esperanza-signed-signed.pdf
- reajuste_anticipto_armico_la_esperanza-signed-signed_(1).pdf
- planilla_armico_la_esperanza-signed-signed-signed.pdf
- memo_planilla_armico_la_esperanza-signed.pdf
- informe_de_fiscalización_1-signed0500369001675086637.pdf
- check_list-signed0320276001675086631.pdf
- acta_provisional_armicos-signed-signed-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8713.pdf
- mco-037-2022_acta_de_inicio_de_obra0892057001675086612.pdf
- mco-037-2022_acta_cum_peryequi.pdf
- torio_n°_2_alcantarilla_con_cabezales_san_jose-signed-signed-signed-signed_c&cp_construcciones.pdf
- mco_contrato_adequacion_alcantarilla-signed-signed-signed-signed0766159001675086596.pdf
- oficio_planilla.-signed.pdf
- gned--signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf
- mco-037-2022_inf_de_adm_plan_liqui.pdf
- mco-037-2022_check_list_adm_contr_plan_liqui.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-9342-m.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4478-M

Puyo, 08 de febrero de 2023

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

08 FEB 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

08 FEB 2023

Fecha:

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.

1.75% = 150.50 //

Ant = 4.307.12 //

Benef = 4.142.50 //



Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO SOSA
CASTRO



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Fecha:

30 ENE 2023

Recibido:

JOMARA N

Número:

9342-17 Hora: 11h03

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9342-M

Puyo, 30 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO MCO-GADPPz-037-2022 "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Señor Director, en referencia al OFICIO SN-GADPPZ-2022, de fecha 14 de diciembre de 2022, suscrito por C&DP Construcciones Civiles S.A.S, con su representante legal, gerente general, el Ing. Parra Ushca Cristian Fernando, CONTRATISTA, en el cual señala "...me permito adjuntar la planilla única de liquidación para su respectivo tramite de revisión y aprobación..." y en referencia al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4418-M, de fecha 30 de enero de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, FISCALIZADOR DE OBRA; de conformidad a lo establecido en el contrato celebrado entre el GADPPz y C&DP Construcciones Civiles S.A.S, con su representante legal, gerente general, el Ing. Parra Ushca Cristian Fernando, CONTRATISTA, para la "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO "...6.1 Se realizará el de pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 50%. Del presupuesto y con una Forma de pago por planilla de 50%. mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el administrador del contrato.", razón por la cual por su intermedio me permito remitir el informe de Administrador de Contrato Aprobando la Planilla de Liquidación, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

• Monto Total Planilla de Liquidación :	\$	8.613,03
• Descuento Anticipo 50%	\$	- 4.307,11
• Reajuste Provisional Planilla de Liquidación :	\$	- 12,92
VALOR A PAGAR	\$	4.293,00
Valor que no incluye IVA		
El porcentaje de avance acumulado del proyecto:	%	99,99

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-9342-M

Puyo, 30 de enero de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4418-M

Anexos:

- img20221214_16414901.pdf
- solicitud_de_informacion_a_fiscalizador.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf
- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf
- gned--signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- oficio_planilla.-signed.pdf
- mco_contrato_adequacion_alcantarilla-signed-signed-signed-signed0766159001675086596.pdf
- torio_n°_2__alcantarilla_con_cabecales__san_jose-signed-signed-signed-signed_c&cp_construcciones.pdf
- mco-037-2022_acta_cum_peryequi.pdf
- mco-037-2022_acta_de_inicio_de_obra0892057001675086612.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8713.pdf
- acta_provisional_armicos-signed-signed-signed.pdf
- check_list-signed0320276001675086631.pdf
- informe_de_fiscalizaciÓn_1-signed0500369001675086637.pdf
- memo_planilla_armico_la_esperanza-signed.pdf
- planilla_armico_la_esperanza-signed-signed-signed.pdf
- reajuste_anticipo_armico_la_esperanza-signed-signed_(1).pdf
- reajuste_planilla_armico_la_esperanza-signed-signed.pdf
- hr_14913-e_20220807732001675086713.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8871-m.pdf
- oficio_recepcion_provisional-signed_(3)0619878001675086724.pdf
- mco-037-2022_inf_de_adm_plan_liqui.pdf
- mco-037-2022_check_list_adm_contr_plan_liqui.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPANA

**Informe Técnico No. 079-GADPPz-OOPP-2022**

Puyo, 30 de enero de 2023

ASUNTO: PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DEL PROCESO MCO-GADPPz-037-2022 "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En base a la **NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° 151-2022**, de fecha 14 de septiembre de 2022, se me designa como Administrador de Contrato del proyecto **MCO-GADPPz-037-2022**, para la "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", con un presupuesto referencial de **\$8.614,22840** (Ocho Mil Seiscientos Catorce Con 22840/100) Dólares de los Estados Unidos de América, sin incluir IVA. En un plazo de **Treinta (30) días**.

Mediante el Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2023-4418-M, de fecha 30 de enero de 2023, suscrito por el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, Fiscalizador de Obra, entrega la documentación habilitante de la Planilla de Liquidación.

Nº	REFERENCIA	DETALLE
1.-	Contrato No.	MCO-GADPPz-037-2022.
2.-	Fecha de suscripción	12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
3.-	Monto del Contrato Principal	\$ 8.614,22840 USD SIN IVA.
4.-	Objeto del Contrato	ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.
5.-	Porcentaje del anticipo	50 %
6.-	Monto del Anticipo	\$ 4.307,12 USD
7.-	Plazo Contractual	TREINTA (30) DÍAS

Los valores y cantidades ejecutados del contrato que constan en la Planilla de Liquidación son los siguientes:

- Periodo de la Planilla de Liquidación: 06 de diciembre al 13 de diciembre de 2022.
- Plazo contractual: 30 Días Calendario
- Monto Total Planilla de Liquidación : \$ 8.613,03
- Descuento Anticipo 50% \$ - 4.307,11
- Reajuste Provisional Planilla de Liquidación : \$ - 12,92



- Porcentaje de avance parcial del proyecto: % 99.99
- Porcentaje de avance acumulado del proyecto: % 99.99

De acuerdo a la Planilla de Liquidación, aprobada bajo responsabilidad de la FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO, y a su vez se encuentra aprobada por el Administrador de Contrato, el valor a pagar en este periodo es el siguiente:

- Monto Total Planilla de Liquidación : \$ 8.613,03 ✓
 - Descuento Anticipo 50% \$ - 4.307,11 ✓
 - Reajuste Provisional Planilla de Liquidación : \$ - 12,92 ✓
- VALOR A PAGAR \$ 4.293,00**

Valor que no incluye IVA

El porcentaje de avance acumulado del proyecto: % **99.99**

Es todo cuanto puedo informar para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS
CAMPAÑA

Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4418-M**

Puyo, 30 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas**ASUNTO:** TRÁMITE PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA: ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

Por medio del presente me permito informarle que en mi calidad de Fiscalizador, de acuerdo a los Art. 408-19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, he procedido a **APROBAR LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN**, del Contrato "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALEZ EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.", para lo cual en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO-CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, agradeceré proceder con el trámite respectivo para cancelar a favor de **C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.**, el valor de \$ **4.293,00 USD** (CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON 00/100), conforme al siguiente detalle:

VALOR LÍQUIDO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	\$ 4.305,92 USD
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO:	\$ 0,00USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN:	\$ -12,92 USD

TOTAL: \$ **4.293,00 USD**

Se adjunta toda la información relevante en físico y original, firmas y recibidos, Conformidad Ambiental.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamenteIng. Robert Fernando Quintana Muñoz
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2023-13686-M

Anexos:

- img20221214_16414901.pdf
- solicitud_de_informacion_a_fiscalizador.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4418-M

Puyo, 30 de enero de 2023

- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf
- gned--signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- oficio_planilla.-signed.pdf
- mco_contrato_adequacion_alcantarilla-signed-signed-signed-signed0766159001675086596.pdf
- torio_n°_2__alcantarilla_con_cabezales__san_jose-signed-signed-signed-signed_c&cp_construccion.pdf
- mco-037-2022_acta_cum_peryequi.pdf
- mco-037-2022_acta_de_inicio_de_obra0892057001675086612.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8713.pdf
- acta_provisional_armicos-signed-signed-signed.pdf
- check_list-signed0320276001675086631.pdf
- informe_de_fiscalizaciÓn_1-signed0500369001675086637.pdf
- memo_planilla_armico_la_esperanza-signed.pdf
- planilla_armico_la_esperanza-signed-signed-signed.pdf
- reajuste_anticipo_armico_la_esperanza-signed-signed_(1).pdf
- reajuste_planilla_armico_la_esperanza-signed-signed.pdf
- hr_14913-e_20220807732001675086713.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-8871-m.pdf
- oficio_recepcion_provisional-signed_(3)0619878001675086724.pdf



ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Departamento de Fiscalización

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA Y PROVINCIA DE PASTAZA.

En la ciudad de Puyo el cinco de enero de 2023, nos constituimos los señores: Ing. Daniel Ramos, en calidad de Administrador del Contrato, Ing. Fabián Salazar, delegado, y el (la) Ing. Robert Quintana, Fiscalizador, en calidad de Observador, por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el (la) C&DP Construcciones Civiles S.A.S, en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción provisional de los trabajos.

Cláusula primera.- Antecedentes

En la ciudad de Puyo el doce de septiembre de 2022 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el C&DP Construcciones Civiles S.A.S en calidad de Contratista para la Adecuación De Una Alcantarilla Con Cabezales En La Vía Hacia La Comunidad La Esperanza, Parroquia San José, Cantón Santa Clara, Provincia De Pastaza y Provincia de Pastaza.

El valor del contrato es \$8,614.23 de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

Cláusula segunda.- Plazo de Ejecución

Del análisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas y el libro de obra se desprende lo siguiente:

Plazo Contractual:	30 días
Inicio de Plazo:	6 de diciembre de 2022
Fecha de terminación:	5 de enero de 2023
Ampliación de Plazo:	0 días
Fecha de terminación:	5 de enero de 2023
Fecha de entrega:	13 de diciembre de 2022
Mora:	
Multa Diaria:	
Multa Total:	

Cláusula tercera.- Inspección de la Obra

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión recibe en forma provisional todos los trabajos realizados en la: Adecuación De Una Alcantarilla Con Cabezales En La Vía Hacia La Comunidad La Esperanza, Parroquia San José, Cantón Santa Clara, Provincia De Pastaza, Provincia de Pastaza.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción

Cláusula cuarta.- Cantidades de obra contratadas y ejecutadas

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Adecuación De Una Alcantarilla Con Cabezales En La Vía Hacia La Comunidad La Esperanza, Parroquia San José, Cantón Santa Clara, Provincia De Pastaza que se detalla en el anexo adjunto, en la presente acta de entrega Recepción Provisional

ITEMS	DESCRIPCION	U	CONTRATADA		EJECUTADA		% TOTAL
			CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
1	Arreglo y limpieza (incluye desalojo)	m ²	18.60	17.67	22.00	20.90	118%
2	Replanteo y nivelación	m ²	18.60	20.83	22.00	24.64	118%
3	Muro de h.s f c=180kg/cm2 tipo b (cabezales)	m ³	18.97	3,682.46			
4	Relleno tendido y compactado capas 20cm máquina (excavadora)	m ³	60.00	1,440.60	194.98	4681.47	325%
5	Excavación sin clasificar (mov. De tierra)	m ³	72.00	67.68	533.01	501.03	740%
6	Retiro de tubería de acero corrugado D=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	8.00	136.40	8.00	136.40	100%
7	Suministros de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	4.00	2,205.00	4.00	2205.00	100%
8	Colocación de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	12.00	312.00	12.00	312.00	100%
9	Transporte de maquinaria	glb	1.00	223.08	1.00	223.08	100%
	AMBIENTAL Y SEÑALÉTICA						
10	Señales preventivas tipo barrera (1.30mx0.70m) móviles	u	1.00	143.65	1.00	143.65	100%
11	Kit antiderrames	u	1.00	162.50	1.00	162.50	100%
12	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	1.00	18.11	100%
13	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	50.00	16.50	50.00	16.50	100%
14	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1.00	167.75	1.00	167.75	100%
			TOTAL CONTRATADO	\$ 8,614.23	TOTAL EJECUTADO	\$ 8,613.03	



Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza USD \$8,600.11

Nº PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE DE LIQUIDACIÓN	8,613.03 ✓
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	-12.92 ✓
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO	0,00
TOTAL PLANILLADO	8,600.11 ✓

Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste provisionales, quedando por calcularse los reajustes definitivos que se incluirán en el acta de entrega recepción Definitiva ✓

Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción de los trabajos de Adecuación De Una Alcantarilla Con Cabezales En La Vía Hacia La Comunidad La Esperanza, Parroquia San José, Cantón Santa Clara, Provincia De Pastaza, Provincia de Pastaza. ✓

Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el Art. 11 literal b de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el contratista **NO OBSTANTE DE SUSCRIBIR** el acta de entrega recepción, se compromete a responder por vicios ocultos que pudieren existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el Art 126 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art 99 de la Ley citada Ley y el Art 1937 del Código Civil, en cualquier instancia será de cuenta del contratista responder por valores económicos que producto de errores y omisiones involuntarias se desprendan de volúmenes, reajustes y/o multas ex - ante y ex - post respecto a la recepción definitiva. Desde la recepción provisional hasta la definitiva el contratista tendrá la obligación de custodiar y velar por que la obra se encuentre en perfecto estado.

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe en unidad de acto la presente acta de recepción en el original y dos copias de igual tenor y efecto.



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPAÑA**

Ing. Daniel Ramos

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA**

Ing. Fabián Salazar

DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

C&DP Construcciones Civiles S.A.S

CONTRATISTA

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8871-M

Puyo, 16 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
Subdirector de OOPP
 Sr. Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
Fiscalizador 1
 Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE COMISION A LARECEPCION PROVISIONAL. DE LA OBRA: "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

De mis consideraciones:

En atención al OFICIO SN-GADPPZ-2022, de fecha 13 de Diciembre del 2022, suscrito por el Ingeniero Cristian Parra REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES, en su calidad de CONTRATISTA, documento en el cual solicita: "...me permito solicitar se designe a quien corresponda la Recepción Provisional de la obra", para lo cual detallo lo siguiente:

DATOS DEL PROYECTO:

Proyecto:	"ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".
Fiscalizador:	Ing.: Robert Quintana
Administrador de Contrato:	Ing.: Daniel Ramos
Contratista:	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S
Estado del Proyecto:	Terminado

DESIGNACIÓN:

Por lo expuesto, y de conformidad con la Resolución Administrativa No.004-GADPPz-2022, de fecha 06 de enero del 2022, en su Art. 1 numeral 2; me permito designar delegados a la Comisión de Recepción Provisional de la obra : "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", a los siguientes funcionarios:

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA

Técnico Delegado:	Ing. Fabian Salazar
Administrador de Contrato:	Ing: Daniel Ramos



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8871-M

Puyo, 16 de diciembre de 2022

Sera obligación de los Delegados excusarse en caso de conflicto de intereses, y velar por el cabal cumplimiento General a la ley Orgánica Nacional de Contratación Pública, las disposiciones, normativas y plazos legales, La Dirección solicitante deberá verificar y supervisar el cumplimiento del proceso y plazos de la recepción, y notificará la presente designación a los servidores públicos delegados.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-RECEPCION-2022-14913-E

Anexos:

- oficio_recepcion_provisional-signed_(3).pdf
- hr_14913-e_2022.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Clara Lissete Peñafiel Espinoza - Asistente Administrativo I



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPAÑA**



C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

RUC:1691728801001

Telf. 0984686015 correo: cdppconstruccionsciviles@gmail.com

C13-37(P)

GOBIERNO PROVINCIAL DE PASTAZA
 Recibido: *[Signature]*
 Fecha: **13 DIC 2022**
 Hora: 10:27
 Número: 14913-E



OFICIO SN-GADPPz-2022

Puyo, 13 de Diciembre del 2022

Ing.
Jaime Guevara
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
Presente. –

Expresándole un saludo cordial, en referencia al **CONTRATO MCO-GADPPz-007-2022**, denominado: **ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**, me permito solicitar designe a quien corresponda la **RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRAS**, esto una vez que se han concluido todos los trabajos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE.



Firmado digitalmente por:
CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA

Ing. Cristian Parra.
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES

Dir. CDPP se presenta con el expediente con fecha 12-13

**ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON
CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA
ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN
SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**

**ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR**

INFORME DE FISCALIZACIÓN No. 01

PROYECTO:	ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA ✓
CONTRATISTA:	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. ✓
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 8.614,23 USD ✓
PERIODO DEL INFORME:	06 DE DICIEMBRE – 13 DE DICIEMBRE DE 2022 ✓
FECHA DE ELABORACIÓN:	05 DE ENERO DEL 2023 ✓

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZAPUYO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	MCO-GADPPz-037-2022
MONTO DEL CONTRATO	\$ 8.614,23 USD
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de Septiembre del 2022 <i>C Modificaciones</i>
PLAZO CONTRACTUAL	30 días
MONTO DEL ANTICIPO	\$ 4.307,11 USD
FECHA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA	06 de diciembre del 2022
FECHA DE CONTABILIZACIÓN DE PLAZO	07 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	05 de enero del 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	NINGUNA
AMPLIACIÓN DE PLAZO	NINGUNA
CONTRATISTA	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

El presente informe de avance de trabajos relacionados con la obra, recoge las actividades, eventos y circunstancias operativas ocurridas dentro del periodo: 06 DE DICIEMBRE – 13 DE DICIEMBRE DE 2022.

El seguimiento por parte de Fiscalización de los trabajos realizados por el contratista relacionados con la ejecución de rubros contratados durante el periodo : 06 DE DICIEMBRE – 13 DE DICIEMBRE DE 2022, permitió la determinación en sitio de los volúmenes de obra en cada uno de los rubros ejecutados, respaldados debidamente por los anexos numéricos, gráficos y el archivo fotográfico pertinente, documentación que fue incluida oportunamente en forma secuencial y cronológica a la planilla de Liquidación para el presente periodo.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

Los trabajos ejecutados en el presente periodo son los siguientes:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD		% TOTAL
			CONTRATADA	EJECUTADA	
	CABEZALES Y TUBERÍA DE ACERO CORRUGADO				
1	Arreglo y limpieza (incluye desalojo)	m ²	18.600	22.000	118%
2	Replanteo y nivelación	m ²	18.600	22.000	118%
3	Muro de h.s f c=180kg/cm2 tipo b (cabezales)	m ³	18.970	0.000	0%
4	Relleno tendido y compactado capas 20cm maquina (excavadora)	m ³	60.000	194.980	325%
5	Excavación sin clasificar (mov. De tierra)	m ³	72.000	533.010	740%
6	Retiro de tubería de acero corrugado D=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	8.000	8.000	100%

7	Suministros de tuberías de acero corrugado d=1.80m,e=2.5mm,PM-100	m	4.000	4.000	100%
8	Colocación de tuberías de acero corrugado d=1.80m,e=2.5mm,PM-100	m	12.000	12.000	100%
9	Transporte de maquinaria				
	AMBIENTAL Y SEÑALETICA				
10	Señales preventivas tipo barrera (1.30mx0.70m) móviles	u	1.000	1.000	100%
11	Kit antiderrames	u	1.000	1.000	100%
12	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.000	1.000	100%
13	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	50.000	50.000	100%
14	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1.000	1.000	100%

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de \$ 8.614,23 USD (SON: OCHO MIL SEISCIENTOS CATORCE DÓLARES, 23/100 CENTAVOS) para la obra: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

TOTAL, PROYECTO	\$ \$ 8.614,23 USD	100,00 %
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	\$ 4.307,11 USD	0,00 %
AVANCE DE PROYECTO	USD \$ 8.613,03 USD	99,99 %

4. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			PORCENTAJES AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL	
	MES	ACUM	ANTERIOR	ACTUAL	ACUM	MES	ACUM	MES	ACUM
PLANILLA L	8.614,23	8.614,23		8.613,03	8.613,03	100,00	100,00	99,99	99,99
TOTAL		8.614,23		8.613,03	8.613,03		100,00	99,99	99,99

DESCRIPCIÓN	No	PLANILLA	VALOR	PORCENTAJE
CONTRATISTA	LIQ	06 de diciembre -13 de diciembre de 2022	USD 8.613,03	99,99
TOTAL			USD \$ 8.613,03	99,99 %

6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	100%
AVANCE EJECUTADO	99,99 %
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	100 %
AVANCE INCREMENTO	0,00 %
AVANCE RUBROS NUEVOS	0,00 %

7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ORDEN DE INICIO

El plazo contractual es de 30 días, desde la fecha de la orden de inicio emitida por el Administrador de Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en todo el periodo es comprendido entre 06 de diciembre –13 de diciembre del 2022, es de 07 días.

	PLAZO	PORCENTAJE
PLAZO TOTAL	30	100,00 %
DÍAS UTILIZADOS	07	23,33 %

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el contrato cotización los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 14 rubros constitutivos de la obra, para que estos se ejecuten con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas, diseños y planos entregados para el efecto. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. El personal laboral ha sido el mínimo requerido y la presencia de equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Complementariamente fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra realizadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de liquidación para su correspondiente trámite y pago.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

PERSONAL OFERTADO	PERSONAL OFERTADO Participación en obra (%)	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	1	OK
TECNICO AMBIENTAL	1	OK
VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	1	OK
CONCRETERA 1 SACO	1	OK

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Con respecto al avance de la obra se ha evidenciado que no se consideraron volúmenes de excavación puesto que con el pasar del tiempo este ha estero ha venido erosionando mas la vía y también se requirió de un volumen alto de material de relleno esto para dejar habilitada la vía.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los rubros ejecutados por la contratista en este periodo, se han cumplido con las especificaciones técnicas específicas, y se han sujetado a las respectivas pruebas de control.

VERIFICACIONES REALIZADAS

Los rubros ejecutados hasta la presente fecha en los diferentes puntos de trabajo no ameritan ni requieren de procedimiento de comprobación y cumplimiento de especificaciones técnicas en consideración de que los materiales y accesorios empleados.

10. CONCLUSIONES

El equipo de fiscalización contribuirá al proceso constructivo de la obra, verificando en todo momento el debido cumplimiento de las especificaciones técnicas y el apego estricto en su forma y dimensiones a los diseños, planos, detalles constructivos y más documentos entregados en los pliegos contractuales de la obra contratada, en procura de garantizar la correcta ejecución de la obra en condiciones de seguridad y funcionalidad de la misma.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda practicar con todas las normas constructivas, normas ambientales y de seguridad industrial en todos los proyectos, por parte del contratista y del contratante. Efectuar a tiempo la entrega de documentos generados en obra, cumplir con todas las cláusulas contractuales y pliegos del contrato para evitar retrasos en la ejecución de las obras.

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE:	ROBERT QUINTANA
DIRECCIÓN:	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
CIUDAD:	PUYO – PASTAZA - ECUADOR
TELÉFONO – CELULAR:	0999770873
CORREO ELECTRÓNICO:	robertquintanam@hotmail.com



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR DEL GADPPz

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN

MEMORANDUM N° 002-FISCALIZACIÓN-2023

FECHA : 5 de enero de 2023 ✓
DE : Ing. Robert Quintana-FISCALIZADOR ✓
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN ✓
ASUNTO : Solicitud de pago

Se solicita realizar el trámite correspondiente para cancelar a favor de cancelar a favor del C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S ✓, contratista de la obra: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN ✓ SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, el valor de \$4,293.00 ✓, conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ✓	4,305.92
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN ✓	-12.92
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO	
Total	<u>4,293.00</u> ✓



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
Fiscalizador

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE LIQUIDACION

OBRA: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARRQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA PLANILLA: 05-ene-23

INICIO DEL PLAZO: 06-dic-22

TERMINACION DEL PLAZO: 05-ene-23

PERIODO: 06-dic-22 A 13-dic-22

V. CONTRATO	8,614.23	Acumulado	8,614.23
V. PLANILLA	8,613.03	Parcial	8,613.03
V. EXCEDENTES	3,681.26		3,681.26
% DE AVANCE	99.99		99.99

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CONTRATO PRECIO	CANTIDADES		IMPORTE		TOTAL FECHA
					T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL ANTERIOR	ESTE PERIODO	
1	CABEZALES Y TUBERIA DE ACERO CORRUGADO	m ²	18.60	0.95	22.00	22.00	118%	20.90	20.90
2	Arreglo y limpieza (incluye desalajo)	m ²	18.60	1.12	20.83	20.83	118%	24.64	24.64
3	Replanteo y nivelación	m ³	18.97	194.12	3,682.46	3,682.46	325%	4,681.47	4,681.47
4	Muro de h.s f=180kg/cm2 tipo b (cabezales)	m ³	60.00	24.01	1,440.60	1,440.60	100%	501.03	501.03
5	Relleno fendido y compactado capas 20cm maquina (excavadora)	m ³	72.00	0.94	67.68	67.68	100%	136.40	136.40
6	Excavación sin clasificar (mov. De tierra)	m ³	8.00	17.05	136.40	136.40	100%	2,205.00	2,205.00
7	Refrío de tubería de acero corrugado D=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	4.00	551.25	2,205.00	2,205.00	100%	372.00	372.00
8	Suministro de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e=2.5mm, PM-100	m	12.00	26.00	312.00	312.00	100%	223.08	223.08
9	Colocación de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e=2.5mm, PM-100	qib	1.00	223.08	223.08	223.08	100%	143.65	143.65
10	Transporte de maquinaria	u	1.00	143.65	143.65	143.65	100%	162.50	162.50
11	Serieles preventivas tipo barrera (1.30mx0.70m) móviles	u	1.00	162.50	162.50	162.50	100%	18.11	18.11
12	Kit antiderrames	u	1.00	18.11	18.11	18.11	100%	50.00	50.00
13	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	18.11	18.11	18.11	100%	16.50	16.50
14	Cinta peligro colores intensos (mat. palletieno)	m	50.00	0.33	16.50	16.50	100%	16.50	16.50
15	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1.00	167.75	167.75	167.75	100%	167.75	167.75
TOTAL					8,614.23				

SON: CUATRO MIL TRSCIENTOS CINCO DOLARES, 92/100 CENTAVOS

DESCUENTOS:	
Anticipo 50%	\$ 8,613.03
5% de Fiscalización	\$ 4,307.11
1% Impuesto a la Renta	\$
1% Ley 153	\$
Multa por mora	\$
LIQUIDO	\$ 4,305.92



Alzado e institucionalizado por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUNOZ**

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR



Alzado e institucionalizado por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

C&Dp Construcciones Civiles S.A.S
CONTRATISTA



Alzado e institucionalizado por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DPTO DE FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION

Obra: **ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Fecha Elaboración :	5 de enero de 2023	Fecha Contrato :	12-sep-22
Contratista:	C&Dp Construcciones Civiles S.A.S	Monto del Contrato :	8,614.23
Fecha de Indices sub cero:	jun-22	Valor de planilla o anticipo	8,613.03
Fecha de indices sub uno:	nov-22	Anticipo descontado:	4,307.11
		Po	4,305.92

CUADRILLA TIPO

Categoria	Coeficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1	Bo		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (CRUPO I)	0.032	217	212	1.099	1.099
Engrasadoo o abastecedor responsable (Estr.Oc.D:	0.043	34.35	34.35	1.333	1.333
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3		31.00	31.00		
Chofer para camiones pesados y extrapesados con	0.011	34.41	34.41	0.495	0.495
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.053	44.97	44.97	1.821	1.821
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.153	34.35	34.35	4.813	4.813
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.708	31.46	31.46	21.679	21.679
		30.62	30.62		
TOTAL	1.000			31.240	31.240

	Coeficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1	Io	
Mano de obra	0.163	207	202	0.163
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.122	31.240	31.240	0.123
Equipo y maquinaria de Construc, vial	0.083	186.220	184.780	0.085
Alcantarillas de láminas de metal y Acc,	0.256	184.950	179.690	0.256
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (prepar:	0.126	202.060	202.060	0.125
Materiales pétreos Tungurahua	0.190	512.780	516.320	0.185
IPC AMBATO	0.060	214.220	219.440	0.060
		109.180	108.570	
TOTAL	1.000			0.997

Valor a reajustarse en esta Planilla	(Po)	4,305.92
Factor de Reajuste - 1	(- 1)	- 0.003
Valor de reajuste	(Pr)	- 12.92
Valor Reajuste Provisional		
Diferencia de Reajuste	(Vr)	- 12.92

Descuentos:

- 5% Fiscalización
- 1% Impuesto a Renta
- 1% Ley N° 153
- 1% Atr. 111 CLCP

LIQUIDO A RECAUDAR \$ 12.92



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO
SOSA CASTRO

Ing. Álvaro Sosa
 DIRECTOR DPTO. DE FISCALIZACIÓN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO

Obra: **ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Fecha Elaboración :	23 de noviembre de 2022	Fecha Contrato :	12-sep-22
Contratista:	C&Dp Construcciones Civiles S.A.S	Monto del Contrato :	8,614.23
Fecha de indices sub cero:	jun-22	Valor de planilla o anticipo	4,307.11
Fecha de indices sub uno:	jun-22	Anticipo descontado:	-
		Po	4,307.11

CUADRILLA TIPO

Categoria	Coeficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1	Bo		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (CRUPO I)	0.032	212	212		
Engrasadoo o abastecedor responsable (Estr.Oc.D)	0.043	34.35	34.35	1.099	1.099
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3		31.00	31.00	1.333	1.333
Chofer para camiones pesados y extrapesados con	0.011	34.41	34.41		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.053	44.97	44.97	0.495	0.495
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.053	34.35	34.35	1.821	1.821
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.153	31.46	31.46	4.813	4.813
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.708	30.62	30.62	21.679	21.679
TOTAL	1.000			31.240	31.240

	Coeficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1	Io	
Mano de obra	0.163	202	202	0.163
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.122	31.240	31.240	0.122
Equipo y maquinaria de Construc, vial	0.083	184.780	184.780	0.083
Alcantarillas de láminas de metal y Acc,	0.256	179.690	179.690	0.256
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (prepar	0.126	202.060	202.060	0.126
Materiales pétreos Tungurahua	0.190	516.320	516.320	0.190
IPC AMBATO	0.060	219.440	219.440	0.060
TOTAL	1.000	108.570	108.570	1.000

Valor a reajustarse en esta Planilla	(Po)	4,307.11
Factor de Reajuste - 1	(- 1)	-
Valor de reajuste	(Pr)	-
Valor Reajuste Provisional		
Diferencia de Reajuste	(Vr)	-

Descuentos:

- 5% Fiscalización
- 1% Impuesto a Renta
- 1% Ley N° 153
- 1% Atr. 111 CLCP

LIQUIDO A PAGARSE \$ -



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
ALVARO RENATO
SOSA CASTRO

Ing. Álvaro Sosa
 DIRECTOR DPTO. DE FISCALIZACIÓN



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

Fecha:

14 DIC 2022

Recibido:

EM

Número:

Hora:

17:14

OFICIO SN- GADPPz -2022 ✓

Puyo, 14 de Diciembre del 2022

Ingeniero

ALVARO SOSA

DIRECTOR DE FISCALIZACION DEL GADPPz

Presente:

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo, en referencia al contrato MCO-GADPPz-037-2022, "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", me permito adjuntar la planilla única de liquidación para su respectivo tramite de revisión y aprobación.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA

Ing. Cristian Parra.

REPRESENTANTE LEGAL C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

CONTRATISTA

RUC: 1691728801001

Nota: Se adjunta

- Oficio
- Anexo Planilla
- Planilla less

ING. ROBERT QUINTANA
FAVOR CONTINUAR CON EL
FRAMITE PERTINENTE

20 - 12 - 2022

RECIBIDO:
Robert Quintana
29-12-2022



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE PASTAZA**



ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA."

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 1	Arreglo y limpieza (incluye desalojo)	UNIDAD:	M2
----------	---------------------------------------	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
	1,00	11,00	2,00		22,00	22,00	M2	
TOTAL :					22,00	M2		

TOTAL ESTA PLANILLA	22,00	M2
CANTIDAD CONTRATADA	18,60	M2
PORCENTAJE EJECUTADO	118,28	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA**
USHCA
ING. CRISTIAN PARRA

REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA ."

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 2	Replanteo y nivelación	UNIDAD:	M2
-----------------	------------------------	----------------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
	1.00	11.00	2.00		22.00	22.00	M2	
TOTAL :					22.00	M2		

TOTAL ESTA PLANILLA	22.00	M2
CANTIDAD CONTRATADA	18.60	M2
PORCENTAJE EJECUTADO	118.28	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE PASTAZA**



ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. "

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO:4	Relleno tendido y compactado/mejoramiento*capas= 20cm maquina (excavadora)	UNIDAD:	M3
---------	--	---------	----

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES				RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	B	b	h				
AFIRMADO DE LA VIA	1.00	25.00	6.35	5.00	1.00	141.88	141.88	M3	TRAPECIO(CALCULO)
RELLENO ALREDEDOR DEL ARMICO	2.00	12.50	2.00		0.75	18.75	37.50	M3	
MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA ARMICO	1.00	13.00	2.00		0.60	15.60	15.60	M3	
TOTAL :							194.98	M3	

TOTAL ESTA PLANILLA	194.98	M3
CANTIDAD CONTRATADA	60.00	M3
PORCENTAJE EJECUTADO	324.96	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

UBICACIÓN: LA ESPERANZA
CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES				RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	B	b	h				
EXCAVACIÓN ALCANTARILLA	1.00	10.00	8.70	7.00	4.80	376.80	376.80	M3	TRAPECIO (CALCULO)
EXCAVACION PARA RELLENAR EL ARMICO	1.00	13.40	3.45		6.00	138.69	138.69	M3	TRIANGULO (CALCULO)
EXCAVACION DRAGADO ESTERO	1.00	4.00	2.00		1.10	8.80	8.80	M3	
EXCAVACION DRAGADO ESTERO	1.00	11.00	2.40		1.10	29.04	29.04	M3	
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES							
AREA DEL TUBO METALICO REDONDO	-1.00	AREA	L			20.32	-20.32	M3	DESCUENTO TUBO
TOTAL :							533.01	M3	

TOTAL ESTA PLANILLA	533.01	M3
CANTIDAD CONTRATADA	72.00	M3
PORCENTAJE EJECUTADO	740.29	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA."

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 6	Retiro de tubería de acero corrugado D=1.20m, e=2.0mm, PM-100	UNIDAD:	M
-----------------	---	---------	---

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES									
		l	a	h													
RETIRO TUBERIA CORRUGADA METALICA	1.00	8.00			8.00	8.00	M										
TOTAL :						8.00	M										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>TOTAL ESTA PLANILLA</td> <td align="center">8.00</td> <td align="center">M</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD CONTRATADA</td> <td align="center">8.00</td> <td align="center">M</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE EJECUTADO</td> <td align="center">100.00</td> <td align="center">%</td> </tr> </table>						TOTAL ESTA PLANILLA	8.00	M	CANTIDAD CONTRATADA	8.00	M	PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%			
TOTAL ESTA PLANILLA	8.00	M															
CANTIDAD CONTRATADA	8.00	M															
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%															

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE PASTAZA**



ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA "

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 7 Suministro de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e=2.5mm, PM-100 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
	1.00	4.00			4.00	M		
TOTAL :					4.00	M		

TOTAL ESTA PLANILLA	4.00	M
CANTIDAD CONTRATADA	4.00	M
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA "

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 8 Colocacion de tuberías de acero corrugado d=1.80m, e-2.5mm, PM-100 UNIDAD: M

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
	1.00	12.00			12.00	12.00	M	
TOTAL :					12.00	12.00	M	

TOTAL ESTÁ PLANILLA	12.00	M
CANTIDAD CONTRATADA	12.00	M
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
DE PASTAZA**



ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA "

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 9 Transporte de maquinaria UNIDAD: gb

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		l	a	h				
	1.00	1.00			1.00	1.00	gb	
TOTAL :						1.00	gb	

TOTAL ESTA PLANILLA	1.00	gb
CANTIDAD CONTRATADA	1.00	gb
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**
ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**
ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA ."

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 10	Señalización preventiva tipo barrera temporal "Hombres Trabajando" (1.30m x 0.70m x 1.80m) móviles	UNIDAD:	U
------------------	--	----------------	---

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		U	A	H				
	1.00	1.00			1.00	1.00	U	
TOTAL :						1.00	U	

TOTAL ESTÁ PLANILLA	1.00	U
CANTIDAD CONTRATADA	1.00	U
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR

ANEXO 1

CONTRATO: " ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA ."

UBICACIÓN: LA ESPERANZA

CONTRATISTA: ING. CRISTIAN PARRA

MEMORIA CÁLCULO DE CANTIDADES

PLANILLA DE LIQUIDACION

RUBRO: 14	Capacitacion en seguridad y salud ocupacional (2 a 3 hora)	UNIDAD:	U
------------------	--	----------------	---

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DIMENSIONES			RESULTADO	SUB TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
		U	A	H				
	1.00	1.00			1.00	1.00	U	
TOTAL :						1.00	U	

TOTAL ESTA PLANILLA	1.00	U
CANTIDAD CONTRATADA	1.00	U
PORCENTAJE EJECUTADO	100.00	%

Anexo Gráfico

Anexo Fotográfico



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

ING. CRISTIAN PARRA

REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

ING. ROBERT QUINTANA

FISCALIZADOR



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO, representante legal de la empresa C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. con RUC Nro. 1691728801001 y dirección CABECERA PARROQUIAL. VIA A TENA . SN. SN. JUNTO INFOCENTRO., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 02 de marzo de 2023

Validez del Certificado 30 días



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

marzo 02 del 2023 10:20

PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-01-11))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000165507484

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-01-08
No. RUC / REGISTRO:	1691728801001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. - C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.			
Periodo de Pago:	2022 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 12	06	1600194342	PARRA SALGUERO ARTURO ROSENDO	436.05	30	NNA	89.83	0.00
2022 - 12	109	1600415317	PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO	600.00	30	NNA	105.60	0.00
				1036.05			195.43	0.00

Valor	199.79
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	199.79
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	199.79

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA	Hoja No. 1
	Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022
	FECHA: 06/12/2022

Descripción de trabajos:

▷ REPLANTEO Y NIVELACIÓN EN EL AREA A INTERVENIR

▷ ARREGLO Y LIMPIEZA INDUCE DESAJUSTO

▷ SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA TIPO BARRERA TEMPORAL.

Equipo utilizado



HERRAMIENTA MEJOR

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA, PEÓN, ALBAÑIL

Estado del tiempo	Observaciones:
Soleado	X
Nublado	
Lluvia	

 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR	 ING. CRISTIAN PARRA REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES CONTRATISTA
---	--



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA	Hoja No. 2
	Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022
	FECHA: 07/12/2021

Descripción de trabajos:

B ARMADO EN SITIO DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADO
 A CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALVO OCUPACIONAL
 A COLOCACIÓN DE CONTENEDORES METALICOS.

Equipo utilizado


HERRAMIENTA MEJOR

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA, ALBAÑIL, PEON

Estado del tiempo		Observaciones:
Soleado	X	
Nublado		
Lluvia		

 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR	 ING. CRISTIAN PARRA REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES CONTRATISTA
--	---



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA	Hoja No. 03
	Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	FECHA: 08/12/2022

Descripción de trabajos:

A UNION DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADA VIEJA CON TUBERIA DE ACERO CORRUGADA NUEVA

B TRANSPORTE DE MAQUINARIA

Equipo utilizado

HERRAMIENTA MENOR, SOLERA

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA

Estado del tiempo	Observaciones:
Soleado	X
Nublado	
Lluvia	

 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR	 ING. CRISTIAN PARRA REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES CONTRATISTA
---	---



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA

Hoja No. 04

Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022

FECHA: 09/12/2021

**PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Descripción de trabajos:

- Δ EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR Y MOVIMIENTO DE TIERRA
- Δ COLOCACIÓN DE CINTA PELIGRO COLORES INTENSOS
- Δ COLOCACIÓN CONTENEDORES METÁLICOS
- Δ MATERIAL DE MESORAMIENTO PARA COLOCAR EL ARMILLO

Equipo utilizado

HERRAMIENTA MEJOR RETRO EXCAVADOR

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA, ALBAÑIL, OPERADOR

Estado del tiempo

Soleado

X

Nublado

Lluvia

Observaciones:


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR


ING. CRISTIAN FARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA	Hoja No. 05
	Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022
	FECHA: 10/12/2021

Descripción de trabajos:

- ▲ EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
- ▲ COLOCACIÓN DE TUBERIA DE ACERO CORRUGADO d = 1.80 m
- ▲ COLOCACIÓN DE CINTA PELICAO COLORES INTENSOS
- ▲ COLOCACIÓN KIT ANTIHERRANE!

Equipo utilizado



HERRAMIENTA MENOR, RETRO EXCAVADORA

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA ALBAÑIL, OPERADOR

Estado del tiempo		Observaciones:
Soleado	X	
Nublado		
Lluvia		

 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR	 ING. CRISTIAN PARRA REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES CONTRATISTA
--	--



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**



LIBRO DE OBRA	Hoja No. 06
	Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA
	Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022
	FECHA: 12 / 12 / 2022

Descripción de trabajos:

A RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO EN TUBO DE ACERO CORRUGADO
A COLOCACIÓN DE CINTA PELICRO

Equipo utilizado



HERRAMIENTA MEHOR, RETRO EXCAVADORA VOLQUETA

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA, ALBAÑIL, OPERADOR, CAOFER

Estado del tiempo	Observaciones:
Soleado	X
Nublado	
Lluvia	

 ING. ROBERT QUINTANA FISCALIZADOR	 ING. CRISTIAN PARRA REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES CONTRATISTA
---	--



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA



LIBRO DE OBRA

Hoja No. 07

Construye: C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES

Fiscaliza: ING. ROBERT QUINTANA

Contrato: MCO-GADPPz-037- 2022

FECHA: 13/12/2022

PROYECTO: ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA TENIENTE HUGO ORTIZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Descripción de trabajos:

RELLENO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA LA VIA

Equipo utilizado

HERRAMIENTA MEHOR RETRO EXCAVADORA VOLQUETE

Fiscalizador - Supervisor:

Personal en obra

RESIDENTE DE OBRA ALBAÑIL CHOFER OPERADOR

Estado del tiempo

Observaciones:


Soleado

x

Nublado

Lluvia


ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR


ING. CRISTIAN PARRA
REPRESENTANTE LEGAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
CONTRATISTA

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA

“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

MCO-GADPPz-037-2022

En la ciudad de Puyo, a los **seis (06) días del mes de octubre de 2022**, se procede a la entrega del sitio donde se ejecutarán los trabajos concernientes al Contrato con fecha 12 de septiembre de 2022, cuyo objeto de contratación es: **“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**. Por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza con su representante legal Ing. Guevara Blashcke Jaime Patricio, Prefecto de Pastaza; por otra parte, C&DP Construcciones Civiles S.A.S, con su Representante Legal, Gerente General, el Ing. Parra Uscha Cristian Fernando, CONTRATISTA; para este propósito se reúnen el Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal, en calidad de ADMINISTRADOR DE CONTRATO, el Ing. Quintana Muñoz Robert Fernando, en calidad de FISCALIZADOR DE OBRA, los mismos en representación del GADPPz y el contratista ejecutor, con la finalidad de suscribir la presente Acta de inicio de obra, la misma que consta de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. -

Con fecha 12 de septiembre de 2022 se suscribió el contrato, cuyo objeto de contratación es: **MCO-GADPPz-037-2022 “ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**. El trabajo se ejecutará en la adecuación de una alcantarilla en la comunidad esperanza, con sujeción a diseños, especificaciones y más documentos contractuales, por un monto de **\$8.614,23** (Ocho Mil Seiscientos Catorce Con 23/100) Dólares de los Estados Unidos de América sin IVA, con un plazo estimado para la ejecución del contrato de **Treinta (30) días**.

Mediante la **NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° 151-2022**, de fecha 14 de septiembre de 2022, se comunica de forma escrita la delegación como Administrador de Contrato al Ingeniero, Ramos Campaña Daniel Aníbal Director de Obras Públicas.

Con fecha **14 de octubre de 2022** se aprobó y firmo el acta de cumplimiento de parámetros de personal técnico y equipo mínimo requerido para la obra **“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**.

Con fecha **06 de diciembre de 2022**, Se procede a notificar mediante el Oficio Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2022-0354-O, la disponibilidad del Anticipo C&DP Construcciones Civiles S.A.S, con su Representante Legal, Gerente General, el Ing. Parra Uscha Cristian Fernando, con RUC: 1691728801001, por un valor **\$ 4.307,12** a la

Institución Financiera BANECUADOR B P, con Número De Cuenta 4018201543, con fecha 02 de noviembre de 2022, para el Contrato **MCO-GADPPz-037-2022 "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Con fecha **06 de diciembre de 2022**, según las Normas de control interno de Contraloría (NCI) Art. 408-17, literal g, el Administrador de Contrato procede a la elaboración del acta de inicio de obra para para dicha contratación cuyo objeto es: **ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**". signado con el código **MCO-GADPPz-037-2022**.

CLÁUSULA SEGUNDA: REVISIÓN DE DOCUMENTOS, INSPECCIÓN DE CAMPO Y ENTREGA DE SITIO EN OBRA. -

Los documentos revisados son: El Contrato, los Pliegos (condiciones particulares y Condiciones generales); las especificaciones técnicas, la oferta presentada por el contratista, presupuesto, cronograma valorado de trabajos, resolución de adjudicación y la notificación de inicio de obra.

En la inspección realizada al sitio donde se ejecutarán los trabajos, el Administrador, Fiscalizador y Contratista determinan la necesidad de recorrer y entregar los sitios donde se ejecutarán los trabajos de dicha construcción de vía.

Se deja constancia que las condiciones climáticas imperantes son apropiadas para realizar los trabajos y que las vías de acceso están libres de interrupción por lo que, se acuerda iniciar los trabajos.

CLÁUSULA TERCERA: PLAZO

En conformidad en la Cláusula Octava del contrato, *"El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados de **TREINTA (30) DÍAS, DESDE LA ORDEN DE INICIO DE TRABAJOS EMITIDOS POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO...**"* Por tanto, se inicia a partir de la misma dando como resultado los siguientes plazos contractuales:

- **Firma del contrato de obra:** 12 de septiembre de 2022.
- **Fecha Notificación Administrador de Contrato:** 14 de septiembre de 2022.
- **Fecha de Notificación de Inicio de obra:** 06 de diciembre de 2022.
- **Fecha de contabilización de plazo:** 07 de diciembre de 2022.

CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES

El contratista ejecutará las obras contratadas en los plazos y en las cantidades establecidas en el contrato, observará y cumplirá todas las leyes y reglamentos en cuanto a uso de maquinaria y personal vigentes en el país. De igual forma a disponer del personal técnico de acuerdo a lo especificado en su propuesta.

La fiscalización y administración cumplirá con todas las funciones y actividades necesarias para la ejecución de la obra, observando los documentos precontractuales, el contrato vigente, las especificaciones técnicas, técnicas constructivas adecuadas, leyes y reglamentos vigentes en el país para este tipo de actividades.

CLÁUSULA QUINTA: DISPOSICIONES DE FISCALIZACIÓN.

Las inquietudes de tipo general que tenga el contratista, serán absueltas durante el proceso constructivo por parte de Fiscalización, caso contrario si hubiera controversias entre el Contratista y el Fiscalizador podrá intervenir el Administrador de Contrato.

Para constancia de lo actuado y por lo antes expuesto, en unidad de acto se suscribe la presente Acta de inicio de obra en tres ejemplares.



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPAÑA**

Ing. Ramos Campaña Daniel
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**

Ing. Quintana Muñoz Robert F.
FISCALIZADOR DE OBRA



Firmado electrónicamente por:
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**

Ing. Parra Uscha Cristian Fernando
Gerente General
Representante Legal
C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
CONTRATISTA



ACTA DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS DE PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA EL CONTRATO DE LA OBRA

“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

MCO-GADPPz-037-2022

En la ciudad de Puyo a los catorce (14) días del mes de octubre de 2022, comparecen C&DP Construcciones Civiles S.A.S., con su Representante Legal, Gerente General, el Ing. Parra Ushca Cristian Fernando, CONTRATISTA; el Ing. Quinta Muñoz Robert Quintana, FISCALIZADOR DE OBRA, y el Ing. Ramos Campaña Daniel Aníbal, ADMINISTRADOR DE CONTRATO del GADPPZ; con la finalidad de suscribir el Acta de Cumplimiento de Parámetros del Personal Técnico Mínimo y Equipo Mínimo requerido en la etapa precontractual de la obra antes mencionada; y así dar cumplimiento a lo determinado en la resolución Nro. RE-SERCOP-2019-0000100.

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO POR LA ENTIDAD

CAN	FUNCIÓN	NIVEL DE ESTUDIO	TITULACIÓN ACADÉMICA	EXPERIENCIA
1	Residente de Obra	Tercer Nivel Con Título	Ingeniero/a Civil con licencia de prevención de riesgos en la construcción registrado en el SENESCYT.	5 Años
1	Técnico Ambiental	Tercer Nivel Con Título	Ingeniero/a Ambiental con licencia en prevención de riesgos en la construcción registrado en el SENESCYT.	5 Años

PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

Nº	DESCRIPCIÓN	PLIEGOS		OFERTADO		
		CAN	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE	CARACTERÍSTICAS	TIEMPO DE PART.
1	Residente de Obra	1	Ingeniero/a Civil.	Parra Ushca Cristian Fernando	Profesión: Ingeniero Civil	100 %
2	Técnico Ambiental	1	Ingeniero/a Ambiental.	Fonseca Nuñez Johnny Paul	Profesión: Ingeniero Ambiental	50 %

EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES REQUERIDO POR LA ENTIDAD

Nº	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
1	Excavadora Sobre Orugas.	1	Potencia Mínima 148 HP .
2	Concreteira 1 Saco	1	Capacidad Mínima 1 Saco.



EQUIPO E INSTRUMENTOS DISPONIBLES PROPUESTO POR EL CONTRATISTA

Nº	DESCRIPCIÓN	CAN	CARACTERÍSTICAS	RELACIÓN DE PROPIEDAD
1	Excavadora Sobre Orugas.	3	Marca: Caterpillar Modelo: 320C Potencia: 186HP Matricula: 7.1-12-002038 Año: 2005	Arrendamiento de la Sra. Lilian Natali Revilla Cruz.
11	Concretera 1 Saco	2	Factura:001-001-0002660 Fecha de compra: 24-Feb-2022 Motor Honda Potencia: 13HP Capacidad: 1.5 Sacos	Arrendamiento del Sr. Parra Ushca Cristian Fernando

De la documentación presentada por el contratista se puede verificar que cumple con lo determinado en la sección **4.1.3 Personal técnico mínimo** y **4.1.5 Experiencia mínima del personal técnico** de los parámetros de contratación determinados para el presente proceso; así como también lo dispuesto en los numerales **4.1.7 Metodología y Cronograma de ejecución**; para constancia se firma dos ejemplares.



Firmado electrónicamente por:
DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ

Ing. Ramos Campaña Daniel
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ing. Quintana Muñoz Robert F.
FISCALIZADOR DE OBRA



Firmado electrónicamente por:
CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA

Ing. Parra Uscha Cristian Fernando
Gerente General
Representante Legal
C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
CONTRATISTA



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8713-M

Puyo, 06 de diciembre de 2022

PARA: Srta. Ing. Gabriela Tatiana Luzuriaga Rosado
Jefe de Compras Públicas (E)
Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización
Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero
Director Financiero (E)
Sra. Lcda. Daniela Rene Vallejo Hidalgo
Directora de Comunicación Social (E)
Sr. Ing. Christian Rolando Vargas Tuqueres
Director de Gestión Ambiental (E)
Sr. Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
Fiscalizador 1

ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DE OBRA DEL PROCESO MCO-GADPPz-037-2022 "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, por medio del presente en referencia al Oficio Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-0355-O, me permito comunicar que se notificó al Contratista la suscripción del Acta de Inicio de Obra del Contrato del proceso de Contratación Pública por Menor Cuantía de Obra N° MCO-GADPPz-037-2022 correspondiente a "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", con la finalidad de que se proceda a ejecutar las actividades inherentes del proceso en mención.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Aníbal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-0355-O

Anexos:

- amb_bua_43939_0_(004)-signed-signed-signed-signed_(1)-signed-signed.pdf
- oficio_nro._gadppz-obras-publicas-2022-0354-o_contratista.pdf
- acta_de_apertura_adeacuación_alcantarilla_la_esperanza-signed-signed.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8713-M

Puyo, 06 de diciembre de 2022

- 6_-anexo_de_inhabilidades_empresas0699829001659375650.pdf
- 5_-anexo_de_inhabilidades_montos_adjudicados0470997001659375650.pdf
- 4_-anexo_de_inhabilidades_localidad0261505001659375650.pdf
- 3_-anexo_de_inhabilidades_socce0046232001659375650.pdf
- 2_-anexo_de_inhabilidades_ies0840709001659375649.pdf
- 1_-anexo_de_inhabilidades_sri0622800001659375649.pdf
- certificación_poa_n°_309_oopp_2022-signed.pdf
- NOTIFICACION ADMINISTRADOR
- mco_contrato_adequacion_alcantarilla-signed-signed-signed-signed.pdf
- cuadros_de_calificacion_adequacion_alcantarilla_en_la_esperanza-signed-signed.pdf
- mco_adjudicacion_alcantarilla_con_cabezales_san_jose-signed-signed-signed.pdf
- mco_pliegos_alcantarilla_con_cabezales_san_jose-signed-signed-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-jga-ga-2022-1028-m.pdf
- memorando_nro._gadppz-jga-ga-2022-1053-m.pdf
- anexo_2._especificaciones_técnicas-signed-signed.pdf
- requerimiento_cabezal_la_esperanza_san_jose_modificado-signed-signed-signed-signed.pdf
- FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
- CERTIFICACION PAC
- CERTIFICACION CATALOGO ELECTRONICO
- compromiso1121-signed0989227001661787815.pdf
- BORRADOR DE PLIEGO
- certificado0767633001650372967.pdf
- hernandez_luna_victor_javier0083545001658793035.rar
- c&dp_construcciones_civiles_s.a.s.zip
- gufa_de_buenas_prácticas_ambientales0963787001650372967.pdf
- informe_técnico0789238001646840673.pdf
- informe_técnico-economico.pdf
- anexo_2._especificaciones_técnicas-signed-signed.pdf
- anexo_3_final-firmado_presupuesto.pdf
- certificacion303-signed.pdf
- presupuesto_(4)_0487138001654804942.lsx
- cuadrilla_(1)_0663137001654804941.lsx
- mano_de_obra_(1).xlsx
- apus_(1).xlsx
- transporte_(1).xlsx
- materiales_(1).xlsx
- equipo_(2).xlsx
- cronograma_(2).xlsx
- obras_publicas_2022_5620-m.pdf
- o_adequacion_de_una_alcantarilla_con_cabezales_en_la_via_hacia_la_comunidad_la_esperanza-signed.pdf
- anexo_2._especificaciones_técnicas_firmadas_b.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publicas-2022-4702-m_dga.pdf
- parametros_cabezal_la_esperanza_modificado.docx
- parametros_cabezal_la_esperanza_modificado-signed-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-dga-2022-10708-m.pdf
- acta_de_convalidaciones_adequacion_alcantarilla_la_esperanza-signed-signed.pdf
- acta_de_calificacion_adequacion_alcantarilla_la_esperanza-signed-signed.pdf
- doc_equ_y_perso_minimo.pdf
- oficio-10733689001670358097.pdf
- oficio_001-gadppz-20220521945001670358097.pdf
- metodologia_armico-signed0259731001670358097.pdf
- memora-10925928001670358096.pdf
- mco-037-2022_acta_cum_peryequi.pdf
- memorando_nro._gadppz-tesoreria-2022-0310-m_not_tesorería.pdf
- trb_596_antipico_c_dp_construcciones0603464001670358239.pdf
- mco-037-2022_acta_de_inicio_de_obra.pdf
- oficio_nro._gadppz-obras-publicas-2022-0355-o_acta_de_inicio_contr.pdf



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8713-M

Puyo, 06 de diciembre de 2022

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - Asistente Administrativo 2



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPAÑA**



INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.

febrero 03 del 2023 15:46

PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2023-01-11))

(BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO)

No. Comprobante: 0000000165507484

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,		Emitido en:	2023-01-08
No. RUC / REGISTRO:	1691728801001 - 0001	Fecha de Vigencia de Pago:	2023-01-16	
Nombre / Razón Social / Organización:	C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. - C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.			
Periodo de Pago:	2022 - 12			
Forma de pago:	Fondos propios			
Observación:				

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2022 - 12	06	1600194342	PARRA SALGUERO ARTURO ROSENDO	436.05	30	NNA	89.83	0.00
2022 - 12	109	1600415317	PARRA USHCA CRISTIAN FERNANDO	600.00	30	NNA	105.60	0.00
				1036.05			195.43	0.00

Valor	199.79
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	199.79
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	199.79

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13686-M

Puyo, 27 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

De mi consideración:

Estimado Director, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-5937-M, suscrito por el Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E), por medio de la presente me permito informar que, en referencia al OFICIO N.MA 001-GADPPz-SJ-2022, de fecha 14 de diciembre del 2022, en el que el Ing. Cristian Parra, ingresa el Informe Ambiental del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del proceso N° MCO-GADPPz-037-2022.

Una vez realizado, el informe para el proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA". Con Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M, se solicita al Fiscalizador del proyecto, se certifiquen las fechas de inicio y finalización del proyecto; con Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4207-M, el Ing. Fiscalizador, remite que el proyecto se ejecutó dentro del periodo desde el 6 al 13 de diciembre de 2022.

Por lo tanto; adjunto el INFORME No. 003-DGA-JGA-RV-2023, de la inspección de cumplimiento de las medidas ambientales de la obra correspondiente al proyecto en mención, se determina la **Conformidad Ambiental**, bajo la revisión y criterio técnico del Ing. Guillermo Rodrigo Villagómez Reinoso, periodo desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. David Alejandro Yedra Machado
DIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL

Referencias:
- GADPPZ-JGA-GA-2023-5937-M

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

Fecha:

27 ENE 2023

Recibido:

Número:

13686

Hora:

13:43 P.M.



Memorando Nro. GADPPZ-DGA-2023-13686-M

Puyo, 27 de enero de 2023

Anexos:

- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf
- solicitud_de_informacion_a_fiscalizador.pdf
- img20221214_16414901.pdf


Copia:

Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar - **Jefe de Gestión Ambiental (E)** / Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



DAVID ALEJANDRO
YEDRA MACHADO

Fecha: 27 ENE 2023
Recibido: CRIS G.
Número: 5937-19 Hora: 11:46

Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5937-M

Puyo, 27 de enero de 2023

PARA: Sr. Mgs. David Alejandro Yedra Machado
Director de Gestión Ambiental

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

De mi consideración:

Estimado Señor Director, en atención al memorando GADPPZ-JGA-GA-2023-5919-M, suscrito por el Ing. Guillermo Rodrigo Villagómez Reinoso ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1, por medio de la presente me permito informar que, en referencia al OFICIO N.MA 001-GADPPz-SJ-2022, del 14 de diciembre del 2022, en el que el Ing. Cristian Parra, ingresa el Informe Ambiental del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del proceso N° MCO-GADPPz-037-2022.

Una vez realizado el informe para el proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA". Con Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M, se solicita al Fiscalizador del proyecto, se certifiquen las fechas de inicio y finalización del proyecto; con Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4207-M, el Ing. Fiscalizador, remite que el proyecto se ejecutó dentro del periodo desde el 6 al 13 de diciembre de 2022.

Por lo tanto; adjunto el INFORME No. 003-DGA-JGA-RV-2023, en el que se emite la conformidad Ambiental al proyecto, y por lo tanto, solicito poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL (E)

Referencias:
- GADPPZ-JGA-GA-2023-5919-M



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5937-M

Puyo, 27 de enero de 2023

Anexos:

- img20221214_16414901.pdf
- solicitud_de_informacion_a_fiscalizador.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf
- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Guillermo Rodrigo Villagomez Reinoso - **Analista de Calidad Ambiental 1** / Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - **Asistente Administrativo 1** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Leda. Mayra Elizabeth Yucailla Valencia - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
JORGE ANTONIO
VARGAS ESCOBAR



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5919-M

Puyo, 26 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar
Jefe de Gestión Ambiental (E)

ASUNTO: CONFORMIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO: ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA

De mi consideración:

Estimado Ingeniero, en referencia al OFICIO N.MA 001-GADPPz-SJ-2022, del 14 de diciembre del 2022, en el que el Ing. Cristian Parra, ingresa el Informe Ambiental del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del proceso N° MCO-GADPPz-037-2022. Una vez que se designa a mi persona para que realice el informe de Fiscalización Ambiental para el proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA". Con Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M, se solicita al Fiscalizador del proyecto, se certifiquen las fechas de inicio y finalización del proyecto; con Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4207-M, el Ing. Fiscalizador, remite que el proyecto se ejecutó dentro del periodo desde el 6 al 13 de diciembre de 2022. Por lo tanto; adjunto el INFORME No. 003-DGA-JGA-RV-2023, en el que se emite la conformidad Ambiental al proyecto, y por lo tanto, solicito poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, con la finalidad de seguir los trámites pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Guillermo Rodrigo Villagomez Reinoso
ANALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL 1

Referencias:

- GADPPZ-DGA-2022-0796-E

Anexos:

- img20221214_16414901.pdf
- informe_alcantarilla_san_jose-signed-signed.pdf
- respuesta_fiscalizador.pdf
- solicitud_de_informacion_a_fiscalizador.pdf

*Recibido
14:00
26-01-2023*



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2023-5919-M

Puyo, 26 de enero de 2023



GUILLERMO RODRIGO
VILLAGOMEZ REINOSO



INFORME No. 003-DGA-JGA-RV-2023

Tema:	Informe de Conformidad Ambiental del Proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA".
Lugar:	Cantón Pastaza
Elaborado por:	Ing. Rodrigo Villagómez.
Dirección de Coordinación:	Gestión Ambiental – GADPPz
Fecha de elaboración:	13-01-2023

1. ANTECEDENTES:

Mediante OFICIO 001-GADPPz-SJ-2022, el 14 de diciembre de 2022, EL Ing. Cristian Parra, ingresa el Informe Ambiental del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", del proceso N° MCO-GADPPz-037-2022. Una vez que se designa a mi persona para que realice el informe de Fiscalización Ambiental para el proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA". Con Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M, se solicita al Fiscalizador del proyecto, se certifiquen las fechas de inicio y finalización del proyecto; con Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4207-M, el 4 de enero del 2023, el Ing. Fiscalizador, remite que el proyecto se ejecutó dentro del periodo desde el 6 al 13 de diciembre de 2022

Con este antecedente, se procede a la revisión de la documentación previa a inspecciones de control y seguimiento al proyecto correspondiente al periodo desde el desde el 6 al 13 de diciembre de 2022, para su respectivo pronunciamiento.

2. OBJETIVOS.

1

2.1. General.

- Evaluar en territorio el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y condicionantes establecidas en los contratos, procesos contractuales y permiso Ambiental del proyecto “ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

2.2. Específicos.

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.
- Identificar hallazgos, mediante el cual se verifique el grado de cumplimiento de lo establecido en los parámetros a evaluar, (Observaciones, Conformidades y No Conformidades).
- Elaborar el informe de Conformidad o No Conformidad Ambiental para su respectiva planilla.

3. MARCO LEGAL APLICABLE.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre del 2008.

Art. 14.- donde se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

Art. 395.- reconoce los siguientes principios ambientales:

- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
- Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.



CÓDIGO ORGÁNICO DE AMBIENTE (publicada en Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril del 2017 y en vigencia a partir del 12 de abril de 2018).

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas ambientales en la producción y consumo.

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA) *Mediante Acuerdo Ministerial No. 061 publicado en la Edición Especial No. 270 del Registro Oficial 316, el lunes 4 de mayo del 2015, se realiza la reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.*

Art. 261.- Del Plan de Acción. - Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir los incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente.

La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente.



INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO. Art. 262.- De los Informes Ambientales de cumplimiento y Art. 263.- De la periodicidad y revisión.

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES. Art. 268.- De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.

HALLAZGOS

Art. 274 De.- los hallazgos. - Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Libro y demás normativa ambiental.

DE LAS NO CONFORMIDADES

Art. 275.- Clases de no conformidades. - Las No Conformidades pueden calificarse según el incumplimiento:

No conformidad menor (NC-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine un hallazgo.

No conformidad mayor (NC+). - Los criterios de calificación son reincidencia del incumplimiento notificado, entre otros (...)

Art. 279.- Del incumplimiento de normas técnicas ambientales. - (...)

- a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental correspondiente.

- **Normativa de la C.G.E.** – Normas de Control Interno.

4. ANÁLISIS Y DESARROLLO

4.1. Metodología.

El Monitoreo Ambiental (o Fiscalización Ambiental) es un proceso sistemático y de permanente control y vigilancia sobre las actividades que pueden conllevar a la generación de impactos potenciales. Busca monitorear el cumplimiento de los estándares ambientales,

a través de los planes y programas en ejecución que están presentes en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.

El fundamento del monitoreo es, por tanto, la búsqueda o selección de acciones establecidas para dar solución a los problemas y conflictos ambientales, siendo un instrumento importante para el seguimiento de medidas y/u obras implementadas para evitar, reducir o mitigar los impactos y acciones que se pueden presentar. Se lo ejecuta mediante la observación, registro continuo, mediciones y análisis de laboratorio (de ser necesario), que permiten evaluar y determinar la incidencia sobre el ambiente.

El monitoreo entonces consistirá en:

- Verificar o supervisar el cumplimiento y no cumplimiento de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto y en la legislación ambiental vigente, por parte del contratista y demás compañías de servicios que intervengan en el proyecto.
- Observar el desarrollo de las diferentes actividades.
- Plantear soluciones a problemas detectados en los frentes de trabajo con respecto a la parte ambiental.

4.2. Descripción del proyecto y situación actual.

El proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", se ubica en la coordenada UTM DATUM WGS 84 ZONA 17S, inicio X: 846385; Y: 9850303. Para el periodo desde el 6 de diciembre al 13 de diciembre del 2022, de acuerdo a la revisión del informe ambiental y la inspección realizada, se han ejecutado las siguientes actividades:

- Excavación y relleno de estructuras menores
- Limpieza de derrumbes
- Armado de la alcantarilla de acero
- Montaje de la alcantarilla de acero

- Relleno con material pétreo de la parte intervenida.

4.3. Resultados.

En base a la revisión y análisis del Informe Ambiental de Cumplimiento proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", se determina que el proyecto **CUMPLE** con las actividades planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.

5. CONCLUSIONES

Luego de la revisión y análisis del documento referente al informe ambiental de cumplimiento del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VIA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", se determina el Cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, por lo tanto, se **CONCEDE LA CONFORMIDAD AMBIENTAL** en la ejecución del proyecto, para el periodo desde el 6 de diciembre al 13 de diciembre del 2022.

ELABORADO POR:



Firmado electrónicamente por:
**GUILLERMO RODRIGO
VILLAGOMEZ REINOSO**

Ing. Rodrigo Villagómez
ANALISTA GESTIÓN AMBIENTAL

Nota. - Declaro bajo juramento, la veracidad de la información consignada y que los documentos presentados como anexos son originales y/o copia fiel del original.

REVISADO POR



Firmado electrónicamente por:
**JORGE ANTONIO
VARGAS ESCOBAR**

Ing. Jorge Vargas
JEFE DE GESTION AMBIENTAL

ANEXOS REGISTRO FOTOGRAFICO









Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-4207-M

Puyo, 04 de enero de 2023

PARA: Sr. Ing. Guillermo Rodrigo Villagomez Reinoso
Analista de Calidad Ambiental 1

ASUNTO: Solicitud de información

Por medio del presente en respuesta a lo indicado en el Memorando GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M, con respecto a la elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", se debe indicar que el periodo si corresponde del 6 al 13 de diciembre de 2022.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M



Firmado electrónicamente por:
**ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ**



Memorando Nro. GADPPZ-JGA-GA-2022-5383-M

Puyo, 16 de diciembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz
Fiscalizador 1

ASUNTO: Solicitud de información

De mi consideración:

Por medio del presente solicito de la manera más comedida, se extienda las fechas de inicio y fin de actividades que se deberá tomar en cuenta para la elaboración del Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto "ADECUACION DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", en vista que la presentación del Informe del Contratista incluyen el periodo desde el 6 hasta el 13 de diciembre.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Guillermo Rodrigo Villagomez Reinoso
ANALISTA DE GSETION AMBIENTAL 1

Copia:
Sr. Ing. Jorge Antonio Vargas Escobar - Jefe de Gestion Ambiental /



Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO
VILLAGOMEZ REINOSO

OFICIO 001-GADPPz-SJ-2022

Puyo, 14 de Diciembre del 2022

Ing.
Cristian Vargas
DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL
Presente. –


Expresándole un saludo cordial, en referencia al contrato N° MCO-GADPPz-037-2022, denominado: **"ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"** me permito adjunto el informe de cumplimiento ambiental del periodo comprendido desde el 6 de Diciembre hasta el 13 de Diciembre del 2022 para su revisión y aprobación. Particular que comunico para los fines pertinentes.

ATENTAMENTE.



firmado electrónicamente por
**CRISTIAN
FERNANDO PARRA
USHCA**


Ing. Cristian Parra.
GERENTE GENERAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES
1691728801001




Fecha: **14 DIC 2022**

Recibido: **Muysa - 1**

Número: **0796 E** Hora: **16:37**

08:25
Recibido 
15/12/2022

Ing. Rodrigo Villagómez → Favor trámite pertinente  15/12/2022

RECIBIDO
15/12/2022





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA**



INFORME:

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL

PLANILLA DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO:

**“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA
LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA
CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

CODIGO:

DPAP-2019-CA-SUIA-MAE

PLAZO:

30 días

CONTRATISTA:

C&DP CONTRUCCIONES CIVILES. S.A.S

FISCALIZADOR:

ING. ROBERT QUINTANA

ADMINISTRADOR:

ING. DANIEL RAMOS CAMPAÑA.

FISCALIZADOR AMBIENTAL:

ING. RODRIGO VILLAGOMEZ

PERIODO

6 de Diciembre al 13 de Diciembre del 2022

1. INTRODUCCION

La presente guía de Buenas Prácticas Ambientales se coloca a consideración en el desarrollo de actividades económicas que giran en torno al proyecto como cumplimiento a las disposiciones definidas por las entidades de control Ambiental del Ecuador.

A través de la implementación del presente documento se provee la posibilidad de reducir los impactos ambientales negativos generados por las actividades de cada uno de los trabajadores de manera individual, sin la necesidad de sustituir o realizar cambios profundos en los procesos. Aunque el impacto generado pudiera percibirse como poco significativo o bajo impacto, la suma de cientos de malas actuaciones individuales puede generar resultados globales adversos, por lo cual se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a su prevención o su reducción de impactos ambientales.

2. ANTECEDENTES

El Gobierno Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población a través de proyectos de infraestructura informativa, tanto turística como cultural y que en este caso es la **“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”** de este modo aportar con el desarrollo del sector turístico y cultural que posee esta localidad.

De esta manera el GADPPz realiza la Contratación Pública por Menor Cuantía de Obras N° MCO-GADPPz-037-2022 , para la ejecución del proyecto de **“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”**

- Firma del contrato de obra: 12 de septiembre de 2022.
- Fecha Notificación Administrador de Contrato: 14 de septiembre de 2022.
- Fecha de Notificación de Inicio de obra: 06 de diciembre de 2022.
- Fecha de contabilización de plazo: 07 de diciembre de 2022.

3.- FICHA TECNICA DEL PROYECTO

DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL PROYECTO		"ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"	
CÓDIGO:		DPAP-2019-CA-SUIA-MAE	
ZONA:		Rural	
ETAPA:	Construcción y cierre		
UBICACIÓN ADMINISTRATIVA	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
	Pastaza	Santa Clara	San José
COORDENADAS ZONA UTM 17S			
COORDENADAS X		COORDENADAS Y	
178586		9850334	
178593		9850334	
178628		9850306	
PLAZO DE EJECUCIÓN		30 días	
PERIODO		6 de Diciembre al 13 de Diciembre del 2022	
ESTADO ACTUAL		Construcción y cierre	
PORCENTAJE DE AVANCE		100 %	

4.-OBJETIVOS

Objetivo Principal

Definir las medidas preventivas y correctivas necesarias para mitigar los impactos negativos causados por la "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Objetivos Específicos

- Describir el proyecto y sus actividades en la etapa de construcción y adecuación.
- Determinar las condiciones ambientales del área de influencia directa del proyecto.
- Cumplimiento de las medidas o acciones para prevenir, mitigar, controlar y corregir los impactos ambientales identificados.

5.-DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene la finalidad beneficiar a los pobladores de este sector, Este beneficio se verá reflejado en especial a los usuarios de vehículos particulares, Transportistas y dueños de la carga transportada, empresarios y consumidores finales de productos y la población en general.

El presente proyecto consiste en la **“ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA”** el porcentaje de obra al momento de la presentación del informe es del 100 %.

Actividades realizadas en este periodo:

- Excavación y relleno de estructuras menores
- Limpieza de derrumbes
- Armado de la alcantarilla de acero
- Montaje de la alcantarilla de acero
- Relleno con material pétreo de la parte intervenida.

6.-MEDIDAS PREVENTIVAS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y GUIAS DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES.

6.1.-AREA AMBIENTAL

Considerando que toda intervención en obra civil puede generar molestias y que un inadecuado desarrollo de las actividades del proyecto puede generar afectaciones sobre los componentes ambientales, esto incluye la seguridad y salud del personal en obra, en el anexo correspondiente se adjunta el Plan de Manejo Ambiental que presenta un conjunto de medidas ambientales para prevenir, mitigar o controlar los principales impactos negativos que potencialmente puedan ocurrir.

La guía de buenas prácticas ambientales ha tomado en cuenta los aspectos más relevantes de las condiciones ambientales actuales del área de influencia del proyecto, correspondiente a la Línea Base Ambiental; así mismo, ha considerado los impactos ambientales identificados y valorados durante la fase de construcción de las obras.

Las medidas que se aplicaron son de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y la fiscalización controló su efectiva implementación.

En el proyecto ejecutado se realizó el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales, donde contiene los siguientes componentes:

- Información Pública de Inicio de los Trabajos
- Señalización de Obras
- Ejecución de Obras e Instalaciones
- Manejo de Desechos Sólidos
- Prevención General
- Contenedor metálico (basurero)
- Botiquín de primeros auxilios

Entre las principales medidas que se ejecutaron indicamos:

- Uso de equipo de protección para el personal en función de las necesidades.
- Equipo para contingencias: botiquín equipado para primeros auxilios y extintor.
- Recipiente para manejo de desechos sólidos.
- Señalización de seguridad apropiada para el desarrollo de las actividades.
- Requisitos de seguridad y salud ocupacional.

El monitoreo y la vigilancia de la calidad ambiental son necesarios para iniciar acciones y alcanzar los objetivos de la calidad ambiental, de igual manera el control y la fiscalización ambiental deben orientarse a la aplicación y cumplimiento de la normativa ambiental.

En intervenciones como esta, la comunicación y la difusión de la información, así como la coordinación interinstitucional son la clave para una buena gestión ambiental, para el desempeño de estas actividades el proyecto conto con la intervención del Ing. Ambiental.

6.2 Control de Agentes Contaminantes

Se adopto medidas de seguridad para el control de aquellos factores que puedan afectar la salud y bienestar de la comunidad y los trabajadores del proyecto, tales como: emanación de gases, presencia de polvo o cualquier elemento contaminante.

Se preservó las condiciones del ambiente en lo relativo al manejo y operación del equipo mecánico utilizado en la ejecución de los trabajos, para lo cual se cuidó de no verter combustibles, lubricantes y derivados de hidrocarburos en general que ocasionen contaminación de aguas superficiales y del suelo en las áreas aledañas a la construcción del proyecto.

El mantenimiento del equipo mecánico se realizó en talleres de mantenimiento, cuidando de mantener los motores debidamente afinados y al tratarse de trabajos esporádicos realizados por las maquinas se realiza una inspección de la maquina para verificar derrames de aceite.

6.3.-Control de Contaminación de Ruido

Los equipos que excedieran los niveles permitidos de ruido fueron retirados de los sitios de obra a los talleres para ser reparados, retornaron al trabajo una vez que éstos cumplan con los niveles admisibles y se aseguró las tareas de construcción que realizarán se efectuarán dentro de los rangos de ruido estipulados en las normas.

Los trabajos fueron realizados de tal manera que los niveles medios de ruido exterior no excedieron en ningún momento de 80 dB.

6.4.-Control de Contaminación del Agua

Los cursos de agua superficial y las aguas subterráneas fueron protegidos de las descargas de desechos líquidos y sólidos, sea por derrames accidentales o provocados, por lo que se tomó las medidas necesarias para evitar la contaminación de los cursos hídricos, durante toda la ejecución de la obra.

6.5.-Plan de manejo de desechos sólidos

Estas disposiciones fueron obligatorias durante la estadía del personal en los diferentes frentes de trabajo durante la ejecución de los trabajos para la realización del proyecto.

- **CONTENEDOR METALICO:** Desechos orgánicos, papel, cartón, desechos de comida y plásticos.

La disposición o destino final de los desechos sólidos fue en coordinación con el personal asignado por parte de la contratante, para así cumplir con sus disposiciones en cuanto a la disposición final de los desechos.

7.-MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

7.1.-Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Se adoptó las medidas de seguridad ocupacional e industrial necesarias en los diferentes frentes de trabajo en la ejecución de la obra. Para minimizar los riesgos de trabajo, se entregó al personal los implementos recomendados por las normas de Seguridad Industrial.

Durante la etapa de construcción, se tomaron medidas de seguridad para evitar accidentes de cualquier tipo. No se consumió bebidas alcohólicas en la zona y en los diferentes frentes de trabajo.

Se colocó señalización preventiva e informativa con el fin de que el riesgo sea fácilmente identificado por los trabajadores y el personal que ingreso a las áreas de trabajo, utilizando las cintas de PELIGRO para cercar las zonas de riesgo .

7.2.-LIMPIEZA DEL SITIO

Durante le ejecución del proyecto se mantuvo los diferentes frentes de trabajo libres de desperdicios o basuras que impidan la adecuada ejecución del proyecto.

Además, al cumplirse la jornada diaria de trabajos se retiró del área todos los equipos de construcción, materiales no empleados, desperdicios y todos los objetos que hayan sido utilizados durante la ejecución del proyecto.

8.-CONCLUSIONES

- En el mes de Diciembre del 2022, se realizó inspecciones de campo en el proyecto "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA" en la cual se constata el cumplimiento del Plande Manejo Ambiental del proyecto en mención, dando cumplimiento a la norma vigente y precautelando la mitigación de impactos. Se cumplió con todo lo indicado en lo referente a la guía de buenas prácticas ambientales sin tener mayor inconveniente en los trabajos realizados de dicho proyecto.
- El proyecto "ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA" presenta un avance del 100 % a la fecha de la culminación de dicho periodo.

9.-RECOMENDACIONES

- Mantener una mayor coordinación con los encargados del proyecto para mejorar la comunicación y se desarrolle de manera adecuada los trabajo

10.-VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

a) GESTIÓN DE RESIDUOS

GESTIÓN DE RESIDUOS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Poner los contenedores adecuados para la segregación de residuos al alcance de todos. Es necesario que estos contenedores estén señalados y en un lugar acondicionado para el efecto.	SI			Se ubico un contenedor metálico de 55gls para la recolección de desechos sólidos que se generan de acuerdo al avance del proyecto. (ANEXO 1)
Si las posibilidades lo permiten se deberá separar los residuos en su lugar de origen, esto es, en el momento en que se generen, depositándolos en los diferentes contenedores habilitados al efecto y separándolos correctamente, según tipos o características de los residuos producidos.	SI			Los materiales de construcción como son fundas de cemento, tablas, vigas, entre otras serán depositados en un lugar específico para su reciclaje y posterior su disposición final.
Separando los residuos en el origen, se facilita su aprovechamiento y se evita o disminuye notablemente la contaminación por la eliminación de dichos residuos; así como el agotamiento de los recursos naturales.	SI			
Priorizar la gestión diaria de Reutilización, Reciclaje, y Rechaza.	SI			
El mantenimiento de equipos e instalaciones genera residuos peligrosos; entregar a un gestor autorizado que garantice su correcta eliminación evitando la contaminación ambiental.	SI			Los equipos se encuentran en perfectas condiciones y no es factible el mantenimiento debido a que las actividades en el proyecto son ocasionales.
Almacenar los residuos peligrosos en condiciones adecuadas (tubos fluorescentes agotados, botes de pintura, restos de grasa y lubricantes, pilas y baterías) en un espacio que brinde la seguridad de almacenamiento y la facilidad de transporte.	SI			Se realizó la correcta recolección de residuos contaminantes para posteriormente ser desechados en sus lugares correspondientes teniendo en cuenta que la maquinaria ha estado en óptimas condiciones y no existió ningún goteo de lubricantes ni grasas.

b) CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE AGUA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
No verter por el desagüe ningún producto o residuo peligroso que pueda alcanzar algún curso hídrico o que se infiltre en el suelo con la contaminación consecuente.			NO APLICA	El agua proveniente de la lluvia se utiliza en las actividades de la construcción, ya que se encuentra en un área rural donde carece de agua potable
Instalar filtros adecuados para retener los restos orgánicos.			NO APLICA	
Recoja derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.			NO APLICA	La ejecución de la obra no genera desechos peligrosos, ya que la misma corresponde a la adecuación de una alcantarilla y los trabajos son ocasionales.
Capacitar a los empleados a usar menos agua por instalación, ubicando carteles cerca de las áreas de uso, prohíba el uso de mangueras de agua como escobas, monitorear las instalaciones y mangueras de uso frecuentemente para controlar fugas			NO APLICA	Esta medida no aplica porque no está acorde a la ejecución del proyecto.

c) EMISIONES ATMOSFÉRICAS

EMISIONES ATMOSFERICAS	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Dar mantenimiento a las unidades de refrigeración calefacción, generadores, maquinaria, equipos, vehículos, impresoras, etc., para garantizar que no hay fugas. Si hay fugas, se realizará la reparación inmediata de las mismas. Los equipos deben contar con sistemas que controlen sus emisiones.			NO APLICA	Para la ejecución del proyecto no se contempló el uso de refrigeración calefacción, generadores.
Mantener los hornos y calderas en buenas condiciones de funcionamiento para ayudar a prevenir emisión fuera de lo normal.			NO APLICA	Para la ejecución del proyecto no se contempló el uso de hornos o calderas, ya que el mismo corresponde a la construcción y montaje de una valla publicitaria.

Mantener correctamente cerrados todos los botes de pinturas, colas y disolventes. Éstos contienen unas sustancias denominadas compuestos orgánicos volátiles (COV's) que se emiten a la atmósfera si no cerramos adecuadamente sus recipientes.			NO APLICA	Se adecuo un lugar específico para el almacenamiento de este tipo de materiales hasta su posterior uso.
---	--	--	-----------	---

d) CONSUMO DE ENERGÍA

CONSUMO DE ENERGIA	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Ahorrar energía durante el desarrollo del trabajo aprovechando al máximo la luz natural, usando aparatos de bajo consumo.			NO APLICA	Las actividades en la obra se realizan durante el día, al encontrarse la obra en la vía no se cuenta con energía eléctrica de la red estatal.
Seleccionar la maquinaria por criterios de eficiencia energética			NO APLICA	
Persuadir al personal para que, en el caso de ser el último en abandonar el establecimiento, apaguen las luces cuando finalice su tarea.			NO APLICA	

e) REDUCCIÓN DE RUIDO

RUIDO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Se pueden instalar o colocar barreras para evitar que el ruido salga del sitio donde opera el equipo estacionario.			NO APLICA	No se contempla en los rubros de obra.
Atender y controlar el ruido generado por los equipos auxiliares, puede ser causa de mal funcionamiento y puede generar molestias evitables.			NO APLICA	La maquinaria se encuentra en situaciones optimas lo cual no genera ruido molesto para el poblado.
Atender y controlar el ruido generado por los equipos auxiliares, puede ser causa de mal funcionamiento y puede generar molestias evitables.			NO APLICA	En este caso no se utilizaron ningún tipo de maquinaria pesada que genere ruido molesto para la comunidad.

CERTIFICACION

Colocar la señalética respectiva que indique el perjuicio para la salud la exposición prolongada a alto niveles de ruido.			NO APLICA	No se contempla en los rubros de obra.
---	--	--	-----------	--

f) PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Dotación de equipo de seguridad industrial	SI			El personal que labora en el proyecto cuenta con EPP, el mismo que es verificado a fin de que estén en óptimas condiciones (Anexo2)
Extintor y botiquín	SI			Se mantiene de manera permanente un botiquín y extintor en el caso de emergencia. (Anexo 3).

g) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

RUBROS AMBIENTALES DEL CONTRATO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Contenedor metálico de 55 galones	SI			Se ubicó un contenedor metálico de 55 gls para la recolección de residuos sólidos comunes. (Anexo 1)
Kit anti derrames	SI			Se ubico el kit anti derrames al alcance en caso de cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto. (Anexo 6)
Señalética informativa y de prevención	SI			Se mantiene señalética de manera permanente en la ejecución del proyecto. (Anexo 4)
Colocación de cinta reflectiva	SI			Se coloca cinta de peligro reflectiva en los diferentes frentes de trabajo. (Anexo 5)
Capacitaciones al personal	SI			Se realizo las capacitaciones del personal al inicio de la obra referentes a temas incluidos en los rubros del proyecto. (Anexo 7)

Atentamente,

<p>ING. JOHNNY FONSECA TECNICO AMBIENTAL</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: JOHNNY PAUL FONSECA NUNEZ</p>
<p>ING. CRISTIAN PARRA GERENTE GENERAL DE C&DP CONSTRUCCIONES CIVILES</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: CRISTIAN FERNANDO PARRA USHCA</p>

**REGISTRO
FOTOGRAFICO**

Anexo1.- Contenedor metálico de 55 Gls



Anexo 2.- Dotación y uso de Equipo de protección personal







ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

"ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON
CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA COMUNIDAD LA
ESPERANZA, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA
CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Fecha: 7 de diciembre del 2022

N.-	NOMBRE Y APELLIDO	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL								RECIBI CONFORME
		BOTAS		CASCO		CHALECO		GAFAS		
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
1	Alex Nuñez	/		/		/		/		
2	Dario Nuñez	/		/		/		/		
3	Santiago Minda	/		/		/		/		
4										
5										
6										
7										

OBSERVACIONES:

Ing. Cristian Fernando Parra Ushca
CONTRATISTA

Anexo 3.- Botiquín de primeros auxilios y extintor



Anexo 4.- Señalética informativa y preventiva



Anexo 5.- Señalización con cintas de peligro



Anexo 6.- kit anti derrames



Anexo 7.- Capacitación al personal






"ADECUACIÓN DE UNA ALCANTARILLA
CON CABEZALES EN LA VÍA HACIA LA
COMUNIDAD LA ESPERANZA,
PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN
SANTA CLARA, PROVINCIA DE
PASTAZA"




**REGISTRO DE INDUCCION / ADIESTRAMIENTO
Y CAPACITACIONES**


Forma de impartir conocimiento: inducción capacitación adiestramiento
 Fecha: 8 de Diciembre del 2022
 Horario: 8:00 am a 10 am .

TEMAS TRATADOS
 xSeguridad y salud ocupacional

Nombre del instructor: Johnny Fonseca
 Firma: 

OBSERVACIONES:

N	Nombre del participante	Cargo/ actividad	Firma	Observaciones
1	Alex Nuñez	Obrero		
2	Dario Nuñez	Obrero		
3	Santiago Minda	Obrero		
4				
5				


 Ing. Cristian Espinosa Parra Ushco
 CONTRATISTA