

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
COMPROBANTE DE PAGO N° 2251

Fecha: 28/12/2023

Asiento N° 6242

Compromiso N° 139

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO**

USD 288.91

LA SUMA DE: **DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO Dolares 91/100 Ctsv**

PUYO, 28 de Diciembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.-ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 DEL PROYECTO ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N°4181 DE FECHA 06/09/2023

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 7689497	FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO	288.91

TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD 288.91

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	288.91	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		288.91
SUMAN o PASAN USD		288.91	288.91

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			288.91
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	288.91

LCDO. ANDRE GRANDA
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.


ING. ALEXANDRA POZO
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero

28/12/2023 9:42

Página 1/1

TRB 562
28/12/2023



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0986-GOP

Puyo, 27 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-1019-SOLOP del 27 de diciembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la “ **CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.7 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.07 DEL PROYECTO ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE,CANTON SANTA CLARA,PROVINCIA DE PASTAZA**”, autorizo proceda con el abono al pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO** , por el valor de 288,91 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-1019-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRE MAURICIO
GRANDA GARRIDO**



ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO
Fecha: 02/01/2024 16:17:55

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 1600406654

Fecha Inicio: 28/12/2023
Fecha Fin: 02/01/2024

Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION	
19384636	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL PACIFICO	7689497	288.91	1600406654	FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAG	01	28/12/2023 15:21:27	AFECTADA	OPI ACREDITADA	
MONTO TOTAL:										288.91	TOTAL NÚMERO DE REGISTROS:	1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2327

Fecha: 06/09/2023

Asiento N° 4181

Compromiso N° 139

Retención N° 001-010-000021311

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO. CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 DEL PROYECTO ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
05/09/2023 ✓	FACTURA ✓	001100000000016 60000007211 ✓	9,463.19 ✓

APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	1,013.91	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	8,449.28	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		8,301.42
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		147.86 ✓
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		1,013.91 ✓
SUMAN o PASAN USD		9,463.19	9,463.19

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		8,449.28	
TOTAL GASTOS USD	0.00	8,449.28 ✓	0.00

Abono \$ 288,91 Comp. # 2251 (28/12/2023)


LDO. MARCELO CUEVA
Jefe De Contabilidad


ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2328

Fecha: 06/09/2023

Asiento N° 4182

Compromiso N° 139

DETALLE DEL COMPROBANTE:

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 DEL PROYECTO ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO


Usuario: ALE


APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AN	4,149.94	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	4,149.94	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		4,149.94
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		4,149.94
SUMAN o PASAN USD		8,299.88	8,299.88

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			4,149.94
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	4,149.94
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		4,149.94	4,149.94
TOTAL INGRESOS USD		4,149.94	4,149.94


LEDO. MARCELO CUEVA
Jefe De Contabilidad


ING. ALEXANDRA POZO
Contador 1



SANTIAGO FLORES
INGENIERO CIVIL

R.U.C.: 1600406654001

FACTURA

No. 001-100-00000016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

050920230116004066540012001100000000160000007211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-09-05T10:19:03-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



050920230116004066540012001100000000160000007211

FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO

Dir Matriz: AMAZONAS Y 24 DE MAYO

Telf. 0987034086

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Contribuyente Régimen RIMPE

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha Emisión: 05/09/2023

Fecha Vencimiento: 05/09/2023

RUC / CI: 1660000170001

Cod. Principal	Cant	Descripción	Dcto %	Dcto \$	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
001	1	PLANILLA DE AVANCE N.-7 DE LA OBRA "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA."	0,00	0,00	*	8.299,88	8.299,88
002	1	REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N.- 7	0,00	0,00	*	149,40	149,40
2							

Información Adicional

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Email

Ciudad PUYO

Teléfono

Vendedor

Usuario OPERADOR

Creación 5/9/2023 10:18:43

Observación

CPC

Forma Pago

OPORTOS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Monto
9.463,19

Días Plazo
0

SUBTOTAL 12%	8.449,28
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.449,28
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	1.013,91
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	9.463,19

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Compromiso No: 139

Transacción No: 7859

Fecha: 04/09/2023

Proveedor: FLORES CARVAJAL CARLOS SANTIAGO

Identificación: Ruc 1600406654001

DETALLE:

PLANILLA DE AVANCE No. 6 Y 7 Y REAJUSTE DEL ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	37,827.19	368,620.59
Total =>	37,827.19	368,620.59



Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO RIGOBERTO
GEREFA RIVADENEYRA

Jefe De Presupuesto (e)

04/09/2023 16:04



Pastaza 10 JUL 2023
Fecha:
Recibido: Pao Rea
Número: 5703 Hora: 14h28

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5703-M

Puyo, 10 de julio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO PLANILLA DE AVANCE NRO 7 DEL PROYECTO:
"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ,
PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE
PASTAZA"

En respuesta al Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5692-M, de fecha 07 de julio de 2023, se reingresa la Planilla de Avance N° 07 del proyecto: "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que el ingeniero Rodrigo Pico – Fiscalizador 1 (Fiscalizador de Contrato), ha subsanado las observaciones emitidas por su dependencia.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5692-M

Anexos:

- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- administrador_check_list_tramites_de_pago_planilla_nro_7-signed.pdf
- informe_para_pago_planilla_avance_nro_7-signed.pdf
- administrador_check_list_plan_7_alcantarillado_pluvial_san_jose_ing_flores_cantos_corregida-signed.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-11091-m.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- conformidad_ambiental0471060001685371219.rar
- fiscalizacion_obra_civil0219974001685371217.rar
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225554.pdf
- planilla_de_avance_7_obra_alcantarillado_y_asfalto_parroquia_san_jose_corregida-signed.pdf
- e_fiscalizacion_planilla_avance_7_obra_alcantarillado_y_asfalto_parroquia_san_jose_correg-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Pastaza
Fecha: 10 JUL 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza
Fecha: 10 JUL 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza
Fecha: 10 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos vigentes.



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5692-M

Puyo, 07 de julio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: DEVOLUCION DEL TRAMITE CON OBSERVACIONES: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE NRO 7 DEL PROYECTO: "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En respuesta al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5685-M, procedo a corregir la Planilla de avance N° 7 del proyecto: "**ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**", en lo referente al valor total planillado anterior y por ende al valor total a la fecha. Los valores que se encuentran en la planilla son de **812,408.36 dólares el total anterior** y **820,708.24 dólares el total a la fecha**, y los corregidos son **812,399.78 dólares el total anterior** y **820,699.66 dólares el total a la fecha**. Todo esto consta en la planilla de avance 7 y el informe de fiscalización corregidos. Cebe indicar que esto no afecta en los valores planillados en este periodo y se debe informar que fue un error de tipeo involuntario.

Con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; *se adjunta en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux y de forma física.*

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5685-M


Anexos:

- memorando_nro._gadppz-compras-publicas-2022-6562-m.pdf
- informe_para_pago_planilla_avance_nro_7-signed.pdf
- administrador_check_list_tramites_de_pago_planilla_nro_7-signed.pdf
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0078872001664225665.pdf
- fiscalizacion_obra_civil0219974001685371217.rar
- conformidad_ambiental0471060001685371219.rar
- rato_coto_asfaltado_y_alcantarillado_san_jose-signed-signed_(1)-signed-signed0954946001664225554.pdf
- pol_bua_4730-signed-signed_(1)-signed-signed0295223001664225567.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-11091-m.pdf
- administrador_check_list_plan._7_alcantarillado_pluvial_san_jose_ing._flores_carlos-signed.pdf

1.751 = 147,861 ✓

Ant = 4,149,94 ✓

Benef = 41,151,481 ✓



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5692-M

Puyo, 07 de julio de 2023

- planilla_de_avance_7_obra_alcantarillado_y_asfalto_parroquia_san_jose_corregida-signed-signed.pdf
- e_fiscalizacion_planilla_avance_7_obra_alcantarillado_y_asfalto_parroquia_san_jose_correg-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
JORGE RODRIGO PICO
ANGULO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. **FISCALIZACIÓN**

PLANILLA DE AVANCE No. 7

OBRA : ASFALTO Y ALCANTARILLADO FLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : martes, 2 de agosto de 2022
 CONTRATISTA : ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL
 PLAZO : 210 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Días
 SUSPENSIÓN : 0 Días
 TOTAL : 240 Días

FECHA DE PLANILLA : 7 de julio de 2023
 INICIO DEL PLAZO : 29 de agosto de 2022
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 26 de abril de 2023
 PERÍODO : 01-mar-23 A 31-mar-23

PARCIAL :
 V. CONTRATO : 882,065.89
 V. PLANILLAS : 8,299.88
 V. EXCEDENTES : 0.00
 % DE AVANCE : 0.94%
 ACUMULADO : 820,699.66
 136,565.39
 93.04%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
33	Inst. tubería pvc alcant. dn=875mm. di=800mm.	m	85.10	\$ 6.57	\$ 559.11	67.69	17.41	85.10	79.54%	444.72	114.39	559.11
34	Inst. tubería pvc alcant. dn=1035mm di=1000mm	m	50.02	\$ 8.04	\$ 402.16	50.02	0.00	50.02	100.00%	402.16	0.00	402.16
35	Inst. tubería pvc alcant. dn=1245mm di=1200mm	m	46.84	\$ 9.50	\$ 444.98	47.00	-0.16	46.84	100.34%	446.50	-1.66	444.84
36	Inst. tubería pvc alcant. dn=1600mm di=1500mm	m	40.00	\$ 8.04	\$ 321.60	40.00	0.00	40.00	100.00%	321.60	0.00	321.60
37	Releño tendido y compactado capas 20cm-suelo natural	m²	1,525.95	\$ 1.69	\$ 2,578.86	988.37	537.58	1,525.95	64.77%	1,670.35	858.51	2,528.86
38	Releño tendido y compactado capas 20cm-maquina (e)	m²	2,288.93	\$ 12.83	\$ 29,366.97	3,840.36	-1,551.43	2,288.93	167.78%	49,271.82	-46,982.89	2,288.93
39	Pozos de revision (0 - 2 m)	u	31.00	\$ 332.00	\$ 10,292.00	23.00	8.00	31.00	74.19%	7,636.00	2,656.00	10,292.00
40	Pozos de revision (2 - 4m)	u	18.00	\$ 541.27	\$ 9,742.86	26.00	-8.00	18.00	144.44%	14,073.02	-4,330.16	14,073.02
41	Enbarrado de zanja	m²	2,330.37	\$ 9.34	\$ 21,765.66	3,109.32	-878.95	2,330.37	133.43%	29,041.05	-7,275.69	29,041.05
42	Rasanteo de zanja manual	m²	2,711.04	\$ 0.46	\$ 1,247.08	2,711.83	-0.79	2,711.04	100.03%	1,247.44	-0.36	1,247.08
43	Material petreo para acondicionamiento de tubería	m³	2,241.12	\$ 22.25	\$ 49,864.92	2,210.31	30.81	2,241.12	98.63%	49,179.40	685.52	49,864.92
44	Muro de h.s f=180kg/cm2 tipo b(descargas)	m³	15.00	\$ 216.20	\$ 3,243.00	15.00	0.00	15.00	100.00%	3,243.00	0.00	3,243.00
45	Suministro y colocación de tapas y cercos h.f.210l	u	49.00	\$ 266.54	\$ 13,060.46	-	49.00	49.00	0.00%	-	13,060.46	13,060.46
46	Suministro y colocación-rejilla y cerco h.f. 133l	u	80.00	\$ 287.39	\$ 22,991.20	-	80.00	80.00	0.00%	-	22,991.20	22,991.20
47	Accesor pvc-a 200mm-160mm acometida domicil(silla)	u	63.00	\$ 43.44	\$ 2,736.72	20.00	43.00	63.00	31.75%	868.80	1,867.92	2,736.72
48	Caja de revision (0.90x0.90 con tapa de h.c.)	u	63.00	\$ 162.65	\$ 10,246.95	111.00	-48.00	63.00	176.19%	18,054.15	-7,807.20	18,054.15
49	Reparaciones de conexiones domiciliarias de agua pota	u	20.00	\$ 27.21	\$ 544.20	44.00	-24.00	20.00	220.00%	1,197.24	-653.04	1,197.24
50	Paso peatonal de madera para zanjas	u	20.00	\$ 43.08	\$ 861.60	29.00	-9.00	20.00	145.00%	1,249.32	-387.72	1,249.32
51	ACERAS Y BORDILLOS											
52	Excavacion en conglomerado a mano	m³	127.20	\$ 12.60	\$ 1,602.72	124.28	2.92	127.20	97.70%	1,565.93	36.79	1,602.72
53	Bordillo de h.s.f=210 kg/cm2 - 0,14x0,40	m	3,180.00	\$ 16.70	\$ 53,106.00	3,415.40	-235.40	3,180.00	107.40%	57,037.18	-4,931.18	57,037.18
54	Aceras de h.s. f=180kg/cm2 e=7cm-escobillado, pigmentado	m²	4,770.00	\$ 23.04	\$ 109,900.80	4,694.92	75.08	4,770.00	98.43%	108,170.96	1,729.84	109,900.80
55	SEÑALIZACION											
56	Marcas en pavimento - pintura alto trafico	m	9,540.00	\$ 0.65	\$ 6,201.00	-	9,540.00	9,540.00	0.00%	-	6,201.00	6,201.00
57	Fuso cebra	m²	966.00	\$ 6.36	\$ 6,143.76	-	966.00	966.00	0.00%	-	6,143.76	6,143.76
58	Señales regulatorias (0.75 x 0.75)m2	u	46.00	\$ 122.88	\$ 5,652.48	46.00	0.00	46.00	100.00%	5,652.48	0.00	5,652.48
59	Señales preventivas (0.75 x 0.75) m2	u	46.00	\$ 122.88	\$ 5,652.48	46.00	0.00	46.00	100.00%	5,652.48	0.00	5,652.48
60	Marcos sobre salidas de pavimento (unidades racionales y	u	398.00	\$ 5.66	\$ 2,252.68	-	398.00	398.00	0.00%	-	2,252.68	2,252.68
61	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1.00	\$ 350.79	\$ 350.79	1.00	0.00	1.00	100.00%	350.79	0.00	350.79
62	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móvil	u	2.00	\$ 153.28	\$ 306.56	2.00	0.00	2.00	100.00%	306.56	0.00	306.56
63	MEDIDAS AMBIENTALES											
64	Contenedores metálicos de 55 galones	u	2.00	\$ 16.46	\$ 32.92	2.00	0.00	2.00	100.00%	32.92	0.00	32.92
65	Kit antiderrames	u	1.00	\$ 150.80	\$ 150.80	1.00	0.00	1.00	100.00%	150.80	0.00	150.80
66	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	1,000.00	\$ 0.30	\$ 300.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	300.00	0.00	300.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACION

PLANILLA DE AVANCE No. 7

PARCEL ACUMULADO

OBRA : ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : martes, 2 de agosto de 2022
 CONTRATISTA : ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVALAL
 PLAZO : 210 Dias a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Dias
 SUSPENSION : 0 Dias
 TOTAL : 240 Dias

FECHA DE PLANILLA : 7 de julio de 2023
 INICIO DEL PLAZO : 29 de agosto de 2022
 TERMINACION DEL PLAZO : 26 de abril de 2023
 PERIODO : 01-mar-23 A 31-mar-23

V. CONTRATO : 8,299.88
 V. PLANILLAS : 0.00
 V. EXCEDENTES : 136,565.39
 % DE AVANCE : 0.94%

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	CANTIDADES			T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
								TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO							
1	Asfaltado de base granular de agregados	km	1.59	\$ 628.48	\$ 999.28	1.76	-	1.76	110.69%	1,106.12	-	1,106.12	110.69%	5,840.09	-	5,840.09	
2	Replanteo y nivelacion de alcantarillado	m ³	13,213.39	\$ 2.80	\$ 36,997.49	14,342.77	1,848.13	1,848.13	102.26%	5,840.09	7,861.29	13,701.38	102.26%	7,861.29	7,861.29	15,562.67	
3	Excavacion sin clasificafion de tierra	m ³	20.00	\$ 74.57	\$ 1,491.40	18.00	3,521.91	3,521.91	100.75%	16,024.69	16,024.69	32,049.38	100.75%	16,024.69	16,024.69	48,074.07	
4	Muro de gaviones - calibre n° 12	m ²	7,135.13	\$ 2.94	\$ 20,977.28	8,799.41	3,659.00	3,659.00	604.19%	13,648.07	13,648.07	27,296.14	604.19%	13,648.07	13,648.07	40,944.21	
5	Material petreo de mejoramiento (finada, cargada y re	m ³	1,577.45	\$ 10.34	\$ 16,310.83	1,674.13	540.51	540.51	100.00%	10,669.67	10,669.67	21,339.34	100.00%	10,669.67	10,669.67	32,009.01	
6	Material de subbase clase 3	m ³	1,051.64	\$ 12.42	\$ 13,061.37	1,358.87	432.18	432.18	100.00%	12,364.67	12,364.67	24,729.34	100.00%	12,364.67	12,364.67	37,094.01	
7	Transporte material de desdolo	m ³	1,321.33	\$ 4.80	\$ 6,342.38	13,358.87	30.00	30.00	100.00%	1,365.30	1,365.30	2,730.60	100.00%	1,365.30	1,365.30	4,095.90	
8	Transporte de material petreo de mejoramiento	m ³ ·km	263,999.81	\$ 0.26	\$ 68,639.95	313,227.74	151.46	151.46	100.00%	12,013.81	12,013.81	24,027.62	100.00%	12,013.81	12,013.81	36,041.43	
9	Transporte de material petreo de subbase clase 3	m ³ ·km	52,055.85	\$ 0.26	\$ 13,534.52	55,246.20	349.02	349.02	100.00%	1,780.00	1,780.00	3,560.00	100.00%	1,780.00	1,780.00	5,340.00	
10	Transporte de material petreo de base granular de agr	m ³ ·km	34,704.61	\$ 0.26	\$ 9,023.20	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	
11	Emulsion asfaltica para imprimacion	lt	17,140.20	\$ 0.60	\$ 10,284.12	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	
12	C. rodadura homigon asf. mezclado en planta, e=2"	m ²	12,243.00	\$ 8.90	\$ 108,962.70	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-	-	-	
13	ALCANTARILLADO PLUVIAL	m	1,807.35	\$ 3.16	\$ 5,711.26	1,848.13	-	1,848.13	102.26%	5,840.09	-	5,840.09	102.26%	5,840.09	-	5,840.09	
14	Replanteo y nivelacion de alcantarillado	m	2,560.45	\$ 4.07	\$ 10,421.03	1,931.52	1,931.52	1,931.52	75.44%	7,861.29	7,861.29	15,722.51	75.44%	7,861.29	7,861.29	23,583.80	
15	Excavacion a maquina en conglomerado h=0.2 m	m ³	3,495.55	\$ 4.55	\$ 15,904.80	3,521.91	3,521.91	3,521.91	100.75%	16,024.69	16,024.69	32,049.38	100.75%	16,024.69	16,024.69	48,074.07	
16	Desdolo de material con maquina	m ³	605.60	\$ 3.73	\$ 2,258.89	3,659.00	3,659.00	3,659.00	604.19%	13,648.07	13,648.07	27,296.14	604.19%	13,648.07	13,648.07	40,944.21	
17	Desdolo de material con maquina	m ³	540.51	\$ 19.74	\$ 10,669.67	540.51	540.51	540.51	100.00%	10,669.67	10,669.67	21,339.34	100.00%	10,669.67	10,669.67	32,009.01	
18	Sum. tuberia pvc alcant. dn=280mm di=250mm	m	432.18	\$ 28.61	\$ 12,364.67	432.18	432.18	432.18	100.00%	12,364.67	12,364.67	24,729.34	100.00%	12,364.67	12,364.67	37,094.01	
19	Sum. tuberia pvc alcant. dn=335mm di=300mm	m	30.00	\$ 45.51	\$ 1,365.30	30.00	30.00	30.00	100.00%	1,365.30	1,365.30	2,730.60	100.00%	1,365.30	1,365.30	4,095.90	
20	Sum. tuberia pvc alcant. dn=440mm di=400mm	m	151.46	\$ 79.32	\$ 12,013.81	151.46	151.46	151.46	100.00%	12,013.81	12,013.81	24,027.62	100.00%	12,013.81	12,013.81	36,041.43	
21	Sum. tuberia pvc alcant. dn=500mm di=500mm	m	349.02	\$ 98.66	\$ 34,434.31	349.02	349.02	349.02	100.00%	34,434.31	34,434.31	68,868.62	100.00%	34,434.31	34,434.31	103,302.93	
22	Sum. tuberia pvc alcant. dn=540mm di=500mm	m	151.46	\$ 79.32	\$ 12,013.81	151.46	151.46	151.46	100.00%	12,013.81	12,013.81	24,027.62	100.00%	12,013.81	12,013.81	36,041.43	
23	Sum. tuberia pvc alcant. dn=760mm di=700mm	m	82.23	\$ 144.53	\$ 11,884.70	82.23	82.23	82.23	79.54%	13,715.35	13,715.35	27,430.70	79.54%	13,715.35	13,715.35	41,146.05	
24	Sum. tuberia pvc alcant. dn=875mm di=800mm	m	85.10	\$ 202.62	\$ 17,242.96	67.69	67.69	67.69	100.00%	11,884.70	11,884.70	23,769.40	100.00%	11,884.70	11,884.70	35,654.10	
25	Sum. tuberia pvc alcant. dn=1035mm di=1000mm	m	85.10	\$ 202.62	\$ 17,242.96	50.02	50.02	50.02	100.00%	13,693.98	13,693.98	27,387.96	100.00%	13,693.98	13,693.98	41,081.94	
26	Sum. tuberia pvc alcant. dn=1245mm di=1200mm	m	46.84	\$ 408.62	\$ 19,139.76	47.00	47.00	47.00	100.34%	19,205.14	19,205.14	38,410.28	100.34%	19,205.14	19,205.14	57,615.42	
27	Sum. tuberia pvc alcant. dn=1455mm di=1500mm	m	40.00	\$ 765.66	\$ 30,626.40	40.00	40.00	40.00	100.00%	30,626.40	30,626.40	61,252.80	100.00%	30,626.40	30,626.40	91,879.20	
28	Inst. tuberia pvc alcant. dn=280mm di=250mm	m	540.51	\$ 1.46	\$ 789.14	534.21	534.21	534.21	98.83%	779.95	779.95	1,559.90	98.83%	779.95	779.95	2,339.85	
29	Inst. tuberia pvc alcant. dn=335mm di=300mm	m	432.18	\$ 2.18	\$ 942.15	432.18	432.18	432.18	100.00%	942.15	942.15	1,884.30	100.00%	942.15	942.15	2,826.45	
30	Inst. tuberia pvc alcant. dn=440mm di=400mm	m	390.00	\$ 3.65	\$ 1,413.00	300.00	300.00	300.00	100.00%	1,095.00	1,095.00	2,190.00	100.00%	1,095.00	1,095.00	3,285.00	
31	Inst. tuberia pvc alcant. dn=540mm di=500mm	m	151.46	\$ 4.38	\$ 663.39	150.00	150.00	150.00	99.04%	657.00	657.00	1,314.00	99.04%	657.00	657.00	1,971.00	
32	Inst. tuberia pvc alcant. dn=650mm di=600mm	m	349.02	\$ 5.10	\$ 1,780.00	349.02	349.02	349.02	100.00%	1,780.00	1,780.00	3,560.00	100.00%	1,780.00	1,780.00	5,340.00	
33	Inst. tuberia pvc alcant. dn=760mm di=700mm	m	82.23	\$ 5.85	\$ 481.05	82.23	82.23	82.23	100.00%	481.05	481.05	962.10	100.00%	481.05	481.05	1,443.15	



**INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PROCESO: "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE
SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE
PASTAZA"**

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 02 de agosto de 2022, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con su representante legal en ese entonces, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial suscribe con el Ing. Carlos Santiago Flores Carvajal el contrato; cuyo objeto de contratación es el: **"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**.
- Con fecha 20 de mayo de 2023, mediante Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0002-R, emitida por el Lic. Andre Granda Garrido, actual Prefecto De la Provincia de Pastaza, se me designa como administrador del proyecto signado con el código **COTO-GADPPZ-010-2022**, cuyo objeto de contratación es el: **"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**
- Con fecha 14 de junio de 2023, el Ing. Jaime Silva Córdova, Analista de Unidad Vial 1, en calidad de Administrador de Contrato, una vez revisado el informe de fiscalización y la documentación del contrato, remite el informe técnico, planilla de avance Nro. 7 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 7, tal como lo estipula en el contrato en la **CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO**, *"se cancelará mediante presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por fiscalización y administración de contrato"*.

Por lo que la Administración aprueba el informe de fiscalización correspondiente a la planilla de avance Nro. 7 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 7, y presenta el informe y la planilla para el trámite correspondiente.

2. ALCANCE

Emitir el informe de Administración de Contrato de la obra cuyo objeto de contratación es: **"ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, para continuar con el trámite de pago.

3. OBJETIVOS.

Elaborar el informe como Administrador del Contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para el pago correspondiente a la planilla de avance Nro. 7 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 7.

4. DESARROLLO O ANÁLISIS

4.1 GENERALIDADES:

Objeto del Contrato: "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Monto del Contrato: U.S.D. \$ 882,065.89 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO DÓLARES CON 89/100 CENTAVOS)

Contratista: Ing. Carlos Flores Carvajal

Administrador del Contrato: Ing. Jaime Silva Córdova

- **Plazo contractual:** 210 días.
- **Firma del contrato:** 02 de agosto de 2022
- **Fecha de entrega del anticipo:** 28 de agosto de 2022
- **Fecha Notificación de inicio de obra:** 29 de agosto de 2022
- **Fecha de inicio plazo contractual:** 29 de agosto de 2022
- **Fecha de terminación de plazo contractual:** 27 de marzo de 2023
- **Fecha de ampliación de plazo Nro. 1:** 22 de marzo de 2023
- **Ampliación de plazo:** 30 días
- **Fecha de terminación ampliada de plazo contractual:** 26 de abril de 2023
- **Fecha de ampliación de plazo Nro. 2:** 26 de abril de 2023
- **Ampliación de plazo:** 30 días
- **Fecha de terminación ampliada de plazo contractual:** 26 de mayo d 2023
- **Fecha de paralización de Obra:** 10 de mayo de 2023
- **Mora:** 0 días
- **Multa diaria:** \$ 00.00

4.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA OBRA

Los productos ejecutados son los esperados para el: "ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", se encuentran con un avance total a la fecha del 93.04 %.



4.4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Planilla No.	Monto
Planilla de avance Nro. 7	\$ 4,149.94 ✓
Reajuste provisional planilla de avance Nro. 7	\$ 149.40 ✓
TOTAL, A PAGARSE	\$ 4,299.34 ✓

4.9 OBSERVACIONES

La obra del **ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA** luego de la inspección y recorrido en campo se encuentra ejecutada conforme a las especificaciones del contrato.

5. CONCLUSIONES

- Una vez revisada la documentación del informe de fiscalización correspondiente a la planilla de avance Nro. 7 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 7, y por cumplir con lo requerido en los productos estipulados en el contrato se procede a realizar el respectivo trámite, cuyo objeto es el: **ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSÉ, PARROQUIA SAN JOSÉ, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA** por lo que es procedente la cancelación de \$ 4,299.34 (Cuatro mil doscientos noventa y nueve dólares con 34/100 centavos de los Estados Unidos de América)

6. RECOMENDACIONES

- Cumplir y continuar con la cancelación de la planilla de avance Nro. 7 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 7
- Realizar de parte del departamento financiero los trámites estipulados en la Ley.

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por
JAIME ANDRÉS SILVA
CORDOVA

Ing. Jaime Andrés Silva Córdova

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

**ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA
SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**

**ING. RODRIGO PICO
FISCALIZADOR**

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 7

PROYECTO :	ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA	
CONTRATISTA :	ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL	
MONTO DEL CONTRATO :	882,065.89 \$	
PERIÓDO DEL INFORME :	1 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN :	7 de julio de 2023	



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO - GADPPz - 010 - 2022
MONTO DEL CONTRATO	882,065.89 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2 de agosto de 2022
PLAZO CONTRACTUAL	210 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	441,032.95 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	29 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	27 de marzo de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	0 DÍAS
AMPLIACIÓN DE PLAZO	30 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN AMPLIADA	26 de abril de 2023
CONTRATISTA	ING. CARLOS SANTIAGO FLORES CARVAJAL
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
	ASFALTADO DE VIAS				
6	Material de base granular de agregados	m ³	1,051.64	336.34	31.98%
10	Transporte de material pétreo de base granular de agregados	m ³ -km	34,704.61	15855.93	45.69%

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$882,065.89 (SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO DÓLARES, 89/100 CENTAVOS) para la obra: ASFALTO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES DE SAN JOSE, PARROQUIA SAN JOSE, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	882,065.89 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	441,032.95 \$	50.00%

5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	139,192.98 \$	139,192.98 \$	249,278.31 \$		249,278.31 \$	15.78%	15.78%	28.26%	28.26%
PLAN. 2	127,341.83 \$	266,534.81 \$	142,029.09 \$		391,307.40 \$	14.44%	30.22%	16.10%	44.36%
PLAN. 3	94,200.31 \$	360,735.13 \$	119,789.89 \$		511,097.29 \$	10.68%	40.90%	13.58%	57.94%
PLAN. 4	165,724.70 \$	526,459.83 \$	161,515.24 \$		672,612.53 \$	18.79%	59.68%	18.31%	76.25%
PLAN. 5	109,958.57 \$	636,418.40 \$	110,259.92 \$		782,872.45 \$	12.47%	72.15%	12.50%	88.75%

PLAN. 6	70,011.93 \$	706,430.32 \$	29,527.31 \$		812,399.76 \$	7.94%	80.09%	3.35%	92.10%
PLAN. 7	41,791.31 \$	748,221.63 \$		8,299.88 \$	820,699.64 \$	4.74%	84.83%	0.94%	93.04%
TOTAL	748,221.63 \$	748,221.63 \$	812,399.76 \$	8,299.88 \$	820,699.64 \$	84.83%	84.83%	93.04%	93.04%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERIÓDO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	29-ago-22	30-sep-22	249,278.31 \$	28.26%
PLANILLA	2	01-oct-22	31-oct-22	142,029.09 \$	16.10%
PLANILLA	3	01-nov-22	30-nov-22	119,789.89 \$	13.58%
PLANILLA	4	01-dic-22	31-dic-22	161,515.24 \$	18.31%
PLANILLA	5	01-ene-23	31-ene-23	110,259.92 \$	12.50%
PLANILLA	6	01-feb-23	28-feb-23	29,527.31 \$	3.35%
PLANILLA	7	01-mar-23	31-mar-23	8,299.88 \$	0.94%
TOTAL				820,699.64 \$	93.04%

6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	84.83%
AVANCE EJECUTADO	93.04%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	84.83%
AVANCE INCREMENTO	8.22%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 210 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este séptimo período comprendido entre el 1 de marzo de 2023 y el 31 de marzo de 2023, es de 31 días.

PLAZO TOTAL	240 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	214 DÍAS	89%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el proceso de contratación pública por menor cuantía de obras los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 69 rubros constitutivos de la obra, para que estos se ejecuten con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas y realidad del lugar. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Así como el equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Esta fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra ejecutadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de avance 7 para su correspondiente trámite y pago.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
SUPERINTENDENTE DE OBRA	100%	OK
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	50%	OK
TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUP	50%	OK
TOPOGRAFO	100%	OK



VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS	3	OK
MOTONIVELADORA	1	OK
CAMION CISTERNA	1	OK
VOLQUETES	5	OK
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO		
PLANTA DE ASFALTO		
TERMINADORA DE ASFALTO		
ESCOBA MECANICA		
RODILLO VIBRATORIO LISO		
RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO		
CONCRETERA UN SACO		
APARATOS DE TOPOGRAFIA	1	OK

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

En este período se han producido constantes lluvias en el sector, las que no han dejado realizar con normalidad los trabajos; se deja constancia que no se ha procedido a cancelar al contratista las planillas de avance 4, avance 5 y avance 6, según informe del área financiera. Además, se ha venido insistiendo que se asigne recursos para excedentes de obra de acuerdo a la normativa vigente; esto permitirá concluir con el objeto de contrato.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los 2 rubros ejecutados se constata la ejecución de las actividades antes mencionadas, verificando que se está cumpliendo con el objeto de contrato en un 0.94% cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un cronograma valorado de trabajos en periodos distribuidos mensualmente, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

10. CONCLUSIONES

Se ha encontrado algunas diferencias de cantidades en distintos rubros del proyecto, las mismas que han sido relevantes; estas han generado excedentes de volúmenes. Además, no se han contemplado rubros que son necesarios para cumplir el objeto de contrato, los mismos que generaron un contrato complementario.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda que los volúmenes sean cuantificados con mas exactitud y se contemple todos los rubros necesarios para cumplir con el objeto de contrato.

Se recomienda que se prevea recursos adicionales para imprevistos que pueden ocurrir en la ejecución de los trabajos a ejecutarse de acuerdo a lo que estipula la ley.

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE :
DIRECCIÓN :

JORGE RODRIGO PICO ANGULO
BARRIO JUAN MONTALVO, CALLE GERMÁN VALVERDE



**GOBIERNO DE
PASTAZA**
27 de Febrero del 2009

CIUDAD :

PUYO - PASTAZA

TELÉFONO CELULAR :

0987285448

CORREO ELECTRÓNICO :

rodrigopico_8ing@yahoo.es



Firmado electrónicamente por:
JORGE RODRIGO PICO
ANGULO

Ing. Rodrigo Pico

FISCALIZADOR