

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2249

Fecha: 28/12/2023

Asiento N° 6240

Compromiso N° 464

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.**

USD 15,000.00

LA SUMA DE: **QUINCE MIL Dolares 00/100 CtvS**

PUYO, 28 de Diciembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 02 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N°4533 DE FECHA 25/09/2023

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 16845671	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	15,000.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		15,000.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	15,000.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		15,000.00
SUMAN o PASAN USD		15,000.00	15,000.00

APLICACION PRESUPUESTARIA


Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			15,000.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	15,000.00


LCDO. ANDRÉ GRANDA
Prefecto Provincial

28/12/2023 9:30



LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

Página 1/1


ING. ALEXANDRA POZO
Jefe De Contabilidad E.


ING. GABRIEL SOS
Tesorero

TPB 562
28/12/2023



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0985-GOP

Puyo, 27 de diciembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DE LA CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-1018-SOLOP del 27 de diciembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.-02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA Nro.02 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el abono al pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de la **CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA**, por el valor de 15.000,00 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-1018-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRE MAURICIO
GRANDA GARRIDO**



ESTADO DE TRANSFERENCIA

GENERADO POR: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO
Fecha: 02/01/2024 16:16:41

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 1691704528001
Fecha Inicio: 28/12/2023
Fecha Fin: 02/01/2024
Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION
19384636	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL AUSTRO	16945671	15,000.00	1691704528001	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA LTD	01	28/12/2023 15:21:27	AFECTADA	OPI ACREDITADA
MONTO TOTAL:										TOTAL NUMERO DE REGISTROS:	
										1	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2489

Asiento N° 4533

Compromiso N° 464

Retención N° 001-010-000021410

Fecha: 25/09/2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 02 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA


Usuario: ERIKA


Fecha	DOCUMENTOS	No	Autorización	Valor
21/09/2023	Documento FACTURA	001100000000036	68755431515	38,127.41 ✓

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA		
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	4,085.08 ✓	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	34,042.33 ✓	
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		33,446.59 ✓
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		595.74 ✓
			4,085.08 ✓
SUMAN o PASAN USD		38,127.41	38,127.41

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		34,042.33	
TOTAL GASTOS USD	0.00	34,042.33	0.00

Abono \$ 15 000,00 CE 2249 (28/12/2023)


 Ing. Alexandra Pozo
 Jefe De Contabilidad


 Ing. Erika Inmunda
 Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2490

Asiento N° 4534

Compromiso N° 464

Fecha: 25/09/2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 02 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 02 DEL PROYECTO ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO

Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	6,717.11 ✓	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		6,717.11 ✓
SUMAN o PASAN USD		6,717.11	6,717.11

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			6,717.11
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	6,717.11



Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda
Contador 1

R.U.C.: 1691704528001

FACTURA

No. 001-100-000000036

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2109202301169170452800120011000000000368755431515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 2023-09-21 11:22:31

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

2109202301169170452800120011000000000368755431515



CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AMBATO / S/N / MACHALA

Dirección Sucursal: AMBATO / S/N / MACHALA



OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
Identificación: 1660000170001

Fecha Emisión: 21/09/2023

Guía Remisión:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
003		1.0	PLANILLA DE AVANCE N 02 - ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		33585.570000	0.000000	33585.570000
004		1.0	PLANILLA DE REAJUSTE - ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA		456.760000	0.000000	456.760000

Forma de pago

UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Valor

38,127,41


Información Adicional

VENDEDOR: LOPEZ CHAVEZ ANGEL MISAEL

Nombre: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
Correo: financiero@pastaza.gob.ec
Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Teléfono: 032994220

SUBTOTAL 12%	34,042,33
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No objeto de IVA	0,00
SUBTOTAL Exento de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	34,042,33
TOTAL Descuento	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	4,085,08
IRBPNR	0,00
PROPINA	0
VALOR TOTAL	38,127,41

Comprobante
1164



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Azuay



PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza

Fecha: **15 SEP 2023**

Recibido:

Pao Pa

Número: **6169** Hora: **11:36**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6169-M

Puyo, 15 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)


ASUNTO: TRAMITE DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N° 02 DEL PROCESO COTO-GADPPz-001-2023 "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En referencia a los documentos: Oficio No. 14-EDDYMICH-2023, de fecha 04 de julio de 2023, suscrito por el señor Ángel López – Representante Legal Constructora EDDYMICH CIA. LTDA – Contratista, Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6078-M, de fecha 31 de agosto de 2023, suscrito por el ingeniero Robert Quintana – Fiscalizador 1; y Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-12173 – de fecha 13 de septiembre de 2023, suscrito por la ingeniera Yessenia Tello - Subdirectora de Obras Públicas (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 2 (con todos los anexos) del proyecto: **"ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 27.325,22 USD (VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 22/100), a favor de Constructora EDDYMICH CIA. LTDA. – Contratista,



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6169-M

Puyo, 15 de septiembre de 2023

de acuerdo al siguiente detalle:

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 27.325,22 USD

Particular que solicito para los fines pertinentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTOS

Pastaza

Fecha:

15 SEP 2023

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-12173-M

Anexos:

- 6_conformidad_ambiental0849244001693513081.rar
- 3_anexos_plan_2.rar
- 4_planilla_20204106001693513080.rar
- 5_iess_personal.rar
- 1_ampliacion_10286423001693513075.rar
- 2_libro_de_obra0407964001693513077.rar
- hoja_de_ruta_gadppz-fiscalizacion-2023-5491-m.pdf
- check_list_plan_nº2-signed.pdf
- informe_pago_planilla_de_avance_nº_02-signed.pdf

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - Director de Obras Públicas / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

Ejecutar el control previo al compromiso,
verificando disponibilidad presupuestaria, y
emitir certificación financiera, conforme a las
Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

15 SEP 2023

Ejecutar el control previo y efectuar
la contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

15 SEP 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
vigentes.



Firmado electrónicamente por:
**JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS**



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

CAD. PROVINCIAL DE PASTAZA



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

13 SEP 2023

Fecha:

Recibido:

EM

Memorando Nro. **GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-12173-M**

Puyo, 13 de septiembre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA DE AVANCE N°02 DEL PROCESO COTO-GADPPz-001-2023 "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

En atención al Documento No. GADPPZ-DGA-2023-2142-O

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNC; 408-16 y 408-17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administradora de Contrato; en relación al contrato **COTO-GADPPz-001-2023, "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador de Obra ha procedido a remitir la **PLANILLA DE AVANCE N° 02** correspondiente al mes y periodo desde el 01 de junio del 2023 al 30 de junio del 2023, con un VALOR TOTAL A PAGAR de \$ 27.325,22 (Veinte y siete mil trescientos veinte y cinco, Con 22/100), Dólares de los Estados Unidos de América Sin Incluir IVA, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO, solicito por medio de su persona **SE PROCEDA CON EL PAGO** de la **PLANILLA DE AVANCE N° 02** a favor de la Contratista, Constructora Eddymich Cia. Ltda., con su representante legal, el Sr. López Chávez Ángel Misael, responsable de la obra.

Se adjunta en forma digital y física todos los documentos habilitantes, conformidad ambiental recibida mediante **Oficio Nro. GADPPZ-DGA-2023-2142-O**, de fecha 30 de agosto de 2023 emitido por le Dirección de Gestión Ambiental, por tal razón se tramita la planilla con la presente fecha.


Particular que se remito para los fines pertinentes.

1.75% = 595,74.11

Ant = 6713,11.11

Benef = 26,729,48.11

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-12173-M

Puyo, 13 de septiembre de 2023

Documento firmado electrónicamente

Ing. Yessenia Lizbeth Tello Solano
SUBDIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6078-M

Anexos:

- 6__conformidad_ambiental0849244001693513081.rar
- 5._iess_personal.rar
- 4__planilla_20204106001693513080.rar
- 3._anexos_plan_2.rar
- 2__libro_de_obra0407964001693513077.rar
- 1__ampliacion_10286423001693513075.rar
- check_list_plan_n°2-signed.pdf
- hoja_de_ruta_gadppz-fiscalizacion-2023-5491-m.pdf
- informe_pago_planilla_de_avance_n°_02-signed.pdf

Copia:

Sr. Ing. Robert Fernando Quintana Muñoz - **Fiscalizador 1** / Sr. Lcdo. Jorge Roberto Arboleda Basantes - **Asistente Administrativo 2** /



Firmado electrónicamente por:
YESSENIA LIZBETH
TELLO SOLANO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 2

OBRA: ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Fecha de elaboración: 13 de julio de 2023
 Contratista: Constructora Eddymich Cia. Ltda.
 Fecha de índices sub-cero: ene-23
 Fecha de índices sub-uno: oct-22

Fecha de contrato: 24-mar-23
 Monto del contrato: \$ 279,686.68
 Valor de planilla o anticipo: \$ 33,585.57
 Anticipo descontado: \$ 6,717.11
 Po: \$ 26,868.46

CUADRILLA TIPO
 Categoría

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		Cx B1	Cx Bo
		B1 213	Bo 210		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 (GRUPO I)	0.020	36.370	36.390	0.727	0.728
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 (GRUPO II)	0.006	34.620	34.640	0.208	0.208
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	36.430	36.450	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.058	36.430	36.450	2.113	2.114
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.051	36.370	36.390	1.855	1.856
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.000	34.620	34.640	-	-
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.359	32.820	32.840	11.782	11.790
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.506	32.420	32.440	16.405	16.415
TOTAL	1.000			33.090	33.111

Categoría	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 213	Io 210	
Mano de obra	0.144	33.090	33.111	0.144
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.070	184.300	185.080	0.070
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.254	193.130	185.000	0.265
Betún petróleo (Asfalto) (O)	0.196	746.200	746.200	0.196
Materiales pétreos Tungurahua	0.246	219.720	214.220	0.252
IPC AMBATO	0.090	109.460	109.070	0.090
TOTAL	1.000			1.017

Valor a reajustarse en esta planilla	(Pg)	\$ 26,868.46
Factor de reajuste -1	(-1)	0.017
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 456.76
Valor de reajuste provicional		
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 456.76

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 456.76



Firmado electrónicamente por:
 ROBERT FERNANDO
 QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
 FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
 ANGEL MISABEL LOPEZ
 CHAVEZ

CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
 CONTRATISTA



INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

COTO-GADPPz-001-2023

PLANILLA DE AVANCE Nº 02

Período de Ejecución: 01/06/2023 al 30/06/2023

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 24 de marzo de 2023, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con la Constructora Eddymich Cia. Ltda., con su representante legal, el Sr. López Chávez Ángel Misael, el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante RESOLUCIÓN N° GADPPZ-GADPPz-2023-0010-R, de fecha 29 de mayo de 2023 se designa a la Ing. Tello Solano Yessenia Lizbeth, como Administradora del Contrato de Obra: "ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	COTO-GADPPz-001-2023
Objeto del contrato:	"ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
Monto del contrato:	\$ 279.686,68 USD sin incluir IVA
Fecha de suscripción:	24 de marzo de 2023
Monto del anticipo:	\$ 55.937,33 USD sin incluir IVA
Fecha de inicio de plazo:	28 de abril 2023
Fecha de terminación contractual:	26 de junio de 2023
Ampliación de Plazo:	14 días
Nueva Fecha Término de Obra	10 julio de 2023
Contratista:	Constructora Eddymich Cia. Ltda., con su representante legal, el Sr. López Chávez Ángel Misael.
Administradora de Contrato:	Ing. Tello Solano Yessenia Lizbeth


C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 60 días.

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	18/06/2023, mediante sumilla electrónica de prefectura en el Documento No.: GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5491-M
Días de ampliación aprobados:	14 días
Motivación:	Tiempo climático en la provincia Con lo que se indica el contratista una ampliación de plazo por 14 días: esto debido al tiempo climático en la provincia ha hecho que se retrasen los trabajos en las obras, y en este caso se ha impedido



	realizar los trabajos de acuerdo al cronograma como es el rubro de Excavación sin clasificar, relleno con material de mejoramiento, hormigonado de bordillos y aceras, tendido de sub base clase 3, esto por la alta pluviosidad en el sector, por lo tanto se ha registrado en el libro de obra los días que han afectado en el avance de los trabajos; por esta razón se ha realizado un análisis y la Fiscalización sugiere la ampliación de plazo es de 14 días.
--	--

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	NINGUNA
Fecha de reinicio:	NINGUNA

C.4 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	NINGUNA		0.00	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

Periodo de la Planilla de Avance N° 2:	01 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023.
Plazo contractual:	60 Días calendario
Monto Total Planilla de Avance N° 2:	\$ 33.585,57
Descuento Anticipo 20%:	\$ - 6.717,11
Reajuste Provisional Planilla de Avance N° 2:	\$ 456,76
Porcentaje de avance parcial del proyecto:	% 12.01
Porcentaje de avance acumulado del proyecto:	% 53.39

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		



A.1 ANÁLISIS DE MULTAS (del período planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

B) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE
---------------	-----------

En virtud del presente informe basado en la información registrada por el Ingeniero Fiscalizador, en calidad de Administradora de contrato, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la **Planilla de Avance No. 2**, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO	12.01 %
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	53.39 %
VALOR TOTAL DE LA PRESENTE PLANILLA	
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO	\$ 33.585,57
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA	\$ - 6.717,11
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 0.00
VALOR LIQUIDO A PAGAR:	\$ 456,76
	\$ 27.325,22

SON: \$ 27.325,22 (Veinte y siete mil trescientos veinte y cinco, con 22/100), Dólares de los Estados Unidos de América

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Atentamente



Ing. Tello Solano Yessenia Lizbeth.
ADMINISTRADORA DE CONTRATO



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añora

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO,
CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

ING. ROBERT QUINTANA
FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 02

PROYECTO :	ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	
CONTRATISTA :	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.	
MONTO DEL CONTRATO :	279,686.6800 \$	
PERIÓDO DEL INFORME :	1 de junio de 2023	30 de junio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN :	13 de julio de 2023	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION:

OBJETO DEL CONTRATO	ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTO-GADPPz-001-2023
MONTO DEL CONTRATO	279,686.68 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24 de marzo de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	60 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	55,937.34 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	26 abril de 2023
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	10 de julio de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	14 DÍAS
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA EDDYMICH CIA. LTDA.
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
0					
1	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	1.77	0.00	62.15%
2	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	2,449.09	1253.05	173.63%
	Excavación de bordillos para aceras	m³	305.68	47.16	60.65%
4	Bordillo de H.S.(f'c=210 kg/cm2 - 0,14x0,40)	m	2,445.42	524.04	79.50%
5	Aceras de H.S. f'c=180kg/cm2	m²	3,668.13	836.01	76.23%
6	Material petreo de mejoramiento(minada , cargada y .regada)	m³	3,214.93	1231.06	169.61%
7	Material de subbase clase 3	m³	1,998.79	0.00	54.36%
8	Material de base granular de agregados	m³	637.65	0.00	0.00%
9	Transporte material de desalojo	m³	2,449.09	1253.05	173.63%
10	Transporte material petreo de mejoramiento	m³-km	119,756.14	45856.99	169.61%
11	Transporte de material de subbase clase 3	m³-km	75,354.38	0.00	53.71%
12	Transporte de material de base granular de agregados	m³-km	23,752.46	0.00	0.00%
13	Asfalto RC-250 , para imprimación	lt	14,894.38	0.00	0.00%
14	C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"	m²	10,638.84	0.00	0.00%
15	Marcas en pavimento	m	7,419.42	0.00	0.00%
16	Señales informativas (2.40x1.20)M.	u	4.00	0.00	0.00%
17	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M.	u	20.00	0.00	0.00%

18	Señales preventivas (0.75 x 0.75)M.	u	8.00	0.00	0.00%
19	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1.00	0.00	100.00%
20	Kit antiderrames	u	1.00	0.00	100.00%
21	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	400.00	0.00	100.00%
22	S/c cono de seguridad con protección uv, 71cm incl. cinta reflect	u	4.00	0.00	100.00%
23	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	1.00	0.00	100.00%
24	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles	u	1.00	0.00	100.00%
25	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)	u	1.00	0.00	100.00%
26	Pancarta informativa (letrero) con estructura	u	1.00	0.00	0.00%

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$279,686.68 (SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES, 46/100 CENTAVOS) para la obra: ASFALTADO CALLES DE LA PARROQUIA EL TRIUNFO, PARROQUIA EL TRIUNFO, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	279,686.68 \$	100.00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	55,937.34 \$	20.00%

5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	115,259.17 \$	115,259.17 \$		115,730.37 \$	115,730.37 \$	41.21%	41.21%	41.38%	41.38%
PLAN. 2	31,002.98 \$	146,262.15 \$		33,585.57 \$	149,315.94 \$	11.08%	52.29%	12.01%	53.39%
TOTAL	146,262.15 \$	146,262.15 \$	0.00 \$	149,315.94 \$	149,315.94 \$	52.29%	52.29%	53.39%	53.39%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERIÓDO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	28-abr-23	31-may-23	115,730.37 \$	41.38%
PLANILLA	2	01-jun-23	30-jun-23	33,585.57 \$	12.01%
TOTAL				149,315.94 \$	53.39%

6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	52.29%
AVANCE EJECUTADO	53.39%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	100.00%
AVANCE INCREMENTO	0.00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0.00%

7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 60 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este primer periodo comprendido entre el 01 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2023, es de 30 días.

PLAZO TOTAL	60 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	63 DÍAS	105%

Se presenta reprogramación 1, con ampliación de 14 días.

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Se ha realizado la revisión de todos los trabajos, rubro por rubro, en cantidades y calidad de trabajo, se ha constatado diferencia en cantidades de obra que no fueron considerados dentro del estudio.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	100%	OK
TOPOGRAFO	100%	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA		
EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
Excavadora sobre orugas	1	OK
Motoniveladora	1	OK
Camion Sisterna	1	OK
Volquetes	5	OK
Distribuidor de asfalto	1	OK
Planta de Asfalto	1	OK
Terminadora de Asfalto	1	OK
Escoba Mecánica	1	OK
Rodillo Vibratorio Liso	1	OK
Rodillo Vibratorio Neumático	1	OK
Concretera 1 Saco	2	OK
Aparatos de Topografía	1	OK

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Se ha verificado que dentro del estudio no se ha considerado el alcantarillado pluvial, no se ha considerado muros de contención de aceras y vía en un tramo que existe desnivel entre los predios y la vía; por esta razón se ha solicitado mediante informe técnico económico para contrato complementario, excedentes de obra y orden de trabajo.

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los rubros contratados se constata la ejecución de las actividades de los que constan en la planilla de este informe, verificando que se a cumpliendo con el objeto de contrato cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un único cronograma valorado de trabajos en un solo período, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

10. CONCLUSIONES

El equipo de fiscalización contribuirá al proceso constructivo de la obra, verificando en todo momento el debido cumplimiento de las especificaciones técnicas y el apego estricto en su forma y dimensiones

a los diseños, planos, detalles constructivos y más documentos entregados en los pliegos contractuales de la obra contratada, en procura de garantizar la correcta ejecución de la obra en condiciones de seguridad y funcionalidad de la misma.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda practicar con todas las normas constructivas, normas ambientales y de seguridad industrial en todos los proyectos, por parte del contratista y del contratante. Efectuar a tiempo la entrega de documentos generados en obra, cumplir con todas las cláusulas contractuales y pliegos del contrato para evitar retrasos en la ejecución de las obras..

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE : ROBERT FERNANDO QUINTANA MUÑOZ
DIRECCIÓN : CDLA. PASTAZA
CIUDAD : PUYO - PASTAZA
TELÉFONO CELULAR : 0999770873
CORREO ELECTRÓNICO : robertquintanam@hotmail.com



Firmado electrónicamente por:
ROBERT FERNANDO
QUINTANA MUÑOZ

Ing. Robert Quintana
FISCALIZADOR