

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1428

Fecha: 05/09/2023

Asiento N° 4138

Compromiso N° 121

Retención N° 001-010-000021296

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO TALIN**

USD 17,936.10

LA SUMA DE: **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Dolares 10/100 Cts**

PUYO, 05 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO TALIN.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 DEL PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

| Fecha | Documento | No Autorización | Valor |
|------------|-----------|------------------------------|-----------|
| 04/09/2023 | FACTURA | 0011000000000131139384795419 | 33,735.49 |
| 04/09/2023 | FACTURA | 0011000000000141148824271815 | 445.31 |

DOCUMENTOS BANCARIOS

| No | Beneficiario | Valor |
|--------------------------------|-----------------|-----------|
| CTA 3001529194 | CONSORCIO TALIN | 17,936.10 |
| TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD | | 17,936.10 |

APLICACION CONTABLE

| Código | Descripción | Debe | Haber |
|-------------------|--|-----------|-----------|
| 1.1.3.81.01.001 | CUENTAS POR COBRAR IVA | 3,662.23 | |
| 1.1.3.97.01.001 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 12,048.39 | |
| 1.5.1.51.05.001 | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 30,518.57 | |
| 2.1.3.75.01.001 | CXP OBRAS PUBLICAS | 29,984.49 | |
| 1.1.1.03.01.009 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO | | 17,936.10 |
| 1.1.3.97.01.001 | CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | | 12,048.39 |
| 1.2.4.97.08.001 | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚBL. C | | 12,048.39 |
| 2.1.3.75.01.001 | CXP OBRAS PUBLICAS | | 29,984.49 |
| 2.1.3.75.01.112 | IMPUESTO A LA RENTA 1.75% | | 534.08 |
| 2.1.3.81.14.001 | CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI | | 3,662.23 |
| SUMAN o PASAN USD | | 76,213.68 | 76,213.68 |

APLICACION PRESUPUESTARIA

| Partida Presupuestaria | Compromiso | Devengado | Pago |
|--|--|--|------------------------------|
| LCDO. ANDRE GRANDA. Prefecto Provincial | LCDA. MARILU ORDONEZ. Directora Financiera E. | LCM. MARCELO CUEVA. Jefe De Contabilidad E. | ING. GABRIEL SOS Tesorero |

05/09/2023 15:08

Página 1/2

TRB 372
05/09/2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1428

Fecha: 05/09/2023

Asiento N° 4138

Compromiso N° 121

Retención N° 001-010-000021296

3BCE BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO TALIN**

USD 17,936.10

LA SUMA DE: **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Dolares 10/100 Cts**

PUYO, 05 de Septiembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO TALIN.- PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N07 DEL PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 05.01.D511.519.750105.000.000 | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 30,518.57 | 29,984.49 |
| | TOTAL GASTOS USD | 0.00 | 30,518.57 29,984.49 |
| 01.01.A100.114.380108.000.000 | DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTEI | 12,048.39 | 12,048.39 |
| | TOTAL INGRESOS USD | 12,048.39 | 12,048.39 |

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

LCDO. MARCELO CUEVA.
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS
Tesorero



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 20-9-2023

Hora: 10:46:59

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP Usuario: SOSA ESPINEL GABRIEL ALEJANDRO 76210011

Num. Ced o Ruc:0591762969001

| Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO | | | | | | | # Cta.: 76210011 | |
|---|------------|-------------------|---------------|-----------------|--------|------------------------|------------------|--------------------------|
| Fecha de Transferencia : 2023-09-06 00:00:00.0 | | | | | | | | |
| Nom.Ins.Financiera | # Cta Ben | Monto | # Ced.Ident. | Nom Ben | T. Cta | Fec Proc Banco | Estado | Observacion |
| BANECUADOR B.P. | 3001529194 | 17,936.10 | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1 | 06-09-2023 17:24:12 | ACREDITADA | COMPROBANTE DE PAGO 1428 |
| BANECUADOR B.P. | 3001529194 | 2,664.18 | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1 | 06-09-2023 17:24:12 | ACREDITADA | COMPROBANTE DE PAGO 1429 |
| BANECUADOR B.P. | 3001529194 | 17,261.56 | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1 | 06-09-2023 17:24:12 | ACREDITADA | COMPROBANTE DE PAGO 1430 |
| BANECUADOR B.P. | 3001529194 | 70,977.13 | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1 | 06-09-2023 17:24:12 | ACREDITADA | COMPROBANTE DE PAGO 1432 |
| Total: | | 108,838.97 | Reg.:4 | | | | | |

[Atrás](#)



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Azuero

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0265-GOP

Puyo, 05 de septiembre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO TALIN

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0279-SOLOP del 05 de septiembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.-7 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.7 DEL PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS –SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor del **CONSORCIO TALIN**, por el valor de 17,936.10 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0279-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO**



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Azuero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Teléfono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021296

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202307166000017000120010100000212961438914216

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/09/2023 9:55:07

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509202307166000017000120010100000212961438914216

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN

RUC/CI: 0591762969001

Fecha Emisión: 05 de Septiembre del 2023


Guía de Remisión:

| Número de Documento | Cód. SRI | Descrip. Reten. | % Reten. | Base Retención | Valor Retenido |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 001-100-000000013 | 346 | 1.75% IMPUESTO A LA RENTA | 1.75 | 30,120.97 | 527.12 |
| 001-100-000000013 | 731 | 100% SRI RESOLUCION 074 075 | 100.00 | 3,614.52 | 3,614.52 |
| | | | | Total | 4,141.64 |

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Azuero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Telefono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000021297

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

0509202307166000017000120010100000212971438914211

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

07/09/2023 9:55:24

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



0509202307166000017000120010100000212971438914211

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN

RUC/CI: 0591762969001

Fecha Emisión: 05 de Septiembre del 2023

Guía de Remisión:

| Número de Documento | Cód. SRI | Descrip. Reten. | % Reten. | Base Retención | Valor Retenido |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 001-100-000000014 | 346 | 1.75% IMPUESTO A LA RENTA | 1.75 | 397.60 | 6.96 |
| 001-100-000000014 | 731 | 100% SRI RESOLUCION 074 075 | 100.00 | 47.71 | 47.71 |
| | | | | Total | 54.67 |

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



R.U.C.: 0591762969001

FACTURA

No. 001-100-00000013

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301059176296900120011000000000139384795419

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 14:31:25

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301059176296900120011000000000139384795419

CONSORCIO TALIN

Dirección Matriz: Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

Dirección Sucursal: Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 04/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|---|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 007 | | 1.00 | PLANILLA DE AVANCE OBRA NO. 07 DEL PROYECTO: | ASFALTADO C. V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA* | 30120.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30120.97 |

Información Adicional

Telefono: 032885380

Email: yeligarcia820714@yahoo.es

| Forma de pago | Valor |
|---|----------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 33735.49 |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12% | 30120.97 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 30120.97 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 3614.52 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 33735.49 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Complemento #121



R.U.C.: 0591762969001

FACTURA

No. 001-100-00000014

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0409202301059176296900120011000000000148824271815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/09/2023 14:33:24

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0409202301059176296900120011000000000148824271815

CONSORCIO TALIN

Dirección Matriz: Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

Dirección Sucursal: Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha: 04/09/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|--|---|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 008 | | 1.00 | REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO. 07 DEL PROYECTO: | ASFALTADO C. V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA* | 397.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397.60 |

Información Adicional

Telefono: 032885380

Email: yeligarcia820714@yahoo.es

| Forma de pago | Valor |
|---|--------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 445.31 |

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 397.60 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 397.60 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 47.71 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 445.31 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

PRINCO

CD-R
700MB/80Min

2X - 56X
CD-Recordable

CD #s: *P7* *Concerto*
Talin.

Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker pen only.

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5663-M

Puyo, 04 de julio de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO TRÁMITE DE PAGO DE: PLANILLA DE AVANCE N° 7
"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN"

En respuesta al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2166-M, de fecha 09 de junio de 2023, se reingresa la Planilla de Avance N° 07 del proyecto: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que la ingeniera Mayra Romero - Analista de Estudios y Proyectos 1 (Administrador de Contrato), ha subsanado las observaciones emitidas por su dependencia.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11260-M

Anexos:

- ch37a9-1.pdf
- planilla_7_-_consorcio_talin.rar
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-10694-m.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2166-m.pdf
- informe_act_administrador_planilla_7-signed.pdf
- informe_ambiental_de_cumplimiento_talin_febrero-signed-signed0762720001688072284.pdf
- 7._iac_febrero-fiscalizacioIn-asfaltado_talin-signed-signed.pdf
- 1_al_3_marzo_2023.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - **Director de Obras Públicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

04 JUL 2023

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

04 JUL 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Escaneo electrónico por
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-11260-M

Puyo, 29 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 7 "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN"

Señor Director, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5481-M, una vez subsanadas las observaciones realizadas; por medio de la presente y en mi calidad de Administradora de Contrato del "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", sírvase encontrar la **PLANILLA DE AVANCE N° 7**, se solicita el trámite de pago por un valor de \$ 18.470,18 USD (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 18/100), conforme al siguiente detalle:

| | |
|---|--------------------------|
| PLANILLA N°7 DE AVANCE (100%) | \$ 5.000,15 USD |
| PLANILLA DE EXCEDENTE | \$ 25.120,82 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°7 DE AVANCE | \$ 397,60 USD |
| SUBTOTAL | \$ 30.518,57 USD |
| AMORTIZACION ANTICIPO (PLANILLA 7 AL 100%) | \$ -2.000,06 USD |
| AMORTIZACION ANTICIPO (PLANILLA DE EXCEDENTE) | \$ -10.048,33 USD |
| SUBTOTAL | \$ -12.048,39 USD |
| VALOR A PAGAR | \$18.470,18 USD |

Para ello se adjunta la información en físico y digital.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Mayra Alexandra Romero Peña
ANALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1

Referencias:
- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5481-M

1.75% = 534,07 ✓
Ant = 12,048,39 ✓
Benef = 17,936,11 ✓



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-11260-M

Puyo, 29 de junio de 2023

Anexos:

- ch37a9-1.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-10694-m.pdf
- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- planilla_7_-_consorcio_talin.rar
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2166-m.pdf
- informe_act_administrador_planilla_7-signed.pdf
- 7_iac_febrero-fiscalizaci0n-asfaltado_talin-signed-signed.pdf
- informe_ambiental_de_cumplimiento_talin_febrero-signed-signed0762720001688072284.pdf
- 1_al_3_marzo_2023.pdf



FIRMADO ELECTRONICAMENTE CON
MAYRA ALEXANDRA
ROMERO PENA

INFORME DE PLANILLA DE OBRA N°7 - ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PROCESO: COTO-GADPPz-008-2022

Puyo, 29 de junio de 2023

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 26 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el CONSORCIO TALIN.; cuyo objeto es el "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0010-R de fecha 29 de mayo de 2023; se designa a mi persona como Administrador del Contrato para "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Con fecha 27 de Junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE. en calidad de Fiscalizador Externo; cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante Resolución Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0010-R de fecha 29 de mayo de 2023; se designa a mi persona como Administrador del Contrato para "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante comprobante de pago N° 1461 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de obra por un valor de \$351.380,67 USD al CONSORCIO TALIN.
- Mediante comprobante de pago N° 1462 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de fiscalización por un valor de \$20.085,74 USD a ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Octava del Contrato: **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – 8.01** *El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.*

- Mediante OFICIO-CDC-GADPPz-006-2022-OF-2022-001 se notificó a Fiscalización externa y con OFICIO-COTO-GADPPz-008-2022-OF-2022-001 se notificó al Contratista del inicio de Obra, adjuntando a los oficios antes mencionados la respectiva Acta de inicio de Obra.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra:

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. – 6.01 Se realizará el de pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 40% del valor del contrato, el 60% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.

6.02. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante.

6.03. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

6.04. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario ÚNICO de la Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato y, además:

6.05. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo

bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.

El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.06. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.07. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.08. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.09. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.10. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- a) Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- b) Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- c) Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

- d) Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
- e) Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- f) Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.13. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. ALCANCE DEL INFORME.

- ✓ Emitir el informe de Aprobación de parte de la Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es la **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**, respecto a la planilla de Avance Nro. 7 con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.
- ✓ Aprobar el informe de Fiscalización Externa respecto a la Planilla de Avance Nro. 7 de Obra.

3. OBJETIVO.

- ✓ Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla de Avance Nro. 7 de Obra.

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 GENERALIDADES:

| | |
|----------------------------|--|
| Objeto del Contrato: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. |
| Monto Contractual: | \$ 878.451,68 USD |
| Contratista: | CONSORCIO TALIN |
| Administrador de Contrato: | Ing. Mayra Romero Peña |
| Plazo Contractual: | 180 días |
| Fecha firma de contrato: | 26 de Julio de 2022 |
| Fecha de inicio: | 10 de Agosto de 2022 |
| Anticipo: | 40% del monto contractual |
| Período del Informe: | 01 de febrero al 03 de marzo de 2023 |
| Ampliación de plazo: | 30 días |

4.2 AVANCE ECONÓMICO

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Valor del Anticipo de Obra: | \$ 351.380,67 USD |
| Forma de pago: | Según lo estipulado en el contrato. |
| Número de Planilla de Obra: | Planilla de Avance Nro. 7 |

Porcentaje Programado Planilla de Avance Nro. 7: 1,48%

Valor de Planilla de Obra con excedente: \$ 30.120,97 USD

Valor de Planilla de Obra al 100%: \$ 5.000,15 USD

Porcentaje de Avance de obra con excedente: 3,43%

Porcentaje de Avance de obra al 100%: 0,57%

RESUMEN PLANILLAS DE OBRA

| PLANILLAS | EJECUTADO CON INCREMENTOS | | PLANILLA AL 100% | | INCREMENTOS | |
|------------|---------------------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
| | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |
| ANTERIORES | \$843.929,62 | 96,07 | \$665.278,39 | 75,74 | \$178.651,23 | 20,35 |
| ACTUAL | \$30.120,97 | 3,43 | \$5.000,15 | 0,57 | \$25.120,82 | 2,86 |
| ACUMULADAS | \$874.050,59 | 99,50 | \$670.278,53 | 76,31 | \$203.772,05 | 23,21 |

4.3 PRODUCTOS ESPERADOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

- Informe de aprobación de Planilla de Avance Nro. 7 de Obra. **SI PRESENTA**
- Informe Mensual de Actividades realizadas dentro del período **SI PRESENTA**

4.4 PERSONAL TÉCNICO CONTRATISTA.

- 1 Superintendente de Obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Técnico Ambiental
- 1 Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional
- 1 Topógrafo

4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA.

- 3 Excavadora sobre orugas
- 5 Volquetes
- 1 Aparatos de topografía
- 2 Concreteras
- 1 Camión Cisterna - 1 Motoniveladora
- 1 Distribuidor de asfalto
- 1 Terminadora de asfalto
- 1 Escoba mecánica
- 1 Rodillo Vibratorio liso
- 1 Rodillo vibratorio neumático
- 1 Planta de Asfalto

4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

RUBROS OBRA CIVIL

1. Limpieza de derrumbes
2. Asfalto RC-250 , para imprimación
3. C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"
4. Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM)

4.7 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

4.8 OBSERVACIONES.

La Planilla de Avance Nro. 7 de Obra no presenta observaciones.

5. CONCLUSIONES.

- Revisada y analizada toda la documentación y el informe de Fiscalización correspondiente al período 01 de febrero al 03 de marzo de 2023 y al cumplir con todos los productos estipulados en el contrato se procede a Aprobar el informe de fiscalización de la Planilla de Avance Nro. 7. - Aprobación expresa de la planilla No.07 por \$ 30.120,97.

6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Atentamente,



Ing. Mayra Romero Peña
ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5481-M

Puyo, 15 de junio de 2023

PARA: Srta. Ing. Mayra Alexandra Romero Peña
Analista de Estudios y Proyectos 1

ASUNTO: OBSERVACIONES: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 7
"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN"

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2166-M, de fecha 09 de junio de 2023, se da a conocer las observaciones emitidas por la Dirección Financiera, con respecto a la planilla de obra de Avance N° 7 del proyecto: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN".

| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|
| N° | DETALLE |
| 1 | Corregir el periodo en el informe del Ad. de contrato, es del 1 de febrero al 3 marzo de 2023. |
| 2 | Adjuntar el oficio original de Gestión Ambiental y verificar el periodo en el mismo. |
| 4 | Falta el anexo del libro de obra de los días 1 al 3 de marzo. |

Por lo expuesto, se solicita subsanar las observaciones encontradas, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; **adicional aquello, toda información deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux y de forma física.**

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-2166-M

Anexos:

- planilla_7_-_consorcio_talin.rar
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-10694-m.pdf
- ch37a9~1.pdf
- memorando_nro._gadppz-financiero-2023-2166-m.pdf

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5481-M

Puyo, 15 de junio de 2023


Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - *Secretaria Ejecutiva 2* /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - *Secretaria Ejecutiva 2*



Firmado electrónicamente por:
**JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS**



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Azuero

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
Pastaza
Fecha: **09 JUN 2023**
Recibido: JUMPA M
Número: _____ Hora: 14:00

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2166-M

Puyo, 09 de junio de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: OBSERVACIONES: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 7
"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN"

De mi consideración:

Estimado Director, en respuesta al Documento No. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5311-M, una vez realizado el control previo de la planilla de obra de avance 7: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN", se detalla las siguientes observaciones.

| OBSERVACIONES | |
|---------------|--|
| N° | DETALLE |
| 1 | Corregir el periodo en el informe del Ad. de contrato, es del 1 de febrero al 3 marzo de 2023. |
| 2 | Adjuntar el oficio original de Gestión Ambiental y verificar el periodo en el mismo. |
| 4 | Falta el anexo del libro de obra de los días 1 al 3 de marzo. |

Las mismas que se requieren cumplan adecuadamente para continuar con el proceso correspondiente.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo
DIRECTOR FINANCIERO

Referencias:


- GADPPZ-CONTABILIDAD-2023-0184-M

Anexos:

- ch37a9-1.pdf
- memorando_nro_gadppz-obras-publica-2023-10694-m.pdf
- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- planilla_7_-_consorcio_talin.rar

Copia:

Srta. Ing. Mercy Johana Quishpi Cuenca - Contador 1 /



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añono

Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2166-M

Puyo, 09 de junio de 2023



Firmado electrónicamente por:
JAIME EDUARDO
ARRIVADENEIRA



29 MAY 2023

Fecha:

Recibido:

Pao Pao

Número:

5311

Hora: 16h45

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5311-M

Puyo, 29 de mayo de 2023

PARA: Sr. Tlgo. Francisco Rigoberto Grefa Rivadeneyra
Director Financiero (E)

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE N° 7 ASFALTADO C.V. KM 16
VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN

En referencia a los documentos: OFICIO-075-IDS-FISTA-2022, de fecha 19 de abril de 2023, suscrito por el ingeniero David Salazar – Fiscalizador Externo; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2023-10694-M, de fecha 11 de mayo de 2023, suscrito por el ingeniero Fabián Salazar – Ex Subdirector de Obras Públicas (Administrador de Contrato), hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance N° 07 (con todos los anexos), del proyecto: **“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 18.470,18 USD (DIECIOCHO MIL CUATROSCIENTOS SETENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 18/100), a favor del CONSORCIO TALIN, representado legalmente por el ingeniero Jonathan Torres Tamayo, de acuerdo al siguiente detalle:



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5311-M

Puyo, 29 de mayo de 2023

| | |
|--|------------------|
| PLANILLA N° 7 DE AVANCE (100%) | \$ 5.00,15 USD |
| PLANILLA DE EXCEDENTES | \$ 25.120,82 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N° 7 DE AVANCE | \$ 397,60 USD |
| SUBTOTAL | \$ 30.518,57 USD |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO (PLANILLA 7 AL 100%) (-) | \$ 2.000,06 USD |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO (PLANILLA EXCEDENTE) (-) | \$ 10.048,33 USD |
| SUBTOTAL (-) | \$ 12.048,39 USD |
| VALOR TOTAL | \$ 18.470,18 USD |

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICA-2023-10694-M

Anexos:

- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- planilla_7_-_consorcio_talin.rar
- memorando_nro._gadppz-obras-publica-2023-10694-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - **Director de Obras Públicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 MAY 2023

Ejecutar el control previo y efectuar
La contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

29 MAY 2023

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS



Proyecto:

11 MAY 2023

Fecha:

Recibido:

JURADO

Número:

Hora:

13h34

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICA-2023-10694-M

Puyo, 11 de mayo de 2023

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: PLANILLA DE AVANCE N° 7 ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS a SAN PABLO DE TALÍN

Por medio de la presente y en mi calidad de Administrador de Contrato del "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", sírvase encontrar la PLANILLA DE AVANCE N° 7, se solicita el trámite de pago por un valor de \$ 18.470,18 USD (DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 18/100), conforme al siguiente detalle:

| | |
|---|--------------------------|
| PLANILLA N°7 DE AVANCE (100%) | \$ 5.000,15 USD |
| PLANILLA DE EXCEDENTE | \$ 25.120,82 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°7 DE AVANCE | \$ 397,60 USD |
| SUBTOTAL | \$ 30.518,57 USD |
| AMORTIZACION ANTICIPO (PLANILLA 7 AL 100%) | \$ -2.000,06 USD |
| AMORTIZACION ANTICIPO (PLANILLA DE EXCEDENTE) | \$ -10.048,33 USD |
| SUBTOTAL | \$ -12.048,39 USD |
| VALOR A PAGAR | \$18.470,18 USD |

Para ello se adjunta la información en físico y digital.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
SUBDIRECTOR DE OOPP

Anexos:

- planilla_7_-_consorcio_talin.rar
- check_list_tramites_de_pago-signed0409967001683825866.pdf
- informe_de_administrador_de_contrato-signed0826607001683825866.pdf



FABIAN DARIO SALAZAR LAGUA



INFORME DE PLANILLA DE OBRA N°7 - ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PROCESO: COTO-GADPPz-008-2022

Puyo, 10 de mayo de 2023

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 26 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el CONSORCIO TALIN.; cuyo objeto es el "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 118-2022 de fecha 26 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Con fecha 27 de Junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE. en calidad de Fiscalizador Externo; cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 97-2022 de fecha 05 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante comprobante de pago N° 1461 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de obra por un valor de \$351.380,67 USD al CONSORCIO TALIN.
- Mediante comprobante de pago N° 1462 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de fiscalización por un valor de \$20.085,74 USD a ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Octava del Contrato: **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – 8.01** *El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.*

ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Web: www.pastaza.gob.ec | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



- Mediante OFICIO-CDC-GADPPz-006-2022-OF-2022-001 se notifico a Fiscalización externa y con OFICIO-COTO-GADPPz-008-2022-OF-2022-001 se notifico al Contratista del inicio de Obra, adjuntando a los oficios antes mencionados la respectiva Acta de inicio de Obra.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra:

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. – 6.01 Se realizará el de pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 40% del valor del contrato, el 60% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.

6.02. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante.

6.03. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.

6.04. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario ÚNICO de la Oferta.

Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).

Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato y, además:

6.05. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.



El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.

6.06. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.07. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.

6.08. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.

6.09. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.10. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
- e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo



preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.13. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

2. ALCANCE DEL INFORME.

- Emitir el informe de Aprobación de parte de la Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es la **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**, respecto a la planilla de Avance Nro. 7 con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.
- Aprobar el informe de Fiscalización Externa respecto a la Planilla de Avance Nro. 7 de Obra.

3. OBJETIVO.

- Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla de Avance Nro. 7 de Obra.

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1 GENERALIDADES:

Objeto del Contrato: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Monto Contractual: \$ 878.451,68 USD

ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA



Contratista: CONSORCIO TALIN ✓
 Administrador de Contrato: Ing. Fabian Salazar ✓
 Plazo Contractual: 180 días
 Fecha firma de contrato: 26 de Julio de 2022
 Fecha de inicio: 10 de Agosto de 2022
 Anticipo: 40% del monto contractual
 Período del Informe: 01 de febrero al 28 de febrero de 2023 ✓

Ampliación

30 días

1 de febrero al 31 Marzo de 2023.

4.2 AVANCE ECONÓMICO

Valor del Anticipo de Obra: \$ 351.380,67 USD ✓
 Forma de pago: Según lo estipulado en el contrato.
 Número de Planilla de Obra: Planilla de Avance Nro. 7
 Porcentaje Programado: 1,48%
 Valor de Planilla de Obra con excedente: \$ 30.120,97 USD ✓
 Valor de Planilla de Obra al 100%: \$ 5.000,15 USD ✓
 Porcentaje de Avance de obra con excedente: 3,43%
 Porcentaje de Avance de obra al 100%: 0,57%

RESUMEN PLANILLAS DE OBRA

| PLANILLAS | EJECUTADO CON INCREMENTOS | | PLANILLA AL 100% | | INCREMENTOS | |
|------------|---------------------------|-------|------------------|-------|--------------|-------|
| | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |
| ANTERIORES | \$843.929,62 | 96,07 | \$665.278,39 | 75,74 | \$178.651,23 | 20,35 |
| ACTUAL | \$30.120,97 | 3,43 | \$5.000,15 | 0,57 | \$25.120,82 | 2,86 |
| ACUMULADAS | \$874.050,59 | 99,50 | \$670.278,53 | 76,31 | \$203.772,05 | 23,21 |

4.3 PRODUCTOS ESPERADOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

- Informe de aprobación de Planilla de Avance Nro. 7 de Obra.
SI PRESENTA
- Informe Mensual de Actividades realizadas dentro del período
SI PRESENTA

4.4 PERSONAL TÉCNICO CONTRATISTA.

- 1 Superintendente de Obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Técnico Ambiental
- 1 Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional
- 1 Topógrafo

4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA.

- 3 Excavadora sobre orugas
- 5 Volquetes
- 1 Aparatos de topografía

**ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA
 VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Web: www.pastaza.gov.ec | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



- 2 Concreteteras
- 1 Camión Cisterna
- 1 Motoniveladora
- 1 Distribuidor de asfalto
- 1 Terminadora de asfalto
- 1 Escoba mecánica
- 1 Rodillo Vibratorio liso
- 1 Rodillo vibratorio neumático
- 1 Planta de Asfalto

4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

RUBROS OBRA CIVIL

1. Limpieza de derrumbes
2. Asfalto RC-250 , para imprimación
3. C. rodadura hormigón asf. Mezclado en planta, e=2"
4. Hormigón para cunetas (F'C=180 KG/CM)

4.7 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

4.8 OBSERVACIONES.

La Planilla de Avance Nro. 7 de Obra no presenta observaciones.

5. CONCLUSIONES.

- Revisada y analizada toda la documentación y el informe de Fiscalización correspondiente al período 01 de febrero al ~~28 de febrero de 2023~~ y al cumplir con todos los productos estipulados en el contrato se procede a Aprobar el informe de fiscalización de la Planilla de Avance Nro. 7.
- Aprobación expresa de la planilla No.07 por \$ 30.120,97.

L de Febrero 2023 al 3 de Marzo 2023

6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Atentamente,



FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Web: www.pastaza.gob.ec | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero

OFICIO: 090-IDS-FISTA-2022

Puyo, 4 de mayo de 2023

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° COTO-07-110-2022.

En respuesta al OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-012 de 3 de mayo de 2023 suscrito por Usted, adjunto oficio solicitado con las correcciones por parte del Banco de Desarrollo.

Particular que remito para dar continuidad al trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Cc./archivo

04-05-2023

OFICIO: 091-IDS-FISTA-2022

Puyo, 4 de mayo de 2023

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, hago la entrega a su persona de la planilla N.07 de obra para su revisión, aprobación y trámite de los montos.

A favor del **CONSORCIO TALIN**, representado legalmente por el Ing. Jonathan Torres Tamayo, el valor de \$ 18.470,18 USD, conforme al siguiente detalle:

| | | | |
|--|--------------|-----|---|
| PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA (100%) | \$ 3.000,09 | USD | / |
| PLANILLA DE EXCEDENTES 7 | \$ 15.072,49 | USD | / |
| REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA | \$ 397,60 | USD | / |
| TOTAL \$ | \$ 18.470,18 | USD | / |

Particular que remito para dar continuidad al trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**HERNÁN DAVID
SALAZAR VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

MEMORANDUM: 012-IDSFISTA-2022

FECHA: Puyo, 04 de mayo de 2023
DE: FISCALIZADOR EXTERNO-Ing. David Salazar
PARA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO-Ing. Fabián Salazar
ASUNTO: Solicitud de Tramite de Pago Planilla de avance de obra N. 07

En relación a la obra: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° COTO-07-110-2022. Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO TALIN, representado legalmente por el Ing. Jonathan Torres Tamayo, el valor de \$ 18.470,18 USD, conforme al siguiente detalle:

| | | |
|--|--------------|-----|
| PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA (100%) | \$ 3.000,09 | USD |
| PLANILLA DE EXCEDENTES 7 | \$ 15.072,49 | USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA | \$ 397,60 | USD |
| TOTAL \$ | \$ 18.470,18 | USD |

Particular que remito para dar continuidad al trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com



OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-012

Puyo, 03 de mayo de 2023

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO

Por medio de la presenta reciba un atento y cordial saludo, a la vez deseándole éxito en sus funciones.

Por medio de la presente se da respuesta al documento OFICIO: 075-IDS-FISTA-2022, según el cual se entrega la planilla N. 07 de avance de obra para la revisión y posterior trámite.

Solicito se realice la rectificación del oficio antes mencionado para que su contenido sea según los solicitado por parte del Banco de Desarrollo y cumplir con las normativas dadas por el mismo.



FIRMA ELECTRONICA 000076 1001
FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

OFICIO: 075-IDS-FISTA-2022 ✓

Puyo, 19 de abril de 2023 ✓

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° COTO-07-110-2022, hago la entrega a su persona de la planilla N.07 de avance de obra para su revisión y posterior trámite.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Planilla N. 07 de avance de obra-anexos

Cc./archivo

David Salazar
[Signature]
21-04-2023

MEMORANDUM: 008-IDSFISTA-2022

FECHA: Puyo, 19 de abril de 2023

DE: FISCALIZADOR EXTERNO-Ing. David Salazar

PARA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO-Ing. Fabián Salazar

ASUNTO: Solicitud de Tramite de Pago Planilla de avance de obra N. 07

En relación a la obra: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° COTO-07-110-2022, Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO TALIN, representado legalmente por el Ing. Jonathan Torres Tamayo, el valor de \$ 30.518,57 USD, conforme al siguiente detalle:

| | | |
|---|--|-------------------------|
| A | PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA (PRINCIPAL 100%) | \$ 5.000,15 USD |
| B | PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA (EXCEDENTES) | \$ 25.120,82 USD |
| C | SUBTOTAL (A+B) | \$ 30.120,97 USD |
| D | REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N.07 DE AVANCE DE OBRA | \$ 397,60 USD |
| | TOTAL (C+D) | \$ 30.518,57 USD |

Particular que remito para dar continuidad al trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Cc./archivo

Oficio N. 057.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

En respuesta al oficio 067-IDS-FISTA-2022 remito la *PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 7* solventadas las observaciones para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

OFICIO: 067-IDS-FISTA-2022

Puyo, 10 de marzo de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° COTO-07-110-2022, hago la devolución de la planilla N.07 de avance de obra, debido a que no coinciden las cantidades ejecutadas con las entregadas en los anexos, por lo que se solicita revisar dichas observaciones a la brevedad posible.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

5 de marzo de 2023

Oficio N. 055.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene como finalidad remitir la *PLANILLA DE AVANCE DE OBRA* para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato



OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-003

Puyo, 06 de febrero de 2023

**ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO**

Presente.-

De mi consideración

Por medio de la presenta reciba un atento y cordial saludo, a la vez deseándole éxito en sus funciones.

En respuesta al OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022, con respecto a la solicitud de ampliación de plazo del proyecto ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, sírvase encontrar la aprobación de 30 días para lo cual se anexa el informe de administrador de contrato.

Lo cual se notifica para los trámites pertinentes.

Atentamente,



Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Copia: Ing. Jonathan Torres
PROCURADOR CONSORCIO TALIN

Falta recibido ↗



INFORME AMPLIACION DE PLAZO - ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PROCESO: COTO-GADPPZ-008-2022

En referencia al OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022, de fecha 05 de febrero de 2023, presentado por el Ing. David Salazar en calidad de FISCALIZADOR EXTERNO, donde adjunta la documentación pertinente para la aprobación de SUSPENSIÓN/AMPLIACION DE PLAZO, para el proyecto "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", donde pone en conocimiento lo siguiente:

ANTECEDENTES.

- Con fecha 26 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el CONSORCIO TALIN.; cuyo objeto es el "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 118-2022 de fecha 26 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Con fecha 27 de Junio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE. en calidad de Fiscalizador Externo; cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 97-2022 de fecha 05 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante comprobante de pago N° 1461 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de obra por un valor de \$351.380,67 USD al CONSORCIO TALIN.
- Mediante comprobante de pago N° 1462 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de fiscalización por un valor de \$20.085,74 USD a ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE.

- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Octava del Contrato: **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO.** – 8.01 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es **CIENTO OCHENTA (180) DÍAS**, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.
- Mediante **OFICIO-CDC-GADPPz-006-2022-OF-2022-001** se notifico a Fiscalización externa y con **OFICIO-COTO-GADPPz-008-2022-OF-2022-001** se notifico al Contratista del inicio de Obra, adjuntando a los oficios antes mencionados la respectiva Acta de inicio de Obra.

DATOS DEL PROYECTO

OBRA

Objeto del Contrato: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Monto Contractual: **\$ 878.451,68 USD**

Contratista: **CONSORCIO TALIN**

Administrador de Contrato: **Ing. Fabian Salazar**

Plazo Contractual: **180 días**

Fecha firma de contrato: **26 de Julio de 2022**

Fecha de inicio: **10 de Agosto de 2022**

Anticipo: **40% del monto contractual**

FISCALIZACION

Objeto del Contrato: **FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Monto Contractual: **\$ 50.214,34 USD**

Contratista: **ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE**

Administrador de Contrato: **Ing. Fabian Salazar**

Plazo Contractual: **180 días**

Fecha firma de contrato: **27 de Junio de 2022**

Fecha de inicio: **10 de Agosto de 2022**

Anticipo: **40% del monto contractual**

MARCO LEGAL

NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - ART. 408 - 27 - PARRAFO 4 - LITERAL 3 "...Cambios, trabajos extraordinarios o ampliaciones de la obra que requieran aumento de plazo...", **NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - ART. 408 -27 - PARRAFO 4 - LITERAL 2 "...Períodos de lluvia que perjudiquen el avance de las obras conforme lo señalado en la Norma de Control Interno 600-25...."**; **NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO - ART. 408 -27 - PARRAFO 4 "...El aumento del plazo de la construcción procede cuando se presentan atrasos por caso fortuito o fuerza mayor que afecte el progreso de la obra. En el primer caso, el atraso puede ser causado en situaciones, como: robos del equipo utilizado,**

ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA



destrucción vandálica de las obras, cierres de carreteras o cualquier acto realizado por personas o animales que causen daños a la obra o afecten su desarrollo normal. En el caso de fuerza mayor, el atraso puede darse por inundaciones, terremotos, huracanes, etc., es decir por fenómenos naturales...

CRITERIO TÉCNICO

De acuerdo al informe de fiscalización externa presentados:

Según el contrato complementario inciso tercero Plazo, se ha considerado un término de 30 días para cumplir con el mismo.

| CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS | | | | | | PERIODOS (MESES/SEMANAS) | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|--------------------------|--------|---|-----------|
| RUBRO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | 1 MES | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Transporte de material de desalojo | m3 | 55.546.95 | 1.04 | 57.768.83 | | | | 57.768.83 |
| 2 | Muro de gaviones calibre n 12 | m3 | 163.43 | 76.53 | 12.507.30 | | | | 12.507.30 |
| INVERSION MENSUAL | | | | | 70.276.13 | 70.276.13 | | | |
| AVANCE MENSUAL (%) | | | | | | | 100.00 | | |

En base a la orden de inicio del contrato complementario legalizada por el administrador del contrato, fiscalizador y contratista se establece los siguientes periodos en cuanto a plazos:

Los dos rubros a ejecutar en el contrato complementario no influyen en el resto de actividades a ejecutarse dentro del contrato original por lo que no influyen en los plazos establecidos entre el contrato original y el contrato complementario.

Sin embargo, hay que considerar que se ejecutaron rubros nuevos y se presentaron incrementos de volúmenes de obra que son necesarios ejecutar para la correcta y completa ejecución de la obra, por lo que para la ejecución de estas actividades se considerara una ampliación de plazo ya que dichas actividades no estuvieron previstas en el contrato original.

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408 - 16 y 408 - 17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato.





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizada la solicitud de SUSPENSION /AMPLIACION plazo y de acuerdo al criterio técnico y legal del fiscalizador externo del contrato en donde se acoge su criterio, pero no es aceptada la SUSPENSION DE PLAZO, sin embargo en vista que es viable y se considera PROCEDENTE una ampliación de **plazo de 30 días**, ya que se ejecutaron rubros nuevos e incremento de volúmenes de obra. Se considerar esta ampliación de plazo tanto para la ejecución de la obra como para la fiscalización externa desde la fecha actual.



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|----|
| ORDEN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° | Orden No. 1 | FECHA: | 06 de febrero de 2023 | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | | | | |
| CONTRATISTA | Ing. Jonathan Torres REPRESENTANTE LEGAL de CONSORCIO TALIN | SOLICITUD Y FECHA | OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022 De fecha 05 de febrero de 2023 | | | |
| FECHA DE INICIO | 10 de agosto de 2022 | FECHA TÉRMINO | 06 de febrero de 2023 | | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | 180 Días | MONTO CONTRATADO | \$ 878.451,68 USD | | | |
| MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | DÍAS | JUSTIFICACIÓN | | |
| | 01 | EJECUCIÓN DE RUBROS NUEVOS Y EXCEDENTES DE TRABAJO | 30 días | En base a los rendimientos de las actividades y teniendo en cuenta que todas las actividades son sucesivas (no se pueden ejecutar al mismo tiempo), el tiempo requerido para ejecutar los rubros nuevos y los excedentes de trabajo considerador por el Administrador de contrato es de 30 días. | | |
| CRITERIO APROBACIÓN AMPLIACIÓN | ANÁLISIS TÉCNICO | | | ÍTEM | SI | NO |
| | Del análisis técnico de los ítems en mención, Fiscalización externa considera procedente aprobar la ampliación de plazo. | | | 01 | X | |
| DETALLE DE LA AMPLIACIÓN | DETALLE | DÍAS | AMPLIACIONES ANTERIORES | | DÍAS | |
| | Plazo Inicial Contractual | 180 | Ampliación de Plazo N° ... | | | |
| | Ampliación de Plazo Solicitada | 30 | Ampliación de Plazo N° ... | | | |
| | Ampliación de Plazo N° 01 Aprobada | 30 | Ampliación de Plazo N° ... | | | |
| | Nueva Fecha Término de Obra | 09-Mar-2023 | Ampliación de Plazo N° ... | | | |
| TOTAL DE DÍAS | | | | | | |
| SE LEGALIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO SEGÚN CONTRATO N°G | | Clausula Novena, literal a); 408-27 | | | | |
| ADJUNTO: INFORME FISCALIZACIÓN N° | | OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022 | FECHA: 05 de febrero de 2023 | | | |
| ADJUNTO: INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO N° | | OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-003 | FECHA: 06 de febrero de 2023 | | | |

NOTA: De conformidad con el artículo 80 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los fiscalizadores y Administradores de los contratos, certifican con su firma que, verificaron y garantizan por ser de su única responsabilidad, el cumplimiento de veracidad y legalidad de las motivaciones, valores autorizados, de los documentos justificativos y comprobatorios, y de las modificaciones contractuales autorizadas, garantizando que las mismas, no afectan la calidad, cantidad, avance físico y financiero, la ejecución del contrato y proyectos programados.

| | |
|---|--|
|  Firmado electrónicamente por: HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE |  Firmado electrónicamente por: FABIAN DARIO SALAZAR LAGUA |
| Ing. David Salazar FISCALIZADOR EXTERNO REVISADO | Ing. Fabian Salazar ADMINISTRADOR DE CONTRATO APROBADO |
|  Firmado electrónicamente por: JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO |  Firmado electrónicamente por: DANIEL ANIBAL RAMOS CAMPANA |
| Ing. Jonathan Torres Procurador Común CONSORCIO ASFALTO TALIN CONTRATISTA ACEPTADO | Ing. Daniel Ramos DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISADO |

OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-006

Puyo, 08 de marzo de 2023

**ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO**

Por medio de la presenta reciba un atento y cordial saludo, a la vez deseándole éxito en sus funciones.

Para dar trámite al OFICIO: 058-IDS-FISTA-2022, por parte del Ing. David Salazar-FISCALIZADOR EXTERNO, mediante el cual solicita la revisión y legalización de la reprogramación 2.

Debo comunicar que se da como APROBADO la reprogramación 2 solicitada, por tal motivo solicito se considere estas fechas y plazos para la elaboración de planillas y actas de recepción.



Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Copia: Ing. Jonathan Torres

OFICIO: 058-IDS-FISTA-2022

Puyo, 24 de febrero de 2023

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **CDC-90-06-2022**, una vez se ha aprobado la ampliación de plazo pongo en su conocimiento la **REPROGRAMACION N.02**, para su revisión y legalización, misma que servirá como referencia para lo que resta del periodo contractual.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

recibido

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERA CRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : meses, 26 de julio de 2022
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Días
 SUSPENSIÓN : 0 Días
 TOTAL : 210 Días

5 de marzo de 2023
 10 de agosto de 2022
 9 de marzo de 2023

PARCIAL : \$878,451.70
 ACUMULADO : \$874,050.57
 V. CONTRATO : \$30,020.97
 V. PLANILLAS : 0.00
 V. EXCEDENTES : 0.00
 % DE AVANCE : 3.43%

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTANTE | | | |
|-------|---|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1 | Desbroce, desbroce y limpieza | Ha | 5.25 | 464.35 | \$ 2,437.84 | 5.25 | | 5.25 | 100.00% | 2,437.84 | | 2,437.84 |
| 2 | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto | km | 3.50 | 374.01 | \$ 1,309.04 | 3.62 | | 3.62 | 103.43% | 1,353.92 | | 1,353.92 |
| 3 | Excavación sin clasificación (mov. de tierra) | m³ | 17,668.31 | 0.91 | \$ 16,078.16 | 140,076.93 | | 140,076.93 | 792.81% | 127,470.01 | | 127,470.01 |
| 4 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m² | 1,730.27 | 3.11 | \$ 5,381.14 | 1,730.27 | | 1,730.27 | 100.00% | 5,381.14 | | 5,381.14 |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m² | 112.00 | 4.50 | \$ 504.00 | 2,147.90 | | 2,147.90 | 1917.77% | 9,685.55 | | 9,685.55 |
| 6 | Muro de H.S. f'c= 180kg./cm² tipo B(Cabezales) | m² | 314.88 | 183.77 | \$ 57,865.50 | 278.30 | | 278.30 | 88.38% | 51,143.19 | | 51,143.19 |
| 7 | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) | m³ | 14,883.85 | 2.29 | \$ 34,084.02 | 10,768.30 | | 10,768.30 | 72.35% | 24,658.41 | | 24,658.41 |
| 8 | Material de subbase clase 3 | m³ | 7,781.58 | 8.83 | \$ 68,711.35 | 5,792.00 | | 5,792.00 | 74.43% | 51,143.36 | | 51,143.36 |
| 9 | Material de base granular de agregados | m³ | 4,465.93 | 17.06 | \$ 76,188.77 | 3,801.00 | | 3,801.00 | 85.11% | 64,845.06 | | 64,845.06 |
| 10 | Material de base granular de agregados | m³ | 595,651.67 | 0.26 | \$ 154,889.43 | 324,233.39 | | 324,233.39 | 54.43% | 84,300.68 | | 84,300.68 |
| 11 | Transporte de material pétreo de subbase clase 3 | m³-km | 301,147.14 | 0.26 | \$ 78,298.26 | 165,709.12 | | 165,709.12 | 55.03% | 43,084.37 | | 43,084.37 |
| 12 | Transporte de material pétreo de base granular de agregados | m³-km | 172,831.49 | 0.26 | \$ 44,636.19 | 108,746.61 | | 108,746.61 | 62.92% | 28,274.12 | | 28,274.12 |
| 13 | Limpieza de derrumbes | m² | 1,766.83 | 1.73 | \$ 3,056.62 | 1,766.83 | | 1,766.83 | 135.77% | 3,056.62 | 1,093.36 | 4,149.98 |
| 14 | Asfalto RC-250, para imprimación | Lt | 35,280.00 | 0.78 | \$ 27,518.40 | 30,968.00 | | 30,968.00 | 89.80% | 24,155.04 | 555.34 | 24,710.38 |
| 15 | C. rodadura hormigon ast. Mezclado en planta, e=2" | m² | 25,200.00 | 8.74 | \$ 220,248.00 | 22,120.00 | | 22,120.00 | 89.80% | 193,328.80 | 4,444.81 | 197,773.61 |
| 16 | Hormigon para cunetas (f'c= 180 KG/CM) | m³ | 123.48 | 182.04 | \$ 22,478.30 | 366.80 | | 366.80 | 403.78% | 65,735.86 | 24,027.46 | 90,763.32 |
| 17 | Reubicación de poste de alumbrado | m | 1.00 | 165.11 | \$ 165.11 | 15.00 | | 15.00 | 1500.00% | 2,476.65 | | 2,476.65 |
| 18 | S.C. Tubería de acero corrugado D= 120 m, e=2.5 mm, FM-100 | m | 10.00 | 294.68 | \$ 2,946.80 | 43.00 | | 43.00 | 430.00% | 12,671.24 | | 12,671.24 |
| 19 | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | m | 3,600.00 | 5.66 | \$ 20,376.00 | 906.00 | | 906.00 | 25.17% | 5,127.96 | | 5,127.96 |
| 20 | Guardavías doble tipo W. (incluye terminales, postes, gomas y accesorios) | m | 320.00 | 76.83 | \$ 24,565.60 | 342.80 | | 342.80 | 107.16% | 25,345.01 | | 26,345.01 |
| 21 | Marcas en pavimento | m | 11,200.00 | 0.41 | \$ 4,592.00 | 10,860.00 | | 10,860.00 | 96.96% | 4,452.60 | | 4,452.60 |
| 22 | Pancarta informativa (latero)-con estructura | m | 1.00 | 330.34 | \$ 330.34 | 1.00 | | 1.00 | 100.00% | 330.34 | | 330.34 |
| 23 | Señales informativas (2.40x1.20)M | m | 5.00 | 313.76 | \$ 1,568.80 | 5.00 | | 5.00 | 100.00% | 1,568.80 | | 1,568.80 |
| 24 | Señales ecologicas (2.40x1.20)M | m | 5.00 | 313.76 | \$ 1,568.80 | 5.00 | | 5.00 | 100.00% | 1,568.80 | | 1,568.80 |
| 25 | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M | m | 5.00 | 132.16 | \$ 660.80 | 5.00 | | 5.00 | 100.00% | 660.80 | | 660.80 |
| 26 | Señales preventivas (0.75 x 0.75)M | m | 40.00 | 132.16 | \$ 5,286.40 | 40.00 | | 40.00 | 100.00% | 5,286.40 | | 5,286.40 |
| 27 | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles | u | 3.00 | 71.23 | \$ 213.69 | 3.00 | | 3.00 | 100.00% | 213.69 | | 213.69 |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. FISCALIZACIÓN
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07

| | | | | | |
|--|----------------------|---------|--------------|-----------|--------------|
| OBRA : AFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERRUCRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | 5 de marzo de 2023 | PARCIAL | \$878,451.70 | ACUMULADO | \$874,050.57 |
| FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022 | 10 de agosto de 2023 | | \$50,120.97 | | 0.00 |
| CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN | 9 de marzo de 2023 | | 0.00 | | 0.00 |
| PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio | 1-Abr-23 | A | 3.43% | | 98.50% |
| AMPLIACIONES : 30 Días | | | | | |
| SUSPENSIÓN : 0 Días | | | | | |
| TOTAL : 210 Días | | | | | |

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTANTE | | | |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 28 | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles | m | 3.00 | 151.16 | \$ 453.48 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 453.48 | 453.48 | |
| 29 | Cinta peligro colores intensos (mat. poliestireno) | m | 400.00 | 0.31 | \$ 124.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 124.00 | 124.00 | |
| 30 | Contenedores metálicos de 55 galones | m | 2.00 | 16.23 | \$ 32.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 32.46 | 32.46 | |
| 31 | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | m | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | 232.00 | |
| 32 | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | m | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | 232.00 | |
| 33 | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas) | m | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | 232.00 | |
| 34 | Equipos de seguridad industrial para trabajadores | m | 20.00 | 44.31 | \$ 886.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 886.20 | 886.20 | |
| TOTAL | | | | | \$ 878,451.70 | | | | | \$ 843,928.60 | \$ 30,120.97 | \$ 874,050.57 |

DESCUENTOS:

Reajuste provisional \$ 0.00
 Anticipo \$ 337,571.84
 Mera 0 días \$ 0.00

VALOR A PAGARSE

\$ 506,357.76

SON DIECIOCHO MIL SETENTA Y DOS 58/100 DÓLARES



Ing. David Salazar
 FISCALIZADOR



Consorcio Talin
 CONTRATISTA



Consorcio Talin
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07 (100%)

CANTIDADES

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARRQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022
 CONTRATA : CONSORCIO TALIN
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Días
 SUSPENSION : 45 Días
 TOTAL : 285 Días

PRECIO CONTRATO : \$ 464.35
 CANTIDAD : 5.25
 UNIDAD : Ha
 DESCRIPCIÓN : Desbroce, desbroce y limpieza

PRECIO CONTRATO : \$ 374.01
 CANTIDAD : 3.50
 UNIDAD : km
 DESCRIPCIÓN : Replanteo y nivelación a nivel de asfalto

PRECIO CONTRATO : \$ 17,668.31
 CANTIDAD : 17,668.31
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Excavación sin clasificaci(mov.de tierra)

PRECIO CONTRATO : \$ 5,381.14
 CANTIDAD : 1,730.27
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Excavación para cunetas y encauzamiento

PRECIO CONTRATO : \$ 504.00
 CANTIDAD : 112.00
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Excavación y relleno de estructuras menores

PRECIO CONTRATO : \$ 57,865.50
 CANTIDAD : 314.88
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Muro de H.S. f/c= 180kg./cm² tipo B(Cabezales)

PRECIO CONTRATO : \$ 34,064.02
 CANTIDAD : 14,893.85
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Material pétreo de mejoramiento (minada, catpada y regada)

PRECIO CONTRATO : \$ 69,711.35
 CANTIDAD : 7,781.58
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Material de subbase clase 3

PRECIO CONTRATO : \$ 76,168.77
 CANTIDAD : 4,465.93
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Material de base granular de agregados

PRECIO CONTRATO : \$ 154,869.43
 CANTIDAD : 595,651.67
 UNIDAD : m²-km
 DESCRIPCIÓN : Transporte de material pétreo de mejoramiento

PRECIO CONTRATO : \$ 78,288.26
 CANTIDAD : 301,147.14
 UNIDAD : m²-km
 DESCRIPCIÓN : Transporte de material pétreo de subbase clase 3

PRECIO CONTRATO : \$ 44,936.19
 CANTIDAD : 172,831.49
 UNIDAD : m²-km
 DESCRIPCIÓN : Transporte de material pétreo de base granular de agregados

PRECIO CONTRATO : \$ 3,056.62
 CANTIDAD : 1,766.83
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Limpieza de derrumbes

PRECIO CONTRATO : \$ 27,518.40
 CANTIDAD : 35,280.00
 UNIDAD : Lt
 DESCRIPCIÓN : Asfalto RC-250 , para imprimación

PRECIO CONTRATO : \$ 220,248.00
 CANTIDAD : 25,200.00
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"

PRECIO CONTRATO : \$ 22,478.30
 CANTIDAD : 123.48
 UNIDAD : m²
 DESCRIPCIÓN : Hormigon para cunetas (FC=180 KG/CM)

PRECIO CONTRATO : \$ 165.11
 CANTIDAD : 1.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Reubicación de poste de alumbrado

PRECIO CONTRATO : \$ 2,946.80
 CANTIDAD : 10.00
 UNIDAD : m
 DESCRIPCIÓN : S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m. e=2,5 mm. PHA-100

PRECIO CONTRATO : \$ 20,376.00
 CANTIDAD : 3,600.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)

PRECIO CONTRATO : \$ 24,585.60
 CANTIDAD : 320.00
 UNIDAD : m
 DESCRIPCIÓN : Guardavías doble tipo W. (incluye terminales, postes, gomas y accesorios)

PRECIO CONTRATO : \$ 4,592.60
 CANTIDAD : 10,660.00
 UNIDAD : m
 DESCRIPCIÓN : Marcas en pavimento

PRECIO CONTRATO : \$ 330.34
 CANTIDAD : 1.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Pancarta informativa (letrero-con estructura)

PRECIO CONTRATO : \$ 1,568.90
 CANTIDAD : 5.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Señales informativas (2.40x1.20)M

PRECIO CONTRATO : \$ 1,568.90
 CANTIDAD : 5.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Señales ecológicas (2.40x1.20)M

PRECIO CONTRATO : \$ 660.80
 CANTIDAD : 5.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M

PRECIO CONTRATO : \$ 5,266.40
 CANTIDAD : 40.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Señales preventivas (0.75 x 0.75)M

PRECIO CONTRATO : \$ 213.69
 CANTIDAD : 3.00
 UNIDAD : u
 DESCRIPCIÓN : Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles

PARCIAL : \$878,451.70
 V. CONTRATO : \$670,278.52
 V. PLANILLAS : \$5,000.15
 V. EXCEDENTES : 0.00
 % DE AVANCE : 0.57%

V. CONTRATO : \$670,278.52
 V. PLANILLAS : \$5,000.15
 V. EXCEDENTES : 0.00
 % DE AVANCE : 0.57%

5 de marzo de 2023
 10 de agosto de 2022
 22 de abril de 2023
 1-feb-23
 3-mar-23
 A

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTANTE | | | |
|-------|---|--------------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1 | Desbroce, desbroce y limpieza | Ha | 5.25 | 464.35 | \$ 2,437.84 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 100.00% | 2,437.84 | 2,437.84 | 2,437.84 |
| 2 | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto | km | 3.50 | 374.01 | \$ 1,309.04 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 1,309.04 | 1,309.04 | 1,309.04 |
| 3 | Excavación sin clasificaci(mov.de tierra) | m ² | 17,668.31 | 0.91 | \$ 16,078.16 | 17,668.31 | 17,668.31 | 17,668.31 | 100.00% | 16,078.16 | 16,078.16 | 16,078.16 |
| 4 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m ² | 1,730.27 | 3.11 | \$ 5,381.14 | 1,730.27 | 1,730.27 | 1,730.27 | 100.00% | 5,381.14 | 5,381.14 | 5,381.14 |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m ² | 112.00 | 4.50 | \$ 504.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 100.00% | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
| 6 | Muro de H.S. f/c= 180kg./cm ² tipo B(Cabezales) | m ² | 314.88 | 183.77 | \$ 57,865.50 | 278.30 | 278.30 | 278.30 | 88.36% | 51,143.19 | 51,143.19 | 51,143.19 |
| 7 | Material pétreo de mejoramiento (minada, catpada y regada) | m ² | 14,893.85 | 2.28 | \$ 34,064.02 | 10,768.30 | 10,768.30 | 10,768.30 | 72.35% | 24,659.41 | 24,659.41 | 24,659.41 |
| 8 | Material de subbase clase 3 | m ² | 7,781.58 | 8.83 | \$ 69,711.35 | 5,792.00 | 5,792.00 | 5,792.00 | 74.43% | 51,143.36 | 51,143.36 | 51,143.36 |
| 9 | Material de base granular de agregados | m ² | 4,465.93 | 17.06 | \$ 76,168.77 | 3,801.00 | 3,801.00 | 3,801.00 | 85.11% | 64,845.06 | 64,845.06 | 64,845.06 |
| 10 | Transporte de material pétreo de mejoramiento | m ² -km | 595,651.67 | 0.26 | \$ 154,869.43 | 324,233.39 | 324,233.39 | 324,233.39 | 54.43% | 84,300.68 | 84,300.68 | 84,300.68 |
| 11 | Transporte de material pétreo de subbase clase 3 | m ² -km | 301,147.14 | 0.26 | \$ 78,288.26 | 165,709.12 | 165,709.12 | 165,709.12 | 55.03% | 43,084.37 | 43,084.37 | 43,084.37 |
| 12 | Transporte de material pétreo de base granular de agregados | m ² -km | 172,831.49 | 0.26 | \$ 44,936.19 | 108,746.61 | 108,746.61 | 108,746.61 | 62.92% | 28,274.12 | 28,274.12 | 28,274.12 |
| 13 | Limpieza de derrumbes | m ² | 1,766.83 | 1.73 | \$ 3,056.62 | 1,766.83 | 1,766.83 | 1,766.83 | 100.00% | 3,056.62 | 3,056.62 | 3,056.62 |
| 14 | Asfalto RC-250 , para imprimación | Lt | 35,280.00 | 0.78 | \$ 27,518.40 | 30,968.00 | 30,968.00 | 30,968.00 | 88.00% | 24,165.04 | 24,165.04 | 24,165.04 |
| 15 | C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2" | m ² | 25,200.00 | 8.74 | \$ 220,248.00 | 22,120.00 | 22,120.00 | 22,120.00 | 88.00% | 193,326.80 | 193,326.80 | 193,326.80 |
| 16 | Hormigon para cunetas (FC=180 KG/CM) | m ² | 123.48 | 182.04 | \$ 22,478.30 | 123.48 | 123.48 | 123.48 | 100.00% | 22,478.30 | 22,478.30 | 22,478.30 |
| 17 | Reubicación de poste de alumbrado | u | 1.00 | 165.11 | \$ 165.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 165.11 | 165.11 | 165.11 |
| 18 | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m. e=2,5 mm. PHA-100 | m | 10.00 | 294.68 | \$ 2,946.80 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 2,946.80 | 2,946.80 | 2,946.80 |
| 19 | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | u | 3,600.00 | 5.66 | \$ 20,376.00 | 906.00 | 906.00 | 906.00 | 25.17% | 5,127.96 | 5,127.96 | 5,127.96 |
| 20 | Guardavías doble tipo W. (incluye terminales, postes, gomas y accesorios) | m | 320.00 | 76.83 | \$ 24,585.60 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 100.00% | 24,585.60 | 24,585.60 | 24,585.60 |
| 21 | Marcas en pavimento | m | 10,660.00 | 0.41 | \$ 4,592.60 | 10,660.00 | 10,660.00 | 10,660.00 | 96.95% | 4,452.60 | 4,452.60 | 4,452.60 |
| 22 | Pancarta informativa (letrero-con estructura) | u | 1.00 | 330.34 | \$ 330.34 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | 330.34 | 330.34 | 330.34 |
| 23 | Señales informativas (2.40x1.20)M | u | 5.00 | 313.78 | \$ 1,568.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 1,568.90 | 1,568.90 | 1,568.90 |
| 24 | Señales ecológicas (2.40x1.20)M | u | 5.00 | 313.76 | \$ 1,568.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 1,568.90 | 1,568.90 | 1,568.90 |
| 25 | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M | u | 5.00 | 132.16 | \$ 660.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 660.80 | 660.80 | 660.80 |
| 26 | Señales preventivas (0.75 x 0.75)M | u | 40.00 | 132.16 | \$ 5,266.40 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 5,266.40 | 5,266.40 | 5,266.40 |
| 27 | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles | u | 3.00 | 71.23 | \$ 213.69 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 213.69 | 213.69 | 213.69 |

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
DPTO. FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07 (100%)

OBRA : ASFALTADO C.V. KM.16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : medida, 26 de julio de 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN
PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES : 30 Días
SUSPENSIÓN : 45 Días
TOTAL : 255 Días

PARCIAL : \$978,451.70
ACUMULADO : \$670,278.52
V. CONTRATO : \$5,000.15
V. PLANILLAS : 0.00
V. EXCEDENTES : 0.57%
% DE AVANCE : 76.30%

PERÍODO : 1-feb-23
A : 3-mar-23
INICIO DEL PLAZO : 5 de marzo de 2023
TERMINACIÓN DEL PLAZO : 22 de abril de 2023

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTANTE | | | |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 28 | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles | M | 3.00 | \$ 453.48 | \$ 453.48 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% | 453.48 | | 453.48 |
| 29 | Cinta peligro colores intensos (mat. poliétileno) | M | 400.00 | \$ 124.00 | \$ 124.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% | 124.00 | | 124.00 |
| 30 | Contenedores metálicos de 55 galones | M | 2.00 | \$ 32.46 | \$ 32.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 32.46 | | 32.46 |
| 31 | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | M | 2.00 | \$ 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | | 232.00 |
| 32 | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | M | 2.00 | \$ 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | | 232.00 |
| 33 | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas) | M | 2.00 | \$ 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 232.00 | | 232.00 |
| 34 | Equipos de seguridad industrial para trabajadores | M | 20.00 | \$ 44.31 | \$ 886.20 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 886.20 | | 886.20 |
| TOTAL | | | | | \$ 878,451.70 | | | | | \$ 878,451.70 | | \$ 878,451.70 |

DESCUENTOS:
 Reajuste provisional \$ 0.00
 Anticipo \$ 266,111.35
 Mera D días \$ 0.00
VALOR A PAGARSE \$ 399,167.02

SON: TRES MIL 09/100 DÓLARES



Ing. David Salazar
FISCALIZADOR



Consortio Talin
CONTRATISTA

CONTRATISTA
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. PLANILLA DE EXCEDENTES No. 07
FISCALIZACION

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| OBRA : ASFALTADO C.V. KM/16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARRQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | PARCIAL : \$578,451.70 | ACUMULADO : \$205,772.04 |
| FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022 | V. CONTRATO : \$25,120.82 | D.00 : 0.00 |
| CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN | V. PLANILLAS : 0.00 | D.00 : 25.20% |
| PLAZO : 180 Dias a partir de la orden de inicio | V. EXCEDENTES : 2.86% | |
| AMPLIACIONES : 30 Dias | | |
| SUSPENSIÓN : 45 Dias | | |
| TOTAL : 255 Dias | | |

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTE | | | |
|-------|--|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1 | Desbroce, desbroce y limpieza | Ha | 5.25 | 464.35 | \$ 2,437.84 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 2 | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto | km | 3.50 | 374.01 | \$ 1,309.04 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.43% | 44.88 | 44.88 | 44.88 |
| 3 | Excavación sin clasificaci(mov. de tierra) | m³ | 17,668.31 | 0.91 | \$ 16,078.16 | 122,408.62 | 122,408.62 | 122,408.62 | 692.81% | 111,391.84 | 111,391.84 | 111,391.84 |
| 4 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m³ | 1,730.27 | 3.11 | \$ 5,381.14 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m³ | 112.00 | 4.50 | \$ 504.00 | 2,035.90 | 2,035.90 | 2,035.90 | 1817.77% | 9,161.55 | 9,161.55 | 9,161.55 |
| 6 | Muro de H.S. f'c=180kg/cm2 tipo B(Cabezales) | m³ | 314.88 | 183.77 | \$ 57,865.50 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 7 | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada) | m³ | 14,883.65 | 2.28 | \$ 34,084.02 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 8 | Material de subbase clase 3 | m³ | 7,781.56 | 8.83 | \$ 68,711.35 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 9 | Material de base granular de agregados | m³ | 4,465.93 | 17.06 | \$ 76,188.77 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 10 | Transporte de material pétreo de mejoramiento | m³*km | 595,651.67 | 0.26 | \$ 154,868.43 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 11 | Transporte de material pétreo de subbase clase 3 | m³*km | 301,147.14 | 0.26 | \$ 78,288.26 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 12 | Transporte de material pétreo de base granular de agregados | m³*km | 172,831.49 | 0.26 | \$ 44,836.19 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 13 | Limpieza de derrumbes | m² | 1,766.83 | 1.73 | \$ 3,056.62 | - | 632.00 | 632.00 | 35.77% | 1,083.36 | 1,083.36 | 1,083.36 |
| 14 | Asfalto RC-25D , para imprimación | Lt | 35,280.00 | 0.78 | \$ 27,518.40 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 15 | C. rodadura hormigon así. Mezclado en planta. e=2" | m² | 25,200.00 | 8.74 | \$ 220,248.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 16 | Hormigon para cunetas (F'c=180 KG/CM) | m³ | 123.48 | 182.04 | \$ 22,478.30 | 243.12 | 131.99 | 375.11 | 303.78% | 44,257.56 | 44,257.56 | 66,285.02 |
| 17 | Reubicación de poste de alumbrado | # | 1.00 | 165.11 | \$ 165.11 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 1400.00% | 2,311.54 | 2,311.54 | 2,311.54 |
| 18 | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m. e=2.5 mm. PM-100 | m | 10.00 | 294.68 | \$ 2,946.80 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 330.00% | 9,724.44 | 9,724.44 | 9,724.44 |
| 19 | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | # | 3,600.00 | 5.66 | \$ 20,376.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 20 | Guardavías doble tipo W (incluye terminales, postes, gomas y accesorios) | m | 320.00 | 76.83 | \$ 24,586.60 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 7.16% | 1,759.41 | 1,759.41 | 1,759.41 |
| 21 | Marcas en pavimento | # | 11,200.00 | 0.41 | \$ 4,592.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 22 | Pancarta informativa (letero)-con estructura | # | 1.00 | 330.34 | \$ 330.34 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 23 | Señales informativas (2.40x1.20M) | # | 5.00 | 313.78 | \$ 1,568.90 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 24 | Señales ecológicas (2.40x1.20M) | # | 5.00 | 313.78 | \$ 1,568.90 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 25 | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75M) | # | 5.00 | 132.16 | \$ 660.80 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 26 | Señales preventivas (0.75 x 0.75 M) | # | 40.00 | 132.16 | \$ 5,286.40 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 27 | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.60m) móviles | u | 3.00 | 71.23 | \$ 213.69 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. PLANILLA DE EXCEDENTES No. 07 FISCALIZACIÓN

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MICAES - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de Julio de 2022
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN
 PLAZO : 180 Dias a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Dias
 SUSPENSIÓN : 45 Dias
 TOTAL : 255 Dias

FECHA DE PLANILLA : 5 de marzo de 2023
 INICIO DEL PLAZO : 10 de agosto de 2022
 TERMINACION DEL PLAZO : 22 de abril de 2023
 PERIODO : 1-feb-23

V. CONTRATO : \$878,451.70
 V. PLANILLAS : \$25,120.82
 V. EXCEDENTES : 0.00
 % DE AVANCE : 2.86%

PARCIAL ACUMULADO
 \$878,451.70 \$203,772.04
 0.00 23.20%

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDADES | | | IMPORTANTE | | | |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 28 | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles | u | 3.00 | 151.16 | \$ 453.48 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 29 | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) | m | 400.00 | 0.31 | \$ 124.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 30 | Contenedores metálicos de 55 galones | u | 2.00 | 16.23 | \$ 32.46 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 31 | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | u | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 32 | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | u | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 33 | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas) | u | 2.00 | 116.00 | \$ 232.00 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| 34 | Equipos de seguridad industrial para trabajadores | u | 20.00 | 44.31 | \$ 886.20 | - | - | - | 0.00% | - | - | - |
| TOTAL | | | | | \$ 878,451.70 | DESCUENTOS: | | | TOTAL | \$ 178,651.22 | \$ 25,120.82 | \$ 203,772.04 |
| | | | | | | Reajuste provisional | | | | | | \$ 0.00 |
| | | | | | | Anticipo | | | 40% | \$ 71,460.49 | \$ 10,049.33 | \$ 81,509.82 |
| | | | | | | Mora 0 días | | | | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | | | | VALOR A PAGARSE | | | | \$ 107,196.73 | \$ 15,072.48 | \$ 122,269.22 |

SON: QUINCE MIL SETENTA Y DOS 49/100 DÓLARES



Ing. David Salazar
 FISCALIZADOR



JONATHAN RODOLFO
 TORRES TAMAYO
 Contratista
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. **FISCALIZACIÓN**

CUADRO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : 30 Días
 SUSPENSIÓN : 46 Días
 TOTAL : 253 Días

FECHA DE PLAZA : 5 de marzo de 1993
 INICIO DEL PLAZO : 10 de agosto de 2022
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 22 de abril de 2023
 PERÍODO : 1-66-23

ACUMULADO : \$ 878,451.70
 V. EJECUTADO : \$ 874,050.58
 V. EXCEDENTES : 203,772.04
 PORCENTAJE : 23.70%
 V. DISMINUYEN : \$ 206,173.18

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CONTRATO | | EJECUTADO | | DIFERENCIAS | | | |
|-------|--|--------|------------|-----------------|---------------|------------|-------------|----------|------------|------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL | CANTIDAD | VALOR | % TOTAL | EXCEDENTES | DISMINUYEN |
| 1 | Desbroce, desbroce y limpieza | Ha | 5.25 | 464.35 | \$ 2,437.84 | 5.25 | 2,437.84 | 100.00% | | |
| 2 | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto | km | 3.50 | 374.01 | \$ 1,309.04 | 3.62 | 1,353.92 | 103.43% | 0.12 | 44.88 |
| 3 | Excavación sin clasificat(mov.de tierra) | m³ | 17,668.31 | 0.91 | \$ 16,076.16 | 140,076.93 | 127,470.01 | 792.81% | 122,406.62 | 111,391.84 |
| 4 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m³ | 1,730.27 | 3.11 | \$ 5,381.14 | 1,730.27 | 5,381.14 | 100.00% | | |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m³ | 112.00 | 4.50 | \$ 504.00 | 2,147.90 | 9,665.55 | 1917.77% | 2,035.90 | 9,161.55 |
| 6 | Muro de H.S. fcs=180kg./cm2.tipo B(Cabezas) | m³ | 314.88 | 183.77 | \$ 57,865.50 | 278.30 | 51,143.19 | 88.38% | | 36.59 |
| 7 | Material pétreo de mejoramiento (minada, compacta y regada) | m³ | 14,883.85 | 2.28 | \$ 34,084.02 | 10,768.30 | 24,659.41 | 72.35% | | 4,115.55 |
| 8 | Material de subbase clase 3 | m³ | 7,781.58 | 8.83 | \$ 68,711.35 | 5,792.00 | 51,143.36 | 74.43% | | 1,969.56 |
| 9 | Material de base granular de agregados | m³ | 4,465.93 | 17.06 | \$ 76,188.77 | 3,801.00 | 64,845.06 | 85.11% | | 664.93 |
| 10 | Transporte de material pétreo de mejoramiento | m³-km | 595,651.67 | 0.26 | \$ 154,869.43 | 324,233.39 | 84,300.68 | 54.43% | | 271,418.28 |
| 11 | Transporte de material pétreo de subbase clase 3 | m³-km | 301,147.14 | 0.26 | \$ 78,296.26 | 165,706.12 | 43,084.37 | 55.03% | | 135,438.02 |
| 12 | Transporte de material pétreo de base granular de agregados | m³-km | 172,831.49 | 0.26 | \$ 44,936.19 | 108,746.61 | 26,274.12 | 62.92% | | 64,064.88 |
| 13 | Limpieza de drenajes | m³ | 1,766.83 | 1.73 | \$ 3,056.62 | 2,396.83 | 4,149.98 | 135.77% | 632.00 | 1,093.36 |
| 14 | Asfalto RC-250, para imprimación | Lt | 35,280.00 | 0.78 | \$ 27,516.40 | 31,679.98 | 24,710.38 | 89.80% | | 3,600.02 |
| 15 | C. rodadura hormigon asf. Mezzclado en planta, e=2" | m² | 25,200.00 | 8.74 | \$ 220,248.00 | 22,628.56 | 197,773.61 | 89.80% | | 2,571.44 |
| 16 | Hormigon para cunetas (FC=180 KG/CM) | m³ | 123.48 | 182.04 | \$ 22,476.30 | 496.59 | 90,763.32 | 403.78% | 375.11 | 68,295.02 |
| 17 | Reubicación de poste de alumbrado | u | 1.00 | 165.11 | \$ 165.11 | 15.00 | 2,476.65 | 1500.00% | 14.00 | 2,311.54 |
| 18 | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PMA-100 | m | 10.00 | 294.68 | \$ 2,946.80 | 43.00 | 12,671.24 | 430.00% | 33.00 | 9,724.44 |
| 19 | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales) | u | 3,600.00 | 5.66 | \$ 20,376.00 | 906.00 | 5,127.96 | 25.17% | | |
| 20 | Guardavías doble tipo W (incluye terminales, postes, gomas y accesorios) | m | 320.00 | 76.83 | \$ 24,585.60 | 342.80 | 26,345.01 | 107.16% | 22.80 | 1,759.41 |
| 21 | Marcas en pavimento | m | 11,200.00 | 0.41 | \$ 4,592.00 | 10,660.00 | 4,452.60 | 96.96% | | 340.00 |
| 22 | Pantaca informativa (latero-con estructura | u | 1.00 | 330.34 | \$ 330.34 | 1.00 | 330.34 | 100.00% | | |
| 23 | Señales informativas (2.40x1.20)M | u | 5.00 | 313.78 | \$ 1,568.90 | 5.00 | 1,568.90 | 100.00% | | |
| 24 | Señales ecologicas (2.40x1.20)M | u | 5.00 | 313.78 | \$ 1,568.90 | 5.00 | 1,568.90 | 100.00% | | |
| 25 | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M | u | 5.00 | 132.16 | \$ 660.80 | 5.00 | 660.80 | 100.00% | | |
| 26 | Señales preventivas (0.75 x 0.75)M | u | 40.00 | 132.16 | \$ 5,286.40 | 40.00 | 5,286.40 | 100.00% | | |
| 27 | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles | u | 3.00 | 71.23 | \$ 213.69 | 3.00 | 213.69 | 100.00% | | |

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. FISCALIZACIÓN

CUADRO DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA : ASFALTADO C.V. KM16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARRQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : martes 26 de julio de 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN
PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio
ASIGNACIONES : 30 Días
SUSPENSIÓN : 45 Días
TOTAL : 255 Días

ACUMULADO : \$878,451.70
V. EJECUTADO : \$874,050.68
V. EXCEDENTES : 203,772.04
V. DISMINUYEN : \$ 208,173.18

PERCENTAJE : 99.50%
 23.20%
 23.70%

V. CONTRATO :
V. EJECUTADO :
V. EXCEDENTES :
V. DISMINUYEN :

FECHA DE PLANILLA : 5 de marzo de 1983
INICIO DEL PLAZO : 10 de agosto de 2022
TERMINACIÓN DEL PLAZO : 22 de abril de 2023
PERIODO : 1-68-23

3-mih-23 A

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CONTRATO | | EJECUTADO | | DIFERENCIAS | |
|-------|--|--------|----------|-----------------|-----------|--------|-------------|---------------|
| | | | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | CANTIDAD | VALOR | EXCEDENTES | DISMINUYEN |
| | | | | TOTAL | | | | |
| | | | 151.16 | \$ 453.48 | 3.00 | 453.48 | | |
| 28 | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles | u | 3.00 | \$ 124.00 | 400.00 | 124.00 | 100.00% | |
| 29 | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) | m | 0.31 | \$ 32.46 | 2.00 | 32.46 | 100.00% | |
| 30 | Contenedores metálicos de 55 galones | u | 16.23 | \$ 232.00 | 2.00 | 232.00 | 100.00% | |
| 31 | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | u | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 232.00 | 100.00% | |
| 32 | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | u | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 232.00 | 100.00% | |
| 33 | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas) | u | 116.00 | \$ 232.00 | 2.00 | 232.00 | 100.00% | |
| 34 | Equipos de seguridad industrial para trabajadores | u | 44.31 | \$ 886.20 | 20.00 | 886.20 | 100.00% | |
| | | | | \$ 878,451.70 | | | TOTAL | \$ 203,772.04 |
| | | | | | | | | \$ 208,173.18 |



Ing. David Salazar
FISCALIZADOR



Consorcio Talin
CONTRATISTA

Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REAJUSTE DE PRECIOS.

REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07

ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
PARROQUIA VERACRUZ

1.- INFORMACION GENERAL CONTRATISTA

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| CONTRATISTA | CONSORCIO TALIN | |
| DIRECCIÓN: | Av. Marco Aurelio, Praderas del sol, Latacunga, Cotacachi | Teléfono: 0994462036 |
| No. R.U.C. | 591762949001 | |

2.- DATOS DEL CONTRATO.

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------|--|-------------|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: | | COTO-GADPPz-008-2022 | | | |
| Monto contrato: | \$878,451.700 | Porcentaje del Anticipo | 40,00% | Mes Base = (I ₁) | abr-22 |
| Fecha cierre propuestas: | 10-may-2022 | Monto Anticipo: | \$351,380.67 | Indices para Reajuste (I ₁): | nov-22 |
| Fecha elaboración de reajuste: | 13-abr-2023 | Fecha firma contrato: | 26-jul-2022 | Plazo: | 180 Días |
| Período de la presente planilla: | 1 febrero al 3 de marzo 2023 | Fecha inicio de trabajos: | 10-ago-2022 | Ampliación de plazo: | 30 Días |
| | | | | Fin plazo: | 09-mar-2023 |

3.- DATOS DE REAJUSTE:

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| Planilla: | Período de reajuste: | Monto Planilla: | Desc. Anticipo | Mes Índice I ₁ | Valor a reajustar |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 07 | 1 febrero al 3 de marzo 2023 | \$30,120.97 | \$0.40 | nov-22 | 18,072.58 |

4.- CUADRILLA TIPO

| (1) Personal y categoría | (2) Coeficiente | abr-22 | | nov-22 | |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | (3) Salario Real 0' | (4) Salario Real 1' | (5) = (2)*(3) | (6) = (2)*(4) |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C1 | 0.0600 | 4.2900 | 4.2900 | 0.2574 | 0.2574 |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C2 | 0.0280 | 4.0900 | 4.0900 | 0.1145 | 0.1145 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 | | 4.3000 | 4.3000 | | |
| CHOFER C1 | 0.3980 | 5.6200 | 5.6200 | 2.2368 | 2.2368 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 0.0320 | 4.2900 | 4.2900 | 0.1373 | 0.1373 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 | | 4.0900 | 4.0900 | | |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 0.1960 | 3.8700 | 3.8700 | 0.7585 | 0.7585 |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 0.2860 | 3.8300 | 3.8300 | 1.0954 | 1.0954 |
| | 1.0000 | | | 4.5999 | 4.5999 |

5.- FORMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE

| (1) Insumo | (2) Coeficiente | Fuente | abr-22 | | nov-22 | |
|--|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|--|
| | | | (4) Índice 0' | (5) Índice 1' | (6) = (2)*(5)/(4) | |
| B MANO DE OBRA | 0.1400 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 4.5999 | 4.5999 | 0.1400 | |
| C CEMENTO PORTLAND-SACOS | 0.0250 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 184.7800 | 181.3900 | 0.0250 | |
| D COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS) (O) | 0.0390 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 272.4000 | 252.1300 | 0.0360 | |
| E EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCC. VIAL | 0.4450 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 173.9300 | 184.9500 | 0.4730 | |
| F BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O) | 0.1080 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 746.2000 | 746.2000 | 0.1080 | |
| MADERA ASERRADA, CEPILADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) | 0.0220 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 516.9200 | 512.7800 | 0.0220 | |
| P MATERIALES PÉTREOS-TUNGURAHUA | 0.1750 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 218.6800 | 214.2200 | 0.1710 | |
| X VARIOS IPC AMBATO | 0.0460 | BOLETIN INEC-IPCO N°272 | 108.0300 | 110.0500 | 0.0470 | |
| TOTAL COEFICIENTE: | 1.0000 | | | FACTOR DE REAJUSTE | 1.022 | |

6.- RESUMEN

| | |
|------------------------|-------------|
| VALOR DE REAJUSTE (Po) | \$18,072.58 |
| FACTOR DE REAJUSTE | 1.022 |
| VALOR REAJUSTADO (Pr) | \$18,470.18 |
| VALOR A PAGAR (Pr-Pa) | \$397.60 |



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

BOLETIN INEC-IPCO N°272

Nota: Planilla correspondiente al mes de: 1 febrero al 3 de marzo 2023 Reajuste (Provisional) con Índices de Noviembre 2022.



Firmado electrónicamente por:
HERNÁN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

REAJUSTADOR

ING. JONATHAN TORRES

CONTRATISTA

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

**ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE
TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA,
PROVINCIA DE PASTAZA.**

INFORME DE MENSUAL DE FISCALIZACIÓN PLANILLA N.07

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA
VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

MONTO DEL CONTRATO: USD \$878.451,68 SIN INCLUIR IVA.

PERIODO DEL INFORME: 01 de febrero al 3 de marzo de 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE ABRIL DE 2023

ÍNDICE

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: | 3 |
| 2. | DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN | 3 |
| 3. | PERIODO DEL INFORME | 3 |
| 4. | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO..... | 3 |
| 5. | AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO | 4 |
| 6. | PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS..... | 4 |
| 7. | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA | 6 |
| 8. | TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO | 6 |
| 9. | ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN | 7 |
| 10. | MULTAS, LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES..... | 10 |
| 11. | CONCLUSIONES | 10 |
| 12. | RECOMENDACIONES | 10 |
| 13. | ANEXOS..... | 11 |
| 14. | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME..... | 11 |

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

| | |
|--|--|
| OBJETO DEL CONTRATO | ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. |
| CÓDIGO DEL PROCESO | COTO-GADPPz-008-2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | USD \$878.451,68 SIN INCLUIR EL IVA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 26 de julio de 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 180 días |
| MONTO DEL ANTICIPO | USD \$351.380,67 SIN INCLUIR EL IVA |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO | 29 de julio de 2022 |
| FECHA DE INICIO DE TRABAJO | 10 de agosto de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 06 de febrero de 2023 |
| SUSPENSIÓN DE TRABAJO | |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 30 DIAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 09 de marzo de 2023 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO TALIN |
| GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO | 9827649:178362 |

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

| | |
|--|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |
| CÓDIGO DEL PROCESO | DC-GADPPz-006-2022 |
| MONTO DEL CONTRATO | USD \$50.214,34 SIN INCLUIR EL IVA |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 27 de junio de 2022 |
| PLAZO CONTRACTUAL | 180 días |
| MONTO DEL ANTICIPO | USD \$20.085,74 SIN INCLUIR EL IVA |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO | 29 de julio de 2022 |
| FECHA DE INICIO DE TRABAJO | 10 de agosto de 2022 |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 06 de febrero de 2023 |
| SUSPENSIÓN DE TRABAJO | |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO | 30 DIAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 09 de marzo de 2023 |
| CONTRATISTA | SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID |

3. PERIODO DEL INFORME

El periodo contractual corresponde desde el **01 de febrero hasta el 3 de marzo del 2023**, en cumplimiento a la reprogramación N.02 aprobada donde consta un avance programado del 1.48% que corresponde a 13.000,00 USD.

4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

El seguimiento por parte de Fiscalización de los trabajos ejecutados por el contratista durante el mes de febrero del 2023, corresponden a:

RUBROS OBRA CIVIL

1. Limpieza de derrumbes
2. Asfalto RC-250 , para imprimación
3. C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"
4. Hormigon para cunetas (F'C=180 KG/CM)

5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto del proyecto alcanza la suma de 874,050.57 USD (OCHO CIENTOS SETENTA Y CUATRO CINCUENTA CON 57/100) equivalente al 99.50%, para la construcción de ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA:

| | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| TOTAL MONTO DEL PROYECTO: | USD \$ 878.451,68 | 100,00 % |
| VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: | USD \$ 351.380,67 | 40,00 % |

En el presente periodo de acuerdo a la reprogramación del cronograma valorado de trabajo No.2 la ejecución del proyecto debería alcanzar un valor de 13.000,00 USD; correspondientes al 1.48% del monto del contrato original sin reajuste de precios. En el periodo en mención la inversión económica alcanzada del proyecto es de 30.120,97 USD; correspondientes a un avance de obra del 3.43 %, de esta manera superando la expectativa de inversión económica correspondiente para el presente periodo de acuerdo al cronograma valorado de trabajos de manera parcial (mensual) y acumulado.

6. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

| 7 | VALORES | | | | | PORCENTAJES | | | |
|----------------------------|------------------|------------|------------------|--------|------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| | MONTO PROGRAMADO | | MONTO PLANILLADO | | | AVANCE PROGRAMADO | | AVANCE REAL | |
| | MES | ACUM | ANT. | ACTUAL | ACUM | MES | ACUM | MES | ACUM |
| PLANILLA 1 | 35 942.00 | 35 942.00 | 50 685.27 | | 50 685.27 | 4.09% | 4.09% | 5.77% | 5.77% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 1 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 1 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 2 | 95 689.91 | 131 631.91 | 156 289.79 | | 206 975.06 | 10.89% | 14.98% | 17.79% | 23.56% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 2 | N/A | N/A | 11 142.54 | | 11 142.54 | N/A | N/A | 1.27% | 1.27% |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 2 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 3 | 134 430.11 | 266 062.02 | 149 486.03 | | 356 461.09 | 15.30% | 30.28% | 17.02% | 40.58% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 3 | N/A | N/A | 3 562.54 | | 14 705.08 | N/A | N/A | 0.41% | 1.68% |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 3 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 4 | 141 995.42 | 408 057.44 | 69 501.28 | | 425 962.37 | 16.16% | 46.44% | 7.91% | 48.49% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 4 | N/A | N/A | 116 267.53 | | 130 972.61 | N/A | N/A | 13.24% | 14.92% |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 4 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 5 | 144 053.33 | 552 110.77 | 166 608.05 | | 592 570.42 | 16.40% | 62.84% | 18.97% | 67.46% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 5 | N/A | N/A | 1 369.10 | | 132 341.71 | N/A | N/A | 0.16% | 15.08% |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 5 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 6 | 291 812.12 | 843 922.89 | 72 707.96 | | 665 278.38 | 33.22% | 96.06% | 8.28% | 75.74% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 6 | N/A | N/A | 46 309.53 | | 178 651.24 | N/A | N/A | 5.27% | 20.35% |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 6 | N/A | N/A | | | | N/A | N/A | | |
| PLANILLA 7 | 13 000.00 | 856 922.89 | | 5 000.15 | 670 278.53 | 1.48% | 97.54% | 0.57% | 76.31% |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 7 | N/A | N/A | | 25 120.82 | 203 772.06 | N/A | N/A | 2.86% | 23.21% |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 7 | N/A | N/A | | 17 569.02 | 17 569.02 | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
| TOTAL | 856 922.89 | 856 922.89 | 843 929.62 | 47 689.99 | 891 619.61 | 99.54% | 99.54% | 101.50% | 101.50% |

| | |
|-------------------------------------|------------|
| ANTICIPO RECIBIDO | 351.380,67 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ESTA PLANILLA | 12.048,39 |
| AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO | 349.620,23 |
| SALDO ANTICIPO POR DEVENGAR | 1.760,44 |

• RESUMEN DE PLANILLAS

| DESCRIPCIÓN | VALOR | ACUMULADO | PORCENTAJE |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 1 | 50.685,27 | 50.685,27 | 5.77% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 | 167.432,33 | 218.117,60 | 19.06% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 3 | 153.048,57 | 371.166,17 | 17.42% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 4 | 185.768,81 | 556.934,99 | 21.15% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 5 | 167.977,15 | 724.912,13 | 19.12% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 6 | 119.017,49 | 843.929,60 | 13.55% |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 7 | 30.120,97 | 874.050,57 | 3.43% |
| TOTALES | 874.050,57 | | 99.50% |

• RESUMEN DE REAJUSTES

| DESCRIPCIÓN | PROVISIONAL | DEFINITIVO |
|---------------------------------|-------------|------------|
| ANTICIPO | 0.00 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 1 | 425,76 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 | 1.406,43 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 3 | 1.285,61 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 4 | 1.560,46 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 5 | 2.217,30 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 6 | 1.571,03 | |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 7 | 397,60 | |

7. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRACTUAL | TOTAL | CANTIDADES | | | MONTANTES | | | |
|------|---|----------------|------------|--------------------|---------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | | | | | ANTICIPADO | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL | ANTICIPADO | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1 | Cemento, desboscado y limpieza | m ³ | 9,25 | 464,35 | \$ 2.437,84 | 9,25 | 9,25 | 100,00% | 2.437,84 | | 2.437,84 | |
| 2 | Reparación y nivelación a nivel de asfalto | m ² | 3,50 | 174,01 | \$ 1.369,04 | 3,50 | 3,50 | 100,00% | 1.369,04 | | 1.369,04 | |
| 3 | Excavación en cascajo (mov. de tierra) | m ³ | 17.969,31 | 9,91 | \$ 16.079,16 | 143.076,93 | | 143.076,93 | 100,00% | 127.470,01 | | 127.470,01 |
| 4 | Despecho para curules y reemplazamiento | m ² | 1.730,27 | 3,11 | \$ 5.361,14 | 1.730,27 | | 1.730,27 | 100,00% | 5.361,14 | | 5.361,14 |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m ³ | 112,00 | 4,80 | \$ 304,00 | 2.147,00 | | 2.147,00 | 1917,77% | 9.669,59 | | 9.669,59 |
| 6 | Muro de H.E. (curbing) (mov. de material) | m ² | 374,84 | 163,77 | \$ 57.869,30 | 278,30 | | 278,30 | 74,25% | 51.143,19 | | 51.143,19 |
| 7 | Materia prima de reemplazamiento (trinidad, cargada y regada) | m ³ | 14.883,65 | 2,20 | \$ 34.064,02 | 12.769,30 | | 12.769,30 | 72,35% | 24.659,41 | | 24.659,41 |
| 8 | Materia de subbase clase 3 | m ³ | 7.741,54 | 8,83 | \$ 68.711,36 | 6.742,00 | | 6.742,00 | 74,43% | 51.143,36 | | 51.143,36 |
| 9 | Materia de base granular de agregado | m ³ | 4.465,92 | 17,06 | \$ 76.149,27 | 3.817,00 | | 3.817,00 | 85,11% | 64.645,06 | | 64.645,06 |
| 10 | Transporte de material prima de reemplazamiento | m ³ | 590.651,87 | 0,28 | \$ 154.869,43 | 324.233,39 | | 324.233,39 | 54,43% | 84.303,08 | | 84.303,08 |
| 11 | Transporte de material prima de subbase clase 3 | m ³ | 801.141,14 | 0,28 | \$ 74.268,28 | 165.708,12 | | 165.708,12 | 20,69% | 43.064,37 | | 43.064,37 |
| 12 | Transporte de material prima de base granular de agregado | m ³ | 112.891,49 | 0,28 | \$ 44.336,18 | 108.746,61 | | 108.746,61 | 96,35% | 29.274,12 | | 29.274,12 |
| 13 | Limpieza de curules | m ² | 1.766,82 | 1,73 | \$ 2.356,62 | 1.766,82 | 902,00 | 2.348,81 | 133,47% | 3.096,92 | 1,074,36 | 4.149,88 |
| 14 | Asfalto RC-250, galleta imprimada | m ² | 36.282,00 | 0,78 | \$ 27.519,40 | 30.068,00 | | 31.128 | 85,80% | 24.135,04 | 556,34 | 24.711,38 |
| 15 | C. soladura formigon en Marcado en planta, 4x2" | m ² | 26.060,00 | 8,74 | \$ 220.248,00 | 22.120,00 | | 22.120,00 | 84,88% | 191.928,80 | 4.444,81 | 197.773,61 |
| 16 | Homogen para curules (70x160x100CM) | m ² | 123,44 | 182,04 | \$ 22.479,30 | 399,60 | 137,99 | 438,59 | 403,74% | 86.736,06 | 24.027,46 | 90.763,52 |
| 17 | Reposición de postes de alumbrado | m | 1,00 | 185,11 | \$ 185,11 | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | 2.476,05 | | 2.476,05 |
| 18 | NO Tuberia de acero corrugado (de 1,20 m, esp 8 mm, PMA100) | m | 10,00 | 284,68 | \$ 2.846,80 | 43,00 | | 43,00 | 430,00% | 12.671,24 | | 12.671,24 |
| 19 | Marcas sobre veredas de pavimento (concreto y bituminoso) | m | 3.800,00 | 5,68 | \$ 20.376,00 | 936,00 | | 936,00 | 24,63% | 5.127,68 | | 5.127,68 |
| 20 | Qued de las sobre 5m W (trayectoria, postes, gomas y accesorios) | m | 500,00 | 75,83 | \$ 24.565,00 | 342,00 | | 342,00 | 107,75% | 26.345,01 | | 26.345,01 |
| 21 | Marcas en pavimento | m | 11.200,00 | 0,41 | \$ 4.592,00 | 10.860,00 | | 10.860,00 | 96,96% | 4.432,00 | | 4.432,00 |
| 22 | Plancha informativa (detalle sobre estructura) | m | 1,00 | 330,94 | \$ 330,94 | 1,00 | | 1,00 | 100,00% | 330,94 | | 330,94 |
| 23 | Salfas informativas (2,40x1,20M) | m | 8,00 | 273,78 | \$ 2.190,24 | 8,00 | | 8,00 | 100,00% | 1.968,96 | | 1.968,96 |
| 24 | Salfas informativas (2,40x1,20M) | m | 8,00 | 273,78 | \$ 2.190,24 | 8,00 | | 8,00 | 100,00% | 1.968,96 | | 1.968,96 |
| 25 | Salfas informativas (2,40x1,20M) | m | 8,00 | 182,16 | \$ 1.457,28 | 8,00 | | 8,00 | 100,00% | 660,80 | | 660,80 |
| 26 | Salfas informativas (2,40x1,20M) | m | 40,00 | 192,16 | \$ 7.686,40 | 40,00 | | 40,00 | 100,00% | 5.286,40 | | 5.286,40 |
| 27 | Salfas informativas y reglamentarias (2,40x1,20M) móviles | m | 3,00 | 71,23 | \$ 213,69 | 3,00 | | 3,00 | 100,00% | 213,69 | | 213,69 |
| 28 | Salfas informativas tipo barrera (1,22x0,60m) móviles | m | 2,00 | 581,16 | \$ 1.162,32 | 3,00 | | 3,00 | 150,00% | 433,48 | | 433,48 |
| 29 | Carta peligro colores alternos (mat. poliéster) | m | 400,00 | 0,31 | \$ 124,00 | 400,00 | | 400,00 | 100,00% | 124,00 | | 124,00 |
| 30 | Contenedores metálicos de 65 galones | m | 2,00 | 16,23 | \$ 32,46 | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | 32,46 | | 32,46 |
| 31 | Cooperación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | m | 2,00 | 116,00 | \$ 232,00 | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | 232,00 | | 232,00 |
| 32 | Cooperación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | m | 2,00 | 116,00 | \$ 232,00 | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | 232,00 | | 232,00 |
| 33 | Cooperación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas) | m | 2,00 | 116,00 | \$ 232,00 | 2,00 | | 2,00 | 100,00% | 232,00 | | 232,00 |
| 34 | Equipos de seguridad industrial para trabajadores | m | 20,00 | 44,31 | \$ 886,20 | 20,00 | | 20,00 | 100,00% | 886,20 | | 886,20 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| PROGRAMADO | 13.000,00 |
| EJECUTADO SIN EXCEDENTES | 5.000,15 |
| EXCEDENTES (Σ Ordenes de cambio) | 25.120,82 |
| RUBROS NUEVOS (Σ Ordenes de trabajo) | 17.569,02 |
| TOTAL EJECUTADO | 47.689,99 |

8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:

Total **205 días**, desde el inicio de los trabajos (10 de agosto de 2022) hasta el 03 de marzo de 2023, correspondiente a la planilla 7, cabe mencionar que en este periodo se ha contemplado una ampliación de plazo de 30 días por lo que ahora el plazo total se extendería a 210 días, que corresponde al **97.61 %** del plazo total del proyecto.

| | PLAZO | PORCENTAJE |
|-----------------|-------|------------|
| PLAZO TOTAL | 210 | 100.00 % |
| DÍAS UTILIZADOS | 205 | 97.61 % |

• DETERMINACION DE PLAZOS

| DESCRIPCION | DIAS | FECHA |
|-------------------------------|------|------------|
| INICIO PLAZO CONTRACTUAL | | 10/08/2022 |
| PLAZO | | 180 DIAS |
| FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL | | 06/02/2023 |

| | |
|---|------------|
| AMPLIACION DE PLAZO | 30 DIAS |
| SUSPENSION DE PLAZO | |
| REINICIO DE TRABAJOS | |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL | 08/03/2023 |

9. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución de los problemas que afecten a la obra y trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

Dentro de las competencias concernientes a Fiscalización mismas que se realizan en forma permanente, rutinaria y que están enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución oportuna a los problemas que afecten a la obra, trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto y rediseños según el criterio de los profesionales a cargo, informando de cada una de ellas a la entidad a través del administrador de contrato.

Entre las diferentes actividades relacionadas a la fiscalización se realizaron las siguientes:

- **Control Técnico**

Actividades de planificación mensual

- Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:
- Exigencia permanente que todo el personal cuente con el equipo de protección personal (EPP).

Acciones de control

- Verificación de la ejecución de todos los rubros, de acuerdo con la programación presentada por el Contratista.
- Entre las tareas proyectadas por Fiscalización son:
- Control del Libro de Obra
- Control de calidad de los materiales a ser utilizados por el constructor
- Control de la supervisión continua de los equipos y materiales
- Atención oportuna de las consultas del constructor.

- Exigir al constructor el cumplimiento de las leyes laborales con sus trabajadores.
- Exigir al constructor el uso de elementos de seguridad de los obreros a su mando.
- Verificar que el personal técnico se encuentre continuamente en la obra.
- Vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato.

Control de Ejecución de la obra (proceso constructivo)

Se analiza una coherencia entre la metodología del contratista, especificaciones técnicas y normas vigentes de construcción que van relacionadas a un buen avance porcentual según el cronograma de avance de obra.

Control de calidad de obra (materiales y acabados)

Se verifico cada uno de las actividades y sus componentes en este caso materiales para lo cual aquellos que son elaborados en obra son examinados en laboratorios a través de muestras y los adquiridos se deberá presentar una certificación de calidad emitido por el fabricante.

Seguridad en obra (plan de seguridad)

Se realiza el control diario, tomando en cuenta los parámetros de verificación de la normativa de seguridad Industrial y salud ocupacional.

Conservación del ambiente (pma)

El control para la conservación del ambiente se ejecutará conjuntamente con los lineamientos propuestos que pertenecen al proyecto, controlando el uso de equipo adecuado para el mantenimiento de maquinaria y el depósito de desechos generados en obra en lugares adecuados, evitando la contaminación del suelo.

Control Económico

En el presente periodo se tomará en cuenta el avance parcial y acumulado del proyecto con sus respectivos porcentajes, los cuales se realiza una comparación entre los montos ejecutados con los programados.

- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL

| PERSONAL OFERTADO | PERSONAL PRESENTE EN OBRA | CHEK LIST |
|--------------------------|----------------------------------|------------------|
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | SUPERINTENDENTE DE OBRA | CUMPLE |
| RESIDENTE DE OBRA | RESIDENTE DE OBRA | CUMPLE |
| TECNICO AMBIENTAL | TECNICO AMBIENTAL | CUMPLE |

| | | |
|---|---|--------|
| TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL | TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL | CUMPLE |
| TOPOGRAFO | TOPOGRAFO | CUMPLE |

- **VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA**

| EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO | EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA | CHEK LIST |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (3) | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (3) | CUMPLE |
| MOTONIVELADORA (1) | MOTONIVELADORA (1) | CUMPLE |
| CAMIÓN CISTERNA (1) | CAMIÓN CISTERNA (1) | CUMPLE |
| VOLQUETES (5) | VOLQUETES (5) | CUMPLE |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (1) | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (1) | CUMPLE |
| TERMINADORA DE ASFALTO (1) | TERMINADORA DE ASFALTO (1) | CUMPLE |
| ESCOBA MECANICA (1) | ESCOBA MECANICA (1) | CUMPLE |
| RODILLO VIBRATORIO LISO (1) | RODILLO VIBRATORIO LISO (1) | CUMPLE |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO (1) | RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO (1) | CUMPLE |
| CONCRETERA 1 SACO (2) | CONCRETERA 1 SACO (2) | CUMPLE |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA (1) | APARATOS DE TOPOGRAFIA (1) | CUMPLE |

- **INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA**

No se ha producido en este período inicial ninguna incidencia en obra, las novedades climáticas se encuentran registradas en el libro de obra.

- **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

- **VERIFICACIONES REALIZADAS**

| TIPO DE ENSAYO O PRUEBA | NÚMERO DE MUESTRAS | OBSERVACIONES | ENSAYOS ACREDITADOS POR SAE |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
| DISEÑO DE HORMIGON | 1 | | |
| RESISTENCIA DE HORMIGON | 50 | | |

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

| Oficio Nro. | Fecha | Asunto |
|--------------------|------------|---|
| 052-IDS-FISTA-2022 | 03-02-2023 | Notificación rubros nuevos y excedentes |
| 053-IDS-FISTA-2022 | 05-02-2023 | Entrega a administrador informe de ampliación |

| | | |
|--------------------------------|------------|---|
| 054-IDS-FISTA-2022 | 05-02-2023 | Entrega informe mensual de actividades |
| 055-IDS-FISTA-2022 | 08-02-2023 | Devolución de planilla de avance de obra N.06 |
| 056-IDS-FISTA-2022 | 08-02-2023 | Devolución de planilla rubros nuevos |
| 057-IDS-FISTA-2022 | 08-02-2023 | Devolución de planilla complementario |
| 057-IDS-FISTA-2022-2 | 15-02-2023 | Devolución de planilla de avance de obra N.06 |
| 058-1-IDS-FISTA-2022 | 25-02-2023 | Devolución de planilla de avance de obra N.06 |
| 058-IDS-FISTA-2022 | 28-02-2023 | Entrega reprogramación N.02 |
| CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-003 | 30-01-2023 | Notificación administrador aprobación contrato complementario |
| 040-TALIN -2023 | 03-02-2023 | Entrega planilla n.06 |
| 041-TALIN -2023 | 03-02-2023 | Planilla orden de trabajo |
| 042-TALIN -2023 | 03-02-2023 | Planilla contrato complementario |
| 043-TALIN -2023 | 04-02-2023 | Solicitud ampliación |
| 044-TALIN -2023 | 06-02-2023 | Solicitud de reprogramación |
| 045-TALIN -2023 | 09-02-2023 | Entrega planilla n.06 corregida |
| 046-TALIN -2023 | 09-02-2023 | Entrega planilla rubros nuevos |
| 047-TALIN -2023 | 09-02-2023 | Entrega planilla complementario |
| 048-TALIN -2023 | 09-02-2023 | Solicitud ampliación |
| 049-TALIN -2023 | 21-02-2023 | Entrega planilla n.06 corregida |
| 050-TALIN -2023 | 28-02-2023 | Entrega cumplimiento ambiental |

10. MULTAS, LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES.

En el periodo en mención el Contratista no posee multas.

11. CONCLUSIONES

1. Como Jefe fiscalización y en base a las normas de control interno de la contraloría es mi deber velar por el cumplimiento del programa de ejecución establecido, para el presente periodo el avance parcial del proyecto correspondiente a la planilla mensual N.07 supera lo programado, de igual forma para el avance acumulado.
2. Las planillas correspondientes a cada mes durante el periodo de ejecución, se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de calidad y cantidad de acuerdo a la planificación mensual aprobada.
3. Se han realizado revisiones constantes de impacto ambiental con el fin de que cumplan las normativas ambientales dentro del proyecto constructivo.
4. Aprobación expresa de la planilla No.07 por 30.120,97 USD, desglosados de la siguiente manera:

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Planilla N.07 (Principal 100%) | 5.000,15 USD |
| Planilla N.07 (Excedente) | 25.120,82 USD |

12. RECOMENDACIONES

1. Se deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros ambientales y de seguridad industrial para cada actividad a realizar dentro de la etapa contractual.
2. Coordinar de manera correcta y a tiempo cada actividad entre el equipo del GADPPz, fiscalización externa y el equipo contratista.

3. Los documentos contractuales como libro de obra, planos, especificaciones técnicas, etc. Deberán reposar siempre dentro del proyecto.
4. El equipo técnico propuesto deberá estar presente en obra según su grado de participación.
5. Es necesario realizar reuniones periódicas con el propósito de establecer metas a corto plazo y verificar los cumplimientos de los objetivos adquiridos entre las partes para que exista una mejor fluidez de la información concerniente al proyecto.
6. Realizar la entrega de planillas mensuales durante los primeros 5 días de cada mes, para su respectivo análisis y aprobación.

13. ANEXOS

- ARCHIVO FOTOGRÁFICO

14. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:

NOMBRE: Ing. David Salazar Valverde
DIRECCIÓN: 10 de agosto y Lucindo Ortega
CIUDAD: Puyo
TELÉFONO- FAX: 032943433
CELULAR: 0999240325
CORREO ELECTRÓNICO: david.salazarva@gmail.com

Elaborador Por:



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

Ing. David Salazar Valverde
Fiscalizador del Contrato



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



| | | | |
|-----------------------|---|-----------|------------------------|
| PROYECTO: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN | | |
| PLANILLA N°: | 7 | N° RUBRO: | 13 |
| PERIODO: | 1-feb-23 | 3-mar-23 | UNIDAD: m ² |
| Limpieza de derrumbes | | | |



| Abscisa | DIMENSIONES LIMPIEZA DE DERRUMBE (m) | | | VOLUMEN (m ³) | OBSERVACIONES |
|--------------|--------------------------------------|------|------|---------------------------|---------------|
| | L | A | H | | |
| Abs. 0+900 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | |
| Abs. 1+000 | 8.00 | 3.00 | 3.00 | 72.00 | |
| Abs. 1+300 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 28.00 | |
| Abs. 1+400 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 | |
| Abs. 1+500 | 6.00 | 3.00 | 2.00 | 36.00 | |
| Abs. 1+700 | 8.00 | 3.00 | 2.00 | 48.00 | |
| Abs. 1+900 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | |
| Abs. 2+100 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 24.00 | |
| Abs. 2+500 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 360.00 | |
| TOTAL | | | | 632.00 | |

| | |
|--|-------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE = | 1,766.83 m ³ |
| TOTAL CONTRATADO = | 1,766.83 m ³ |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 632.00 m ³ |
| CANTIDAD PLANILLADA = | 2,398.83 m ³ |
| EXCEDENTES = | 632.00 m ³ |



Firmado electrónicamente por:
 JONATHAN RODOLFO
 TORRES TAMAYO



Firmado electrónicamente por:
 HERNAN DAVID
 SALAZAR VALVERDE

ING. JONATHAN TORRES
 CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



| | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|
| PROYECTO: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN | | |
| PLANILLA N°: | 7 | N° RUBRO: | 14 |
| PERIODO: | 1-feb-23 | 3-mar-23 | UNIDAD: Lt |

Asfalto RC-260 , para Imprimación

| TRAMO | ABSCISADO | | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ÁREA (m2) | CANTIDAD DE Asfalto RC-260 POR m2 (lt) | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|-----------|--|-------------------------|---|
| | DESDE | HASTA | | | | | | |
| 1 | 0+000.00 | 3+620.00 | | | 508.56 | 1.40 | 711.98 | 1.4 lt por cada m2 (Sobre ancho de vía) |
| TOTAL | | | | | | | 711.98 | |

| | | |
|---|-----------|----|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE = | 30,968.00 | Lt |
| TOTAL CONTRATADO = | 35,280.00 | Lt |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 711.98 | Lt |
| CANTIDAD PLANILLADA = | 31,679.98 | Lt |
| EXCEDENTES = | - | Lt |



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO**

ING. JONATHAN TORRES
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:
**HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 PROVINCIAL DE PASTAZA
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



| | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|
| PROYECTO: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN | | |
| PLANILLA N°: | 7 | N° RUBRO: | 15 |
| PERIODO: | 1-feb-23 | 3-mar-23 | UNIDAD: m ² |

C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO



| TRAMO | ABSCISADO | | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | CANTIDAD EJECUTADA (m2) | OBSERVACIONES |
|--------------------------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------------------|--------------------|
| | DESDE | HASTA | | | | |
| 1 | 0+000.00 | 3+620.00 | | | 22,628.56 | Sobre ancho de vía |
| TOTAL | | | | | 22,628.56 | |
| PLANILLADO ANTERIORMENTE | | | | | 22,120.00 | |
| DIFERENCIA A PLANILLAR | | | | | 508.56 | |

| | | |
|--|-----------|----------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE = | 22,120.00 | m ² |
| TOTAL CONTRATADO = | 25,200.00 | m ² |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 508.56 | m ² |
| CANTIDAD PLANILLADA = | 22,628.56 | m ² |
| EXCEDENTES = | - | m ² |



Firmado electrónicamente por:
 JONATHAN RODOLFO
 TORRES TAMAYO

ING. JONATHAN TORRES
 CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:
 HERNAN DAVID
 SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



| | | | |
|--------------|---|----------|------------------------|
| PROYECTO: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN | | |
| PLANILLA No. | 7 | Nº RUBRO | 15 |
| PERIODO: | 1-feb-23 | 3-mar-23 | UNIDAD: m ² |

C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"

Abs 0+000 a la 0+727.4

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 0+000.00 | | 8.70 | | | | |
| | 5.00 | | 7.20 | 36.00 | 36.00 | |
| 0+005.00 | | 5.70 | | | | |
| | 5.00 | | 5.90 | 29.50 | 65.50 | |
| 0+010.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.05 | 60.50 | 126.00 | |
| 0+020.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 186.00 | |
| 0+030.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 246.00 | |
| 0+040.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 306.00 | |
| 0+050.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.05 | 60.50 | 366.50 | |
| 0+060.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 428.00 | |
| 0+070.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 489.00 | |
| 0+080.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 549.00 | |
| 0+090.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 609.00 | |
| 0+100.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 729.00 | |
| 0+120.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 849.00 | |
| 0+140.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 5.98 | 119.50 | 968.50 | |
| 0+160.00 | | 5.95 | | | | |
| | 20.00 | | 5.98 | 119.50 | 1088.00 | |
| 0+180.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 1208.00 | |
| 0+200.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 1328.00 | |
| 0+220.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 1448.00 | |
| 0+240.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 1568.00 | |
| 0+260.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 1688.00 | |
| 0+280.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 5.95 | 119.00 | 1807.00 | |
| 0+300.00 | | 5.90 | | | | |
| | 20.00 | | 5.95 | 119.00 | 1926.00 | |
| 0+320.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2046.00 | |
| 0+340.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2166.00 | |
| 0+360.00 | | 6.00 | | | | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2286.00 | |
| 0+380.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2406.00 | |
| 0+400.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 5.95 | 119.00 | 2525.00 | |
| 0+420.00 | | 5.90 | | | | |
| | 10.00 | | 5.95 | 59.50 | 2584.50 | |
| 0+430.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 2644.50 | |
| 0+440.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 2704.50 | |
| 0+450.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 2764.50 | |
| 0+460.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.05 | 60.50 | 2825.00 | |
| 0+470.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 2887.00 | |
| 0+480.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 2950.50 | |
| 0+490.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 3015.50 | |
| 0+500.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 3080.50 | |
| 0+510.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 3144.50 | |
| 0+520.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 3208.00 | |
| 0+530.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 3269.50 | |
| 0+540.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.05 | 121.00 | 3390.50 | |
| 0+560.00 | | 6.10 | | | | |
| | 20.00 | | 6.10 | 122.00 | 3512.50 | |
| 0+580.00 | | 6.10 | | | | |
| | 20.00 | | 6.05 | 121.00 | 3633.50 | |
| 0+600.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 3753.50 | |
| 0+620.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 5.95 | 119.00 | 3872.50 | |
| 0+640.00 | | 5.90 | | | | |
| | 20.00 | | 5.85 | 117.00 | 3989.50 | |
| 0+660.00 | | 5.80 | | | | |
| | 20.00 | | 5.90 | 118.00 | 4107.50 | |
| 0+680.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 5.95 | 119.00 | 4226.50 | |
| 0+700.00 | | 5.90 | | | | |
| | 20.00 | | 5.65 | 113.00 | 4339.50 | |
| 0+720.00 | | 5.40 | | | | |
| | 7.40 | | 4.70 | 34.78 | 4374.28 | |
| 0+727.40 | | 4.00 | | | | |
| PUENTE | | | | | | |
| SUB TOTAL EJECUTADO (M2) | | | | | 4,374.28 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| Abs 0+738 a la | | | | | | |
| PUENTE | | | | | | |
| 0+738.50 | | 4.30 | | | | |
| | 1.50 | | 4.60 | 6.90 | 6.90 | |
| 0+740.00 | | 4.90 | | | | |
| | 10.00 | | 5.35 | 53.50 | 60.40 | |
| 0+750.00 | | 5.80 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 120.40 | |
| 0+760.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 182.40 | |
| 0+770.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.25 | 62.50 | 244.90 | |
| 0+780.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 308.40 | |
| 0+790.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 372.40 | |
| 0+800.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 436.40 | |
| 0+810.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 500.90 | |
| 0+820.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 566.90 | |
| 0+830.00 | | 6.70 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 632.90 | |
| 0+840.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 698.40 | |
| 0+850.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 763.90 | |
| 0+860.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 827.40 | |
| 0+870.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 888.40 | |
| 0+880.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 5.95 | 59.50 | 947.90 | |
| 0+890.00 | | 5.90 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 1007.90 | |
| 0+900.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 1068.90 | |
| 0+910.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.25 | 62.50 | 1131.40 | |
| 0+920.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 1196.40 | |
| 0+930.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 1260.90 | |
| 0+940.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 1323.90 | |
| 0+950.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 1387.90 | |
| 0+960.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 1451.90 | |
| 0+970.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 1514.90 | |
| 0+980.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 1577.90 | |
| 0+990.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 1640.90 | |
| 1+000.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 1704.90 | |
| 1+010.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 1769.90 | |
| 1+020.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 1835.40 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1+030.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 1900.90 | |
| 1+040.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 1965.40 | |
| 1+050.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 2028.90 | |
| 1+060.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 2091.90 | |
| 1+070.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 2156.40 | |
| 1+080.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 2221.40 | |
| 1+090.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 2284.40 | |
| 1+100.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 2345.40 | |
| 1+110.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2465.40 | |
| 1+130.00 | | 6.00 | | | | |
| | 20.00 | | 6.00 | 120.00 | 2585.40 | |
| 1+150.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 2646.90 | |
| 1+160.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 2709.90 | |
| 1+170.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.25 | 62.50 | 2772.40 | |
| 1+180.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 2835.90 | |
| 1+190.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 2899.90 | |
| 1+200.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 2963.40 | |
| 1+210.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 3027.90 | |
| 1+220.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 3091.90 | |
| 1+230.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 3154.90 | |
| 1+240.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 3218.40 | |
| 1+250.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 3281.40 | |
| 1+260.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 3343.40 | |
| 1+270.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 3404.90 | |
| 1+280.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 3466.40 | |
| 1+290.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 3528.40 | |
| 1+300.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 3591.40 | |
| 1+310.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 3655.40 | |
| 1+320.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 3719.40 | |
| 1+330.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 3782.90 | |
| 1+340.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 3844.90 | |
| 1+350.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 3906.90 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1+360.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 3970.40 | |
| 1+370.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 4034.90 | |
| 1+380.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 4098.90 | |
| 1+390.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.25 | 62.50 | 4161.40 | |
| 1+400.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 4224.40 | |
| 1+410.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 4289.40 | |
| 1+420.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 4354.90 | |
| 1+430.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.55 | 65.50 | 4420.40 | |
| 1+440.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 4486.40 | |
| 1+450.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 4552.40 | |
| 1+460.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.50 | 65.00 | 4617.40 | |
| 1+470.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 4680.90 | |
| 1+480.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 4742.90 | |
| 1+490.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 4803.90 | |
| 1+500.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 4867.40 | |
| 1+510.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 4933.40 | |
| 1+520.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 4999.40 | |
| 1+530.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.60 | 66.00 | 5065.40 | |
| 1+540.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 5129.90 | |
| 1+550.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.20 | 62.00 | 5191.90 | |
| 1+560.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.00 | 60.00 | 5251.90 | |
| 1+570.00 | | 5.90 | | | | |
| | 10.00 | | 5.90 | 59.00 | 5310.90 | |
| 1+580.00 | | 5.90 | | | | |
| | 10.00 | | 5.95 | 59.50 | 5370.40 | |
| 1+590.00 | | 6.00 | | | | |
| | 10.00 | | 6.05 | 60.50 | 5430.90 | |
| 1+600.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 5491.90 | |
| 1+610.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 5552.90 | |
| 1+620.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 5613.90 | |
| 1+630.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 5674.90 | |
| 1+640.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.10 | 61.00 | 5735.90 | |
| 1+650.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 5797.40 | |
| 1+660.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.25 | 62.50 | 5859.90 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 1+670.00 | | 6.30 | | | | |
| | 30.00 | | 6.18 | 185.40 | 6045.30 | |
| 1+700.00 | | 6.06 | | | | |
| | 30.00 | | 6.03 | 180.90 | 6226.20 | |
| 1+730.00 | | 6.00 | | | | |
| | 30.00 | | 6.15 | 184.50 | 6410.70 | |
| 1+760.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 6474.95 | |
| 1+770.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 6.56 | 65.55 | 6540.50 | |
| 1+780.00 | | 6.56 | | | | |
| | 10.00 | | 6.46 | 64.55 | 6605.05 | |
| 1+790.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.32 | 63.15 | 6668.20 | |
| 1+800.00 | | 6.28 | | | | |
| | 10.00 | | 6.32 | 63.15 | 6731.35 | |
| 1+810.00 | | 6.35 | | | | |
| | 30.00 | | 6.24 | 187.20 | 6918.55 | |
| 1+840.00 | | 6.13 | | | | |
| | 30.00 | | 6.14 | 184.20 | 7102.75 | |
| 1+870.00 | | 6.15 | | | | |
| | 30.00 | | 6.25 | 187.35 | 7290.10 | |
| 1+900.00 | | 6.34 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.45 | 7353.55 | |
| 1+910.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.38 | 63.75 | 7417.30 | |
| 1+920.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.30 | 7480.60 | |
| 1+930.00 | | 6.26 | | | | |
| | 10.00 | | 6.22 | 62.15 | 7542.75 | |
| 1+940.00 | | 6.17 | | | | |
| | 30.00 | | 6.23 | 186.75 | 7729.50 | |
| 1+970.00 | | 6.28 | | | | |
| | 10.00 | | 6.24 | 62.40 | 7791.90 | |
| 1+980.00 | | 6.20 | | | | |
| | 30.00 | | 6.17 | 184.95 | 7976.85 | |
| 2+010.00 | | 6.13 | | | | |
| | 30.00 | | 6.18 | 185.25 | 8162.10 | |
| 2+040.00 | | 6.22 | | | | |
| | 10.00 | | 6.21 | 62.10 | 8224.20 | |
| 2+050.00 | | 6.20 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 8287.20 | |
| 2+060.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 63.95 | 8351.15 | |
| 2+070.00 | | 6.39 | | | | |
| | 30.00 | | 6.27 | 188.10 | 8539.25 | |
| 2+100.00 | | 6.15 | | | | |
| | 30.00 | | 6.38 | 191.25 | 8730.50 | |
| 2+130.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 6.41 | 64.10 | 8794.60 | |
| 2+140.00 | | 6.22 | | | | |
| | 10.00 | | 6.24 | 62.35 | 8856.95 | |
| 2+150.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 6.28 | 62.75 | 8919.70 | |
| 2+160.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.28 | 62.75 | 8982.45 | |
| 2+170.00 | | 6.25 | | | | |
| | 30.00 | | 6.33 | 189.75 | 9172.20 | |
| 2+200.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 9236.45 | |
| 2+210.00 | | 6.45 | | | | |
| | 10.00 | | 6.44 | 64.35 | 9300.80 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 2+220.00 | | 6.42 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 9365.05 | |
| 2+230.00 | | 6.43 | | | | |
| | 30.00 | | 6.42 | 192.45 | 9557.50 | |
| 2+260.00 | | 6.40 | | | | |
| | 20.00 | | 6.34 | 126.70 | 9684.20 | |
| 2+280.00 | | 6.27 | | | | |
| | 10.00 | | 6.29 | 62.85 | 9747.05 | |
| 2+290.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.25 | 9810.30 | |
| 2+300.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.45 | 9873.75 | |
| 2+310.00 | | 6.34 | | | | |
| | 10.00 | | 6.37 | 63.70 | 9937.45 | |
| 2+320.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 10000.95 | |
| 2+330.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 10064.95 | |
| 2+340.00 | | 6.50 | | | | |
| | 20.00 | | 6.28 | 125.50 | 10190.45 | |
| 2+360.00 | | 6.05 | | | | |
| | 10.00 | | 6.23 | 62.25 | 10252.70 | |
| 2+370.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.41 | 64.10 | 10316.80 | |
| 2+380.00 | | 6.42 | | | | |
| | 10.00 | | 6.46 | 64.60 | 10381.40 | |
| 2+390.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.53 | 65.25 | 10446.65 | |
| 2+400.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 6.44 | 64.35 | 10511.00 | |
| 2+410.00 | | 6.32 | | | | |
| | 10.00 | | 6.49 | 64.90 | 10575.90 | |
| 2+420.00 | | 6.66 | | | | |
| | 10.00 | | 6.68 | 66.80 | 10642.70 | |
| 2+430.00 | | 6.70 | | | | |
| | 10.00 | | 6.63 | 66.30 | 10709.00 | |
| 2+440.00 | | 6.56 | | | | |
| | 10.00 | | 6.47 | 64.70 | 10773.70 | |
| 2+450.00 | | 6.38 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.30 | 10837.00 | |
| 2+460.00 | | 6.28 | | | | |
| | 10.00 | | 6.37 | 63.65 | 10900.65 | |
| 2+470.00 | | 6.45 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 10964.90 | |
| 2+480.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.50 | 11029.40 | |
| 2+490.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.46 | 64.60 | 11094.00 | |
| 2+500.00 | | 6.42 | | | | |
| | 30.00 | | 6.31 | 189.30 | 11283.30 | |
| 2+530.00 | | 6.20 | | | | |
| | 30.00 | | 6.21 | 186.30 | 11469.60 | |
| 2+560.00 | | 6.22 | | | | |
| | 30.00 | | 6.19 | 185.55 | 11655.15 | |
| 2+590.00 | | 6.15 | | | | |
| | 10.00 | | 6.15 | 61.50 | 11716.65 | |
| 2+600.00 | | 6.15 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 11780.65 | |
| 2+610.00 | | 6.65 | | | | |
| | 10.00 | | 6.58 | 65.75 | 11846.40 | |
| 2+620.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 6.49 | 64.85 | 11911.25 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VÍA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 2+630.00 | | 6.47 | | | | |
| | 10.00 | | 6.44 | 64.35 | 11975.60 | |
| 2+640.00 | | 6.40 | | | | |
| | 30.00 | | 6.48 | 194.25 | 12169.85 | |
| 2+670.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 6.48 | 64.75 | 12234.60 | |
| 2+680.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 12298.10 | |
| 2+690.00 | | 6.30 | | | | |
| | 30.00 | | 6.33 | 189.90 | 12488.00 | |
| 2+720.00 | | 6.36 | | | | |
| | 20.00 | | 6.38 | 127.60 | 12615.60 | |
| 2+740.00 | | 6.40 | | | | |
| | 30.00 | | 6.33 | 189.75 | 12805.35 | |
| 2+770.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 6.24 | 62.35 | 12867.70 | |
| 2+780.00 | | 6.22 | | | | |
| | 20.00 | | 6.24 | 124.70 | 12992.40 | |
| 2+800.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 6.23 | 62.25 | 13054.65 | |
| 2+810.00 | | 6.20 | | | | |
| | 20.00 | | 6.28 | 125.50 | 13180.15 | |
| 2+830.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.35 | 63.50 | 13243.65 | |
| 2+840.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 13306.65 | |
| 2+850.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 6.28 | 62.75 | 13369.40 | |
| 2+860.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.30 | 63.00 | 13432.40 | |
| 2+870.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.38 | 63.75 | 13496.15 | |
| 2+880.00 | | 6.45 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 13560.15 | |
| 2+890.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 13624.40 | |
| 2+900.00 | | 6.50 | | | | |
| | 30.00 | | 6.44 | 193.20 | 13817.60 | |
| 2+930.00 | | 6.38 | | | | |
| | 30.00 | | 6.29 | 188.70 | 14006.30 | |
| 2+960.00 | | 6.20 | | | | |
| | 30.00 | | 6.15 | 184.50 | 14190.80 | |
| 2+990.00 | | 6.10 | | | | |
| | 10.00 | | 6.13 | 61.25 | 14252.05 | |
| 3+000.00 | | 6.15 | | | | |
| | 10.00 | | 6.23 | 62.25 | 14314.30 | |
| 3+010.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.25 | 14377.55 | |
| 3+020.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.25 | 14440.80 | |
| 3+030.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.25 | 14504.05 | |
| 3+040.00 | | 6.35 | | | | |
| | 10.00 | | 6.33 | 63.25 | 14567.30 | |
| 3+050.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.43 | 64.25 | 14631.55 | |
| 3+060.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 6.48 | 64.75 | 14696.30 | |
| 3+070.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 6.39 | 63.90 | 14760.20 | |
| 3+080.00 | | 6.38 | | | | |
| | 10.00 | | 6.40 | 64.00 | 14824.20 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|----------|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------------|-------------|
| 3+090.00 | | 6.42 | | | | |
| | 10.00 | | 6.45 | 64.45 | 14888.65 | |
| 3+100.00 | | 6.47 | | | | |
| | 10.00 | | 6.39 | 63.85 | 14952.50 | |
| 3+110.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 6.29 | 62.90 | 15015.40 | |
| 3+120.00 | | 6.28 | | | | |
| | 10.00 | | 3.14 | 64.40 | 15079.80 | |
| 3+130.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 3.30 | 65.50 | 15145.30 | |
| 3+140.00 | | 6.50 | | | | |
| | 30.00 | | 3.25 | 193.50 | 15338.80 | |
| 3+170.00 | | 6.40 | | | | |
| | 15.00 | | 3.20 | 94.88 | 15433.68 | |
| 3+185.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 3.13 | 62.75 | 15496.43 | |
| 3+195.00 | | 6.30 | | | | |
| | 10.00 | | 3.15 | 64.25 | 15560.68 | |
| 3+205.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 3.28 | 68.50 | 15629.18 | |
| 3+215.00 | | 7.15 | | | | |
| | 10.00 | | 3.58 | 70.00 | 15699.18 | |
| 3+225.00 | | 6.85 | | | | |
| | 10.00 | | 3.43 | 67.75 | 15766.93 | |
| 3+235.00 | | 6.70 | | | | |
| | 5.00 | | 3.35 | 33.75 | 15800.68 | |
| 3+240.00 | | 6.80 | | | | |
| | 5.00 | | 3.40 | 33.58 | 15834.25 | |
| 3+245.00 | | 6.63 | | | | |
| | 5.00 | | 3.32 | 33.00 | 15867.25 | |
| 3+250.00 | | 6.57 | | | | |
| | 10.00 | | 3.29 | 66.35 | 15933.60 | |
| 3+260.00 | | 6.70 | | | | |
| | 10.00 | | 3.35 | 66.00 | 15999.60 | |
| 3+270.00 | | 6.50 | | | | |
| | 10.00 | | 3.25 | 64.75 | 16064.35 | |
| 3+280.00 | | 6.45 | | | | |
| | 10.00 | | 3.23 | 64.05 | 16128.40 | |
| 3+290.00 | | 6.36 | | | | |
| | 10.00 | | 3.18 | 64.55 | 16192.95 | |
| 3+300.00 | | 6.55 | | | | |
| | 10.00 | | 3.28 | 65.50 | 16258.45 | |
| 3+310.00 | | 6.55 | | | | |
| | 5.00 | | 3.28 | 32.25 | 16290.70 | |
| 3+315.00 | | 6.35 | | | | |
| | 5.00 | | 3.18 | 31.88 | 16322.58 | |
| 3+320.00 | | 6.40 | | | | |
| | 10.00 | | 3.20 | 65.00 | 16387.58 | |
| 3+330.00 | | 6.60 | | | | |
| | 10.00 | | 3.30 | 65.90 | 16453.48 | |
| 3+340.00 | | 6.58 | | | | |
| | 10.00 | | 3.29 | 65.90 | 16519.38 | |
| 3+350.00 | | 6.60 | | | | |
| | 5.00 | | 3.30 | 32.75 | 16552.13 | |
| 3+355.00 | | 6.50 | | | | |
| | 5.00 | | 3.25 | 32.13 | 16584.25 | |
| 3+360.00 | | 6.35 | | | | |
| | 5.00 | | 3.18 | 31.53 | 16615.78 | |
| 3+365.00 | | 6.26 | | | | |
| | 5.00 | | 3.13 | 31.28 | 16647.05 | |
| 3+370.00 | | 6.25 | | | | |
| | 10.00 | | 3.13 | 62.00 | 16709.05 | |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ANCHO DE VIA | ANCHO PROMEDIO | ÁREA (M2) | ÁREA TOTAL (M2) | OBSERVACION |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|------------------|-------------|
| 3+380.00 | 10.00 | 6.15 | 3.08 | 62.75 | 16771.80 | |
| 3+390.00 | 10.00 | 6.40 | 3.20 | 65.25 | 16837.05 | |
| 3+400.00 | 10.00 | 6.65 | 3.33 | 66.25 | 16903.30 | |
| 3+410.00 | 10.00 | 6.60 | 3.30 | 64.85 | 16968.15 | |
| 3+420.00 | 10.00 | 6.37 | 3.19 | 63.70 | 17031.85 | |
| 3+430.00 | 10.00 | 6.37 | 3.19 | 63.10 | 17094.95 | |
| 3+440.00 | 15.00 | 6.25 | 3.13 | 94.50 | 17189.45 | |
| 3+455.00 | 30.00 | 6.35 | 3.18 | 189.00 | 17378.45 | |
| 3+485.00 | 10.00 | 6.25 | 3.13 | 63.50 | 17441.95 | |
| 3+495.00 | 10.00 | 6.45 | 3.23 | 64.05 | 17506.00 | |
| 3+505.00 | 10.00 | 6.36 | 3.18 | 63.80 | 17569.80 | |
| 3+515.00 | 20.00 | 6.40 | 3.20 | 131.00 | 17700.80 | |
| 3+535.00 | 5.00 | 6.70 | 3.35 | 33.13 | 17733.93 | |
| 3+540.00 | 10.00 | 6.55 | 3.28 | 64.90 | 17798.83 | |
| 3+550.00 | 10.00 | 6.43 | 3.22 | 65.15 | 17863.98 | |
| 3+560.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 32.68 | 17896.65 | |
| 3+565.00 | 5.00 | 6.47 | 3.24 | 32.25 | 17928.90 | |
| 3+570.00 | 5.00 | 6.43 | 3.22 | 31.88 | 17960.76 | |
| 3+575.00 | 5.00 | 6.32 | 3.16 | 32.43 | 17993.20 | |
| 3+580.00 | 5.00 | 6.65 | 3.33 | 33.38 | 18026.58 | |
| 3+585.00 | 5.00 | 6.70 | 3.35 | 33.00 | 18059.58 | |
| 3+590.00 | 30.00 | 6.50 | 3.25 | 194.70 | 18254.28 | |
| 3+620.00 | | 6.48 | | | | |
| SUB TOTAL EJECUTADO (M2) | | | | | 18,254.28 | |
| TOTAL EJECUTADO (M2) | | | | | 22,628.56 | |



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO**

ING. JONATHAN TORRES
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:
**HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**




ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO - RUBROS NUEVOS

| | | | |
|--------------|---|-----------|----------|
| PROYECTO: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN | | |
| PLANILLA N°: | 7 | N° RUBRO: | 16 |
| PERIODO: | 1-feb-23 | - | 3-mar-23 |
| | | UNIDAD: | m3 |

Hormigon para cunetas (F'C=180 KG/CM)

GRAFICO: 7.2.1 CUNETA LATERAL

Detalle de cuneta en anexo



AREA DE HORMIGON
A=0.1372 m2

| ELEMENTO | Abscisa | | DIMENSIONES (m) | | Cantidad | SUBTOTAL (m3) | OBSERVACIONES |
|--------------|----------|----------|-----------------|-----------|----------|---------------|-------------------------|
| | | | Largo (m) | Área (m2) | | | |
| Cunetas | 2+336.00 | 2+817.00 | 481.000 | 0.1372 | 2.00 | 131.99 | Cunetas a los dos lados |
| TOTAL | | | | | | 131.99 | |

| | |
|--|-----------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE = | 366.60 m ² |
| TOTAL CONTRATADO = | 123.48 m ² |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANIL | 131.99 m ² |
| CANTIDAD PLANILLADA = | 498.59 m ² |
| EXCEDENTES = | 375.11 m ² |



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

ING. JONATHAN TORRES
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO

ANEXO FOTOGRÁFICO
PLANILLA DE AVANCE No. 7

Rubro 13 - Limpieza de derrumbes



ANEXO FOTOGRÁFICO
PLANILLA DE AVANCE No. 7


Rubro 14 - Asfalto RC-250 , para imprimación



Rubro 15 – C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"



ANEXO FOTOGRÁFICO
PLANILLA DE AVANCE No. 7



Rubro 16 - Hormigon para cunetas (F'C=180 KG/CM)





Puyo, 03 de febrero de 2023
IDS-FISTA-62-2023

Ing. Adam Mariño
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN SUBROGANTE DEL GADPPz
Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: **ASFALTADO C.V. 13 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la **PLANILLA DE AVANCE N° 07** para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el Informe Ambiental de Cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de febrero al 03 de marzo 2023.

Por la atención prestada al presente anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza
Fecha:

03 MAR 2023

Recibido:

JOMARA M

Número:

Hora: 15h32



GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha:

03 MAR 2023

Recibido:

Sebas F

Número:

0972-E Hora: 16H50

Copia: Ing. David Yedra – Director de Gestión Ambiental del GADPPz.

Oficio N. 050.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene por finalidad remitir el **INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL** del mes de febrero para su revisión y posterior aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO**

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

“ASFALTO DEL CAMINO VECINAL KM 16 VÍA PUYO – MACAS –
LA ESPERANZA – TALÍN – RÍO TALÍN”

PARA LA APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2023



ELABORADO POR:
ING. CAROLINA GUATO


Contenido

| | |
|--|----|
| INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO | 1 |
| “ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, | 1 |
| PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA” | 1 |
| 1. FICHA TÉCNICA | 3 |
| 1.1 DATOS GENERALES | 3 |
| Ubicación Geográfica DATUM WGS 84, ZONA 17S..... | 3 |
| FIRMAS DE RESPONSABILIDAD | 4 |
| 2. ANTECEDENTES: | 5 |
| 3. OBJETIVOS:..... | 5 |
| 3.1 Objetivo General..... | 5 |
| 3.2 Objetivos Específicos..... | 6 |
| 4. MARCO LEGAL..... | 6 |
| CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. N° 449, Lunes 20 de Octubre del 2008 | 6 |
| TITULO II DERECHOS | 6 |
| Capítulo Segundo Sección Segunda Ambiente sano | 6 |
| Capítulo sexto Derechos de Libertad | 7 |
| TITULO VI..... | 7 |
| Capítulo primero Principios generales | 7 |
| RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR..... | 7 |
| Biodiversidad y Recursos Ambientales Sección primera | 7 |
| CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE..... | 8 |
| TITULO III REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | 8 |
| Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. | 8 |
| Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986 | 8 |
| Art. 76.- ROPA DE TRABAJO..... | 8 |
| NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN– ISO-3864-1:2013 | 9 |
| NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2481:2014 | 9 |
| NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión..... | 9 |
| ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015 | 10 |
| Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - | 10 |
| Art. 79 Desechos peligrosos.- | 12 |
| 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO..... | 12 |
| 5.1 MAPA DE UBICACIÓN..... | 15 |

| | |
|--|----|
| 6. CUMPLIMIENTO..... | 16 |
| 7. METODOLOGÍA..... | 16 |
| 8. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FICHA AMBIENTAL..... | 17 |
| TABLA N°1: MATRIZ DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL..... | 17 |
| TABLA 2 PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES..... | 20 |
| 9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE FEBRERO DEL 2023 HASTA EL 3 DE MARZO DEL 2023..... | 32 |
| 10. CONCLUSIONES..... | 33 |
| 11. RECOMENDACIONES..... | 33 |
| 12. ANEXOS..... | 33 |

1. FICHA TÉCNICA

1.1 DATOS GENERALES

| DATOS DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------------|---|-------------|---|--------|---------|--------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|----|--------|---------|-----|
| NOMBRE DEL PROYECTO | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETAPA DEL PROYECTO | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo– PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA | <p>Provincia: Pastaza. Cantón: Pastaza Parroquia: Veracruz</p> <p>COORDENADAS</p> <p>Ubicación Geográfica DATUM WGS 84, ZONA 17S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>845690</td> <td>9827940</td> <td>Inicio</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>846449</td> <td>9827808</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>847202</td> <td>9828475</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>847557</td> <td>9828740</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>848222</td> <td>9828826</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>848870</td> <td>9829611</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>849734</td> <td>9829361</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>850953</td> <td>9830151</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>851442</td> <td>9830145</td> <td>Punto</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>852503</td> <td>9830478</td> <td>Fin</td> </tr> </tbody> </table> | No. | X | Y | DESCRIPCIÓN | 1 | 845690 | 9827940 | Inicio | 2 | 846449 | 9827808 | Punto | 3 | 847202 | 9828475 | Punto | 4 | 847557 | 9828740 | Punto | 5 | 848222 | 9828826 | Punto | 6 | 848870 | 9829611 | Punto | 7 | 849734 | 9829361 | Punto | 8 | 850953 | 9830151 | Punto | 9 | 851442 | 9830145 | Punto | 10 | 852503 | 9830478 | Fin |
| No. | X | Y | DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 845690 | 9827940 | Inicio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 846449 | 9827808 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 847202 | 9828475 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 847557 | 9828740 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 848222 | 9828826 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 848870 | 9829611 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 849734 | 9829361 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 850953 | 9830151 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 851442 | 9830145 | Punto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 852503 | 9830478 | Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | |
|--|---|
| DIRECCIÓN | Se encuentra ubicado en la parroquia Veracruz, desde el Km 16 de la Vía Puyo – Macas, comunidad La Esperanza hasta la comunidad Talin |
| LICENCIA AMBIENTAL | Aprobación de Ficha Ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406, del 15 de octubre del 2010. |
| PERÍODO DEL INFORME AMBIENTAL | 1 de febrero al 3 de marzo del 2023 |
| PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO | 97.55 % Aproximadamente |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | 10 de agosto del 2022 |
| PLAZO CONTRATADO | 180 días |
| MONTO CONTRATADO | USD \$878,451.68 |
| FISCALIZADOR EXTERNO | ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE |

INFORMACION DEL PROPONENTE

| | |
|----------------------------|--|
| RAZON SOCIAL | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA |
| NOMBRE COMERCIAL | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA |
| REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Jaime Guevara B. |
| DIRECCION | Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero, Puyo- Pastaza |
| TELEFONOS / FAX | 593-03-2885380 / 2883-830 Ext: 108 |
| EMAIL | gadppz@pastaza.gob.ec |

INFORMACIÓN TÉCNICO RESPONSABLE

| | |
|----------------|---|
| NOMBRE: | ING. CAROLINA GUATO / RESIDENTE AMBIENTAL CONSORCIO TALIN |
|----------------|---|

| | |
|----------------------------------|--|
| FIRMAS DE RESPONSABILIDAD | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p><small>Firmado digitalmente por</small> JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO</p> <p>Ing. Jonathan Torres PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><small>Firmado digitalmente por</small> CAROLINA MARIBEL GUATO CHINACHI</p> <p>Ing. Carolina Guato RESIDENTE AMBIENTAL</p> </div> </div> |
|----------------------------------|--|

2. ANTECEDENTES:

El Gobierno Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra asentada en el área del proyecto y de este modo aportar a la economía del sector generando nuevas fuentes de empleo locales. La población involucrada en el área del proyecto radica en las siguientes comunidades: La Esperanza, San Pablo de Talin y Talin. De esta manera el GADPPz, mediante la construcción de este proyecto está forjandoun futuro prometedor a toda su población.

Teniendo conocimiento que toda actividad que genere impactos sea de mayor magnitud o menor, debe estar regulada por la entidad competente tal como lo detalla en el COA EN EL CAPITULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL en el **Art. 172.-** que detalla lo siguiente: Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Dando cumplimiento a la normativa ambiental, el proponente realiza el trámite para la regulación de proyecto denominado, "ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO-MACAS-LA ESPERANZA-TALIN-RIO TALIN", para el cual la autoridad ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406 del 15 de octubre del 2010, emite la aprobación de la Ficha Ambiental y el Plan de manejo ambiental del proyecto en mención, el mismo que se encuentran en su fase de construcción.

Teniendo conocimiento que el proyecto se encuentra en ejecución, el Consorcio Talin, representado por el Ing. Jonathan Torres, emite los informes de cumplimiento acorde a los periodos trabajados, presentando así, el informe correspondiente al mes de febrero; en el cual, se demuestra el cumplimiento de las medidas ambientales acorde al avance del proyecto.

3. OBJETIVOS:

3.1 Objetivo General

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO-MACAS-LA ESPERANZA-TALIN-RIO TALIN” aplicado en la ejecución de la obra “ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

3.2 Objetivos Específicos

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento a la ficha ambiental y PMA y Normativa Ambiental Aplicable
- Garantizar el fiel cumplimiento de los permisos ambientales emitidos por la DGA del GAPPz
- Controlar el fiel cumplimiento del contrato N° COTO-GADPPZ-008-2022, celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Consorcio Talin.

4. MARCO LEGAL

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. N° 449, Lunes 20 de Octubre del 2008

TITULO II DERECHOS

Capítulo Segundo

Sección Segunda

Ambiente sano

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación

de los espacios naturales degradados.

Capítulo sexto

Derechos de Libertad

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

TITULO VI

RÉGIMEN DE DESARROLLO

Capítulo primero

Principios generales

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

TITULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo Segundo

Biodiversidad y Recursos Ambientales

Sección primera

Naturaleza y Ambiente

Art 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017 Estado: Vigente

TITULO III REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.

Art. 11.- Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos.

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986

Art. 39.- 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.

Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Resolución 957)

Art. 11.- Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- ISO-3864-1:2013

ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2481:2014

Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva

NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión

6.1 Requisitos específicos

6.1.1 Personal

6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las leyes y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país.

6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas

reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aislen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.

ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental

Art. 262 De los Informes Ambientales de cumplimiento.- Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación. La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

Art. 263 De la periodicidad y revisión. - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos,

desechos peligrosos y/o especiales. -

Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:

- a) Manejo integral de residuos y/o desechos;
- b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;
- c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;
- d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;
- e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;
- f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de jerarquización
 1. Prevención
 2. Minimización de la generación en la fuente
 3. Clasificación
 4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje
 5. Tratamiento y
 6. Disposición Final.
- g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud;
- h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique;
- i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;
- j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los sectores;
- k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica correspondiente.

Art. 79 Desechos peligrosos.-

A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto comprende la construcción del **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, a cargo del **CONSORCIO TALIN**; mediante contrato celebrado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; dentro del proceso **COTO-GADPPz-008-2022**.

El avance de las actividades se reflejó en el cumplimiento de los siguientes rubros los cuales presentan un porcentaje estimativo ya que el contratista ingresa la planilla los últimos 5 días de cada mes, lo que conlleva a que en el informe ambiental refleje datos diferentes a los presentados en la planilla y aprobados por fiscalización externa, sin embargo, se presenta el detalle a continuación:

- Desbroce, desbrosque y limpieza
- Replanteo y nivelación a nivel de asfalto
- Excavación sin clasificar
- Excavación para cunetas y encausamiento
- Desalojo de material
- Transporte de material pétreo
- Utilización de EPP

- Colocación de señalética
- Colocación de contenedores de basura
- Colocación de capa asfáltica
- Construcción de cunetas

Cabe mencionar que las actividades presentadas en la descripción son hasta la fecha de presentación del informe ambiental mas no las que se presentaran en la planilla con porcentajes de avance ya que ya que la planilla el contratista presenta has el 5 de cada mes a fiscalización externa.

Las actividades mencionadas fueron realizadas desde la cota 0+000, ubicada en el km 16 de la vía Puyo - Macas.

La maquinaria que intervino en el cumplimiento de las actividades escritas es la siguiente:

- 6 Volquetes
- 3 excavadoras
- 1 tanquero de agua
- Herramientas menores

Materiales

- pétreo
- cemento

De igual forma la manipulación, almacenamiento transporte y disposición final de los residuos comunes hace el personal de la empresa contratista, la misma que transporta hacia la abscisa 0 + 000 de la obra, donde realiza la recolección el carro recolector del Municipio de Pastaza, en cuanto a los desechos peligrosos, se informa que hasta el momento no se ha generado los mismos. Dentro de las actividades correspondientes a la colocación de la carpeta asfáltica, no se generan desechos, en vista que todo el material es utilizado en el proyecto.

El material pétreo para la construcción es trasladado desde el área minera ALPAYACU, la cual es perteneciente al GADPPz.

El proyecto se encuentra cercano a la ciudad de Puyo, por lo que no es necesario la construcción o implementación de un campamento. Pero si se ha instalado una oficina en el área del proyecto en la cual el personal técnico se encuentra ubicado, para solucionar cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la jornada diaria.

La oficina ubicada en el área del proyecto contiene los siguientes elementos:

- Punto de Hidratación
- Punto de almacenamiento temporal de residuos sólidos con sus contenedores
- Botiquín de emergencia
- Área de oficina


El personal que se encuentra en el área del proyecto por parte del contratista es:

- 2 Residentes civiles
- 1 Superintendente
- 1 Técnico Ambiental

Durante el presente mes, no se ejecutaron procesos de socialización con la comunidad, en vista que ya se lo realizó en los meses anteriores.

Los equipos de protección personal se encuentran en óptimas condiciones, por lo que no fue necesario realizar la reposición de los mismos. Se verifica diariamente el estado de los EPP, para de esta manera garantizar la seguridad de los trabajadores y equipo técnico que labora en el proyecto.

5.1 MAPA DE UBICACIÓN



6. CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de las medidas ambientales del PMA, del proyecto en ejecución se puede evidenciar mediante la verificación de las actividades establecidas en dicho plan, las mismas que se encuentran anexadas en este documento.

7. METODOLOGÍA

El técnico ambiental del consorcio constructor realiza el informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, donde se evidencia con fotografías y registros cada una de las actividades planteadas en el PMA.

Visita de campo: Inspecciones al área del proyecto revisando las actividades que se ejecutan y el reconocimiento del área de influencia directa e indirecta.

Socialización de seguimiento: Durante la ejecución del proyecto fiscalización externa y el DGA del GADPPz, realizarán inspecciones al área de influencia directa e indirecta verificando el cumplimiento del PMA.

Recopilación de información: Los departamentos involucrados y fiscalización externa entregan a la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, el Informe Ambiental de cumplimiento, para que los técnicos designados al seguimiento y control ambiental revisen el mismo y en caso de requerirlo, emitan recomendaciones.

8. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FICHA AMBIENTAL

TABLA N°1: MATRIZ DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

| 1. NORMATIVA AMBIENTAL | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|--------------|-------------|---|
| ITEM | REFERENCIAS | FASE DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN | | | OBSERVACION | |
| | | NORMATIVA LEGAL | HALLAZGO O EVIDENCIA | CUMPLIMIENTO | | NA |
| | | | | C | NC- | NC+ |
| 1 | <p>CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR</p> | <p>Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:</p> <p>1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.</p> <p>3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.</p> | <p>En el mes de septiembre se llevó a efecto lassiguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguridad y Salud Ocupacional - Preservación de Recursos Naturales - Manejo Defensivo -- Protocolos de Seguridad Vial. - Socialización del Plan de Manejo Ambiental. <p>Sin embargo se siguen realizando capacitaciones frecuentes para fortalecer los conocimientos y capacidades del equipo de trabajo</p> | X | | <p>VER ANEXO 2</p> <p>El proceso de participación social se ejecutó en el periodo correspondiente al mes de agosto, sin embargo se continúa realizando acercamientos con la comunidad.</p> <p>ANEXO 3</p> |
| 2 | | <p>Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.</p> | <p>-Aprobación del Permiso ambiental</p> | X | | <p>VER ANEXO 01</p> |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| 3 | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE | Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código. | En el mes de septiembre se llevó a efecto las siguientes capacitaciones: | X | VER ANEXO 2 El proceso de participación social se ejecutó en el periodo correspondiente al mes de agosto, sin embargo se continúa manteniendo acercamientos con la comunidad para llegar a acuerdos sobre el avance del proyecto. |
| 4 | REGLA MENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. | Art. 39.- 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. Art. 76.- ROPA DE TRABAJO. 1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. | <ul style="list-style-type: none"> - Seguridad y Salud Ocupacional - Preservación de Recursos Naturales - Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial. - Socialización del Plan de Manejo Ambiental. Sin embargo se siguen realizando capacitaciones frecuentes para fortalecer los conocimientos y capacidades del equipo de trabajo | X | ANEXO 3 ANEXO 15 |
| 5 | | Art. 11.- Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas | <ul style="list-style-type: none"> - Los trabajadores cuentan con los EPP, desde el inicio de los trabajos | X | ANEXO 12 ANEXO 16 |
| 6 | INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | | El personal de la empresa contratante tiene el conocimiento sobre la prevención de riesgos laborales las cuales fueron impartidas por el equipo técnico de la empresa | X | TEMATICA INCLUIDA DENTRO DE LA CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL |
| 7 | NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE | ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad | Conforme avanza en proyecto se trasladada la | X | VER ANEXO 02 VER ANEXO 04 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|--|--|--------------|
| 8 | INEN - ISO- 3864-1:2013 | Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva | señalética al área intervenida, ver registro fotográfico en el anexo correspondiente | X | | | | VER ANEXO 05 |
| 9 | ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015 | Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUJA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental | -Aprobación del Permiso ambiental | X | | | | VER ANEXO 01 |
| 10 | | Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes: | En el área intervenida en el período se colocó los tachos de basura móviles, ver en el anexo correspondiente el Registro fotográfico de los tachos de basura | X | | | | VER ANEXO 05 |
| 11 | | Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales | Hasta el momento en el proceso de construcción no se observa la presencia de desechos peligrosos. Se utilizó todo el material, no se registran residuos. Sin embargo se cuenta con lugares designados para los mismos y el kit antiderrames. | X | | | | VER ANEXO 05 |

TABLA 2 PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES

| ITEM | MEDIDA PROPUESTA | MEDIO DE VERIFICACION | 1. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS. | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|------------------------|---|-----|-----|----|---|
| | | | C | NC- | NC+ | NA | |
| 1 | El campamento se podrá ubicar en un lugar que ya ha sido deforestado con anterioridad a los trabajos del proyecto. | Ubicación del proyecto | | | | X | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO ANEXO 24 |
| 2 | El campamento debe ser ubicado en el centro de gravedad, es decir en el kilómetro 4 + 5 00, en caso de no encontrar un sector adecuado para la contracción, se buscará en las cercanías de la accisa indicada, puede estar ubicado cerca de la fuente de material, es decir en donde estará ubicada la trituradora de materiales pétreos. | Ubicación del proyecto | | | | X | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO ANEXO 24 |
| 3 | El campamento será ubicado en un área que evite los riesgos de erosión, sedimentación e inundación. En donde no ocasionen contaminación de aguas superficiales o subterráneas. | Ubicación del proyecto | | | | X | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO ANEXO 24 |
| 4 | No se interrumpirán los drenajes naturales de agua, las aguas de escorrentía del campamento deben ser dispersadas para evitar la erosión. | Ubicación del proyecto | | | | X | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO ANEXO 24 |
| 2. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | Registro fotográfico. | X | | | | EN LOS REGISTROS SE PUEDE IDENTIFICAR LOS NUMEROS DE CEDULA CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE PASTAZA. ANEXO 02 |
| 1 | Contratación de mano de obra local, pues ello dota de sentido de pertenencia a la obra que se va a construir. | Registro fotográfico. | X | | | | EL PERSONAL CUENTA CON LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS MEDICOS Y SU PLANILLA CORRESPONDIENTE AL IEES ANEXO 18 Y ANEXO 19 |
| 3 | Capacitar al personal sobre temas de protección y control ambiental | Registro fotográfico. | X | | | | EL PERSONAL SE ENCUENTRA CAPACITADO DESDE EL INICIO DE ACTIVIDADES. |

| | | | | | | ADEMÁS, FRECUENTEMENTE SE REALIZAN PROCESOS PARA ALIMENTAR SUS CONOCIMIENTOS. ANEXO 02 |
|--|--|---|--|---|--|--|
| 4 | Zonificar el área donde se implantará el estacionamiento de maquinaria, talleres de reparación y zona de mantenimiento. | Certificación de Operatividad de Maquinaria | | X | | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO. ANEXO 17 |
| 5 | Se construirá un vertedero para recolección de residuos sólidos y líquidos | Certificación de Operatividad de Maquinaria | | X | | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO. ANEXO 17 |
| 6 | Se contará con un tanque móvil para la recolección de aceites, grasas y combustible. | Certificación de Operatividad de Maquinaria | | X | | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NI ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO. ANEXO 17 Y ANEXO 20 |
| 7 | No deberá estar junto a esteros o ríos. | Certificación de Operatividad de Maquinaria | | X | | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO. ANEXO 17 |
| 3. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL | | | | | | |
| 1 | Protección de cuerpos de agua, implementando medidas de protección | Registro fotográfico. | | X | | EN ESTE PERIODO NO SE INTERVIENE EN AREAS CERCANAS A CUERPOS HIDRICOS |
| 2 | Proponer medidas de protección, para evitar la pérdida de cobertura vegetal la misma que influye en el habitat, alimentación y nidificación de la fauna silvestre. | Registro fotográfico. | | X | | ESTA ACCIÓN NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO OPERA EN UN ÁREA INTERVENIDA. SIN EMBARGO, EL PERSONAL HA SIDO CAPACITADO EN EL TEMA DE: • PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES ANEXO 02 |
| 3 | Evitar el contacto con lugares con presencia de animales silvestre | Registro fotográfico. | | X | | ESTA ACCIÓN NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO OPERA EN UN ÁREA |

| INTERVENIDA. SIN EMBARGO, EL PERSONAL HA SIDO CAPACITADO EN EL TEMA DE: | • PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES | ANEXO 02 | CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA | ANEXO 17 | GADPPZ RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD |
|---|--|----------|--|----------|--------------------------------------|
| | | | X | | |
| 4 | Se debe verificar el correcto funcionamiento del silenciador en los vehículos livianos o pesados que se utilicen para el proyecto. | | Certificación de Operatividad de la maquinaria | | X |
| 5 | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPZ. | | Registro fotográfico. | | |
| 4. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS | | | | | |
| 1 | La empresa contratista a cargo de la obra designará a un encargado de la revisión periódica y la inspección diaria de todos los tanques de almacenamiento | | Orden de abastecimiento. | | X ANEXO 20 |
| 2 | Cuando se posea tanques de almacenamiento permanente con más de 200 galones, se construirán diques impermeables que deberán tener una capacidad de retención equivalente al 110 % de la capacidad del tanque de almacenamiento. Los tanques de menor capacidad y de carácter temporal no necesitarán de la construcción de diques de contención, no obstante, se deberá colocar material impermeable bajo los tanques, con un borde protector de 8" de altura alrededor de los mismos a fin de controlar cualquier derrame, fuga o filtración menor. | | Orden de abastecimiento | | X ANEXO 20 |
| 3 | Todos los tanques de almacenamiento serán identificados con el tipo de combustible que contienen y el nombre de la compañía que opera. Se tendrá particular interés en la revisión de fugas, estado de las válvulas, los informes se entregarán al encargado de los tanques de almacenamiento | | Orden de abastecimiento | | X ANEXO 20 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---|--|--|---|---|
| 4 | Para la determinación del lugar de ubicación del sitio de almacenamiento de combustibles se deberá considerar, que no estén cerca de ningún centro poblado, a un mínimo de 100 metros de cualquier vivienda habitada del campamento. Los materiales que rodean al sitio de almacenamiento no deben ser combustibles o inflamables | Orden de abastecimiento | | | | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO ANEXO 20 |
| 5 | No se podrá reabastecerse en los ríos y cuerpos de agua | Orden de abastecimiento | | | | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO ANEXO 20 |
| 6 | Se deberá utilizar materiales absorbentes, así como recipientes para el efecto de recoger los derrames pequeños que generalmente ocurren durante el reabastecimiento | Registro fotográfico. | | | | X | NO SE REGISTRAN DERRAMES DE COMBUSTIBLE, NI DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL SE CUENTA CON LA ADQUISICION DE UN KIT ANTIDERRAMES, SIN EMBARGO, EN EL LUGAR DE TRABAJO SE CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE KIT ANTIDERRAMES. ANEXO 07 |
| 7 | El tanque de combustible de los vehículos y maquinarias, no se llenará en su capacidad máxima, se deja un espacio para la expansión de los gases durante el funcionamiento y movimiento de los mismos | Registro fotográfico. | X | | | | TEMATICA INMERSA DENTRO DE LA CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANEXO 02 |
| 8 | Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible | Orden de abastecimiento | | | | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO ANEXO 20 |
| 9 | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible | Orden de abastecimiento | | | | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN |

| | | ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO | |
|---|---|---|----------|
| | | ANEXO 20 | ANEXO 23 |
| 10 | De producirse un derrame y aplicar los procedimientos de limpieza se ubicará en un mapa el lugar de dicho derrame con toda la información conexa, con la finalidad de realizar inspecciones posteriormente. | X | |
| 11 | Es obligación de la contratista mantener en el campo el equipo necesario a fin de controlar los derrames y las fugas, el equipo mínimo necesario es: material absorbente, bolsas plásticas, palas, carretillas | | X |
| 5. PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO. | | | |
| 1 | El personal deberá realizar la limpieza en forma progresiva de los sitios críticos, en donde existen plásticos, vidrios, envases, que se han abandonado irresponsablemente etc. | X | |
| 2 | La zona que fue afectada con un accidente debe ser restaurada tal como se indica en el Plan de Recuperación. | | X |
| 3 | Se debe informar cuando amerite realizar trabajos especiales y adicionales de recuperación. | | X |
| 6. PROGRAMA TRANSPORTE DE MATERIALES Y LOGISTICA | | | |
| 1 | Antes de usar un vehículo deberá realizar una inspección al automotor o maquinaria, al empezar el turno planificado y al concluirlo. | X | |
| 2 | De haber estado en mantenimiento o reparación. Se chequeará frenos, llantas, dirección, luces, nivel de agua, gasolina o diésel y aceite de motor. | X | |
| 3 | El conductor portara su licencia de conducción vigente y de la categoría adecuada. | X | |
| 4 | En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera como: gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas, herramientas y en caso de los volquetes devén contar con su respectiva carpa. | X | |

| | | | | | | | |
|----|---|------------------------------|---|--|--|--|--|
| 5 | Los vehículos que no presenten condiciones óptimas para el trabajo como silenciadores, vibraciones excesivas, fallas mecánicas no serán utilizados. | Certificado de Operatividad. | X | | | | VEHICULOS EN BUEN ESTADO ANEXO 17 |
| 6 | Los parabrisas, vidrios, venta más luces y direccionales delanteros y traseros deberán esta limpios y si polarizar para una buena visibilidad. | Certificado de Operatividad. | X | | | | VEHICULOS EN BUEN ESTADO ANEXO 17 |
| 7 | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible. | Registro fotográfico. | X | | | | NO SE REALIZA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO. SIN EMBARGO SE REALIZO LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD VIAL ANEXO 02 y ANEXO 20 |
| 8 | Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible. | Registro fotográfico. | X | | | | NO SE REALIZA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO. SIN EMBARGO SE REALIZO LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD VIAL ANEXO 02 y ANEXO 20 |
| 9 | Los volquetes deberán utilizar de manera obligatoria la carpa de protección del material trasportado. | Registro fotográfico. | X | | | | ANEXO 10 |
| 10 | La capa de rodadura de la vía será humedecida por medio de un vehículo tipo tanquero para evitar el levantamiento de polvo, que disminuye la visibilidad. | Registro fotográfico. | X | | | | SE CUENTA CON EL TANQUERO CORRESPONDIENTE PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO, CUANDO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEA REQUERIDO. ANEXO 22 |

7. PROGRAMA DE PROTECCION DE RIOS Y CUERPOS DE AGUA

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|--|---|--|
| 1 | En caso de ser necesaria la construcción de estructura temporales para el cruce de ríos, riachuelos, o esteros, los materiales que sirvieron para su construcción serán removidos de manera inmediata después de la operación, y deberán ser monitoreados y analizados para determinar que no exista contaminación en alguna, se tomara muestras antes durante y después del paso por el río. | Informe del fiscalizador. | | | | X | HASTA EL MOMENTO NO SE HA CONSTRUIDO ESTRUCTURAS TEMPORALES EN CRUCE DE CUERPOS HIDRICOS |
| 2 | La vegetación de los bancos de arena cumple con varias funciones junto al río, proveen sombra y regulan la temperatura, son proveedores de semillas para peces, fijan con sus raíces, por consiguiente, se los protegerá y no se utilizará su madera para campamentos, puentes, etc | Informe del fiscalizador. | | | | X | NO SE REALIZA ACTIVIDADES EN CUERPOS HIDRICOS |

| | En caso de que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desechos que afecte los cuerpos de agua se comunicará de manera inmediata al supervisor y este al fiscalizador a fin de tomar las medidas necesarias para contrarrestar el efecto negativo sobre el medio ambiente. | Informe del Procurador Común del Proyecto | | | NO SE REGISTRA ACCIDENTES |
|--|--|---|---|---|--|
| 3 | Las aguas de lavado proveniente de las plantas de trituración y hormigonado deberán ser recolectadas y tratadas antes que sean descargadas. Se tendrá sedimentadores, desarenadores, así como trampas de grasas e instalación de equipos para evitar derrames. | Informe del fiscalizador. | | | ANEXO 23 |
| 4 | La empresa contratista deberá tomar todas las precauciones a fin de evitar que los residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón tengan como receptor final lechos de cursos de agua. | Informe del fiscalizador. | X | | NO SE REGISTRA RESIDUOS EN CUERPOS HIDRICOS EN VISTA QUE TODOS LOS TRABAJADORES RECIBIERON LA CORRESPONDIENTE CAPACITACION ANEXO 02 |
| 6 | El agua requerida para mantener húmeda la capa de rodadura de la vía se podrá tomar de los causes de agua del área, cuidando de no contaminarlas, sin ingresar el vehículo al cuerpo de agua. | Informe del fiscalizador. | | X | DURANTE EL MES DE FEBRERO HUBO PRICIPITACIONES FRECUENTES, POR LO QUE SE MANTUVO LA VIA HUMEDA. SIN EMBARGO LA CONSTRUCTORA CUENTA EN OBRA CON EL TANQUERO DE AGUA PARA EN CASO DE REQUERIRLO. ANEXO 22 |
| 8. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS | | | | | |
| 1 | Para el tratamiento de los mismos se aplicará el método de zanja o trinchera. | Registro fotográfico. | | X | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA ANEXO 05 |
| 2 | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPz. | Registro fotográfico. | | X | LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE FEBRERO, NO EVIDENCIAN ESTE TIPO DE RESIDUOS |
| 3 | Se deberá disponer en el área de escombreras para posteriormente utilizar como abono orgánico para restauración de áreas intervenidas. | Informe del fiscalizador. | | X | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA ANEXO 05 |

| | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|---|--|--|---|---|
| 4 | Se debe disponer en el área de escombreras y rellenar en depresiones que no causen daños a aguas superficiales | Informe del fiscalizador. | | | | X | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA ANEXO 05 |
| 5 | Los residuos excedentes de emulsión asfáltica y el hormigón asfáltico deberán ser reutilizados, y en el proceso de contratación del constructor, el GADPPz solicitará el Registro de Generador de Desechos Peligrosos otorgado por el MIAE. | Informe del fiscalizador. | | | | X | NO SE GENERA RESIDUOS DE ASFALTO EN EL PROYECTO, YA QUE ES UTILIZADO EN SU TOTALIDAD |
| 9. PLAN DE REGENERACION VEGETAL | | | | | | | |
| 1 | Se evitará la remoción de la capa vegetal superior del suelo en la medida de lo posible. Por lo tanto, se deberá evitar la compactación de los suelos en donde no sea necesario el tránsito de maquinaria, ubicación de instalaciones y acopio de materiales. | Informe del fiscalizador. | X | | | | AREA DELIMITADA PARA NO AFECTAR EL ENTORNO. CABE MENCIONAR QUE EL AREA DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO YA ES INTERVENIDA. ANEXO 11 |
| 2 | Es común la utilización de árboles de uso múltiple, con los cuales se satisfacen diversas necesidades como leña, frutos, madera de uso rural, varas, carbón y otros, el área afectada se reforestará con especies de la zona que se adquirirán en viveros forestales | Informe del fiscalizador. | | | | X | NO SE UTILIZA ARBOLES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. EL AREA DEL PROYECTO ES UNA ZONA INTERVENIDA |
| 3 | Se deberá definir las áreas mínimas sujetas a des compactación: como el área del campamento, talleres, estacionamientos; áreas de plantas de trituración de material pétreo, y de asfalto; desvíos de tránsito; áreas de acopio de materiales, entre otras | Informe del fiscalizador. | | | | X | NO SE UTILIZA CAMPAMENTO ANEXO 24 |
| 4 | El acopio de la capa vegetal removida se podrá utilizar con tractores de hoja topadora, cargadora frontal y volquetes, movilizándolo las coberturas orgánicas a un espesor de 15 a 30 cm. El material vegetal acopiado formará rumas independientes no mayor a 2 metros. | Informe del fiscalizador. | | | | X | EL AREA DE TRABAJO ES UN AREA INTERVENIDA POR LO QUE NO SE AFECTA A LA CAPA VEGETAL ANEXO 24 |
| 5 | Se rastillará el suelo para la recuperación de los sitios sobre los que se localicen las rumas de depósito | Registro fotográfico. | | | | X | SE HARA UNA EVALUACION AL FINAL DEL PROYECTO PARA EJECUCION DE REVEGETACION. ACTIVIDAD BAJO RESPONSABILIDAD DEL GADPPz |
| 10. PROGRAMAS CON LAS COMUNIDADES | | | | | | | |
| 1 | Se deberá realizar el proceso de participación social mediante una reunión informativa a la que se convocará a | Informe de participación social. | X | | | | ANEXO 03 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| | los actores sociales del área de influencia directa del proyecto. | Registro fotográfico. | X | | | | | ANEXO 25 |
| 2 | Se deberá realizar invitaciones colectivas con carteles informativos en sitios públicos del área de influencia directa del proyecto con cinco días de anticipación. | Registro de recepción de invitaciones. | X | | | | | ANEXO 03 |
| 3 | Se deberá realizar invitaciones personales entregadas con cinco días de anticipación a actores sociales claves del área de influencia directa del proyecto. | Observaciones consideradas en la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental | X | | | | | ANEXO 03 |
| 4 | Durante el Proceso de Participación Social, se realizará una charla de educación ambiental a los asistentes y también se registrará las observaciones, inquietudes y recomendaciones que sean económicamente y factiblemente posibles relacionadas con el proyecto. | | X | | | | | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 5 | Deberá respetarse la selva y la propiedad de los pobladores, se prohíbe el corte de árboles, de ramas, tomar frutas de las chacras o fincas del sector. | | | | | | X | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 6 | En caso de lesionar a un animal doméstico de manera accidental, es necesario que se asuma con la responsabilidad de compensar el daño de manera inmediata. | No se registra estos eventos | | | | | | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 7 | Está prohibido el ingreso a las casas de los pobladores del sector, excepto que cuenten con la autorización del jefe de familia, bajo ningún concepto se ingresará a casas donde se encuentren jóvenes solas. | | X | | | | | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | | | | | | | | |
| 1 | Se deberá dotar mediante un acta de entrega los equipos de protección individual a todos los obreros y al personal involucrado. | Acta de entregas de los EPI. | X | | | | | LOS EPP, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, POR LO QUE SE PRESENTA EL ACTA DE ENTREGA RECEPCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRAFICO DE UTILIZACION DE EPP |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | <p>Se debe evitar el acceso, a la obra civil, a trabajadores que se presenten con aliento alcohólico o bajo los influjos de algún enervante.</p> | <p>Capacitación a los trabajadores</p> | | X | <p>ANEXO 12</p> <p>NO SE REGISTRAN TRABAJADORES CON ALIENTO A ALCOHOL. TEMA INMERSO EN LA CAPACITACION EXTENDIDA A LOS TRABAJADORES.</p> <p>ANEXO 02</p> |
| 2 | <p>Se debe instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria pesada que se utilizarán en el proyecto.</p> | <p>Registro fotográfico.</p> | X | | <p>TODOS LOS VEHICULOS CUENTAN CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINTOR.</p> <p>ANEXO 09</p> |
| 3 | <p>Se debería utilizar equipos de protección individual como: Faja lumbar. - Cuando se amerite levantar objetos pesados, se deberá utilizar la faja lumbar para evitar lesiones. Prendas de seguridad. - Se debe utilizar para proporcionar mayor visibilidad. Protección auditiva. - Se debe utilizar cuando se genere ambientes ruidosos. Protección de la cabeza. - Se debe usar cascos de seguridad para protección del sol y para proteger de golpes en la cabeza por objetos fijos. Protección de manos. - se debe usar para realizar actividades con herramientas menores. Protección de ojos. - Se debe utilizar gafas de seguridad para actividades que puedan causar daños a los ojos. Protección de pies. - Se deberá utilizar zapatos o botas de trabajo con suelas resistentes a resbalones y perforaciones. Protección respiratoria. Se utilizará en situaciones donde se genere polvos o gases.</p> | <p>Registro fotográfico.</p> | X | | <p>TEMATICA INCLUIDA EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES</p> <p>ANEXO 04 Y ANEXO 12</p> |
| 12. PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL | | | | | |
| 1 | <p>Se debe realizar indicaciones antes de cada actividad y jornada de trabajo como también instruir a los obreros sobre los diseños de la estructura de la vía.</p> | <p>Registro fotográfico.</p> | X | | <p>TODOS LOS PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE</p> <p>ANEXO 02 Y ANEXO 13</p> |
| 2 | <p>Se debe realizar charlas del contenido del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis del Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de contingencias; Plan de seguridad y salud ocupacional y Plan de Rehabilitación. Se deberá socializar</p> | <p>Registro de asistencia del personal.</p> | X | | <p>TODOS LOS PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE</p> <p>ANEXO 02</p> |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|---|---|--|
| | a los obreros y personal que estén involucrados en el proyecto. Se deberá realizar entrenamientos y simulacros con el personal y obreros involucrados en el proyecto en temas de prevención, control de contingencias y manual de primeros auxilios con el personal encargado de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADPPz. | Registro de asistencia del personal. | X | | | | | TODO EL PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE ANEXO 02 | |
| 3 | Se deberá colocar un letrero ambiental informativo sobre el proyecto de asfaltado de la vía y en las áreas de las escombreras. | Registro fotográfico. | X | | | | | EL PROYECTO CUENTA CON LETRERO INFORMATIVO CON INFORMACION DEL ASFALTADO DE LA VIA, Y CON LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. ANEXO 14 | |
| 13. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| 1 | Se debe realizar dos monitoreos de las emisiones de ruido de la maquinaria pesada utilizada en el proyecto. Los parámetros no deberán pasar los límites establecidos en el Libro VI, Anexo 5, tabla 1 y 3 del TULSMA. Los monitoreos se realizarán a las 08:00 horas o 12:00 y cada monitoreo se realizará una sola vez. | Certificación de Operatividad de la maquinaria. | | | | | X | PARA GARANTIZAR EL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA, SE REALIZAN CHEQUEOS MECANICOS EN TALLERES DE LA CIUDAD DE PUYO ANEXO 17 ANEXO 08 | |
| 2 | Se debe recoger los residuos sólidos generados en la fase de construcción que se encuentren dispersos en lugares de trabajo de la obra. | Registro fotográfico. | X | | | | | | |
| 3 | Sede debe regar agua en las vías lastradas cuando se produzca exceso de polvo y afecte a un centro poblado. | Informe Meteorológico | | | | | X | EN EL TRANCURSO DEL MES DE FEBRERO HUBO PRECIPITACIONES FRECUENTES LO CUAL AYUDO A MANTENER LA VÍA HÚMEDA. SIN EMBARGO LA CONSTRUCTORA CUENTA CON UN TANQUERO DE AGUA PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD, EN CASO DE REQUERIRLO. ANEXO 22 | |
| 4 | Se deberá verificar que todos los obreros y personal involucrado en el proyecto dispongan y usen los EPI. | Registro fotográfico. | X | | | | | ANEXO 12 Y ANEXO 16 | |
| 5 | Para el seguimiento del plan de manejo ambiental se debe realizar un Informe Ambientales de Cumplimiento de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental al año de obtener la licencia ambiental, posteriormente se deberá presentar cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. El | Informe ambiental de cumplimiento. | | | | | X | RESPONSABILIDAD DEL GADPPz | |

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|--|--|--|---|----------------------------|
| 6 | <p>informe se deberá entregar a la Autoridad Ambiental Competente acreditada o al Ministerio del Ambiente.</p> <p>Se debe realizar el seguimiento de la aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis en el Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de seguridad y salud ocupacional; Plan de monitoreo y seguimiento.</p> | Informe de fiscalización. | | | | X | RESPONSABILIDAD DEL GADPPZ |
|---|---|---------------------------|--|--|--|---|----------------------------|

9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE FEBRERO HASTA EL 3 DE MARZO DEL 2023

Mediante los medios de verificación anexados, los cuales representan el cumplimiento del PMA, se detalla el avance acorde a los programas y planes que comprenden el PMA.

Una vez evaluado el cumplimiento del Plan del Manejo Ambiental, se determina el nivel de cumplimiento, de acuerdo a los medios de verificación existentes, a continuación, se detallan los porcentajes para cada hallazgo.

| PLAN DE MANEJO | CUMPLIMIENTO | | | TOTAL |
|--|---------------|-----------|---------------|------------|
| | CUMPLE | NO CUMPLE | NO APLICA | |
| NORMATIVA AMBIENTAL | 11 | - | - | 11 |
| PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS | - | - | 4 | 4 |
| PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL | 3 | - | 4 | 7 |
| PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL | 1 | - | 4 | 5 |
| PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS | 2 | - | 9 | 11 |
| PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO | 1 | - | 2 | 3 |
| PROGRAMA TRANSPORTE DE MATERIALES Y LOGISTICA | 10 | - | - | 10 |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE RIOS Y CUERPOS DE AGUA | 1 | - | 5 | 6 |
| PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS | - | - | 5 | 5 |
| PLAN DE REGENERACION VEGETAL | 1 | - | 4 | 5 |
| PROGRAMAS CON LAS COMUNIDADES | 6 | - | 1 | 7 |
| PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL | 3 | - | 1 | 4 |
| PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL | 4 | - | - | 4 |
| PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL | 2 | - | 4 | 6 |
| TOTAL | 45 | - | 43 | 88 |
| PORCENTAJE (%) | 51.14% | - | 48.86% | 100 |

Al encontrarse el proyecto en su fase inicial de construcción se puede apreciar que existen actividades que no se las ha cumplido aún, las mismas que debido al cronograma de intervención planificado, se irán desarrollando a medida que se aplique dichas acciones en el proyecto, como es el caso del manejo de desechos peligrosos.

En la ejecución del proyecto no se ha planificado la implementación de un campamento, debido que se encuentra cerca de la ciudad de Puyo y el personal se traslada al lugar de trabajo diariamente.

10. CONCLUSIONES

- Las actividades conforme al PMA, se verifica que en el periodo correspondiente, desde el 1 de febrero al 3 de marzo del 2023; el cumplimiento del 51.14% de las actividades ejecutadas, y se observa el 48.86% de actividades que no se aplican, debido al cronograma planificado para el proyecto.
- El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, se encuentra en su fase inicial, a medida que se incrementen las actividades, se verá reflejado en la evaluación ambiental el cumplimiento del PMA, aprobado por el MAATE para el proyecto.
- Se registra un avance del proyecto de aproximadamente el 96.06%.
- Todos los materiales, son utilizados en el proyecto, por lo que no se registran desechos peligrosos, la empresa subcontratada para proveer de asfalto, cuenta con todos los permisos respectivos y será la encargada de realizar la recolección, y transporte de los mismos.

11. RECOMENDACIONES

- Evidenciar el cumplimiento del contratista de las actividades descritas en el PMA. De manera obligatoria y acatando los ítems establecidos en los justificativos correspondientes.

12. ANEXOS

ANEXO 1

PERMISO AMBIENTAL DEL PROYECTO

-16-
Diciembre



Via Puyo-Macás KM2 1/4
Dirección Provincial del Ambiente
Puyo - Ecuador
Teléfono: (593) 3 2543409 / 2565095
www.ambiente.gov.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0406

Puyo, 15 de octubre de 2010

Señor Ingeniero
Jaime Patricio Guevara Blaschke
Prefecto Provincial de Pastaza
Presente.

En atención al oficio s/n de lugar y fecha, Puyo 24 de Septiembre de 2010, suscrito por el Ing. Ibor Montufar, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "CAMINO VECINAL KML 16 VIA PUYO - MACAS- LA ESPERANZA - TALIN RIO TALIN", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 145 UCA DPP de 12 de Octubre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

Mario Vinicio Alvarez Cortez
DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA

C.C.:
Señor
Aigel Guálberto Vargas Cevallos
Servidor Público de Apoyo 3
MINISTERIO DEL AMBIENTE
Señor
Franklin Patricio Guamán Bosmodiano
Servidor Público 1
MINISTERIO DEL AMBIENTE

vt



ANEXO 2 (CAPACITACIONES)

- Seguridad y Salud Ocupacional
- Preservación de Recursos Naturales
- Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial.
- Socialización del Plan de Manejo Ambiental

| | |
|--|---------------|
| Registros de Asistencia de Capacitaciones | |
| Gestión Social y Ambiental | |
| Monitoreo del cumplimiento del PMA | |
| Versión: 1.0 | Página 1 de 1 |



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

| |
|--|
| FECHA: <i>Viernes, 02 de Diciembre del 2022</i> |
| NOMBRE DEL PROYECTO: <i>ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALIN,</i> |
| <i>PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA</i> |
| DIRIGIDO A: <i>Personal laboral de la Obra</i> |
| LUGAR: <i>Sector San Pablo de Talin - Punto de corte de la Obra</i> |

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| PERSONAL DE LA EMPRESA: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SUBCONTRATISTAS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| COMUNIDADES | <input type="checkbox"/> |

| |
|--|
| TEMA: <i>Prevención de accidentes en caso de Derriumbes o Deslizamientos de Tierra</i> |
| INSTRUCTOR: <i>Ing. Carolina Guato</i> |

| NOMBRE | CÉDULA | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <i>José Rodríguez</i> | <i>160061323-4</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Raúl Villa Solano</i> | <i>0600168280</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Damian Ashanga</i> | <i>1600507844</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Miguel Rodríguez</i> | <i>1600735797</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Seamperr Zambano</i> | <i>225002949-1</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |

| | |
|---|---|
| Elaborado por: Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>Ing. Carolina Guato</i> CONSORCIO TALIN | Aprobado por: Firma: <i>[Firma]</i> Nombre: <i>Ing. Sarahi Ibarra</i> FISCALIZACIÓN |
|---|---|



CONSORCIO
TALIN

FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: *Lunes, 05 de Diciembre del 2022.*
 NOMBRE DEL PROYECTO: *ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN.*
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 DIRIGIDO A: *Personal de la obra*
 LUGAR: *Sector San Pablo de Talin - Punto de Corte de la Obra*

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: *Buen uso de Botiquin de Primeros Auxilios y Extintor de Emergencias*
 INSTRUCTOR: *Ing. Carolina Guato*

| NOMBRE | CÉDULA | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| <i>Raul Villa Solano</i> | <i>0600168280</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Jean Pierre Zambrano</i> | <i>225002948-1</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Jose Rodriguez</i> | <i>1600618280</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Miguel Rodriguez</i> | <i>1600735797</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| <i>Damian Ashanga</i> | <i>160080764-4</i> | CSC TALIN | <i>[Firma]</i> |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |

Elaborado por:

Firma:

[Firma]
 Nombre: *Ing. Carolina Guato*
 CONSORCIO TALIN

Aprobado por:

Firma:

[Firma]
 Nombre: *Ing. Sarahi Ibarra*
 FISCALIZACIÓN



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: *Lunes 12 de diciembre del 2022*
 NOMBRE DEL PROYECTO: *ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,*
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 DIRIGIDO A: *Personal laboral en el corte de la obra*
 LUGAR: *Punto de Corte de la obra en el Sector San Pablo de Talín*

PERSONAL DE LA EMPRESA:
 SUBCONTRATISTAS
 COMUNIDADES

TEMA: *Buen uso, equipamiento e importancia de los Equipos de Protección Personal*
 INSTRUCTOR: *Ing. Carolina Guato*

| NOMBRE | CÉDULA | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| <i>Damian Abungo</i> | <i>1600807844</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>José Rodríguez</i> | <i>760061323-4</i> | CSC TALIN | <i>José Rodríguez</i> |
| <i>Miguel Rodríguez</i> | <i>1600735797</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>Jeanpierre Zambrano</i> | <i>225002948-1</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>RAUL JILDSOLAN</i> | <i>0600169280</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |

Elaborado por: *[Signature]* Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Ing. Carolina Guato* Nombre: *Ing. Sarahi Ibarra*
CONSORCIO TALIN **FISCALIZACIÓN**



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: *Lunes, 19 de Diciembre del 2022*

NOMBRE DEL PROYECTO: *ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,*

PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

DIRIGIDO A: *Personal Laboral*

LUGAR: *Sector San Pablo de Talín - Pundo de Corte*

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS:

COMUNIDADES:

TEMA: *Ejercicios de estiramiento, medidas Preventivas de Riesgos Ergonómicos*

INSTRUCTOR: *Ing. Carolina Guato*

| NOMBRE | CÉDULA | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Raul Villa Solano</i> | <i>0600168280</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>Miguel Rodriguez</i> | <i>1600735797</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>JEANPIERRE FANBRANO</i> | <i>225002948-1</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>Jose Rodriguez</i> | <i>160064323-4</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| <i>Damion Ashanga</i> | <i>160080784-4</i> | CSC TALIN | <i>[Signature]</i> |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |
| | | CSC TALIN | |

Elaborado por: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

Nombre: *Ing. Carolina Guato*
CONSORCIO TALIN


Aprobado por: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

Nombre: *Ing. Sarahi Ibarra*
FISCALIZACIÓN

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAPACITACION





ANEXO 3

ACERCAMIENTOS PARA INFORMACION Y ACUERDOS CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD (PARTICIPACION SOCIAL EJECUTADA EN EL MES DE NOVIEMBRE)



AUTORIZACION DE DESALOJO DE MATERIALES

AUTORIZACIÓN DE DESALOJO

Puyo, 28 de noviembre de 2022


Yo Braulio Sanchez con CC: 1600628343, AUTORIZO al
Consortio el Talin, desalojar el material resultante de las actividades constructivas del proyecto en
mi propiedad, ubicado en las siguientes coordenadas:

COORDENAS DATUM WGS 84, 18M

| N° | X | Y |
|----|--------|---------|
| 1 | 183542 | 9830020 |
| 2 | 183576 | 9830039 |
| 3 | 183549 | 9830057 |
| 4 | 183506 | 9830043 |

Material proveniente de los trabajos realizados en el proyecto "ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS
- SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Como constancia firman de las partes involucradas.


Ing. Jonathan Torres
Representante legal
CONSORCIO TALÍN


Sr(a) _____
PROPIETARIO
CC: 1600628343

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRAFICO

- SEÑALETICA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES FRENTES EN EL PROYECTO



ANEXO 5

- CONTENEDORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS



ANEXO 6

- CONSTRUCCION DE CUNETAS



ANEXO 7

- KIT ANTI DERRAMES



ANEXO 8

- RECOLECCION DE DESECHOS COMUNES




ANEXO 9

- VEHICULOS Y OFICINA CUENTAN CON EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS



ANEXO 10

- UTILIZACION DE CARPAS EN LA VOLQUETA



ANEXO 11

- ZONIFICACION DE AREAS DE TRABAJO



ANEXO 12

- UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL



ANEXO 13

- INDICACIONES PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE TRABAJO



ANEXO 14

- LETRERO CON INFORMACION DEL PROYECTO



ANEXO 15

- PUNTO DE HIDRATACION EN EL PROYECTO



ANEXO 16
 ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE EPP



ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

REGISTRO DE ENTREGA DE EPP

| NOMBRE | EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL | | | | | | FIRMA |
|-------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-------------|-------|--------------------------|
| | CASCO | CHALECO | GUANTES | BOTAS | IMPERMEABLE | FECHA | |
| Jeampierre Cambrano | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| José Rodríguez | ✓ | - | - | ✓ | | | José L. Rodríguez P. |
| Miguel Rodríguez | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Demian Ashanga | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| Paul Villa Solano | - | - | - | - | | | |
| Jaime Inte | - | - | - | - | | | |
| Gabriel Hero | - | - | - | - | | | |
| Cristian Zamburo | - | - | - | - | | | |
| Anthony Tamayo | - | - | - | - | | | |
| Esteban Valdivia | - | - | - | - | | | |
| Andrés Buzay | - | - | - | - | | | |
| Wilber Ilbay | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RESPONSABLE DE ENTREGA: | Ing Carolina Guato | | | | | | 08-12-2022 |

ANEXO 17
CERTIFICACIONES DE OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA



VENTA Y MANTENIMIENTO
REPIESTOS ORIGINALES Y
MANTENIMIENTO PARA
CAMIONES, CAMIONETAS Y
MAQUINARIA



EL RAYO
PATRICIO REAL
GERENTE PROPIETARIO

Puyo, 15 de febrero de 2023

El suscrito señor REAL NUNEZ PATRICIO JESUS Gerente Propietario a petición verbal de la parte interesada

CERTIFICA

Que el Consorcio Talin mismo se encuentra ejecutando el proyecto "ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" con ruc 059176296900-1, realiza de forma regular un control preventivo y mantenimiento de los equipos y maquinaria pesada en mi instalación: servicios prestados por mi empresa.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad autorizando a la interesada hacer uso del presente certificado en los fines pertinentes excepto trámites judiciales.

Atentamente,



PATRICIO
JESUS REAL

REAL NUNEZ PATRICIO JESUS
GERENTE PROPIETARIO

ANEXO 18 CERTIFICADOS MEDICOS

| A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A) | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA | 2. CÓDIGO CIU | 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4. UNICÓDIGO | 5. PRIMER APELLIDO | 6. SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 18D02 | HOSPITAL GENERAL PUÑO | D1802 | TORRES | TAMAYO |
| 7. PRIMER NOMBRE | 8. SEGUNDO NOMBRE | 9. SEXO | 10. NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | | 11. NÚMERO DE ARCHIVO |
| JHONATAN | RODOLFO | M | 1600294852 | | SN |

| B. DATOS GENERALES | | | | | |
|---------------------|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 1. FECHA DE EMISIÓN | | 29 08 2022 | | Punto de Emisión de 2022 | |
| 2. EVALUACIÓN: | | INGRESO <input checked="" type="checkbox"/> | PERIÓDICO <input type="checkbox"/> | REINTEGRO <input type="checkbox"/> | SALIDA <input type="checkbox"/> |

| C. CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como: | | | |
| 1. APTO PARA EL CARGO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
| 3. APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 4. NO APTO PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
| DETALLE DE OBSERVACIONES: | | | |
| PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA CIVIL | | | |
| SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA | | | |

| D. CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO | |
|--|---|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro: | <input checked="" type="checkbox"/> SATISFACTORIO <input type="checkbox"/> No SATISFACTORIO |
| OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO: | |
| | |

| E. RECOMENDACIONES |
|--------------------|
| |

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso / la ejecución / el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

La presente certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter de confidencial.

| F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD | | | | G. FIRMA DEL TRABAJADOR | |
|-----------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------------------|--|
| 1. NOMBRE Y APELLIDO | MAYRA LLERENA | 2. CÓDIGO | 12010201 | 3. FIRMA Y SELLO | |

REAL MUNIZ PATRICIO JESUS
 GERENTE PROPIETARIO

| A. SITUACIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------------------|------------------|---------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. INSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | 2. CÓDIGO DRZ | 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4. UNIDAD DRZ | 5. PRIMER APELLIDO | 6. PRIMER NOMBRE | 7. SEXO | 8. RUTINA DE IDENTIFICACIÓN | 9. NÚMERO DE ASESORÍA |
| MSB | 284 | HOSPITAL GENERAL PUÑO | DRZ | Torres Tamayo | Jonathan Rodolfo | M | 1600294812 | 04 |

| B. DATOS ADICIONALES DEL USUARIO (A) INFORMACIÓN RESULTANTE DEL PROCESO DE LA SALUD | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. EDAD (AÑOS) | 2. RELIGIÓN | 3. GRUPO SANGUÍNEO | 4. LATERALIDAD | 5. ORIENTACIÓN SEXUAL | 6. CANTIDAD DE SEMEJOS | 7. IMPERMEABLE | 8. TIPO DE DISCAPACIDAD | 9. CARGO / OCUPACIÓN | 10. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CARGO A OCLUPAR |
| 41 | NINGUNA | DRH+ | DIESTRO | X | X | SI | NINGUNO | RESIDENTE DE OBRA CIVIL | Actividades operativas, relacionadas a la inspección técnica de la construcción y avance de obra civil + actividades administrativas relacionadas al planeamiento, administración del personal y detección de patologías. |
| 11. ÁREA DE TRABAJO | | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | |

| C. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS | |
|--|--|
| 1. ANTECEDENTES PERSONALES (INCLUIR ANTECEDENTES ALÉRGICOS, QUIRÚRGICOS, PSICOLÓGICOS) | |
| NINGUNO | |
| 2. ANTECEDENTES FAMILIARES (DETALLAR EL PARENTESCO) | |
| NINGUNO | |
| 3. ACCIDENTES DE TRABAJO (DESCRIPCIÓN) | |
| FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE | SI <input type="checkbox"/> ESPECIFICAR _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA _____ |
| 4. ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES (INCLUIR CÓDIGO OIT) | |
| FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE | SI <input type="checkbox"/> ESPECIFICAR _____ NO <input checked="" type="checkbox"/> FECHA _____ |
| 5. ENFERMEDADES COMUNES DE IMPORTANCIA PARA EL CARGO A OCLUPAR (INCLUIR CÓDIGO OIT) | |
| NINGUNO | |

| D. ACTIVIDADES EXTRA LABORALES (OCLUPAR TRABAJOS EXTRAS, DEPORTES U OTRAS ACTIVIDADES) | |
|--|--|
| NINGUNO | |

| E. HÁBITOS TÓNICOS / ESTILO DE VIDA | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----|----|----------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----|----|-----------|----------------------|
| 1. HÁBITOS TÓNICOS | SI | NO | 2. TIEMPO DE CONSUMO | 3. CANTIDAD | 4. EX COMBINACIONES | 5. TIEMPO DE ABSTINENCIA | 6. ESTILO DE VIDA | SI | NO | 7. ¿CUÁL? | 8. TIEMPO / CANTIDAD |
| TABACO | | X | | | | | ACTIVIDAD FÍSICA | | X | | |
| ALCOHOL | | X | | | | | MEDICACIÓN HABITUAL | | X | | |
| OTRAS DRUGAS | | X | | | | | | | | | |

| F. FACTORES DE RIESGO AL QUE SE EXPUSO EL TRABAJADOR | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------------|
| 1. EMPRESA | 2. TIEMPO DE TRABAJO | 3. ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA | 4. FACTORES DE RIESGO | | | 5. MEDIDAS PREVENTIVAS |
| NINGUNO | | | 1. FÍSICO | 2. QUÍMICO | 3. BIOLÓGICO | 4. PSICOLÓGICO |
| | | | | | | |

| MEDIO DEL TARGO ACTUAL | | MEDIDAS PREVENTIVAS | |
|-------------------------|------------|--|--|
| INCIDENTE DE OBRA CIVIL | FÍSICO | USO DE EPP + PUNTOS DE HIDRATACIÓN | |
| | ERGONÓMICO | POSTURAS FORZADAS | |
| | MECÁNICO | USO DE EPP (CASCO, BOTAS PUNTA DE ACERO) | |

| H. HISTORIA GINECOBISTRICTRIA | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|----------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|----|------------------------------------|----|
| I MENARQUIA | II CICLOS | III FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN | IV GESTAS | V PARTOS | VI CESÁREAS | VII ABORTOS | VIII HIJOS | | IX VIDA SEXUAL ACTIVA | | X MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | |
| | | | | | | | VIVOS | MUERTOS | SI | NO | SI | NO |
| EXÁMENES REALIZADOS | FECHA | RESULTADO | EXÁMENES REALIZADOS | | | | FECHA | RESULTADO | | | | |
| PAPANICOLAOU | | | ECO MAMARIO | | | | | | | | | |
| COLPOSCOPÍA | | | MAMOGRAFÍA | | | | | | | | | |

| I. HISTORIA REPRODUCTIVA MASCULINA | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|----|------|-------|---------|
| EXÁMENES REALIZADOS | FECHA | RESULTADO | MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | | | HIJOS | |
| | | | SI | NO | TIPO | VIVOS | MUERTOS |
| CHEQUEO PROSTATICO | | | | | | | |

| J. SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| I PRESIÓN ARTERIAL | II TEMPERATURA (°C) | III FRECUENCIA CARDÍACA (b/min) | IV SATURACIÓN DE OXÍGENO (%) | V FRECUENCIA RESPIRATORIA (b/min) | VI PESO (kg) | VII TALLA (cm) | VIII ÍNDICE DE MASA CORPORAL (BMI) | IX PERÍMETRO ABDOMINAL (cm) |
| 110 | 37 | 78 | 88 | 18 | 81 | 175 | 25 | 89 |

| K. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS (DESCRIBIR HALLAZGOS) | |
|---|-----|
| ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | SPA |
| RESPIRATORIO | SPA |
| CARDIOVASCULAR | SPA |
| DIGESTIVO | SPA |
| GENITO-URINARIO | SPA |
| MÚSCULOSQUELÉTICOS | SPA |
| ENDOCRINO | SPA |
| HEMOLINFÁTICO | SPA |
| NERVIOSO | SPA |

| L. EXAMEN FÍSICO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----|-------------------|-----------|-------|----------|------------------------|---------|----------|-----------------|-------|-------|------------------|----|--------------|--------------|---|
| REGIONES | CP | SP | REGIONES | CP | SP | REGIONES | CP | SP | REGIONES | | CP | SP | REGIONES | | CP | SP | |
| | | | | | | | | | CP | SP | | | CP | SP | | | |
| Cabeza | Ocultos | X | C. Activa externa | X | Tórax | Tórax | X | Abdomen | Pulmones | X | Pecho | Pecho | Pecho | X | Extremidades | Extremidades | X |
| | Telaque | X | | Papilión | | X | Costillas | | X | Pared Costal | | X | Genitales | X | | | |
| | Fel y Faringes | X | | Tirpanes | | X | Mucosas | | X | Visceras | | X | Manos | X | | | |
| | Pápilas | X | | Labios | | X | Signos paraneoplásicos | | X | Pared abdominal | | X | Manos superiores | X | | | |
| | Conjuntivas | X | | Lengua | | X | Tuérculos / masas | | X | Flexibilidad | | X | Manos inferiores | X | | | |
| | Pupilas | X | | Faringe | | X | Movilidad / masas | | X | Distensión | | X | Flexibilidad | X | | | |
| | Conos | X | | Amígdalas | | X | Movilidad | | X | Obstrucción | | X | Marcha | X | | | |
| | Visión | X | | Amígdalas | | X | Mamas | | X | Dolor | | X | Postura | X | | | |
| | | X | | Orbitas | | X | Conexión | | X | | | | | | | | |
| | | X | | Conexión | | X | Conexión | | X | | | | | | | | |

CP = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y DESCRIBIR EN LA SIGUIENTE SECCIÓN
 SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y NO DESCRIBIR

Observaciones

| EXAMENES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE ACUERDO AL RIESGO Y CARGO (IMAGEN, LABORATORIO Y OTROS) | | RESULTADOS |
|---|------------|--|
| EXAMEN | FECHA | |
| EXAMEN CLÍNICO | 29-08-2022 | SIN PATOLOGÍA DEMOSTRADA EN EL MOMENTO |
| CUESTIONARIO NORDICO PARA AFECCIONES LUMBARES | 29-08-2022 | NEGATIVO |
| | | |
| | | |
| | | |
| OBSERVACIONES | | |

| N. DIAGNÓSTICO | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO | DIRECCIÓN DEL DIAGNÓSTICO | | DEFINITIVO | | | |
| | PRELIMINAR | DEFINITIVO | DEFINITIVO | DEFINITIVO | DEFINITIVO | DEFINITIVO |
| 1. EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL | Z100 | | | | X | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| 5. | | | | | | |

| O. APTITUD PARA EL TRABAJO | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| APTID PARA EL CARGO | X | APTID EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | APTID CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | NO APTID PARA EL CARGO |
| Tipo de observación a la futura | | | | |
| Tipo de limitación a la futura | | | | |

| P. RECOMENDACIONES Y/O TRATAMIENTO | |
|---|--|
| APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES | |
| APLICAR MEDIDAS ERGONOMICAS PARA TAREAS DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA | |
| APLICAR NORMAS DE BIOSSEGURIDAD ANTE BROTES EPIDEMICOS | |
| REPORTAR CAMBIOS DE SALUD, EVENTOS TIPO ACCIDENTES E INCIDENTES DE ORIGEN LABORAL | |
| | |

CERTIFICADO QUE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO EN RELACION A MI ESTADO DE SALUD ES VERDAD. SE ME HA INFORMADO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA DISMINUIR O MITIGAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON MI ACTIVIDAD LABORAL.

| Q. DATOS DEL PROFESIONAL | | | | | | R. FIRMA DEL TRABAJADOR |
|--------------------------|------|-----|---------------------|----------------|----------|-------------------------|
| FECHA DE ATENCION | HORA | AGE | NOMBRES Y APELLIDOS | SEÑALA LLENENA | CODIGO | |
| 29-08-2022 | | | | | 16040001 | |

Dra. Mayra Llerena
MÉDICO
 C.I. 16004001641

[Firma]

A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A)

| | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA | 2. CÓDIGO CIU | 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4. UNICÓDIGO | 5. PRIMER APELLIDO | 6. SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 16002 | HOSPITAL GENERAL PUYO | D1602 | JARA | CAMPAÑA |
| 7. PRIMER NOMBRE | 8. SEGUNDO NOMBRE | | 9. SEXO H/M | 10. NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 11. NÚMERO DE ARCHIVO |
| ANGELO | MANUEL | | H | 1600688236 | SN |

B. DATOS GENERALES

1. FECHA DE EMISIÓN: 2 9 0 8 2022

2. EVALUACIÓN: INGRESO PERIODICO REINTEGRO SALIDA

C. CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL

Después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como:

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. APTO PARA EL CARGO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 3. APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 4. NO APTO PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

DETALLE DE OBSERVACIONES:

PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE PEON DE OBRA CIVIL
SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES. SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA

D. CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO

Después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro:

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SATISFACTORIO | <input type="checkbox"/> | 1. No SATISFACTORIO |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO:

E. RECOMENDACIONES

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso / la ejecución / el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

La presente certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter de confidencial.

F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--|
| 1. NOMBRE Y APELLIDO | MAYRA LLERENA | 2. CÓDIGO | 160040004 | 3. FIRMA Y SELLO | |
|----------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|--|

G. FIRMA DEL TRABAJADOR

Dr. Mayra Llerena
Médico
C.I. 160040004

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A)

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA MSP | 2 CÓDIGO CUI 288 | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD HOSPITAL GENERAL PUJO | 4 PROFESIÓN DGS | 5 PRIMER APELLIDO Jara Campaña | 6 NOMBRE COMPLETO Angelo Samuel | 7 SEXO H | 8 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA 160068216 | 9 NÚMERO DE ARCHIVO BN |
|---|---------------------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---|---------------------------|

DATOS ADICIONALES DEL USUARIO (A) (INFORMACIÓN RECOLECTADA POR EL PROFESIONAL DE LA SALUD)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| 1 EDAD (años) 22 | 2 RELIGIÓN NINGUNA | 3 GRUPO SANGÜINEO A Rh + | 4 LATERALIDAD DIESTRO | 5 ORIENTACIÓN SEXUAL X | 6 CANTIDAD DE GÉMIOS X | 7 INTERSEX SI NO | 8 TIPO DE CAPACITACIÓN NINGUNO | 9 CARGO / OCUPACIÓN PEON DE OBRA CIVIL |
| 10 ÁREA DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN | | 11 ACTIVIDADES RELEVANTES AL CARGO A OCUPAR Actividades operativas, relacionadas a la construcción de obra civil en ciclo abierto. (pavimento de calle.) | | | | | | |

C. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

12 ANTECEDENTES PERSONALES (INCLUIR ANTECEDENTES ALÉRGICOS, QUIRÚRGICOS, PSICOLÓGICOS)
MIGRAÑA

13 ANTECEDENTES FAMILIARES (DETALLAR EL PARENTESCO)
NINGUNO

14 ACCIDENTES DE TRABAJO (DESCRIPCIÓN)
FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE SI ESPECIFICAR _____ NO FECHA _____

15 ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES (INCLUIR CÓDIGO CIT)
FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE SI ESPECIFICAR _____ NO FECHA _____

16 ENFERMEDADES COMUNES DE IMPORTANCIA PARA EL CARGO A OCUPAR (INCLUIR CÓDIGO CID)
Observaciones

D. ACTIVIDADES EXTRA LABORALES (COLOCAR TRABAJOS EXTRAS, DEPORTES U OTRAS ACTIVIDADES)

NINGUNA

E. HÁBITOS TÓXICOS / ESTILO DE VIDA

| HÁBITO TÓXICO | SI | NO | 1 TIEMPO DE CONSUMO | 2 CANTIDAD | 3 EX CONSUMIDOR | 4 TIEMPO DE ABSTINENCIA | ESTILO DE VIDA | SI | NO | 5 CALIDAD | 6 TIEMPO / CANTIDAD |
|---------------|----|----|---------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|----|-----------|---------------------|
| TABACO | | X | | | | | ACTIVIDAD FÍSICA | | X | | |
| ALCOHOL | | X | | | | | | | | | |
| OTRAS DROGAS | | X | | | | | MEDICACIÓN HABITUAL | | X | | |

F. FACTORES DE RIESGO AL QUE SE EXPOSO EL TRABAJADOR

| EMPRESA | TIEMPO DE TRABAJO | ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑA | FACTORES DE RIESGO | | | | | MEDIDAS PREVENTIVAS |
|---------|-------------------|---------------------------|--------------------|------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|
| | | | 1 RIESGO | 2 MECANICO | 3 QUIMICO | 4 BIOLÓGICO | 5 PSICOLÓGICO | |
| NINGUNO | | | | | | | | |

| CARGO | | MEDIDAS PREVENTIVAS | |
|---------------|------------|--|--|
| PEÓN DE CIVIL | FÍSICO | UJO DE EPP + PLATOS DE HIBRATACIÓN | |
| | ERGONÓMICO | POSTURAS FORZADAS | |
| | MECÁNICO | UJO DE EPP (CARGO, BOMBA PLUNA DE ACERO) | |

| H. HISTORIA GINECOBISTRIIA | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|------------------------------|--------|-----------|----------|---------------------|-------|---------|--------------------|-----------|----------------------------------|----|
| MENARQUÍA | CICLOS | FECHA DE ULTIMA MENSTRUACIÓN | GESTAS | PARTOS | CEBARRAS | ABORTOS | HIJOS | | VIDA SEXUAL ACTIVA | | MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | |
| | | | | | | | VIVOS | MUERTOS | SI | NO | SI | NO |
| | | | | | | | | | | | | |
| EXÁMENES REALIZADOS | | FECHA | | RESULTADO | | EXÁMENES REALIZADOS | | FECHA | | RESULTADO | | |
| PAPANICOLAOU | | | | | | EGO MAMARIO | | | | | | |
| COLPOSCOPÍA | | | | | | MAMOGRAFÍA | | | | | | |

| I. HISTORIA REPRODUCTIVA MASCULINA | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|----|------|-------|---------|
| EXÁMENES REALIZADOS | FECHA | RESULTADO | MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR | | | HIJOS | |
| | | | SI | NO | TIPO | VIVOS | MUERTOS |
| | | | | | | | |
| CHECKEO PROSTÁTICO | | | | | | | |

| J. SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------|-------|-------------------------|---------------------|
| PRESIÓN ARTERIAL | TEMPERATURA | FRECUENCIA CARDÍACA | SATURACIÓN DE OXÍGENO | FRECUENCIA RESPIRATORIA | PESO | TALLA | ÍNDICE DE MASA CORPORAL | PERÍMETRO ABDOMINAL |
| 110 | 37 | 78 | 98 | 18 | 80 | 1.8 | 25 | 92 |

| K. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS (DESCRIBIR HALLAZGOS) | |
|---|-----|
| ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS | SPA |
| RESPIRATORIO | SPA |
| CARDIOVASCULAR | SPA |
| DIGESTIVO | SPA |
| GENITO-URINARIO | SPA |
| MUSCULOESQUELÉTICOS | SPA |
| ENDOCRINO | SPA |
| HEMOLINFÁTICO | SPA |
| NERVIOSO | SPA |

| L. EXAMEN FÍSICO REGIONAL | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----|-----------------|----|----------|----|---------------------|----|-----------------|----|-----------|----|
| REGIONES | CP | SP | REGIONES | | REGIONES | | REGIONES | | REGIONES | | REGIONES | |
| | | | CP | SP | CP | SP | CP | SP | CP | SP | CP | SP |
| Cabeza | X | X | C. Facial Adeno | X | Sintus | X | Faringes | X | Pulmones | X | Pecho | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Oídos | X | X | Tigros | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Nariz | X | X | Laringe | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Faringe | X | X | Paladar | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pulmones | X | X | Tigros | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cardíaca | X | X | Paladar | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Pared Costal | X | X | Tigros | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Abdomen | X | X | Paladar | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |
| Extremidades | X | X | Tigros | X | Mucosa | X | Cervix paratiroides | X | Pared abdominal | X | Pantallas | X |
| | | | | | | | | | | | | |

CP = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y DESCRIBIR EN LA SIGUIENTE SECCIÓN. SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y NO DESCRIBIR.

Observaciones:

**ANEXO 19
PAGO DE PLANILLA EN EL IESS**

RED DE SERVICIOS FACILITO
 COAC 29 DE OCTUBRE
 RUC: 1790567699001
 COMPROBANTE DE IESS
 COMPROBANTE: 00000027673355

TIPO RECAUDACION: IESS (TODOS)
 REFERENCIA: 05917629690010001
 NOMBRE: CONSORCIO TALIN
 CEDULA: 059XXXXXX9001
 NUMERO COMPROBANTE: 0000000166620411
 PERIODO: 202301
 RUBRO: PLANI

AGENCIA: 1106 PUYO
 USUARIO: /banntony
 SEC LOC/SW: 612220/17760
 FECHA HORA: 08/02/2023 14:39:01
 CIUDAD: PASTAZA

VALOR RECALDADD: 695.09
 COMISION: 0.57
 TOTAL: 695.66
 MENSAJE: TRANSACCION OK
 FACTURA: 001-341-001939234

Descargue su factura electrónica en
documentoselectronicos.facilito.com.ec

**ESTADO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 CONSORCIO TALIN**

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

FORMULARIO DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000166620411

Emitido en: 2023-02-07
 Fecha de Vigencia de Pago: 2023-02-15
 ALIN - CONSORCIO TALIN

| | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|--------------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| MACHI CAROLINA MARIBEL | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| LOPEZ IVAN PATRICIO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| QUEVARA JOSE LUIS | 469.82 | 30 | NNA | 96.78 | 0.00 |
| CHICOYA EDISON ANDRES | 192.02 | 11 | NNA | 39.58 | 0.00 |
| MAYORDE JILAN JOSE | 349.13 | 20 | NNA | 71.92 | 0.00 |
| TAMAYO ANTHONY JOEL | 467.71 | 30 | NNA | 96.35 | 0.00 |
| TAMAYO JONATHAN RODOLFO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| RODRIGUEZ GRACE ESTEFANA | 168.20 | 11 | NNA | 34.55 | 0.00 |
| TOTAL | 3217.98 | | | 662.90 | 0.00 |





febrero 07 del 2023 13:35

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO TALIN

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000166620411

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES. | Emitido en: | 2023-02-07 |
| No. RUC / REGISTRO: | 0591782969001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-02-15 |
| Nombre / Razón Social / Organización: | CONSORCIO TALIN - CONSORCIO TALIN. | | |
| Periodo de Pago: | 2023 - 01 | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | |
| Observación: | | | |

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|-----------------------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| 2023 - 1 | 06 | 1501078057 | GUATO CHINACHI CAROLINA MARIBEL | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1803939741 | HERNANDEZ LOPEZ IVAN PATRICIO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1600365520 | NARVAEZ GUEVARA JOSE LUIS | 469.82 | 30 | NNA | 96.78 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1600582009 | PAGUAY CORDOVA EDISON ANDRES | 192.02 | 11 | NNA | 39.56 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 0605395854 | SALAZAR VALVERDE JUAN JOSE | 349.13 | 20 | NNA | 71.92 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1600874075 | TAMAYO PARRA ANTHONY JOEL | 467.71 | 30 | NNA | 96.35 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1600294852 | TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 1 | 06 | 1600556128 | VALDIVIAZO QUISPE GRACE ESTEFANIA | 168.20 | 11 | NNA | 34.85 | 0.00 |
| | | | | 3217.98 | | | 662.90 | 0.00 |



| | |
|---------------------------------|--------|
| Valor | 695.09 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado (+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos (+) | 0.00 |
| Subtotal (=) | 695.09 |
| Notas de Crédito (-) | 0.00 |
| Total (=) | 695.09 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.
 *Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO
 *Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege
 *Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



**ANEXO 20
ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE**

ESTACION DE SERVICIOS LA UNION
 P.O. LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR
 Dir: La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n
 Puyo - Pastaza Telf: 032 530376
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C.: 1600054405001

NOTA DE ENTREGA

00007497 ✓

FECHA EMISIÓN: 17 02 2023

RUC/CI: 0391762979001

GUÍA DE REMISIÓN

Sr (es): Consorcio Lala (PCB 5045)

DIRECCION:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
| | Diesel | | 45 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Debo y pagaré a lo Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me consignó el valor total expresado en este documento más los impuestos de Ley y el interés legal permitido por esta... Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y me comprometo a cancelar el valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconociendo los intereses correspondientes a las tasas de Ley

Original: Adquirente / Copia: Emisor

Stella

ACEPTO SIN PROTESTO

FOR GASOLINERA UNION
 Impreso desde N° 007001 al 007003

| | |
|-------------|----|
| SUB TOTAL | |
| DESCUENTO | |
| IVA 12 % | |
| IVA 0 % | |
| VALOR TOTAL | 45 |

ANEXO 21
LICENCIAS DE CONDUCTORES

LICENCIA DE CONDUCIR
División Licencias, Carrera de Matrícula, Puntos de Control, Examen

REPÚBLICA DEL ECUADOR

1. TORRES BARRAQUEL
2. CESAR WILFRIDO
3. 27-10-1989 / ECUADOR
4a. 26-04-2018 4b. 25-04-2023
5. SECTOR LA MORAVIA

6. M 7. NINGUNA

9.006 - SEFLORES

1600490872

14. Autorización No. _____
15. ESCUELA DE CAPACITAC _____

| | 10 | 11 | 12 | |
|-------------|----------|----------|----|------------|
| A | 20-05-11 | 20-05-10 | | PARTICULAR |
| A1 | ***** | ***** | | COMERCIAL |
| B | 27-03-13 | 25-03-13 | | PARTICULAR |
| C1 | ***** | ***** | | ESTATAL |
| C | 27-03-13 | 20-03-13 | | COMERCIAL |
| D1 | ***** | ***** | | ESPECIAL |
| D | ***** | ***** | | ESPECIAL |
| D1 ESPECIAL | ***** | ***** | | ESPECIAL |
| E | ***** | ***** | | ESPECIAL |
| F | ***** | ***** | | ESPECIAL |
| G | 18-03-13 | 18-03-10 | | ESPECIAL |

0000621120 IQM 18-02-121-33

23242473

LICENCIA DE CONDUCIR
División Licencias, Carrera de Matrícula, Puntos de Control, Examen

REPÚBLICA DEL ECUADOR

APPELLIDY FAMILY NAME
CHUGCHO VALVERDE
EDWIN GEOVANNI
NOMBRE/NAME
M
NACIONAL ID NUMBER
ECUADOR
FECHA DE EMISIÓN/ISSUE
29-03-2022
CATEGORÍA/CATEGORY
E

FECHA DE NACIMIENTO/DOB
13-01-1969
AUTOSIGNO EMBROIDERED WITH
9.006 - SEFLORES
FECHA VENCIMIENTO/EXPIRE
29-03-2027

1600229106

RESTRICCIONES/RESTRICTIONS
NINGUNA

ESPECIALIZACIONES
FUO-BARRIO AMAZONAS

| | 10 | 11 | 12 | |
|-------------|----------|----------|----|------------|
| A | | | | PARTICULAR |
| A1 | | | | COMERCIAL |
| B | 18-03-17 | 18-03-17 | | PARTICULAR |
| C1 | | | | ESTATAL |
| C | | | | COMERCIAL |
| D1 | | | | ESPECIAL |
| D | | | | PASAJEROS |
| D1 ESPECIAL | | | | ESPECIALES |
| E | 11-03-17 | 11-03-17 | | ESPECIAL |
| F | | | | ESPECIAL |
| G | | | | ESPECIAL |

DEANTE ORGANIZACION DEBEN
AUTORIZACION #
ESCUELA/SCHOOL
NINGUNA

10. EMISSION AL VEHICULO ISSUED
11. VALIDO HASTA/VALID UNTIL
12. OBSERVACIONES

1600229106 IQM 18-02-121-33

23242473

ANEXO 22

TANQUERO DE AGUA PARA HUMEDECER LA CAPA DE RODADURA



INFORME METEREOLÓGICO

| | Enero | Febrero |
|------------------------|-------|---------|
| Temperatura media (°C) | 20.5 | 20.6 |
| Temperatura min. (°C) | 17 | 17.2 |
| Temperatura máx. (°C) | 24.6 | 24.8 |
| Precipitación (mm) | 200 | 209 |
| Humedad(%) | 84% | 84% |
| Días lluviosos (días) | 19 | 18 |
| Horas de sol (horas) | 7.7 | 7.8 |

EL CLIMA PARA PUYO EN FEBRERO EN DETALLE

| | Temperatura (°C) | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) |
|----------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Febrero | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| 2. Febrero | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| 3. Febrero | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| 4. Febrero | 21 °C | 25 °C | 16 °C |
| 5. Febrero | 21 °C | 25 °C | 16 °C |
| 6. Febrero | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| 7. Febrero | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| 8. Febrero | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| 9. Febrero | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| 10. Febrero | 21 °C | 26 °C | 18 °C |

| | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| 10. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 11. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 12. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 13. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 14. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 15. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 16. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 17. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 18. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 19. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 20. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 21. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 22. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 23. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 24. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 25. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 26. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 27. | 21 °C | 25 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |
| 28. | 21 °C | 26 °C | 18 °C |
| Febrero | | | |

FUENTE: <https://es.climate-data.org/america-del-sur/ecuador/provincia-de-pastaza-56/r/septiembre-9/#monthlyweather-data>

**ANEXO 23
CERTIFICADO DE ACCIDENTES**

CERTIFICACION

Puyo 15 de febrero del 2023

Yo, Ing. Jonathan Torres Tamayo, Procurador Común del Consorcio Talín, dentro del proyecto "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

CERTIFICO

Que en los trabajos desarrollados desde el 1 de octubre del 2022, hasta la presente fecha, no se registran incidentes ni accidentes laborales, igualmente no se registran derrames de sustancias peligrosas dentro del proyecto, "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", el mismo que es construido por el Consorcio Talín.




JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres T.

PROCURADOR COMÚN DEL CONSORCIO TALÍN

ANEXO 24
UBICACIÓN DEL PROYECTO



ANEXO 25

COMPROMISO PARA USO DE ESCOMBRERA

En el kilómetro 16 vía Puyo - Macas, parroquia Veracruz de la provincia de Pastaza, a los 28 días del mes de septiembre del año dos mil veinte y dos, entorno a la ejecución de la obra denominada "ASFALTO C.V. KM 16 VIA MACAS SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", se reúnen los señores Braulio Sánchez, propietario del predio y el Ing. Jonathan Torres, Procurador Común del Consorcio Talin, contratista del proyecto para socializar los trabajos ejecutados en la vía, así como los próximos a ejecutarse, principalmente el movimiento de tierras en la abscisa 2+300 en adelante, por lo tanto:

CERTIFICAN:

Que, una vez efectuada la socialización al propietario del predio por parte de los Ingenieros Residentes de obra del consorcio, el Sr. Braulio Sánchez, con C.I. 1600628343, libre y voluntariamente permiten el uso de su terreno al margen de la vía del proyecto mencionado para el desarrollo de material de corte y excavación.

Por lo que el Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo con C.I. 160029485-2 en representación del consorcio agradecen el compromiso mostrado por el morador para el avance y continuidad de la obra en beneficio de todas las comunidades.

Para constancia, firma el presente documento en dos originales.

Ing. Jonathan Torres
Procurado Común Consorcio Talin

Srta Braulio Sánchez
Propietario del Predio

C.C. 1600628343

AUTORIZACIÓN DE DESALOJO

Puyo, 28 de noviembre de 2022


Yo Braulio Sanchez con CC: 1600628343, AUTORIZO al Consorcio el Talin, desalojar el material resultante de las actividades constructivas del proyecto en mi propiedad, ubicado en las siguientes coordenadas:

COORDENAS DATUM WGS 84, 18M

| N° | X | Y |
|----|--------|---------|
| 1 | 183542 | 9830020 |
| 2 | 183576 | 9830039 |
| 3 | 183549 | 9830057 |
| 4 | 183506 | 9830043 |

Material proveniente de los trabajos realizados en el proyecto " ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS
- SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "

Como constancia firman de las partes involucradas.


Ing. Jonathan Torres
Representante legal
CONSORCIO TALÍN


Sr(a) _____
PROPIETARIO
CC: 1600628343

COMPROMISO PARA USO DE ESCOMBRERA

En el kilómetro 16 vía Puyo-Macas, parroquia Veracruz de la provincia de Pastaza, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte y dos, entorno a la ejecución de la obra denomina "ASFALTADO C.V KM 16 VIA MACAS-SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" se reúnen los señores Oswaldo Sánchez Jiménez, Presidente de la Comunidad Talín, Juan Chato, Presidente de la Comunidad San Pablo de Talin, Hernan Muñoz y Victoria Huebla, Moradores del sector, y el Ing. Jonathan Torres, Procurador Común del Consorcio Talin, contratista del proyecto para socializar los trabajos ejecutados en la vía, así como los próximos a ejecutarse, principalmente el movimiento de tierras en la abscisa 2+300 en adelante, por lo tanto:

CERTIFICAN:


Que, una vez efectuada la socialización a los moradores por parte de los Ingenieros Residentes de obra del consorcio, el Sr. Hernan Muñoz con C.I 0602648099 y Sra. Victoria Guebla Yaguachi con C.I 0602497554, libre y voluntariamente permiten el uso de sus terrenos al margen de la vía del proyecto mencionado para el desalojo de material proveniente de corte y excavación.


Por lo que, el Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo con C.I. 160029485-2 en representación del consorcio agradecen el compromiso mostrado por los moradores para el avance y continuidad de la obra en beneficio de todas las comunidades.

Para constancia, firman el presente documento en dos originales.


Sr. Oswaldo Sánchez
Presidente de la Comunidad Talin


Sr. Juan Chato
Presidente de la Comunidad San
Pablo de Talin


Sr. Hernan Muñoz
Morador-Propietario


Sra. Victoria Guebla
Morador-Propietario


Ing. Jonathan Torres
Procurador Común Consorcio Talin



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO, representante legal de la empresa CONSORCIO TALIN con RUC Nro. 0591762969001 y dirección LATACUNGA. RUMIPAMBA AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA PRADERAS DEL SOL. SN. RUMIOPAMBA. MARCO AURELIO SUBIA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 09 de marzo de 2023

Validez del Certificado 30 días

TUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 CONSORCIO TALIN

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

RED DE SERVICIOS FACILITO
 CUAC 29 DE OCTUBRE
 RUC: 1790567699001
 COMPROBANTE DE IESS
 COMPROBANTE: 00000029032518

E DE COMPROBANTE DE PAGO


No. Comprobante: 000000167820732

TIPO RECAUDACION: IESS (TODOS)
 REFERENCIA: 0597629690010001
 NOMBRE: CONSORCIO TALIN
 CEDULA: 059XXXXXX9001
 NUMERO COMPROBANTE: 000000167820732
 PERIODO: 202302
 RUBRO: PLANI
 AGENCIA: 106 PUYO
 USUARIO: vifreddy
 SEC_LOC/SW: 673825/678433
 FECHA HORA: 08/03/2023 14:31:23
 CIUDAD: PASTAZA
 VALOR RECAUDADO: 654.99
 COMISION: 0.57
 TOTAL: 655.56
 MENSAJE: TRANSACCION OK
 FACTURA: 001-341-001977901

| | | |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| ES, | Emitido en: | 2023-03-08 |
| | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-03-15 |
| LIN - CONSORCIO TALIN | | |

| | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| CAROLINA MARIBEL | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| IVAN PATRICIO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| JOSE LUIS | 469.82 | 30 | NNA | 96.78 | 0.00 |
| JUAN JOSE | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| ANTHONY JOEL | 467.71 | 30 | NNA | 96.35 | 0.00 |
| JONATHAN RODOLFO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| | 3032.33 | | | 624.65 | 0.00 |

Descargue su factura electrónica en
 documentos/electronicos/facilito.com.ec





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
CONSORCIO TALIN

marzo 08 del 2023 11:01

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000167820732

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|
| Concepto: | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, | | Emitido en: | 2023-03-08 |
| No. RUC / REGISTRO: | 0591762969001 - 0001 | Fecha de Vigencia de Pago: | 2023-03-15 | |
| Nombre / Razón Social / Organización: | CONSORCIO TALIN - CONSORCIO TALIN | | | |
| Periodo de Pago: | 2023 - 02 | | | |
| Forma de pago: | Fondos propios | | | |
| Observación: | | | | |

AFILIADOS

| PERIODO | RT | CEDULA | NOMBRE | SUELDO | DIAS | OBS. | VALOR | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|---------------------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| 2023 - 2 | 06 | 1501078057 | GUATO CHINACHI CAROLINA MARIBEL | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 2 | 06 | 1803939741 | HERNANDEZ LOPEZ IVAN PATRICIO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 2 | 06 | 1600365520 | NARVAEZ GUEVARA JOSE LUIS | 469.82 | 30 | NNA | 96.78 | 0.00 |
| 2023 - 2 | 06 | 0605395854 | SALAZAR VALVERDE JUAN JOSE | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| 2023 - 2 | 06 | 1600874075 | TAMAYO PARRA ANTHONY JOEL | 467.71 | 30 | NNA | 96.35 | 0.00 |
| 2023 - 2 | 06 | 1600294852 | TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO | 523.70 | 30 | NNA | 107.88 | 0.00 |
| | | | | 3032.33 | | | 624.65 | 0.00 |



| | |
|--|---------------|
| Valor | 654.99 |
| Intereses por mora (+) | 0.00 |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00 |
| Honorarios Abogado (+) | 0.00 |
| Gastos Administrativos (+) | 0.00 |
| Subtotal (=) | 654.99 |
| Notas de Crédito (-) | 0.00 |
| Total (=) | 654.99 |

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.


*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmego

*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



Puyo, 03 de febrero de 2023

Ingeniero
Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° CDC-90-06-2022, una vez que se han aprobado las partidas presupuestarias para excedentes y rubros nuevos del contrato principal, adicionalmente, con fecha 24 de enero de 2022 se suscribió el contrato complementario de la obra en mención; en base a lo que menciona el contrato de fiscalización externa:

"Se otorgará un anticipo de 40%. Previo a la presentación de las garantías establecidas en la LOSNCP. Y con una forma de pago por planilla de 60%. Pago contra presentación de planillas mensual (30 días), debidamente aprobadas y autorizadas por el administrador del contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo al contratista, que sea en legal aplicación del contrato."

Al existir planillas que exceden el contrato principal, planillas que afectan directamente al avance económico de las planillas del contrato de consultoría, me es necesario solicitar a usted se gestione con quien corresponda, solicitar la partida presupuestaria y elaborar el Contrato Complementario, al contrato principal de consultoría tomado como referencia el Art 87 de la LOSNCP:

"El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del quince por ciento (15%) del valor del contrato principal."

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**HERNAN DAVID
SALAZAR
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022

Puyo, 05 de febrero de 2023

Ingeniero
Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° CDC-90-06-2022, pongo en su conocimiento el informe de SUSPENSIÓN/AMPLIACION DE PLAZO, con el fin de que se dé tramite al mismo, de igual forma como fiscalizador solicito que se aplique dicha modalidad al contrato de consultoría ya que dicho contrato y el contrato de construcción avanzan de manera simultánea, es decir de ser el caso se suspenda y/o se amplié el pazo de contrato de consultoría.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Cc./archivo

OFICIO: 054-IDS-FISTA-2022

Puyo, 05 de febrero de 2023

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° CDC-90-06-2022, hago la entrega a su persona del informe mensual de actividades N. 06 correspondiente al mes de enero de 2023, para su revisión y aprobación.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

OFICIO: 055-IDS-FISTA-2023

Puyo, 08 de febrero de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, hago la devolución de la planilla N.06 de avance de obra debido a que se encuentra incompleta, específicamente se solicita completar los ítems determinados en el check list otorgado por el GADPPz.

Por la favorable atención que se digna dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: REQUERIMIENTO DE CONTRATISTA
INFORME DE FISCALIZACION

Cc./archivo

OFICIO: 056-IDS-FISTA-2023

Puyo, 08 de febrero de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, hago la devolución de la planilla única de rubros nuevos hasta que se adjunten los anexos requeridos.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: REQUERIMIENTO DE CONTRATISTA
INFORME DE FISCALIZACION

Cc./archivo

OFICIO: 057-IDS-FISTA-2023

Puyo, 08 de febrero de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, hago la devolución de la planilla N. 01 de contrato complementario ya que los volúmenes calculados no corresponden al tiempo de ejecución ya que con fecha 30 de enero se legaliza la orden de inicio.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: REQUERIMIENTO DE CONTRATISTA
INFORME DE FISCALIZACION

Cc./archivo

OFICIO: 057-IDS-FISTA-2022

Puyo, 15 de febrero de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín
Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, hago la devolución de la planilla N.065 de avance de obra debido a que se insiste con lo expuesto mediante oficio 055-IDS-FISTA-2023, se solicita de manera más comedida realizar todas las correcciones de igual manera existen rubros que no coinciden con lo verificado en campo.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
**HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

OFICIO: 058-IDS-FISTA-2022

Puyo, 24 de febrero de 2023

Ingeniero

Fabián Salazar

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: "**FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**", del contrato N° **CDC-90-06-2022**, una vez se ha aprobado la ampliación de plazo pongo en su conocimiento la **REPROGRAMACION N.02**, para su revisión y legalización, misma que servirá como referencia para lo que resta del periodo contractual.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



firmado electrónicamente por:
**HERNAN DAVID
SALAZAR VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR

FISCALIZADOR EXTERNO

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

OFICIO: 058-1-IDS-FISTA-2023

Puyo, 25 de febrero de 2023

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADO COMÚN - Consorcio Talín

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° **COTO-07-110-2022**, en respuesta a su Oficio N. **049.TALIN-2023** referente a la planilla de avance de obra N.06, se verifica que se han subsanado los errores mencionados anteriormente, sin embargo existe un error en la transcripción del valor de la planilla en letras ya que no coincide con el valor numérico, por lo que le solicito realizar dicha corrección para proceder con el tramite pertinente.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Adjunto: Informe mensual de actividades N. 05
Anexo fotográfico

Cc./archivo

OFICIO- CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-003

Puyo, 06 de febrero de 2023

ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR EXTERNO

Presente.-

De mi consideración

Por medio de la presenta reciba un atento y cordial saludo, a la vez deseándole éxito en sus funciones.

En respuesta al OFICIO: 053-IDS-FISTA-2022, con respecto a la solicitud de ampliación de plazo del proyecto ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, sírvase encontrar la aprobación de 30 días, para lo cual se anexa el informe de administrador de contrato.

Lo cual se notifica para los trámites pertinentes.

Atentamente,



Verificado electrónicamente por:
PABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Copia: Ing. Jonathan Torres
PROCURADOR CONSORCIO TALIN

ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Web: www.pastaza.gob.ec | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



3 de febrero de 2023

Oficio N. 040.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene como finalidad remitir la *PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 6* para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consorcio Talin

Dirección: Av. Marco Aurelio, barrio Rumipamba, Latacunga, Cotopaxi.

Teléfono: 0996462036

Email: consorciotalin@hotmail.com



3 de febrero de 2023

Oficio N. 041.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene como finalidad remitir la *PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO 1* para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin



3 de febrero de 2023

Oficio N. 042.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene como finalidad remitir la *PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO 1* para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consorcio Talin

Dirección: Av. Marco Aurelio, barrio Rumipamba, Latacunga, Cotopaxí.

Teléfono: 0996462036

Email: consorciotalin@hotmail.com



4 de febrero de 2023

Oficio N. 043.TALIN-2023

Ingeniero
Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

Con fecha 26 de julio de 2022 se suscribió el contrato principal entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Consorcio Talín, representado por mi persona para El Asfaltado C.V. Km 16 Vía Macas – San Pablo De Talín, Parroquia Veracruz, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza por un valor de USD USD 878.451,68 y un plazo de 180 días contados a partir de la orden de inicio, la misma que fue efectiva el 10 de agosto de 2022 dando como fecha fin del plazo contractual el 6 de febrero de 2023.

Por otra parte, con fecha 24 de enero del 2023 se suscribió el Contrato Complementario entre la entidad y el Consorcio Talín para El Asfaltado C.V. Km 16 Vía Macas – San Pablo De Talín, Parroquia Veracruz, Cantón Pastaza, Provincia De Pastaza por un valor de USD 70.276,13 y un plazo de 30 días contados a partir de la orden de inicio emitida por el Administrador de contrato.

Como es de su conocimiento el Acta de orden de inicio del contrato mencionado en el inciso anterior fue suscrita el 30 de enero de 2023, dando así el inicio del plazo del contrato complementario hasta el 01 de marzo de 2023, para la ejecución de los siguientes rubros.

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL |
|-------|------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|
| 1 | Transporte de material de desalojo | m3 | 55,546.95 | 1.04 | \$ 57,768.83 |
| 2 | Muro de gaviones calibre n 12 | m3 | 163.43 | 76.53 | \$ 12,507.30 |
| | | | | | \$ 70,276.13 |

Por lo que, solicito se analice una prórroga del plazo del contrato principal para continuar con la ejecución de los trabajos referidos dentro del contrato complementario en los 30 días de plazo que le corresponde.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
 Jonathan Torres
 PROCURADOR COMÚN
 Consorcio Talin

c.c. Ing. David Salazar - Fiscalizador externo

6 de febrero de 2023

Oficio N. 044.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

En referencia al OFICIO-CDC-GADPz-006-2022-FS-2023-003 de 06 de febrero de 2023 suscrito por el Ing. Fabian Salazar, Administrador de contrato, en el cual notifica una ampliación de plazo de 30 días para la ejecución del contrato que nos compete, solicito la aprobación de una nueva reprogramación del cronograma.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

Oficio N. 045.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

En referencia al OFICIO: 055-IDS-FISTA-2023 de 08 de febrero de 2023 suscrito por Usted, respecto a la devolución de la planilla N.06 de avance de obra remito lo solicitado para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

9 de febrero de 2023

Oficio N. 046.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

En referencia al OFICIO: 056-IDS-FISTA-2023 de 08 de febrero de 2023 suscrito por Usted, respecto a la devolución de la planilla la planilla única de rubros nuevos remito lo solicitado para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

Oficio N. 047.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

En referencia al OFICIO: 057-IDS-FISTA-2023 de 08 de febrero de 2023 suscrito por Usted, respecto a la devolución de la planilla N. 01 de contrato complementario remito lo solicitado para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

Oficio N. 048.TALIN-2023

Ingeniero
Jaime Guevara
PREFECTO PROVINCIAL
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido, a la vez deseándole éxitos en sus funciones.

Respecto a la ejecución del proyecto que nos compete correspondiente al contrato N° COTO-07-110-2022, me permito informar que, consecuentemente de los incrementos de volúmenes de obra en las cantidades correspondientes a los rubros del contrato, así como el incremento de los rubros nuevos, mismos que fueron necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, afectaron directamente el cronograma valorado de los trabajos, por lo que solicito a Usted se analice una prórroga de plazo de 60 días para la culminación del proyecto.

A continuación, se muestra los rubros incrementados en más del 100% (dentro del contrato principal):

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO (USD) | TOTAL (USD) | CANTIDADES | |
|-------|---|--------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | | | TOTAL FECHA | % TOTAL |
| 2 | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto | km | 3.50 | 374.01 | 1,309.04 | 3.62 | 103.43% |
| 3 | Excavación sin clasificar(mov.de tierra) | m³ | 17,668.31 | 0.91 | 16,078.16 | 139,755.44 | 790.99% |

Dirección: Av. Marco Aurelio, barrio Rumipamba, Latacunga, Cotopaxi.

Teléfono: 0996462036

Email: consorciotalin@hotmail.com

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 4 | Excavación para cunetas y encauzamiento | m ³ | 1,730.27 | 3.11 | 5,381.14 | 1,730.27 | 100.00% |
| 5 | Excavación y relleno de estructuras menores | m ³ | 112.00 | 4.50 | 504.00 | 2,147.90 | 1917.77% |
| 17 | Reubicación de poste de alumbrado | u | 1.00 | 165.11 | 165.11 | 15.00 | 1500.00% |
| 18 | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100 | m | 10.00 | 294.68 | 2,946.80 | 43.00 | 430.00% |

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato
Ing. David Salazar – Fiscalizador Externo

Dirección: Av. Marco Aurelio, barrio Rumipamba, Latacunga, Cotopaxi.

Teléfono: 0996462036

Email: consorciotalin@hotmail.com



21 de febrero de 2023

Oficio N. 049.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talin, contratista del proyecto referido.

En referencia al OFICIO: 057-IDS-FISTA-2023 de 16 de febrero de 2023 suscrito por Usted, respecto a la devolución de la planilla N.06 de avance de obra remito lo solicitado para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consorcio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato

Oficio N. 050.TALIN-2023

Ingeniero
David Salazar
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talín, contratista del proyecto referido.

El presente tiene por finalidad remitir el INFORME DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL del mes de febrero para su revisión y posterior aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
JONATHAN RODOLFO
TORRES TAMAYO

Ingeniero
Jonathan Torres
PROCURADOR COMÚN
Consortio Talin

c.c. Ing. Fabián Salazar – Administrador del contrato



R.U.C: 0602413197001

FACTURA

No. 003-010-000040759

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1002202301060241319700120030100000407590004075911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1002202301060241319700120030100000407590004075911

GRANIZO URIAS JORGE RENE

Dirección Matriz: GENERAL VILLAMIL Y 24 DE MAYO

Mail: ferrigransafabricacion@gmail.com

Teléfono: 032895235 0998644752

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social: CONSORCIO TALIN /

Fecha Emisión: 10/02/2023

DIRECCION: RUMIPAMBA CALLE MARCO AURELIO, CONJ. LA PRADERA DEL SOL

RUC / CI: 0591762969001

Guía de Remisión:

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Descuento | Valor Total |
|---------|----------------------|--------|----------|------------|-----------|-------------|
| TUBC200 | TUBO CORRUG.200MMx6M | UND | 2.00 | 68.3036 | 0.00 | 136.61 |

INFORMACION ADICIONAL:

CORREO ELECTRONICO: consorcotalin@hotmail.com

CONTROL: 0301E0040759

CODIGO: 00010217

DIRECCION: RUMIPAMBA CALLE MARCO AURELIO, CONJ. LA PRADERA DEL SOL

FORMA_PAGO: CONTADO

01/01/1900

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|-------|-------|--------|
| 01 SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 | | DIAS |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL 12% | 136.61 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUB TOTAL No Objeto IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 136.61 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 16.39 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 153.00 |

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR



001 - 502 - 000026385

RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE

Dirección Matriz:

AV. RODRIGO PACHANO 15-165 Y LA DELICIA Telefono: 593032827469

Dirección Establecimiento:

AV. RODRIGO PACHANO 15-165 Y LA DELICIA Telefono: 593032827469

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 870

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0612202201091275606100120015020000263851824110019

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-12-06T18:24:21-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0612202201091275606100120015020000263851824110019

MAIL: facturacion@megaching.com

Cliente: CONSORCIO TALIN
 RUC / CI: 05/017029020001
 Dirección: RUMIPAMBA AV MARCO AURELIO SUBTA
 Fecha Emisión: 06/12/2022
 Vendedor: GAMBORA YANCHA FELIPE VALENTIN
 Total Productos: 54.00
 Total Filas: 3.00

Telefono: 09946250047

Código Remisión: 001-502-000000000

| Código | Descripción | Cantidad | PVP | Desc. (%) | Precio | Total |
|-----------------|---|----------|----------|-------------|----------|-------------|
| 11 AR 120X2.5MM | *ARMICO GALVANIZADO DE 1.20MTX2.5MM (2PC) (*) | 9.0000 | 244.0000 | 2.6516 | 237.5300 | 2.137.770.0 |
| 01 GV 2X1X110 | *GAVION 2X1X1 GALVAN. IDEAL (*) | 44.0000 | 50.4300 | 0.0050 | 53.7054 | 2.363.040.0 |
| SERV.LOGIC2 | *SERVICIO DE EMBALAJE Y LOGISTICA (*) | 1.0000 | 5.0000 | 1.200.000.0 | 65.0000 | 65.0000.0 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|--|-----------------------------|
| E-mail: | consorciootalin@hotmail.com |
| Localización del Adquiriente: | |
| Provincia: | |
| Cantón: | |
| Parroquia: | |
| Ruta Entrega: | Sin Ruta |
| Forma de Pago: | Credito |
| Forma de Pago SRI: | |
| OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 5.113.71 |
| Bodega: | ALMACEN |

| | |
|-------------------------|----------|
| TOTAL ANTES DESCUENTO: | 4.565.81 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| SUBTOTAL 12.0000%: | 4.565.81 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 4.565.81 |
| TRANSPORTE CON IVA: | 0.00 |
| TRANSPORTE SIN IVA: | 0.00 |
| VALOR IIC: | 0.00 |
| IVA 12.00%: | 547.90 |
| VALOR TOTAL: | 5.113.71 |



R.U.C.: 0912756061001
FACTURA

001 - 503 - 000044073

RODRIGUEZ CORREA ROSA AYDE

Dirección Matriz:

AV. RODRIGO PACHANO 15-165 Y LA DELICIA Telefono: 593032827469

Dirección Establecimiento:

AV. RODRIGO PACHANO 15-165 Y LA DELICIA Telefono: 593032827469

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: 070

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Cliente: CONSORCIO TALIN
RUC / CI: 0591762969001
Dirección: RUMIPAMBA AV MARCO AURELIO SURIA
Fecha Emisión: 06/10/2022
Vendedor: GAMBOA YANCHA FELIPE VALENTIN
Total Productos: 101.000
Total Filas: 2.000

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0610202201091275606100120015030000440731055410010

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN: 2022-10-06T10:55:52-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: Emisión normal

CLAVE DE ACCESO:



0610202201091275606100120015030000440731055410010

MAIL: facturacion@megaching.com

Telefono: 0990250047

Guía Remisión: 001-503-000000000

| Código | Descripción | Cantidad | PVP | Desc. (%) | Precio | Total |
|-------------|---------------------------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 01.0V.2X1X1 | *GAVION 2X1X1 GALVAN ACERIA (*) | 100.0000 | 61.7622 | 13.0449 | 53.7054 | 5.370.540 |
| SERV.LOGIC2 | *SERVICIO DE EMBALAJE Y LOGISTICA (*) | 1.0000 | 5.0000 | 1.200.000 | 65.0000 | 65.0000 |

| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| E-mail: | consorcioatalin@hotmail.com |
| Localización del Adquiriente: | |
| Provincia: | |
| Canton: | |
| Parroquia: | |
| Ruta Entrega: | Sin Ruta |
| Forma de Pago: | Credito |
| Forma de Pago SRI: | |

| | |
|-------------------------|----------|
| TOTAL ANTES DESCUENTO: | 5.435.54 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| SUBTOTAL 12.000% | 5.435.54 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 5.435.54 |
| TRANSPORTE CON IVA: | 0.00 |
| TRANSPORTE SIN IVA: | 0.00 |
| VALOR ICE: | 0.00 |
| IVA 12.00% | 652.26 |
| VALOR TOTAL: | 6.087.80 |



AMAZONAS BUILDING S.A

Puyo - Pastaza - Ecuador

RUC.1691710080001

CONTRATO CELEBRADO ENTRE AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S.A. Y EL CONSORCIO TALIN, PARA IMPRIMACIÓN Y TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA DE E= 2 PULGADAS; EN LA OBRA: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS-SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.

En la ciudad de Puyo, a los 06 días del mes de diciembre del 2022, comparecen a la suscripción del presente Contrato, por una parte; en calidad de Contratista del Proyecto, el **CONSORCIO TALIN** con ruc: 0591762969001, cuyo procurador común el Ing. Jonathan Torres Tamayo con C.I. 160029485-2; y, por otra, en calidad de subcontratista Amazonas Building Amazonbuild S.A con ruc 169171008001. Intervinientes que acuerdan la suscripción del presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

Cláusula primera. - ANTECEDENTES

La Compañía Amazonas Building, proveedora de carpeta asfáltica, cuya planta se encuentra en el área concesionada en el sector de Madre Tierra, Cantón Mera, Provincia de Pastaza, la misma que está dedicada a la producción y comercialización de material asfáltico.

Cláusula Segunda. - OBJETO DEL CONTRATO

2.01.- **EL SUBCONTRATISTA** se obliga para con el **CONSORCIO TALIN**, la colocación de EMULSIÓN ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS-1H), PARA IMPRIMACIÓN; y el tendido compactado de C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2" (5,08 CM), de acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas por el GAD Provincial de Pastaza.

Cláusula Tercera. - PRECIO DEL CONTRATO

3.01.- El precio por metro cuadrado (m2) de EMULSIÓN ASFÁLTICA ESPECIAL (CSS-1H), PARA IMPRIMACIÓN más C. RODADURA HORMIGON ASF. MEZCLADO EN PLANTA, E=2", asciende a un valor de 8.10 ocho con 10/100 dólares americanos) más IVA; este precio incluye el producto en obra (transporte, tendido y compactado la carpeta asfáltica de 2 pulgada), en el **ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS-SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Cláusula Cuarta. - CANTIDAD Y FORMA DE PAGO

4.01.- La cantidad de metros cuadrados a imprimir y colocar carpeta asfáltica de 2 pulgadas asciende a un aproximado de :

| DETALLE | MEDIDAS | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|-------------------------------|---------|----------|------------|-------------|
| TENDIDO DE CARPETA 2" ASFALTO | M2 | 21.900 | 8.10 | 177.390,00 |

MAZONAS BUILDING S.A

Puyo - Pastaza - Ecuador

4.02.- El valor del contrato es de un monto aproximado de 177,390.00 (ciento setenta y siete mil trescientos noventa dólares americanos) más IVA, y que se cancelará de la siguiente manera:

- Anticipo del 50% a la firma del contrato. Que equivale al valor de 88,695.00 dólares americanos.
- El 50 % restante se cancelará una vez devengado el anticipo de los trabajos de asfaltado, transporte colocado y compactado en obra, además se verificará los metros colocados reales en vía para su liquidación total.

Cláusula Quinta. - PLAZO

5.01.- El plazo total para la entrega de los trabajos terminado, 25 días naturales, una vez que el contratante autorice el inicio de la colocación del asfalto bajo su responsabilidad de la estructura de la pista a intervenir.

Clausula Sexta. - GARANTIA TECNICA

6.01. El contratado se compromete estrictamente a cumplir con las características de dosificación en base a las especificaciones técnicas del contrato principal quedando bajo su responsabilidad cualquier reparación o mejoramiento de áreas que no cumplan con estas consideraciones. Sera de responsabilidad absoluta del contratante que la estructura de la pista en lo que corresponde a la subbase y base haya cumplido con todos los ensayos de compactación y estabilidad para evitar posibles afectaciones a la carpeta asfáltica colocada.

Cláusula Séptima. - SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

7.01.- Si se suscitara divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podrán utilizar los métodos alternativos para la solución de controversias en el Centro de Mediación y Arbitraje a la ciudad más cercana de Puyo.

7.02.01.- Mediación. - Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución, liquidación e interpretación, será resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediación, en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este mecanismo de solución de controversias; las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las siguientes reglas:

7.02.02.- Arbitraje

- El arbitraje será de Derecho.
- Las partes se someten al Centro de Arbitraje más cercanos a la ciudad de puyo.
- Serán aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, y las del reglamento del Centro de Arbitraje más cercano a la ciudad de Puyo.
- El tribunal Arbitral se conformará por un árbitro único o de un número impar según acuerden las partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituirá con tres árbitros. El procedimiento de selección y constitución del Tribunal será el previsto en la Ley y en el Reglamento del Centro de Arbitraje más cercano a la ciudad de Puyo.

AMAZONAS BUILDING S.A

Puyo - Pastaza - Ecuador

- Los árbitros serán abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la controversia. Los árbitros nombrados podrán no pertenecer a la lista de árbitros del centro.
- Los asuntos resueltos mediante el proceso arbitral tendrán el mismo valor de las sentencias de última instancia dictadas por la justicia ordinaria.
- La legislación ecuatoriana es aplicable a este contrato y a su interpretación, ejecución y liquidación.
- La sede del arbitraje es la ciudad más cerca de Puyo.
- El idioma del arbitraje será el castellano.
- El término para expedir el laudo arbitral será de máximo 90 días, contados desde el momento de la posesión del (los) árbitros(s).

Cláusula Octava. - CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

8.01.- El subcontratista declara conocer y expresa su sometimiento a la Ley, y más disposiciones vigentes en el Ecuador.

Cláusula Novena. - TERMINACIÓN DEL CONTRATO

9.01.- Son causas de terminación de este contrato, el incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas contractuales, así como las determinadas en el código civil y más leyes conexas.

Cláusula Decima. - DOMICILIO

10.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en señalar su domicilio en la ciudad de Puyo, Provincia de Pastaza.

10.02.- Para efectos de comunicación o notificaciones, las partes señalan como su dirección, las siguientes:

Del Contratista del Proyecto: Cotopaxi, Latacunga Eloy Alfaro (san Felipe) avenida Marco Aurelio Subía Telf. - 0994250047.

Subcontratista: Calles Luis Molina S/N, intersección Fidel Rodríguez, Edificio: Colegio de contadores Pastaza, Barrio Miraflores, Parroquia Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza.

Cláusula Decima Primera. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

11.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo convenido en el presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Ing. Jonathan Torres Tamayo
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO TALIN
RUC.: 0591762969001

AMAZONAS BUILDING S.A.
RUC: 169171008001

Subcontratista
Ruc:169171008001

R.U.C.: 1691710080001

FACTURA

No. 001-101-000000072

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1012202201169171008000120011010000000720000007210

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

10/12/2022 10:51:36

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1012202201169171008000120011010000000720000007210

AMAZONBUILD SA

AMAZONAS BUILDING AMAZONBUILD S A

Dirección Matriz:

BARRIO EL DORADO, AV TARQUI SN Y LOS LAURELES

Telf.: 032884649 032884649

E-mail: jinmarinm@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención RESOLUCION No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN

RUC / CI: 0591762969001

Fecha Emisión: 10/12/2022

Dirección: Latacunga, Av. Marco Aurelio Subla

| Código | Descripción - Serie | Cant. | Unidad | P.Unitario | Desc. | Valor Total |
|----------|-------------------------------|-----------|--------|------------|-------|-------------|
| SVF-0001 | TENDIDO DE CARPETA 2" ASFALTO | 10,950.00 | | 8.10 | 0.00 | 88,695.00 |

INFORMACION ADICIONAL:

Forma de pago: CREDITO 0 dias

Vendedor: 00001 VENDEDOR GENERAL

Observaciones: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

| | |
|--------------------------------|-----------|
| SUBTOTAL: | 88,695.00 |
| TOTAL DESCUENTO: | 0.00 |
| SUBTOTAL 12%: | 88,695.00 |
| SUBTOTAL 0%: | 0.00 |
| SUB TOTAL No Objeto IVA: | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS: | 88,695.00 |
| IVA 12%: | 10,643.40 |
| VALOR TOTAL: | 99,338.40 |

| Forma de Pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|---|----------|-------|--------|
| 29 OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 99338.40 | 0 | DIAS |



R.U.C.: 1690015133001

FACTURA

No. 001-901-000000197

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0601202301169001513300120019010000001970000007215

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-01-06T10:30:58-05:00

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0601202301169001513300120019010000001970000007215

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETES
RIO PASTAZA

COOPERATIVA DE VOLQUETAS RIO PASTAZA

Dir Matriz: AV. ALBERTO ZAMBRANO

Telf. 032792343

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN NAC-DNCRASC20-00000001

Razón Social: CONSORCIO TALIN

Fecha Emisión: 06/01/2023

Fecha Vencimiento: 05/07/2023

RUC / CI: 0591762969001

| Cod. Principal | Cant | Descripción | Paga IVA | Precio Unitario | Precio Total |
|----------------|-------|--|----------|-----------------|--------------|
| 160 | 1,000 | TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO BASE SUBBASE Y RELLENO | | 1.925,90 | 1.925,90 |

Información Adicional

Dirección AV- MARCO AURELIO SUBIA

Email consorciotalin@hotmail.com

Teléfono 0998961690

Usuario OTILIA MORENO

Vendedor

Creación 6/1/2023 10:30:44

Observación

CPC

| Forma Pago | Monto | Días Plazo |
|--|----------|------------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1.925,90 | 180 |

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12% | 0,00 |
| SUBTOTAL 0% | 1.925,90 |
| SUBTOTAL No sujeto de IVA | 0,00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 1.925,90 |
| DESCUENTO % | 0,00 |
| ICE | 0,00 |
| IVA 12% | 0,00 |
| PROPINA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.925,90 |

R.U.C. : 0503357410001

FACTURA

No. 001-002-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0902202301050335741000120010020000000041234567811

LEMA CUEVA PAULINA ELIZABETH

Dirección Matriz: AV. UNIDAD NACIONAL SN Y LOS CIPRECES

Dirección Sucursal: AV. UNIDAD NACIONAL SN Y LOS CIPRECES

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

Contribuyente Especial: NO

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0902202301050335741000120010020000000041234567811

Razón Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN
RUC / CI: 0591762969001 Fecha Emisión: 09/02/2023 Guía Remisión:
Dirección: AV. MARCO AURELIO SUBIA

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cant | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|------|--|-----------------|-----------|--------------|
| 002 | SP | 1 | Servicio de Tecnico en Seguridad y Salud Ocupacional para el Proyecto Asfaltado de C.V. Km 16 Via Macas - San Pablo de Talin, Parroquia Veracruz, Canton Pastaza, Provincia de Pastaza | 250 | 0.00 | 250.00 |

Información Adicional

Mail Cliente: jonathantor1981@hotmail.com
Telef. Cliente: 0994250047

| | |
|---------------------------|--------|
| SUBTOTAL 12% | 250.00 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTO | 250.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 30.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| Gastos Transporte Otros | 0.00 |
| Valor Total USD \$ | 280.00 |

| Forma de pago | Valor | Plazo | Tiempo |
|--|--------|-------|--------|
| OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 280.00 | 0 | días |



WILISELZU CIA LTDA

WILISELZU CIA LTDA

Dirección CHIMBORAZO Y MANABI

Matriz:

Dirección CHIMBORAZO Y MANABI

Sucursal:

Contribuyente Especial Nro. 0

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 001

R.U.C.: 1691701723001

FACTURA

No 001-001-000001723

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202201169170172300120010010000017237477040614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2022-12-19T12:37:57-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1912202201169170172300120010010000017237477040614

Razón Social/Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN

Identificación: 0591762969001

Fecha Emisión: 2022-12-19

Guía Remisión:

Dirección: LATACUNGA - AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

| Cod. Principal | Cant. | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------|----------------------|-----------------|-----------|--------------|
| 0001 | 60.50 | SUB-BASE3 | 5.50 | 0.00 | 332.75 |
| 29 | 3103.00 | BASE TRITURADA 1 | 10.00 | 0.00 | 31030.00 |
| 0007 | 115.00 | RIPIO TAMIZADO | 7.00 | 0.00 | 805.00 |
| 0002 | 70.00 | RIPIO TRITURADO 1" | 15.00 | 0.00 | 1050.00 |
| 0003 | 15.00 | RIPIO TRITURADO 3/4" | 15.00 | 0.00 | 225.00 |

Información Adicional

Dirección: LATACUNGA - AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

Teléfono:

E-mail: -

Observaciones:

| Forma de Pago | Valor | Plazo |
|--|----------|--------|
| SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 37455.88 | 0 Días |

Contactos: Telf: 032885497

Email: ventas_wiliselzu@yahoo.com

| | |
|---------------------------|----------|
| SUBTOTAL 12.00% | 33442.75 |
| SUBTOTAL 0% | 0.00 |
| SUBTOTAL No objeto de IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 33442.75 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA | 4013.13 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 37455.88 |

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO

AHORRO POR SUBSIDIO:

(Incluye IVA cuando corresponda)

Proveedor del servicio: compumax.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 176

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 01 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación de cunetas
- Encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| 10 | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 177

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 02 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y recofrido para cunetas
- Hormigon para cunetas (c 180 Kg/cm²)

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA
TARDE

SOLEADO

LLOVISNA

LLUVIA FUERTE



PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR


CONSORCIO TALIN
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 178

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 03 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Hormigon para cunetas f'c 180 Kg/c²
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|--------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 179

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 04 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas fc 180 kg/cm²
- Limpieza de derrumbes.

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 180

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 05 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:
 No se trabaja

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 181

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
 FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023
 MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 06 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavacion y encofrado para cunetas
- Hormigon para cunetas fc 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 182

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451.68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 07 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encañado para cunetas
- Hormigón para cunetas 100 kg/m^2

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

ESTADO DEL TIEMPO:

| | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: **183**

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: **08 febrero 2023**

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas f/c 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 184

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 09 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas fc 180 kg/cm²
- Limpieza de domos

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 10 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 186

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 11 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y anclado cunetas
- Hormigón para cunetas. Ft 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 187

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 12 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No se trabaja

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451.68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 13 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas 11c 180 Kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |


PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 189

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Días

FECHA: 14 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encañado para cunetas
- Homigu para cunetas fc 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 15 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas $f_c 180 \text{ kg/cm}^2$

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 191

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 16 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigon para cunetas f/c 180 Kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 192

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 17 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigon para cunetas 1/c 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 193

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | **FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:** 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023
MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:** COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 18 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
 - Hormigón para cunetas fc 120 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 194

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451.68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 19 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No se trabaja

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |


ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR


CONSORCIO TALIN
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 195

PROYECTO: ASFALTADO C V KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
 FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023
 MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 20 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:
 No se trabaja por feriado nacional

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 21 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

No se trabaja por feriado nacional.

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 197

PROYECTO: ASFALTADO C V KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
 FISCALIZADOR: ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022
 FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023
 MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022
 PLAZO: 180 Dias

FECHA: 22 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:
 - Excavación y encofrado para cunetas
 - Hormigon para cunetas flc 180 kg/c²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 23 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y entozado para cunetas
- Hormigón para cunetas fc 180 kg/cm²
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |


PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


ING. DAVID SALAZAR
FISCALIZADOR


CONSORCIO TALIN
CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 29 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavacion y encotrado para canetas
- Hormigon para canetas 180 Kg/cm²
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | ✓ | |
| TARDE | ✓ | | |


PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 200

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451.68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 25 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas fc 180 kg/cm²
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 201

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
 FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022
 FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023
 MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: COTO-GADPz-008-2022
 PLAZO: 180 Dias

FECHA: 26 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:
 No se trabaja

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | | | |
| TARDE | | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| | RESIDENTE DE OBRA |
| | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| | HERRAMIENTA MENOR |
| | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 202

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451.68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 27 Febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas ft 180 kg/cm²
- Limpieza de derrumbes

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION

LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 203

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACIÓN: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°. COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Días

FECHA: 28 febrero 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Excavación y encofrado para cunetas
- Hormigón para cunetas f/c 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
LIBRO DE OBRA

HOJA N°: 204

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILÓMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE | **FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:** 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:** COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 01 Marzo 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Hormigén para cunetas f/c 180 kg/cm²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACIÓN:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS:

10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68

CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°:

COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 02 Marzo 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Hor. wigón para cunetas 1'c 180 Kg/m²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | ✓ | | |

PERSONAL UTILIZADO

| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| 1 | MAESTRO MAYOR |
| | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |


 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR


 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA

PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

UBICACION: PARROQUIA VERACRUZ KILOMETRO 16

CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN

FISCALIZADOR: ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE | FECHA DE INICIO DE TRABAJOS: 10 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA DE TERMINACION: 6 DE FEBRERO DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO: 878 451,68 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°: COTO-GADPz-008-2022

PLAZO: 180 Dias

FECHA: 03 Marzo 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Hormigon para cunetas 1c 180 kg/m²

NOTAS DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES/AUTORIZACIONES DE FISCALIZACION:

Notificación de suspensión de plazo a partir del 03 de marzo de 2023.

| ESTADO DEL TIEMPO: | SOLEADO | LLOVISNA | LLUVIA FUERTE |
|--------------------|---------|----------|---------------|
| MAÑANA | ✓ | | |
| TARDE | | ✓ | |

PERSONAL UTILIZADO


| N° | CARGO |
|----|-------------------------|
| 1 | RESIDENTE DE OBRA |
| 1 | SUPERINTENDENTE DE OBRA |
| | TECNICO ESTRUCTURAL |
| | MAESTRO MAYOR |
| 1 | AYUDANTE ALBAÑIL |
| 10 | PEON |

EQUIPO UTILIZADO

| N° | MAQUINA |
|----|-------------------|
| | EXCAVADORAS |
| 1 | RETROEXCAVADORAS |
| | VOLQUETAS |
| | MOTONIVELADORA |
| 1 | HERRAMIENTA MENOR |
| 1 | OTROS |



 ING. DAVID SALAZAR
 FISCALIZADOR



 CONSORCIO TALIN
 CONTRATISTA



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA
CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS
LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL



RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS CILÍNDRICOS DE CONCRETO NORMA ASTM C-39 / AASHTO T22

OBRA O PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
ORDEN DE TRABAJO: CTT-FICM-2023-047

LUGAR DEL PROYECTO: VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, VERACRUZ, PASTAZA
CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN
FISCALIZACIÓN: ING. DAVID SALAZAR
FECHA DE EXPEDICIÓN: 7-mar-23

NUMERO DE MUESTRAS 27

ENSAYO DE ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO

| PROBETA N° | DIÁMETRO (cm) | ALTURA (cm) | ÁREA (cm ²) | CARGA KN | CARGA Kg | ESFUERZO (Kg/cm ²) | FECHA DE: | | DÍAS | IDENTIFICACIÓN | ESPECIFICACIÓN (Kg/cm ²) | TIPO DE FALLA |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|----------|------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| | | | | | | | ELABORACIÓN | ENSAYO | | | | |
| 1 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 334.0 | 33399.057 | 189 | 6/2/2023 | 7/3/2023 | 29 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 2 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 332.2 | 33222.342 | 188 | 6/2/2023 | 7/3/2023 | 29 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 3 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 335.8 | 33575.771 | 190 | 6/2/2023 | 7/3/2023 | 29 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 4 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 330.5 | 33045.628 | 187 | 7/2/2023 | 7/3/2023 | 28 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 5 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 334.0 | 33399.057 | 189 | 7/2/2023 | 7/3/2023 | 28 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 6 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 335.8 | 33575.771 | 190 | 7/2/2023 | 7/3/2023 | 28 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 7 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 337.5 | 33752.486 | 191 | 8/2/2023 | 7/3/2023 | 27 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 8 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 339.3 | 33929.201 | 192 | 8/2/2023 | 7/3/2023 | 27 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 9 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 328.7 | 32868.913 | 186 | 8/2/2023 | 7/3/2023 | 27 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 10 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 330.5 | 33045.628 | 187 | 14/2/2023 | 7/3/2023 | 21 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 11 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 321.6 | 32162.055 | 182 | 14/2/2023 | 7/3/2023 | 21 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 12 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 318.1 | 31808.626 | 180 | 14/2/2023 | 7/3/2023 | 21 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 13 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 319.9 | 31995.340 | 181 | 15/2/2023 | 7/3/2023 | 20 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 14 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 321.6 | 32162.055 | 182 | 15/2/2023 | 7/3/2023 | 20 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 15 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 325.2 | 32515.484 | 184 | 15/2/2023 | 7/3/2023 | 20 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 16 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 318.1 | 31808.626 | 180 | 16/2/2023 | 7/3/2023 | 19 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 17 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 311.0 | 31101.767 | 176 | 16/2/2023 | 7/3/2023 | 19 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 18 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 303.9 | 30394.909 | 172 | 16/2/2023 | 7/3/2023 | 19 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 19 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 282.7 | 28274.334 | 160 | 25/2/2023 | 7/3/2023 | 10 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 20 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 291.6 | 29157.907 | 165 | 25/2/2023 | 7/3/2023 | 10 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 21 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 286.3 | 28627.763 | 162 | 25/2/2023 | 7/3/2023 | 10 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 22 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 265.1 | 26507.188 | 150 | 27/2/2023 | 7/3/2023 | 8 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 23 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 256.2 | 25623.615 | 145 | 27/2/2023 | 7/3/2023 | 8 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 24 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 249.2 | 24918.757 | 141 | 27/2/2023 | 7/3/2023 | 8 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 25 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 245.6 | 24563.328 | 139 | 28/2/2023 | 7/3/2023 | 7 | CUNETAS | 180 | 5 |
| 26 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 247.4 | 24740.042 | 140 | 28/2/2023 | 7/3/2023 | 7 | CUNETAS | 180 | 6 |
| 27 | 15.00 | 30.00 | 176.71 | 240.3 | 24033.184 | 135 | 28/2/2023 | 7/3/2023 | 7 | CUNETAS | 180 | 5 |

OBSERVACIONES:

NOTA

- 1.- Conos bien formados en ambos extremos
- 2.- Conos bien formados en un extremo y grieta vertical
- 3.- Grietas de acolumnado vertical en ambos extremos
- 4.- Fractura diagonal sin agrietarse a través de extremos
- 5.- Fracturas laterales en la parte superior o fondo
- 6.- Similar a tipo S pero el extremo es acentuado

Revisar resistencias para distintos días de edad
 3 días (45% - 55%) de la resistencia especificada
 7 días (65% - 75%) de la resistencia especificada
 14 días (80% - 90%) de la resistencia especificada
 21 días (90% - 100%) de la resistencia especificada

La toma y entrega de muestras, fecha de elaboración, identificación y especificación son de estricta responsabilidad de la persona o entidad contratante.



Ing. Byron López Sanchez
TÉCNICO DE LABORATORIO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



Ing. Sebastian Villegas
TÉCNICO DE LABORATORIO
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA