

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE PAGO N° 2184**

Fecha: 15/11/2022

Asiento N° 4842

Compromiso N° 905

Retención N° 001-010-000020287

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR BDE CREDITO Cta Cte No 76210011

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO TALIN** **USD 98,911.15**

LA SUMA DE: **NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE Dolares 15/100 Ctvs**

PUYO, 15 de Noviembre del 2022

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO TALIN.- PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°2 Y REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE N°02 DEL PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ALE

DOCUMENTOS

| Fecha      | Documento | No              | Autorización | Valor      |
|------------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 14/11/2022 | FACTURA   | 001100000000003 | 033546154111 | 187,524.21 |
| 14/11/2022 | FACTURA   | 001100000000004 | 047191139117 | 1,575.20   |

DOCUMENTOS BANCARIOS

| No                                    | Beneficiario    | Valor            |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| CTA 3001529194                        | CONSORCIO TALIN | 98,911.15        |
| <b>TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD</b> |                 | <b>98,911.15</b> |

APLICACION CONTABLE

| Código                   | Descripción                             | Debe              | Haber             |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.81.01.001          | CUENTAS POR COBRAR IVA                  | 20,260.65         |                   |
| 1.5.1.51.05.001          | OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS     | 168,838.76        |                   |
| 2.1.3.75.01.001          | CXP OBRAS PUBLICAS                      | 165,884.08        |                   |
| 1.1.1.03.01.009          | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR / BDE CREDITO |                   | 98,911.15         |
| 1.1.2.03.01.001          | ANTICIPO A CONTRATISTAS                 |                   | 66,972.93         |
| 2.1.3.75.01.001          | CXP OBRAS PUBLICAS                      |                   | 165,884.08        |
| 2.1.3.75.01.112          | IMPUESTO A LA RENTA 1.75%               |                   | 2,954.68          |
| 2.1.3.81.14.001          | CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI  |                   | 20,260.65         |
| <b>SUMAN o PASAN USD</b> |   | <b>354,983.49</b> | <b>354,983.49</b> |

APLICACION PRESUPUESTARIA

| Partida Presupuestaria  | Compromiso  | Devengado         | Pago              |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS |             | 168,838.76        | 165,884.08        |
| <b>TOTAL GASTOS USD</b>   | <b>0.00</b> | <b>168,838.76</b> | <b>165,884.08</b> |

ING. JAIME GUEVARA B.  
Prefecto Provincial

ING. JOSE MARIN  
Director Financiero E

LCDA. MARILU ORDOÑEZ  
Contadora General

ING. JORGE LO  
Tesorero

15/11/2022 17:04

Página 1/1

TRB-578

16-11-2022

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## Compromiso No: 905

Transacción No: 6047

Fecha: 07/07/2022

Proveedor: CONSORCIO TALIN

Identificación: Ruc 0591762969001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 MOVILIDAD CONECTIVIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D511 FINANCIAMIENTO BEDE STCEA

Actividad: 519 FINANCIAMIENTO BDE VIAS

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Documento | No     | Fecha      | Valor      | Detalle          |
|-----------|--------|------------|------------|------------------|
| MEMORANDO | 6066-M | 28/06/2022 | 878,451.68 | COMPRAS PUBLICAS |

#### DETALLE:

CONSORCIO TALIN.- ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

RIGO

| Partida Presupuestaria  | Valor      | Disponibilidad Previa |
|---|------------|-----------------------|
| 05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS | 878,451.68 | 1,624,383.46          |
| Total =>  | 878,451.68 | 1,624,383.46          |



Firmado electrónicamente por:  
JOSE MAURICIO  
MARIN MONTERO

Subdirector Financiero



Firmado electrónicamente por:  
FRANCISCO RIGOBERTO  
GREFA RIVADENEYRA

Jefe Presupuesto





Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Num. Ref. BCE.:18212585

| Institución Pública: GAD. PROV. PASTAZA/BDE CREDITO |                   |               |              |               |                 |         | # Cta.: 76210011       |            |  |
|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------|------------------------|------------|--|
| Nom.Ins.Financiera                                  | # Cta Ben.        | Monto         | # Referencia | # Ced. Ident. | Nom Ben.        | T. Cta. | Fec Proc Banco         | Estado     |  |
| BANECUADOR B.P.                                     | 3001529194        | 29,942.48     | 578          | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1       | 17-11-2022<br>17:05:16 | ACREDITADA |  |
| BANECUADOR B.P.                                     | 3001529194        | 98,911.15     | 578          | 0591762969001 | CONSORCIO TALIN | 1       | 17-11-2022<br>17:05:16 | ACREDITADA |  |
| <b>Total:</b>                                       | <b>128,853.63</b> | <b>Reg.:2</b> |              |               |                 |         |                        |            |  |

[Atrás](#)



**Pastaza**  
GOBIERNO PROVINCIAL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
**PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dirección: Francisco de Orellana y 27 de Febrero

Telefono: 032885380 / Fax: 032886179

E-mail: financiero@pastaza.gob.ec

Web: www.pastaza.gob.ec

Contribuyente Especial: 590

RUC: 1660000170001

COMPROBANTE DE RETENCION

Nº 001-010-000020287

NUMERO DE AUTORIZACIÓN

FECHA Y HORA AUTORIZACIÓN

15/11/2022 17:03:50

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1511202207166000017000120010100000202871438926210

Razon Social / Nombres y Apellidos: CONSORCIO TALIN

RUC/CI: 0591762969001

Fecha Emisión: 15 de Noviembre del 2022

Guía de Remisión:

| Número de Documento | Cód. SRI | Descrip. Reten.             | % Reten. | Base Retención | Valor Retenido |
|---------------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|----------------|
| 001-100-000000003   | 346      | 1.75% IMPUESTO A LA RENTA   | 1.75     | 167,432.33     | 2,930.07       |
| 001-100-000000003   | 731      | 100% SRI RESOLUCION 074 075 | 100.00   | 20,091.88      | 20,091.88      |
|                     |          |                             |          | Total          | 23,021.95      |

Información Adicional:

Dirección:

Teléfono:



CONSORCIO TALIN

Dirección Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

Dirección Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

● LIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 0591762969001

FACTURA

No. 001-100-000000003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202201059176296900120011000000000033546154111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2022 15:39:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201059176296900120011000000000033

Razón Social / Nombres y

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificaci 1660000170001

Fecha 14/11/2022

Placa /

null

Guía

FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBERO

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantida d | Descripción  | Detalle Adicional   | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuent o | Precio Total |
|-------------|-------------|-----------|--|---|-----------------|----------|------------|------------|--------------|
| 003         |             | 1.00      | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°.02 DEL PROYECTO: ASFALTADO C.V.KM 16 | VIA MACAS-SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PRIVINCIA PASTAZA | 167432.33       | 0.00     | 0.00       | 0.00       | 167432.33    |

Información Adicional

Telefono: 032885380

Email: financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago

Valor

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

187524.21

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| SUBTOTAL 12%              | 167432.33 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00      |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00      |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00      |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 167432.33 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00      |
| ICE                       | 0.00      |
| IVA 12%                   | 20091.88  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00      |
| IRBPNR                    | 0.00      |
| PROPINA                   | 0.00      |
| VALOR TOTAL               | 187524.21 |

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



CONSORCIO TALIN

Dirección Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

Dirección Barrio: RUMIPAMBA Calle: AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA

LIGADO A LLEVAR

SI

R.U.C.: 0591762969001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1411202201059176296900120011000000000047191139117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 14/11/2022 15:41:16

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202201059176296900120011000000000047

Razón Social / Nombres y

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificaci 1660000170001

Fecha 14/11/2022 Placa / null Guía

FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBERO

| Cod. Princi | Cod. Auxili | Cantidad | Descripción   | Detalle Adicional   | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin | Descuento | Precio Total |
|-------------|-------------|----------|---|---|-----------------|----------|------------|-----------|--------------|
| 004         |             | 1.00     | REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°.02 DEL PROYECTO: ASFALTADO C.V.KM 16 | VIA MACAS-SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PRIVINCIA PASTAZA | 1406.43         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 1406.43      |

| Información Adicional |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Telefono:             | 032885380                 |
| Email:                | financiero@pastaza.gob.ec |

| Forma de pago                                     | Valor   |
|---|---------|
| 20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 1575.20 |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| SUBTOTAL 12%              | 1406.43 |
| SUBTOTAL 0%               | 0.00    |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00    |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA    | 0.00    |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS    | 1406.43 |
| TOTAL DESCUENTO           | 0.00    |
| ICE                       | 0.00    |
| IVA 12%                   | 168.77  |
| TOTAL DEVOLUCION IVA      | 0.00    |
| IRBPNR                    | 0.00    |
| PROPINA                   | 0.00    |
| VALOR TOTAL               | 1575.20 |

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando



Pastaza

09 NOV 2022

Fecha:

Recibido:

Hans Rojas

Número:

3705

Hora: 14:36

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3705-M**

**Puyo, 09 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero  
**Director Financiero (E)**

**ASUNTO:** REINGRESO SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS â SAN PABLO DE TALÍN

En alcance al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2022-3620-M, de fecha 31 de octubre de 2022, se reingresa la Planilla de Avance N° 02 de la obra: **“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, una vez que el ingeniero Fabián Salazar – Administrador de Contrato, ha presentado las correcciones pertinentes, emitidas por el área de Contabilidad.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE**

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2022-8152-M

Anexos:

- anexo\_1\_desbroce,\_desbosque\_y\_limpieza-signed-signed.pdf
- anexo\_3.1\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_3\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- relleno\_6-signed-signed.pdf
- relleno\_5-signed-signed.pdf
- relleno\_4-signed-signed.pdf
- relleno\_3-signed-signed.pdf
- relleno\_2-signed-signed.pdf
- relleno\_1-signed-signed.pdf
- relleno\_7-signed-signed.pdf
- corte7-signed-signed0347537001666710300.pdf
- corte5-signed-signed0150058001666710300.pdf
- corte4-signed-signed0050294001666710300.pdf
- corte3-signed-signed0914477001666710299.pdf
- corte6-signed-signed0248596001666710300.pdf
- corte6-signed-signed.pdf
- corte5-signed-signed.pdf
- corte4-signed-signed.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dir. TRESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización conforme leyes y  
Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.

1.75% = 2.954.68  
Ant. = 66.972.93  
Benef. = 98.911.1511

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3705-M**

**Puyo, 09 de noviembre de 2022**

- corte3-signed-signed.pdf
- corte2-signed-signed.pdf
- corte1-signed-signed.pdf
- corte7-signed-signed.pdf
- certificado\_empresa\_ruc-1\_talin.pdf
- iess\_talin.pdf
- pago\_talin\_iess.pdf
- informe\_de\_fiscalizacion\_p2-signed.pdf
- libro\_de\_obra\_septiembre\_2022.pdf
- cemento.pdf
- oficio\_n.\_013.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_016.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_014\_talin-2022-signed0689036001666709418.pdf
- oficio\_n.\_011.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_010.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_009.talin-2022-signed.pdf
- anexo\_oficio\_009.pdf
- oficio\_n.\_012.talin-2022-signed.pdf
- conformidad\_ambiental\_fiscalización\_sep\_2022.pdf
- 2.\_iac\_septiembre-fiscalización-asfaltado\_talin-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022.pdf
- informe\_ambiental\_mina\_alpayacu-signed-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_014.talin-2022-signed.pdf
- inform~10521174001666709372.pdf
- 13of\_entrega\_de\_iac\_fisca\_talin-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_2-signed-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_1-signed-signed.pdf
- ensayos\_subbase\_3.pdf
- anexo\_fotografico\_0329445001666709218.ocx
- anexo\_32\_capacitación\_en\_el\_manejo\_de\_desechos\_peligrosos\_(de\_2\_a\_3\_horas)-signed-signed.pdf
- anexo\_29\_cinta\_peligro\_colores\_intensos\_(mat.\_polietileno)-signed-signed.pdf
- anexo\_18\_s.c.\_tubería\_de\_acero\_corrugado\_d= 1,20\_m,\_e=2.5\_mm,\_pm-100-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_10\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento-signed-signed.pdf
- anexo\_8\_material\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_7.1\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_7\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_6\_muro\_de\_h.s.\_fc=180kg.cm2\_tipo\_b(cabezales)-signed-signed.pdf
- anexo\_5\_excavacion\_y\_relleno\_de\_estructuras\_menores-signed-signed.pdf
- anexo\_4\_excavación\_para\_cunetas\_y\_encauzamiento-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3.2-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaría Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1



Firmado electrónicamente por:  
**ADAN MARIÑO**  
**MONTEDEOCA**



PRINCCO

CD-R


700MB/80Min

2X - 56X  
CD-Recordable

Contents:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Do not put into direct sunlight. Write with special soft marker pen only.



Pastaza  
Fecha:

08 NOV 2022

Recibido: EM  
Número: 0152 Hora: 16:49

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8152-M

Puyo, 08 de noviembre de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**Director de Fiscalización, Subrogante**

**ASUNTO:** OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS a SAN PABLO DE TALÍN

Por medio de la presente se da respuesta al Memorando Nro. GADPPZ - FISCALIZACION - 2022 - 3683 - M en mi calidad de Administrador de Contrato del "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", para lo cual se realiza las correcciones solicitadas con respecto a la planilla de avance N°2 y el anexo del rubro 11.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna  
**SUBDIRECTOR DE OOPP**

**Referencias:**

- GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3683-M

**Anexos:**

- anexo\_1\_desbroce\_desbosque\_y\_limpieza-signed-signed.pdf
- anexo\_3\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_3.1\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_4\_excavación\_para\_cunetas\_y\_encauzamiento-signed-signed.pdf
- anexo\_5\_excavacion\_y\_relleno\_de\_estructuras\_menores-signed-signed.pdf
- anexo\_6\_muro\_de\_h.s.\_fc=180kg.cm2\_tipo\_b(cabezales)-signed-signed.pdf
- anexo\_7\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_7.1\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_8\_material\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_10\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_18\_s.c.\_tubería\_de\_acero\_corrugado\_d=1,20\_m\_e=2.5\_mm\_pm-100-signed-signed.pdf
- anexo\_29\_cinta\_peligro\_colores\_intensos\_(mat.\_polietileno)-signed-signed.pdf
- anexo\_32\_capacitación\_en\_el\_manejo\_de\_desechos\_peligrosos\_(de\_2\_a\_3\_horas)-signed-signed.pdf
- anexo\_fotografico\_0329445001666709218.ocx
- ensayos\_subbase\_3.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_1-signed-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_2-signed-signed.pdf
- 13of\_entrega\_de\_iac\_fisca\_talin-signed.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-8152-M**

**Puyo, 08 de noviembre de 2022**

- inform-10521174001666709372.pdf
- oficio\_n.\_014.talin-2022-signed.pdf
- informe\_ambiental\_mina\_alpayacu-signed-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022.pdf
- 2.\_iac\_septiembre-fiscalizaciÓn-asfaltado\_talin-signed-signed.pdf
- conformidad\_ambiental\_fiscalizaciÓn\_sep\_2022.pdf
- oficio\_n.\_012.talin-2022-signed.pdf
- anexo\_oficio\_009.pdf
- oficio\_n.\_009.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_010.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_011.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_014\_talin-2022-signed0689036001666709418.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_016.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_013.talin-2022-signed.pdf
- cemento.pdf
- libro\_de\_obra\_septiembre\_2022.pdf
- informe\_de\_fiscalizacion\_p2-signed.pdf
- pago\_talin\_iess.pdf
- iess\_talin.pdf
- certificado\_empresa\_ruc-1\_talin.pdf
- corte7-signed-signed.pdf
- corte1-signed-signed.pdf
- corte2-signed-signed.pdf
- corte3-signed-signed.pdf
- corte4-signed-signed.pdf
- corte5-signed-signed.pdf
- corte6-signed-signed.pdf
- corte6-signed-signed0248596001666710300.pdf
- corte3-signed-signed0914477001666710299.pdf
- corte4-signed-signed0050294001666710300.pdf
- corte5-signed-signed0150058001666710300.pdf
- corte7-signed-signed0347537001666710300.pdf
- relleno\_7-signed-signed.pdf
- relleno\_1-signed-signed.pdf
- relleno\_2-signed-signed.pdf
- relleno\_3-signed-signed.pdf
- relleno\_4-signed-signed.pdf
- relleno\_5-signed-signed.pdf
- relleno\_6-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3.2-signed-signed.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02.2-signed-signed.pdf



FABIAN DARIO  
SALAZAR LAGUA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**DPTO. FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02**

OBRA : ASFALTADO C.V. KM. 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022  
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN  
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSION : 0 Días  
 TOTAL : 180 Días

ACUMULADO  
 PARCIAL : \$878,451.70  
 V. PLANILLAS : \$167,432.33  
 V. EXCEDENTES : 0.00  
 % DE AVANCE : 19.06%  
 24.83%

V. CONTRATO :  
 V. PLANILLAS :  
 V. EXCEDENTES :  
 % DE AVANCE :

A  
 30-sep-22  
 1-sep-22

5 de octubre de 2022  
 10 de agosto de 2022  
 6 de febrero de 2023

| ITEMS | DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO CONTRATO | TOTAL         | CANTIDADES  |              |            | IMPORTANTE |             |              |           |
|-------|---|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
|       |   |        |            |                 |               | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL      | % TOTAL    | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL     |
| 1     | Desbroce, desbosque y limpieza  | Ha     | 5.25       | 464.35          | \$ 2,437.84   | 0.95        | 2.77         | 3.72       | 70.86%     | 441.13      | 1,286.25     | 1,727.38  |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                               | km     | 3.50       | 374.01          | \$ 1,309.04   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 3     | Excavación sin clasificaci(mov.de tierra)                               | m³     | 17,668.31  | 0.91            | \$ 16,078.16  | 4,822.20    | 13,354.60    | 18,176.80  | 102.88%    | 4,388.20    | 12,152.69    | 16,540.89 |
| 4     | Excavación para cunetas y encauzamiento                                 | m³     | 1,730.27   | 3.11            | \$ 5,381.14   |             | 1,180.20     | 1,180.20   | 68.21%     |             | 3,670.42     | 3,670.42  |
| 5     | Excavación y relleno de estructuras menores                             | m³     | 112.00     | 4.50            | \$ 504.00     | 57.62       | 1,245.95     | 1,306.57   | 1166.56%   | 259.29      | 5,620.28     | 5,879.57  |
| 6     | Muro de H.S. f'c=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)                            | m³     | 314.88     | 183.77          | \$ 57,865.50  | 59.44       | 93.05        | 152.49     | 48.43%     | 10,923.29   | 17,099.80    | 28,023.09 |
| 7     | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)              | m³     | 14,883.85  | 2.29            | \$ 34,084.02  | 3,284.60    | 5,703.00     | 8,967.60   | 60.25%     | 7,475.93    | 13,059.87    | 20,535.80 |
| 8     | Material de subbase clase 3   | m³     | 7,781.58   | 8.83            | \$ 68,711.35  |             | 3,808.00     | 3,808.00   | 48.94%     |             | 33,624.64    | 33,624.64 |
| 9     | Material de base granular de agregados                                  | m³     | 4,465.93   | 17.06           | \$ 76,188.77  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 10    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                           | m³-km  | 595,651.67 | 0.26            | \$ 154,869.43 | 98,101.23   | 171,375.15   | 269,476.38 | 45.24%     | 25,506.32   | 44,557.54    | 70,063.86 |
| 11    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                        | m³-km  | 301,147.14 | 0.26            | \$ 78,298.26  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 12    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados             | m³-km  | 172,831.49 | 0.26            | \$ 44,936.19  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 13    | Limpieza de derrumbes   | m³     | 1,766.83   | 1.73            | \$ 3,056.62   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 14    | Asfalto RC-250, para imprimación  | Lt     | 35,280.00  | 0.78            | \$ 27,518.40  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 15    | C. rodadura hormigón asf. Mezzclado en planta, e=2"                     | m²     | 25,200.00  | 8.74            | \$ 220,248.00 |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 16    | Hormigón para cunetas (F'c=180 KG/CM)                                   | m³     | 123.48     | 182.04          | \$ 22,478.30  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 17    | Reubicación de poste de alumbrado                                       | u      | 1.00       | 165.11          | \$ 165.11     |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 18    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100             | m      | 10.00      | 294.68          | \$ 2,946.80   | 1.00        | 27.00        | 28.00      | 280.00%    | 294.68      | 7,956.36     | 8,251.04  |
| 19    | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)  | u      | 3,600.00   | 5.66            | \$ 20,376.00  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 20    | Guardaías doble tipo W (incluye terminales, postes, gemas y accesorios) | m      | 320.00     | 76.83           | \$ 24,585.60  |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 21    | Marcas en pavimento   | m      | 11,200.00  | 0.41            | \$ 4,592.00   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 22    | Pantalla informativa (letrero)-con estructura                           | u      | 1.00       | 330.34          | \$ 330.34     |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 23    | Señales informativas (2.40x1.20)M                                       | u      | 5.00       | 313.78          | \$ 1,568.90   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 24    | Señales ecológicas (2.40x1.20)M   | u      | 5.00       | 313.78          | \$ 1,568.90   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 25    | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)M                                   | u      | 5.00       | 132.16          | \$ 660.80     |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 26    | Señales preventivas (0.75 x 0.75 )M                                     | u      | 40.00      | 132.16          | \$ 5,286.40   |             |              | -          | 0.00%      |             |              | -         |
| 27    | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles             | u      | 3.00       | 71.23           | \$ 213.69     | 3.00        |              | 3.00       | 100.00%    | 213.69      |              | 213.69    |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**DPTO. FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02**

|  |                   |
|--|-------------------|
| OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | PARCIAL ACUMULADO |
| FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022  | \$878,451.70      |
| CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN  | \$167,432.33      |
| PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio  | \$218,117.60      |
| AMPLIACIONES : 0 Días  | 0.00              |
| SUSPENSIÓN : 0 Días  | 19.08%            |
| TOTAL : 180 Días   | 24.83%            |

| ITEMS        | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL                | CANTIDADES         |              |             | IMPORTANTE   |                     |                      |                      |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|              |  |        |          |                 |                      | T. ANTERIOR        | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL      | T. ANTERIOR         | ESTE PERIODO         | TOTAL FECHA          |
| 28           | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles                 | u      | 3.00     | 151.16          | \$ 453.48            | 3.00               | 3.00         | 3.00        | 100.00%      | 453.48              | 453.48               |                      |
| 29           | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                      | m      | 400.00   | 0.31            | \$ 124.00            | 70.00              | 70.00        | 140.00      | 35.00%       | 21.70               | 43.40                |                      |
| 30           | Contenedores metálicos de 55 galones                                   | u      | 2.00     | 16.23           | \$ 32.46             | 2.00               | 2.00         | 2.00        | 100.00%      | 32.46               | 32.46                |                      |
| 31           | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00              | 116.00               |                      |
| 32           | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)      | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00              | 116.00               |                      |
| 33           | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)         | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00              | 116.00               |                      |
| 34           | Equipos de seguridad industrial para trabajadores                      | u      | 20.00    | 44.31           | \$ 886.20            | 10.00              | 10.00        | 10.00       | 50.00%       | 443.10              | 443.10               |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |        |          |                 | <b>\$ 878,451.70</b> | <b>DESCUENTOS:</b> |              |             | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 50,685.27</b> | <b>\$ 167,432.33</b> | <b>\$ 218,117.60</b> |

Reajuste provisional \$ 0.00

Anticipo \$ 20,274.11 \$ 66,872.93 \$ 87,247.04

Mora 0 días \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

**VALOR A PAGARSE \$ 30,411.16 \$ 100,459.40 \$ 130,870.56**

SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 DÓLARES



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE**

Ing. David Salazar

FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO**

Consortorio Talin

CONTRATISTA



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



**PROYECTO:** ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TALIN

**PLANILLA N°:** 2 **N° RUBRO:** 11

**PERIODO:** 1-sep-22 - 30-sep-22 **UNIDAD:** m³ - km

**Transporte de material pétreo de subbase clase 3**

| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA A (m3) | DISTANCIA MINA ZÚNIGA - INICIO PROYECTO (Km) | CG PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (Km-m3) | OBSERVACIONES                    |
|--------------|-----------|----------|---------------------------|--|------------------|----------------------|---------------|----------------------------------|
|              | DESDE     | HASTA    |                           |  |                  |                      |               |                                  |
| f            | 0+000.00  | 2+380.00 | 3,808.00                  | 26.80  | 1.75             | 28.55                | 108,718.40    | Cantidades detalladas en Anexo 8 |
| <b>TOTAL</b> |           |          |                           |  |                  |                      | 108,718.40    |                                  |

|  |                    |
|--|--------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | m³ - km            |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 301,147.14 m³ - km |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 108,718.40 m³ - km |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 108,718.40 m³ - km |
| EXCEDENTES =                               | - m³ - km          |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3683-M**

**Puyo, 07 de noviembre de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Fabian Dario Salazar Laguna  
**Subdirector de OOPP**

**ASUNTO:** OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS â SAN PABLO DE TALÍN

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3620-M, de fecha 31 de octubre de 2022, una vez que la Dirección Financiera ha revisado la documentación anexa a la Planilla de Avance N° 02 de la obra: **“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, se procede a devolver el trámite, indicando las siguientes observaciones:

1. Revisar en la Planilla de Avance de Obra N° 02, el valor del contrato.
2. Revisar el rubro N° 11

Con estos antecedentes, se solicita realizar las correcciones, con el fin de dar continuidad al trámite administrativo pertinente; además, toda información rectificadora deberá ser anexada en el Sistema de Gestión Documental Yasuni Quipux.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3620-M

Anexos:

- anexo\_1\_desbroce,\_desbosque\_y\_limpieza-signed-signed.pdf
- relleno\_6-signed-signed.pdf
- relleno\_5-signed-signed.pdf
- relleno\_4-signed-signed.pdf
- relleno\_3-signed-signed.pdf
- relleno\_2-signed-signed.pdf
- relleno\_1-signed-signed.pdf
- relleno\_7-signed-signed.pdf
- corte7-signed-signed0347537001666710300.pdf
- corte5-signed-signed0150058001666710300.pdf
- corte4-signed-signed0050294001666710300.pdf

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3683-M**

**Puyo, 07 de noviembre de 2022**

- corte3-signed-signed0914477001666710299.pdf
- corte6-signed-signed0248596001666710300.pdf
- corte6-signed-signed.pdf
- corte5-signed-signed.pdf
- corte4-signed-signed.pdf
- corte3-signed-signed.pdf
- corte2-signed-signed.pdf
- corte1-signed-signed.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02-signed-signed.pdf
- corte7-signed-signed.pdf
- certificado\_empresa\_ruc-1\_talin.pdf
- iess\_talin.pdf
- pago\_talin\_ies.pdf
- informe\_de\_fiscalizacion\_p2-signed.pdf
- libro\_de\_obra\_septiembre\_2022.pdf
- cemento.pdf
- oficio\_n.\_013.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_016.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_014\_talin-2022-signed0689036001666709418.pdf
- oficio\_n.\_011.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_010.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_009.talin-2022-signed.pdf
- anexo\_oficio\_009.pdf
- oficio\_n.\_012.talin-2022-signed.pdf
- conformidad\_ambiental\_fiscalización\_sep\_2022.pdf
- 2.\_iac\_septiembre-fiscalización-asfaltado\_talin-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022.pdf
- informe\_ambiental\_mina\_alpayacu-signed-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_014.talin-2022-signed.pdf
- inform-10521174001666709372.pdf
- 13of\_entrega\_de\_iac\_fisca\_talin-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_2-signed-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_1-signed-signed.pdf
- ensayos\_subbase\_3.pdf
- anexo\_fotografico\_0329445001666709218.ocx
- anexo\_32\_capacitación\_en\_el\_manejo\_de\_desechos\_peligrosos\_(de\_2\_a\_3\_horas)-signed-signed.pdf
- anexo\_29\_cinta\_peligro\_colores\_intensos\_(mat.\_polietileno)-signed-signed.pdf
- anexo\_18\_s.c.\_tubería\_de\_acerro\_corrugado\_d=1,20\_m.\_e=2.5\_mm.\_pm-100-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_10\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento-signed-signed.pdf
- anexo\_8\_material\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_7.1\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_7\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_6\_muro\_de\_h.s.\_fc=180kg.cm2\_tipo\_b(cabezales)-signed-signed.pdf
- anexo\_5\_excavacion\_y\_relleno\_de\_estructuras\_menores-signed-signed.pdf
- anexo\_4\_excavación\_para\_cunetas\_y\_encauzamiento-signed-signed.pdf
- anexo\_3.1\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_3\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-fiscalizacion-2022-3620-m.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3683-M**

**Puyo, 07 de noviembre de 2022**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:  
**ADAN MARIÑO**  
**MONTESEDOCA**



CAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA

Pastaza  
Fecha: **31 OCT 2022**

Recibido: \_\_\_\_\_

Número: 3620-M Hora: 10:30

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3620-M****Puyo, 31 de octubre de 2022**

**PARA:** Sr. Téc. Jose Mauricio Marin Montero  
**Director Financiero (E)**

**ASUNTO:** SOLICITUD DE PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 2 DEL  
PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS a SAN PABLO DE TALÍN

En referencia a los documentos: OFICIO: 014-IDS-FISTA-2022, de fecha 07 de octubre de 2022; suscrito por el ingeniero David Salazar – Fiscalizador Externo; y, Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-7890-M, de fecha 25 de octubre de 2022; suscrito por el ingeniero Fabián Salazar Laguna – Subdirector de Obras Públicas (Administrador de Contrato); hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *“El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto”*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado **408-18** Jefe de Fiscalización, indica: *“El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados”.*

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance de Obra N° 02 (con todos los anexos), del proyecto: **“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, documentos que han sido revisados y aprobados por el Administrador de Contrato y Fiscalizador Externo; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 101.865,83 USD (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 83/100), a favor del CONSORCIO TALIN, representado legalmente por el ingeniero Jonathan Torres Tamayo, de acuerdo al siguiente detalle:

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3620-M**

Puyo, 31 de octubre de 2022

|   |                   |
|---|-------------------|
| PLANILLA DE AVANCE OBRA N° 02                 | \$ 167.432,33 USD |
| ANTICIPO DEVENGADO (-)                        | \$ 66.972,93 USD  |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE N° 02 | \$ 1.406,43 USD   |
| VALOR TOTAL A PAGAR                           | \$ 101.865,83 USD |

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE**

## Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-7890-M

## Anexos:

- anexo\_1\_desbroce,\_desbosque\_y\_limpieza-signed-signed.pdf
- anexo\_3\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_3.1\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_4\_excavación\_para\_cunetas\_y\_encauzamiento-signed-signed.pdf
- anexo\_5\_excavacion\_y\_relleno\_de\_estructuras\_menores-signed-signed.pdf
- anexo\_6\_muro\_de\_h.s.\_fc=180kg.cm2\_tipo\_b(cabezales)-signed-signed.pdf
- anexo\_7\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_7.1\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada,\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_8\_material\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_10\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_18\_s.c.\_tubería\_de\_acero\_corrugado\_d=1,20\_m,\_e=2.5\_mm,\_pm-100-signed-signed.pdf
- anexo\_29\_cinta\_peligro\_colores\_intensos\_(mat.\_polietileno)-signed-signed.pdf
- anexo\_32\_capacitación\_en\_el\_manejo\_de\_desechos\_peligrosos\_(de\_2\_a\_3\_horas)-signed-signed.pdf
- anexo\_fotografico\_0329445001666709218.ocx
- ensayos\_subbase\_3.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_1-signed-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_2-signed-signed.pdf
- 13of\_entrega\_de\_iaf\_fisca\_talin-signed.pdf
- inform~10521174001666709372.pdf
- oficio\_n.\_014.talin-2022-signed.pdf
- informe\_ambiental\_mina\_alpayacu-signed-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022.pdf
- 2\_iaf\_septiembre-fiscalización-asfaltado\_talin-signed-signed.pdf
- conformidad\_ambiental\_fiscalización\_sep\_2022.pdf
- oficio\_n.\_012.talin-2022-signed.pdf
- anexo\_oficio\_009.pdf
- oficio\_n.\_009.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_010.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_011.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_014\_talin-2022-signed0689036001666709418.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_016.talin-2022-signed.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2022-3620-M**

**Puyo, 31 de octubre de 2022**

- oficio\_n.\_013.talin-2022-signed.pdf
- cemento.pdf
- libro\_de\_obra\_septiembre\_2022.pdf
- informe\_de\_fiscalizacion\_p2-signed.pdf
- pago\_talin\_iess.pdf
- iess\_talin.pdf
- certificado\_empresa\_ruc-1\_talin.pdf
- corte7-signed-signed.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02-signed-signed.pdf
- corte1-signed-signed.pdf
- corte2-signed-signed.pdf
- corte3-signed-signed.pdf
- corte4-signed-signed.pdf
- corte5-signed-signed.pdf
- corte6-signed-signed.pdf
- corte6-signed-signed0248596001666710300.pdf
- corte3-signed-signed0914477001666710299.pdf
- corte4-signed-signed0050294001666710300.pdf
- corte5-signed-signed0150058001666710300.pdf
- corte7-signed-signed0347537001666710300.pdf
- relleno\_7-signed-signed.pdf
- relleno\_1-signed-signed.pdf
- relleno\_2-signed-signed.pdf
- relleno\_3-signed-signed.pdf
- relleno\_4-signed-signed.pdf
- relleno\_5-signed-signed.pdf
- relleno\_6-signed-signed.pdf
- memorando\_nro.\_gadppz-obras-publicas-2022-7890-m.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza

31 OCT 2022

Fecha:

Ejecutar el control previo y efectuar  
La contabilización, conforme leyes y  
Reglamentos Vigentes.

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** / Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña - **Director de Obras Publicas** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza

Fecha:

31 OCT 2022

Ejecutar el control previo al pago  
Conforme leyes y reglamentos  
Vigentes.



Firmado electrónicamente por:  
**ADAN MARIÑO**  
**MONTESEDOCA**



DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Pastaza

25 OCT 2022

Fecha:

Recibido:

BM

Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2022-7890-M

Número:

7890

Hora:

11:00

Puyo, 25 de octubre de 2022

**PARA:** Sr. Ing. Adán Mariño Montesdeoca  
Director de Fiscalización, Subrogante

**ASUNTO:** PLANILLA DE AVANCE N° 2 ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS a SAN PABLO DE TALÍN

Por medio de la presente, en mi calidad de Administrador de Contrato del "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez revisada y aprobada la PLANILLA DE AVANCE N° 2, se solicita el trámite de pago por un valor de \$ 101.865,83 USD (CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CON 83/100), conforme al siguiente detalle:

|   |                   |
|---|-------------------|
| PLANILLA N°2 DE AVANCE                      | \$ 100.459,40 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N°2 DE AVANCE | \$ 1.406,43 USD   |

**VALOR A PAGAR****\$101.865,83 USD**

Para ello se adjunta la información en físico y digital.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,

**Documento firmado electrónicamente**

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna  
**SUBDIRECTOR DE OOPP**

Anexos:

- anexo\_1\_desbroce\_desbosque\_y\_limpieza-signed-signed.pdf
- anexo\_3\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_3.1\_excavación\_sin\_clasificar(mov.de\_tierra)-signed-signed.pdf
- anexo\_4\_excavación\_para\_cunetas\_y\_encauzamiento-signed-signed.pdf
- anexo\_5\_excavacion\_y\_relleno\_de\_estructuras\_menores-signed-signed.pdf
- anexo\_6\_muro\_de\_h.s.\_fc=180kg.cm2\_tipo\_b(cabezales)-signed-signed.pdf
- anexo\_7\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_7.1\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento\_(minada\_cargada\_y\_regada)-signed-signed.pdf
- anexo\_8\_material\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_10\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_mejoramiento-signed-signed.pdf
- anexo\_11\_transporte\_de\_material\_pétreo\_de\_subbase\_clase\_3-signed-signed.pdf
- anexo\_18\_s.c.\_tubería\_de\_acero\_corrugado\_d=1,20\_m\_e=2.5\_nm\_pni-100-signed-signed.pdf
- anexo\_29\_cinta\_peligro\_colores\_intensos\_(mat.\_polietileno)-signed-signed.pdf
- anexo\_32\_capacitación\_en\_el\_manejo\_de\_desechos\_peligrosos\_(de\_2\_a\_3\_horas)-signed-signed.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2022-7890-M**

**Puyo, 25 de octubre de 2022**

- anexo\_fotografico\_0329445001666709218.ocx
- ensayos\_subbase\_3.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_1-signed-signed.pdf
- resistencia\_a\_la\_compresión\_2-signed-signed.pdf
- inform-10521174001666709372.pdf
- oficio\_n.\_014.talin-2022-signed.pdf
- informe\_ambiental\_mina\_alpayacu-signed-signed-signed.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022.pdf
- 2.\_iac\_septiembre-fiscalización-asfaltado\_talin-signed-signed.pdf
- 13of\_entrega\_de\_iac\_fisca\_talin-signed.pdf
- conformidad\_ambiental\_fiscalización\_sep\_2022.pdf
- anexo\_oficio\_009.pdf
- oficio\_n.\_009.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_010.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_011.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_012.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_013.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_014\_talin-2022-signed0689036001666709418.pdf
- oficio\_n.\_015.talin-2022-signed.pdf
- oficio\_n.\_016.talin-2022-signed.pdf
- cemento.pdf
- certificado\_empresa\_ruc-1\_talin.pdf
- iess\_talin.pdf
- pago\_talin\_iess.pdf
- informe\_de\_fiscalización\_p2-signed.pdf
- libro\_de\_obra\_septiembre\_2022.pdf
- planilla\_de\_avance\_de\_obra\_no.\_02-signed-signed.pdf
- corte1-signed-signed.pdf
- corte2-signed-signed.pdf
- corte3-signed-signed.pdf
- corte4-signed-signed.pdf
- corte5-signed-signed.pdf
- corte6-signed-signed.pdf
- corte7-signed-signed.pdf
- corte3-signed-signed0914477001666710299.pdf
- corte4-signed-signed0050294001666710300.pdf
- corte5-signed-signed0150058001666710300.pdf
- corte6-signed-signed0248596001666710300.pdf
- corte7-signed-signed0347537001666710300.pdf
- relleno\_1-signed-signed.pdf
- relleno\_2-signed-signed.pdf
- relleno\_3-signed-signed.pdf
- relleno\_4-signed-signed.pdf
- relleno\_5-signed-signed.pdf
- relleno\_6-signed-signed.pdf
- relleno\_7-signed-signed.pdf
- relleno\_8-signed-signed.pdf
- reaj.\_p2-signed-signed.pdf
- 1.\_ipco\_boletin\_jul\_2022.pdf
- salarios\_sector\_construccion\_2022-1.pdf
- memorandum\_002-idsfista-2022-signed.pdf
- oficio\_014-ids-fista-2022-\_entrega\_planilla\_2-signed.pdf
- oficio\_n.\_016\_talin-2022-signed0097472001666710400.pdf
- check\_list\_tramites\_de\_pago0845416001666710417.pdf
- informe\_planilla\_2\_administrador\_de\_contrato.pdf



**Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2022-7890-M**

**Puyo, 25 de octubre de 2022**



FABIAN DARIO  
SALAZAR LAGUA



## INFORME DE PLANILLA DE OBRA N°2 - ADMINISTRADOR DE CONTRATO

PROYECTO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

PROCESO: COTO-GADPPz-008-2022

Puyo, 25 de Octubre de 2022

### 1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 26 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA y el CONSORCIO TALIN.; cuyo objeto es el "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 118-2022 de fecha 26 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Con fecha 27 de Julio de 2022 se firma el contrato entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE. en calidad de Fiscalizador Externo; cuyo objeto es la "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".
- Mediante NOTIFICACIÓN DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO No. 97-2022 de fecha 05 de Julio de 2022; designa a mi persona como Administrador del Contrato para "FISCALIZACIÓN ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"
- Mediante comprobante de pago N° 1461 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de obra por un valor de \$351.380,67 USD al CONSORCIO TALIN.
- Mediante comprobante de pago N° 1462 de fecha 29 de Julio de 2022, se entrega el anticipo de fiscalización por un valor de \$20.085,74 USD a ING. HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Octava del Contrato: **CLÁUSULA OCTAVA: PLAZO. – 8.01** *El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es CIENTO OCHENTA (180) DÍAS, contados desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición, de acuerdo a la naturaleza del contrato, de conformidad con lo establecido en la oferta.*

**ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Web: [www.pastaza.gob.ec](http://www.pastaza.gob.ec) | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



- Mediante OFICIO-CDC-GADPPz-006-2022-OF-2022-001 se notifico a Fiscalización externa y con OFICIO-COTO-GADPPz-008-2022-OF-2022-001 se notifico al Contratista del inicio de Obra, adjuntando a los oficios antes mencionados la respectiva Acta de inicio de Obra.
- De acuerdo a lo determinado en la Cláusula Sexta del Contrato de Obra:

*CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. – 6.01 Se realizará el de pago de la siguiente forma: Se otorgará un anticipo de 40% del valor del contrato, el 60% restante se lo hará mediante pago contra presentación de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la fiscalización y autorizadas por el Administrador del Contrato. De cada planilla se descontará la amortización del anticipo y cualquier otro cargo, legalmente establecido, al contratista.*

*6.02. Entregada la planilla por el contratista, en el plazo máximo de cinco (5) días después de finalizado el (detallar período), la fiscalización, en el plazo de (número días) la aprobará o formulará observaciones de cumplimiento obligatorio para el contratista, y de ser el caso continuará en forma inmediata el trámite y se procederá al pago dentro del plazo de (número días) contados desde la aprobación. Si la fiscalización no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objeción, transcurrido el plazo establecido, se entenderá que la planilla está aprobada y debe ser pagada por la contratante.*

*6.03. Discrepancias: Si existieren discrepancias entre las planillas presentadas por el contratista y las cantidades de obra calculadas por la fiscalización, ésta notificará al contratista. Si no se receptare respuesta, dentro de los (número días) días laborables siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el contratista ha aceptado la liquidación hecha por la fiscalización y se dará paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procederá como se indica en el presente contrato.*

*6.04. En los (número de días) primeros días laborables de cada mes, la fiscalización y el contratista, de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los (establecer periodo: mensual, bimensual, etc.) anteriores. Se emplearán las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la Tabla de Cantidades y Precios para cada rubro señalada en el Formulario ÚNICO de la Oferta.*

*Nota: (En caso de haberse estipulado reajuste de precios: en cada planilla de obra ejecutada, el fiscalizador calculará el reajuste de precios provisional, aplicando las fórmulas de reajuste que se indican en este contrato. El fiscalizador realizará el reajuste definitivo tan pronto se publiquen los índices del INEC que sean aplicables).*

*Se estará a lo previsto en las Condiciones Particulares del contrato y, además:*

*6.05. El valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el contratista aperturará en una institución financiera estatal, o privada de propiedad del Estado en más de un cincuenta por ciento. El contratista autoriza expresamente se levante el sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo. El administrador del contrato designado por la contratante verificará que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual.*



*El anticipo que la contratante haya otorgado al contratista para la ejecución de la obra objeto de este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación.*

*6.06. La amortización del anticipo entregado se realizará conforme lo establecido en la Disposición General Sexta del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.*

*6.07. La contratante pagará las planillas previa aprobación de la fiscalización; se evitará caer en el retardo injustificado de pagos, previsto en el artículo 101 de la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública.*

*6.08. Todos los pagos que se hagan al contratista por cuenta de este contrato, se efectuarán con sujeción a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a satisfacción de la contratante, previa la aprobación de la fiscalización y del administrador del contrato.*

*6.09. Para la aprobación de las planillas previamente la fiscalización y el contratista de forma conjunta, efectuarán las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas. Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del contratista ni recepción por parte de la contratante; las obras serán recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento estipulado para tal efecto.*

Las cantidades de obra no incluidas en una medición por discrepancia u omisión, serán incluidas cuando se haya dirimido la discrepancia o establecido la omisión, su pago se calculará conforme a los precios unitarios correspondientes, más los reajustes respectivos, de haber lugar a ello.

6.10. Trámite de las planillas: Para el trámite de las planillas se observarán las siguientes reglas:

- a. Las planillas serán preparadas por capítulos y siguiendo el orden establecido en la tabla de descripción de rubros, unidades, cantidades y precios del formulario de la oferta, con sujeción a los precios unitarios en dólares de los Estados Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.
- b. Dentro de los primeros cinco (5) días laborables posteriores al período al que corresponde la planilla, el contratista preparará la correspondiente planilla y la someterá a consideración de la fiscalización.
- c. Se adjuntarán los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.
- d. Por cada rubro, el contratista deberá indicar el origen de los bienes y servicios, los que deben cumplir con la previsión hecha en la oferta. La fiscalización deberá verificar esta información teniendo en cuenta las facturas entregadas por el contratista y la planilla de aportes al IESS del personal de la obra.
- e. Con las planillas, el contratista presentará el estado de avance del proyecto y un cuadro informativo resumen en el que se precise el rubro, descripción, unidad, cantidad total y el valor total contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el período en consideración; y, la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en dólares de los Estados Unidos de América.
- f. Los documentos mencionados en el literal anterior, se elaborarán según el modelo



preparado por la contratante y será requisito indispensable para la aprobación de la planilla por parte del administrador del contrato, previo a tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas: Previo al pago de planillas por trabajos ejecutados, el contratista deberá presentar previamente la certificación que acredite estar al día en el pago de aportes, fondos de reserva y descuentos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por los empleados y trabajadores a su cargo. La entidad contratante tiene la obligación de retener el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare y que correspondan a obligaciones en mora del contratista o se deriven de convenios de purga de mora patronal por obligaciones con el seguro social, provenientes de servicios personales para la ejecución de dicho contrato.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la contratante retendrá igualmente las multas que procedan, de acuerdo con el contrato.

6.13. Pagos indebidos: La contratante se reserva el derecho de reclamar a la contratista, en cualquier tiempo, antes o después de la ejecución de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de cálculo o por cualquier otra razón, debidamente justificada, obligándose la contratista a satisfacer las reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la contratante, reconociéndose el interés calculado a la tasa máxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

## 2. ALCANCE DEL INFORME.

- Emitir el informe de Aprobación de parte de la Administración de Contrato del proyecto cuyo objeto es la **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**, respecto a la planilla de Avance Nro. 2 con la finalidad de continuar con los trámites respectivos de pago.
- Aprobar el informe de Fiscalización Externa respecto a la Planilla de Avance Nro. 2 de Obra.

## 3. OBJETIVO.

- Elaborar el informe de Administrador del Contrato verificando el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato para el pago correspondiente a la Planilla de Avance Nro. 2 de Obra.

## 4. DESARROLLO DEL INFORME

### 4.1 GENERALIDADES:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Objeto del Contrato: | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |
| Monto Contractual:   | \$ 878.451,68 USD   |

Contratista: CONSORCIO TALIN  
 Administrador de Contrato: Ing. Fabian Salazar  
 Plazo Contractual: 180 días  
 Fecha firma de contrato: 26 de Julio de 2022  
 Fecha de inicio: 10 de Agosto de 2022  
 Anticipo: 40% del monto contractual  
 Período del Informe: 01 de Septiembre de 2022 al 30 de Septiembre de 2022

#### 4.2 AVANCE ECONÓMICO

Valor del Anticipo de Obra: **\$ 351.380,67 USD**  
 Forma de pago: **Según lo estipulado en el contrato.**  
 Número de Planilla de Obra: **Planilla de Avance Nro. 2**  
 Valor de Planilla de Obra: **\$ 167.432,33 USD**  
 Porcentaje Programado: **10.89%**  
 Porcentaje de Avance de obra: **19.06%**

#### RESUMEN PLANILLAS DE OBRA

| PLANILLAS     | EJECUTADO           |              | PLANILLA AL 100%    |              | INCREMENTOS   |             |
|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
|               | MONTO               | %            | MONTO               | %            | MONTO         | %           |
| ANTERIORES    | \$50.685,27         | 5,77         | \$50.685,27         | 5,77         | \$0,00        | 0,00        |
| <b>ACTUAL</b> | <b>\$167.432,33</b> | <b>19,06</b> | <b>\$167.432,33</b> | <b>19,06</b> | <b>\$0,00</b> | <b>0,00</b> |
| ACUMULADAS    | \$218.117,60        | 24,83        | \$218.117,60        | 24,83        | \$0,00        | 0,00        |

#### 4.3 PRODUCTOS ESPERADOS DE FISCALIZACIÓN EXTERNA.

- Informe de aprobación de Planilla de Avance Nro. 2 de Obra.  
**SI PRESENTA**
- Informe Mensual de Actividades realizadas dentro del período  
**SI PRESENTA**

#### 4.4 PERSONAL TÉCNICO CONTRATISTA.

- 1 Superintendente de Obra
- 1 Residente de Obra
- 1 Técnico Ambiental
- 1 Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional
- 1 Topografo

#### 4.5 EQUIPO Y MAQUINARIA.

- 3 Excavadora sobre orugas
- 5 Volquetes
- 1 Aparatos de topografía
- 2 Concreteras
- 1 Camion Cisterna

**ASFALTADO C.V. KM 16 MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**

Web: [www.pastaza.gob.ec](http://www.pastaza.gob.ec) | Teléfonos: 03 2885 380 / 032 994 220 | Dirección: Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero



#### 4.6 PRINCIPALES RUBROS EJECUTADOS EN EL PERÍODO.

##### RUBROS OBRA CIVIL

1. Desbroce, desbosque y limpieza
2. Excavación sin clasificar (mov. de tierra)
3. Excavación para cunetas y encauzamiento
4. Excavación y relleno de estructuras menores
5. Muro de H.S.  $f_c=180\text{kg./cm}^2$  tipo B (Cabezales)
6. Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)
7. Material de subbase clase 3
8. Transporte de material pétreo de mejoramiento
9. Transporte de material pétreo de subbase clase 3
10. S.C. Tubería de acero corrugado  $D=1,20\text{ m}$ ,  $e=2,5\text{ mm}$ , PM-100

##### RUBROS AMBIENTALES

1. Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)
2. Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)

#### 4.7 LIQUIDACIÓN DE MULTAS.

No presenta multas en este período.

#### 4.8 OBSERVACIONES.

La Planilla de Avance Nro. 2 de Obra no presenta observaciones.

#### 5. CONCLUSIONES.

- Revisada y analizada toda la documentación y el informe de Fiscalización correspondiente al período 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2022 y al cumplir con todos los productos estipulados en el contrato se procede a Aprobar la Planilla de Avance Nro. 2.

#### 6. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el respectivo trámite de pago.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**FABIAN DARIO  
SALAZAR LAGUA**

Ing. Fabian Salazar  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Puyo, 07 octubre de 2022

Ingeniero

Fabián Salazar

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**

Presente.

De mi consideración,

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus funciones. En relación a la obra: **"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."**, del contrato N° COTO-07-110-2022, hago la entrega a su persona de la planilla N.02 de avance de obra, una vez que ha sido revisada por fiscalización, para su revisión y posterior tramite.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, anticipo mi más sincero agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
**FISCALIZADOR EXTERNO**  
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433  
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Cc./archivo

*Recibido*  
*[Handwritten Signature]*  
07-10-2022

**MEMORANDUM: 002-IDSFISTA-2022**

**FECHA:** Puyo, 07 de octubre de 2022

**DE:** FISCALIZADOR EXTERNO-Ing. David Salazar

**PARA:** ADMINISTRADOR DE CONTRATO-Ing. Fabián Salazar

**ASUNTO:** Solicitud de Tramite de Pago Planilla de avance de obra N. 02

En relación a la obra: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.", del contrato N° COTO-07-110-2022, Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del CONSORCIO TALIN, representado legalmente por el Ing. Jonathan Torres Tamayo, el valor de \$ 101.865,83 USD, conforme al siguiente detalle:

|  |                   |
|--|-------------------|
| PLANILLA N.02 DE AVANCE DE OBRA                            | \$ 100.459,40 USD |
| REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N.02 DE AVANCE DE OBRA | \$ 1.406,43 USD   |
| TOTAL \$   | \$ 101.865,83 USD |

Particular que remito para dar continuidad al trámite pertinente.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR

**FISCALIZADOR EXTERNO**

TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433

CORREO: david.salazarva@gmail.com

Oficio N. 016.TALIN-2022

Ingeniero  
David Salazar  
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talin, contratista del proyecto referido.

El presente tiene por finalidad remitir la *PLANILLA DE AVANCE 2* y *ANEXOS* para su verificación y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**

Ingeniero  
Jonathan Torres  
PROCURADOR COMÚN  
Consortio Talin

C.C. Ing. Fabián Salazar – Administrador de Contrato

# CONTENIDO - PLANILLA No. 2



- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA 2
- REAJUSTES PROVISIONALES
- INFORME DE FISCALIZACIÓN
- CONFORMIDAD AMBIENTAL
- ANEXOS DE CÁLCULO
- ANEXOS GRÁFICOS
- DOCUMENTACIÓN CRUZADA
- IESS
- ENSAYOS DE MATERIALES

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA**

**ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE  
TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA,  
PROVINCIA DE PASTAZA.**

**INFORME DE MENSUAL DE FISCALIZACIÓN  
PLANILLA N.02**

**PROYECTO:** ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA  
VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. ✓

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TALIN ✓

**MONTO DEL CONTRATO:** USD \$878.451,68 SIN INCLUIR IVA. ✓

**PERIODO DEL INFORME:** 01 de septiembre de 2022 a 30 de septiembre de 2022 ✓

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 05 DE OCTUBRE DE 2022 ✓

## ÍNDICE

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN: .....           | 3  |
| 2.  | DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN: .....          | 3  |
| 3.  | PERIODO DEL INFORME .....                                     | 3  |
| 4.  | PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO ..... | 3  |
| 5.  | AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO .....                          | 4  |
| 6.  | PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS .....                      | 4  |
| 7.  | AVANCE FÍSICO DE LA OBRA .....                                | 5  |
| 8.  | TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO: ..... | 6  |
| 9.  | ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN .....                | 6  |
| 10. | MULTAS, LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES .....                | 9  |
| 11. | CONCLUSIONES .....  | 9  |
| 12. | RECOMENDACIONES .....   | 9  |
| 13. | ANEXOS .....  | 10 |
| 14. | RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME: .....     | 10 |

### 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO              | ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. |
| CÓDIGO DEL PROCESO               | COTO-GADPPz-008-2022   |
| MONTO DEL CONTRATO               | USD \$878.451,68 SIN INCLUIR EL IVA  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN             | 26 de julio de 2022  |
| PLAZO CONTRACTUAL                | 180 días   |
| MONTO DEL ANTICIPO               | USD \$351.380,67 SIN INCLUIR EL IVA  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO    | 29 de julio de 2022  |
| FECHA DE INICIO DE TRABAJO       | 10 de agosto de 2022   |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 06 de febrero de 2023  |
| SUSPENSIÓN DE TRABAJO            |  |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO              |  |
| CONTRATISTA                      | CONSORCIO TALIN  |
| GEORREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO  | 9827649:178362   |

### 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FISCALIZACIÓN:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| OBJETO DEL CONTRATO              | FISCALIZACION ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |
| CÓDIGO DEL PROCESO               | DC-GADPPz-006-2022  |
| MONTO DEL CONTRATO               | USD \$50.214,34 SIN INCLUIR EL IVA  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN             | 27 de junio de 2022   |
| PLAZO CONTRACTUAL                | 180 días  |
| MONTO DEL ANTICIPO               | USD \$20.085,74 SIN INCLUIR EL IVA  |
| FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO    | 29 de julio de 2022   |
| FECHA DE INICIO DE TRABAJO       | 10 de agosto de 2022  |
| FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL | 06 de febrero de 2023   |
| SUSPENSIÓN DE TRABAJO            |   |
| AMPLIACIÓN DE PLAZO              |   |
| CONTRATISTA                      | SALAZAR VALVERDE HERNAN DAVID   |

### 3. PERIODO DEL INFORME

El periodo contractual corresponde desde el **01 de septiembre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022**, en cumplimiento a la reprogramación N.01 aprobada donde consta un avance programado del 10.89% que corresponde a 95.689,91 USD.

### 4. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

El seguimiento por parte de Fiscalización de los trabajos ejecutados por el contratista durante el mes de septiembre del 2022, corresponden a:

#### RUBROS OBRA CIVIL

1. Desbroce, desbosque y limpieza
2. Excavación sin clasificar(mov.de tierra)
3. Excavación para cunetas y encauzamiento

4. Excavación y relleno de estructuras menores
5. Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)
6. Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)
7. Material de subbase clase 3
8. Transporte de material pétreo de mejoramiento
9. Transporte de material pétreo de subbase clase 3
10. S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100

**RUBROS AMBIENTALES**

1. Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)
2. Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)

**5. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

El monto del proyecto, alcanza la suma de US \$ 167.432,33 (CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATRO CIENTO TREINTA Y DOS, 33/100) equivalente al 19,06%, para la construcción de ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA:

|                               |                   |          |
|-------------------------------|-------------------|----------|
| TOTAL MONTO DEL PROYECTO:     | USD \$ 878.451,68 | 100,00 % |
| VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: | USD \$ 351.380,67 | 40,00 %  |

En el presente periodo de acuerdo a la reprogramación del cronograma valorado de trabajo No.1 la ejecución del proyecto debería alcanzar un valor de USD. 95.689,91; correspondientes al 10.89% del monto del contrato original sin reajuste de precios. En el periodo en mención la inversión económica alcanzada del proyecto es de USD 167.432,33; correspondientes a un avance de obra del 19.06%, de esta manera superando la expectativa de inversión económica correspondiente para el presente periodo de acuerdo al cronograma valorado de trabajos de manera parcial (mensual) y acumulado.

**6. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS**

| PLANILLAS                  | VALORES           |            |                  |                   |            | PORCENTAJES       |       |              |       |
|----------------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-------|--------------|-------|
|                            | MONTO PROGRAMADO  |            | MONTO PLANILLADO |                   |            | AVANCE PROGRAMADO |       | AVANCE REAL  |       |
|                            | MES               | ACUM       | ANT.             | ACTUAL            | ACUM       | MES               | ACUM  | MES          | ACUM  |
| PLANILLA 1                 | 35.942,00         | 35.942,00  |                  | 50.685,27         | 50.685,27  | 4,09              | 4,09  | 5,77         | 5,77  |
| PLANILLA 2                 | 95.689,91         | 131.631,91 |                  | 167.432,33        | 218.117,60 | 10,89             | 14,98 | 19,06        | 24,83 |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 1     | N/A               | N/A        |                  |                   |            | N/A               | N/A   |              |       |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 1 | N/A               | N/A        |                  |                   |            | N/A               | N/A   |              |       |
| PLANILLA 2                 |                   |            |                  |                   |            |                   |       |              |       |
| OBRA CIVIL EXCEDENTE 2     | N/A               | N/A        |                  |                   |            | N/A               | N/A   |              |       |
| OBRA CIVIL RUBROS NUEVOS 2 | N/A               | N/A        |                  |                   |            | N/A               | N/A   |              |       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>131.631,91</b> |            |                  | <b>218.117,60</b> |            | <b>14,98</b>      |       | <b>24,83</b> |       |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| ANTICIPO RECIBIDO                   | 351.380,67 |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO ESTA PLANILLA | 66.972,93  |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPO | 87.247,04 ✓  |
| SALDO ANTICIPO POR DEVENGAR | 264.133,63 ✓ |

• RESUMEN DE PLANILLAS

| DESCRIPCIÓN                     | VALOR        | ACUMULADO    | PORCENTAJE |
|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 1 | 50.685,27 ✓  | 50.685,27 ✓  | 5.77% ✓    |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 | 167.432,33 ✓ | 218.117,60 ✓ | 19.06% ✓   |
| TOTALES                         | 218.117,60 ✓ |              | 24.83% ✓   |

• RESUMEN DE REAJUSTES

| DESCRIPCIÓN ANTICIPO            | PROVISIONAL | DEFINITIVO |
|---------------------------------|-------------|------------|
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 1 | 0.00        | 425.76 ✓   |
| PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 | 1 406.43 ✓  |            |

7. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

| ITEMS | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO CONTRATO | TOTAL         | CANTIDADES  |              |             |          | IMPORTE     |              |             |
|-------|--|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
|       |  |        |            |                 |               | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL  | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1     | Desbroce, desbroque y limpieza   | Ha     | 5.25       | 464.35          | \$ 2,437.84   | 0.95        | 2.77         | 3.72        | 70.89%   | 441.13      | 1,286.25     | 1,727.38    |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                                | km     | 3.50       | 374.01          | \$ 1,309.04   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 3     | Excavación en desfiladero (mov.de tierra)                                | m³     | 17,668.31  | 0.91            | \$ 16,078.16  | 4,822.20    | 13,364.60    | 18,178.80   | 102.88%  | 4,388.20    | 12,152.69    | 16,540.89   |
| 4     | Excavación para cunetas y encauzamiento                                  | m³     | 1,730.27   | 3.11            | \$ 5,381.14   |             | 1,180.20     | 1,180.20    | 68.21%   |             | 3,670.42     | 3,670.42    |
| 5     | Excavación y refino de estructuras menores                               | m³     | 112.00     | 4.50            | \$ 504.00     | 57.62       | 1,240.95     | 1,206.57    | 1166.58% | 250.29      | 5,620.28     | 5,678.57    |
| 6     | Muro de H.S. (C=180kg/cm2 tipo B(Cabezales)                              | m³     | 314.88     | 183.77          | \$ 57,865.50  | 69.44       | 93.05        | 152.49      | 48.43%   | 10,923.29   | 17,099.80    | 28,023.09   |
| 7     | Material pétreo de mejoramiento (mirada, cargada y regado)               | m³     | 14,883.85  | 2.29            | \$ 34,084.02  | 3,264.80    | 6,703.00     | 8,867.80    | 60.25%   | 7,475.93    | 13,059.87    | 20,535.80   |
| 8     | Material de subbase clase 3  | m³     | 7,781.58   | 8.83            | \$ 68,711.35  |             | 3,808.00     | 3,808.00    | 48.94%   |             | 33,624.64    | 33,624.64   |
| 9     | Material de base granular de agregados                                   | m³     | 4,485.93   | 17.06           | \$ 76,198.77  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 10    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                            | m³-km  | 595,951.67 | 0.28            | \$ 154,869.43 | 98,101.23   | 171,375.15   | 269,476.38  | 45.24%   | 25,506.32   | 44,557.64    | 70,063.96   |
| 11    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                         | m³-km  | 301,147.14 | 0.25            | \$ 78,298.25  |             | 108,718.40   | 108,718.40  | 36.10%   |             | 28,266.78    | 28,266.78   |
| 12    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados              | m³-km  | 172,831.49 | 0.25            | \$ 44,936.19  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 13    | Limpieza de derrumbes  | m³     | 1,766.83   | 1.73            | \$ 3,056.62   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 14    | Asfalto RC-250 , para imprimación  | LT     | 35,280.00  | 0.78            | \$ 27,518.40  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 15    | C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"                       | m²     | 25,200.00  | 8.74            | \$ 220,248.00 |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 16    | Hormigon para cunetas (F'c=180 KG/CM)                                    | m³     | 123.48     | 182.04          | \$ 22,478.30  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 17    | Reubicación de poste de alumbrado  | U      | 1.00       | 165.11          | \$ 165.11     |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 18    | S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, P8-100              | m      | 10.00      | 294.68          | \$ 2,946.80   | 1.00        | 27.00        | 28.00       | 280.00%  | 294.68      | 7,956.36     | 8,251.04    |
| 19    | Marcas sobre saídas de pavimento (undirreccionales y bidireccionales)    | U      | 3,600.00   | 5.96            | \$ 20,376.00  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 20    | Guardavías doble tipo W (incluye terminales, postes, gomas y accesorios) | m      | 320.00     | 76.83           | \$ 24,585.60  |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 21    | Marcas en pavimento  | m      | 11,200.00  | 0.41            | \$ 4,592.00   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 22    | Pancarta informativa (letero) con estructura                             | U      | 1.00       | 330.34          | \$ 330.34     |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 23    | Señales informativas (2.40x1.20M)  | U      | 5.00       | 313.76          | \$ 1,568.90   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 24    | Señales ecologicas (2.40x1.20M)  | U      | 5.00       | 313.76          | \$ 1,568.90   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 25    | Señales reglamentarias (0.75 x 0.75M)                                    | U      | 5.00       | 132.16          | \$ 660.80     |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 26    | Señales preventivas (0.75 x 0.75 M)                                      | U      | 40.00      | 132.16          | \$ 5,286.40   |             |              | -           | 0.00%    |             |              | -           |
| 27    | Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) móviles              | U      | 3.00       | 71.23           | \$ 213.69     | 3.00        |              | 3.00        | 100.00%  | 213.69      |              | 213.69      |
| 28    | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles                   | U      | 3.00       | 151.16          | \$ 453.48     | 3.00        |              | 3.00        | 100.00%  | 453.48      |              | 453.48      |
| 29    | Cinta poligro colores intensos (mat. polietileno)                        | m      | 400.00     | 0.31            | \$ 124.00     | 70.00       |              | 140.00      | 35.00%   | 21.70       |              | 21.70       |
| 30    | Contenedores metálicos de 55 galones                                     | U      | 2.00       | 16.23           | \$ 32.46      | 2.00        |              | 2.00        | 100.00%  | 32.46       |              | 32.46       |
| 31    | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas)   | U      | 2.00       | 116.00          | \$ 232.00     | 1.00        |              | 1.00        | 50.00%   | 116.00      |              | 116.00      |
| 32    | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)        | U      | 2.00       | 116.00          | \$ 232.00     |             | 1.00         | 1.00        | 50.00%   |             | 116.00       | 116.00      |
| 33    | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)           | U      | 2.00       | 116.00          | \$ 232.00     | 1.00        |              | 1.00        | 50.00%   | 116.00      |              | 116.00      |
| 34    | Equipos de seguridad industrial para trabajadores                        | U      | 20.00      | 44.31           | \$ 886.20     | 10.00       |              | 10.00       | 50.00%   | 443.10      |              | 443.10      |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| PROGRAMADO                           | 95.689,91 ✓  |
| EJECUTADO SIN EXCEDENTES             | 167.432,33 ✓ |
| EXCEDENTES (Σ Ordenes de cambio)     | -            |
| RUBROS NUEVOS (Σ Ordenes de trabajo) | -            |
| TOTAL EJECUTADO                      | 167.432,33 ✓ |

**8. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO:**

Total **51 días**, desde el inicio de los trabajos (10 de agosto de 2022) hasta el 30 de septiembre de 2022, correspondiente a la planilla 2, que corresponde al **28.33%** del plazo total del proyecto.

|                 | <b>PLAZO</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|-----------------|--------------|-------------------|
| PLAZO TOTAL     | 180          | 100.00 %          |
| DÍAS UTILIZADOS | 51           | 28.33 %           |

• **DETERMINACION DE PLAZOS**

| <b>DESCRIPCION</b>                              | <b>DIAS</b> | <b>FECHA</b> |
|---|-------------|--------------|
| INICIO PLAZO CONTRACTUAL                        |             | 10/08/2022   |
| PLAZO   | 180 DIAS    |              |
| FECHA VENCIMIENTO CONTRACTUAL                   |             | 06/02/2023   |
| AMPLIACION DE PLAZO                             |             |              |
| SUSPENSION DE PLAZO                             |             |              |
| REINICIO DE TRABAJOS                            |             |              |
| NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DE PLAZO CONTRACTUAL |             |              |

**9. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN**

Las actividades y acciones efectuadas por el equipo de Fiscalización del Proyecto están determinadas por el contrato de Consultoría y por los términos de referencia. Son actividades que se realizan en forma permanente y rutinaria y están enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución de los problemas que afecten a la obra y trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto.

Dentro de las competencias concernientes a Fiscalización mismas que se realizan en forma permanente, rutinaria y que están enfocadas básicamente a: control de la calidad de los materiales y de la ejecución de los rubros que se incorporan al proyecto; estado y número de maquinaria disponible en la ejecución de los trabajos; número y desempeño del personal del contratista; solución oportuna a los problemas que afecten a la obra, trámite de los aspectos administrativos vinculados al proyecto y rediseños según el criterio de los profesionales a cargo, informando de cada una de ellas a la entidad a través del administrador de contrato.

Entre las diferentes actividades relacionadas a la fiscalización se realizaron las siguientes:

- **Control Técnico**

### **Actividades de planificación mensual**

- Seguridad Industrial e Higiene del Trabajo:
- Exigencia permanente que todo el personal cuente con el equipo de protección personal (EPP).

### **Acciones de control**

- Verificación de la ejecución de todos los rubros, de acuerdo con la programación presentada por el Contratista.
- Entre las tareas proyectadas por Fiscalización son:
  - Control del Libro de Obra
  - Control de calidad de los materiales a ser utilizados por el constructor
  - Control de la supervisión continua de los equipos y materiales
  - Atención oportuna de las consultas del constructor.
  - Exigir al constructor el cumplimiento de las leyes laborales con sus trabajadores.
  - Exigir al constructor el uso de elementos de seguridad de los obreros a su mando.
  - Verificar que el personal técnico se encuentre continuamente en la obra.
  - Vigilar que se cumplan las cláusulas del contrato.

### **Control de Ejecución de la obra (proceso constructivo)**

Se analiza una coherencia entre la metodología del contratista, especificaciones técnicas y normas vigentes de construcción que van relacionadas a un buen avance porcentual según el cronograma de avance de obra.

### **Control de calidad de obra (materiales y acabados)**

Se verifico cada uno de las actividades y sus componentes en este caso materiales para lo cual aquellos que son elaborados en obra son examinados en laboratorios a través de muestras y los adquiridos se deberá presentar una certificación de calidad emitido por el fabricante.

### **Seguridad en obra (plan de seguridad)**

Se realiza el control diario, tomando en cuenta los parámetros de verificación de la normativa de seguridad Industrial y salud ocupacional.

### **Conservación del ambiente (pma)**

El control para la conservación del ambiente se ejecutará conjuntamente con los lineamientos propuestos que pertenecen al proyecto, controlando el uso de equipo adecuado para el mantenimiento de maquinaria y el depósito de desechos generados en obra en lugares adecuados, evitando la contaminación del suelo.

### **Control Económico**

En el presente periodo se tomara en cuenta el avance parcial y acumulado del proyecto con sus respectivos porcentajes, los cuales se realiza una comparación entre los montos ejecutados con los programados.

#### **- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL**

| <b>PERSONAL OFERTADO</b>                | <b>PERSONAL PRESENTE EN OBRA</b>        | <b>CHEK LIST</b> |
|---|---|------------------|
| SUPERINTENDENTE DE OBRA                 | SUPERINTENDENTE DE OBRA                 | CUMPLE           |
| RESIDENTE DE OBRA                       | RESIDENTE DE OBRA                       | CUMPLE           |
| TECNICO AMBIENTAL                       | TECNICO AMBIENTAL                       | CUMPLE           |
| TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL | TECNICO EN SEGURIDAD Y SALUDOCUPACIONAL | CUMPLE           |
| TOPOGRAFO                               | TOPOGRAFO                               | CUMPLE           |

#### **- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA**

| <b>EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO</b> | <b>EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA</b> | <b>CHEK LIST</b> |
|-------------------------------------|---|------------------|
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (3)         | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS (3)                 | CUMPLE           |
| MOTONIVELADORA (1)                  | MOTONIVELADORA (1)                          | CUMPLE           |
| CAMIÓN CISTERNA (1)                 | CAMIÓN CISTERNA (1)                         | CUMPLE           |
| VOLQUETES (5)                       | VOLQUETES (5)                               | CUMPLE           |
| DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (1)         | DISTRIBUIDOR DE ASFALTO (1)                 |                  |
| TERMINADORA DE ASFALTO (1)          | TERMINADORA DE ASFALTO (1)                  |                  |
| ESCOBA MECANICA (1)                 | ESCOBA MECANICA (1)                         |                  |
| RODILLO VIBRATORIO LISO (1)         | RODILLO VIBRATORIO LISO (1)                 | CUMPLE           |
| RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO (1)    | RODILLO VIBRATORIO NEUMATICO (1)            |                  |
| CONCRETERA 1 SACO (2)               | CONCRETERA 1 SACO (2)                       | CUMPLE           |
| APARATOS DE TOPOGRAFIA (1)          | APARATOS DE TOPOGRAFIA (1)                  | CUMPLE           |

#### **- INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA**

No se ha producido en este período inicial ninguna incidencia en obra, las novedades climáticas se encuentran registradas en el libro de obra.

#### **- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES**

Uno de los principales objetivos de la Fiscalización es el control de la calidad de los materiales que intervienen en los diferentes rubros, así como el cumplimiento de las especificaciones para la ejecución de los rubros.

- VERIFICACIONES REALIZADAS

| TIPO DE ENSAYO O PRUEBA | NÚMERO DE MUESTRAS | OBSERVACIONES | ENSAYOS ACREDITADOS POR SAE |
|-------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|
|                         |                    |               |                             |
|                         |                    |               |                             |

OFICIOS ENVIADOS Y RECIBIDOS

| Oficio Nro.         | Fecha      | Asunto   |
|---------------------|------------|--|
| 004-IDS-FISTA-2022  | 05-09-2022 | Entrega Informe mensual de actividades             |
| 005-IDS-FISTA-2022  | 05-09-2022 | Entrega conformidad ambiental                      |
| 006-IDS-FISTA-2022  | 05-09-2022 | Aprobación cambio de personal técnico              |
| 007-IDS-FISTA -2022 | 05-09-2022 | Notificación al contratista cambio de personal     |
| 008-IDS-FISTA -2022 | 05-09-2022 | Entrega de planilla de Fiscalización               |
| 009-IDS-FISTA -2022 | 14-09-2022 | Reingreso de planilla de Fiscalización             |
| 010-IDS-FISTA -2022 | 14-09-2022 | ingreso de planilla de avance de obra N.01         |
| 009-TALIN -2022     | 21-09-2022 | Novedades abs 3+220-3+340                          |
| 011-TALIN -2022     | 26-09-2022 | Uso de escombrera                                  |
| 012-TALIN -2022     | 27-09-2022 | Solicitud diferencia de cantidades y rubros nuevos |
| 013-TALIN -2022     | 27-09-2022 | Solicitud contrato complementario                  |
| 014-TALIN -2022     | 28-09-2022 | Entrega informe ambiental-Septiembre               |

10. MULTAS, LLAMADOS DE ATENCION Y SANCIONES.

En el periodo en mención el Contratista no posee multas.

11. CONCLUSIONES

1. Como Jefe fiscalización y en base a las normas de control interno de la contraloría es mi deber velar por el cumplimiento del programa de ejecución establecido, para el presente periodo el avance parcial del proyecto correspondiente a la planilla mensual N.02 supera lo programado, de igual forma para el avance acumulado.
2. Las planillas correspondientes a cada mes durante el periodo de ejecución, se encuentra verificada en campo, cumpliendo con los parámetros de calidad y cantidad de acuerdo a la planificación mensual aprobada.
3. Se han realizado revisiones constantes de impacto ambiental con el fin de que cumplan las normativas ambientales dentro del proyecto constructivo.
4. Aprobación expresa de la planilla No.02 por \$ 167.432,33. ✓

12. RECOMENDACIONES

1. Se deberá dar estricto cumplimiento a los parámetros ambientales y de seguridad industrial para cada actividad a realizar dentro de la etapa contractual.
2. Coordinar de manera correcta y a tiempo cada actividad entre el equipo del GADPPz, fiscalización externa y el equipo contratista.

3. Los documentos contractuales como libro de obra, planos, especificaciones técnicas, etc. Deberán reposar siempre dentro del proyecto.
4. El equipo técnico propuesto deberá estar presente en obra según su grado de participación.
5. Es necesario realizar reuniones periódicas con el propósito de establecer metas a corto plazo y verificar los cumplimientos de los objetivos adquiridos entre las partes para que exista una mejor fluidez de la información concerniente al proyecto.
6. Realizar la entrega de planillas mensuales durante los primeros 5 días de cada mes, para su respectivo análisis y aprobación.

**13. ANEXOS**

- ARCHIVO FOTOGRÁFICO

**14. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME:**

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| NOMBRE:             | Ing. David Salazar Valverde   |
| DIRECCIÓN:          | 10 de agosto y Lucindo Ortega |
| CIUDAD:             | Puyo                          |
| TELÉFONO- FAX:      | 032943433                     |
| CELULAR:            | 0999240325                    |
| CORREO ELECTRÓNICO: | david.salazarva@gmail.com     |

**Elaborador Por:**



---

Ing. David Salazar Valverde  
Fiscalizador del Contrato

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. **PASTAZA** FISCALIZACIÓN

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02**

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MÓDICA - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, PARROQUIA VERACRUZ  
 FECHA DE CONTRATO : martes, 26 de julio de 2022  
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN  
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSIÓN : 0 Días  
 TOTAL : 180 Días

ACUMULADO : \$131.631,91  
 PARCIAL : \$85.689,81  
 V. PLANILLAS : \$187.452,33  
 V. EXCEDENTES : 0,00  
 % DE AVANCE : 19,06%  
 24,83%

V. CONTRATO :  
 V. PLANILLAS :  
 V. EXCEDENTES :  
 % DE AVANCE :

INICIO DEL PLAZO : 5 de octubre de 2022  
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 6 de febrero de 2023  
 PERIODO : 1-sep-22

| ITEMS | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD   | PRECIO CONTRATO | TOTAL         | CANTIDADES  |              |             | IMPORTE  |             |              |             |
|-------|--|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|
|       |  |        |            |                 |               | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL  | T. ANTERIOR | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA |
| 1     | Desbroce, desbosque y limpieza   | Ha     | 5,25       | 464,35          | \$ 2.437,84   | 0,95        | 2,77         | 3,72        | 70,86%   | 441,13      | 1.286,25     | 1.727,38    |
| 2     | Replanteo y nivelación a nivel de asfalto                                | km     | 3,50       | 374,01          | \$ 1.309,04   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 3     | Excavación sin clasificar (mov. de tierra)                               | m³     | 17.668,31  | 0,91            | \$ 16.078,16  | 4.822,20    | 13.354,60    | 18.176,80   | 102,88%  | 4.388,20    | 12.152,89    | 16.540,89   |
| 4     | Excavación para cunetas y encauzamiento                                  | m³     | 1.730,27   | 3,11            | \$ 5.381,14   |             | 1.180,20     | 1.180,20    | 68,21%   |             | 3.670,42     | 3.670,42    |
| 5     | Excavación y relleno de estructuras menores                              | m³     | 112,00     | 4,50            | \$ 504,00     | 57,62       | 1.248,95     | 1.306,57    | 1166,58% | 259,29      | 5.620,28     | 5.879,57    |
| 6     | Muro de H.S. 7c=150kg./cm2 tipo E(Cabezales)                             | m²     | 314,86     | 163,77          | \$ 57.865,50  | 59,44       | 93,05        | 152,49      | 48,43%   | 10.823,29   | 17.098,80    | 28.023,09   |
| 7     | Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)               | m³     | 14.883,85  | 2,29            | \$ 34.084,02  | 3.264,60    | 5.703,00     | 8.967,60    | 60,25%   | 7.475,93    | 13.059,87    | 20.535,80   |
| 8     | Material de subbase clase 3  | m³     | 7.781,58   | 8,83            | \$ 68.711,35  |             | 3.806,00     | 3.806,00    | 48,94%   |             | 33.624,84    | 33.624,84   |
| 9     | Material de base granular de agregados                                   | m³     | 4.465,93   | 17,06           | \$ 76.186,77  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 10    | Transporte de material pétreo de mejoramiento                            | m³-km  | 595.651,67 | 0,26            | \$ 154.868,43 | 98.101,23   | 171.375,15   | 269.476,38  | 45,24%   | 25.506,32   | 44.557,54    | 70.063,86   |
| 11    | Transporte de material pétreo de subbase clase 3                         | m³-km  | 301.147,14 | 0,26            | \$ 78.298,26  |             | 108.718,40   | 108.718,40  | 36,10%   |             | 28.266,79    | 28.266,79   |
| 12    | Transporte de material pétreo de base granular de agregados              | m³-km  | 172.831,49 | 0,26            | \$ 44.936,19  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 13    | Limpieza de derrumbes  | m²     | 1.766,83   | 1,73            | \$ 3.056,62   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 14    | Asfalto RC-250 para imprimación  | Lt     | 35.280,00  | 0,78            | \$ 27.518,40  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 15    | C. rodadura hormigón asf. Mezzado en planta, e=2"                        | m²     | 25.200,00  | 6,74            | \$ 220.248,00 |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 16    | Hormigón para cunetas (FC=180 KG/CM)                                     | m³     | 123,48     | 182,04          | \$ 22.478,30  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 17    | Reubicación de poste de alumbrado  | u      | 1,00       | 165,11          | \$ 165,11     |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 18    | S.C. Tubaría de acero corrugado D= 1,20 m, e=2,5 mm, PM-100              | m      | 10,00      | 294,68          | \$ 2.946,80   | 1,00        | 27,00        | 28,00       | 280,00%  | 294,68      | 7.956,36     | 8.251,04    |
| 19    | Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccionales y bidireccionales)   | u      | 3.800,00   | 5,66            | \$ 20.376,00  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 20    | Guardavías doble tipo W (incluye terminales, postes, genes y accesorios) | m      | 320,00     | 76,83           | \$ 24.585,60  |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 21    | Marcas en pavimento  | m      | 11.200,00  | 0,41            | \$ 4.592,00   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 22    | Pancarta informativa (latero)-con estructura                             | u      | 1,00       | 330,34          | \$ 330,34     |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 23    | Señales informativas (2,40x1,20)M  | u      | 5,00       | 313,78          | \$ 1.568,90   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 24    | Señales ecológicas (2,40x1,20)M  | u      | 5,00       | 313,78          | \$ 1.568,90   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 25    | Señales reglamentarias (0,75 x 0,75)M                                    | u      | 5,00       | 132,16          | \$ 660,80     |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 26    | Señales preventivas (0,75 x 0,75) M                                      | u      | 40,00      | 132,16          | \$ 5.286,40   |             |              |             | 0,00%    |             |              |             |
| 27    | Señales informativas y reglamentarias (0,50mx0,80m) móviles              | u      | 3,00       | 71,23           | \$ 213,69     | 3,00        |              | 3,00        | 100,00%  | 213,69      |              | 213,69      |

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

DPTO. **FISCALIZACIÓN**

**PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02**

OBRA : ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MAÑAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA, PARROQUIA VERACRUZ  
 FECHA DE CONTRATO : martes, 28 de julio de 2022  
 CONTRATISTA : CONSORCIO TALIN  
 PLAZO : 180 Días a partir de la orden de inicio  
 AMPLIACIONES : 0 Días  
 SUSPENSIÓN : 0 Días  
 TOTAL : 180 Días

V. CONTRATO : \$131,631.91  
 V. PLANILLAS : \$167,432.33  
 V. EXCEDENTES : 0.00  
 % DE AVANCE : 19.05%

ACUMULADO  
 \$131,631.91  
 \$218,117.60  
 0.00  
 24.83%

| ITEMS        | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO CONTRATO | TOTAL                | CANTIDADES         |              |             | IMPORTANTE   |                      |                      |                      |  |
|--------------|--|--------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|              |  |        |          |                 |                      | T. ANTERIOR        | ESTE PERIODO | TOTAL FECHA | % TOTAL      | T. ANTERIOR          | ESTE PERIODO         | TOTAL FECHA          |  |
| 28           | Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles                 | u      | 3.00     | 151.16          | \$ 453.48            | 3.00               | 70.00        | 3.00        | 100.00%      | 453.48               | 21.70                | 453.48               |  |
| 29           | Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)                      | m      | 400.00   | 0.31            | \$ 124.00            | 70.00              | 2.00         | 140.00      | 35.00%       | 21.70                | 32.46                | 43.40                |  |
| 30           | Contenedores metálicos de 55 galones                                   | u      | 2.00     | 16.23           | \$ 32.46             | 2.00               | 1.00         | 2.00        | 100.00%      | 32.46                | 116.00               | 32.46                |  |
| 31           | Capacitación sobre preservación de recursos naturales (de 2 a 3 horas) | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00               | 116.00               | 116.00               |  |
| 32           | Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)      | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00               | 116.00               | 116.00               |  |
| 33           | Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3 horas)         | u      | 2.00     | 116.00          | \$ 232.00            | 1.00               | 1.00         | 1.00        | 50.00%       | 116.00               | 116.00               | 116.00               |  |
| 34           | Equipos de seguridad industrial para trabajadores                      | u      | 20.00    | 44.31           | \$ 886.20            | 10.00              | 10.00        | 10.00       | 50.00%       | 443.10               | 443.10               | 443.10               |  |
| <b>TOTAL</b> |  |        |          |                 | <b>\$ 878,451.70</b> | <b>DESCUENTOS:</b> |              |             | <b>TOTAL</b> | <b>\$ 167,432.33</b> | <b>\$ 218,117.60</b> | <b>\$ 218,117.60</b> |  |

SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 40/100 DÓLARES

Reajuste provisional  
 Anticipo  
 Mora 0 días  
**VALOR A PAGARSE**



Firmado digitalmente por:  
**JONATHAN ROBALFO TORRES TAMAYO**

Consortio Talin  
 CONTRATISTA



Firmado digitalmente por:  
**HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE**

Ing. David Salazar  
 FISCALIZADOR

# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

## REAJUSTE DE PRECIOS.

REAJUSTE (PROVISIONAL) PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02

### ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ

**1.- INFORMACION GENERAL CONTRATISTA**

|             |  |                      |
|-------------|--|----------------------|
| CONTRATISTA | CONSORCIO TALIN  |                      |
| DIRECCIÓN:  | Av. Marco Aurelio, Praderas del sol, Latacunga, Cotopaxi | Teléfono: 0996462036 |
| No. R.U.C.  | 591762969001   |                      |

**2.- DATOS DEL CONTRATO.**

|                                  |                         |                             |              |  |             |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--|-------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA:</b> |                         | <b>LICO-GADPPz-002-2021</b> |              |  |             |
| Monto contrato:                  | \$878,451.700           | Porcentaje del Anticipo     | 40.00%       | Mes Base = (I <sub>0</sub> )             | abr-22      |
| Fecha cierre propuestas:         | 10-may-2022             | Monto Anticipo:             | \$351,380.67 | Indices para Reajuste (I <sub>1</sub> ): | jul-22      |
| Fecha elaboración de reajuste:   | 31-ago-2022             | Fecha firma contrato:       | 26-jul-2022  | Plazo:                                   | 180 Días    |
| Período de la presente planilla: | 1 al 30 septiembre 2022 | Fecha inicio de trabajos:   | 10-ago-2022  | Fin plazo:                               | 06-feb-2023 |

**3.- DATOS DE REAJUSTE:**

| Planilla.                                | Período de reajuste | Monto Planilla. | Desc. Anticipo | Mes Índice I <sub>1</sub> | Valor a reajustar |
|--|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-------------------|
| <b>PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02</b> | Septiembre 2022     | \$167,432.33    | \$0.40         | jul-22                    | 100,459.40        |

**4.- CUADRILLA TIPO**

| [1] Personal y categoria  | [2] Coeficiente | abr-22              |                     | jul-22        |               |
|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|                           |                 | [3] Salario Real 0' | [4] Salario Real 1' | [5] = [2]*[3] | [6] = [2]*[4] |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C1 | 0.0600          | 4.2900              | 4.2900              | 0.2574        | 0.2574        |
| OPERADOR EQUIPO PESADO C2 | 0.0280          | 4.0900              | 4.0900              | 0.1145        | 0.1145        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3 |                 | 4.3000              | 4.3000              |               |               |
| CHOFER C1                 | 0.3980          | 5.6200              | 5.6200              | 2.2368        | 2.2368        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 | 0.0320          | 4.2900              | 4.2900              | 0.1373        | 0.1373        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2 |                 | 4.0900              | 4.0900              |               |               |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2 | 0.1960          | 3.8700              | 3.8700              | 0.7585        | 0.7585        |
| ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2 | 0.2860          | 3.8300              | 3.8300              | 1.0954        | 1.0954        |
|                           | 1.0000          |                     |                     | 4.5999        | 4.5999        |

**5.- FORMULA POLINÓMICA DE REAJUSTE**

| [1] Insumo  | [2] Coeficiente | Fuente                  | [4] Índice 0' | [5] Índice 1'             | [6] = [2]*[5]/[4] |
|---|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| B MANO DE OBRA  | 0.1400          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 4.5999        | 4.5999                    | 0.1400            |
| C CEMENTO PORTLAND-SACOS                                | 0.0250          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 184.7800      | 184.7800                  | 0.0250            |
| D COMBUSTIBLES (PRECIOS NACIONALES SUBSIDIADOS)(O)      | 0.0390          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 272.4000      | 252.1300                  | 0.0360            |
| E EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUC. VIAL                 | 0.4450          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 173.9300      | 179.7200                  | 0.4600            |
| F BETUN PETROLEO (ASFALTO) (O)                          | 0.1080          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 746.2000      | 746.2000                  | 0.1080            |
| M MADERA ASERRADA, CEPILLADA Y/O ESCUADRADA (PREPARADA) | 0.0220          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 516.9200      | 516.3200                  | 0.0220            |
| P MATERIALES PÉTRICOS-TUNGURAHUA                        | 0.1750          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 218.6800      | 219.4400                  | 0.1760            |
| X VARIOS IPC AMBATO                                     | 0.0460          | BOLETIN INEC-IPCO N°268 | 108.0300      | 109.5100                  | 0.0470            |
| <b>TOTAL COEFICIENTE:</b>                               | <b>1.0000</b>   |                         |               | <b>FACTOR DE REAJUSTE</b> | <b>1.014</b>      |

**6.- RESUMEN**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| VALOR DE REAJUSTE (Po) | \$100,459.40 |
| FACTOR DE REAJUSTE     | 1.014        |
| VALOR REAJUSTADO (Pr)  | \$101,865.83 |
| VALOR A PAGAR (Pr-Po)  | \$1,406.43   |

BOLETIN INEC-IPCO N°268

Nota: Planilla correspondiente al mes de:

1 al 30 septiembre 2022

Reajuste (Provisional) con Índices de Julio 2022.



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:  
**ALVARO RENATO  
SOSA CASTRO**

ING. ÁLVARO SOSA  
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |           |            |
|--------------|--|-----------|------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 15 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |           |            |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |           |            |
| PLANILLA N°: | 2  | N° RUBRO: | 1          |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | 30-sep-22 | UNIDAD: Ha |

Desbroce, desbosque y limpieza

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
 DESBROCE DE CAJERAS



| TRAMO        | ABSCISADO |          | LONGITUD | ANCHO DE DESBROCE | CANTIDAD | CANTIDAD EJECUTADA      |                | OBSERVACIONES  |
|--------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|-------------------------|----------------|--|
|              | DESDE     | HASTA    |          |                   |          | CANTIDAD EJECUTADA (m2) | Hectareas (Ha) |  |
| 1            | 0+000,00  | 0+020,00 | 20,00    | 5,00              | 2,00     | 200,00                  | 0,02           | Desbroce y limpieza por dos laterales de cajoneras     |
| 2            | 1+800,00  | 2+520,00 | 920,00   | 5,00              | 2,00     | 9,200,00                | 0,92           | Desbroce y limpieza por dos laterales de cajoneras     |
| 4            | 2+520,00  | 2+800,00 | 280,00   | 5,00              | 1,00     | 1,400,00                | 0,14           | Desbroce y limpieza por lateral izquierda de cajoneras |
| 5            | 2+800,00  | 3+200,00 | 400,00   | 5,00              | 2,00     | 4,000,00                | 0,40           | Desbroce y limpieza por dos laterales de cajoneras     |
| 6            | 3+200,00  | 3+360,00 | 160,00   | 45,00             | 1,00     | 7,200,00                | 0,72           | Desbroce y limpieza por lateral derecha en talud       |
| 7            | 3+200,00  | 3+360,00 | 160,00   | 5,00              | 1,00     | 800,00                  | 0,08           | Desbroce y limpieza por lateral izquierda de cajoneras |
| 8            | 3+360,00  | 3+626,00 | 266,00   | 5,00              | 2,00     | 2,660,00                | 0,27           | Desbroce y limpieza por dos laterales de cajoneras     |
| 9            | 0+000,00  | 0+100,00 | 100,00   | 22,00             | 1,00     | 2,200,00                | 0,22           | Encauzamiento en la abs. 3+440                         |
| <b>TOTAL</b> |           |          |          |                   |          |                         | <b>2,77</b>    |  |

|  |           |
|--|-----------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 0,95 / Ha |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 5,25 / Ha |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 2,77 / Ha |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 3,71 Ha   |
| EXCEDENTES =                               | - Ha      |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
 TORRES TAMAYO**

ING. JONATHAN TORRES  
 CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
 SALAZAR  
 VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
 FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE PASTAZA

ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |           |                                  |
|--------------|--|-----------|----------------------------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |           |                                  |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |           |                                  |
| PLANILLA N°: | 2  | N° RUBRO: | 3                                |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | -         | 30-sep-22 UNIDAD: m <sup>3</sup> |

Excavación sin clasificar(mov.de tierra)

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
EXCAVACIÓN DE CAJERAS Y TALUDES



| TRAMO | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | Metro Cúbicos (M³) | OBSERVACIONES |
|-------|-----------|----------|-------------------------|--------------------|---------------|
|       | DESDE     | HASTA    |                         |                    |               |
| 1     | 1+600.00  | 2+520.00 | 7,430.80                | 7,430.80           |               |
| 2     | 2+800.00  | 3+626.00 | 5,923.80                | 5,923.80           |               |
| TOTAL |           |          |                         | 13,354.60          |               |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 4,822.20 / m <sup>3</sup>  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 17,668.31 / m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 13,354.60 / m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 18,176.80 / m <sup>3</sup> |
| EXCEDENTES =                               | 508.49 m <sup>3</sup>      |



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |          |                |
|--------------|--|----------|----------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |          |                |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |          |                |
| PLANILLA No. | 2  | Nº RUBRO | 3              |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | -        | 30-sep-22      |
|              |  | UNIDAD:  | m <sup>2</sup> |

**Excavación sin clasificar(mov.de tierra)**

**Abs 1+600 a la 2+520**

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| 1+600.00 |              | 9.84      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 9.52               | 190.40       | 190.40                 |
| 1+620.00 |              | 9.19      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 7.99               | 159.80       | 350.20                 |
| 1+640.00 |              | 6.78      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 11.07              | 221.40       | 571.60                 |
| 1+660.00 |              | 15.35     |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 12.21              | 244.20       | 815.80                 |
| 1+680.00 |              | 9.07      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 9.42               | 188.40       | 1,004.20               |
| 1+700.00 |              | 9.77      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.91               | 138.20       | 1,142.40               |
| 1+720.00 |              | 4.04      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.44               | 68.80        | 1,211.20               |
| 1+740.00 |              | 2.84      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.10               | 102.00       | 1,313.20               |
| 1+760.00 |              | 7.35      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 8.99               | 179.80       | 1,493.00               |
| 1+780.00 |              | 10.63     |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 9.38               | 187.60       | 1,680.60               |
| 1+800.00 |              | 8.12      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.41               | 128.20       | 1,808.80               |
| 1+820.00 |              | 4.70      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.98               | 99.60        | 1,908.40               |
| 1+840.00 |              | 5.25      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.16               | 103.20       | 2,011.60               |
| 1+860.00 |              | 5.07      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.92               | 138.40       | 2,150.00               |
| 1+880.00 |              | 8.77      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 8.31               | 166.20       | 2,316.20               |
| 1+900.00 |              | 7.84      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 7.72               | 154.40       | 2,470.60               |
| 1+920.00 |              | 7.60      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.47               | 129.40       | 2,600.00               |
| 1+940.00 |              | 5.34      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.56               | 131.20       | 2,731.20               |
| 1+960.00 |              | 7.77      |                    |              |                        |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
|          | 20.00        |           | 7.51               | 150.20       | 2,881.40               |
| 1+980.00 |              | 7.24      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 7.13               | 142.60       | 3,024.00               |
| 2+000.00 |              | 7.02      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.40               | 108.00       | 3,132.00               |
| 2+020.00 |              | 3.78      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.00               | 80.00        | 3,212.00               |
| 2+040.00 |              | 4.21      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.17               | 103.40       | 3,315.40               |
| 2+060.00 |              | 6.13      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.32               | 106.40       | 3,421.80               |
| 2+080.00 |              | 4.51      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.03               | 100.60       | 3,522.40               |
| 2+100.00 |              | 5.54      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.70               | 114.00       | 3,636.40               |
| 2+120.00 |              | 5.85      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.44               | 88.80        | 3,725.20               |
| 2+140.00 |              | 3.02      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.29               | 65.80        | 3,791.00               |
| 2+160.00 |              | 3.56      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.85               | 57.00        | 3,848.00               |
| 2+180.00 |              | 2.13      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.81               | 56.20        | 3,904.20               |
| 2+200.00 |              | 3.48      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.55               | 71.00        | 3,975.20               |
| 2+220.00 |              | 3.62      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.81               | 116.20       | 4,091.40               |
| 2+240.00 |              | 8.00      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.68               | 113.60       | 4,205.00               |
| 2+260.00 |              | 3.36      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.71               | 94.20        | 4,299.20               |
| 2+280.00 |              | 6.06      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.68               | 113.60       | 4,412.80               |
| 2+300.00 |              | 5.29      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.12               | 62.40        | 4,475.20               |
| 2+320.00 |              | 0.94      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 1.14               | 22.80        | 4,498.00               |
| 2+340.00 |              | 1.34      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.25               | 45.00        | 4,543.00               |
| 2+360.00 |              | 3.16      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.63               | 112.60       | 4,655.60               |
| 2+380.00 |              | 8.09      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 15.24              | 304.80       | 4,960.40               |
| 2+400.00 |              | 22.39     |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 21.10              | 422.00       | 5,382.40               |
| 2+420.00 |              | 19.80     |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 14.30              | 286.00       | 5,668.40               |
| 2+440.00 |              | 8.80      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.51               | 130.20       | 5,798.60               |
| 2+460.00 |              | 4.21      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 24.89              | 497.80       | 6,296.40               |
| 2+480.00 |              | 45.56     |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 37.26              | 745.20       | 7,041.60               |

| ABSCISAS                        | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| 2+500.00                        |              | 28.95     |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 19.46              | 389.20       | 7,430.80               |
| 2+520.00                        |              | 9.97      |                    |              |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b> |              |           |                    |              | <b>7,430.80</b>        |
| <b>Abs 2+800 a la 3+200</b>     |              |           |                    |              |                        |
| 2+800.00                        |              | 12.65     |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 9.56               | 191.20       | 191.20                 |
| 2+820.00                        |              | 6.47      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 6.32               | 126.40       | 317.60                 |
| 2+840.00                        |              | 6.16      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 5.95               | 119.00       | 436.60                 |
| 2+860.00                        |              | 5.74      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 5.40               | 108.00       | 544.60                 |
| 2+880.00                        |              | 5.06      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 4.77               | 95.40        | 640.00                 |
| 2+900.00                        |              | 4.48      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 5.16               | 103.20       | 743.20                 |
| 2+920.00                        |              | 5.83      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 6.89               | 137.80       | 881.00                 |
| 2+940.00                        |              | 7.95      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 5.36               | 107.20       | 988.20                 |
| 2+960.00                        |              | 2.76      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 2.60               | 52.00        | 1,040.20               |
| 2+980.00                        |              | 2.44      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 4.11               | 82.20        | 1,122.40               |
| 3+000.00                        |              | 5.77      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 4.12               | 82.40        | 1,204.80               |
| 3+020.00                        |              | 2.46      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.47               | 69.40        | 1,274.20               |
| 3+040.00                        |              | 4.47      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.60               | 72.00        | 1,346.20               |
| 3+060.00                        |              | 2.73      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 4.61               | 92.20        | 1,438.40               |
| 3+080.00                        |              | 6.48      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 4.84               | 96.80        | 1,535.20               |
| 3+100.00                        |              | 3.20      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.38               | 67.60        | 1,602.80               |
| 3+120.00                        |              | 3.56      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 2.95               | 59.00        | 1,661.80               |
| 3+140.00                        |              | 2.34      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.00               | 60.00        | 1,721.80               |
| 3+160.00                        |              | 3.66      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.54               | 70.80        | 1,792.60               |
| 3+180.00                        |              | 3.41      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 3.73               | 74.60        | 1,867.20               |
| 3+200.00                        |              | 4.05      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 11.48              | 229.60       | 2,096.80               |
| 3+220.00                        |              | 18.91     |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 18.17              | 363.40       | 2,460.20               |
| 3+240.00                        |              | 17.43     |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 21.98              | 439.60       | 2,899.80               |

| ABSCISAS                                | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|---|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| 3+260.00                                |              | 26.52     |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 34.29              | 685.80       | 3,585.60               |
| 3+280.00                                |              | 42.06     |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 36.40              | 728.00       | 4,313.60               |
| 3+300.00                                |              | 30.73     |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 20.26              | 405.20       | 4,718.80               |
| 3+320.00                                |              | 9.78      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 6.08               | 121.60       | 4,840.40               |
| 3+340.00                                |              | 2.37      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 4.53               | 90.60        | 4,931.00               |
| 3+360.00                                |              | 6.69      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 5.09               | 101.80       | 5,032.80               |
| 3+380.00                                |              | 3.49      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.13               | 62.60        | 5,095.40               |
| 3+400.00                                |              | 2.76      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.75               | 55.00        | 5,150.40               |
| 3+420.00                                |              | 2.74      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.96               | 59.20        | 5,209.60               |
| 3+440.00                                |              | 3.17      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.41               | 68.20        | 5,277.80               |
| 3+460.00                                |              | 3.65      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.84               | 76.80        | 5,354.60               |
| 3+480.00                                |              | 4.02      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.49               | 69.80        | 5,424.40               |
| 3+500.00                                |              | 2.96      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.81               | 56.20        | 5,480.60               |
| 3+520.00                                |              | 2.65      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 5.72               | 114.40       | 5,595.00               |
| 3+540.00                                |              | 8.78      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 6.19               | 123.80       | 5,718.80               |
| 3+560.00                                |              | 3.59      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.21               | 64.20        | 5,783.00               |
| 3+580.00                                |              | 2.83      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.43               | 68.60        | 5,851.60               |
| 3+600.00                                |              | 4.03      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.61               | 72.20        | 5,923.80               |
| 3+620.00                                |              | 3.18      |                    |              |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>         |              |           |                    |              | <b>5,923.80</b>        |
| <b>TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)</b> |              |           |                    |              | <b>13,354.60</b>       |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**

ING. JONATHAN TORRES  
**CONSORCIO TALIN**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNÁN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
**FISCALIZADOR EXTERNO**



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |   |
|---------------------|--|------------------|---|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |                  |   |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CONSORCIO TALIN  |                  |   |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 2  | <b>N° RUBRO:</b> | 4                                       |
| <b>PERIODO:</b>     | 1-sep-22   | -                | 30-sep-22 <b>UNIDAD:</b> m <sup>3</sup> |

**Excavación para cunetas y encauzamiento**

| DESCRIPCIÓN  | ELEMENTO      | DIMENSIONES (m) |       |      | VOLUMEN (m3)   | OBSERVACIONES   |
|--------------|---------------|-----------------|-------|------|----------------|---|
|              |               | Largo           | ancho | alto |                |   |
| Absisa 0+160 | CUNETA        | 180.00          | 0.90  | 0.40 | 64.80          | Cunetas y encauzamiento margen izquierdo abs. 0+160 a 0+340 |
| Absisa 0+160 | CUNETA        | 180.00          | 0.90  | 0.40 | 64.80          | Cunetas y encauzamiento margen derecho abs. 0+160 a 0+340   |
| Absisa 0+480 | CUNETA        | 120.00          | 0.90  | 0.40 | 43.20          | Cunetas y encauzamiento margen derecho abs. 0+480 a 0+600   |
| Absisa 1+040 | CUNETA        | 20.00           | 0.90  | 0.40 | 7.20           | Cunetas y encauzamiento margen izq abs. 1+040 a 1+060       |
| Absisa 1+360 | CUNETA        | 240.00          | 0.90  | 0.40 | 86.40          | Cunetas y encauzamiento margen izq abs. 1+360 a 1+600       |
| Absisa 3+340 | CUNETA        | 230.00          | 1.20  | 0.80 | 220.80         | Cunetas y encauzamiento margen derecho abs. 3+340 a 3+570   |
| Absisa 3+440 | ENCAUZAMIENTO | 100.00          | 3.00  | 0.60 | 180.00         | Encauzamiento margen izquierdo                              |
| Absisa 1+540 | ENCAUZAMIENTO | 40.00           | 3.00  | 0.90 | 108.00         | Encauzamiento margen derecho                                |
| Absisa 1+540 | ENCAUZAMIENTO | 40.00           | 3.00  | 0.90 | 108.00         | Encauzamiento margen izquierdo                              |
| Absisa 1+600 | ENCAUZAMIENTO | 40.00           | 3.00  | 0.90 | 108.00         | Encauzamiento margen derecho                                |
| Absisa 1+600 | ENCAUZAMIENTO | 40.00           | 3.00  | 0.90 | 108.00         | Encauzamiento margen izquierdo                              |
| Absisa 1+860 | ENCAUZAMIENTO | 30.00           | 3.00  | 0.90 | 81.00          | Encauzamiento margen derecho                                |
| <b>TOTAL</b> |               |                 |       |      | <b>1180.20</b> |   |

|                                    |          |                |
|------------------------------------|----------|----------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =         |          | m <sup>3</sup> |
| TOTAL CONTRATADO =                 | 1,730.00 | m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PL | 1,180.20 | m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD PLANILLADA =              | 1,180.20 | m <sup>3</sup> |
| EXCEDENTES =                       | -        | m <sup>3</sup> |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |           |                |
|--------------|--|-----------|----------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |           |                |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |           |                |
| PLANILLA N°: | 2  | N° RUBRO: | 5              |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | -         | 30-sep-22      |
|              |  | UNIDAD:   | m <sup>2</sup> |

Excavación y relleno de estructuras menores

ÁREA DE EXCAVACIÓN TIPO



| DESCRIPCIÓN                           | ELEMENTO     | DIMENSIONES EXCAVACIÓN (m) |      |      | ÁREA EXCAVADA (m <sup>2</sup> ) | ALTURA EXCAVACIÓN (m) |      | VOLUMEN EXCAVADO (m <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES  |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|------|------|---------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------|--|
|                                       |              | L                          | l    | a    |                                 | b                     | c    |                                    |  |
| 3 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+600)       | CABEZAL      | 8,00                       | 4,10 | 4,70 | 28,44                           |                       | 0,90 | 25,59                              | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 25,59  |
| 4 CAJON ENTRADA (Absisa 1+040)        | CAJÓN        | 4,6                        | 4,5  |      | 20,70                           | 8,65                  | 3,25 | 123,17                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 123,17   |
| 4 CABEZAL SALIDA (Absisa 1+040)       | CABEZAL      | 8,82                       | 4,38 | 4,46 | 29,44                           |                       | 3,62 | 106,56                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 106,56   |
| 7 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+040)       | CABEZAL      | 9,00                       | 4,70 | 4,60 | 31,51                           |                       | 3,80 | 119,74                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 119,74   |
| 7 CAJÓN ENTRADA (Absisa 2+040)        | CAJÓN        | 4,6                        | 4,6  |      | 21,16                           |                       | 7,25 | 153,41                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 153,41   |
| 8 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+280)       | CABEZAL      | 9,30                       | 5,70 | 4,60 | 34,50                           |                       | 3,60 | 124,20                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 124,20   |
| 8 CAJÓN ENTRADA (Absisa 2+280)        | CAJÓN        | 4,6                        | 4,6  |      | 20,70                           |                       | 4,80 | 99,37                              | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 99,37  |
| 11 CABEZAL ENTRADA (Absisa 3+040)     | CABEZAL      | 8,00                       | 5,71 | 4,70 | 32,22                           |                       | 3,52 | 113,41                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 113,41   |
| 11 CABEZAL SALIDA (Absisa 3+040)      | CABEZAL      | 8,45                       | 5,70 | 4,60 | 32,55                           |                       | 3,80 | 123,67                             | Área de replantillo anexo 6 más espacio lateral por altura de excavación             |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    | 123,67   |
| ALCANTARILLA 12 METROS (Absisa 1+540) | ALCANTARILLA | 14,00                      | 3,20 |      | 44,80                           |                       | 2,90 | 129,92                             | Excavación y relleno de alcantarilla de 12m colocada en abs.1+540 (Revisar anexo 18) |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    |  |
| ALCANTARILLA 12 METROS (Absisa 3+340) | ALCANTARILLA | 14,00                      | 3,20 |      | 44,80                           |                       | 2,90 | 129,92                             | Excavación y relleno de alcantarilla de 12m colocada en abs.3+340 (Revisar anexo 18) |
|                                       | SUB TOTAL    |                            |      |      |                                 |                       |      |                                    |  |
| <b>TOTAL</b>                          |              |                            |      |      |                                 |                       |      | <b>1248,95</b>                     |  |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 57,62 m <sup>2</sup>    |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 112,00 m <sup>2</sup>   |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 1.248,95 m <sup>2</sup> |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 1.306,57 m <sup>2</sup> |
| EXCEDENTES =                               | 1.194,57 m <sup>2</sup> |



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |           |                |
|--------------|--|-----------|----------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |           |                |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |           |                |
| PLANILLA N°: | 2  | N° RUBRO: | 5              |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | -         | 30-sep-22      |
|              |  | UNIDAD:   | m <sup>3</sup> |

Muro de H.S. f'c=180kg./cm2 tipo B(Cabezales)

CABEZAL TIPO



| DESCRIPCIÓN                        | ELEMENTO         | DIMENSIONES (m) |      |      | ÁREA (m <sup>2</sup> ) | ESPESOR (m) |      | VOLUMEN (m <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES |
|------------------------------------|------------------|-----------------|------|------|------------------------|-------------|------|---------------------------|---------------|
|                                    |                  | L               | I    | a    |                        | b           | c    |                           |               |
| 3 CABEZAL SALIDA<br>(Absisa 0+600) | ALA IZQUIERDA    | 2.74            | 2.6  | 2.7  | 7.21                   | 0.27        | 0.6  | 3.14                      |               |
|                                    | ALA DERECHA      | 2.74            | 2.6  | 2.7  | 7.21                   | 0.27        | 0.6  | 3.14                      |               |
|                                    | PANTALLA         | 2.74            |      | 2.74 | 7.51                   | 0.29        | 0.6  | 3.34                      |               |
|                                    | ARMICO           | Descontar       |      | 1.2  | 1.13                   | 0.4         | 0.6  | 0.57                      |               |
|                                    | REPLANTILLO      | 6.0             | 2.1  | 2.7  | 10.94                  | -           | 0.20 | 2.19                      |               |
|                                    | <b>SUB TOTAL</b> |                 |      |      |                        |             |      |                           | <b>11.23</b>  |
| 4 CAJON ENTRADA<br>(Absisa 1+040)  | CAJÓN            | 2.6             | 2.5  | 2.35 | -                      | 0.3         | -    | 6.35                      |               |
|                                    | ARMICO           | Descontar       |      | 1.2  | 1.13                   | 0.3         | 0.3  | 0.34                      |               |
|                                    | REPLANTILLO      | 2.60            | 2.5  | -    | 6.50                   | -           | 0.20 | 1.30                      |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                   |                  |                 |      |      |                        |             |      | <b>7.31</b>               |               |
| 4 CABEZAL SALIDA<br>(Absisa 1+040) | ALA IZQUIERDA    | 2.72            | 2.38 | 2.45 | 6.66                   | 0.3         | 0.6  | 3.00                      |               |
|                                    | ALA DERECHA      | 2.72            | 2.38 | 2.45 | 6.66                   | 0.3         | 0.6  | 3.00                      |               |
|                                    | PANTALLA         | 2.72            |      | 2.52 | 6.85                   | 0.3         | 0.6  | 3.08                      |               |
|                                    | ARMICO           | Descontar       |      | 1.2  | 1.13                   | 0.4         | 0.6  | 0.57                      |               |
|                                    | REPLANTILLO      | 6.8             | 2.38 | 2.45 | 11.32                  | -           | 0.25 | 2.83                      |               |
| <b>SUB TOTAL</b>                   |                  |                 |      |      |                        |             |      | <b>11.35</b>              |               |

|                                      |                  |           |      |      |       |      |      |              |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------|------|-------|------|------|--------------|
| 7 CABEZAL SALIDA<br>(Absisa 2+040)   | ALA IZQUIERDA    | 2,9       | 2,75 | 2,6  | 7,35  | 0,3  | 0,6  | 3,31         |
|                                      | ALA DERECHA      | 2,9       | 2,75 | 2,6  | 7,35  | 0,3  | 0,6  | 3,31         |
|                                      | PANTALLA         | 2,9       |      | 2,9  | 8,41  | 0,3  | 0,6  | 3,78         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,4  | 0,6  | 0,57         |
|                                      | REPLANTILLO      | 7,0       | 2,7  | 2,6  | 12,61 | -    | 0,20 | 2,52         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| 7 CAJÓN ENTRADA<br>(Absisa 2+040)    | CAJÓN            | 2,54      | 2,55 | 2,65 | -     | 0,31 | -    | 7,34         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,31 | 0,31 | 0,35         |
|                                      | REPLANTILLO      | 2,5       | 2,6  | -    | 6,76  | -    | 0,25 | 1,69         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| 8 CABEZAL SALIDA<br>(Absisa 2+280)   | ALA IZQUIERDA    | 2,7       | 2,5  | 2,45 | 6,37  | 0,3  | 0,6  | 2,87         |
|                                      | ALA DERECHA      | 2,7       | 2,5  | 2,45 | 6,37  | 0,3  | 0,6  | 2,87         |
|                                      | PANTALLA         | 2,7       |      | 2,5  | 6,75  | 0,3  | 0,6  | 3,04         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,4  | 0,6  | 0,57         |
|                                      | REPLANTILLO      | 7,3       | 3,7  | 2,6  | 14,30 | -    | 0,25 | 3,58         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| 8 CAJÓN ENTRADA<br>(Absisa 2+280)    | CAJÓN            | 2,55      | 2,55 | 2,1  | -     | 0,3  | -    | 5,67         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,3  |      | 0,17         |
|                                      | REPLANTILLO      | 2,55      | 2,55 | -    | 6,50  | -    | 0,25 | 1,63         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| 11 CABEZAL ENTRADA<br>(Absisa 3+040) | ALA IZQUIERDA    | 2,62      | 2,34 | 2,45 | 6,08  | 0,3  | 0,6  | 2,73         |
|                                      | ALA DERECHA      | 2,62      | 2,35 | 2,43 | 6,04  | 0,3  | 0,6  | 2,72         |
|                                      | PANTALLA         | 2,62      |      | 2,51 | 6,58  | 0,3  | 0,6  | 2,96         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,4  | 0,6  | 0,57         |
|                                      | REPLANTILLO      | 6,0       | 3,71 | 2,7  | 13,11 | -    | 0,25 | 3,28         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| 11 CABEZAL SALIDA<br>(Absisa 3+040)  | ALA IZQUIERDA    | 2,9       | 2,64 | 2,46 | 6,81  | 0,3  | 0,6  | 3,07         |
|                                      | ALA DERECHA      | 2,9       | 2,6  | 2,45 | 6,74  | 0,3  | 0,6  | 3,03         |
|                                      | PANTALLA         | 2,9       |      | 2,5  | 7,25  | 0,3  | 0,6  | 3,26         |
|                                      | ARMICO           | Descortar |      | 1,2  | 1,13  | 0,4  | 0,6  | 0,57         |
|                                      | REPLANTILLO      | 6,5       | 3,7  | 2,6  | 13,20 | -    | 0,25 | 3,30         |
|                                      | <b>SUB TOTAL</b> |           |      |      |       |      |      |              |
| <b>TOTAL</b>                         |                  |           |      |      |       |      |      | <b>93,05</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 59,44 /m <sup>2</sup>  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 314,88 /m <sup>2</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 93,05 /m <sup>2</sup>  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 152,49 /m <sup>2</sup> |
| EXCEDENTES =                               | - m <sup>2</sup>       |



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:  
HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO




**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**




|                     |   |                  |                |
|---------------------|---|------------------|----------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA<br>PARROQUIA VERACRUZ |                  |                |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CONSORCIO TALIN   |                  |                |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 2   | <b>N° RUBRO:</b> | 7              |
| <b>PERIODO:</b>     | 1-sep-22 - 30-sep-22  | <b>UNIDAD:</b>   | m <sup>3</sup> |

**Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**

**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
RELLENO DE CAJERAS**



**SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO  
RELLENO**



| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m <sup>3</sup> ) | Metro Cúbicos (M <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------|
|              | DESDE     | HASTA    |                                      |                                 |               |
| 1            | 1+600.00  | 2+520.00 | 2,708.80                             | 2,708.80                        |               |
| 3            | 2+800.00  | 3+620.00 | 2,994.20                             | 2,994.20                        |               |
| <b>TOTAL</b> |           |          |                                      | <b>5,703.00</b>                 |               |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 3,264.60 m <sup>3</sup>  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 14,883.85 m <sup>3</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 5,703.00 m <sup>3</sup>  |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 8,967.60 m <sup>3</sup>  |
| EXCEDENTES =                               | - m <sup>3</sup>         |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |          |                |
|--------------|--|----------|----------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |          |                |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |          |                |
| PLANILLA No. | 2  | Nº RUBRO | 7              |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | -        | 30-sep-22      |
|              |  | UNIDAD:  | m <sup>3</sup> |

**Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**

**Abs 1+600 a la 2+520**

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| 1+600.00 |              | 1.65      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 1.88               | 37.60        | 37.60                  |
| 1+620.00 |              | 2.11      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.17               | 43.40        | 81.00                  |
| 1+640.00 |              | 2.23      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.34               | 46.80        | 127.80                 |
| 1+660.00 |              | 2.44      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.66               | 53.20        | 181.00                 |
| 1+680.00 |              | 2.87      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.45               | 49.00        | 230.00                 |
| 1+700.00 |              | 2.02      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.08               | 41.60        | 271.60                 |
| 1+720.00 |              | 2.14      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.09               | 41.80        | 313.40                 |
| 1+740.00 |              | 2.03      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.23               | 44.60        | 358.00                 |
| 1+760.00 |              | 2.43      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.84               | 56.80        | 414.80                 |
| 1+780.00 |              | 3.25      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.59               | 71.80        | 486.60                 |
| 1+800.00 |              | 3.93      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.31               | 66.20        | 552.80                 |
| 1+820.00 |              | 2.68      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.66               | 53.20        | 606.00                 |
| 1+840.00 |              | 2.64      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.13               | 62.60        | 668.60                 |
| 1+860.00 |              | 3.61      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.96               | 59.20        | 727.80                 |
| 1+880.00 |              | 2.30      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.45               | 49.00        | 776.80                 |
| 1+900.00 |              | 2.60      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.86               | 57.20        | 834.00                 |
| 1+920.00 |              | 3.11      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.70               | 54.00        | 888.00                 |
| 1+940.00 |              | 2.29      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.05               | 61.00        | 949.00                 |
| 1+960.00 |              | 3.80      |                    |              |                        |

| ABSCISAS | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|----------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
|          | 20.00        |           | 3.41               | 68.20        | 1,017.20               |
| 1+980.00 |              | 3.01      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.32               | 66.40        | 1,083.60               |
| 2+000.00 |              | 3.63      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.04               | 60.80        | 1,144.40               |
| 2+020.00 |              | 2.45      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.34               | 46.80        | 1,191.20               |
| 2+040.00 |              | 2.23      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.34               | 46.80        | 1,238.00               |
| 2+060.00 |              | 2.44      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.87               | 57.40        | 1,295.40               |
| 2+080.00 |              | 3.29      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.52               | 70.40        | 1,365.80               |
| 2+100.00 |              | 3.74      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.65               | 73.00        | 1,438.80               |
| 2+120.00 |              | 3.56      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.16               | 63.20        | 1,502.00               |
| 2+140.00 |              | 2.76      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.56               | 51.20        | 1,553.20               |
| 2+160.00 |              | 2.36      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.25               | 45.00        | 1,598.20               |
| 2+180.00 |              | 2.13      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.45               | 49.00        | 1,647.20               |
| 2+200.00 |              | 2.77      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.01               | 60.20        | 1,707.40               |
| 2+220.00 |              | 3.25      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.07               | 101.40       | 1,808.80               |
| 2+240.00 |              | 6.88      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 6.72               | 134.40       | 1,943.20               |
| 2+260.00 |              | 6.55      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 5.32               | 106.40       | 2,049.60               |
| 2+280.00 |              | 4.08      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.02               | 80.40        | 2,130.00               |
| 2+300.00 |              | 3.96      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.07               | 61.40        | 2,191.40               |
| 2+320.00 |              | 2.18      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 1.87               | 37.40        | 2,228.80               |
| 2+340.00 |              | 1.56      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 1.92               | 38.40        | 2,267.20               |
| 2+360.00 |              | 2.27      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.20               | 44.00        | 2,311.20               |
| 2+380.00 |              | 2.12      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.32               | 66.40        | 2,377.60               |
| 2+400.00 |              | 4.51      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 4.31               | 86.20        | 2,463.80               |
| 2+420.00 |              | 4.10      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 3.14               | 62.80        | 2,526.60               |
| 2+440.00 |              | 2.17      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 1.90               | 38.00        | 2,564.60               |
| 2+460.00 |              | 1.63      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.37               | 47.40        | 2,612.00               |
| 2+480.00 |              | 3.11      |                    |              |                        |
|          | 20.00        |           | 2.68               | 53.60        | 2,665.60               |

| ABSCISAS                        | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|---------------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| 2+500.00                        |              | 2.24      |                    |              |                        |
|                                 | 20.00        |           | 2.16               | 43.20        | 2,708.80               |
| 2+520.00                        |              | 2.08      |                    |              |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b> |              |           |                    |              | <b>2,708.80</b>        |

| ABSCISAS                    | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
| <b>Abs 2+800 a la 3+200</b> |              |           |                    |              |                        |
| 2+800.00                    |              | 3.61      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.98               | 59.60        | 59.60                  |
| 2+820.00                    |              | 2.35      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.31               | 46.20        | 105.80                 |
| 2+840.00                    |              | 2.26      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.68               | 53.60        | 159.40                 |
| 2+860.00                    |              | 3.10      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.54               | 50.80        | 210.20                 |
| 2+880.00                    |              | 1.97      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.66               | 53.20        | 263.40                 |
| 2+900.00                    |              | 3.34      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.48               | 69.60        | 333.00                 |
| 2+920.00                    |              | 3.62      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 4.15               | 83.00        | 416.00                 |
| 2+940.00                    |              | 4.67      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.72               | 74.40        | 490.40                 |
| 2+960.00                    |              | 2.76      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.60               | 52.00        | 542.40                 |
| 2+980.00                    |              | 2.44      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.81               | 56.20        | 598.60                 |
| 3+000.00                    |              | 3.18      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.62               | 52.40        | 651.00                 |
| 3+020.00                    |              | 2.06      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.36               | 47.20        | 698.20                 |
| 3+040.00                    |              | 2.66      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.60               | 52.00        | 750.20                 |
| 3+060.00                    |              | 2.53      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.81               | 56.20        | 806.40                 |
| 3+080.00                    |              | 3.09      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.17               | 63.40        | 869.80                 |
| 3+100.00                    |              | 3.24      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 2.99               | 59.80        | 929.60                 |
| 3+120.00                    |              | 2.73      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.02               | 60.40        | 990.00                 |
| 3+140.00                    |              | 3.31      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.88               | 77.60        | 1,067.60               |
| 3+160.00                    |              | 4.45      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.42               | 68.40        | 1,136.00               |
| 3+180.00                    |              | 2.39      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 3.22               | 64.40        | 1,200.40               |
| 3+200.00                    |              | 4.05      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 4.82               | 96.40        | 1,296.80               |
| 3+220.00                    |              | 5.58      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 5.78               | 115.60       | 1,412.40               |
| 3+240.00                    |              | 5.98      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 5.55               | 111.00       | 1,523.40               |
| 3+260.00                    |              | 5.11      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 5.12               | 102.40       | 1,625.80               |
| 3+280.00                    |              | 5.13      |                    |              |                        |
|                             | 20.00        |           | 5.27               | 105.40       | 1,731.20               |
| 3+300.00                    |              | 5.41      |                    |              |                        |

| ABSCISAS                                | LONGITUD (M) | ÁREA (M2) | ÁREA PROMEDIO (M2) | VOLUMEN (M3) | VOLUMEN ACUMULADO (M3) |
|---|--------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------|
|   | 20.00        |           | 6.91               | 138.20       | 1,869.40               |
| 3+320.00                                |              | 8.41      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 7.32               | 146.40       | 2,015.80               |
| 3+340.00                                |              | 6.23      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 5.08               | 101.60       | 2,117.40               |
| 3+360.00                                |              | 3.92      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 5.05               | 101.00       | 2,218.40               |
| 3+380.00                                |              | 6.17      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 4.47               | 89.40        | 2,307.80               |
| 3+400.00                                |              | 2.76      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.75               | 55.00        | 2,362.80               |
| 3+420.00                                |              | 2.74      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.96               | 59.20        | 2,422.00               |
| 3+440.00                                |              | 3.17      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.41               | 68.20        | 2,490.20               |
| 3+460.00                                |              | 3.65      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.84               | 76.80        | 2,567.00               |
| 3+480.00                                |              | 4.02      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 3.49               | 69.80        | 2,636.80               |
| 3+500.00                                |              | 2.96      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.53               | 50.60        | 2,687.40               |
| 3+520.00                                |              | 2.09      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.12               | 42.40        | 2,729.80               |
| 3+540.00                                |              | 2.14      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 2.21               | 44.20        | 2,774.00               |
| 3+560.00                                |              | 2.28      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 1.82               | 36.40        | 2,810.40               |
| 3+580.00                                |              | 1.35      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 4.16               | 83.20        | 2,893.60               |
| 3+600.00                                |              | 6.97      |                    |              |                        |
|   | 20.00        |           | 5.03               | 100.60       | 2,994.20               |
| 3+620.00                                |              | 3.08      |                    |              |                        |
| <b>SUB TOTAL EJECUTADO (M3)</b>         |              |           |                    |              | <b>2,994.20</b>        |
| <b>TOTAL EJECUTADO EN PLANILLA (M3)</b> |              |           |                    |              | <b>5,703.00</b>        |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
**CONSORCIO TALIN**

ING. DAVID SALAZAR  
**FISCALIZADOR EXTERNO**




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
 PROVINCIAL DE PASTAZA  
 ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO



|              |  |           |                        |
|--------------|--|-----------|------------------------|
| PROYECTO:    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |           |                        |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO TALIN  |           |                        |
| PLANILLA N°: | 2  | N° RUBRO: | 8                      |
| PERIODO:     | 1-sep-22   | 30-sep-22 | UNIDAD: m <sup>2</sup> |

Material de subbase clase 3

SECCIÓN TRANSVERSAL TIPO



| TRAMO | ABSCISADO |          | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m) | CANTIDAD EJECUTADA (m3) | OBSERVACIONES |
|-------|-----------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------------------|---------------|
|       | DESDE     | HASTA    |              |           |             |                         |               |
| 1     | 0+000,00  | 2+380,00 | 2,380,00     | 8,00      | 0,20        | 3,808,00                |               |
| TOTAL |           |          |              |           |             | 3,808,00                |               |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 |          | m <sup>2</sup> |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 7,781,58 | m <sup>2</sup> |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 3,808,00 | m <sup>2</sup> |
| CANTIDAD PLANILLADA =                      | 3,808,00 | m <sup>2</sup> |
| EXCEDENTES =                               | -        | m <sup>2</sup> |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
 TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
 SALAZAR  
 VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
 CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
 FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



**PROYECTO:** ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TALIN

**PLANILLA N°:** 2 **N° RUBRO:** 10

**PERIODO:** 1-sep-22 - 30-sep-22 **UNIDAD:** m<sup>3</sup> - km

**Transporte de material pétreo de mejoramiento**

| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA A (m <sup>3</sup> ) | DISTANCIA MINA - INICIO PROYECTO (Km) | CG PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (Km-m <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES                    |
|--------------|-----------|----------|--|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | DESDE     | HASTA    |  |                                       |                  |                      |                            |                                  |
| 1            | 1+600,00  | 3+500,00 | 5,703,00                               | 28,30                                 | 1,75             | 30,05                | 171,375,15                 | Cantidades detalladas en Anexo 7 |
| <b>TOTAL</b> |           |          |  |                                       |                  |                      | 171,375,15                 |                                  |

|  |            |                     |
|--|------------|---------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 98,101.23  | m <sup>3</sup> - km |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 595,651.67 | m <sup>3</sup> - km |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 171,375.15 | m <sup>3</sup> - km |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 269,476.38 | m <sup>3</sup> - km |
| EXCEDENTES =                               | -          | m <sup>3</sup> - km |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



**PROYECTO:** ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TALIN  
**PLANILLA N°:** 2 **N° RUBRO:** 11  
**PERIODO:** 1-sep-22 - 30-sep-22 **UNIDAD:** m<sup>2</sup> - km

**Transporte de material pétreo de subbase clase 3**

| TRAMO        | ABSCISADO |          | CANTIDAD EJECUTADA (m <sup>3</sup> ) | DISTANCIA MINA ZUÑIGA - INICIO PROYECTO (Km) | CG PROYECTO (Km) | DISTANCIA TOTAL (Km) | TOTAL (Km-m <sup>3</sup> ) | OBSERVACIONES                    |
|--------------|-----------|----------|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | DESDE     | HASTA    |                                      |  |                  |                      |                            |                                  |
| 1            | 0+000.00  | 2+380.00 | 3,808.00                             | 26.80  | 1.75             | 28.55                | 108,718.40                 | Cantidades detalladas en Anexo 8 |
| <b>TOTAL</b> |           |          |                                      |  |                  |                      | 108,718.40                 |                                  |

|  |            |                                |
|--|------------|--------------------------------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 |            | m <sup>2</sup> - km            |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 301.117.14 | 4,465.93 m <sup>2</sup> - km   |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = |            | 108,718.40 m <sup>2</sup> - km |
| CANTIDAD PLANILLADA                        |            | 108,718.40 m <sup>2</sup> - km |
| EXCEDENTES =                               |            | 104,252.47 m <sup>2</sup> - km |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |                  |
|---------------------|--|------------------|------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |                  |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CONSORCIO TALIN  |                  |                  |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 2  | <b>N° RUBRO:</b> | 18               |
| <b>PERIODO:</b>     | 1-sep-22   | 30-sep-22        | <b>UNIDAD:</b> m |

S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100



| DESCRIPCIÓN   | UNIDAD | CANTIDAD | SUB TOTAL    | OBSERVACIONES |
|---|--------|----------|--------------|---------------|
| S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100 | m      | 12.00    | 12.00        | Abscisa 1+540 |
|   |        | 2.00     | 2.00         | Abscisa 1+600 |
|   |        | 1.00     | 1.00         | Abscisa 3+040 |
|   |        | 12.00    | 12.00        | Abscisa 3+420 |
| <b>TOTAL</b>  |        |          | <b>27.00</b> |               |

|  |         |
|--|---------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 1.00 m  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 10.00 m |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 27.00 m |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 28.00 m |
| EXCEDENTES =                               | 18.00 m |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |   |                  |                  |
|---------------------|---|------------------|------------------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA<br>PARROQUIA VERACRUZ |                  |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CONSORCIO TALIN   |                  |                  |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 2   | <b>N° RUBRO:</b> | 29               |
| <b>PERIODO:</b>     | 1-sep-22  | 30-sep-22        | <b>UNIDAD:</b> m |

Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)



| DESCRIPCIÓN                                       | UNIDAD       | OBSERVACIONES |
|---|--------------|---------------|
| Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno) | 70.00        |               |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>70.00</b> |               |

|  |          |
|--|----------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 | 70.00 m  |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 400.00 m |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 70.00 m  |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 140.00 m |
| EXCEDENTES =                               | - m      |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE PASTAZA  
ANEXO - MEMORIA DE CÁLCULO**



|                     |  |                  |           |
|---------------------|--|------------------|-----------|
| <b>PROYECTO:</b>    | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA PARROQUIA VERACRUZ |                  |           |
| <b>CONTRATISTA:</b> | CONSORCIO TALIN  |                  |           |
| <b>PLANILLA N°:</b> | 2  | <b>N° RUBRO:</b> | 32        |
| <b>PERIODO:</b>     | 1-sep-22   | -                | 30-sep-22 |
|                     |  | <b>UNIDAD:</b>   | u         |

Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)



| DESCRIPCIÓN DEL IMPLEMENTO  | UNIDAD      | OBSERVACIONES |
|---|-------------|---------------|
| Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas) | 1.00        |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.00</b> |               |

|  |        |
|--|--------|
| PLANILLADO ANTERIORMENTE =                 |        |
| TOTAL CONTRATADO =                         | 2.00 u |
| CANTIDAD TOTAL PARA LA PRESENTE PLANILLA = | 1.00 u |
| CANTIDAD PLANILLADA                        | 1.00 u |
| EXCEDENTES =                               | - u    |



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. JONATHAN TORRES  
CONSORCIO TALIN

ING. DAVID SALAZAR  
FISCALIZADOR EXTERNO

**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**

**Rubro 1 - Desbroce, desbosque y limpieza**



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**

**Rubro 3 - Excavación sin clasificar (mov.de tierra)**



## ANEXO FOTOGRÁFICO

### PLANILLA DE AVANCE No. 2

#### Rubro 4 - Excavación para cunetas y encauzamiento



#### Rubro 5 - Excavacion y relleno de estructuras menores



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**



**Rubro 5 - Muro de H.S.  $f'c=180\text{kg./cm}^2$  tipo B(Cabezales)**



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**



**Rubro 7 - Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)**



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**



**Rubro 8 - Material de subbase clase 3**



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**

**Rubro 10 - Transporte de material pétreo de mejoramiento**



**Rubro 11 - Transporte de material pétreo de subbase clase 3**



## ANEXO FOTOGRÁFICO

### PLANILLA DE AVANCE No. 2

Rubro 18 - S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100




Rubro 29 - Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)



**ANEXO FOTOGRÁFICO**  
**PLANILLA DE AVANCE No. 2**

**Rubro 32 - Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a 3 horas)**





**JAGUAR**

80min / 700 MB

**CD-R 52X**

Enjoy the high speed 52X JAGUAR CD-R!

INFORME-AMB-COMP  
SEP-ASFALTAADO-TALIN



Puyo, 04 de octubre de 2022  
IDS-FISTA-13-2022

Ing. Álvaro Sosa  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz**  
Presente. -

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN  
Pastaza  
Fecha: **04 OCT 2022**  
Recibido:   
Número: \_\_\_\_\_ Hora: **09:22**

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: **ASFALTADO C.V. 13 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la **PLANILLA DE AVANCE N° 02** para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el Informe Ambiental de Cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

Por la atención prestada al presente anticipo mi más sincero agradecimiento.


Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
**FISCALIZADOR EXTERNO**  
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433  
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Copia: Ing. Christian Vargas – Director de Gestión Ambiental del GADPPz.



Puyo, 04 de octubre de 2022  
IDS-FISTA-13-2022

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: **04 OCT 2022**  
Recibido: mayra  
Número: 0633-E Hora: 10:22

Ing. Álvaro Sosa  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DEL GADPPz**  
Presente. -

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez desearle éxitos en las funciones a usted encomendadas, de la misma manera pongo en conocimiento que se adjunta el Informe Ambiental de Cumplimiento del proyecto: **ASFALTADO C.V. 13 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA** perteneciente a la **PLANILLA DE AVANCE N° 02** para que se proceda con el trámite pertinente.

Verificando en territorio lo presentado en el Informe Ambiental de Cumplimiento remitido por el contratista, fiscalización externa emite la **CONFORMIDAD AMBIENTAL**, correspondiente al periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022.

Por la atención prestada al presente anticipo mi más sincero agradecimiento.


Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**HERNAN DAVID  
SALAZAR  
VALVERDE**

ING. DAVID SALAZAR  
**FISCALIZADOR EXTERNO**  
TELÉFONOS: 0999240325 / 032943433  
CORREO: david.salazarva@gmail.com

Copia: Ing. Christian Vargas – Director de Gestión Ambiental del GADPPz.



● INFORME AMBIENTAL  
DE CUMPLIMIENTO  
DEL PROYECTO:  
ASFALTADO C.V.KM  
16 VÍA MACAS – SAN  
PABLO DE TALÍN,  
● PARROQUIA  
VERACRUZ, CANTÓN  
PASTAZA, PROVINCIA  
DE PASTAZA.

ELABORADO POR:

**BioNativa**  
Consultoría y Asesoría Ambiental

ING. SARAY IBARRA

Consultora Ambiental  
MAAE-SUIA-1308 CI

0996163791

consultoria.bionativa@gmail.com

PREPARADO PARA:

GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO



PROVINCIAL DE PASTAZA



## Tabla de contenido

|   |    |
|---|----|
| 1. <b>FICHA TÉCNICA</b> .....   | 3  |
| 2. <b>UBICACIÓN DEL PROYECTO</b> .....  | 4  |
| 3. <b>ANTECEDENTES</b> .....  | 4  |
| 4. <b>INTRODUCCIÓN</b> .....  | 4  |
| 5. <b>OBJETIVOS</b> .....   | 5  |
| 5.1. <b>Objetivo General</b> .....  | 5  |
| 5.2. <b>Objetivo Especifico</b> .....   | 5  |
| 6. <b>MARCO LEGAL</b> .....   | 6  |
| 7. <b>CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ANALIZAR</b> .....                            | 9  |
| 8. <b>METODOLOGÍA</b> .....   | 9  |
| 9. <b>EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL</b> .....             | 0  |
| 10. <b>MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO</b> ..... | 0  |
| 11. <b>SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL</b> .....              | 14 |
| 12. <b>SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL</b> .....           | 14 |
| 13. <b>CONCLUSIONES</b> .....   | 16 |
| 14. <b>RECOMENDACIONES</b> .....  | 16 |
| <b>ANEXOS</b> .....   | 17 |

# 1. FICHA TÉCNICA

| DATOS GENERALES DEL PROYECTO      |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO:              | "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA " |   |
| ACTIVIDAD:                        | CONSTRUCCIÓN   |   |
| TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: | CIENTO OCHENTA DÍAS  |   |
| FECHA DE INICIO DEL PROYECTO:     | 10 DE AGOSTO DE 2022   |   |
| ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:       | ING. FABIÁN SALAZAR LAGUA  |   |
| CATEGORÍA:                        | FICHA AMBIENTAL  |   |
| RESOLUCIÓN N°:                    | MAE-DPP-2010-0406  |   |
| FASE DEL PROYECTO:                | ASFALTADO  |   |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO         |  |   |
| COBERTURA DEL PROYECTO:           | PROVINCIA:   | PASTAZA   |
|                                   | CANTÓN:  | PASTAZA   |
|                                   | PARROQUIA:   | VERACRUZ  |
|                                   | COMUNIDAD:   | TALÍN   |
| INFORMACIÓN                       |  |   |
| CONTRATISTA:                      | CONSORCIO TALÍN  |   |
| FISCALIZADOR:                     | ING. DAVID SALAZAR   |   |
| PERIODO:                          | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE   |   |
| PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA:     | 15% APROXIMADO   |   |
| FIRMAS DE RESPONSABILIDAD         |  |   |
| NOMBRE                            | ROL  | FIRMA   |
| ING. DAVID SALAZAR                | CONTRATISTA  |  Firmado electrónicamente por:<br><b>HERNAN DAVID SALAZAR VALVERDE</b> |
| ING. SARAY IBARRA                 | TÉCNICA AMBIENTAL  |  Firmado electrónicamente por:<br><b>JHESLY SARAY IBARRA RIVERA</b>    |

## 2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto: "Asfaltado C.V. KM 16 VÍA A MACAS- SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." se encuentra ubicado en una zona rural en las siguientes coordenadas:

### Ubicación Geográfica DATUM WGS 84, ZONA 17 S

| N. | X      | Y       | DESCRIPCIÓN |
|----|--------|---------|-------------|
| 1  | 845690 | 9827940 | Inicio      |
| 2  | 846449 | 9827808 | Punto       |
| 3  | 847202 | 9828475 | Punto       |
| 4  | 847557 | 9828740 | Punto       |
| 5  | 848222 | 9828826 | Punto       |
| 6  | 848870 | 9829611 | Punto       |
| 7  | 849734 | 9829361 | Punto       |
| 8  | 850953 | 9830151 | Punto       |
| 9  | 851442 | 9830145 | Punto       |
| 10 | 852503 | 9830478 | Final       |

## 3. ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cantón Pastaza, representado por el Ing. Jaime Guevara, ha convenido en celebrar el contrato con el Ing. Hernán David Salazar Valverde, Consultor Civil con la finalidad de fiscalizar el proyecto "Asfaltado C.V. KM 16 VÍA A MACAS- SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." mencionado proyecto posee el permiso ambiental según su categoría, Ficha Ambiental con Resolución N° MAE-DPP-2010-0406 otorgado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador, gestionado por parte del personal técnico del Departamento Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

## 4. INTRODUCCIÓN

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Cantón Pastaza, en procura de mejorar las condiciones de vida de la población esta impulsando la ejecución del proyecto: "ASFALTADO C.V. KM 13 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA."

El constante crecimiento demográfico en la ciudad da problema que requieren solución. Este proyecto se origina a raíz del crecimiento poblacional, que genera el tránsito vehicular, el cual afecta la forma de vida de los habitantes de la región. Al mismo tiempo debido a las cargas por los automóviles se generan daños a la superficie de rodamiento del

camino. Esto, se ha vuelto un problema ya que el camino existente no satisface las necesidades del usuario, el tránsito diario provoca que la funcionalidad del camino sea insuficiente. A pesar de la capacidad de atenuación que tiene la naturaleza, la contaminación ambiental aumenta, debido al incremento de las actividades humanas, y con ello la acumulación de la contaminación, entonces la capacidad de carga que tiene la naturaleza (mecanismos de atenuación natural) será insuficiente. De este modo al proyectarnos al futuro, los estándares de calidad ambiental fijados actualmente no serán suficientes para controlar el efecto sinérgico que ha logrado la contaminación ambiental a lo largo de los años que ha venido acumulándose.

Por esta razón se plantea la idea de generar un adecuado manejo ambiental en obras de infraestructura vial en el momento de su construcción o mantenimiento y de manera acertada, se incluyó como parte de los documentos habilitantes al contrato de obra el Plan de Manejo Ambiental, en el cual constan una serie de medidas que deben gobernar la ejecución de la obra con el objeto de generar la menor afectación a los diferentes recursos naturales del entorno del proyecto incluyendo al hombre; en función de esta guía, corresponde a la fiscalización verificar el cumplimiento de las medidas ambientales, lo que es presentado a continuación mediante el presente informe correspondiente al periodo 01 al 30 de septiembre de 2022.

## **5. OBJETIVOS**

### **5.1. Objetivo General**

- Cumplir con las medidas ambientales establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto "Asfaltado C.V. km 13 vía a Macas – San Pablo de Talín, Parroquia Veracruz, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza".

### **5.2. Objetivo Especifico**

- Informar a la Autoridad Ambiental Competente (Departamento de Ambiente) sobre el avance, efectividad y cumplimiento de las obligaciones definidas en el Plan de Manejo Ambiental; conforme a los términos establecidos en el otorgamiento de la ficha ambiental.

## 6. MARCO LEGAL

### CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

**Art. 14.-** Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak Kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la Conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

**Art. 66.-** Se reconoce y garantizará a las personas: 27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

### CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 983 DE 12 ABRIL DE 2017.

**Art. 162.-** Obligatoriedad. Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o modificación de estos, que pueda causar riesgo o impacto ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con lo establecido en el presente Código.

#### Capítulo II de la Regularización Ambiental

**Art. 172.-** Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental a otorgarse.

**Art. 173.-** De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.

**Art. 175.-** Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la obra, actividad o proyecto intersecciona o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

## **Capítulo IV. De los Instrumentos para la Regularización Ambiental**

**Art. 177.-** De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al ambiente.

La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental.

Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de conformidad con la ley.

**Art. 181.-** De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.

## **Capítulo II. De Los Mecanismos De Control Y Seguimiento Ambiental**

**Art. 201.-** De los mecanismos. El control y seguimiento ambiental puede efectuarse por medio de los siguientes mecanismos:

1. Monitoreos;
2. Muéstreos;
3. Inspecciones;
4. Informes ambientales de cumplimiento;
5. Auditorías Ambientales;
6. Vigilancia ciudadana o comunitaria; y,
7. Otros que establezca la Autoridad Ambiental Competente.

## **PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL**

**Art. 463.-** Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental. - La participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos socio ambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las

opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente.

**Art. 488.-** Informes ambientales de cumplimiento. - Los informes ambientales de cumplimiento deberán ser presentados por los operadores de proyectos, obras o actividades regularizados mediante registro ambiental, con el fin de evaluar la observancia y cumplimiento de la normativa ambiental vigente, plan de manejo ambiental y obligaciones derivadas de la autorización administrativa ambiental, de acuerdo con los lineamientos que para el efecto emita la Autoridad Ambiental Nacional. Los informes ambientales de cumplimiento podrán incluir la actualización del plan de manejo ambiental, de así requerirlo.

#### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN-ISO 3864-1:2013**

Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad.

Parte 1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad.

#### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2841 2014-03**

Gestión ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos.

#### **REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.**

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de noviembre de 1986.

Las disposiciones de este Reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.

#### **Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.**

Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

## 7. CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN ANALIZAR

Para garantizar el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental se analizará los presentes contenidos:

- Ficha técnica
- Antecedentes
- Objetivo
- Verificación de cumplimiento del PMA del proyecto

## 8. METODOLOGÍA

En el desarrollo del informe de fiscalización ambiental se continúan considerandolos criterios constantes en Art. 275 del Acuerdo Ministerial 061 de la Reforma al Libro VI del TULAS, publicado en el Registro Oficial N° 316, de 04 de mayo de 2015, que determina lo siguiente:

No conformidad menor (NC-). - Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables.

No conformidad menor (NC+). - Esta calificación implica una falta grave al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables.

Cumple (C). - Esta calificación se aplica a toda actividad, instalación o practica que se ha realizado o se encuentra dentro de las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en el Plan de Manejo Ambiental y las Leyes Aplicables.

No Aplica (NA). - Esta calificación se incluye cuando existen actividades que no pueden ser auditadas por diversos factores, es decir, que no se puede determinar su cumplimiento o incumplimiento por el tipo de acción; principalmente en casos en que las actividades son repetitivas entre los criterios del PMA, marco legal y permiso ambiental; o de otro lado no han sido consideradas en el permiso Ambiental.

## 9. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La evaluación del cumplimiento de la Normativa Ambiental se la realizará en base a la legislación Ambiental Nacional y Local, con el objetivo de evaluar el cumplimiento ambiental.

| MATRIZ DE REGISTRO Y SISTEMATIZACIÓN DE HALLAZGOS DE INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO           |  |              |     |     |      |    |  |                |   |
|--|--|--------------|-----|-----|------|----|--|----------------|---|
| No   | OBLIGACIONES AMBIENTALES   | CALIFICACIÓN |     |     |      |    | MEDIO DE VERIFICACIÓN  | EVIDENCIA      | OBSERVACIÓN   |
|  |  | C            | NC+ | nc- | Obs. | NA |  |                |   |
| <b>I MARCO LEGAL</b>   |  |              |     |     |      |    |  |                |   |
| 1.1  | <b>CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br>Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:<br><br>1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.<br><br>3. El Estado garantizará la participación y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. | X            |     |     |      |    | Anexo N° 2<br>Registro documental y fotográfico de la asistencia a las capacitaciones. | Ver Anexo N° 2 | En este periodo se constato que todo el personal se ha capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> <li>• Proceso de socialización del plan de manejo ambiental.</li> </ul> |
|  | Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  | X            |     |     |      |    | Permiso ambiental  | Ver Anexo N° 1 | Se constato que el proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría, Ficha Ambiental.  |
| <b>CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE. LEY 0 (REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NO. 983 DE 12-ABR.-2017)</b> |  |              |     |     |      |    |  |                |   |
| No   | <b>OBLIGACIONES AMBIENTALES</b><br>Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.  | X            |     |     |      |    | Anexo N° 2<br>Registro documental y fotográfico de la asistencia a las capacitaciones. |                | Durante este periodo de septiembre de 2022 se llevó a efecto las siguientes capacitaciones:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> </ul>   |

| No  | OBLIGACIONES AMBIENTALES  | CALIFICACIÓN |     |     | MEDIO DE VERIFICACIÓN  | EVIDENCIA      | OBSERVACIÓN   |                |   |
|-----|---|--------------|-----|-----|--|----------------|---|----------------|---|
|     |   | C            | NC+ | nc- |  |                |   | Obs.           | NA  |
| 1,3 | <b>DECRETO EJECUTIVO 2393 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO</b><br><br>Art. 11.- Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas | X            |     |     | Registro documental y fotográfico de la asistencia a las capacitaciones. | Ver Anexo N° 2 | Se constato que el personal que opera en el proyecto ha sido capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente, haciendo énfasis en el tema mencionado en esta medida, con la finalidad de instruir al personal y que sepa como operar dentro de la jornada laboral. |                |   |
| No  | <b>OBLIGACIONES AMBIENTALES</b>   | C            | NC+ | nc- | Obs.   | NA             | MEDIO DE VERIFICACIÓN   | EVIDENCIA      | OBSERVACIÓN   |
| 1,4 | <b>NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA NTE - ISO INEN 2841</b><br><br>ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad.  | X            |     |     |  |                | -Señalética   | Ver Anexo N° 3 | Se verifico que el proyecto opera con señalética, las cuales están ubicadas en lugares estratégicos, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los transeúntes y trafico vehicular. |
| 1,4 | <b>NORMAS TÉCNICAS ECUATORIANA A NTE INEN 2841: 2014</b><br><br>Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva  | X            |     |     |  |                | -Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes.  | Ver Anexo N° 4 | Dentro del proyecto existen tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho a clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta.                                   |
| 1,4 | <b>ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04-05-2015</b><br><br>Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del   | X            |     |     |  |                | -Permiso ambiental  | Ver Anexo N° 1 | Se constato que el proyecto opera con el permiso ambiental adecuado según su categoría, Ficha Ambiental.  |

|  |          |  |  |          |  |                       |  |
|--|----------|--|--|----------|--|-----------------------|--|
| <p>SUTA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental</p>   | <p>X</p> |  |  |          | <p>- Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes.</p> | <p>Ver Anexo N° 4</p> | <p>Dentro del proyecto existen tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho a clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta.</p> |
| <p>Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno,</p> <p>Art. 79 Desechos peligrosos.- A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales</p> |          |  |  | <p>X</p> |  |                       |  |

## 10. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO

|                     |                           |                |                 |   |
|---------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---|
| <b>Razón Social</b> | GAD PROVINCIAL DE PASTAZA | <b>PROCESO</b> | Evaluación      |  |
| <b>MATRIZ</b>       | VERACRUZ-PASTAZA          | <b>FECHA</b>   | Septiembre 2022 |   |

### PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS

| ÍTEM | MEDIDAS PROPUESTAS  | CUMPLIMIENTO |     |     |    | MEDIO DE VERIFICACIÓN                    | OBSERVACIONES  |
|------|---|--------------|-----|-----|----|--|--|
|      |   | C            | NC- | NC+ | NA |  |  |
| 1    | El campamento se podrá ubicar en un lugar que ya ha sido deforestado con anterioridad a los trabajos del proyecto.  |              |     |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>Ubicación del proyecto | Se constato que dentro de las áreas de intervención del proyecto no existen instalaciones de campamento. |
| 2    | El campamento debe ser ubicado en el centro de gravedad, es decir en el kilómetro 4 + 5 00, en caso de no encontrar un sector adecuado para la contracción, se buscará en las cercanías de la accisa indicada, puede estar ubicado cerca de la fuente de material, es decir en donde estará ubicada la trituradora de materiales pétreos. |              |     |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>Ubicación del proyecto | Se constato que dentro de las áreas de intervención del proyecto no existen instalaciones de campamento. |
| 3    | El campamento será ubicado en un área que evite los riesgos de erosión, sedimentación e inundación. En donde no ocasionen contaminación de aguas superficiales o subterráneas.  |              |     |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>Ubicación del proyecto | Se constató que dentro de las áreas de intervención del proyecto no existen instalaciones de campamento. |
| 4    | No se interrumpirán los drenajes naturales de agua, las aguas de escorrentía del campamento deben ser dispersadas para evitar la erosión.   |              |     |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>Ubicación del proyecto | Se constato que dentro de las áreas de intervención del proyecto no existen instalaciones de campamento. |

### PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|--|--------------|----|-----|----|--|---|
|      |  | C            | NC | NC+ | NA |  |   |
| 1    | Contratación de mano de obra local, pues ello dota desentido de pertenencia a la obra que se va a construir. | X            |    |     |    | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | A través de los registros documentales firmados por los trabajadores del proyecto se pudo verificar que son de la provincia de Pastaza. |

|   |   |   |  |  |   |  |  |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
|   |   |   |  |  |   |  |  |
| 2 | Cumplir con la normativa legal referente a certificados médicos, seguridad social, pagos fiscales.                      | X |  |  |   | Ver Anexo N° 6<br>-Certificados médicos  | Se verifico que el personal de planta que opera en el proyecto cuenta con certificado medico avalado por el Ministerio de Salud.   |
| 3 | Capacitar al personal sobre temas de protección y control ambiental   | X |  |  |   | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones                         | En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> <li>• Proceso de socialización con la población.</li> </ul> |
| 4 | Zonificar el área donde se implantará el estacionamiento de maquinaria, talleres de reparación y zona de mantenimiento. |   |  |  | X | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos. | Mediante inspección de campo se verifico que dentro de las instalaciones del proyecto no se realiza mantenimiento mecánico a la maquinaria y vehículos. Esta acción se la realiza en talleres privados.  |
| 5 | Se construirá un vertedero para recolección de residuos sólidos y líquidos.   |   |  |  | X | Ver Anexo N° 4<br>- Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes.          | Esta acción No Aplica, debido a que en el área intervenida por el proyecto no existe campamento. Los desechos generados son almacenados temporalmente en contenedores según el desecho o residuo a clasificar.   |
| 6 | Se contará con un tanque móvil para la recolección de aceites, grasas y combustible.                                    |   |  |  | X | -----  | Esta acción No aplica, debido a que en este periodo no se han realizado actividades productivas que generen desechos peligrosos.   |
| 7 | No deberá estar junto a esteros o ríos.   |   |  |  | X | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos. | Mediante inspección de campo se verifico que dentro de las instalaciones del   |

proyecto no se realizan mantenimiento mecánico a la maquinaria y vehículos. Esta acción se la realiza en talleres privados.

**PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL**

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO  | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|------|--|--------------|----|-----|----|---|--|
|      |  | C            | NC | NC+ | NA |   |  |
| 1    | Protección de cuerpos de agua, implementando medidas de protección   | X            |    |     |    | Ver Anexo N° 8<br>-Colocación de cabezales y armicos  | Se constato que dentro de los trabajos constructivos del proyecto se han instalados armicos y cabezales, medidas que garantizan el cuidado de los cuerpos hídricos.              |
| 2    | Proponer medidas de protección, para evitar la pérdida de cobertura vegetal la misma que influye en el habitat, alimentación y nidificación de la fauna silvestre.   |              |    |     | X  | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones<br><br>Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto | Esta acción No Aplica, debido a que el proyecto opera en un área intervenida. Sin embargo, el personal ha sido capacitado en el tema de:<br>• Preservación de Recursos Naturales |
| 3    | Evitar el contacto con lugares con presencia de animales silvestre.  |              |    |     | X  | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones<br><br>Ver Anexo N° 4<br>-Ubicación del proyecto | Esta acción No Aplica, debido a que el proyecto opera en un área intervenida. Sin embargo, el personal ha sido capacitado en el tema de:<br>• Preservación de Recursos Naturales |
| 4    | Se debe verificar el correcto funcionamiento del silenciador en los vehículos livianos o pesados que se utilicen para el proyecto.   | X            |    |     |    | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.                          | Mediante inspección de campo se pudo verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos.  |
| 5    | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPz. |              |    |     | X  | -----   | Esta acción No Aplica, debido a que durante este periodo no se han generados residuos reciclables que deban ser entregados al GADPPz.  |

**PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS**

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|--|--------------|----|-----|----|--|---|
|      |  | C            | NC | NC+ | NA |  |   |
| 1    | La empresa contratista a cargo de la obra designará a un encargado de la revisión periódica y la inspección diaria |              |    |     | X  | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera | Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a |

|   |  |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|--|---|--|
|   | de todos los tanques de almacenamiento   |  |  |  |   | que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas.   |
| 2 | Cuando se posea tanques de almacenamiento permanente con más de 200 galones, se construirán diques impermeables que deberán tener una capacidad de retención equivalente al 110 % de la capacidad del tanque de almacenamiento. Los tanques de menor capacidad y de carácter temporal no necesitarán de la construcción de diques de contención, no obstante, se deberá colocar material impermeable bajo los tanques, con un borde protector de 8" de altura alrededor de los mismos a fin de controlar cualquier derrame, fuga o filtración menor. |  |  |  | X | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera<br>Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas. |
| 3 | Todos los tanques de almacenamiento serán identificados con el tipo de combustible que contienen y el nombre de la compañía que opera. Se tendrá particular interés en la revisión de fugas, estado de las válvulas, los informes se entregarán al encargado de los tanques de almacenamiento  |  |  |  | X | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera<br>Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas. |
| 4 | Para la determinación del lugar de ubicación del sitio de almacenamiento de combustibles se deberá considerar, que no estén cerca de ningún centro poblado, a un mínimo de 100 metros de cualquier vivienda habitada del campamento. Los materiales que rodean al sitio de almacenamiento no deben ser combustibles o inflamables.   |  |  |  | X | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera<br>Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas. |
| 5 | No se podrá reabastecerse en los ríos y cuerpos de agua.   |  |  |  | X | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera<br>Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas. |
| 6 | Se deberá utilizar materiales absorbentes, así como recipientes para el efecto de recoger los derrames pequeños que generalmente ocurren durante el reabastecimiento   |  |  |  | X | Ver Anexo N° 10<br>-Kit antiderrame<br>Dentro de las instalaciones del proyecto (oficina) existe un kit antiderrame como medida preventiva.  |

|    |  |   |  |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|---|--|--|
| 7  | El tanque de combustible de los vehículos y maquinarias, no se llenará en su capacidad máxima, se deja un espacio para la expansión de los gases durante el funcionamiento y movimiento de estos.              | X |  |  |   | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones   | Los transportistas siguen los protocolos de seguridad establecidos en las estaciones de servicio en la cual abastecen el combustible, adicional a esto han recibido la capacitación de seguridad.          |
| 8  | Todos los motores deben estar apagados mientras se abastece de combustible.  |   |  |  | X | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera | Esta acción No aplica, debido a que se pudo verificar que dentro de las instalaciones del proyecto no se abastece combustible, debido a que esta acción se la realiza en estaciones de servicios cercanas. |
| 9  | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible   | X |  |  |   | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones   | Los transportistas siguen los protocolos de seguridad establecidos en las estaciones de servicio en la cual abastecen el combustible, adicional a esto han recibido la capacitación de seguridad.          |
| 10 | De producirse un derrame y aplicar los procedimientos de limpieza se ubicará en un mapa el lugar de dicho derrame con toda la información conexas, con la finalidad de realizar inspecciones posteriormente.   |   |  |  | X | Ver Anexo N° 10<br>-Kit antiderrame                                  | En este periodo no se han registrado derrames, sin embargo, en el proyecto existe un kit antiderrame como medida de prevención.  |
| 11 | Es obligación de la contratista mantener en el campo el equipo necesario a fin de controlar los derrames y las fugas, el equipo mínimo necesario es: material absorbente, bolsas plásticas, palas, carretillas | X |  |  |   | Ver Anexo N° 10<br>-Kit antiderrame                                  | Dentro de las instalaciones del proyecto (oficina) existe un kit antiderrame como medida preventiva.   |

**PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO**

| CÓDIGO | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO                             | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|--------|---|--------------|----|-----|----|--------------------------------------|---|
|        |   | C            | NC | NC+ | NA |                                      |   |
| 1      | El personal deberá realizar la limpieza en forma progresiva de los sitios críticos, en donde existan plásticos, vidrios, envases, que se han abandonado irresponsablemente etc. | X            |    |     |    | Ver Anexo N° 7<br>-Limpieza de áreas | Se constato que las áreas intervenidas dentro del proyecto están en orden y limpias.                |
| 2      | La zona que fue afectada con un accidente debe ser restaurada tal como se indica en el Plan de Recuperación.  |              |    |     | X  | -----                                | No se evidencias áreas afectadas por los trabajos productivos que realiza el personal del proyecto. |
| 3      | Se debe informar cuando amerite realizar trabajos   |              |    |     | X  | -----                                | No se evidencias áreas  |

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| especiales y adicionales de recuperación. |  |  |  |  |  | afectadas por los trabajos productivos que realiza el personal del proyecto. |
|---|--|--|--|--|--|--|

**PROGRAMA DE TRANSPORTE Y MATERIALES DE LOGÍSTICA**

| ÍTEM | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO  | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|------|---|--------------|----|-----|----|---|--|
|      |   | C            | NC | NC+ | NA |   |  |
| 1    | Antes de usar un vehículo deberá realizar una inspección al automotor o maquinaria, al empezar el turno planificado y al concluirlo.  | X            | -  |     |    | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.  | Mediante inspección de campo se pudo verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos.  |
| 2    | De haber estado en mantenimiento o reparación. Se chequeará frenos, llantas, dirección, luces, nivel de agua, gasolina o diésel y aceite de motor.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.  | Mediante inspección de campo se pudo verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos.  |
| 3    | El conductor portara su licencia de conducción vigente y de la categoría adecuada.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 12<br>-Licencias de conducir  | Se constato que los conductores de los vehículos pesados operan con la licencia correspondiente.   |
| 4    | En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquín de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera como: gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas, herramientas y en caso de los volquetes devén contar con su respectiva carpa. | X            |    |     |    | Ver Anexo N.º 8 y 9<br>-Extintor<br>-Botiquín   | Mediante inspección de campo se constato que la maquinaria y vehículos pesados disponen de extintor vigente y botiquín con insumos básicos.  |
| 5    | Los vehículos que no presenten condiciones óptimas para el trabajo como silenciadores, vibraciones excesivas, fallasmecánicas no serán utilizados.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.  | Mediante inspección de campo se pudo verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos.  |
| 6    | Los parabrisas, vidrios, venta más luces y direccionales delanteros y traseros deberán esta limpios y si polarizar para una buena visibilidad.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.  | Mediante inspección de campo se pudo verificar el correcto funcionamiento de la maquinaria y vehículos.  |
| 7    | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendoreabastecido de combustible.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera.<br><br>Anexo N.º 2<br>-Registro Fotográfico y documental<br>De capacitaciones | Dentro del proyecto no se abastece a la maquinaria ni vehículos de combustible.<br>Los Sres. Transportistas tienen conocimiento de los protocolos de seguridad que se deben cumplir. |

|    |   |   |  |  |   |  |  |
|----|---|---|--|--|---|--|--|
| 8  | Todos los motores deben estar apagados mientras se abastece de combustible.   | X |  |  |   | Anexo N.º 9<br>-Orden de abastecimiento de combustible en gasolinera.<br><br>Anexo N.º 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | Dentro del proyecto no se abastece a la maquinaria ni vehículos de combustible.<br>Los Sres. Transportistas tienen conocimiento de los protocolos de seguridad que se deben cumplir. |
| 9  | Los volquetes deberán utilizar de manera obligatoria la carpa de protección del material transportado.  | X |  |  |   | Ver Anexo N.º 15<br>-Volquetes cubiertas con lonas   | Se constato que las volquetas son cubiertas con lona al momento de transportar material, para evitar que el material particulado se esparza en el aire.                              |
| 10 | La capa de rodadura de la vía será humedecida por medio de un vehículo tipo tanquero para evitar el levantamiento de polvo, que disminuye la visibilidad. |   |  |  | X | Anexo N.º 16<br>-Reporte meteorológico del clima.  | En el transcurso del periodo de septiembre hubo precipitaciones frecuentes lo cual ayudo a mantener la vía húmeda.   |

**PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA**

| ÍTEM | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|---|--------------|----|-----|----|----------|---|
|      |   | C            | NC | NC+ | NA |          |   |
| 1    | En caso de ser necesaria la construcción de estructura temporales para el cruce de ríos, riachuelos, o esteros, los materiales que sirvieron para su construcción serán removidos de manera inmediata después de la operación, y deberán ser monitoreados y analizados para determinar que no exista contaminación en alguna, se tomara muestras antes durante y después del paso por el río. |              |    |     | X  | -----    | Se constato que durante este periodo no se han realizado trabajos que afecten los cuerpos hídricos.   |
| 2    | La vegetación de los bancos de arena cumple con varias funciones junto al río, proveen sombra y regulan la temperatura, son proveedores de semillas para peces, fijan con sus raíces, por consiguiente, se los protegerá y no se utilizará su madera para campamentos, puentes, etc.  |              |    |     | X  | -----    | Se constato que durante este periodo no se han realizado trabajos que afecten los cuerpos hídricos.   |
| 3    | En caso de que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desechos que afecten los cuerpos de agua se comunicará de manera inmediata al supervisor y este al fiscalizador a fin de tomar las medidas necesarias para contrarrestar el efecto   |              |    |     | X  | -----    | Se constato que durante este periodo no se han suscitado accidentes que afecten los cuerpos hídricos. |

|   |  |   |  |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|
|   | negativo sobre el medioambiente.   |   |  |  |   |  |  |
| 4 | Las aguas de lavado proveniente de las plantas de trituración y hormigonado deberán ser recolectadas y tratadas antes que sean descargadas. Se tendrá sedimentadores, desarenadores, así como trampas de grasas e instalación de equipos para evitar derrames. |   |  |  | X | -----  | Se constato que durante la ejecución del proyecto no se realizan actividades que generen este tipo de descargas a los cuerpos hídricos.  |
| 5 | La empresa contratista deberá tomar todas las precauciones a fin de evitar que los residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón tengan como receptor final lechos de cursos de agua.  | X |  |  |   | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | Se verifico que los desechos generados de los trabajos productivos no afecten a los cuerpos hídricos. Los trabajadores están capacitados, por lo tanto, operan con precaución. |
| 6 | El agua requerida para mantener húmeda la capa de rodadura de la vía se podrá tomar de los cauces de agua del área, cuidando de no contaminarlas, sin ingresar el vehículo al cuerpo de agua.  |   |  |  | X | Anexo N.º 16<br>-Reporte meteorológico del clima.                  | En el transcurso del periodo de septiembre hubo precipitaciones frecuentes, lo cual ayudo a mantener la vía húmeda.  |

**PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS**

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO  | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|------|--|--------------|----|-----|----|---|--|
|      |  | C            | NC | NC+ | NA |   |  |
| 1    | Para el tratamiento de estos se aplicará el método de zanja o trinchera.   |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 3<br><br>- Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes. | Esta acción No aplica, debido a que los desechos y residuos comunes son almacenados temporalmente en contenedores para posteriormente ser entregados al recolector municipal.                          |
| 2    | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPz. |              |    |     | X  | -----   | Se verifico que las actividades productivas realizadas en ese periodo no han generado este tipo de residuos, en caso de suscitarse en futuras entregas se tomara en cuenta lo expuesto en esta medida. |
| 3    | Se deberá disponer en el área de escombreras para posteriormente utilizar como abono orgánico para restauración de áreas intervenidas.   |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 4<br>- Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes.     | Los desechos y residuos comunes son almacenados temporalmente en tachos debidamente etiquetados y coloreados según el desecho o residuo a almacenar para luego ser entregados al recolector municipal. |

|   |  |  |  |  |   |   |   |
|---|--|--|--|--|---|---|---|
| 4 | Se debe disponer en el área de escombreras y rellenar en depresiones que no causen daños a aguas superficiales   |  |  |  | X | Ver Anexo N° 4<br>- Tachos para el almacenamiento de desechos y residuos comunes. | Durante ese periodo no ha sido necesario generar escombreras. |
| 5 | Los residuos excedentes de emulsión asfáltica y el hormigón asfáltico deberán ser reutilizados, y en el proceso de contratación del constructor, el GADPPz solicitará el Registro de Generador de Desechos Peligrosos otorgado por el MAE. |  |  |  | X | -----   | Durante ese periodo no se realizaron trabajos de asfaltado.   |

**PROGRAMA DE REGENERACIÓN VEGETAL**

| ÍTEM | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|---|--------------|----|-----|----|--|---|
|      |   | C            | NC | NC+ | NA |  |   |
| 1    | Se evitará la remoción de la capa vegetal superior del suelo en la medida de lo posible. Por lo tanto, se deberá evitar la compactación de los suelos en donde no sea necesario el tránsito de maquinaria, ubicación de instalaciones y acopio de materiales.         | X            |    |     |    | Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto<br>Ver Anexo N° 17<br>-Zonificación de áreas con cinta | Una vez culminada la actividad se zonifican las áreas con cinta de peligro. Cabe mencionar que el área donde se realiza el proyecto ya es intervenida.    |
| 2    | Es común la utilización de árboles de uso múltiple, con los cuales se satisfacen diversas necesidades como leña, frutos, madera de uso rural, varas, carbón y otros, el área afectada se reforestará con especies de la zona que se adquirirán en viveros forestales  |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto  | No se observaron áreas afectadas por las actividades del proyecto. Cabe mencionar que el mismo opera en un área ya intervenida por asentamientos humanos. |
| 3    | Se deberá definir las áreas mínimas sujetas a descompactación: como el área del campamento, talleres, estacionamientos; áreas de plantas de trituración de material pétreo, y de asfalto; desvíos de tránsito; áreas de acopio de materiales, entre otras             |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto  | Se constato que dentro de las áreas de intervención del proyecto no existen instalaciones de campamento.  |
| 4    | El acopio de la capa vegetal removida se podrá utilizar con tractores de hoja topadora, cargadora frontal y volquetes, movilizandolas coberturas orgánicas a un espesor de 15 a 30 cm. El material vegetal acopiado formará rumas independientes no mayor a 2 metros. |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto  | El proyecto opera dentro de un área intervenida.  |
| 5    | Se rastrillará el suelo para la recuperación de los sitios sobre los que se localicen las rumas de  |              |    |     | X  | Ver Anexo N° 5<br>-Ubicación del proyecto  | Esta acción No Aplica, debido a que no fue necesario la aplicación de esta medida.  |

|                              | depósito  |              |    |     |    |  |   |
|------------------------------|---|--------------|----|-----|----|--|---|
| PROGRAMA CON LAS COMUNIDADES |   |              |    |     |    |  |   |
| ÍTEM                         | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|                              |   | C            | NC | NC+ | NA |  |   |
| 1                            | Se deberá realizar el proceso de participación social mediante una reunión informativa a la que se convocará a los actores sociales del área de influencia directa del proyecto.  | X            |    |     |    | <p>Anexo N° 2<br/>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones</p> <p>Ver Anexo N° 18<br/>-Reunión de participación social con la comunidad.</p> | Se verifico que mediante una reunión participativa con la comunidad el proyecto ha sido socializado y no existen quejas sobre ello.   |
| 2                            | Se deberá realizar invitaciones colectivas con carteles informativos en sitios públicos del área de influencia directa del proyecto con cinco días de anticipación.   | X            |    |     |    | <p>Anexo N° 2<br/>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones</p> <p>Ver Anexo N° 18<br/>-Reunión de participación social con la comunidad.</p> | Se verifico que las invitaciones a la comunidad se las hicieron por medios de comunicación, según lo indicado en esta medida.   |
| 3                            | Se deberá realizar invitaciones personales entregadas con cinco días de anticipación a actores sociales claves del área de influencia directa del proyecto.   | X            |    |     |    | <p>Anexo N° 2<br/>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones</p> <p>Ver Anexo N° 18<br/>-Reunión de participación social con la comunidad.</p> | Se verifico que las invitaciones a la comunidad se las hicieron con anticipación, según lo indicado en esta medida.   |
| 4                            | Durante el Proceso de Participación Social, se realizará una charla de educación ambiental a los asistentes y también se registrará las observaciones, inquietudes y recomendaciones que sean económicamente y factiblemente posibles relacionadas con el proyecto. | X            |    |     |    | <p>Anexo N° 2<br/>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones</p> <p>Ver Anexo N° 18<br/>-Reunión de participación social con la comunidad.</p> | Se verifico que mediante una reunión participativa con la comunidad se impartieron los temas puntuales mencionados en esta medida. No existieron desacuerdos.   |
| 5                            | Deberá respetarse la selva y la propiedad de los pobladores, se prohíbe el corte de árboles, de ramas, tomar frutas de las chacras o fincas del sector.   | X            |    |     |    | <p>Anexo N° 2<br/>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones</p>   | <p>En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> </ul> <p>Proceso de socialización con la población.</p> |
| 6                            | En caso de lesionar a un animal doméstico de manera   |              |    |     | X  | -----  | No se registran daños a la fauna, cabe mencionar que el   |

|   |   |   |  |  |  |  |   |
|---|---|---|--|--|--|--|---|
|   | accidental, es necesario que se asuma con la responsabilidad de compensar el daño de manera inmediata.  |   |  |  |  |  | área donde opera el proyecto ya es intervenida.   |
| 7 | Está prohibido el ingreso a las casas de los pobladores del sector, excepto que cuenten con la autorización del jefe de familia, bajo ningún concepto se ingresará a casas donde se encuentren jóvenes solas. | X |  |  |  | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> </ul> Proceso de socialización con la población. |

**PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL**

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |     |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|--|--------------|-----|-----|----|--|---|
|      |  | C            | NC- | NC+ | NA |  |   |
| 1    | Se deberá dotar mediante un acta de entrega los equipos de protección individual a todos los obreros y al personal involucrado.  | X            |     |     |    | Anexo N° 19<br>-Registro Fotográfico y documental de entrega y uso de EPPs | Se constato que el personal labora con EPPs adecuados dentro de la jornada laboral.   |
| 2    | Se debe evitar el acceso, a la obra civil, a trabajadores que se presenten con aliento alcohólico o bajo los influjos de algún enervante.  |              |     |     | X  | -----  | Se verifico que todo el personal opera en buen estado.  |
| 3    | Se debe instalar de forma permanente un extintor y botiquín de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria pesada que se utilizarán en el proyecto.  | X            |     |     |    | Ver Anexo N° 8 y 9<br>-Extintor<br>-Botiquín                               | Mediante inspección de campo se constato que la maquinaria y vehículos pesados disponen de extintor vigente y botiquín con insumos básicos. |
| 4    | Se debería utilizar equipos de protección individual como:<br>Faja lumbar. - Cuando se amerite levantar objetos pesados, se deberá utilizar la faja lumbar para evitar lesiones.<br>Prendas de seguridad. - Se debe utilizar para proporcionar mayor visibilidad.<br>Protección auditiva. - Se debe utilizar cuando se genere ambientes ruidosos.<br>Protección de la cabeza. - Se debe usar cascos de seguridad para protección del sol y para proteger de golpes en la cabeza por objetos fijos. | X            |     |     |    | Anexo N° 19<br>-Registro Fotográfico y documental de entrega y uso de EPPs | Se constato que el personal labora con EPPs adecuados dentro de la jornada laboral.   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Protección de manos. - se debe usar para realizar actividades con herramientas menores.</p> <p>Protección de ojos. - Se debe utilizar gafas de seguridad para actividades que puedan causar daños a los ojos.</p> <p>Protección de pies. - Se deberá utilizar zapatos o botas de trabajo con suelas resistentes a resbalones y perforaciones.</p> <p>Protección respiratoria. Se utilizará en situaciones donde se genere polvos o gases.</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL**

| ÍTEM | MEDIDA  | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN   |
|------|---|--------------|----|-----|----|--|---|
|      |   | C            | NC | NC+ | NA |  |   |
| 1    | Se debe realizar indicaciones antes de cada actividad y jornada de trabajo como también instruir a los obreros sobre los diseños de la estructura de la vía.  | X            |    |     |    | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | <p>En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> <li>• Proceso de socialización con la población.</li> </ul> |
| 2    | Se debe realizar charlas del contenido del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis del Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de contingencias; Plan de seguridad y salud ocupacional y Plan de Rehabilitación. Se deberá socializar a los obreros y personal que estén involucrados en el proyecto. | X            |    |     |    | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | <p>En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> <li>• Proceso de socialización con la población.</li> </ul> |
| 3    | Se deberá realizar entrenamientos y simulacros con el personal y obreros involucrados en el proyecto en temas de prevención, control de contingencias y   | X            |    |     |    | Anexo N° 2<br>-Registro Fotográfico y documental de capacitaciones | <p>En este periodo se constato que todo el personal sea capacitado en los temas de seguridad, salud y ambiente; haciendo énfasis en los siguientes temas:</p>   |

|   |  |  |  |  |   |       |   |
|---|--|--|--|--|---|-------|---|
|   | manual de primeros auxilios con el personal encargado de la Unidad de Seguridad y Salud en el trabajo del GADPPz.              |  |  |  |   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preservación de Recursos Naturales</li> <li>• Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>• Plan de Manejo Ambiental</li> <li>• Proceso de socialización con la población.</li> </ul> |
| 4 | Se deberá colocar un letrero ambiental informativo sobre el proyecto de asfaltado de la vía y en las áreas de las escombreras. |  |  |  | X | ----- | Durante este periodo no ha sido necesario la creación y uso de escombreras. Dentro del proyecto existe señalética.  |

**PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL**

| ÍTEM | MEDIDA   | CUMPLIMIENTO |    |     |    | HALLAZGO   | MEDIO DE VERIFICACIÓN  |
|------|--|--------------|----|-----|----|--|--|
|      |  | C            | NC | NC+ | NA |  |  |
| 1    | Se debe realizar dos monitoreos de las emisiones de ruido de la maquinaria pesada utilizada en el proyecto. Los parámetros no deberán pasar los límites establecidos en el Libro VI, Anexo 5, tabla 1 y 3 del TULSMA. Los monitoreos se realizarán a las 08:00 horas o 12:00 y cada monitoreo se realizará una sola vez. |              |    |     | X  | Anexo N.º 7<br>-Certificaciones del mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos. | Se constato que la maquinaria, vehículos y equipos están en buen estado, por lo tanto, no generan impactos negativos.                                |
| 2    | Se debe recoger los residuos sólidos generados en la fase de construcción que se encuentren dispersos en lugares de trabajo de la obra.  | X            |    |     |    | Ver Anexo N.º 11<br>-Limpieza de áreas   | Se constato que las áreas intervenidas dentro del proyecto están en orden y limpias.   |
| 3    | Sede debe regar agua en las vías lastradas cuando se produzca exceso de polvo y afecte a un centro poblado.  |              |    |     | X  | Anexo N.º 16<br>-Reporte meteorológico del clima.  | En el transcurso del periodo de septiembre hubo precipitaciones frecuentes lo cual ayudo a mantener la vía húmeda.                                   |
| 4    | Se deberá verificar que todos los obreros y personal involucrado en el proyecto dispongan y usen los EPI.  | X            |    |     |    | Anexo N.º 19<br>-Registro Fotográfico y documental de entrega y uso de EPPs                | Se constato que el personal labora con EPPs adecuados dentro de la jornada laboral.  |
| 5    | Para el seguimiento del plan de manejo ambiental se debe realizar un Informe Ambientales de Cumplimiento de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental al año de obtener la licencia ambiental, posteriormente se deberá presentar cada dos años contados a partir de la presentación del primer                      |              |    |     | X  | -Informe ambiental de cumplimiento.  | Esta acción es responsabilidad del GADPPz el cual emite informes de manera periódica según lo establecido en la normativa y en el permiso ambiental. |

|   |   |  |  |   |       |  |
|---|---|--|--|---|-------|--|
|   | informe de cumplimiento. El informe se deberá entregar a la Autoridad Ambiental Competente acreditada o al Ministerio del Ambiente.   |  |  |   |       |  |
| 6 | Se debe realizar el seguimiento de la aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis en el Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de seguridad y salud ocupacional; Plan de monitoreo y seguimiento. |  |  | X | ----- | Se da seguimiento a los programas establecidos en el PMA con el objetivo de dar cumplimiento al mismo. |

## 11. SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

Para el periodo evaluado se ha realizado una mejor agrupación de las actividades que se establecen en la Normativa Ambiental. Se han identificado un total de diez (10) actividades.

Sobre la totalidad de las actividades se ha obtenido un nivel de cumplimiento para el periodo 01 de septiembre al 30 de septiembre de 2022, de un 100% de Conformidades (Cumplimientos), un 0% se han establecidos como No Conformidades Mayores, un 0% se han establecidos como No Conformidades Menores y un 0 % de actividades que No Aplican, de acuerdo con la distribución que se muestra en el siguiente gráfico estadístico.

## 12. SÍNTESIS DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para el periodo evaluado se ha realizado una mejor agrupación de las actividades que se establecen en el Plan de Manejo Ambiental.

Se han identificado un total de setenta y siete (77) actividades distribuidas en trece (13) programas.

Sobre la totalidad de las actividades se ha obtenido un nivel de cumplimiento para el mes de septiembre de 2022, de un 45% de Conformidades (Cumplimientos), un 0% se han establecidos como No Conformidades Mayores, un 0% se han establecidos como No Conformidades Menores y un 55% de actividades que No Aplican, de acuerdo con la distribución que se muestra en el siguiente gráfico estadístico.




Gráfico 1. Resumen de hallazgos del PMA, septiembre 2022  
Elaboración: Fiscalización Ambiental, 2022

En el detalle de los hallazgos determinados por fiscalización ambiental se muestra en el siguiente cuadro resumido.

| <b>SUBPLANES DE MANEJO AMBIENTAL</b>             | <b>NC+</b> | <b>NC-</b> | <b>C</b>  | <b>NA</b> |
|--|------------|------------|-----------|-----------|
| PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS          | 0          | 0          | 0         | 4         |
| PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                    | 0          | 0          | 3         | 4         |
| PROGRAMA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL                 | 0          | 0          | 2         | 3         |
| PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS        | 0          | 0          | 3         | 8         |
| PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO              | 0          | 0          | 1         | 2         |
| PROGRAMA DE TRANSPORTE DE MATERIALES Y LOGÍSTICA | 0          | 0          | 9         | 1         |
| PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y CUERPOS DE AGUA | 0          | 0          | 1         | 5         |
| PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS                   | 0          | 0          | 0         | 5         |
| PLAN DE REGENERACIÓN VEGETAL                     | 0          | 0          | 1         | 4         |
| PROGRAMA DE LAS COMUNIDADES                      | 0          | 0          | 6         | 1         |
| PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL                    | 0          | 0          | 3         | 1         |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL               | 0          | 0          | 4         | 0         |
| PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL                  | 0          | 0          | 2         | 4         |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>35</b> | <b>42</b> |

*Cuadro 1 . Resumen de hallazgos del PMA, septiembre 2022.*

*Elaboración: Fiscalización Ambiental, 2022*

### **13. CONCLUSIONES**

- ◆ El nivel de cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto: "Asfaltado C.V. KM 16 VÍA A MACAS- SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA." periodo agosto de 2022, alcanza una conformidad del 45% y un 55% de no aplica.
- ◆ De un total de 77 actividades distribuidas en los distintos programas del Plan de Manejo Ambiental, se determinan 35 cumplimientos y 42 medidas que no aplican.
- ◆ Una vez evaluado el Informe Ambiental de Cumplimiento remitido por el contratista, y conforme a las evidencias presentadas, se otorga la conformidad ambiental correspondiente del periodo 01 al 30 de septiembre 2022.

### **14. RECOMENDACIONES**

- ◆ Fiscalización con base a los descrito recomienda continuar con la aplicación de las actividades estipuladas en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, con el objetivo de mitigar los impactos negativos que se puedan generar en la etapade construcción de este.

# ANEXOS

## Anexo 1. Permiso Ambiental

### ANEXO 1 PERMISO AMBIENTAL DEL PROYECTO



Via Puyo-Puyo Km. 16  
Zona Rural Veracruz  
Puyo - Pastaza  
Teléfono: (062) 2384001 / 2384002  
www.ambiente.gov.ec

Oficio No. MAE-DPP-2010-0406

Puyo, 15 de octubre de 2010

Señor Intendente  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto Provincial de Pastaza  
Presente.

En atención al oficio sin de lugar y fecha, Puyo, 24 de Septiembre de 2010, suscrito por el Ing. Ilbor Mindañar, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO - MACAS- LA ESPERANZA - TALIN RIO TALIN", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 145. DCA DPP de 12 de Octubre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se aprueba la Ficha Ambiental en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,


Mario Vancio Álvarez Cortez  
DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA

C.C. Sofía  
Angel Guimero Vargas Cavallera  
Servidor Público de Apoyo 3  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Sofía  
Francisco Patricio Guzmán Domínguez  
Servidor Público 4  
MINISTERIO DEL AMBIENTE



*Permiso ambiental del proyecto*

Anexo 2. Capacitaciones de Seguridad, Salud y Ambiente.

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| <b>Gestión Social y Ambiental</b>         |               |  |
| <b>Monitoreo del cumplimiento del PMA</b> |               |   |
| Versión: 1.0                              | Página 1 de 1 |   |

FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: 22 Septiembre 2022

NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS - SAN PABLO DE TALIN.

PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO

LUGAR: TALIN







PERSONAL DE LA EMPRESA



SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE            | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA  |
|-------------------|------------|-------------------|--|
| José Rodríguez    | 1600613234 | CSC TALIN         |    |
| Juan Rodríguez    | 1600493942 | CSC TALIN         |   |
| Edwin Chugcho     | 1600224106 | CSC TALIN         |  |
| Dawn Zabo         | 1600341099 | CSC TALIN         |  |
| WISMA Inti        | 0501487078 | CSC TALIN         |  |
| Antoy Joel Tomayo | 1600874075 | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |
|                   |            | CSC TALIN         |  |

|  |   |
|--|---|
| <p>Elaborado por:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Carolina Guato<br/>CONSORCIO TALIN</p> | <p>Aprobado por:</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre: Ing. Sarahi Ibarra<br/>FISCALIZACIÓN</p> |
|--|---|

Registro documental de asistencia a capacitaciones, periodo 2022.



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: 15 Septiembre de 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS:   
 COMUNIDADES:

TEMA: 'PRESERVACION DE RECURSOS NATURALES'  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE         | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------|------------|-------------------|-------|
| Edwin Choscho  | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Zúñiga  | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| Elina I. I.    | 0501481048 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez | 1600613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez | 1600493942 | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:  
 Firma:   
 Nombre: Ing. Carolina Guato  
**CONSORCIO TALIN**

Aprobado por:  
 Firma:   
 Nombre: Ing. Sarahi Ibarra  
**FISCALIZACIÓN**





Registro documental de asistencia a capacitaciones, periodo 2022.



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 01 Septiembre 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALÍN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS   
 COMUNIDADES

TEMA: MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE         | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA   |
|----------------|------------|-------------------|---|
| Edwin Chubcho  | 1600341299 | CSC TALIN         |   |
| Edwin Chubcho  | 1600279106 | CSC TALIN         |  |
| Juan Rodriguez | 1600493442 | CSC TALIN         |  |
| José Pedrigue  | 1600612234 | CSC TALIN         |  |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |
|                |            | CSC TALIN         |   |

|   |   |
|---|---|
| Elaborado por:<br>Firma: <br>Nombre: Ing. Carolina Guato<br><b>CONSORCIO TALIN</b> | Aprobado por:<br>Firma: <br>Nombre: Ing. Sarahi Ibarra<br><b>FISCALIZACIÓN</b> |
|---|---|

*Registro documental de asistencia a capacitaciones, periodo 2022.*



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 08 Septiembre de 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS   
 COMUNIDADES

TEMA: SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE              | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|---------------------|------------|-------------------|-------|
| Anthony Joel Tomayo | 1600874075 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez      | 1606613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez      | 1600493442 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Talala       | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| EDWIN CHUGCHO       | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |


|   |   |
|---|---|
| Elaborado por:<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Carolina Guato<br><b>CONSORCIO TALIN</b> | Aprobado por:<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Sarahi Ibarra<br><b>FISCALIZACIÓN</b> |
|---|---|

Registro documental de asistencia a capacitaciones, periodo 2022.



*1, 2 y 3. Asistencia a capacitaciones.*

Anexo 3. Señalética



4,5,6 y 7. Señalética ubicada en los distintos frentes de trabajo del proyecto.

Anexo 3. Contenedores para el almacenamiento temporal de los desechos comunes



*Fotografía 8,9 y 10. Contenedores metálicos para la clasificación de los desechos y/o residuos.*

**Anexo 5. Ubicación del proyecto**



*Fotografía 11 y 12. Ubicación del proyecto en un área intervenida con asentamientos humanos*

Anexo 5. Certificados médicos

| A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A) |                  |                            |                               |                      |                    |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA            | 2 CÓDIGO CHU     | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4 UNICÓDIGO                   | 5 PRIMER APELLIDO    | 6 SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                                 | 16002            | HOSPITAL GENERAL PUYO      | D1602                         | TORRES               | TAMAYO             |
| 7 PRIMER NOMBRE   | 8 SEGUNDO NOMBRE | 9 SEXO P/M                 | 10 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 11 NÚMERO DE ARCHIVO |                    |
| JHONATAN  | RODOLFO          | H                          | 1600294852                    | SN                   |                    |

| B. DATOS GENERALES |              |                                     |           |                          |           |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 FECHA DE EMISIÓN | 2 9 0 8 2022 |                                     |           |                          |           |
| 2 EVALUACIÓN:      | INGRESO      | <input checked="" type="checkbox"/> | PERIÓDICO | <input type="checkbox"/> | REINTEGRO |
|                    |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> | SALIDA    |
|                    |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> |           |

| C. CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL  |                                     |                                      |                          |  |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como: |                                     |                                      |                          |  |                          |
| 1. APTO PARA EL CARGO   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 3. APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
|   |                                     |                                      |                          | 4. NO APTO PARA EL CARGO               | <input type="checkbox"/> |
| DETALLE DE OBSERVACIONES  |                                     |                                      |                          |  |                          |
| PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA CIVIL                        |                                     |                                      |                          |  |                          |
| SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA.                        |                                     |                                      |                          |  |                          |

| D. CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO  |  |  |                  |                                     |                     |
|--|--|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro: |  |  | 1. SATISFACTORIO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. NO SATISFACTORIO |
| OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO:                           |  |  |                  |                                     |                     |
|  |  |  |                  |                                     |                     |
|  |  |  |                  |                                     |                     |



  

| E. RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso /la ejecución/ el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

La presente certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador la cual tiene carácter de confidencial.

| F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD |               |            |   | G. FIRMA DEL TRABAJADOR   |  |
|-----------------------------------|---------------|------------|---|---|--|
| 1 NOMBRE Y APELLIDO               | MAYRA LLERENA | 2 CÓDIGO   | 3 FIRMA Y SELLO   |  |  |
|                                   |               | XXXXXXXXXX |  |   |  |

CHU MED/SA - SEPT 08/1997

CERTIFICADO DE SALUD EN EL TRABAJO

Certificación médica del personal de planta en el proyecto.

| IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A) |                  |                            |                               |                      |                    |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA         | 2 CÓDIGO CIU     | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4 UNICÓDIGO                   | 5 PRIMER APELLIDO    | 6 SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                              | 16002            | HOSPITAL GENERAL PUJO      | D1602                         | JARA                 | CAMPAÑA            |
| 7 PRIMER NOMBRE  | 8 SEGUNDO NOMBRE | 9 SEXO H/M                 | 10 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 11 NÚMERO DE ARCHIVO |                    |
| ANGELO   | MANUEL           | H                          | 1600688236                    | SN                   |                    |

| DATOS GENERALES     |              |                                     |           |                          |           |
|---------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 FECHA DE EMISIÓN: | 2 9 0 8 2022 |                                     |           |                          |           |
| 2 EVALUACIÓN        | INGRESO      | <input checked="" type="checkbox"/> | PERIÓDICO | <input type="checkbox"/> | REINTEGRO |
|                     |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> | SALIDA    |
|                     |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> |           |

| CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL   |                                     |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como: |                                     |                                     |                          |
| 1 APTO PARA EL CARGO  | <input checked="" type="checkbox"/> | 2 APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
| 3 APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO   | <input type="checkbox"/>            | 4 NO APTO PARA EL CARGO             | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE OBSERVACIONES:  |                                     |                                     |                          |
| PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE PEON DE OBRA CIVIL                             |                                     |                                     |                          |
| SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA.                        |                                     |                                     |                          |

| CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO   |                    |
|--|--------------------|
| después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro: | 1 SATISFACTORIO    |
|  | 2 No SATISFACTORIO |
| OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO:                           |                    |
|  |                    |
|  |                    |

| RECOMENDACIONES |
|-----------------|
|                 |
|                 |
|                 |

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso / la ejecución / el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

Esta certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter de confidencial.

| F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD |               |          | G. FIRMA DEL TRABAJADOR |  |
|-----------------------------------|---------------|----------|-------------------------|--|
| NOMBRE Y APELLIDO                 | MAYRA LLERENA | 2 CÓDIGO | 1 FIRMA Y SELLO         |  |
|                                   |               | 16004004 |                         |  |

Dr. Mayra Llerena  
Médico  
C.I. 16004004

CNIC 16004004 - CERT 04/10/22

CERTIFICADO DE SALUD EN EL TRABAJO

Certificación médica del personal de planta en el proyecto.

7. Certificación vehicular y de maquinaria

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA  
**MARCA:** DOOSAN  
**MODELO:** S225LCA  
**SERIE CHASIS:** U0P80005321  
**HOROMETRO:** 23106.3

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

*Certificación de mantenimiento operativo de la excavadora.*

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA

**MARCA:** DOOSAN

**MODELO:** S225LCA


**SERIE CHASIS:** X0A80004410

**HOROMETRO:** 17699.1

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano

SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA

Ruc. 1803508744001

*Certificación de mantenimiento operativo de la excavadora.*

PROYECTO: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,  
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:


Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA  
**MARCA:** DOOSAN  
**MODELO:** DX225LCA  
**SERIE CHASIS:** DHKCEBACEB0007913  
**HOROMETRO:** 6674.4

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumíguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

*Certificación de mantenimiento operativo de la excavadora.*

PROYECTO: "ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,  
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA "

Anexo 8. Cabezales y armicos



*Fotografía 13 y 14. Colación de cabezales y armicos.*

Anexo 9. Orden de abastecimiento de combustible

**ESTACION DE SERVICIOS LA UNION**  
 PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR  
 Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600054405001  
**NOTA DE ENTREGA**  
**N° 0004959**

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./C.I.: 0597162969001 GUÍA DE REMISIÓN:

Sr. (es): Consorcio Talín / P.O.O.S.A.T.F. Proen

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
|       | Diecel / Cincuenta de litros |             | 50,00    |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

Debo y Pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me convenga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora... Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

ACEPTO SIN PROTESTO *[Firma]* POR GASOLINERA UNIÓN

Impreso desde 004601 al 005200

SUB TOTAL  
 DESCUENTO  
 IVA 12 %  
 IVA 0 %  
 VALOR TOTAL 50,00

Orden de abastecimiento de combustible en estación de servicio privada.

ESTACION DE SERVICIOS LA UNION



PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR

Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600054405001

NOTA DE ENTREGA

N° 0004958

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./C.I.: 0597762969001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr. (es): (Carretera Talin 1000 AN (2) F. Procción)

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
|       | Diesel / Ochocho<br>(dibros) |             | 80,00    |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

Debo y pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me convenga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora... Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

*Stelbi*

ACEPTO SIN PRÓTESTO

POR GASOLINERA UNIÓN

Impreso desde 004601 al 005200

SUB TOTAL

DESCUENTO

IVA 12 %

IVA 0 %

VALOR TOTAL

|       |
|-------|
|       |
|       |
|       |
|       |
| 80,00 |

Orden de abastecimiento de combustible en estación de servicio privada.

Anexo 10. Kit antiderrame



*Fotografía 15 . Kit antiderrame dentro de las instalaciones del proyecto.*

Anexo 11. Limpieza de áreas intervenidas



*Fotografía 16 y 17 . Áreas limpias y despejadas.*




Anexo 13. Extintor en maquinaria y vehículos pesados



Fotografía 18,19 y 20. Extintores operativos en vehículos pesados (volquetas y excavadora).

Anexo 14. Botiquín en maquinaria y vehículos pesados



Fotografía 14,15,16 y 17. Botiquines con insumos básicos en vehículos pesados (volquetas).

Anexo 15. Volquetas cubiertas con lona



*Fotografía 18. Volqueta cubierta con lona para evitar la aspersión de material particulado.*

Anexo 16. Reporte meteorológico

|   | Agosto             |   | Septiembre         |   |
|---|--------------------|---|--------------------|---|
|  Temperatura media         | 19°C               | → | 15°C               | → |
|  Temperatura más alta      | 30°C               | → | 27°C               | ↑ |
|  Temperatura más baja      | 10°C               | ↑ | 17°C               | ↓ |
|  Lluvia                    | 189mm              | ↑ | 275mm              | ↓ |
|  Número de días con lluvia | 14 día(s)<br>(46%) | ↑ | 22 día(s)<br>(58%) | ↓ |
|  Humedad                   | 80%                | → | 80%                | ↓ |
|  Horas de sol por día      | 11                 | → | 11                 | ↓ |
|  Nubosidad                 | 30%                | ↑ | 35%                | ↓ |
|  Duración del día        | 12:06              | → | 12:06              | ↓ |

M0008 PUYO | AP | 260 | 1° 30' 27" S | 77° 56' 30" W | 960 Pastaza | INAMHI

|               | Precipitación (mm) |
|---------------|--------------------|
| 1 Septiembre  | 3.0 mm             |
| 2 Septiembre  | 4.3 mm             |
| 3 Septiembre  | 4.0 mm             |
| 4 Septiembre  | 5.3 mm             |
| 5 Septiembre  | 4.4 mm             |
| 6 Septiembre  | 4.2 mm             |
| 7 Septiembre  | 3.2 mm             |
| 8 Septiembre  | 2.0 mm             |
| 9 Septiembre  | 2.9 mm             |
| 10 Septiembre | 3.8 mm             |
| 11 Septiembre | 3.2 mm             |
| 12 Septiembre | 3.2 mm             |
| 13 Septiembre | 2.9 mm             |
| 14 Septiembre | 3.4 mm             |
| 15 Septiembre | 4.6 mm             |

|               |        |
|---------------|--------|
| 16 Septiembre | 5.4 mm |
| 17 Septiembre | 4.0 mm |
| 18 Septiembre | 3.8 mm |
| 19 Septiembre | 3.5 mm |
| 20 Septiembre | 3.3 mm |
| 21 Septiembre | 3.5 mm |
| 22 Septiembre | 3.8 mm |
| 23 Septiembre | 4.1 mm |
| 24 Septiembre | 4.2 mm |
| 25 Septiembre | 5.5 mm |
| 26 Septiembre | 5.3 mm |

Reporte meteorológico del mes de septiembre de 2022.

**Anexo 17. Delimitación de áreas con cinta de peligro**



*Fotografía 19 y 20. Delimitación de área intervenidas con cinta de peligro*



*Fotografía 21 y 22. Delimitación de área intervenidas con cinta de peligro.*

Anexo 18. Reunión de participación social con las comunidades aledañas al proyecto



Fotografía 23 y 24. Socialización con los miembros de la comunidad.

**3,5 km  
Asfaltado Vial**  
Km 16 vía Macas-San Pablo de Talín

ING. JAIME GUEVARA

**6 metros**  
Ancho de vía

**SEÑALÉTICA**  
Horizontal y Vertical

**CONSTRUCCIÓN**  
De cunetas

Sábado 30 de Julio

10h00

Espacio Cubierto San Pablo de Talín

**Más y más Obras**

Pastaza GOBIERNO PROVINCIAL  
*Creando por el progreso*

**Unidos por el progreso!**

Fotografía 25. Invitación a la socialización del proyecto.

ANEXO 19. Entrega y uso de equipo de protección personal

| PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                                 |                                |    |         |    |       |    |       |    |                        |
|--|---------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------------------------|
| ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  |                                 |                                |    |         |    |       |    |       |    |                        |
| FECHA 10 Agosto 2022   |                                 |                                |    |         |    |       |    |       |    |                        |
| N°   | NOMBRE Y APELLIDO               | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |    |         |    |       |    |       |    | RECIBI CONFORME<br>Dir |
|  |                                 | BOTAS                          |    | CHALECO |    | CASCO |    | GAFAS |    |                        |
|  |                                 | SI                             | NO | SI      | NO | SI    | NO | SI    | NO |                        |
| 0  |                                 |                                |    |         |    |       |    |       |    |                        |
|  | Estiven Jimmy Achanya Vargas    | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Eberica Fredy Huatoloca Vargas  | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Ronald Javier Shiguango Narango | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Jos Miguel Rodriguez Parede     | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Juan Carlos Rodriguez           | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Juan Carlos Cutillo             | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Josue Tait Cacer                | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | José Luis Rodriguez P           | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Angela Samuel Jara Campana      | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|  | Anthony Joel Tomayo Parra       | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |

ING. JONATHAN TORRES  
 PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN

Registro documental de entrega de EPPs a los trabajadores del proyecto.



*Fotografía 26 y 27. Uso de Equipo de protección personal.*

28 de septiembre de 2022

Oficio N. 014.TALIN-2022

Ingeniero  
David Salazar  
FISCALIZADOR EXTERNO

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talin, contratista del proyecto referido.

El presente tiene por objeto la remisión del *INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO* del mes de SEPTIEMBRE para su revisión y aprobación.

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ingeniero  
Jonathan Torres  
PROCURADOR COMÚN  
Consorcio Talin

C.C.

Ing. Fabián Salazar – Administrador de Contrato

**INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO**

**“ASFALTO DEL CAMINO VECINAL KM 16 VÍA PUYO – MACAS –  
LA ESPERANZA – TALÍN – RÍO TALÍN”**

**PARA LA APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

**“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.**

**PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**



**ELABORADO POR:  
ING. CAROLINA GUATO**

## Contenido

|  |           |
|--|-----------|
| 1. FICHA TÉCNICA .....   | 11        |
| 1.1 DATOS GENERALES .....  | 11        |
| <b>FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....</b>   | <b>12</b> |
| 2. ANTECEDENTES: .....   | 13        |
| 3. OBJETIVOS: .....  | 13        |
| 3.1 Objetivo General.....  | 13        |
| 3.2 Objetivos Específicos.....   | 14        |
| 4. MARCO LEGAL.....  | 14        |
| 5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....  | 20        |
| 5.1 MAPA DE UBICACIÓN.....   | 23        |
| 6. CUMPLIMIENTO.....   | 24        |
| 7. METODOLOGÍA.....  | 24        |
| 8. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FICHA<br>AMBIENTAL.....   | 25        |
| TABLA Nº1: MATRIZ DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA<br>AMBIENTAL.....  | 25        |
| TABLA 2 PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES .....  | 28        |
| 9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL<br>PERIODO 10 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2022 ..... | 39        |
| 10. CONCLUSIONES.....  | 40        |
| 11. RECOMENDACIONES.....   | 40        |
| 12. ANEXOS.....  | 40        |

# 1. FICHA TÉCNICA

## 1.1 DATOS GENERALES

| DATOS DEL PROYECTO   |   |
|----------------------|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO  | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA   |
| ETAPA DEL PROYECTO   | CONSTRUCCION  |
| REPRESENTANTE LEGAL  | Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo– PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN   |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA | <b>Provincia:</b> Pastaza. <b>Cantón:</b> Pastaza <b>Parroquia:</b> Veracruz<br><b>COORDENADAS</b><br><b>Ubicación Geográfica DATUM WGS 84,ZONA 17S</b> |

| No. | X      | Y       | DESCRIPCIÓN |
|-----|--------|---------|-------------|
| 1   | 845690 | 9827940 | Inicio      |
| 2   | 846449 | 9827808 | Punto       |
| 3   | 847202 | 9828475 | Punto       |
| 4   | 847557 | 9828740 | Punto       |
| 5   | 848222 | 9828826 | Punto       |
| 6   | 848870 | 9829611 | Punto       |
| 7   | 849734 | 9829361 | Punto       |
| 8   | 850953 | 9830151 | Punto       |
| 9   | 851442 | 9830145 | Punto       |
| 10  | 852503 | 9830478 | Fin         |

|  |   |
|--|---|
| <b>DIRECCIÓN</b>                         | Se encuentra ubicado en la parroquia Veracruz, desde el Km 16 de la Vía Puyo – Macas, comunidad La Esperanza hasta la comunidad Talin |
| <b>LICENCIA AMBIENTAL</b>                | Aprobación de Ficha Ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406, del 15 de octubre del 2010.                                      |
| <b>PERÍODO DEL INFORME AMBIENTAL</b>     | 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2022  |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO</b> | 15 % Aprox.   |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>      | 10 de agosto del 2022   |
| <b>PLAZO CONTRATADO</b>                  | 180 días  |
| <b>MONTO CONTRATADO</b>                  | USD \$878,451.68  |
| <b>FISCALIZADOR EXTERNO</b>              | ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE  |

#### INFORMACION DEL PROPONENTE

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>RAZON SOCIAL</b>        | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA     |
| <b>NOMBRE COMERCIAL</b>    | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA     |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b> | Ing. Jaime Guevara B.  |
| <b>DIRECCION</b>           | Francisco de Orellana 739 y 27 de febrero, Puyo- Pastaza         |
| <b>TELEFONOS / FAX</b>     | 593-03-2885380 / 2883-830 Ext: 108                               |
| <b>EMAIL</b>               | <a href="mailto:gadppz@pastaza.gob.ec">gadppz@pastaza.gob.ec</a> |

#### INFORMACIÓN TÉCNICO RESPONSABLE

**NOMBRE:** ING. CAROLINA GUATO / RESIDENTE AMBIENTAL CONSORCIO TALIN

**FIRMAS DE RESPONSABILIDAD**



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO



Firmado electrónicamente por:  
CAROLINA  
MARIBEL GUATO  
CHINACHI

Ing. Jonathan Torres  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO TALIN

Ing. Carolina Guato  
RESIDENTE AMBIENTAL

## **2. ANTECEDENTES:**

El Gobierno Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra asentada en el área del proyecto y de este modo aportar a la economía del sector generando nuevas fuentes de empleo locales. La población involucrada en el área del proyecto radica en las siguientes comunidades: La Esperanza, San Pablo de Talin y Talin. De esta manera el GADPPz, mediante la construcción de este proyecto está forjandoun futuro prometedor a toda su población.

Teniendo conocimiento que toda actividad que genere impactos sea de mayor magnitud o menor, debe estar regulada por la entidad competente tal como lo detalla en el COA EN EL CAPITULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL en el **Art. 172.-** que detalla lo siguiente: Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Dando cumplimiento a la normativa ambiental, el proponente realiza el trámite para la regulación de proyecto denominado, “ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO-MACAS-LA ESPERANZA-TALIN-RIO TALIN”, para el cual la autoridad ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406 del 15 de octubre del 2010, emite la aprobación de la Ficha Ambiental y el Plan de manejo ambiental del proyecto en mención, el mismo que se encuentran en su fase de construcción.

Teniendo conocimiento que el proyecto se encuentra en ejecución, el Consorcio Talin, representado por el Ing. Jonathan Torres, emite los informes de cumplimiento acorde a los periodos trabajados, presentado así el primer informe, en el cual, se demuestra el cumplimiento de las medidas ambientales acorde al avance del proyecto.

## **3. OBJETIVOS:**

### **3.1 Objetivo General**

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto “ASFALTADO

CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO-MACAS-LA ESPERANZA-TALIN-RIO TALIN” aplicado en la ejecución de la obra “ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

### **3.2 Objetivos Específicos**

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento a la ficha ambiental y PMA y Normativa Ambiental Aplicable
- Fiscalizar el fiel cumplimiento de los permisos ambientales emitidos por la DGA del GAPPz
- Controlar el fiel cumplimiento del contrato N° COTO-GADPPZ-008-2022, celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Consorcio Talin.

## **4. MARCO LEGAL**

### **CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. N° 449, Lunes 20 de Octubre del 2008**

#### **TITULO II DERECHOS**

##### **Capítulo Segundo**

##### **Sección Segunda**

##### **Ambiente sano**

**Art. 14.-** Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

##### **Capítulo sexto**

## **Derechos de Libertad**

**Art. 66.-** Se reconoce y garantizará a las personas:

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

## **TITULO VI**

### **RÉGIMEN DE DESARROLLO**

#### **Capítulo primero**

##### **Principios generales**

**Art. 276.-** El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

## **TITULO VII**

### **RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR**

#### **Capítulo Segundo**

##### **Biodiversidad y Recursos Ambientales**

###### **Sección primera**

###### **Naturaleza y Ambiente**

**Art 395.-** La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

## CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017 Estado: Vigente

### TITULO III REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

**Art. 10.-** De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.

**Art. 11.-** Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos.

#### Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo.

Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986

**Art. 39.-** 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.

#### **Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.**

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

#### INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Resolución

957)

**Art. 11.-** Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas

### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN– ISO-3864-1:2013**

ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad

### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2481:2014**

Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva

### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión**

#### **6.1 Requisitos específicos**

##### **6.1.1 Personal**

**6.1.1.1** El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las leyes y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país.

**6.1.1.2** Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aislen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.

**ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015**

**Art. 14** De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental

**Art. 262** De los Informes Ambientales de cumplimiento.- Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación. La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

**Art. 263** De la periodicidad y revisión.- Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento

**Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.-**

Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas,

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:

- a) Manejo integral de residuos y/o desechos;
- b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;
- c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;
- d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;
- e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;
- f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de jerarquización
  1. Prevención
  2. Minimización de la generación en la fuente
  3. Clasificación
  4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje
  5. Tratamiento y
  6. Disposición Final.
- g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud;
- h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique;
- i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;
- j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los sectores;
- k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica correspondiente.

#### **Art. 79 Desechos peligrosos.-**

A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia

que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales

## **5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto comprende la construcción del **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**, a cargo del **CONSORCIO TALIN**; mediante contrato celebrado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; dentro del proceso COTO-GADPPz-008-2022.

El avance de las actividades se reflejó en el cumplimiento de los siguientes rubros los cuales presentan un porcentaje estimativo ya que el contratista ingresa la planilla los últimos 5 días de cada mes, lo que conlleva a que en el informe ambiental refleje datos diferentes a los presentados en la planilla y aprobados por fiscalización externa, sin embargo, se presenta el detalle a continuación:

- Desbroce, desbosque y limpieza
- Replanteo y nivelación a nivel de asfalto
- Excavación sin clasificar
- Excavación para cunetas y encausamiento
- Material pétreo de mejoramiento, minada cargada y regada
- Transporte de material pétreo
- Entrega del EPP
- Colocación de señalética
- Colocación de contenedores de basura

Cabe mencionar que las actividades presentadas en la descripción son hasta la fecha de

presentación del informe ambiental mas no las que se presentaran en la planilla con porcentajes de avance ya que ya que la planilla el contratista presenta has el 5 de cada mes a fiscalización externa.

Las actividades mencionadas fueron realizadas en la cota 0+000, ubicada en el km 16 de la vía Puyo - Macas.

La maquinaria que intervino en el cumplimiento de las actividades escritas es la siguiente:

- 6 Volquetes
- 3 excavadoras
- 1 tanquero de agua
- Herramientas menores

#### Materiales

- pétreo
- cemento

De igual forma la manipulación, almacenamiento transporte y disposición final de los residuos comunes hace el personal de la empresa contratista, la misma que transporta hacia el inicio de la obra, donde realiza la recolección el carro recolector del Municipio de Pastaza, en cuanto a los desechos peligrosos, se informa que hasta el momento no se ha generado los mismos.

Por acuerdos establecidos con los representantes de las comunidades que están siendo intervenidas, cuando sea necesario, se procederá a trasladar los escombros hacia sus predios. Hasta el momento no se han utilizado escombreras, debido que el volumen del material es mínimo y ha sido colocado junto a la vía.

El material pétreo para la construcción es trasladado desde el área minera ALPAYACU, la cual es perteneciente al GADPPz.

El proyecto se encuentra cercano a la ciudad de Puyo, por lo que no es necesario la construcción o implementación de un campamento. Pero si se ha instalado una oficina en el área del proyecto en la cual el personal técnico se encuentra ubicado, para solucionar

cualquier eventualidad que se pudiera presentar en la jornada diaria.

La oficina ubicada en el área del proyecto contiene los siguientes elementos:

- Punto de Hidratación
- Punto de almacenamiento temporal de residuos sólidos con sus contenedores
- Botiquín de emergencia
- Área de oficina

El personal que se encuentra en el área del proyecto por parte del contratista es:

- 2 Residentes civiles
- 1 Superintendente
- 1 Técnico Ambiental

### 5.1 MAPA DE UBICACIÓN



## 6. CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de las medidas ambientales del PMA, del proyecto en ejecución se puede evidenciar mediante la verificación de las actividades establecidas en dicho plan, las mismas que se encuentran anexadas en este documento.

## 7. METODOLOGÍA

El técnico ambiental del consorcio constructor realiza el informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, donde se evidencia con fotografías y registros cada una de las actividades planteadas en el PMA.

**Visita de campo:** Inspecciones al área del proyecto revisando las actividades que se ejecutan y el reconocimiento del área de influencia directa e indirecta.

**Socialización de seguimiento:** Durante la ejecución del proyecto fiscalización externa y el DGA del GADPPz, realizarán inspecciones al área de influencia directa e indirecta verificando el cumplimiento del PMA.

**Recopilación de información:** Los departamentos involucrados y fiscalización externa entregan a la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de cumplimiento.

## 8. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL Y FICHA AMBIENTAL

### TABLA N°1: MATRIZ DE EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

| 1. NORMATIVA AMBIENTAL |  |   |  |              |     |     |   |
|------------------------|--|---|--|--------------|-----|-----|---|
| ITEM                   | REFERENCIAS                              | NORMATIVA LEGAL   | HALLAZGO O EVIDENCIA   | CUMPLIMIENTO |     |     | OBSERVACION   |
|                        |  |   |  | C            | NC- | NC+ |   |
| 1                      | CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR | <p>Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:</p> <p>1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.</p> <p>3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.</p> | <p>Se llevó a efecto las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>- Preservación de Recursos Naturales</li> <li>- Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial.</li> <li>- Socialización del Plan de Manejo Ambiental.</li> </ul> | x            |     |     | <p><b>VER ANEXO 2</b></p> <p>El proceso de participación social se ejecutó en el periodo anterior</p> <p><b>ANEXO 3</b></p> |
| 2                      |  | <p>Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.</p>  | -Aprobación del Permiso ambiental  | x            |     |     | <p><b>VER ANEXO 01</b></p>  |
| 3                      | CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE             | <p>Art. 10.- De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las normas y los principios ambientales establecidos en este Código.</p>   | <p>Se llevó a efecto las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguridad y Salud Ocupacional</li> <li>- Preservación de Recursos Naturales</li> </ul>  | x            |     |     | <p><b>VER ANEXO 2</b></p> <p>El proceso de participación social se ejecutó en el periodo anterior</p>                       |

|    |   |   |  |   |  |  |  |  |  |          |  |
|----|---|---|--|---|--|--|--|--|--|----------|--|
|    |   |   |  |   |  |  |  |  |  | ANEXO 3  |  |
| 4  | REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. | Art. 39.- 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.<br>Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.<br>1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.<br>Art. 11.- Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas | - Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial. Socialización del Plan de Manejo Ambiental.<br><br>- Se cuenta con el punto de hidratación en el lugar de trabajo<br><br>- Los trabajadores cuentan con los EPP | X |  |  |  |  |  | ANEXO 15 |  |
| 5  |   |   |  |   |  |  |  |  |  |          | ANEXO 12<br>ANEXO 16   |
| 6  | INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  |   | El personal de la empresa contratante tiene el conocimiento sobre la prevención de riesgos laborales las cuales fueron impartidas por el equipo técnico de la empresa  | X |  |  |  |  |  |          | TEMATICA INCLUIDA DENTRO DE LA CAPACITACION SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL<br>VER ANEXO 02<br>VER ANEXO 04 |
| 7  | NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN – ISO- 3864-1:2013   | ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad   | Conforme avanza en proyecto se trasladada la señalética al área intervenida, ver registro fotográfico en el anexo correspondiente  | X |  |  |  |  |  |          | VER ANEXO 05   |
| 8  | NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2481:2014  | Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva  | Dentro del proyecto existen tachos metálicos, coloreados y etiquetados según el residuo o desecho a clasificar. Los mismos se encuentran bajo cubierta.  | X |  |  |  |  |  |          | VER ANEXO 01   |
| 9  | ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015  | Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUJA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental   | -Aprobación del Permiso ambiental  | X |  |  |  |  |  |          |  |
| 10 |   | Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.-  | En el área intervenida en el periodo se colocó los   | X |  |  |  |  |  |          | VER ANEXO 05   |

|    |  |   |   |  |   |              |
|----|--|---|---|--|---|--------------|
| 11 |  | <p>Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:</p> <p><b>Art. 79 Desechos peligrosos.-</b><br/> A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales</p> | tachos de basura móviles, ver en el anexo correspondiente el Registro fotográfico de los tachos de basura |  |   |              |
|    |  |   | Hasta el momento en el proceso de construcción no se observa la presencia de desechos peligrosos          |  | X | VER ANEXO 05 |

**TABLA 2 PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES**

| ITEM   | MEDIDA PROPUESTA  | MEDIO DE VERIFICACION  | CUMPLIMIENTO |     |     |    | OBSERVACIONES   |
|--|---|------------------------|--------------|-----|-----|----|---|
|  |   |                        | C            | NC- | NC+ | NA |   |
| <b>1. PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS.</b> |   |                        |              |     |     |    |   |
| 1  | El campamento se podrá ubicar en un lugar que ya ha sido deforestado con anterioridad a los trabajos del proyecto.  | Ubicación del proyecto |              |     |     | X  | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO<br><b>ANEXO 24</b>        |
| 2  | El campamento debe ser ubicado en el centro de gravedad, es decir en el kilómetro 4 + 5 00, en caso de no encontrar un sector adecuado para la contracción, se buscará en las cercanías de la accisa indicada, puede estar ubicado cerca de la fuente de material, es decir en donde estará ubicada la trituradora de materiales pétreos. | Ubicación del proyecto |              |     |     | X  | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO<br><b>ANEXO 24</b>        |
| 3  | El campamento será ubicado en un área que evite los riesgos de erosión, sedimentación e inundación. En donde no ocasionen contaminación de aguas superficiales o subterráneas.  | Ubicación del proyecto |              |     |     | X  | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO<br><b>ANEXO 24</b>        |
| 4  | No se interrumpirán los drenajes naturales de agua, las aguas de escorrentía del campamento deben ser dispersadas para evitar la erosión.   | Ubicación del proyecto |              |     |     | X  | AL ENCONTRARSE EL PROYECTO CERCA A LA CIUDAD DE PUYO, NO SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN CAMPAMENTO<br><b>ANEXO 24</b>        |
| <b>2. PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL</b>            |   |                        |              |     |     |    |   |
| 1  | Contratación de mano de obra local, pues ello dota de sentido de pertenencia a la obra que se va a construir.   | Registro fotográfico.  | X            |     |     |    | EN LOS REGISTROS SE PUEDE IDENTIFICAR LOS NUMEROS DE CEDULA CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA DE PASTAZA.<br><b>ANEXO 02</b>      |
| 2  | Cumplir con la normativa legal referente a certificados médicos, seguridad social, pagos fiscales.  | Registro fotográfico.  | X            |     |     |    | EL PERSONAL CUENTA CON LOS RESPECTIVOS CERTIFICADOS MEDICOS Y SU PLANILLA CORRESPONDIENTE AL IEES<br><b>ANEXO 18 Y ANEXO 19</b> |
| 3  | Capacitar al personal sobre temas de protección y control ambiental   | Registro fotográfico.  | X            |     |     |    | <b>ANEXO 02</b>   |

|  |  |   |   |  |   |   |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 4  | Zonificar el área donde se implantará el estacionamiento de maquinaria, talleres de reparación y zona de mantenimiento.  | Certificación de Operatividad de Maquinaria |   |  | X | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO.<br><b>ANEXO 17</b>  |
| 5  | Se construirá un vertedero para recolección de residuos sólidos y líquidos   | Certificación de Operatividad de Maquinaria |   |  | X | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO.<br><b>ANEXO 17</b>  |
| 6  | Se contará con un tanque móvil para la recolección de aceites, grasas y combustible.   | Certificación de Operatividad de Maquinaria |   |  | X | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO NI ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO.<br><b>ANEXO 17 Y ANEXO 20</b>   |
| 7  | No deberá estar junto a esteros o ríos.  | Certificación de Operatividad de Maquinaria |   |  | X | NO SE REALIZA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA EN EL PROYECTO.<br><b>ANEXO 17</b>  |
| <b>3. PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL</b> |  |   |   |  |   |   |
| 1  | Protección de cuerpos de agua, implementando medidas de protección   | Registro fotográfico.                       | X |  |   | SE CONSTRUYEN CABEZALES Y SE COLOCAN ARMICOS.<br><b>ANEXO 06</b>  |
| 2  | Proponer medidas de protección, para evitar la pérdida de cobertura vegetal la misma que influye en el habitat, alimentación y nidificación de la fauna silvestre. | Registro fotográfico.                       |   |  | X | ESTA ACCIÓN NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO OPERA EN UN ÁREA INTERVENIDA. SIN EMBARGO, EL PERSONAL HA SIDO CAPACITADO EN EL TEMA DE:<br><br>• PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES<br><b>ANEXO 02</b> |
| 3  | Evitar el contacto con lugares con presencia de animales silvestre   | Registro fotográfico.                       |   |  | X | ESTA ACCIÓN NO APLICA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO OPERA EN UN ÁREA INTERVENIDA. SIN EMBARGO, EL PERSONAL HA SIDO CAPACITADO EN EL TEMA DE:  |

|   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
|   |   |  |   |  |  |  |   |  | • PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES<br>ANEXO 02  |
| 4   | Se debe verificar el correcto funcionamiento del silenciador en los vehículos livianos o pesados que se utilicen para el proyecto.  | Certificación de Operatividad de la maquinaria | X |  |  |  |   |  | CERTIFICACION DE OPERATIVIDAD DE LA MAQUINARIA<br>ANEXO 17  |
| 5   | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPZ.  | Registro fotográfico.                          |   |  |  |  | X |  | GADPPZ RESPONSABLE DE ESTA ACTIVIDAD<br>ANEXO 17  |
| <b>4. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS</b> |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | La empresa contratista a cargo de la obra designará a un encargado de la revisión periódica y la inspección diaria de todos los tanques de almacenamiento   | Orden de abastecimiento.                       |   |  |  |  | X |  | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br>ANEXO 20 |
| 2   | Cuando se posea tanques de almacenamiento permanente con más de 200 galones, se construirán diques impermeables que deberán tener una capacidad de retención equivalente al 110% de la capacidad del tanque de almacenamiento. Los tanques de menor capacidad y de carácter temporal no necesitarán de la construcción de diques de contención, no obstante, se deberá colocar material impermeable bajo los tanques, con un borde protector de 8" de altura alrededor de los mismos a fin de controlar cualquier derrame, fuga o filtración menor. | Orden de abastecimiento                        |   |  |  |  | X |  | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br>ANEXO 20 |
| 3   | Todos los tanques de almacenamiento serán identificados con el tipo de combustible que contienen y el nombre de la compañía que opera. Se tendrá particular interés en la revisión de fugas, estado de las válvulas, los informes se entregarán al encargado de los tanques de almacenamiento   | Orden de abastecimiento                        |   |  |  |  | X |  | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br>ANEXO 20 |
| 4   | Para la determinación del lugar de ubicación del sitio de almacenamiento de combustibles se deberá considerar, que no estén cerca de ningún centro poblado, a un mínimo de 100 metros de cualquier vivienda habitada del  | Orden de abastecimiento                        |   |  |  |  | X |  | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL  |

|    |   |                         |   |  |  |   |  |
|----|---|-------------------------|---|--|--|---|--|
|    | campamento. Los materiales que rodean al sitio de almacenamiento no deben ser combustibles o inflamables  |                         |   |  |  |   | ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br><b>ANEXO 20</b>  |
| 5  | No se podrá reabastecerse en los ríos y cuerpos de agua   | Orden de abastecimiento |   |  |  | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br><b>ANEXO 20</b>         |
| 6  | Se deberá utilizar materiales absorbentes, así como recipientes para el efecto de recoger los derrames pequeños que generalmente ocurren durante el reabastecimiento                                  | Registro fotográfico.   | X |  |  |   | DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL NO SE CUENTA CON LA ADQUISICION DE UN KIT ANTIDERRAMES. SIN EMBARGO, EN EL LUGAR DE TRABAJO SE CUENTA CON EL CORRESPONDIENTE KIT ANTIDERRAMES.<br><b>ANEXO 07</b> |
| 7  | El tanque de combustible de los vehículos y maquinarias, no se llenará en su capacidad máxima, se deja un espacio para la expansión de los gases durante el funcionamiento y movimiento de los mismos | Registro fotográfico.   | X |  |  |   | TEMATICA INMERSA DENTRO DE LA CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL<br><b>ANEXO 02</b>   |
| 8  | Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible  | Orden de abastecimiento |   |  |  | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br><b>ANEXO 20</b>         |
| 9  | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible  | Orden de abastecimiento |   |  |  | X | EL CONSORCIO CONTRATISTA, NO CUENTA CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES, DEBIDO QUE EL ABASTECIMIENTO LO REALIZA EN ESTACIONES DE SERVICIO DE LA CIUDAD DE PUYO<br><b>ANEXO 20</b>         |
| 10 | De producirse un derrame y aplicar los procedimientos de limpieza se ubicará en un mapa el lugar de dicho derrame   | Certificación           |   |  |  | X | NO SE REGISTRAN EVENTOS DE DERRAMES<br><b>ANEXO 23</b>   |

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|   | con toda la información conexas, con la finalidad de realizar inspecciones posteriormente.   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EL CONSORCIO CONTRATISTA CUENTA CON KIT ANTI DERRAMES EN OBRA<br>ANEXO 07                         |
| 11  | Es obligación de la contratista mantener en el campo el equipo necesario a fin de controlar los derrames y las fugas, el equipo mínimo necesario es: material absorbente, bolsas plásticas, palas, carretillas   | Registro fotográfico.                  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| <b>5. PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO.</b>          |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1   | El personal deberá realizar la limpieza en forma progresiva de los sitios críticos, en donde existan plásticos, vidrios, envases, que se han abandonado irresponsablemente etc.  | Registro fotográfico.                  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SE MANTIENE ORDEN Y LIMPIEZA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO<br>ANEXO 05                                |
| 2   | La zona que fue afectada con un accidente debe ser restaurada tal como se indica en el Plan de Recuperación.   | Certificación de no existir accidentes |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X<br>NO SE REGISTRAN ACCIDENTES<br>ANEXO 23   |
| 3   | Se debe informar cuando amerite realizar trabajos especiales y adicionales de recuperación.  | Registro fotográfico.                  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X<br>NO SE REGISTRA TRABAJOS ESPECIALES DE RECUPERACION   |
| <b>6. PROGRAMA TRANSPORTE DE MATERIALES Y LOGISTICA</b> |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1   | Antes de usar un vehículo deberá realizar una inspección al automotor o maquinaria, al empezar el turno planificado y al concluirlo.   | Certificado de Operatividad.           |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOS VEHICULOS SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO<br>ANEXO 17                          |
| 2   | De haber estado en mantenimiento o reparación. Se chequeará frenos, llantas, dirección, luces, nivel de agua, gasolina o diésel y aceite de motor.   | Certificado de Operatividad.           |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VEHICULOS EN BUEN ESTADO<br>ANEXO 17  |
| 3   | El conductor portara su licencia de conducción vigente y de la categoría adecuada.   | Registro fotográfico.                  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TODOS LOS CONDUCTORES CUENTAN CON LICENCIA DE LA CATEGORIA CORRESPONDIENTE<br>ANEXO 21            |
| 4   | En todos los equipos del proyecto sean trabajadores directos o indirectos, deberán contar con extintor de incendios y botiquin de primeros auxilios. Así como equipo de seguridad en carretera como: gata, llanta de emergencia, tacos, triángulos de seguridad, llave de ruedas, herramientas y en caso de los volquetes devén contar con su respectiva capa. | Registro fotográfico.                  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TODOS LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA CUENTAN CON EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS<br>ANEXO 09 |
| 5   | Los vehículos que no presenten condiciones óptimas para el trabajo como silenciadores, vibraciones excesivas, fallas mecánicas no serán utilizados.  | Certificado de Operatividad.           |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VEHICULOS EN BUEN ESTADO<br>ANEXO 17  |
| 6   | Los parabrisas, vidrios, ventia más luces y direccionales delanteros y traseros deberán estar limpios y si polarizar para una buena visibilidad.   | Certificado de Operatividad.           |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VEHICULOS EN BUEN ESTADO<br>ANEXO 17  |

|    |   |                       |   |  |  |   |   |
|----|---|-----------------------|---|--|--|---|---|
| 7  | Está prohibido fumar o encender fuego cerca de las áreas de aprovisionamiento o cerca del vehículo que está siendo reabastecido de combustible.           | Registro fotográfico. | X |  |  |   | NO SE REALIZA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO. SIN EMBARGO SE REALIZO LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD VIAL<br><b>ANEXO 02 y ANEXO 20</b> |
| 8  | Todos los motores deben estar apagados mientras se reabastece de combustible.   | Registro fotográfico. | X |  |  |   | NO SE REALIZA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN EL PROYECTO. SIN EMBARGO SE REALIZO LA CAPACITACION SOBRE MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD VIAL<br><b>ANEXO 02 y ANEXO 20</b> |
| 9  | Los volquetes deberán utilizar de manera obligatoria la carpa de protección del material trasportado.   | Registro fotográfico. | X |  |  |   | <b>ANEXO 04</b>   |
| 10 | La capa de rodadura de la vía será humedecida por medio de un vehículo tipo tanquero para evitar el levantamiento de polvo, que disminuye la visibilidad. | Registro fotográfico. |   |  |  | X | EN LA ZONA DEL PROYECTO SE REPRESENTAN PRECIPITACIONES FRECUENTES.<br><b>ANEXO 22</b>   |

**7. PROGRAMA DE PROTECCION DE RIOS Y CUERPOS DE AGUA**

|   |   |   |  |  |  |   |  |
|---|---|---|--|--|--|---|--|
| 1 | En caso de ser necesaria la construcción de estructura temporales para el cruce de ríos, riachuelos, o esteros, los materiales que sirvieron para su construcción serán removidos de manera inmediata después de la operación, y deberán ser monitoreados y analizados para determinar que no exista contaminación en alguna, se tomara muestras antes durante y después del paso por el río. | Informe del fiscalizador.                 |  |  |  | X | HASTA EL MOMENTO NO SE HA CONSTRUIDO ESTRUCTURAS TEMPORALES EN CRUCE DE CUERPOS HIDRICOS |
| 2 | La vegetación de los bancos de arena cumple con varias funciones junto al río, proveen sombra y regulan la temperatura, son proveedores de semillas para peces, fijan con sus raíces, por consiguiente, se los protegerá y no se utilizará su madera para campamentos, puentes, etc   | Informe del fiscalizador.                 |  |  |  | X | NO SE REALIZA ACTIVIDADES EN CUERPOS HIDRICOS  |
| 3 | En caso de que se vierta, descargue o riegue accidentalmente cualquier tipo de desechos que afecte los cuerpos de agua se comunicará de manera inmediata al supervisor y este al fiscalizador a fin de tomar las medidas necesarias para contrarrestar el efecto negativo sobre el medioambiente.   | Informe del Procurador Común del Proyecto |  |  |  | X | NO SE REGISTRA ACIDENTES<br><b>ANEXO 23</b>  |
| 4 | Las aguas de lavado proveniente de las plantas de trituración y hormigonado deberán ser recolectadas y tratadas antes que sean descargadas. Se tendrá   | Informe del fiscalizador.                 |  |  |  | X | NO SE REALIZA ACTIVIDADES DE LAVADO PROVENIENTE DE PLANTAS DE TRITURACION Y HORMIGONADO  |

|  |  |                           |   |  |  |  |   |  |   |
|--|--|---------------------------|---|--|--|--|---|--|---|
|  | sedimentadores, desarenadores, así como trampas de grasas e instalación de equipos para evitar derrames.   |                           |   |  |  |  |   |  | NO SE REGISTRA RESIDUOS EN CUERPOS HIDRICOS EN VISTA QUE TODOS LOS TRABAJADORES RECIBIERON LA CORRESPONDIENTE CAPACITACION<br><b>ANEXO 02</b> |
| 5  | La empresa contratista deberá tomar todas las precauciones a fin de evitar que los residuos de cemento, limos, arcillas u hormigón tengan como receptor final lechos de cursos de agua.  | Informe del fiscalizador. | X |  |  |  |   |  |   |
| 6  | El agua requerida para mantener húmeda la capa de rodadura de la vía se podrá tomar de los causes de agua del área, cuidando de no contaminarlas, sin ingresar el vehículo al cuerpo de agua.  | Informe del fiscalizador. |   |  |  |  | X |  | DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE HUBO PRECIPITACIONES FRECUENTES, POR LO QUE SE MANTUVO LA VIA HUMEDA.<br><b>ANEXO 22</b>                         |
| <b>8. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS</b> |  |                           |   |  |  |  |   |  |   |
| 1  | Para el tratamiento de los mismos se aplicará el método de zanja o trinchera.  | Registro fotográfico.     |   |  |  |  | X |  | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA<br><b>ANEXO 05</b>        |
| 2  | Se recogerá los residuos sólidos reutilizables como: madera, retazos de tubería, tarros, canecas, metales y entre otros para usarlos en otros proyectos y se debe trasladar en las bodegas de los Hangares del GADPPz.                     | Registro fotográfico.     |   |  |  |  | X |  | LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, NO EVIDENCIAN ESTE TIPO DE RESIDUOS  |
| 3  | Se deberá disponer en el área de escombreras para posteriormente utilizar como abono orgánico para restauración de áreas intervenidas.   | Informe del fiscalizador. |   |  |  |  | X |  | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA<br><b>ANEXO 05</b>        |
| 4  | Se debe disponer en el área de escombreras y rellenar en depresiones que no causen daños a aguas superficiales   | Informe del fiscalizador. |   |  |  |  | X |  | LOS DESECHOS SON RECOLECTADOS Y PUESTOS A DISPOSICION DEL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE PASTAZA<br><b>ANEXO 05</b>        |
| 5  | Los residuos excedentes de emulsión asfáltica y el hormigón asfáltico deberán ser reutilizados, y en el proceso de contratación del constructor, el GADPPz solicitará el Registro de Generador de Desechos Peligrosos otorgado por el MAE. | Informe del fiscalizador. |   |  |  |  | X |  | EN ESTA ETAPA DEL PROYECTO NO SE HA TRABAJADO CON ESTOS MATERIALES  |
| <b>9. PLAN DE REGENERACION VEGETAL</b>   |  |                           |   |  |  |  |   |  |   |

|  |   |   |   |  |   |   |
|--|---|---|---|--|---|---|
| 1  | Se evitará la remoción de la capa vegetal superior del suelo en la medida de lo posible. Por lo tanto, se deberá evitar la compactación de los suelos en donde no sea necesario el tránsito de maquinaria, ubicación de instalaciones y acopio de materiales.             | Informe del fiscalizador.   | X |  |   | AREA DELIMITADA PARA NO AFECTAR EL ENTORNO. CABE MENCIONAR QUE EL AREA DONDE SE EJECUTA EL PROYECTO YA ES INTERVENIDA.<br><b>ANEXO 11</b> |
| 2  | Es común la utilización de árboles de uso múltiple, con los cuales se satisfacen diversas necesidades como leña, frutos, madera de uso rural, varas, carbón y otros, el área afectada se reforestará con especies de la zona que se adquirirán en viveros forestales      | Informe del fiscalizador.   |   |  | X | NO SE UTILIZA ARBOLES EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS. EL AREA DEL PROYECTO ES UNA ZONA INTERVENIDA   |
| 3  | Se deberá definir las áreas mínimas sujetas a des compactación: como el área del campamento, talleres, estacionamientos; áreas de plantas de trituración de material pétreo, y de asfalto; desvíos de tránsito; áreas de acopio de materiales, entre otras                | Informe del fiscalizador.   |   |  | X | NO SE UTILIZA CAMPAMENTO<br><b>ANEXO 24</b>   |
| 4  | El acopio de la capa vegetal removida se podrá utilizar con tractores de hoja topadora, cargadora frontal y volquetes, movilizandolos las coberturas orgánicas a un espesor de 15 a 30 cm. El material vegetal acopiado formará rumas independientes no mayor a 2 metros. | Informe del fiscalizador.   |   |  | X | EL AREA DE TRABAJO ES UN AREA INTERVENIDA POR LO QUE NO SE AFECTA A LA CAPA VEGETAL<br><b>ANEXO 24</b>                                    |
| 5  | Se rastillará el suelo para la recuperación de los sitios sobre los que se localicen las rumas de depósito  | Registro fotográfico.   |   |  | X | SE HARA UNA EVALUACION AL FINAL DEL PROYECTO PARA EJECUCION DE REVEGETACION.<br>ACTIVIDAD BAJO RESPONSABILIDAD DEL GADPPz                 |
| <b>10. PROGRAMAS CON LAS COMUNIDADES</b> |   |   |   |  |   |   |
| 1  | Se deberá realizar el proceso de participación social mediante una reunión informativa a la que se convocará a los actores sociales del área de influencia directa del proyecto.  | Informe de participación social.  | X |  |   | <b>ANEXO 03</b>   |
| 2  | Se deberá realizar invitaciones colectivas con carteles informativos en sitios públicos del área de influencia directa del proyecto con cinco días de anticipación.   | Registro fotográfico.   | X |  |   | <b>ANEXO 03</b>   |
| 3  | Se deberá realizar invitaciones personales entregadas con cinco días de anticipación a actores sociales claves del área de influencia directa del proyecto.   | Registro de recepción de invitaciones.                                      | X |  |   | <b>ANEXO 03</b>   |
| 4  | Durante el Proceso de Participación Social, se realizará una charla de educación ambiental a los asistentes y también se registrará las observaciones, inquietudes y  | Observaciones consideradas en la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental | X |  |   | <b>ANEXO 03</b>   |

|   |   |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|---|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|   | recomendaciones que sean económicamente y factiblemente posibles relacionadas con el proyecto.  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD<br>ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 5 | Deberá respetarse la selva y la propiedad de los pobladores, se prohíbe el corte de árboles, de ramas, tomar frutas de las chacras o fincas del sector.   | X                            |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 6 | En caso de lesionar a un animal doméstico de manera accidental, es necesario que se asuma con la responsabilidad de compensar el daño de manera inmediata.  | No se registra estos eventos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD<br>ANEXO 02 Y ANEXO 03 |
| 7 | Está prohibido el ingreso a las casas de los pobladores del sector, excepto que cuenten con la autorización del jefe de familia, bajo ningún concepto se ingresará a casas donde se encuentren jóvenes solas. | X                            |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DISPOSICION SOCIALIZADA EN CAPACITACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EN SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD<br>ANEXO 02 Y ANEXO 03 |

**11. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL**

|   |   |                                 |   |  |  |  |  |   |   |
|---|---|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|
| 1 | Se deberá dotar mediante un acta de entrega los equipos de protección individual a todos los obreros y al personal involucrado.   | Acta de entregas de los EPI.    | X |  |  |  |  |   | ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE EPP<br>ANEXO 16<br>REGISTRO FOTOGRAFICO DE UTILIZACION DE EPP<br>ANEXO 12                        |
| 2 | Se debe evitar el acceso, a la obra civil, a trabajadores que se presenten con aliento alcohólico o bajo los influjos de algún enervante.                                     | Capacitación a los trabajadores |   |  |  |  |  | X | NO SE REGISTRAN TRABAJADORES CON ALIENTO A ALCOHOL. TEMA INMERSO EN LA CAPACITACION EXTENDIDA A LOS TRABAJADORES.<br>ANEXO 02 |
| 3 | Se debe instalar de forma permanente un extintor y botiquin de primeros auxilios en los vehículos y maquinaria pesada que se utilizarán en el proyecto.                       | Registro fotográfico.           | X |  |  |  |  |   | TODOS LOS VEHICULOS CUENTAN CON BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y EXTINTOR.<br>ANEXO 09   |
| 4 | Se debería utilizar equipos de protección individual como: Faja lumbar. - Cuando se amerite levantar objetos pesados, se deberá utilizar la faja lumbar para evitar lesiones. | Registro fotográfico.           | X |  |  |  |  |   | TEMATICA INCLUIDA EN LAS CAPACITACIONES DIRIGIDAS A LOS TRABAJADORES  |

|   |   |   |  |  |  |  |                                      |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
|   | <p>Prendas de seguridad. - Se debe utilizar para proporcionar mayor visibilidad.<br/>         Protección auditiva. - Se debe utilizar cuando se genere ambientes ruidosos.<br/>         Protección de la cabeza. - Se debe usar cascos de seguridad para protección del sol y para proteger de golpes en la cabeza por objetos fijos.<br/>         Protección de manos. - se debe usar para realizar actividades con herramientas menores.<br/>         Protección de ojos. - Se debe utilizar gafas de seguridad para actividades que puedan causar daños a los ojos.<br/>         Protección de pies. - Se deberá utilizar zapatos o botas de trabajo con suelas resistentes a resbalones y perforaciones.<br/>         Protección respiratoria.<br/>         Se utilizará en situaciones donde se genere polvos o gases.</p> |   |  |  |  |  |                                      |  | ANEXO 04 Y ANEXO 12  |
| <b>12. PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL</b> |   |   |  |  |  |  |                                      |  |  |
| 1   | Se debe realizar indicaciones antes de cada actividad y jornada de trabajo como también instruir a los obreros sobre los diseños de la estructura de la vía.  | X |  |  |  |  | Registro fotográfico.                |  | TODO EL PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE<br>ANEXO 02 Y ANEXO 13  |
| 2   | Se debe realizar charlas del contenido del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis del Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de contingencias; Plan de seguridad y salud ocupacional y Plan de Rehabilitación. Se deberá socializar a los obreros y personal que estén involucrados en el proyecto.   | X |  |  |  |  | Registro de asistencia del personal. |  | TODO EL PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE<br>ANEXO 02   |
| 3   | Se deberá realizar entrenamientos y simulacros con el personal y obreros involucrados en el proyecto en temas de prevención, control de contingencias y manual de primeros auxilios con el personal encargado de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del GADPPz.   | X |  |  |  |  | Registro de asistencia del personal. |  | TODO EL PERSONAL FUE CAPACITADO EN TEMAS DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE<br>ANEXO 02   |
| 4   | Se deberá colocar un letrero ambiental informativo sobre el proyecto de asfaltado de la vía y en las áreas de las escombreras.  | X |  |  |  |  | Registro fotográfico.                |  | EL PROYECTO CUENTA CON LETRERO INFORMATIVO CON INFORMACION DEL ASFALTADO DE LA VÍA, Y CON LA CORRESPONDIENTE SEÑALIZACION EN TODAS LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS.<br>ANEXO 14 |
| <b>13. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL</b>    |   |   |  |  |  |  |                                      |  |  |

|   |  |   |   |  |  |   |  |
|---|--|---|---|--|--|---|--|
| 1 | Se debe realizar dos monitoreos de las emisiones de ruido de la maquinaria pesada utilizada en el proyecto. Los parámetros no deberán pasar los límites establecidos en el Libro VI, Anexo 5, tabla 1 y 3 del TULSMA. Los monitoreos se realizarán a las 08:00 horas o 12:00 y cada monitoreo se realizará una sola vez.   | Certificación de Operatividad de la maquinaria. | X |  |  |   | PARA GARANTIZAR EL BUEN ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA, SE REALIZAN CHEQUEOS MECANICOS EN TALLERES DE LA CIUDAD DE PUJO ANEXO 17 |
| 2 | Se debe recoger los residuos sólidos generados en la fase de construcción que se encuentren dispersos en lugares de trabajo de la obra.  | Registro fotográfico.                           | X |  |  |   | ANEXO 08   |
| 3 | Sede debe regar agua en las vías lastradas cuando se produzca exceso de polvo y afecte a un centro poblado.  | Informe Meteorológico                           |   |  |  | X | EN EL TRASCURSO DEL MES DE SEPTIEMBRE HUBO PRECIPITACIONES FRECUENTES LO CUAL AYUDO A MANTENER LA VÍA HÚMEDA. ANEXO 22                     |
| 4 | Se deberá verificar que todos los obreros y personal involucrado en el proyecto dispongan y usen los EPI.  | Registro fotográfico.                           | X |  |  |   | ANEXO 12 Y ANEXO 16  |
| 5 | Para el seguimiento del plan de manejo ambiental se debe realizar un Informes Ambientales de Cumplimiento de la ficha ambiental y plan de manejo ambiental al año de obtener la licencia ambiental, posteriormente se deberá presentar cada dos años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento. El informe se deberá entregar a la Autoridad Ambiental Competente acreditada o al Ministerio del Ambiente. | Informe ambiental de cumplimiento.              |   |  |  | X | RESPONSABILIDAD DEL GADPPz   |
| 6 | Se debe realizar el seguimiento de la aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental, haciendo énfasis en el Plan de prevención y mitigación de impactos; Plan de manejo de desechos; Plan de seguridad y salud ocupacional; Plan de monitoreo y seguimiento.  | Informe de fiscalización.                       |   |  |  | X | RESPONSABILIDAD DEL GADPPz   |

## 9. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DE AGOSTO DEL 2022 HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Mediante los medios de verificación anexados, los cuales representan el cumplimiento del PMA, se detalla el avance acorde a los programas y planes que comprenden el PMA.

Una vez evaluado el cumplimiento del Plan del Manejo Ambiental, se determina el nivel de cumplimiento, de acuerdo a los medios de verificación existentes, a continuación, se detallan los porcentajes para cada hallazgo.

| PLAN DE MANEJO                                   | CUMPLIMIENTO |           |              | TOTAL      |
|--|--------------|-----------|--------------|------------|
|  | CUMPLE       | NO CUMPLE | NO APLICA    |            |
| NORMATIVA AMBIENTAL                              | 10           | -         | 1            | 11         |
| PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS          | -            | -         | 4            | 4          |
| PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL                    | 3            | -         | 4            | 7          |
| PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL                 | 2            | -         | 3            | 5          |
| PROGRAMA DE DESECHOS PELIGROSOS                  | 3            | -         | 8            | 11         |
| PROGRAMA DE OPERACIONES DE REGISTRO              | 1            | -         | 2            | 3          |
| PROGRAMA TRANSPORTE DE MATERIALES Y LOGISTICA    | 9            | -         | 1            | 10         |
| PROGRAMA DE PROTECCION DE RIOS Y CUERPOS DE AGUA | 1            | -         | 5            | 6          |
| PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS                   | -            | -         | 5            | 5          |
| PLAN DE REGENERACION VEGETAL                     | 1            | -         | 4            | 5          |
| PROGRAMAS CON LAS COMUNIDADES                    | 6            | -         | 1            | 7          |
| PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL                    | 3            | -         | 1            | 4          |
| PROGRAMA DE CAPACITACION AMBIENTAL               | 4            | -         | -            | 4          |
| PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL                  | 3            | -         | 3            | 6          |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>46</b>    | <b>-</b>  | <b>42</b>    | <b>88</b>  |
| <b>PORCENTAJE (%)</b>                            | <b>52.27</b> | <b>-</b>  | <b>47.73</b> | <b>100</b> |

Al encontrarse el proyecto en su fase inicial de construcción se puede apreciar que existen actividades que no se las ha cumplido aún, las mismas que debido al cronograma de intervención planificado, se irán desarrollando a medida que se aplique dichas acciones en el proyecto, como es el caso del manejo de desechos peligrosos.

En la ejecución del proyecto no se ha planificado la implementación de un campamento, debido que se encuentra cerca de la ciudad de Puyo y el personal se traslada al lugar de trabajo diariamente.

## **10. CONCLUSIONES**

- Las actividades conforme al PMA, se verifica el cumplimiento del 52.27% de las actividades ejecutadas, y se observa el 47.73% de actividades que no se aplican, debido al cronograma planificado para el proyecto.
- El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, se encuentra en su fase inicial, a medida que se incrementen las actividades, se verá reflejado en la evaluación ambiental el cumplimiento del PMA, aprobado por el MAATE para el proyecto.

## **11. RECOMENDACIONES**

- Evidenciar el cumplimiento del contratista de las actividades descritas en el PMA. De manera obligatoria y acatando los ítems establecidos en los justificativos correspondientes.
- Recomendar a la DGA, del GADPPz, la actualización del Plan de Manejo Ambiental para el presente proyecto.

## **12. ANEXOS**

**ANEXO 1**  
**PERMISO AMBIENTAL DEL PROYECTO**



Via Puyo-Mazo Km2.35  
Regional Heredia los Chirinos  
Puyo - Ecuador  
Teléfono: (540 3) 2963406 / 2963065  
www.ambiente.gob.ec

-16-  
Dreuseris

**Oficio No. MAE-DPP-2010-0406**

**Puyo, 15 de octubre de 2010**

Señor Ingeniero  
Jaime Patricio Guevara Blaschke  
Prefecto Provincial de Pastaza  
Presente.

En atención al oficio sin de lugar y fecha, Puyo 24 de Septiembre de 2010, suscrito por el Ing. Ibor Montufar, en el cual remite a la Dirección Provincial de Pastaza del Ministerio del Ambiente, para análisis y pronunciamiento de la Ficha Ambiental del proyecto: "CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO - MACAS- LA ESPERANZA - TALIN RIO TALIN", al respecto comunico que luego de revisada la documentación y sobre el Informe Técnico N° 145 UCA DPP de 12 de Octubre de 2010 realizado por el Ing. Franklin Guamán, Responsable de la Unidad Calidad Ambiental, se **aprueba la Ficha Ambiental** en mención, el cumplimiento a cabalidad del Plan de Manejo Ambiental de la ficha lo realizará el Ministerio del Ambiente hacia el proyecto a través de inspecciones, sin previo aviso.

Al ejecutarse modificaciones en la operación normal del proyecto, se deberá notificar en forma oficial e inmediata de los detalles de modificación y/o cambios a esta Dirección Provincial.

Atentamente,

Mario Vinicio Álvarez Cortez  
**DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA**

C.C): Señor  
Angel Guaberto Vargas Cevallos  
Servidor Público de Apoyo J  
MINISTERIO DEL AMBIENTE  
Señor  
Franklin Patricio Guamán Rosmódano  
Servidor Público J  
MINISTERIO DEL AMBIENTE

vt



**ANEXO 2 (CAPACITACIONES)**

- Seguridad y Salud Ocupacional
- Preservación de Recursos Naturales
- Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial.
- Socialización del Plan de Manejo Ambiental

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Gestión Social y Ambiental</b>         |               |
| <b>Monitoreo del cumplimiento del PMA</b> |               |
| Versión: 1.0                              | Página 1 de 1 |



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 22 Septiembre 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALIN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA   
 SUBCONTRATISTAS   
 COMUNIDADES

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE            | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|-------------------|------------|-------------------|-------|
| José Rodríguez    | 1600613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez    | 1600493948 | CSC TALIN         |       |
| Edwin Chugcho     | 1600294106 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Zedeno     | 1600341249 | CSC TALIN         |       |
| WISMA Inli        | 050487078  | CSC TALIN         |       |
| Antoy Joel Tomayo | 1600874075 | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |
|                   |            | CSC TALIN         |       |

|   |   |
|---|---|
| Elaborado por<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Carolina Guato<br>CONSORCIO TALIN | Aprobado por<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Sarahi Ibarra<br>FISCALIZACIÓN |
|---|---|



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: 15 Septiembre de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO

LUGAR: TALÍN

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: 'PRESERVACION' DE RECURSOS NATURALES

INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE          | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|-----------------|------------|-------------------|-------|
| Edwin Chogcho   | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Zabaleta | 1600361249 | CSC TALIN         |       |
| Elisimo Ibarra  | 0501981048 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez  | 1600613834 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez  | 1600493942 | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |
|                 |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:      Aprobado por:

Firma:      Firma:

Nombre: Ing. Carolina Guato      Nombre: Ing. Sarahi Ibarra

CONSORCIO TALIN      FISCALIZACIÓN

**Gestión Social y Ambiental**  
**Monitoreo del cumplimiento del PMA**

Versión: 1.0

Página 1 de 1



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 01 Septiembre 2022

NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO

LUGAR: TALÍN

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA

INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE         | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------|------------|-------------------|-------|
| Edwin Chucheco | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| Edwin Chucheco | 1600279106 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodriguez | 1600493442 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez | 1600612234 | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:

Firma:

Nombre: Ing. Carolina Guato  
**CONSORCIO TALIN**

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Ing. Sarahi Ibarra  
**FISCALIZACIÓN**



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 08 Septiembre de 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS   
 COMUNIDADES

TEMA: SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE              | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|---------------------|------------|-------------------|-------|
| Anthony Joel Tamayo | 1600874075 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez      | 1606613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez      | 1600493442 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Talala       | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| EDWIN CHUGCHO       | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Ing. Carolina Guato  
**CONSORCIO TALIN**

Aprobado por:   
 Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Ing. Sarahi Ibarra  
**FISCALIZACIÓN**

REGISTRO FOTOGRAFICO DE CAPACITACION







**ANEXO 3**  
**SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD (PARTICIPACION SOCIAL)**  
**REGISTRO FOTOGRAFICO**





REGISTRO DE FIRMAS (PARTICIPACION SOCIAL)



"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

REGISTRO DE FIRMAS

| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR   | FIRMA |
|------|-------------------|------------------|----------|-------|
|      | Loreles Loreles   | 1600783074       | Shpingo  |       |
|      | Angel santamaria  | 160085977        | shpingo  |       |
|      | Wilson Santamaria | 1650146028       | ishpingo |       |
|      | Marlon Santamaria | 165012506-3      | ishpingo |       |
|      | Angel Santamaria  | 1600947003       | ishpingo |       |
|      | Imeldo Santi      | 1650025958       | ishpingo |       |
|      | Marcelina Santi   | 160021650-9      | ishpingo |       |
|      | cecilia Taxy      | 1600424757       | ishpingo |       |
|      | simon santi       | 1600372485       | ishpingo |       |
|      | Marlon santi      | 1600392373       | ishpingo |       |
|      | Imelda            | 1600671          | ishpingo |       |
|      |                   |                  |          |       |
|      |                   |                  |          |       |
|      |                   |                  |          |       |


**"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**
**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**
**REGISTRO DE FIRMAS**















| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO   | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR   | FIRMA      |
|------|---------------------|------------------|----------|------------|
|      | Doles Santamaría    | 1406607-4        | Ishpingo |            |
|      | Amel Santamaría     | 160094095-7      | Ishpingo |            |
|      | Francisco Santana   | 160058511-3      | Ishpingo |            |
|      | Lucas Cota          |                  | Ishpingo |            |
|      | Verónica Rosendo    | 27000107-16-1    | Ishpingo |            |
|      | Nadia Aranda        | 160091429-3      | Ishpingo |            |
|      | Angelica Santamaría | 1600604290       | Ishpingo |            |
|      | Jamara Cota         | 1601084666       | Ishpingo |            |
|      | Griseida Santamaría | 160706432-0      | Ishpingo |            |
|      | Marcial Aranda      | 160107809-4      | Ishpingo |            |
|      | FRANKLIN Santi      | 160032164-8      | Ishpingo |            |
|      | Lucas Santi         | 1650026285       | Ishpingo |            |
|      | Dina Santi          | 1601080342       | Ishpingo | Dina Santi |
|      | Magli Cota          |                  | Ishpingo |            |



**"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**REGISTRO DE FIRMAS**









| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR    | FIRMA   |
|------|-------------------|------------------|-----------|---|
|      | Hugo Pagano       | 1600149741       | Talín     |    |
|      | José Quijano      | 0603309741       | Talín     |    |
|      | Wlmar Díaz        | 1600218011       | Talín     |    |
|      | Francisco Quijano | 0600756007       | Talín     |    |
|      | Elisa Illanes     | 1600815735       | Talín     |    |
|      | Manuel Yañez      | 0602296782       | Talín     |   |
|      | Monica Ilibayo    | 160505273        | San Pablo |  |
|      | Am. Quijano       | 0602313360       | Talín     |  |
|      | Rolando Ugurto    | 1600247538       | San Pablo |  |
|      | Samy Sanchez      | 1600620817       | Talín     |  |
|      | Vanessa Jimenez   | 1600225353       | Talín     |  |
|      | Rosa Sanchez      | 1600820261       | Talín     |  |
|      | Veronica Sanchez  | 17142585-2       | Talín     |  |
|      | Wladimir Acosta   | 090349509        | Talín     |  |



**"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**REGISTRO DE FIRMAS**

| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR    | FIRMA   |
|------|-------------------|------------------|-----------|---|
|      | Salvador Mejías   | 1705311111       | Talín     |    |
|      | Emil Holgado      | 180182556        |           |   |
|      | OSMEAR SANCHEZ    | 1460812989       | Talín     |    |
|      | Simón Santi       | 1600332485       | Isabingo  |    |
|      | Yana G. Ugua      | 1600209611       | San Pablo |    |
|      | Yhoni Bustamante  | 1600280257       | San Pablo |   |
|      | Mareada Gonzalez  |                  | San Pablo |  |
|      | Abraham Uuche     | 1600130320       | San Pablo |  |
|      | Americo Novillo   | 160285440        | San Pablo |  |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |

ANEXO 4  
REGISTRO FOTOGRAFICO

- SEÑALETICA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES FRENTES EN EL PROYECTO



ANEXO 5

- CONTENEDORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE DESECHOS COMUNES



ANEXO 6

- CONSTRUCCION DE CABEZALES Y COLOCACION DE ARMICOS



**ANEXO 7**

- **KIT ANTI DERRAMES**



**ANEXO 8**

- **RECOLECCION DE DESECHOS COMUNES**



ANEXO 9

- VEHICULOS CUENTAN CON EXTINTOR Y BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS



ANEXO 10

- UTILIZACION DE CARPAS EN LA VOLQUETA



**ANEXO 11**

**- ZONIFICACION DE AREAS DE TRABAJO**



ANEXO 12

- UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL



### ANEXO 13

- INDICACIONES PREVIO AL INICIO DE ACTIVIDADES EN LA JORNADA DE TRABAJO



### ANEXO 14

- LETRERO CON INFORMACION DEL PROYECTO



## ANEXO 15

### - PUNTO DE HIDRATACION EN EL PROYECTO



**ANEXO 16  
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE EPP**

**PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA  
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**

FECHA 10 Agosto 2022

| N° | NOMBRE Y APELLIDO               | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |    |         |    |       |    |       |    | RECIBI CONFORME |
|----|---------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|-------|----|-------|----|-----------------|
|    |                                 | BOTAS                          |    | CHALECO |    | CASCO |    | GAFAS |    |                 |
|    |                                 | SI                             | NO | SI      | NO | SI    | NO | SI    | NO | Dir             |
| D  |                                 | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Domian Jimmy Achanya Vargas     | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Eberson Fredy Huatataca Vargas  | ✓                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Ronald Javier Shiguango Narango | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Diego Miguel Rodriguez Parades  | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Juan Carlos Rodriguez           | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Juan Carlos Carrillo            | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Josue Tania Calan               | /                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | José Luis Rodriguez P           | ✓                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Angelo Samuel Jara Campana      | ✓                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |
|    | Anthony Joel Tomayo Parra       | ✓                              |    | ✓       |    | ✓     |    | ✓     |    |                 |

INC. JONATHAN TORRES  
 PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN

ANEXO 17  
CERTIFICACIONES DE OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA

**MARCA:** DOOSAN

**MODELO:** S225LCA

**SERIE CHASIS:** U0P80005321

**HOROMETRO:** 23106.3

Se encuentra OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA

**MARCA:** DOOSAN

**MODELO:** S225LCA

**SERIE CHASIS:** X0A80004410

**HOROMETRO:** 17699.1

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano

SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA

Ruc. 1803508744001

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:


Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA  
**MARCA:** DOOSAN  
**MODELO:** DX225LCA  
**SERIE CHASIS:** DHKCEBACEB0007913  
**HOROMETRO:** 6674.4

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

## ANEXO 18 CERTIFICADOS MEDICOS

| A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A) |                  |                            |                               |                      |                    |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA            | 2 CÓDIGO CIUJ    | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4 UNICÓDIGO                   | 5 PRIMER APELLIDO    | 6 SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PUBLICA                                 | 16D02            | HOSPITAL GENERAL PUYO      | D1602                         | TORRES               | TAMAYO             |
| 7 PRIMER NOMBRE   | 8 SEGUNDO NOMBRE | 9 SEXO H/M                 | 10 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 11 NÚMERO DE ARCHIVO |                    |
| JHONATAN  | RODOLFO          | H                          | 1600294852                    | SN                   |                    |

| B. DATOS GENERALES |              |                                     |           |                          |           |
|--------------------|--------------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| 1 FECHA DE EMISIÓN | 2 9 0 8 2022 |                                     |           |                          |           |
| 2 EVALUACIÓN:      | INGRESO      | <input checked="" type="checkbox"/> | PERIODICO | <input type="checkbox"/> | REINTEGRO |
|                    |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> | SALIDA    |
|                    |              |                                     |           | <input type="checkbox"/> |           |

| C. CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL  |                                     |                                      |                          |  |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como: |                                     |                                      |                          |  |                          |
| 1. APTO PARA EL CARGO   | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 3. APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
|   |                                     |                                      | 4. NO APTO PARA EL CARGO |  |                          |
| DETALLE DE OBSERVACIONES:   |                                     |                                      |                          |  |                          |
| PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE RESIDENTE DE OBRA CIVIL                        |                                     |                                      |                          |  |                          |
| SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA                         |                                     |                                      |                          |  |                          |

| D. CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO  |  |  |                  |                                     |                     |
|--|--|--|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro. |  |  |                  |                                     |                     |
|  |  |  | 1. SATISFACTORIO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. No SATISFACTORIO |
| OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO:                           |  |  |                  |                                     |                     |
|  |  |  |                  |                                     |                     |

| E. RECOMENDACIONES |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso /la ejecución/ el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

La presente certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter de confidencial.

| F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD |              |          |           | G. FIRMA DEL TRABAJADOR |  |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------------------|--|
| 1 NOMBRE Y APELLIDO               | MAYRALLERENA | 2 CÓDIGO | 303702541 | 3 FIRMA Y SELLO         |  |

DR. JAYRO L. ESCOBAR  
 MEDICO  
 C.I. 160030054

**IDENTIFICACIÓN EMPRESA Y USUARIO (A)**

|                              |               |                             |             |                     |                  |         |                                    |                    |
|------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------------|---------|------------------------------------|--------------------|
| 1. INSTITUCIÓN DE LA EMPRESA | 2. CÉDULO OHT | 3. ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4. EMPLEADO | 5. PATERNO APELLIDO | 6. PRIMER NOMBRE | 7. SEXO | 8. ALBINO O DE NATURALEZA COLORADA | 9. NÚMERO DE ORDEN |
| MSR                          | 226           | HOSPITAL GENERAL PLAZO      | 002         | Torres Sánchez      | Jonathan Rodolfo | H       | LEOJUZABEZ                         | 04                 |

**B. DATOS ADICIONALES DEL USUARIO (A) INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD**

|                     |             |   |                |                       |                         |              |                         |                           |
|---------------------|-------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. EDMO (año)       | 2. RELIGIÓN | 3. GRUPO SANGUÍNEO  | 4. LATERALIDAD | 5. ORIENTACIÓN SEXUAL | 6. CANTIDAD DE SÓRDIDOS | 7. INTERSEXO | 8. TIPO DE DISCAPACIDAD | 9. CARRO/Ocupación        |
| 41                  | NINGUNA     | GRH+  | DESTRO         | X                     | X                       | X            | NINGUNO                 | RESIDENTE DE OBRERA CIVIL |
| 10. ÁREA DE TRABAJO |             | 11. ACTIVIDADES RELEVANTES AL CARGO A OCUPAR  |                |                       |                         |              |                         |                           |
| CONSTRUCCIÓN        |             | Actividades operativas, relacionadas a la inspección técnica de la construcción y avance la obra civil + actividades administrativas relacionadas al planeaje, administración del personal y obtención de materiales. |                |                       |                         |              |                         |                           |

**C. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS**

ANTECEDENTES PERSONALES (INCLUIR ANTECEDENTES ALÉRGICOS, QUIRÚRGICOS, PSICOLÓGICOS)

NINGUNO

ANTECEDENTES FAMILIARES (DESALIR EL PARENTESCO)

NINGUNO

ACCIDENTES DE TRABAJO (DESCRIPCIÓN)

FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI  ESPECIFICAR: \_\_\_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES (INCLUIR CÓDIGO OHT)

FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI  ESPECIFICAR: \_\_\_\_\_ NO  FECHA: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

ENFERMEDADES COMUNES DE IMPORTANCIA PARA EL CARGO A OCUPAR (INCLUIR CÓDIGO OHT)

Observaciones: \_\_\_\_\_

**D. ACTIVIDADES EXTRA LABORALES (COLOCAR TRABAJOS EXTRAS, DEPORTES U OTRAS ACTIVIDADES)**

NINGUNA

**E. HÁBITOS TÓXICOS / ESTILO DE VIDA**

| HÁBITOS TÓXICOS | SI | NO | 2. TIEMPO DE CONSUMO | 3. CANTIDAD | 4. EF. CONSUMIDOR | 5. TIEMPO DE ABSTINENCIA | ESTILO DE VIDA   | SI | NO | 7. CUANT. | 8. TIEMPO - CANTIDAD |
|-----------------|----|----|----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|------------------|----|----|-----------|----------------------|
| TABACO          | X  |    |                      |             |                   |                          | ACTIVIDAD FÍSICA | X  |    |           |                      |
| ALCOHOL         | X  |    |                      |             |                   |                          | REGIMEN HABITUAL | X  |    |           |                      |
| OTRAS DROGAS    | X  |    |                      |             |                   |                          |                  |    |    |           |                      |

**F. FACTORES DE RIESGO AL QUE SE EXPUJO EL TRABAJADOR**

| EMPRESA | TIEMPO DE TRABAJO | ACTIVIDADES QUE DESARROLLABA | FACTORES DE RIESGO |          |         |             |            | MEDIDAS PREVENTIVAS |  |
|---------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------|---------|-------------|------------|---------------------|--|
| NINGUNA |                   |                              | TRABAJO            | MATERIAL | TRÁFICO | MULTITAREAS | PROXIMIDAD | PROFESIONAL         |  |
|         |                   |                              |                    |          |         |             |            |                     |  |

| CARGO DEL CARGO ACTUAL  |            |  |
|-------------------------|------------|--|
| 1. CARGO                | 2. RIESGO  | 3. MEDIDAS PREVENTIVAS                   |
| PREVALENTE DE OBRACIVIL | FISICO     | USO DE EPP + PUNTOS DE HIDRATACION       |
|                         | ERGONOMICO | POSTURAS FORZADAS                        |
|                         | MECANICO   | USO DE EPP (CASCO, BOTAS PUNTA DE ACERO) |

**H. HISTORIA GINECOBISTETRIA**

| 1. MENARQUIA            | 2. CICLOS | 3. FECHA DE ULTIMA MENSTRUACION | 4. GESTAS               | 5. PARTOS | 6. CESAREAS | 7. ABORTOS | 8. HIJOS        | 9. VIDA SEXUAL ACTIVA | 10. METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                         |           |                                 |                         |           |             |            | VIVOS   MUERTOS | SI   NO               | SI   NO                              |
|                         |           |                                 |                         |           |             |            |                 |                       | TIPO                                 |
| 11. EXAMENES REALIZADOS | 12. FECHA | 13. RESULTADO                   | 14. EXAMENES REALIZADOS |           | 15. FECHA   |            | 16. RESULTADO   |                       |                                      |
| PAPANICOLAOU            |           |                                 | ECO MAMARIO             |           |             |            |                 |                       |                                      |
| COLPOSCOPIA             |           |                                 | MAMOGRAFIA              |           |             |            |                 |                       |                                      |

**I. HISTORIA REPRODUCTIVA MASCULINA**

| 1. EXAMENES REALIZADOS | 2. FECHA | 3. RESULTADO | 4. METODO DE PLANIFICACION FAMILIAR |    | 5. HIJOS |       |         |
|------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|----|----------|-------|---------|
|                        |          |              | SI                                  | NO | TIPO     | VIVOS | MUERTOS |
| 6. CHEQUEO PROSTATICO  |          |              |                                     |    |          |       |         |

**J. SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRIA**

| 1. PRESION ARTERIAL | 2. TEMPERATURA (°C) | 3. FRECUENCIA CARDIACA (LPMIN) | 4. SATURACION DE OXIGENO (%) | 5. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPMIN) | 6. PESO (kg) | 7. TALLA (cm) | 8. INDICE DE MASA CORPORAL (kg/m²) | 9. PERIMETRO ABDOMINAL |
|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 110                 | 70                  | 78                             | 88                           | 16                                 | 81           | 1.75          | 25                                 | 89                     |

**K. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS (DESCRIBIR HALLAZGOS)**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 1. ORGANOS DE LOS SENTIDOS | SPA |
| 2. RESPIRATORIO            | SPA |
| 3. CARDIOVASCULAR          | SPA |
| 4. DIGESTIVO               | SPA |
| 5. GENITOURINARIO          | SPA |
| 6. MUSCULOESQUELETICOS     | SPA |
| 7. ENDOCRINO               | SPA |
| 8. HEMOLINFATICO           | SPA |
| 9. NERVIOSO                | SPA |

**L. EXAMEN FISICO REGIONAL**

| SISTEMA             | REGIONES      |    |    | Cabeza            | Cuello    | Tórax | Brazos | Manos | Piernas | Pies   |        |        |   |                 |   |  |             |   |  |  |
|---------------------|---------------|----|----|-------------------|-----------|-------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|---|-----------------|---|--|-------------|---|--|--|
|                     | CP            | SP | SP |                   |           |       |        |       |         |        |        |        |   |                 |   |  |             |   |  |  |
| SISTEMA NEUROLÓGICO | Cefálicas     | X  |    | C. audido externo | X         | Tórax | X      | Codo  | X       | Pieles | Flebot | Flebot | X |                 |   |  |             |   |  |  |
|                     | Talocr        | X  |    |                   | Piel      |       |        |       |         |        |        | X      |   | Carotidas       | X |  | Carotidas   | X |  |  |
|                     | Piel y Fieles | X  |    |                   | Pupilas   |       |        |       |         |        |        | X      |   | Muñecas         | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     | Párpados      | X  |    |                   | Labios    |       |        |       |         |        |        | X      |   | Seno paraxiforo | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     | Conjuntivas   | X  |    |                   | Lengua    |       |        |       |         |        |        | X      |   | Tórax (mas)     | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     | Pupilas       | X  |    |                   | Faringe   |       |        |       |         |        |        | X      |   | Movilidad       | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     | Córnea        | X  |    |                   | Amigdalas |       |        |       |         |        |        | X      |   | Mamas           | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     | Reflejos      | X  |    |                   | Dentadura |       |        |       |         |        |        | X      |   | Carotid         | X |  | Artic. codo | X |  |  |
|                     |               |    |    |                   |           |       |        |       |         |        |        |        |   |                 |   |  |             |   |  |  |
|                     |               |    |    |                   |           |       |        |       |         |        |        |        |   |                 |   |  |             |   |  |  |

CP = CON EVIDENCIA DE PATOLOGIA. MARCAR 'X' Y DESCRIBIR EN LA SIGUIENTE SECCION. SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGIA. MARCAR 'X' Y NO DESCRIBIR.

Observaciones:

EXAMENES GENERALES Y ESPECÍFICOS DE ACUERDO AL RIESGO Y CARGO (MAGEN, LABORATORIO Y OTROS)

| EXAMEN                    | FECHA      | RESULTADOS                           |
|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| EXAMEN CLÍNICO            | 29-08-2022 | SIN PATOLOGÍA DEMOSTRABLE AL MOMENTO |
| CUESTIONARIO NORDICO PARA | 29-08-2022 | NEGATIVO                             |
| AFECCIONES LABORALES      |            |                                      |
|                           |            |                                      |
|                           |            |                                      |
|                           |            |                                      |
|                           |            |                                      |
|                           |            |                                      |

**N. DIAGNÓSTICO**

| DESCRIPCIÓN DEL DIAGNÓSTICO    | CONDICIÓN DEL DIAGNÓSTICO  |                    |   |                    |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|
|                                | PRELIMINAR                 | DEFINITIVO INICIAL | DEFINITIVO FINAL CONFIRMADO POR LABORATORIO | DEFINITIVO CONTROL |
| REGISTRO DEL CÓDIGO            | EVALUACIÓN DEL DIAGNÓSTICO |                    |   |                    |
| DEF INICIAL                    | DEF INICIAL C/L            | DEF CONTROL        |   |                    |
| 1. EXAMEN DE SALUD OCUPACIONAL | Z100                       |                    | X   |                    |
| 2.                             |                            |                    |   |                    |
| 3.                             |                            |                    |   |                    |
| 4.                             |                            |                    |   |                    |
| 5.                             |                            |                    |   |                    |

**O. APTITUD PARA EL TRABAJO**

|                                   |   |                                    |                                      |                        |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| APTID PARA EL CARGO               | X | APTID EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | APTID CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | NO APTID PARA EL CARGO |
| Tipo de observación si la hubiera |   |                                    |                                      |                        |
| Tipo de limitación si la hubiera  |   |                                    |                                      |                        |

**R. RECOMENDACIONES Y/O TRATAMIENTO**

|  |
|--|
| <p>APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES</p> <p>APLICAR MEDIDAS ERGONOMICAS PARA TAREAS DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGA</p> <p>APLICAR NORMAS DE BIENESTAR ANTE BROTES EPIDÉMICOS</p> <p>REPORTAR CAMBIOS DE SALUD, EVENTOS TIPO ACCIDENTES E INCIDENTES DE ORIGEN LABORAL</p> |
|--|

CERTIFICO QUE LO ANTERIORMENTE EXPRESADO EN RELACION A MI ESTADO DE SALUD ES VERDAD. SE ME HA INFORMADO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A TOMAR PARA DISMINUIR O MITIGAR LOS RIESGOS RELACIONADOS CON MI ACTIVIDAD LABORAL.

| Q. DATOS DEL PROFESIONAL |      |     |                    |               |        |           | R. FIRMA DEL TRABAJADOR |       |  |
|--------------------------|------|-----|--------------------|---------------|--------|-----------|-------------------------|-------|--|
| FECHA DE ATENCIÓN        | HORA | RUP | NOMBRE Y APELLIDOS | MAYRA LLERENA | CÓDIGO | 160240211 | SEMAV                   | SALUD |  |

Dr. Mayra LLERENA  
M.E.D. 160240211  
C.I. 1602400641

*[Firma manuscrita]*

**A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A)**

|  |                  |                            |                               |                      |                    |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL SISTEMA O NOMBRE DE LA EMPRESA | 2 CÓDIGO CIU     | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4 UNICÓDIGO                   | 5 PRIMER APELLIDO    | 6 SEGUNDO APELLIDO |
| MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA                      | 18002            | HOSPITAL GENERAL PUYO      | D1002                         | JARA                 | CAMPAÑA            |
| 7 PRIMER NOMBRE                                  | 8 SEGUNDO NOMBRE | 9 SEXO H/M                 | 10 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 11 NÚMERO DE ARCHIVO |                    |
| ANGELO   | MANUEL           | H                          | 1600688236                    | SN                   |                    |

**B. DATOS GENERALES**

1 FECHA DE EMISIÓN: 2 9 0 8 2022

2 EVALUACIÓN: INGRESO  PERIÓDICO  REINTEGRO  SALIDA

**C. CONCEPTO PARA APTITUD LABORAL**

Después de la valoración médica ocupacional se certifica que la persona en mención, es calificada como:

|                       |                                     |                                      |                          |  |                          |                          |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. APTO PARA EL CARGO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. APTO EN OBSERVACIÓN PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 3. APTO CON LIMITACIONES PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> | 4. NO APTO PARA EL CARGO | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

DETALLE DE OBSERVACIONES:

PACIENTE INGRESA A LABORAR EN LA ENTIDAD CON EL CARGO DE PEON DE OBRA CIVIL

SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES, SIN EVIDENCIA DE ENFERMEDAD AGUDA

**D. CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO**

Después de la valoración médica ocupacional se certifica las condiciones de salud al momento del retiro:

|                  |                                     |                     |                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. SATISFACTORIO | <input checked="" type="checkbox"/> | 2. No SATISFACTORIO | <input type="checkbox"/> |
|------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|

OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDICIONES DE SALUD AL MOMENTO DEL RETIRO:

**E. RECOMENDACIONES**

Con este documento certifico que el trabajador se ha sometido a la evaluación médica requerida para (el ingreso /la ejecución/ el reintegro y retiro) al puesto laboral y se ha informado sobre los riesgos relacionados con el trabajo emitiendo recomendaciones relacionadas con su estado de salud.

La presente certificación se expide con base en la historia ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter de confidencial.

| F. DATOS DEL PROFESIONAL DE SALUD |               |          |           | G. FIRMA DEL TRABAJADOR |  |
|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------|--|
| 1 NOMBRE Y APELLIDO               | MAYRA LLERENA | 2 CÓDIGO | 160040054 | 3 FIRMA Y SELLO         |  |

*Dra. Mayra Llerena E*  
**MEPTCO**  
 C.I. 160040054

**A. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN - EMPRESA Y USUARIO (A)**

|   |              |                            |                |                   |                 |               |                              |                     |
|---|--------------|----------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 1 INSTITUCIÓN DEL S.E. / N.º DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA<br>MSP | 2 CÓDIGO CBU | 3 ESTABLECIMIENTO DE SALUD | 4 URBANIZACIÓN | 5 PRIMER APELLIDO | 6 PRIMER NOMBRE | 7 SEXO<br>F/M | 8 NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA | 9 NÚMERO DE ARCHIVO |
| 288   |              | HOSPITAL GENERAL PUÑO      | D92            | Jara Campaña      | Angelo Samuel   | H             | 160068236                    | 88                  |

**B. DATOS ADICIONALES DEL USUARIO (A) - INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD**

|                    |            |   |               |                      |  |  |   |                       |            |                        |                     |
|--------------------|------------|---|---------------|----------------------|--|--|---|-----------------------|------------|------------------------|---------------------|
| 1 EDAD (AÑOS)      | 2 RELIGIÓN | 3 GRUPO SANGUÍNEO   | 4 LATERALIDAD | 5 ORIENTACIÓN SEXUAL |  |  |   | 6 CANTIDAD DE GEMAROS | 7 INTERSEX | 8 TIPO DE DISCAPACIDAD | 9 CARGO / OCUPACIÓN |
| 22                 | NINGUNA    | ARH +   | DIESTRO       |                      |  |  | X |                       | X          | NINGUNO                | PEON DE OBRA CIVIL  |
| 10 ÁREA DE TRABAJO |            | 11 ACTIVIDADES RELEVANTES AL CARGO A OCUPIAR  |               |                      |  |  |   |                       |            |                        |                     |
| CONSTRUCCIÓN       |            | Actividades operativas, relacionadas a la construcción de obra civil en cielo abierto, (pavimento de calle) |               |                      |  |  |   |                       |            |                        |                     |

**C. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS**

1 ANTECEDENTES PERSONALES (INCLUIR ANTECEDENTES ALÉRGICOS, QUIRÚRGICOS, PSICOLÓGICOS):  
MIGRAÑA

2 ANTECEDENTES FAMILIARES (DETALLAR EL PARENTESCO):  
NINGUNO

3 ACCIDENTES DE TRABAJO (DESCRIPCIÓN):  
FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI  ESPECIFICAR: NO  FECHA:  /  /   
Observaciones:

4 ENFERMEDADES PROFESIONALES U OCUPACIONALES (INCLUIR CÓDIGO CIT):  
FUE REPORTADO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE: SI  ESPECIFICAR: NO  FECHA:  /  /   
Observaciones:

5 ENFERMEDADES COMÚNES DE IMPORTANCIA PARA EL CARGO A OCUPIAR (INCLUIR CÓDIGO CIT):  
Observaciones:

**D. ACTIVIDADES EXTRA LABORALES (COLOCAR TRABAJOS EXTRAS, DEPORTES U OTRAS ACTIVIDADES)**

NINGUNA

**E. HÁBITOS TÓXICOS / ESTILO DE VIDA**

| HÁBITOS TÓXICOS | SI | NO | 2 TIEMPO DE CONSUMO | 3 CANTIDAD | 4 EX CONSUMIDOR | 5 TIEMPO DE ABSTINENCIA | 6 ESTILO DE VIDA    | SI | NO | 7 CUÁL? | 8 TIEMPO / CANTIDAD |
|-----------------|----|----|---------------------|------------|-----------------|-------------------------|---------------------|----|----|---------|---------------------|
| TABACO          |    | X  |                     |            |                 |                         | ACTIVIDAD FÍSICA    |    | X  |         |                     |
| ALCOHOL         |    | X  |                     |            |                 |                         | MEDICACIÓN HABITUAL |    | X  |         |                     |
| OTRAS DROGAS    |    | X  |                     |            |                 |                         |                     |    |    |         |                     |

**F. FACTORES DE RIESGO AL QUE SE EXPUSO EL TRABAJADOR**

| EMPRESA | TIEMPO DE TRABAJO | ACTIVIDADES QUE DESEMPEÑABA | 4 FACTORES DE RIESGO |             |         |             |                  | MEDIDAS PREVENTIVAS |
|---------|-------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|---------|-------------|------------------|---------------------|
| NINGUNO |                   |                             | 1 RIESGO             | 2 MECANIZOS | 3 RUIDO | 4 VIBRACION | 5 AEROLIBERACION | 6 PSICOLÓGICO       |

| I. REVISIÓN DEL CARGO ACTUAL |            |  |
|------------------------------|------------|--|
| 1. CARGO                     | 2. RIESGO  | 3. MEDIDAS PREVENTIVAS                   |
| PEON DE OBRA CIVIL           | FÍSICO     | USO DE EPP + PLANTOS DE HERRAJACIÓN      |
|                              | ERGONOMICO | POSTURAS FORZADAS                        |
|                              | MECÁNICO   | USO DE EPP (CASCO, BOTAS PUNTA DE ACERO) |

| H. HISTORIA GINECOBISTRIETRIA |           |                                 |           |               |             |                         |          |           |                       |               |                                      |    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|----|
| 1. MENARQUÍA                  | 2. CICLOS | 3. FECHA DE ÚLTIMA MENSTRUACIÓN | 4. OESTAS | 5. PARTOS     | 6. CESÁREAS | 7. ABORTOS              | 8. HIJOS |           | 9. VIDA SEXUAL ACTIVA |               | 10. MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR |    |
|                               |           |                                 |           |               |             |                         | VIVOS    | MUERTOS   | SI                    | NO            | SI                                   | NO |
| 11. EXÁMENES REALIZADOS       |           | 12. FECHA                       |           | 13. RESULTADO |             | 14. EXÁMENES REALIZADOS |          | 15. FECHA |                       | 16. RESULTADO |                                      |    |
| PAPANICOLAOU                  |           |                                 |           |               |             | ECO MAMARIO             |          |           |                       |               |                                      |    |
| COLPOSCOPIA                   |           |                                 |           |               |             | MAMOGRAFIA              |          |           |                       |               |                                      |    |

| I. HISTORIA REPRODUCTIVA MASCULINA |          |              |                                     |    |          |       |
|------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------|----|----------|-------|
| 1. EXÁMENES REALIZADOS             | 2. FECHA | 3. RESULTADO | 4. MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR |    | 5. HIJOS |       |
|                                    |          |              | SI                                  | NO | TIPO     | VIVOS |
| 6. CHEQUEO PROSTÁTICO              |          |              |                                     |    |          |       |

| J. SIGNOS VITALES Y ANTROPOMETRÍA |                     |                              |                              |                                  |              |               |                                    |                        |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| 1. PRESIÓN ARTERIAL               | 2. TEMPERATURA (°C) | 3. FRECUENCIA CARDIACA (LPM) | 4. SATURACIÓN DE OXÍGENO (%) | 5. FRECUENCIA RESPIRATORIA (LPM) | 6. PESO (kg) | 7. TALLA (cm) | 8. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (kg/m²) | 9. PERÍMETRO ABDOMINAL |
| 110                               | 70                  | 70                           | 98                           | 16                               | 60           | 1.8           | 20                                 | 92                     |

| K. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS (DESCRIBIR HALLAZGOS) |     |
|---|-----|
| 1. ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS                              | SPA |
| 2. RESPIRATORIO   | SPA |
| 3. CARDIOVASCULAR                                       | SPA |
| 4. DIGESTIVO  | SPA |
| 5. GENITO-URINARIO                                      | SPA |
| 6. MUSCULOESQUELÉTICOS                                  | SPA |
| 7. ENDOCRINO  | SPA |
| 8. HEMOLINFÁTICO  | SPA |
| 9. NERVIOSO   | SPA |

| L. EXAMEN FÍSICO REGIONAL |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    |                     |
|---------------------------|----|---------------|-------------|----|---------------------|-------------|----|-------------------|-------------|----|---------------------|
| 1. REGIONES               |    |               | 2. REGIONES |    |                     | 3. REGIONES |    |                   | 4. REGIONES |    |                     |
| CP                        | SP | DESCRIBIR     | CP          | SP | DESCRIBIR           | CP          | SP | DESCRIBIR         | CP          | SP | DESCRIBIR           |
| X                         |    | Cicatrices    | X           |    | C. auditivo externo | X           |    | Tórax             | X           |    | Pulmones            |
| X                         |    | Tatajes       | X           |    | Paladar             | X           |    | Corazón           | X           |    | Parieto Costal      |
| X                         |    | Plat y Frenos | X           |    | Tingenes            | X           |    | Mucosas           | X           |    | Visceras            |
| X                         |    | Párpado       | X           |    | Labios              | X           |    | Senos paranasales | X           |    | Perit abdominal     |
| X                         |    | Conjuntivas   | X           |    | Lengua              | X           |    | Tirónes / mamas   | X           |    | Parotidas           |
| X                         |    | Puplas        | X           |    | Faringe             | X           |    | Moilidad          | X           |    | Orbitación          |
| X                         |    | Córnea        | X           |    | Amigdalas           | X           |    | Mamas             | X           |    | Doblr               |
| X                         |    | Moilidad      | X           |    | Dentadura           | X           |    | Corazón           | X           |    | Pelvis              |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Genitales           |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Uterulo             |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Miembros superiores |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Miembros inferiores |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Puente              |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Sensibilidad        |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Marcha              |
|                           |    |               |             |    |                     |             |    |                   |             |    | Reflexo             |

CP = CON EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y DESCRIBIR EN LA SIGUIENTE SECCIÓN. SP = SIN EVIDENCIA DE PATOLOGÍA. MARCAR "X" Y NO DESCRIBIR.

Observaciones:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ANEXO 19  
PAGO DE PLANILLA EN EL IESS**



septiembre 06 del 2022 13:55

**INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
CONSORCIO TALIN**

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

**DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO**

**No. Comprobante: 0000000160939933**

|  |                                   |                                   |            |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Concepto:</b>                             | PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,     | <b>Emitido en:</b>                | 2022-09-06 |
| <b>No. RUC / REGISTRO:</b>                   | 0591762969001 - 0001              | <b>Fecha de Vigencia de Pago:</b> | 2022-09-15 |
| <b>Nombre / Razón Social / Organización:</b> | CONSORCIO TALIN - CONSORCIO TALIN |                                   |            |
| <b>Periodo de Pago:</b>                      | 2022 - 08                         |                                   |            |
| <b>Forma de pago:</b>                        | Fondos propios                    |                                   |            |
| <b>Observación:</b>                          |                                   |                                   |            |

**AFILIADOS**

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                             | SUELDO         | DIAS | OBS. | VALOR         | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|------------------------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| 2022 - 8 | 06 | 0502664782 | CHISAG AGUAGALLO PATRICIO SANTIAGO | 263.79         | 16   | NNA  | 54.34         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1803939741 | HERNANDEZ LOPEZ IVAN PATRICIO      | 263.79         | 16   | NNA  | 54.34         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1600688236 | JARA CAMPAÑA ANGELO SAMUEL         | 235.59         | 16   | NNA  | 48.53         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1600365520 | NARVAEZ GUEVARA JOSE LUIS          | 236.65         | 16   | NNA  | 48.75         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1600874075 | TAMAYO PARRA ANTHONY JOEL          | 235.59         | 16   | NNA  | 48.53         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1600294852 | TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO     | 263.79         | 16   | NNA  | 54.34         | 0.00           |
| 2022 - 8 | 06 | 1600556128 | VALDIVIEZO QUISPE GRACE ESTEFANIA  | 231.06         | 16   | NNA  | 47.60         | 0.00           |
|          |    |            |                                    | <b>1730.26</b> |      |      | <b>356.43</b> | <b>0.00</b>    |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Valor</b>                           | <b>373.75</b> |
| <b>Intereses por mora (+)</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Seguro Salud Tiempo Parcial (+)</b> | <b>0.00</b>   |
| <b>Honorarios Abogado (+)</b>          | <b>0.00</b>   |
| <b>Gastos Administrativos (+)</b>      | <b>0.00</b>   |
| <b>Subtotal (=)</b>                    | <b>373.75</b> |
| <b>Notas de Crédito (-)</b>            | <b>0.00</b>   |
| <b>Total (=)</b>                       | <b>373.75</b> |

#### Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Produbanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.


\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrado, Coopmego

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a GLOSAS, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.



**ANEXO 20  
ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE**

**ESTACION DE SERVICIOS LA UNION**  
**PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR**  
*Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n*  
*Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376*  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 1600054405001

**NOTA DE ENTREGA**

N° 0004959

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./C.I.: 0591762469001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr. (es): Consorcio Talca (P.O.O.S.A.M.-F. Proant)

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
|       | Diesel / Cincuenta de litros |             | 50,00    |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

*Debo y Pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me convenga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora. Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.*

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

---

ACEPTO SIN PROTESTO

|             |       |
|-------------|-------|
| SUB TOTAL   |       |
| DESCUENTO   |       |
| IVA 12 %    |       |
| IVA 0 %     |       |
| VALOR TOTAL | 50,00 |

**POR GASOLINERA UNIÓN**  
 Impreso desde 004601 al 005200

ESTACION DE SERVICIOS LA UNION



PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR  
Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. 1600054405001

NOTA DE ENTREGA

N° 0004958

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./C.I.: 0597762469001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr. (es): (Gerencia Lata (DOO-AM (2) F. Picoch)

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|-------------|-------------|----------|
|-------|-------------|-------------|----------|

|  |                             |  |       |
|--|-----------------------------|--|-------|
|  | Diesel (Ochoenta<br>litros) |  | 80.00 |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |
|  |                             |  |       |

Debo y Pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me convenga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora. Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.

Original: Adquiriente / Copia: Emisor  
  
*Stelbi*  
ACEPTO SIN PROTESTO

POR GASOLINERA UNIÓN  
Impreso desde 004601 al 005200

|             |       |
|-------------|-------|
| SUB TOTAL   |       |
| DESCUENTO   |       |
| IVA 12 %    |       |
| IVA 0 %     |       |
| VALOR TOTAL | 80.00 |

ANEXO 21  
LICENCIAS DE CONDUCTORES

**LICENCIA DE CONDUCIR**  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

**JACQUES RODRIGUEZ**  
2. JACQUES RODRIGUEZ  
7. 20-11-1974. ECUADOR  
AN 27.09.2013. AL 20.09.2016.  
S. MARIA, PASTAZA (CANTÓN)  
S. MARIA, PASTAZA (CANTÓN)  
C.M. 1.020.000

1000318426

| 11. CATEGORÍA DE VEÍCULO   | 12. FECHA DE EMISIÓN | 13. FECHA DE VENCIMIENTO | 14. ESTADO |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1. Automóvil y Motocicleta | 14.09.13             | 20.09.16                 | VALIDA     |
| 2. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 3. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 4. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 5. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 6. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 7. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 8. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 9. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 10. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 11. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 12. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 13. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 14. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 15. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 16. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 17. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 18. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 19. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 20. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |

**LICENCIA DE CONDUCIR**  
REPÚBLICA DEL ECUADOR

**LACSP UMAQUINGA**  
1. LACSP UMAQUINGA  
2. LACSP UMAQUINGA  
3. LACSP UMAQUINGA  
4. LACSP UMAQUINGA  
5. LACSP UMAQUINGA  
6. LACSP UMAQUINGA  
7. LACSP UMAQUINGA  
8. LACSP UMAQUINGA  
9. LACSP UMAQUINGA  
10. LACSP UMAQUINGA  
11. LACSP UMAQUINGA  
12. LACSP UMAQUINGA  
13. LACSP UMAQUINGA  
14. LACSP UMAQUINGA  
15. LACSP UMAQUINGA  
16. LACSP UMAQUINGA  
17. LACSP UMAQUINGA  
18. LACSP UMAQUINGA  
19. LACSP UMAQUINGA  
20. LACSP UMAQUINGA

1720483609

| 11. CATEGORÍA DE VEÍCULO   | 12. FECHA DE EMISIÓN | 13. FECHA DE VENCIMIENTO | 14. ESTADO |
|----------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 1. Automóvil y Motocicleta | 14.09.13             | 20.09.16                 | VALIDA     |
| 2. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 3. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 4. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 5. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 6. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 7. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 8. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 9. Motocicla y Bici        |                      |                          |            |
| 10. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 11. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 12. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 13. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 14. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 15. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 16. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 17. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 18. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 19. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |
| 20. Motocicla y Bici       |                      |                          |            |

**LICENCIA DE CONDUCIR**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**1. RAMIRO CORDOBA**  
**2. DNI: 100000000**  
**3. 01/01/1971** **01/01/1971**  
**4. 01/01/1971** **01/01/1971**

1312508200

000249000 1014-17-02-004-28

| 13. Autorización de conducir      |    | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1. Automóvil                      | 14 | 15 | 16 | 17 |    |
| 2. Motocicleta                    |    |    |    |    |    |
| 3. Vehículo de Tracción Animal    |    |    |    |    |    |
| 4. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 5. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 6. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 7. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 8. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 9. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 10. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 11. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 12. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 13. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |

**LICENCIA DE CONDUCIR**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**



**1. GERMANES GUSTAVANTE**  
**2. DNI: 100000000**  
**3. 01/01/1971** **01/01/1971**  
**4. 01/01/1971** **01/01/1971**

1306157759

000249000 1014-17-02-004-28

| 13. Autorización de conducir      |    | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|
| 1. Automóvil                      | 14 | 15 | 16 | 17 |    |
| 2. Motocicleta                    |    |    |    |    |    |
| 3. Vehículo de Tracción Animal    |    |    |    |    |    |
| 4. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 5. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 6. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 7. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 8. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 9. Vehículo de Tracción Mecánica  |    |    |    |    |    |
| 10. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 11. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 12. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |
| 13. Vehículo de Tracción Mecánica |    |    |    |    |    |

## ANEXO 22 INFORME METEREOLÓGICO

|   | Agosto             |   | Septiembre         |   |
|---|--------------------|---|--------------------|---|
|  Temperatura media         | 19°C               | → | 15°C               | → |
|  Temperatura más alta      | 30°C               | → | 27°C               | ↑ |
|  Temperatura más baja      | 10°C               | ↑ | 17°C               | ↓ |
|  Lluvia                    | 189mm              | ↑ | 275mm              | ↓ |
|  Número de días con lluvia | 14 día(s)<br>(46%) | ↑ | 22 día(s)<br>(58%) | ↓ |
|  Humedad                   | 80%                | → | 80%                | ↓ |
|  Horas de sol por día      | 11                 | → | 11                 | ↓ |
|  Nubosidad               | 30%                | ↑ | 35%                | ↓ |
|  Duración del día        | 12:06              | → | 12:06              | ↓ |

M0008 PUYO

AP 260 1° 30' 27" S 77° 56' 38" W 960 Pastaza INAMHI

|                | Precipitación (mm) |
|----------------|--------------------|
| 1. Septiembre  | 3.0 mm             |
| 2. Septiembre  | 4.3 mm             |
| 3. Septiembre  | 7.0 mm             |
| 4. Septiembre  | 3.3 mm             |
| 5. Septiembre  | 4.4 mm             |
| 6. Septiembre  | 4.2 mm             |
| 7. Septiembre  | 3.2 mm             |
| 8. Septiembre  | 2.8 mm             |
| 9. Septiembre  | 3.9 mm             |
| 10. Septiembre | 3.0 mm             |
| 11. Septiembre | 3.1 mm             |
| 12. Septiembre | 3.2 mm             |
| 13. Septiembre | 2.9 mm             |
| 14. Septiembre | 3.1 mm             |
| 15. Septiembre | 3.5 mm             |

|                |        |
|----------------|--------|
| 16. Septiembre | 3.8 mm |
| 17. Septiembre | 4.0 mm |
| 18. Septiembre | 7.6 mm |
| 19. Septiembre | 3.6 mm |
| 20. Septiembre | 3.3 mm |
| 21. Septiembre | 4.5 mm |
| 22. Septiembre | 3.0 mm |
| 23. Septiembre | 4.3 mm |
| 24. Septiembre | 4.2 mm |
| 25. Septiembre | 2.8 mm |
| 26. Septiembre | 4.1 mm |

**ANEXO 23  
CERTIFICADO DE ACCIDENTES**

**CERTIFICACION**

Puyo 27 de septiembre del 2022

Yo, ING. JONATHAN TORRES TAMAYO, Procurador Común del Consorcio Talín, dentro del proyecto ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

**CERTIFICO**

Que en los trabajos desarrollados desde el 1 de septiembre del 2022, hasta la presente fecha, no se registran accidentes laborales dentro del proyecto "ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", el mismo que es construido por el Consorcio Talín.




JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres T.

**PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO TALIN**

ANEXO 24  
UBICACIÓN DEL PROYECTO





GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

Fecha: **04 OCT 2022**  
Recibido: mayra  
Número: 0634-E Hora: 11:26

4 de octubre de 2022

Oficio N. 015.TALIN-2022

Ingeniero  
Christian Vargas  
DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL DEL GADPPz

Ref.

Proyecto: **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Consorcio Talin, contratista del proyecto referido.

Mediante el presente adjunto en formato físico y digital, el *Informe Ambiental de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental* del **ÁREA MINERA PASTAZA ALPAYACU 4** correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 para el proyecto **ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.**

Por la atención prestada, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO**

Ingeniero  
Jonathan Torres  
PROCURADOR COMÚN  
Consorcio Talin

C.C. Ing. Fabián Salazar – Administrador de Contrato

Dirección: Av. Marco Aurelio, barrio Rumipamba, Latacunga, Cotopaxi.

Teléfono: 0996462036

Email: consorciotalin@hotmail.com

**INFORME AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO  
DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL  
AREA MINERA PASTAZA ALPAYACU 4**

PARA LA APLICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

“ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”.

**PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**



**ELABORADO POR:**  
ING. CAROLINA GUATO

## Contenido

|  |    |
|--|----|
| 1. FICHA TÉCNICA .....   | 3  |
| 2. ANTECEDENTES: .....   | 5  |
| 3. OBJETIVOS: .....  | 6  |
| 3.1 Objetivo General .....   | 6  |
| 3.2 Objetivos Específicos .....  | 6  |
| 4. ALCANCE .....   | 7  |
| 5. MARCO LEGAL .....   | 7  |
| 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....  | 13 |
| 6.1 MAPA DE UBICACIÓN .....  | 14 |
| 7. CUMPLIMIENTO .....  | 15 |
| 8. METODOLOGÍA .....   | 15 |
| 9. PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES .....   | 16 |
| 10. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ..... | 19 |
| 11. CONCLUSIONES .....   | 19 |
| 12. ANEXOS .....   | 20 |

# 1. FICHA TÉCNICA

## 1.1 DATOS GENERALES

| DATOS DEL PROYECTO          |  |         |             |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
|-----------------------------|--|---------|-------------|---|-------------|---|--------|---------|--------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|---|--------|---------|-------|----|--------|---------|-----|
| <b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>  | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  |         |             |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| <b>ETAPA DEL PROYECTO</b>   | CONSTRUCCION   |         |             |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| <b>UBICACIÓN GEOGRÁFICA</b> | <p>Provincia: Pastaza. Cantón: Pastaza Parroquia: Veracruz</p> <p>COORDENADAS</p> <p>Ubicación Geográfica DATUM WGS 84,ZONA 17S</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>X</th> <th>Y</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>845690</td><td>9827940</td><td>Inicio</td></tr> <tr><td>2</td><td>846449</td><td>9827808</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>3</td><td>847202</td><td>9828475</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>4</td><td>847557</td><td>9828740</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>5</td><td>848222</td><td>9828826</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>6</td><td>848870</td><td>9829611</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>7</td><td>849734</td><td>9829361</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>8</td><td>850953</td><td>9830151</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>9</td><td>851442</td><td>9830145</td><td>Punto</td></tr> <tr><td>10</td><td>852503</td><td>9830478</td><td>Fin</td></tr> </tbody> </table> | No.     | X           | Y | DESCRIPCIÓN | 1 | 845690 | 9827940 | Inicio | 2 | 846449 | 9827808 | Punto | 3 | 847202 | 9828475 | Punto | 4 | 847557 | 9828740 | Punto | 5 | 848222 | 9828826 | Punto | 6 | 848870 | 9829611 | Punto | 7 | 849734 | 9829361 | Punto | 8 | 850953 | 9830151 | Punto | 9 | 851442 | 9830145 | Punto | 10 | 852503 | 9830478 | Fin |
| No.                         | X  | Y       | DESCRIPCIÓN |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 1                           | 845690   | 9827940 | Inicio      |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 2                           | 846449   | 9827808 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 3                           | 847202   | 9828475 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 4                           | 847557   | 9828740 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 5                           | 848222   | 9828826 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 6                           | 848870   | 9829611 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 7                           | 849734   | 9829361 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 8                           | 850953   | 9830151 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 9                           | 851442   | 9830145 | Punto       |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| 10                          | 852503   | 9830478 | Fin         |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |
| <b>DIRECCIÓN</b>            | Se encuentra ubicado en la parroquia Veracruz, desde el Km 16 de la Vía Puyo – Macas, comunidad La Esperanza hasta la comunidad Talin  |         |             |   |             |   |        |         |        |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |   |        |         |       |    |        |         |     |



|  |  |
|--|--|
| <b>LICENCIA AMBIENTAL</b>                | Aprobación de Ficha Ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406, del 15 de octubre del 2010. |
| <b>PERÍODO DEL INFORME AMBIENTAL</b>     | 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2022   |
| <b>PORCENTAJE DE AVANCE DEL PROYECTO</b> | 15 % Aprox.  |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>      | 10 de agosto del 2022  |
| <b>PLAZO CONTRATADO</b>                  | 180 días   |
| <b>MONTO CONTRATADO</b>                  | USD \$878,451.68   |
| <b>FISCALIZADOR EXTERNO</b>              | ING. HERNÁN DAVID SALAZAR VALVERDE   |

#### **UBICACIÓN DEL AREA MINERA PASTAZA ALPAYACU 4**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>PROVINCIA</b>             | Pastaza                                       |
| <b>CANTON</b>                | Mera  |
| <b>UBICACIÓN GEOGRAFICA:</b> | INICIO<br>822450                      9837232 |
| <b>Coordenadas UTM</b>       | FIN<br>822250                      9837232    |

#### **DATOS DEL PERMISO AMBIENTAL DEL AREA MINERA**

##### **INFORMACION DEL PROponente**

|   |   |
|---|---|
| <b>OPERADOR</b>                         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>              | Ing. Jaime Guevara B.                                   |
| <b>DOMICILIO OPERADOR</b>               | Francisco de Orellana 739 y 27 de Febrero               |
| <b>Correo electrónico del operador:</b> | Jaime.guevara@pastaza.gob.ec                            |
| <b>TELEFONO</b>                         | (593 - 3) 2885 380 - 2883 830 - 2886 179                |

##### **RESPONSABLE DEL DOCUMENTO**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Contratista</b> | Ing. Jonathan Rodolfo Torres Tamayo– PROCURADOR COMUN CONSORCIO TALIN |
|--------------------|---|

## DATOS DEL TECNICO AMBIENTAL

Nombre

Ing. Carolina Guato

Teléfono

0995474841

Rango Académico

- Ingeniera Ambiental

### FIRMAS DE RESPONSABILIDAD



Firmado electrónicamente por:  
JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres  
PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO TALIN



Firmado electrónicamente por:  
CAROLINA  
MARIBEL GUATO  
CHINACHI

Ing. Carolina Guato  
RESIDENTE AMBIENTAL

## 2. ANTECEDENTES:

El Gobierno Provincial de Pastaza como operador del proyecto, busca mejorar la calidad de vida de la población que se encuentra asentada en el área del proyecto y de este modo aportar a la economía del sector generando nuevas fuentes de empleo locales. La población involucrada en el área del proyecto radica en las siguientes comunidades: La Esperanza, San Pablo de Talin y Talin. De esta manera el GADPPz, mediante la construcción de este proyecto está forjandoun futuro prometedor a toda su población.

Teniendo conocimiento que toda actividad que genere impactos sea de mayor magnitud o menor, debe estar regulada por la entidad competente tal como lo detalla en el COA EN EL CAPITULO III DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL en el **Art. 172.-** que detalla lo siguiente: Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales.

Dando cumplimiento a la normativa ambiental, el proponente realiza el trámite para la regulación de proyecto denominado, "ASFALTADO CAMINO VECINAL KM. 16 VIA PUYO-MACAS-LA ESPERANZA-TALIN-RIO TALIN", para el cual la autoridad ambiental mediante Oficio No. MAE-DPP-2010-0406 del 15 de octubre del 2010, emite la aprobación

de la Ficha Ambiental y el Plan de manejo ambiental del proyecto en mención, el mismo que se encuentran en su fase de construcción.

De la misma manera el proponente realiza el trámite para la regulación del proyecto denominado Área de libre aprovechamiento "Pastaza Alpayacu 4" con el código 290354, resolución número MERNNR-CZC-2020-0032-RM

Teniendo conocimiento que el proyecto se encuentra en ejecución, el Consorcio Talin, representado por el Ing. Jonathan Torres, emite los informes de cumplimiento acorde a los periodos trabajados, presentado así el primer informe, en el cual, se demuestra el cumplimiento de las medidas ambientales acorde al avance del proyecto.

En este sentido, en el presente informe se indicarán las actividades ejecutadas para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales del periodo que abarca desde el 1 al 30 de septiembre del 2022.

### **3. OBJETIVOS:**

#### **3.1 Objetivo General**

Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto "ÁREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO "PASTAZA ALPAYACU 4" CON EL CÓDIGO 290354".

#### **3.2 Objetivos Específicos**

- Establecer, verificar y documentar el Cumplimiento a la ficha ambiental y PMAy Normativa Ambiental Aplicable
- Garantizar el fiel cumplimiento de los permisos ambientales emitidos por la DGA del GAPPz
- Controlar el fiel cumplimiento del contrato N° COTO-GADPPZ-008-2022, celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza y el Consorcio Talin.

#### 4. ALCANCE

Dicho informe justifica el cumplimiento del PMA del proyecto en construcción por lo tanto abarca el periodo desde el 1 al 30 de septiembre del 2022, cabe mencionar que el proyecto está en su fase inicial lo cual significa que las actividades están siendo realizadas paulatinamente.

Realizando y acatando las actividades dispuestas, para lo cual se presenta medios de verificación, que pueden ser observados en anexos.

#### 5. MARCO LEGAL

### CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, R.O. N° 449, Lunes 20 de Octubre del 2008

#### TITULO II DERECHOS

##### Capítulo Segundo

##### Sección Segunda

##### Ambiente sano

**Art. 14.-** Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

##### Capítulo sexto

##### Derechos de Libertad

**Art. 66.-** Se reconoce y garantizará a las personas:

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

#### TITULO VI

#### RÉGIMEN DE DESARROLLO

##### Capítulo primero

##### Principios generales

**Art. 276.-** El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

## **TITULO VII**

### **RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR**

#### **Capítulo Segundo**

#### **Biodiversidad y Recursos Ambientales**

#### **Sección primera**

#### **Naturaleza y Ambiente**

**Art 395.-** La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 2) Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 3) El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 4) En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

### **CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE**

**Ley 0 Registro Oficial Suplemento 983 de 12-abr.-2017 Estado: Vigente**

## **TITULO III REGIMEN DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL**

**Art. 10.-** De la responsabilidad ambiental. El Estado, las personas naturales y jurídicas, así como las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, tendrán la obligación jurídica de responder por los daños o impactos ambientales que hayan causado, de conformidad con las

normas y los principios ambientales establecidos en este Código.

**Art. 11.-** Responsabilidad objetiva. De conformidad con los principios y garantías ambientales establecidas en la Constitución, toda persona natural o jurídica que cause daño ambiental tendrá responsabilidad objetiva, aunque no exista dolo, culpa o negligencia.

Los operadores de las obras, proyectos o actividades deberán mantener un sistema de control ambiental permanente e implementarán todas las medidas necesarias para prevenir y evitar daños ambientales, especialmente en las actividades que generan mayor riesgo de causarlos.

**REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y  
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.**

**Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R. O. 565 del 17 de noviembre de 1986**

**Art. 39.-** 1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores.

**Art. 76.- ROPA DE TRABAJO.**

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario.

**INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (Resolución  
957)**

**Art. 11.-** Literal h) Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos laborales a los que están expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el lugar en donde se llevará a cabo la referida capacitación se establecerán previo acuerdo de las partes interesadas

**NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN- ISO-3864-1:2013**

ISO 3864-3, Símbolos gráficos- Colores de seguridad y señales de seguridad- Parte 3: Principios de diseño para símbolos gráficos utilizados en señales de seguridad

### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2481:2014**

Objeto. Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva

### **NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013 Segunda revisión**

#### **6.1 Requisitos específicos**

##### **6.1.1 Personal**

**6.1.1.1** El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las leyes y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el país.

**6.1.1.2** Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aislen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias.

**b.10)** Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles.

### **ACUERDO MINISTERIAL 061 R.O 316 DEL 04/05/2015**

**Art. 14** De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso

ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental

**Art. 262** De los Informes Ambientales de cumplimiento.- Las actividades regularizadas mediante un Registro Ambiental serán controladas mediante un Informe Ambiental de Cumplimiento, inspecciones, monitoreos y demás establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. Estos Informes, deberán evaluar el cumplimiento de lo establecido en la normativa ambiental, plan de manejo ambiental, condicionantes establecidas en el permiso ambiental respectivo y otros que la autoridad ambiental lo establezca. De ser el caso el informe ambiental contendrá un Plan de Acción que contemple medidas correctivas y/o de rehabilitación. La información entregada por el Sujeto de Control podrá ser verificada en campo y de evidenciarse falsedad de la misma, se dará inicio a las acciones legales correspondientes.

**Art. 263** De la periodicidad y revisión. - Sin perjuicio que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer que se presente un Informe Ambiental de Cumplimiento en cualquier momento en función del nivel de impacto y riesgo de la actividad, una vez cumplido el año de otorgado el registro ambiental a las actividades, se deberá presentar el primer informe ambiental de cumplimiento; y en lo posterior cada dos (2) años contados a partir de la presentación del primer informe de cumplimiento

**Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. -**

Se establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes:

- a) Manejo integral de residuos y/o desechos;
- b) Responsabilidad extendida del productor y/o importador;
- c) Minimización de generación de residuos y/o desechos;
- d) Minimización de riesgos sanitarios y ambientales;
- e) Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos;

f) Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de aplicación como el principio de jerarquización

1. Prevención

2. Minimización de la generación en la fuente

3. Clasificación

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reúso y reciclaje

5. Tratamiento y

6. Disposición Final.

g) Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente y la salud;

h) Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que aplique;

i) Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final;

j) Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos y/o desechos entre todos los sectores;

k) Aquellas que determine la Autoridad Ambiental Nacional a través de la norma técnica correspondiente.

#### **Art. 79 Desechos peligrosos.-**

A efectos del presente Libro se considerarán como desechos peligrosos, los siguientes: a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales

## 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto ÁREA DE LIBRE APROVECHAMIENTO "PASTAZA ALPAYACU 4" CON EL CÓDIGO 290354, a cargo del CONSORCIO TALIN; mediante contrato celebrado con el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; dentro del proceso COTO-GADPPz-008-2022.

El avance de las actividades se reflejó en el cumplimiento de los siguientes:

- Material pétreo de mejoramiento, minada cargada y regada
- Transporte de material pétreo



## 7. CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de las medidas ambientales del PMA, del proyecto en ejecución se puede evidenciar mediante la verificación de las actividades establecidas en dicho plan, las mismas que se encuentran anexadas en este documento.

## 8. METODOLOGÍA

El técnico ambiental del consorcio constructor realiza el informe de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, donde se evidencia con fotografías y registros cada una de las actividades planteadas en el PMA.

**Visita de campo:** Inspecciones al área del proyecto revisando las actividades que se ejecutan y el reconocimiento del área de influencia directa e indirecta.

**Socialización de seguimiento:** Durante la ejecución del proyecto fiscalización externa y el DGA del GADPPz, realizarán inspecciones al área de influencia directa e indirecta verificando el cumplimiento del PMA.

**Recopilación de información:** Los departamentos involucrados y fiscalización externa entregan a la Dirección de Gestión Ambiental del GADPPz, toda la información necesaria que servirá como medios de verificación para la realización del Informe Ambiental de cumplimiento.

**9. PMA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, MEDIDAS AMBIENTALES**

| 1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS |  |  |              |     |     |    |   |
|--|--|--|--------------|-----|-----|----|---|
| ITEM   | MEDIDA PROPUESTA   | MEDIO DE VERIFICACIÓN                          | CUMPLIMIENTO |     |     |    | OBSERVACIONES   |
|  |  |  | C            | NC- | NC+ | NA |   |
| 1  | Delimitación del área minera con hitos demarcatorios.  | Registro fotográfico                           | X            |     |     |    | El área cuenta con hitos.<br>ANEXO 1  |
| 2  | Implementar señalética informativa, ambiental y/o de seguridad, fija o móvil.  | Registro fotográfico                           | X            |     |     |    | El área cuenta con señalética<br>ANEXO 2  |
| 3  | Realizar el mantenimiento de la maquinaria y vehículos   | Registro de mantenimiento de la maquinaria     |              |     |     | X  | Certificado de operatividad de la maquinaria<br>ANEXO 3   |
| 4  | Implementar un kit antiderrames  | Registro fotográfico                           | X            |     |     |    | ANEXO 4   |
| 5  | El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada que trabaja, se deberá realizar fuera del perímetro del proyecto minero Pastaza Alpayacu.   | Orden de abastecimiento                        | X            |     |     |    | Debido a la cercanía a la ciudad de Puyo las volquetas se abastecen en las gasolineras de la ciudad.<br>ANEXO 5 |
| 6  | En caso de que se requiera intervenir en terrazas aluviales cubiertas por el flujo del río, se conformará un muro de contención (escolleras) a fin de evitar la suspensión de sólidos en el río. | Registro fotográfico                           |              |     |     | X  | No se requiere intervenir en terrazas aluviales   |
| 2. PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN         |  |  |              |     |     |    |   |
| 1  | Capacitación al personal en sistemas de extracción de materiales pétreos, prevención de riesgos, normativa ambiental y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.                                | Registro fotográfico<br>Registro de asistencia | X            |     |     |    | ANEXO 6   |
| 2  | Capacitación al personal en primeros auxilios, seguridad y salud ocupacional.  | Registro fotográfico<br>Registro de asistencia | X            |     |     |    | ANEXO 6   |
| 3. PLAN DE CONTINGENCIA                        |  |  |              |     |     |    |   |
| 1  | Establecer una señalética fija o móvil de números de emergencia  | Registro fotográfico                           | X            |     |     |    | El área cuenta con señalética<br>ANEXO 2  |
| 2  | Implementación del kit antiderrames que deberá contar con los siguientes elementos: Barreras absorbentes, EPP,   | Registro fotográfico                           | X            |     |     |    | ANEXO 4   |

|   |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|
|   | material absorbente (aserrín), bolsas plásticas, esponjas absorbentes.  |  |   |  |  |  |   |  |   |
| <b>4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>       |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Dotación de EPP   | Registro fotográfico<br>Acta de entrega        | X |  |  |  |   |  | ANEXO 7   |
| <b>5. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO</b>             |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Información del estado actual del área minera   | Registro fotográfico                           | X |  |  |  |   |  | ANEXO 8   |
| 2   | Verificación de los hitos demarcados del área minera  | Registro fotográfico                           | X |  |  |  |   |  | ANEXO 1   |
| <b>6. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS</b>             |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Socializar las actividades del proyecto sobre la extracción de material pétreo y PMA  | Registro fotográfico<br>Registro de asistencia | X |  |  |  |   |  | ANEXO 9   |
| 2   | De ser necesario se procederá a realizar reuniones con los habitantes del sector para determinar afectaciones o inquietudes.  | Registro fotográfico<br>Registro de asistencia | X |  |  |  |   |  | ANEXO 9   |
| 3   | En caso de existir quejas o denuncias por parte de las comunidades cercanas al área minera se realizará un informe para dar respuesta oportuna a solucionar el percance | Registro fotográfico                           |   |  |  |  | X |  | No se ha recibido quejas ni denuncias, pero se cuenta con el buzón de quejas<br>ANEXO 10  |
| <b>7. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS</b>                  |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Implementación de contenedores móviles para los desechos comunes  | Registro fotográfico                           | X |  |  |  |   |  | ANEXO 11  |
| 2   | Dotación de fundas plásticas a los conductores de volquetas y maquinaria pesada para desechos comunes   | Registro fotográfico                           | X |  |  |  |   |  | ANEXO 12  |
| <b>8. PLAN DE REHABILITACION</b>                      |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Rehabilitación de áreas afectadas de ser el caso  |  |   |  |  |  | X |  | Esta medida se la ejecutara cuando sea necesario.   |
| 2   | En caso de contingencias se deberá realizar un Plan de Acción y/o emergencias y comunicar a la autoridad ambiental  | Certificación de accidentes                    |   |  |  |  | X |  | Certificado de no haber accidentes. Esta actividad se la ejecutara cuando las condiciones así lo requieran.<br>ANEXO 13   |
| <b>9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA</b> |   |  |   |  |  |  |   |  |   |
| 1   | Estabilización de terrazas aluviales de ser el caso para no interrumpir el cauce natural del río  | Registro fotográfico                           |   |  |  |  | X |  | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |

|   |   |                      |  |  |  |   |   |
|---|---|----------------------|--|--|--|---|---|
| 2 | Limpieza general de los desechos comunes del área minera  | Registro fotográfico |  |  |  | X | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |
| 3 | Retiro de maquinaria y señalización existente del área minera   | Registro fotográfico |  |  |  | X | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |
| 4 | De ser necesario se realizará la reconfiguración de taludes   | Registro fotográfico |  |  |  | X | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |
| 5 | Reforestación de áreas afectadas de ser el caso   | Registro fotográfico |  |  |  | X | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |
| 6 | Informar a la Autoridad Ambiental sobre el cierre del Área Minera   |                      |  |  |  | X | Esta actividad le corresponde al titular del Área Minera (GADPPz)   |
| 7 | Identificación de los impactos que se generen durante el desarrollo de esta fase  | Registro fotográfico |  |  |  | X | Esta medida no aplica ya que nos encontramos en la fase inicial del proyecto, será realizada una vez se termine la extracción de material para la ejecución del proyecto. |
| 8 | Los planos y mapas de la infraestructura objeto de cierre y abandono  |                      |  |  |  | X | Esta actividad le corresponde al titular del Área Minera (GADPPz)   |
| 9 | Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos del cumplimiento de los mismos de ser el caso |                      |  |  |  | X | Esta actividad se dará cumplimiento, cuando las circunstancias así lo requieran.  |

## 10. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Mediante los medios de verificación anexados, los cuales representan el cumplimiento del PMA, se detalla el avance acorde a los programas y planes que comprenden el PMA.

Una vez evaluado el cumplimiento del Plan del Manejo Ambiental, se determina el nivel de cumplimiento, de acuerdo a los medios de verificación existentes, a continuación, se detallan los porcentajes para cada hallazgo.

| PLAN DE MANEJO                              | CUMPLIMIENTO |           |              | TOTAL      |
|---|--------------|-----------|--------------|------------|
|   | CUMPLE       | NO CUMPLE | NO APLICA    |            |
| PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS | 4            | -         | 2            | 6          |
| PLAN DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN         | 2            | -         | -            | 2          |
| PLAN DE CONTINGENCIA                        | 2            | -         | -            | 2          |
| PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL       | 1            | -         | -            | 1          |
| PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO             | 2            | -         | -            | 2          |
| PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS             | 2            | -         | 1            | 3          |
| PLAN DE MANEJO DE DESECHOS                  | 2            | -         | -            | 2          |
| PLAN DE REHABILITACIÓN                      | -            | -         | 2            | 2          |
| PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA | -            | -         | 9            | 9          |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>15</b>    | <b>-</b>  | <b>14</b>    | <b>29</b>  |
| <b>PORCENTAJE (%)</b>                       | <b>51.72</b> | <b>-</b>  | <b>48.28</b> | <b>100</b> |

Al encontrarse el proyecto en su fase inicial de construcción se puede apreciar que existen actividades que no se las ha cumplido aún, las mismas que debido al cronograma de intervención planificado, se irán desarrollando a medida que se aplique dichas acciones en el proyecto, como es el caso del manejo de desechos peligrosos.

En la ejecución del proyecto no se ha planificado la implementación de un campamento, debido que se encuentra cerca de la ciudad de Puyo y el personal se traslada al lugar de trabajo diariamente.

## 11. CONCLUSIONES




- Las actividades conforme al PMA, se verifica el cumplimiento del 51.72% de las actividades ejecutadas, y se observa el 48.28% de actividades que no se aplican, debido al cronograma planificado para el proyecto.

- El cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto, se encuentra en su fase inicial, a medida que se incrementen las actividades, se verá reflejado en la evaluación ambiental el cumplimiento del PMA, aprobado por el MAATE para el proyecto.
- Durante el periodo desde el 1 de septiembre, hasta el 30 de septiembre del 2022, se ha extraído 3150 m<sup>3</sup>. De material pétreo.


## 12. ANEXOS

ANEXO 1

HITOS DEMARCATORIOS



ANEXO 2  
SEÑALETICA EN EL AREA MINERA



ANEXO 3  
CERTIFICACIONES DE OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA

**CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD**

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA

**MARCA:** DOOSAN

**MODELO:** S225LCA


**SERIE CHASIS:** U0P80005321

**HOROMETRO:** 23106.3

Se encuentra OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:

Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA

**MARCA:** DOOSAN

**MODELO:** S225LCA

**SERIE CHASIS:** X0A80004410

**HOROMETRO:** 17699.1

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.

Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumíguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

## CERTIFICADO DE OPERATIVIDAD

Puyo, 10 de Agosto de 2022

Señores  
CONSORCIO TALIN  
Presente.

De nuestra especial consideración:


Por el presente documento certificamos que el bien evaluado

**EQUIPO:** EXCAVADORA ORUGA  
**MARCA:** DOOSAN  
**MODELO:** DX225LCA  
**SERIE CHASIS:** DHKCEBACEB0007913  
**HOROMETRO:** 6674.4

Se encuentra **OPERATIVO Y EN BUENAS CONDICIONES TÉCNICAS** bajo los estándares de operación y normas especificadas por el fabricante.


Por lo tanto, emitimos el presente certificado para los fines que consideren convenientes.

Atentamente,



Sr. Manuel Galeas Rumiguano  
SOLDADURAS EN ESPECIALES Y MECÁNICA PESADA  
Ruc. 1803508744001

**ANEXO 4**  
**KIT ANTIDERRAME**



**ANEXO 5  
ORDEN DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE**

**ESTACION DE SERVICIOS LA UNION**



**PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR**  
 Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

R.U.C. 1600054405001

**NOTA DE ENTREGA**

**N° 0004959**

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./C.I.: 0597782469001

GUÍA DE REMISIÓN:

Sr. (es): (Compañía de Agua / P.O.O.S.A.P.F. - F. Proant)

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
|       | Diecel / Cincuenta de litros |             | 50,00    |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

Debo y Pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me converga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora... Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

*[Signature]*

ACEPTO SIN PROTESTO

|             |       |
|-------------|-------|
| SUB TOTAL   |       |
| DESCUENTO   |       |
| IVA 12 %    |       |
| IVA 0 %     |       |
| VALOR TOTAL | 50,00 |

POR GASOLINERA UNIÓN  
 Impreso desde 004601 al 005200

**ESTACION DE SERVICIOS LA UNION**



**PILCO LLANGARI SEGUNDO BALTAZAR**  
 Dir. La Unión, Av. Alberto Zambrano s/n  
 Puyo \* Pastaza Telf.: 032 530376

R.U.C. 1600054405001

**NOTA DE ENTREGA**

**N° 0004958**

**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**

FECHA EMISIÓN: 15 Sep 2022

R.U.C./I: 0597762469001

GUÍA DE REMISIÓN:

St. (es): Carretera Talin (1000 AN (2) F. Procn)

DIRECCIÓN:

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | V. TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|----------|
|       | Diesel / Ochocho<br>dibares) |             | 30,00    |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |
|       |                              |             |          |

*Debo y Pagaré a la Orden del BENEFICIARIO en el lugar y fecha que se me convenga el valor total expresado en este documento mas los impuestos de Ley y el interés legal permitido por mora. Acepto las condiciones incorporadas al presente Documento y nos comprometemos a cancelar su valor dentro del plazo estipulado a partir del vencimiento reconoceremos los intereses correspondientes a las tasas de ley.*

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

*[Signature]*

ACEPTO SIN PROTESTO

|             |       |
|-------------|-------|
| SUB TOTAL   |       |
| DESCUENTO   |       |
| IVA 12 %    |       |
| IVA 0 %     |       |
| VALOR TOTAL | 30,00 |

POR GASOLINERA UNIÓN  
 Impreso desde 004601 al 005200

- ANEXO 6 (CAPACITACIONES)**
- Seguridad y Salud Ocupacional
  - Preservación de Recursos Naturales
  - Manejo Defensivo – Protocolos de Seguridad Vial.
  - Socialización del Plan de Manejo Ambiental
  - Extracción de materiales pétreos

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Gestión Social y Ambiental</b>         |               |
| <b>Monitoreo del cumplimiento del PMA</b> |               |
| Versión: 1.0                              | Página 1 de 1 |



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 22 Septiembre 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS:   
 COMUNIDADES:

TEMA: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE            | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA                    |
|-------------------|------------|-------------------|--------------------------|
| José Rodríguez    | 1600613234 | CSC TALIN         | <i>José Rodríguez</i>    |
| Juan Rodríguez    | 1600793942 | CSC TALIN         | <i>Juan Rodríguez</i>    |
| Edwin Chugcho     | 1600228106 | CSC TALIN         | <i>Edwin Chugcho</i>     |
| Dawn Zúñiga       | 1600341099 | CSC TALIN         | <i>Dawn Zúñiga</i>       |
| MISARE Inli       | 0501487078 | CSC TALIN         | <i>MISARE Inli</i>       |
| Antoy Joel Tomayo | 1600874075 | CSC TALIN         | <i>Antoy Joel Tomayo</i> |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |
|                   |            | CSC TALIN         |                          |

|   |   |
|---|---|
| Elaborado por:<br>Firma: <i>[Signature]</i><br>Nombre: Ing. Carolina Guato<br>CONSORCIO TALIN | Aprobado por:<br>Firma: <i>[Signature]</i><br>Nombre: Ing. Sarahí Ibarra<br>FISCALIZACIÓN |
|---|---|



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: 15 Septiembre de 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALÍN

PERSONAL DE LA EMPRESA:   
 SUBCONTRATISTAS   
 COMUNIDADES

TEMA: PRESERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE         | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------|------------|-------------------|-------|
| EDWIN CHOCHO   | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Zabalza | 1600341249 | CSC TALIN         |       |
| Esthela ZATI   | 0501481048 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez | 1600613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez | 1600493942 | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |

|   |   |
|---|---|
| Elaborado por:<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Carolina Guato<br><b>CONSORCIO TALIN</b> | Aprobado por:<br>Firma:<br>Nombre: Ing. Sarahi Ibarra<br><b>FISCALIZACIÓN</b> |
|---|---|

Gestión Social y Ambiental  
 Monitoreo del cumplimiento del PMA

Versión: 1.0

Página 1 de 1



FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

FECHA: 01 Septiembre 2022  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALIN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
 DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO  
 LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: MANEJO DEFENSIVO Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LA VÍA  
 INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE         | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|----------------|------------|-------------------|-------|
| Deivann Cabedo | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| EDWIN CHUACHO  | 1600279106 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez | 1600493442 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez | 1600612234 | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |
|                |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:

Firma:

Nombre: Ing. Carolina Guato  
 CONSORCIO TALIN

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Ing. Sarahi Ibarra  
 FISCALIZACIÓN

**Gestión Social y Ambiental**  
**Monitoreo del cumplimiento del PMA**

Versión: 1.0

Página 1 de 1



**FORMATO PARA CAPACITACION AMBIENTAL Y SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

FECHA: 08 Septiembre de 2022

NOMBRE DEL PROYECTO: ASFALTO C.V. KM 16 VÍA A MACAS – SAN PABLO DE TALÍN,  
 PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

DIRIGIDO A: PERSONAL OBRERO

LUGAR: TALIN

PERSONAL DE LA EMPRESA:

SUBCONTRATISTAS

COMUNIDADES

TEMA: SOCIALIZACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INSTRUCTOR: Ing. Carolina Guato

| NOMBRE              | CÉDULA     | EMPRESA/COMUNIDAD | FIRMA |
|---------------------|------------|-------------------|-------|
| Anthony Joel Tamayo | 1600879075 | CSC TALIN         |       |
| José Rodríguez      | 1600613234 | CSC TALIN         |       |
| Juan Rodríguez      | 1600493442 | CSC TALIN         |       |
| Darwin Zalata       | 1600341299 | CSC TALIN         |       |
| Edwin Chugcho       | 1600229106 | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |
|                     |            | CSC TALIN         |       |

Elaborado por:

Firma:

Nombre: Ing. Carolina Guato  
 CONSORCIO TALIN

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Ing. Sarahi Ibarra  
 FISCALIZACIÓN







**ANEXO 7  
UTILIZACION DE EPP**

**PROYECTO ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA  
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA  
ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL**



FECHA 10 Agosto 2022

| N° | NOMBRE Y APELLIDO               | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL |    |         |    |       |    |       |    | RECIBI CONFORME<br>Dir |
|----|---------------------------------|--------------------------------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------------------------|
|    |                                 | BOTAS                          |    | CHALECO |    | CASCO |    | GAFAS |    |                        |
|    |                                 | SI                             | NO | SI      | NO | SI    | NO | SI    | NO |                        |
| D  |                                 | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Jimmy Anthony Vargas            | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Eduar Freddy Huataloca Vargas   | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Ronald Javier Shiguango Narango | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Diego Angel Rodriguez Porceda   | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Juan Carlos Rodriguez           | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Juan Carlos Cailla              | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Jorge Luis Carrero              | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | José Luis Rodriguez P           | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Angelo Samuel Jua Campana       | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |
|    | Anthony Joel Tomayo Parra       | /                              |    | /       |    | /     |    | /     |    |                        |


ING. JONATHAN TORRES  
PROCURADOR COMÚN CONSORCIO TALÍN



**ANEXO 8  
REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AREA MINERA**



ANEXO 9  
SOCIALIZACION CON LA COMUNIDAD (PARTICIPACION SOCIAL)  
REGISTRO FOTOGRAFICO





REGISTRO DE FIRMAS (PARTICIPACION SOCIAL)



"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

REGISTRO DE FIRMAS

| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NUMERO DE CEDULA | SECTOR  | FIRMA              |
|------|-------------------|------------------|---------|--------------------|
|      | Carlos Gato       | 160078347-4      | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Angel Santamaría  | 160018911        | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Wilson Santamaría | 1650146028       | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Marlon Santamaría | 165012506-3      | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Angel Santamaría  | 1600947103       | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Imelda Santi      | 165025958        | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Marcelina Santi   | 160021650-9      | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Cecilia Tamy      | 1600124757       | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Simon Santi       | 1600378481       | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Marlon Santi      | 1600397333       | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      | Imelda            | 1600670          | Shpingo | <i>[Signature]</i> |
|      |                   |                  |         |                    |
|      |                   |                  |         |                    |
|      |                   |                  |         |                    |



"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL















REGISTRO DE FIRMAS

| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO   | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR   | FIRMA      |
|------|---------------------|------------------|----------|------------|
|      | 60625 Santamaría    | 1606007-4        | Ishpingo |            |
|      | Amel Santamaría     | 160094096-7      | Ishpingo |            |
|      | Fredy Santana       | 160058511-3      | Ishpingo |            |
|      | Lucio Cota          |                  | Ishpingo |            |
|      | Verónica Rosendo    | 270070716-1      | Ishpingo |            |
|      | Nidia Aranda        | 160091429-3      | Ishpingo |            |
|      | Angelica Santamaría | 1600604290       | Ishpingo |            |
|      | Jamara Greda        | 1601084666       | Ishpingo |            |
|      | Grisele Santamaría  | 160706432-0      | Ishpingo |            |
|      | Marcial Aranda      | 160107809-4      | Ishpingo |            |
|      | FRANKLIN Santi      | 160032164-8      | Ishpingo |            |
|      | Lucia Santi         | 1650076285       | Ishpingo |            |
|      | Dina Santi          | 1601080342       | Ishpingo | Dina Santi |
|      | Mayli Greda         |                  | Ishpingo |            |



**"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA  
VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**  
**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

REGISTRO DE FIRMAS









| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR    | FIRMA   |
|------|-------------------|------------------|-----------|---|
|      | Hugo Aguado       | 16001410711      | Talín     |    |
|      | José Quijano      | 0603309741       | Talín     |    |
|      | Wilmar Díaz       | 1600208011       | Talín     |    |
|      | Francisco Quijano | 0600756007       | Talín     |    |
|      | Elisa Illanes     | 1600815735       | Talín     |    |
|      | Manuel Jordán     | 0602296782       | Talín     |   |
|      | Monica Ilibay     | 1600505273       | San Pablo |  |
|      | Luc Quijano       | 0602343360       | Talín     |  |
|      | Rafael U. Ujuña   | 1600247538       | San Pablo |  |
|      | Jenny Sandoz      | 1600620812       | Talín     |  |
|      | Vanessa Jimenez   | 1400225353       | Talín     |  |
|      | Rosa Sánchez      | 1600820261       | Talín     |  |
|      | Veronica Sanchez  | 1114425852       | Talín     |  |
|      | Wendell M. Acosta | 090549509        | Talín     |  |



**"ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**

**PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**REGISTRO DE FIRMAS**

| Nro. | NOMBRE Y APELLIDO | NÚMERO DE CEDULA | SECTOR    | FIRMA   |
|------|-------------------|------------------|-----------|---|
|      | Salvador Hejias   | 1705311114       | Talín     |    |
|      | Guillermo Hidalgo | 180182556        |           |   |
|      | OSMOR Soriano     | 1406081278       | Talín     |    |
|      | Simón Santi       | 1600232485       | Isbringo  |    |
|      | Maria G. Ugua     | 1600209611       | San Pablo |    |
|      | Miriam Bustamante | 1600206257       | San Pablo |   |
|      | Morcedor          | Carolema         | San Pablo |  |
|      | Abraham Cuale     | 1600130320       | San Pablo |  |
|      | América Nolasco   | 2859940          | San Pablo |  |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |
|      |                   |                  |           |   |

ANEXO 10  
BUZÓN DE QUEJAS



**ANEXO 11**  
**CONTENEDORES PARA DESECOS COMUNES**



ANEXO 12



**ANEXO 13  
CERTIFICADO DE NO ACCIDENTES**

**CERTIFICACION**

Puyo 27 de septiembre del 2022

Yo, ING. JONATHAN TORRES TAMAYO, Procurador Común del Consorcio Talín, dentro del proyecto ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

**CERTIFICO**

Que en los trabajos desarrollados desde el 1 de septiembre del 2022, hasta la presente fecha, no se registran accidentes laborales dentro del proyecto "ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS – SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", el mismo que es construido por el Consorcio Talín.



JONATHAN RODOLFO  
TORRES TAMAYO

Ing. Jonathan Torres T.

**PROCURADOR COMUN  
CONSORCIO TALIN**

# INFORME DE PRODUCCION

## CONTROL DE EXPLOTACION MATERIAL PETREO

**PROYECTO:** ASFALTADO KM 10 VIA MACAS SAN PABLO DE TALIN, PARRISQUIA VERACRUZ, CANTON PATATE, PROVINCIA DE PASTAZA.  
**MINA:** ALPAYACU  
**PERIODO:** SEPTIEMBRE DEL 2022  
**MATERIA:** RELLENO



**ABSISA INICIAL** 0+000  
**ABSISA FINAL** 2+700

| Suma N. de viajes | 1-sep | 2-sep | 3-sep | 4-sep | 5-sep | 6-sep | 7-sep | 8-sep | 9-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep | 13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep | 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep | 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | Total general |     |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|-----|
| SAD-194           | 0     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 14  |
| PCB-2243          | 3     |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 138 |
| SAA-345           | 20    |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 130 |
| SAC-3821          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |               | 8   |
| BAA-1111          | 3     | 31    | 0     | 23    | 13    | 3     | 33    | 6     | 24    | 21     | 17     | 11     | 0      | 2      | 10     | 4      | 10     | 30     | 30     | 0      | 4      | 0      | 4      | 0      | 4      | 14     | 4      | 14     | 4      | 35     | 315           |     |

Firmado electrónicamente por:  
  
**JONATHAN RODOLFO TORRES TAMAYO**  
 RECIBIENTE DE OBRA

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000416

Fecha: 11/05/2022  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *SAD 134*  
 Hora Salida: *10:55* Volumen m<sup>3</sup>: *10*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000439

Fecha: *[Handwritten]*  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *[Handwritten]*  
 Hora Salida: *11:15* Volumen m<sup>3</sup>: *10*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000431

Fecha: *[Handwritten]*  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *[Handwritten]*  
 Hora Salida: *15:00* Volumen m<sup>3</sup>: *10*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000433

Fecha: *[Handwritten]*  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *SAD 134*  
 Hora Salida: *12:45* Volumen m<sup>3</sup>: *10*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000425

Fecha: *[Handwritten]*  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *[Handwritten]*  
 Hora Salida: *11:35* Volumen m<sup>3</sup>: *10*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000421

Fecha: *[Handwritten]*  
 Nombre: *[Handwritten]*  
 Material: *[Handwritten]* Placa: *[Handwritten]*  
 Hora Salida: *[Handwritten]* Volumen m<sup>3</sup>: *[Handwritten]*  
 Despachador: *Angela Jara*

*[Signature]* F. DESPACHADOR  
*[Signature]* F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000771

Fecha: 12/09/2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 12:24 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000784

Fecha: 12-09-2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 13:33 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000777

Fecha: 13 Sep 2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 14:23 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000764

Fecha: 13 Sep 2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 11:08 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000756

Fecha: 13 Sep 2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 13:41 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR



**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000741

Fecha: 09/09/2012  
 Nombre: Kenneth Yendo  
 Material: Pellets Placa: 500 174  
 Hora Salida: 08:16 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamayo

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR



**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000792

Fecha: 12-09-2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Belleros Placa: 300 111  
 Hora Salida: 14:24 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Toranzo

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIBIDOR: 



**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000784

Fecha: 12-09-2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Belleros Placa: 300 111  
 Hora Salida: 13:33 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Toranzo

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIBIDOR: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000588


Fecha: 05-09-2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Belleros Placa: RB 3245  
 Hora Salida: 13:20 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Toranzo

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIBIDOR: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000582

Fecha: 05-09-2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Belleros Placa: RB 3245  
 Hora Salida: 14:16 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Toranzo

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIBIDOR: 



**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000570

Fecha: 05/05/2012  
 Nombre: José María Torres  
 Material: Volvo Placa: P22 2015  
 Hora Salida: 14:56 Volumen m<sup>3</sup>: 1.203  
 Despachador: Anthony Torres

[Signature] F. DESPACHADOR  
[Signature] F. RECIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000569

Fecha: 05/05/2012  
 Nombre: José María Torres  
 Material: Volvo Placa: P22 2015  
 Hora Salida: 14:56 Volumen m<sup>3</sup>: 1.203  
 Despachador: Anthony Torres

[Signature] F. DESPACHADOR  
[Signature] F. RECIDOR

*[Faint, illegible text and markings, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible text and markings, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000495

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 2015  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000503

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 2015  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000614

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 2015  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000620

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 2015  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000630

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 2015  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000640

Fecha: 06/10/2024  
 Nombre: J. Torres  
 Material: relleno Placa: PKB 5290  
 Hora Salida: 11:44 Volumen m<sup>3</sup>: 10  
 Despachador: Angelo Jara

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIBIDOR: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000197

Fecha: 13-04-2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 16:40 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000192

Fecha: 13-04-2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 15:34 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000164

Fecha: 13-04-2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 07:10 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000165

Fecha: 13-04-2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 07:20 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000154

Fecha: 12 Sep 2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 01:36 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº. 000795

Fecha: 12 Sep 2022  
 Nombre: Jonathan Tamez  
 Material: Pellets Placa: PCB 5245  
 Hora Salida: 10:45 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Tamez

F. DESPACHADOR F. RECIPIENTE

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000159

Fecha: 13 Sep 2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Pelena Placa: P-13-500  
 Hora Salida: 08:21 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR: *[Signature]* F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000780

Fecha: 13 Sep 2022  
 Nombre: Jonathan Torres  
 Material: Pelena Placa: P-13-500  
 Hora Salida: 08:21 Volumen m<sup>3</sup>: 10m<sup>3</sup>  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR: *[Signature]* F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000768

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000774

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000760

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000753

Fecha: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIPIENTE: *[Signature]*

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000842

Fecha: \_\_\_\_\_  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000840

Fecha: \_\_\_\_\_  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_  
 Hora Salida: \_\_\_\_\_ Volumen m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_  
 Despachador: \_\_\_\_\_

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000830

Fecha: 15 Sep 2011  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: Pallas Placa: 1002 2045  
 Hora Salida: 15:45 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Tanguay

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000808

Fecha: 15 Sep 2011  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: Pallas Placa: 1002 2045  
 Hora Salida: 15:45 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Tanguay

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_

**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000804

Fecha: 15 Sep 2011  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: Pallas Placa: 1002 2045  
 Hora Salida: 15:45 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Tanguay

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_



**CONSORCIO TALIN**  
 Nº 000147

Fecha: 15 Sep 2011  
 No: \_\_\_\_\_  
 Material: Pallas Placa: 1002 2045  
 Hora Salida: 15:45 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Tanguay

F. DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ F. RECIBIDOR: \_\_\_\_\_

**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000141

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 



**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000144

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 


**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000132

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 



**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000126

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 



**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000117

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000112

Fecha: 14 Sep 2011  
Nombre: Jonathan Torres  
Material: Pellets Placa: 1532243  
Hora Salida: 14:03 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
F. RECIBIDOR: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000107

Fecha: 11 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:37 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000103

Fecha: 11 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:37 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000940

Fecha: 20 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:47 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 000948

Fecha: 20 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:47 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 



**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001057

Fecha: 21 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:47 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001045

Fecha: 21 de Sep 2012  
 Nombre: London Force  
 Material: Faltano Placa: P-2012  
 Hora Salida: 10:37 Volumen m<sup>3</sup>: 1000  
 Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR:   
 F. RECIPIENTE: 

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001037

Fecha: 22 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa:  
 Hora Salida: 11:11 Volumen m<sup>3</sup>:  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001028

Fecha: 22 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa:  
 Hora Salida: 11:11 Volumen m<sup>3</sup>:  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001018

Fecha: 22 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa:  
 Hora Salida: 11:11 Volumen m<sup>3</sup>:  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001117

Fecha: 22 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa:  
 Hora Salida: 11:11 Volumen m<sup>3</sup>:  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001111

Fecha: 23 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa: PCB 345  
 Hora Salida: 15:45 Volumen m<sup>3</sup>: 15003  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº 001082

Fecha: 23 Sep 2011  
 Nombre: Jonathan Trice  
 Material: Pellet Placa: PCB 345  
 Hora Salida: 15:51 Volumen m<sup>3</sup>: 15003  
 Despachador: Anthony

F. DESPACHADOR: [Signature] F. RECIPIENTE: [Signature]

**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000488

Fecha: 07/10/2022

No: Jonathan Torres

Material: Bultos Placa: 203210

Hora Salida: 19:14 Volumen m<sup>3</sup>: 10 m<sup>3</sup>

Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR

**CONSORCIO TALIN**  
Nº. 000492

Fecha: 07/10/2022

No: Jonathan Torres

Material: Bultos Placa: 203210

Hora Salida: 20:11 Volumen m<sup>3</sup>: 10 m<sup>3</sup>

Despachador: Anthony Torres

F. DESPACHADOR F. RECIBIDOR



## CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) certifica que, revisados los archivos del Sistema de Historia Laboral, el señor(a) TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO, representante legal de la empresa CONSORCIO TALIN con RUC Nro. 0591762969001 y dirección LATACUNGA. RUMIPAMBA AVENIDA MARCO AURELIO SUBIA PRADERAS DEL SOL. SN. RUMIOPAMBA. MARCO AURELIO SUBIA., NO registra obligaciones patronales en mora; información verificada a la fecha de emisión del presente certificado.

El IESS se reserva el derecho de verificar la información y las obligaciones pendientes que no se encontraren registradas o no hayan sido determinadas, sin perjuicio de aplicar las sanciones correspondientes; esta certificación no implica condonación o renuncia del derecho del IESS, al ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar para su cobro.

El contenido de este certificado puede ser validado ingresando al portal web del IESS en el menú Empleador – Certificado de Obligaciones Patronales, digitando el RUC de la empresa o número de cédula.



Firmado electrónicamente por:

**KARLA DENISSE  
BERMUDEZ ROLDAN**

Abg. Karla Denisse Bermúdez Roldán

Directora Nacional de Recaudación y Gestión de Cartera.

Emitido el 05 de octubre de 2022

Validez del Certificado 30 días



# INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONSORCIO TALIN

octubre 05 del 2022 07:00

TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO

## DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

No. Comprobante: 0000000162064691

Concepto: PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,

Emitido en: 2022-10-04

No. RUC / REGISTRO: 0591762969001 - 0001

Fecha de Vigencia de Pago: 2022-10-17

Nombre / Razón Social / Organización: CONSORCIO TALIN - CONSORCIO TALIN


Periodo de Pago: 2022 - 09

Forma de pago: Fondos propios

Observación:

### AFILIADOS

| PERIODO  | RT | CEDULA     | NOMBRE                             | SUELDO         | DIAS | OBS. | VALOR         | TIEMPO PARCIAL |
|----------|----|------------|------------------------------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| 2022 - 9 | 06 | 0502664782 | CHISAG AGUAGALLO PATRICIO SANTIAGO | 362.71         | 22   | NNA  | 74.72         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1501078057 | GUATO CHINACHI CAROLINA MARIBEL    | 148.38         | 9    | NNA  | 30.57         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1803939741 | HERNANDEZ LOPEZ IVAN PATRICIO      | 494.61         | 30   | NNA  | 101.89        | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600688236 | JARA CAMPAÑA ANGELO SAMUEL         | 323.94         | 22   | NNA  | 66.73         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600365520 | NARVAEZ GUEVARA JOSE LUIS          | 443.72         | 30   | NNA  | 91.41         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600582009 | PAGUAY CORDOVA EDISON ANDRES       | 148.38         | 9    | NNA  | 30.57         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600874075 | TAMAYO PARRA ANTHONY JOEL          | 441.73         | 30   | NNA  | 91.00         | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600294852 | TORRES TAMAYO JONATHAN RODOLFO     | 494.61         | 30   | NNA  | 101.89        | 0.00           |
| 2022 - 9 | 06 | 1600556128 | VALDIVIEZO QUISPE GRACE ESTEFANIA  | 433.24         | 30   | NNA  | 89.25         | 0.00           |
|          |    |            |                                    | <b>3291.32</b> |      |      | <b>678.03</b> | <b>0.00</b>    |



|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Valor                           | 710.95 |
| Intereses por mora (+)          | 0.00   |
| Seguro Salud Tiempo Parcial (+) | 0.00   |
| Honorarios Abogado (+)          | 0.00   |
| Gastos Administrativos (+)      | 0.00   |
| Subtotal (=)                    | 710.95 |
| Notas de Crédito (-)            | 0.00   |
| Total (=)                       | 710.95 |

**Señor Empleador**

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Pichincha, Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacifico, Prodebanco, Internacional y cualquier agencia SERVIPAGOS.

\*Oficinas Western Unión Red Activa, Almacenes TIA, Red de Servicios FACILITO

\*Coop. Ahorro y Crédito: El Sagrario, Coopmege

\*Tarjetas de Crédito/Débito: Diners, Discover, Visa y Mastercard Bco. Pichincha (Pago Diferido), Visa y Mastercard cualquier banco emisor (Pago Corriente y Diferido).

Cuando realiza los pagos en bancos, CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligación GLOSAS, obligatoriamente debe generarse.

se registrará como

probante. En cuánto a

BANCO INTERNACIONAL

RECARGACIONES DEBE EN VENTANILLA

Subtotal ..... 710.95

Fecha ..... 05/10/2021 13:14

Motivo ..... CANCELACION PLANILLA

Identificación / N° de Documento ..... 00004334

N° Comprobante ..... 102964878

T Comprobante ..... 710.95 PLANILLA

Periodo ..... 08/2021

Tipo Pago ..... EFECTIVO

Valor Total ..... 710.95

Comisión ..... 0.00

Secuencia ..... 00004334

Código ..... 87000127 - 433

BANCO INTERNACIONAL

3196171

Form 999-1390



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA**  
**CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS**  
**LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL**



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS CILÍNDRICOS DE CONCRETO NORMA ASTM C-39 / AASHTO T22**

OBRA O PROYECTO: ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

ORDEN DE TRABAJO: CTT-FICM-2022-223

LUGAR DEL PROYECTO: Latacunga  
 CONTRATISTA: CONSORCIO TALIN (Ing. Jonathan Torres)  
 FISCALIZACIÓN: Ing. David Salazar  
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 5-oct-22

NÚMERO DE MUESTRAS: 48

**ENSAYO DE ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO**

| PROBETA Nº | DIÁMETRO (cm) | ALTURA (cm) | ÁREA (cm <sup>2</sup> ) | CARGA KIN | CARGA Kg  | ESFUERZO (Kg/cm <sup>2</sup> ) | FECHA DE:   |           | DÍAS | IDENTIFICACIÓN                   | ESPECIFICACIÓN (Kg/cm <sup>2</sup> ) | TIPO DE FALLA |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|            |               |             |                         |           |           |                                | ELABORACIÓN | ENSAYO    |      |                                  |                                      |               |
| 1          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 349.9     | 34989.488 | 198                            | 17/8/2022   | 5/10/2022 | 49   | 1 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+160) | 180                                  | 6             |
| 2          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 351.7     | 35166.203 | 199                            | 17/8/2022   | 5/10/2022 | 49   | 1 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+160) | 180                                  | 6             |
| 3          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 17/8/2022   | 5/10/2022 | 49   | 1 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+160) | 180                                  | 6             |
| 4          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 17/8/2022   | 5/10/2022 | 49   | 1 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+160) | 180                                  | 6             |
| 5          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 17/8/2022   | 5/10/2022 | 49   | 1 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+160) | 180                                  | 6             |
| 6          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 351.7     | 35166.203 | 199                            | 20/8/2022   | 5/10/2022 | 46   | 1 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+160)  | 180                                  | 6             |
| 7          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 353.4     | 35342.917 | 200                            | 20/8/2022   | 5/10/2022 | 46   | 1 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+160)  | 180                                  | 6             |
| 8          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 349.9     | 34989.488 | 198                            | 20/8/2022   | 5/10/2022 | 46   | 1 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+160)  | 180                                  | 6             |
| 9          | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 20/8/2022   | 5/10/2022 | 46   | 1 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+160)  | 180                                  | 6             |
| 10         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+340) | 180                                  | 6             |
| 11         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 353.4     | 35342.917 | 200                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+340) | 180                                  | 6             |
| 12         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+340) | 180                                  | 6             |
| 13         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 342.8     | 34282.630 | 194                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+340)  | 180                                  | 6             |
| 14         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+340)  | 180                                  | 6             |
| 15         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 344.6     | 34459.344 | 195                            | 24/8/2022   | 5/10/2022 | 42   | 2 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+340)  | 180                                  | 6             |
| 16         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 349.9     | 34989.488 | 198                            | 30/8/2022   | 5/10/2022 | 36   | 3 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+600) | 180                                  | 6             |
| 17         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 30/8/2022   | 5/10/2022 | 36   | 3 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+600) | 180                                  | 6             |
| 18         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 30/8/2022   | 5/10/2022 | 36   | 3 CABEZAL ENTRADA (Absisa 0+600) | 180                                  | 6             |
| 19         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 15/9/2022   | 5/10/2022 | 20   | 3 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+600)  | 180                                  | 6             |
| 20         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 344.6     | 34459.344 | 195                            | 15/9/2022   | 5/10/2022 | 20   | 3 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+600)  | 180                                  | 6             |
| 21         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 348.1     | 34812.774 | 197                            | 15/9/2022   | 5/10/2022 | 20   | 3 CABEZAL SALIDA (Absisa 0+600)  | 180                                  | 6             |
| 22         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 346.4     | 34636.059 | 196                            | 12/9/2022   | 5/10/2022 | 23   | 4 CAJON ENTRADA (Absisa 1+040)   | 180                                  | 6             |
| 23         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 344.6     | 34459.344 | 195                            | 12/9/2022   | 5/10/2022 | 23   | 4 CAJON ENTRADA (Absisa 1+040)   | 180                                  | 6             |
| 24         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 341.1     | 34105.915 | 193                            | 12/9/2022   | 5/10/2022 | 23   | 4 CAJON ENTRADA (Absisa 1+040)   | 180                                  | 5             |

**OBSERVACIONES:**

Revisar resistencias para distintos días de edad

- 7 días (65% - 75%) de la resistencia especificada
- 14 días (80% - 90%) de la resistencia especificada
- 21 días (90% - 100%) de la resistencia especificada

**NOTA**

- 1.- Conos bien formados en ambos extremos
- 2.- Conos bien formado en un extremo y grieta vertical
- 3.- Grietas de acollumado vertical en ambos extremos
- 4.- Fractura diagonal sin agrietarse a través de extremos
- 5.- Fracturas laterales en la parte superiores o fondo
- 6.- Similar a tipo 5, pero el extremo es

La toma y entrega de muestras, fecha de elaboración, identificación y especificación son de estricta responsabilidad de la persona o entidad contratante.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



BYRON LEONARDO LOPEZ SANCHEZ  
 TÉCNICO DE LABORATORIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



FABIAN FRIAS ESCORDOVA  
 LABORATORIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



**UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA**  
**CENTRO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍAS**  
**LABORATORIOS DE INGENIERÍA CIVIL**



**RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE TESTIGOS CILINDRICOS DE CONCRETO NORMA ASTM C-39 / AASHTO T22**

**OBRA O PROYECTO:** ASFALTADO C.V. KM 16 VIA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

**ORDEN DE TRABAJO:** CTT-FICM/2022-223

**LUGAR DEL PROYECTO:** Latacunga

**CONTRATISTA:** CONSORCIO TALIN (Ing. Jonathan Torres)

**FISCALIZACIÓN:** Ing. David Salazar

**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 5-oct-22

**NÚMERO DE MUESTRAS:** 48

**ENSAYO DE ROTURAS DE PROBETAS DE CONCRETO**

| PROBETA N° | DIÁMETRO (cm) | ALTURA (cm) | ÁREA (cm <sup>2</sup> ) | CARGA KN | CARGA Kg  | ESFUERZO (Kg/cm <sup>2</sup> ) | FECHA DE:   |           | DÍAS | IDENTIFICACIÓN                    | ESPECIFICACIÓN (Kg/cm <sup>2</sup> ) | TIPO DE FALLA |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-------------|-----------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|
|            |               |             |                         |          |           |                                | ELABORACIÓN | ENSAYO    |      |                                   |                                      |               |
| 25         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 344.6    | 34459.344 | 195                            | 2/9/2022    | 5/10/2022 | 33   | 4 CAJON SALIDA (Absisa 1+040)     | 180                                  | 6             |
| 26         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 335.8    | 33575.771 | 190                            | 2/9/2022    | 5/10/2022 | 33   | 4 CAJON SALIDA (Absisa 1+040)     | 180                                  | 6             |
| 27         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 334.0    | 33399.057 | 189                            | 2/9/2022    | 5/10/2022 | 33   | 4 CAJON SALIDA (Absisa 1+040)     | 180                                  | 6             |
| 28         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 318.1    | 31808.626 | 180                            | 17/9/2022   | 5/10/2022 | 18   | 7 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+040)   | 180                                  | 6             |
| 29         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 316.3    | 31631.911 | 179                            | 17/9/2022   | 5/10/2022 | 18   | 7 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+040)   | 180                                  | 5             |
| 30         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 314.6    | 31455.196 | 178                            | 17/9/2022   | 5/10/2022 | 18   | 7 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+040)   | 180                                  | 6             |
| 31         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 311.0    | 31101.767 | 176                            | 17/9/2022   | 5/10/2022 | 18   | 7 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+040)   | 180                                  | 6             |
| 32         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 326.9    | 32692.199 | 185                            | 9/9/2022    | 5/10/2022 | 26   | 7 CAJON ENTRADA (Absisa 2+040)    | 180                                  | 6             |
| 33         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 323.4    | 32338.769 | 183                            | 9/9/2022    | 5/10/2022 | 26   | 7 CAJON ENTRADA (Absisa 2+040)    | 180                                  | 5             |
| 34         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 328.7    | 32868.913 | 188                            | 9/9/2022    | 5/10/2022 | 26   | 7 CAJON ENTRADA (Absisa 2+040)    | 180                                  | 6             |
| 35         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 319.9    | 31985.340 | 181                            | 19/9/2022   | 5/10/2022 | 16   | 8 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+280)   | 180                                  | 6             |
| 36         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 318.1    | 31808.626 | 180                            | 19/9/2022   | 5/10/2022 | 16   | 8 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+280)   | 180                                  | 6             |
| 37         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 323.4    | 32338.769 | 183                            | 19/9/2022   | 5/10/2022 | 16   | 8 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+280)   | 180                                  | 6             |
| 38         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 318.1    | 31808.626 | 180                            | 19/9/2022   | 5/10/2022 | 16   | 8 CABEZAL SALIDA (Absisa 2+280)   | 180                                  | 5             |
| 39         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 249.2    | 24916.757 | 141                            | 29/9/2022   | 5/10/2022 | 6    | 8 CABEZAL ENTRADA (Absisa 2+280)  | 180                                  | 6             |
| 40         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 256.2    | 25623.615 | 145                            | 29/9/2022   | 5/10/2022 | 6    | 8 CABEZAL ENTRADA (Absisa 2+280)  | 180                                  | 6             |
| 41         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 254.5    | 25446.900 | 144                            | 29/9/2022   | 5/10/2022 | 6    | 8 CABEZAL ENTRADA (Absisa 2+280)  | 180                                  | 6             |
| 42         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 300.4    | 30041.480 | 170                            | 22/9/2022   | 5/10/2022 | 13   | 11 CABEZAL ENTRADA (Absisa 3+040) | 180                                  | 5             |
| 43         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 298.6    | 29864.765 | 169                            | 22/9/2022   | 5/10/2022 | 13   | 11 CABEZAL ENTRADA (Absisa 3+040) | 180                                  | 6             |
| 44         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 296.3    | 29668.051 | 168                            | 22/9/2022   | 5/10/2022 | 13   | 11 CABEZAL ENTRADA (Absisa 3+040) | 180                                  | 6             |
| 45         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 286.3    | 28627.763 | 162                            | 26/9/2022   | 5/10/2022 | 9    | 11 CABEZAL SALIDA (Absisa 3+040)  | 180                                  | 5             |
| 46         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 288.0    | 28804.478 | 163                            | 26/9/2022   | 5/10/2022 | 9    | 11 CABEZAL SALIDA (Absisa 3+040)  | 180                                  | 6             |
| 47         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 286.3    | 28627.763 | 162                            | 26/9/2022   | 5/10/2022 | 9    | 11 CABEZAL SALIDA (Absisa 3+040)  | 180                                  | 6             |
| 48         | 15.00         | 30.00       | 176.71                  | 282.7    | 28274.334 | 160                            | 26/9/2022   | 5/10/2022 | 9    | 11 CABEZAL SALIDA (Absisa 3+040)  | 180                                  | 5             |

**OBSERVACIONES:**

- TIPOS DE FALLA**
- 1.- Conos bien formados en ambos extremos
  - 2.- Conos bien formados en un extremo y grieta vertical
  - 3.- Grietas de acomodado vertical en ambos extremos
  - 4.- Fractura diagonal sin agrietarse a traves de extremos
  - 5.- Fracturas laterales en la parte superiores o fondo
  - 6.- Similar a tipo 5 pero el extremo es a 90°

Revisar resistencias para distintos días de edad

- 7 días (65% - 75%) de la resistencia especificada  
 14 días (80% - 90%) de la resistencia especificada  
 21 días (90% - 100%) de la resistencia especificada

La toma y entrega de muestras, fecha de elaboración, identificación y especificación son de estricta responsabilidad de la persona o entidad contratante.



BYRON LEONARDO LOPEZ SANCHEZ

López

TÉCNICO DE LABORATORIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



CHRISTIAN FABIAN FRIAS

Ing. Cristian Fabian Frias

AUXILIAR DE LABORATORIO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA



LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES  
DENSIDADES DE CAMPO METODO DENSIMETRO NUCLEAR

| DATOS PROYECTO  |  | DATOS MUESTRA     |                             |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO TALÍN ( ING. JONATHAN TORRES)  | NORMA:            | ASTM D 2922- ASTM D 2959    |
| FISCALIZACIÓN:  | ING. DAVID SALAZAR   | MUESTRA:          | MATERIAL SUB - BASE CLASE 3 |
| PROYECTO:       | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN,<br>PARRQUJA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE<br>PASTAZA | FECHA DE ENSAYO:  | OCTUBRE.2022                |
|                 |  | FECHA DE ENTREGA: | OCTUBRE.2022                |

|  |  |
|--|--|
| DETALLE:                               | RELLENO CON MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3 |
| CAPA:                                  | MATERIAL DE SUB - BASE CLASE 3           |
| ENSAYO PROCTOR:                        | Modificado                               |
| Tipo:                                  | D  |
| Densidad Máxima (Kg/m <sup>3</sup> ) = | 2080                                     |
| Humedad óptima (%) =                   | 9,5                                      |

| FECHA DE ENSAYO                           | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          | 03/10/2022 |          |
|---|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|   | 11         | 12       | 13         | 14       | 15         | 16       | 17         | 18       | 19         | 20       | 14-800     | 14-800   | 14-800     | 14-800   | 14-800     | 14-800   |
| ENSAYO No.                                | 11         | 12       | 13         | 14       | 15         | 16       | 17         | 18       | 19         | 20       | 14-800     | 14-800   | 14-800     | 14-800   | 14-800     | 14-800   |
| ABSCISA                                   | 1+000      | 1+100    | 1+200      | 1+300    | 1+400      | 1+500    | 1+600      | 1+700    | 1+800      | 1+900    | 1+800      | 1+800    | 1+800      | 1+800    | 1+800      | 1+800    |
| CAPA                                      | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE | SUB-BASE   | SUB-BASE |
| Profundidad prueba (cm)                   | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    | 10,00      | 10,00    |
| Humedad (%)                               | 6,20       | 7,10     | 7,00       | 6,20     | 6,90       | 6,50     | 6,50       | 6,50     | 6,50       | 6,50     | 6,50       | 6,50     | 6,50       | 6,50     | 6,50       | 6,50     |
| Densid. Humeda (Kg/m <sup>3</sup> )       | 2179       | 2234     | 2281       | 2198     | 2218       | 2230     | 2199       | 2220     | 2206       | 2233     | 2206       | 2206     | 2206       | 2206     | 2206       | 2233     |
| Densidad Seca (Kg/m <sup>3</sup> )        | 2052       | 2086     | 2132       | 2070     | 2075       | 2094     | 2065       | 2085     | 2071       | 2097     | 2071       | 2071     | 2071       | 2071     | 2097       | 2080     |
| Densidad Max Proctor (Kg/m <sup>3</sup> ) | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     | 2080       | 2080     |
| Humedad Óptima (%)                        | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     | 9,50       | 9,50     |
| (%) DE COMPACTACION                       | 99         | 100      | 102        | 100      | 100        | 101      | 99         | 100      | 100        | 101      | 100        | 100      | 100        | 100      | 101        | 101      |

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE CAMPO  
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

APROBADO POR  
LABSUEL-LABORATORIO




## CALIFICACIÓN DE MATERIALES MINA

### 1. ENSAYO GRANULOMETRICO

| DATOS DEL PROYECTO |   | DATOS MUESTRA     |                  |
|--------------------|---|-------------------|------------------|
| PROYECTO:          | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA |                   |                  |
| SOLICITADO POR:    | CONSORCIO TALÍN ( ING. JONATHAN TORRES  | NORMA:            | ASTM D422        |
| UBICACIÓN:         | PASTAZA   | MUESTRA:          | SUB-BASE CLASE 3 |
| FISCALIZADO POR:   | ING. DAVID SALAZAR  | FECHA DE ENTREGA: | SEPTIEMBRE.2021  |

| MALLA No.     | ABERTURA | MASA RETENIDA PARCIAL | MASA RETENIDA ACUMULADA | PORCENTAJE RETENIDO | PORCENTAJE QUE PASA | PORCENTAJE QUE PASA CORREGIDO |
|---------------|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| (")           | (mm)     | (gr)                  | (gr)                    | (%)                 | (%)                 | (%)                           |
| 3"            | 76,200   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 100,00              | 100                           |
| 2 1/2"        | 63,500   | 1300,00               | 1300,00                 | 5,60                | 94,40               | 94                            |
| 2"            | 50,800   | 1700,00               | 3000,00                 | 12,93               | 87,07               | 87                            |
| 1 1/2"        | 38,100   | 2000,00               | 5000,00                 | 21,55               | 78,45               | 78                            |
| 1"            | 25,400   | 1810,00               | 6810,00                 | 29,35               | 70,65               | 71                            |
| 3/4"          | 19,050   | 1720,00               | 8530,00                 | 36,76               | 63,24               | 63                            |
| 1/2"          | 12,700   | 1440,00               | 9970,00                 | 42,97               | 57,03               | 57                            |
| 3/8"          | 9,530    | 1260,00               | 11230,00                | 48,40               | 51,60               | 52                            |
| #4            | 4,750    | 1520,00               | 12750,00                | 54,95               | 45,05               | 45                            |
| #8            | 2,360    | 1240,00               | 13990,00                | 60,29               | 39,71               | 40                            |
| #16           | 1,180    | 1377,00               | 15367,00                | 66,23               | 33,77               | 34                            |
| #40           | 0,430    | 1780,00               | 17147,00                | 73,90               | 26,10               | 26                            |
| #50           | 0,360    | 1800,00               | 18947,00                | 81,66               | 18,34               | 18                            |
| #100          | 0,150    | 1720,00               | 20667,00                | 89,07               | 10,93               | 11                            |
| #200          | 0,075    | 1687,00               | 22354,00                | 96,34               | 3,66                | 4                             |
| PASA No. 200  |          | 849,00                | 23203,00                | 100,00              | 0,00                | 0                             |
| Peso material |          | 23203,00              |                         |                     |                     |                               |



#### OBSERVACIONES:

- \* MUESTRA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE
- \* NORMAS ESPECIFICADAS DE ACUERDO A CADA ENSAYO
- \* ESPECIFICACIONES MTOP-001-F2002

LABORATORIO DE CAMPO  
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

APROBADO POR  
ESTEFY EDU  
GERENTE TÉCNICO  
LABSUEL - LABORATORIO



| DATOS PROYECTO    |  | DATOS MUESTRA    |                    |
|-------------------|--|------------------|--------------------|
| PROYECTO:         | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALÍN, PARROQUIA DE VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | NORMA:           | AASHO T-180        |
| SOLICITADO POR:   | CONSORCIO TALÍN ( ING. JONATHAN TORRES)  | MUESTRA:         | SUB - BASE CLASE 3 |
| UBICACIÓN:        | PASTAZA  | FECHA DE ENSAYO: | SEPTIEMBRE.2022    |
| FISCALIZASDO POR: | ING. DAVID SALAZAR   |                  |                    |

| ESPECIFICACIONES ENSAYO | Tipo de prueba | Numero de capas | No. de golpes por capa | Peso del martillo | Altura |
|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------------------|--------|
| PROCTOR                 | proctor        |                 |                        |                   |        |
| UNIDAD                  | MODIFICADO     | No.             | No.                    | Kg.               | cm     |
| DETALLE                 | C              | 5               | 25                     | 4,54              | 45,7   |

| ENSAYO N°           | U      | 1     | 2     | 3     | 4     |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Peso humedo + molde | gr     | 6270  | 6390  | 6330  | 6100  |
| Peso Molde          | gr     | 4244  | 4244  | 4244  | 4244  |
| Peso muestra humeda | gr     | 2026  | 2146  | 2086  | 1856  |
| Volumen Molde       | cm3    | 944   | 944   | 944   | 944   |
| Densidad Humeda     | gr/cm3 | 2,146 | 2,273 | 2,210 | 1,966 |


  

| Tarro N°                    | 14 | 37     | 56     | 4      | 2      | 5      | 89     | 34     |
|-----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Peso muestra humeda + tarro | gr | 178,70 | 178,56 | 174,31 | 180,52 | 179,33 | 177,14 | 188,39 |
| Peso muestra seca + tarro   | gr | 171,24 | 169,32 | 164,22 | 170,17 | 165,93 | 164,15 | 169,64 |
| Peso Agua                   | gr | 7,46   | 7,24   | 10,09  | 10,35  | 13,40  | 12,99  | 16,75  |
| Peso Tarro                  | gr | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 61,00  | 61,00  | 61,00  | 60,00  |
| Peso muestra seca           | gr | 111,24 | 109,32 | 104,22 | 109,17 | 104,93 | 103,15 | 109,64 |
| Contenido de Humedad        | %  | 6,71   | 6,62   | 9,68   | 9,48   | 12,77  | 12,59  | 15,28  |

|                  |        |       |       |       |       |
|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Humedad Promedio | %      | 6,66  | 9,58  | 12,68 | 15,28 |
| Densidad Seca    | gr/cm3 | 2,012 | 2,075 | 1,961 | 1,705 |

| % Humedad | Densidad Seca (gr/cm <sup>3</sup> ) |
|-----------|-------------------------------------|
| 6,66      | 2,012                               |
| 9,58      | 2,075                               |
| 12,68     | 1,961                               |
| 15,28     | 1,705                               |



|                 |                    |       |
|-----------------|--------------------|-------|
| DENSIDAD MAXIMA | gr/cm <sup>3</sup> | 2,080 |
| HUMEDAD OPTIMA  | (%)                | 9,50  |

**OBSERVACIONES:**

- \* MUESTRA PROPORCIONADA POR EL CLIENTE
- \* NORMAS ESPECIFICADAS DE ACUERDO A CADA ENSAYO
- \* ESPECIFICACIONES MTOP-001-F2002

LABORATORIO DE CAMPO

LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

APROBADO POR

*[Signature]*  
 GERENTE TECNICO  
 LABSUEL LABORATORIO

Teléfonos: (02) 311-2799 (03) 288-8947 Celulares: 098-338-8204 / 099-515-2683

Correos: edugarzab@hotmail.com / estefyedu32@gmail.com



LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES  
DENSIDADES DE CAMPO METODO DENSIMETRO NUCLEAR

| DATOS PROYECTO  |  | DATOS MUESTRA     |                             |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO TALIN (ING. JONATHAN TORRES)   | NORMA:            | ASTM D 2922- ASTM D 2969    |
| FISCALIZACIÓN:  | ING. DAVID SALAZAR   | MUESTRA:          | MATERIAL SUB - BASE CLASE 3 |
| PROYECTO:       | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARRQUJA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | EQUIPO:           | TROXLER 3430                |
|                 |  | FECHA DE ENSAYO:  | OCTUBRE 2022                |
|                 |  | FECHA DE ENTREGA: | OCTUBRE 2022                |

|  |  |
|--|--|
| DETALLE:                               | RELLENO CON MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3 |
| CAPA:                                  | MATERIAL DE SUB - BASE CLASE 3           |
| ENSAYO PROCTOR:                        | Modificado                               |
| Tipo:                                  | D  |
| Densidad Máxima (Kg/m <sup>3</sup> ) = | 2080                                     |
| Humedad óptima (%) =                   | 9.5                                      |

| FECHA DE ENSAYO                            | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ENSAYO No.                                 | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |            |
| ABSCISA                                    | 0+000      | 0+100      | 0+200      | 0+300      | 0+400      | 0+500      | 0+600      | 0+700      | 0+800      | 0+900      |            |
| CAPA                                       | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   |
| Profundidad prueba (cm)                    | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      |            |
| Humedad (%)                                | 6,30       | 5,90       | 6,60       | 5,20       | 6,00       | 7,30       | 5,60       | 6,80       | 6,30       | 7,00       |            |
| Densid. Humeda (Kg/m <sup>3</sup> )        | 2178       | 2205       | 2210       | 2205       | 2196       | 2183       | 2218       | 2211       | 2217       | 2203       |            |
| Densidad Seca (Kg/m <sup>3</sup> )         | 2049       | 2082       | 2073       | 2096       | 2072       | 2034       | 2100       | 2070       | 2086       | 2059       |            |
| Densidad Max. Proctor (Kg/m <sup>3</sup> ) | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       |            |
| Humedad Óptima (%)                         | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       |            |
| (%) DE COMPACTACION                        | 99         | 100        | 100        | 101        | 100        | 98         | 101        | 100        | 100        | 99         |            |

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE CAMPO  
LABSUEL - CONTROL OBRA CIVIL

APROBADO POR  
*Gabriel Garza*  
LABSUEL - LABORATORIO



LABORATORIO DE SUELOS Y HORMIGONES  
DENSIDADES DE CAMPO METODO DENSIMETRO NUCLEAR

| DATOS PROYECTO  |  | DATOS MUESTRA     |                             |
|-----------------|--|-------------------|-----------------------------|
| SOLICITADO POR: | CONSORCIO TALIN ( ING. JONATHAN TORRES)  | NORMA:            | ASTM D 2922- ASTM D 2959    |
| FISCALIZACIÓN:  | ING. DAVID SALAZAR   | MUESTRA:          | MATERIAL SUB - BASE CLASE 3 |
| PROYECTO:       | ASFALTADO C.V. KM 16 VÍA MACAS - SAN PABLO DE TALIN, PARRAJUA VERACRUZ, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA | EQUIPO:           | TROXLER 3430                |
|                 |  | FECHA DE ENSAYO:  | OCTUBRE 2022                |
|                 |  | FECHA DE ENTREGA: | OCTUBRE 2022                |

| DETALLE:                               |  |
|--|--|
| CAPA:                                  | RELLENO CON MATERIAL DE SUB-BASE CLASE 3 |
| ENSAYO PROCTOR:                        | MATERIAL DE SUB - BASE CLASE 3           |
| Tipo:                                  | Modificado                               |
| Densidad Máxima (Kg/m <sup>3</sup> ) = | 2080                                     |
| Humedad óptima (%) =                   | 9.5                                      |

| FECHA DE ENSAYO                           | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 | 03/10/2022 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| ENSAYO No.                                | 21         | 22         | 23         | 24         |            |
| ABSCISA                                   | 2+000      | 2+100      | 2+200      | 2+300      |            |
| CAPA                                      | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   | SUB-BASE   |            |
| Profundidad prueba (cm)                   | 10,00      | 10,00      | 10,00      | 10,00      |            |
| Humedad (%)                               | 5,70       | 6,20       | 6,60       | 7,40       |            |
| Densid. Humeda (Kg/m <sup>3</sup> )       | 2217       | 2200       | 2214       | 2215       |            |
| Densidad Seca (Kg/m <sup>3</sup> )        | 2097       | 2072       | 2077       | 2082       |            |
| Densidad Max Proctor (Kg/m <sup>3</sup> ) | 2080       | 2080       | 2080       | 2080       |            |
| Humedad Óptima (%)                        | 9,50       | 9,50       | 9,50       | 9,50       |            |
| (%) DE COMPACTACION                       | 101        | 100        | 100        | 99         |            |

OBSERVACIONES:

LABORATORIO DE CAMPO  
LABSUEL - CONTRATO OBRA CIVIL

APROBADO POR  
*[Firma]*  
LABSUEL LABORATORIO