

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2235

Fecha: 27/12/2023

Asiento N° 6222

Compromiso N° 128

1BCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTD USD 8,709.02

A.

LA SUMA DE: OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE Dolares 02/100 CtvS

PUYO, 27 de Diciembre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTDA.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO - LA LIBERTAD - TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABCISA 7+200 HASTA LA ABCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIENTO DE DIARIO N°5956 DE FECHA 21/12/2023

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 0016845086	MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTD	8,709.02
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		8,709.02

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	8,709.02	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		8,709.02
SUMAN o PASAN USD		8,709.02	8,709.02

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			8,709.02
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	8,709.02


LCDO. ANDRÉ GRANDA  
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.  
Directora Financiera E.

ING. ALEXANDRA POZO  
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SOS  
Tesorero

TRB 557  
27/12/2023



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**  
*El Gobierno del Añimo*

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0975-GOP

Puyo, 27 de diciembre de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
**Directora Financiera (E)**

**ASUNTO:** Orden de pago a favor de Marco Carvajal Constructora Y Servicios CIA.LTDA

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-1004-SOLOP del 26 de diciembre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite de la **“CONTABILIZACIÓN DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro. 03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro.03 DEL PROYECTO : “ASFALTO CAMINO VECINAL ,MURIALDO-LA LIBERTAD-TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”** ,autorizo proceda con el abono al pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de **MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTDA**, por el valor de 8.709,02 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

Referencias:

- GADPPZ-FINANCIERO-2023-1004-SOLOP

Anexos:

- solicitud\_orden\_de\_pago\_nro.\_gadppz-financiero-2023-1004-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:  
**ANDRE MAURICIO  
GRANDA GARRIDO**

# ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS  
Identificación Beneficiario: 1691703572001

Fecha Inicio: 27/12/2023  
Fecha Fin: 27/12/2023

Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACIÓN
19379168	1210014	GAD PROV PASTAZA	B. DEL AUSTRO	16845086	8,709.02	1691703572001	MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y	01	28/12/2023 08:21:17	AFECTADA	OPI ACREDITADA
<b>TOTAL NÚMERO DE REGISTROS:</b>											<b>1</b>
<b>MONTO TOTAL:</b>											<b>8,709.02</b>



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 3236**

Fecha: 21/12/2023

Asiento N° 5956

Compromiso N° 128

Retención N° 001-010-000021743

DETALLE DEL COMPROBANTE:

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTDA..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO - LA LIBERTAD - TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABCISA 7+200 HASTA LA ABCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
19/12/2023	FACTURA	001100000000060	00000007214	27,776.78

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	2,976.08	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	24,800.70	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		24,366.69
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		434.01
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		2,976.08
SUMAN o PASAN USD		27,776.78	27,776.78

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		24,800.70	
TOTAL GASTOS USD	0.00	24,800.70	0.00

Abono L \$ 8709,02 CE 2235 (27/12/2023)

Ing. Alexandra Pozo  
Jefe De Contabilidad

Ing. Erika Inmunda  
Contador 1

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

**COMPROBANTE DE DIARIO N° 3237**

Fecha: 21/12/2023

Asiento N° 5959

Compromiso N° 128


DETALLE DEL COMPROBANTE:

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA.LTDA..- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO - LA LIBERTAD - TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABCISA 7+200 HASTA LA ABCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO.

Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	9,914.33	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		9,914.33
SUMAN o PASAN USD		9,914.33	9,914.33

APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria	Descripción	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D511.519.750105.000.000	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			9,914.33
TOTAL GASTOS USD		0.00	0.00	9,914.33

  
Ing. Alexandra Pozo  
Jefe De Contabilidad

  
Ing. Erika Inmunda  
Contador 1



R.U.C.: 1691703572001

**FACTURA**

No. 001-100-000000060

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1912202301169170357200120011000000000600000007214 ✓

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

2023-12-19T15:40:51-05:00


AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

**CLAVE DE ACCESO**



1912202301169170357200120011000000000600000007214

MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA LTDA ✓

MC CONSTRUCTORA

Dir Matriz: VERACRUZ VIA A MACAS

Telf. 032785135

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA ✓

Fecha Emisión: 19/12/2023

Fecha Vencimiento: 19/12/2023

RUC / CI: 166000170001

Cod. Principal	Cant	Descripción	Dcto %	Dcto \$	Paga IVA	Precio Unitario	Precio Total
005	1,000	PLANILLA DE AVANCE N.º03 "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO-LA LIBERTAD- TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FATIMA, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	0,00	0,00	*	24.785,83	24.785,83
006	1,000	REAJUSTE PROVISIONAL-PLANILLA DE AVANCE N.º03	0,00	0,00	*	14,87	14,87
2.000							

**Información Adicional**

Dirección FRANCISCO DE ORELLANA Y 9 DE OCTUBRE

Email

Teléfono

Usuario OPERADOR

Observación

CPC

Ciudad


Vendedor

Creación 19/12/2023 15:39:59

SUBTOTAL 12%	24.800,70
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0,00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	24.800,70
DESCUENTO %	0,00
ICE	0,00
IVA 12%	2.976,08
PROPINA	0,00
VALOR TOTAL	27.776,78

Forma Pago	Monto	Días Plazo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27.776,78	0

Comprobante #198



**GOBIERNO DE PASTAZA**

*El Gobierno del Azuay*

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
SECRETARÍA



Pastaza  
Fecha:

28 AGO 2023

Pao Rea

Recibido: 6022 Hora: 09:50

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6022-M

Puyo, 28 de agosto de 2023

**PARA:** Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes  
Directora Financiera (E)

**ASUNTO:** REINGRESO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO a LA LIBERTAD a TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA,

En atención al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2388-M, de fecha 07 de agosto de 2023, se reingresa la Planilla de Avance Nro. 03 del proyecto: "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO - LA LIBERTAD - TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que se ha subsanado las observaciones emitidas por el área de Contabilidad.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:  
- GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7511-M

- Anexos:
- contrato\_coto\_mc\_constructora-signed\_(1)-signed-signed-signed.pdf
  - obras\_publicas-2022-7972-m.pdf
  - acta\_apertura\_de\_ofertas\_coto\_19-signed-signed-signed-signed0370499001666900319.pdf
  - acta\_de\_convalidacion\_coto\_019-signed-signed-signed-signed0312973001666900318.pdf
  - acta\_mypes\_y\_eps\_locales\_coto\_19-signed-signed-signed-signed0699316001666900318.pdf
  - acta\_calificacion\_coto-gadppz-019-signed-signed-signed-signed0101625001666900319.pdf
  - CERTIFICACION PAC-signed-signed.pdf
  - FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
  - CERTIFICACION CATALOGO ELECTRONICO-signed.pdf
  - requerimiento\_asfaltado\_telegrafistas-signed-signed-signed.pdf
  - 15.3.-ensayos\_de\_laboratorios.pdf
  - 15.2.-curva\_de\_masas\_y\_perfiles\_transversales.pdf
  - 13.-presupuesto\_y\_programación.pdf
  - 12.-mantenimiento0805139001663170677.pdf
  - 11.-evaluacion\_economica0427017001663170677.pdf
  - 15.-datos\_de\_levantamiento\_topográfico.pdf
  - 1.-introduccion1.pdf
  - 2.-reconocimiento0079433001663170618.pdf
  - 4.-diseño\_geométrico0123102001663170619.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO



Pastaza  
Fecha:

28 AGO 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL



Pastaza  
Fecha:

28 AGO 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL



Pastaza  
Fecha:

28 AGO 2023

Ejecutar el control previo al pago Conforme leyes y reglamentos Vigentes.



**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6022-M**

**Puyo, 28 de agosto de 2023**

- 5.-curva\_de\_masas.pdf
- 6.-estudios\_de\_suelos\_.pdf
- 7.- drenaje.pdf
- 8.-evaluaci3n\_de\_puentes\_existentes0828924001663170620.pdf
- 9.-dise1no\_de\_la\_estructura\_de\_la\_vía.pdf
- 10.-se1nalizaci3n0386898001663170621.pdf
- 3.-trÁfico.pdf
- equipo\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- analisis\_pu\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed-signed.pdf
- anexo\_informe\_de\_necesidad\_telegrafistas-signed-signed.pdf
- mobra\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- formula\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- material\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- eia\_murialdo\_- la\_libertad\_- jatunpaccha0520126001663170558.pdf
- presupuesto\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- cuadrilla\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- crobarras\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- decision\_no.\_2022\_gge\_174.pdf
- certificaci3n\_poa\_nº\_526\_oopp\_2022.pdf
- certificacion500-signed.pdf
- oficio\_nro.\_bde-seg-2022-0262-of.pdf
- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
- PERMISOS AMBIENTALES
- parametros\_cotizacion\_telegrafistas0424545001664459271.pdf
- pliego\_asfalto\_camino\_vec\_murialdo\_la\_libertad-telegrafistas\_coto-019.pdf
- hr\_12218-e\_2022.pdf
- decisi3n\_2022-gge-174\_gadp\_pastaza\_sm.pdf
- 15.4.-volumenes.pdf
- 15.1.-datos\_de\_curvas\_horizontales\_y\_verticales.pdf
- preguntas\_coto-019-2022.docx
- acta\_2\_conformidad\_de\_pliegos\_asfalto\_telegrafistas-signed-signed-signed-signed.pdf
- acta\_sesion\_3\_preguntas\_telegrafistas-signed.pdf
- coto\_pliegos\_asfaltado\_murialdo\_- telegrafistas-signed-signed-signed.pdf
- 1\_designacion\_secretario\_asfalto\_telegrafistas-signed-signed-signed0293314001664804852.pdf
- Memorando Designaci3n
- poliza\_fiel\_cump-signed-signed0115774001669389418.pdf
- poliza\_bu\_antipico-signed-signed0945614001669389417.pdf
- notificacion\_administrador\_182-signed0198181001669390375.pdf
- 15.4.-especificaciones\_técnicas\_libertad\_- telegrafistas-signed-signed.pdf
- 14\_-conclusiones\_y\_recomendaciones\_0503940001663170678.pdf
- compromiso1454-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2 /**

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martinez Moya - Asistente Administrativo 1



Firmado electr3nicamente por:  
**JAIR FERNANDO  
LEDESMA BASTIDAS**



Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7511-M

Puyo, 24 de agosto de 2023

**PARA:** Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** CORRECCIONES DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO â LA LIBERTAD â TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA."

De mi consideración:

En relación al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5901-M, en el cual se realiza algunas observaciones para que las mismas sean solventadas referente al Proyecto: "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO - LA LIBERTAD - TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", cuyo código es COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-019-2022.

Adjunto al presente Usted puede encontrar lo solicitado y de la manera como se indica en el Documento; tales como:

- Las observaciones en CD.
- Las observaciones en físico: Anexos de volúmenes de obra, libro de obra, conformidad ambiental, check list y certificado del IESS.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez  
**FISCALIZADOR 1**

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-5901-M

Anexos:

- contrato\_coto\_mc\_constructora-signed\_(1)-signed-signed-signed.pdf
- 12.-mantenimiento0805139001663170677.pdf
- 13.-presupuesto\_y\_programación.pdf
- 15.2.-curva\_de\_masas\_y\_perfiles\_transversales.pdf
- 15.3.-ensayos\_de\_laboratorios.pdf
- requerimiento\_asfaltado\_telegrafistas-signed-signed-signed.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA  
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza

25 AGO 2023

Fecha:


Recibido: DOMINGO M.

Número: \_\_\_\_\_ Hora: 09h18

1.75% = 434,01 //

Ant = 994,83 //

Benef = 14,452,86 //



**Memorando Nro. GADPPZ-ESTUDIOS-PROYECTOS-2023-7511-M**

**Puyo, 24 de agosto de 2023**

- CERTIFICACION CATALOGO ELECTRONICO-signed.pdf
- FORMULARIO DE REQUERIMIENTO
- CERTIFICACION PAC-signed-signed.pdf
- acta\_calificacion\_coto-gadppz-019-signed-signed-signed-signed0101625001666900319.pdf
- acta\_mypes\_y\_eps\_locales\_coto\_19-signed-signed-signed-signed0699316001666900318.pdf
- acta\_de\_convalidacion\_coto\_019-signed-signed-signed-signed0312973001666900318.pdf
- acta\_apertura\_de\_ofertas\_coto\_19-signed-signed-signed-signed0370499001666900319.pdf
- obras\_publicas-2022-7972-m.pdf
- compromiso1454-signed.pdf
- 14.-conclusiones\_y\_recomendaciones\_0503940001663170678.pdf
- 15.4.-especificaciones\_técnicas\_libertad\_-\_telegrafistas-signed-signed.pdf
- notificacion\_administrador\_182-signed0198181001669390375.pdf
- poliza\_bu\_antipico-signed-signed0945614001669389417.pdf
- poliza\_fiel\_cump-signed-signed0115774001669389418.pdf
- Memorando Designación
- 1\_\_designacion\_secretario\_asfalto\_telegrafistas-signed-signed-signed0293314001664804852.pdf
- coto\_pliegos\_asfaltado\_murialdo\_-\_telegrafistas-signed-signed-signed.pdf
- acta\_sesion\_3\_preguntas\_telegrafistas-signed.pdf
- acta\_2\_conformidad\_de\_pliegos\_asfalto\_telegrafistas-signed-signed-signed-signed.pdf
- preguntas\_coto-019-2022.docx
- 15.1.- datos\_de\_curvas\_horizontales\_y\_verticales.pdf
- 15.4.-volumenes.pdf
- decisiOn\_2022-gge-174\_gadp\_pastaza\_sm.pdf
- hr\_12218-e\_2022.pdf
- pliego\_asfalto\_camino\_vec\_murialdo\_la\_libertad-telegrafistas\_coto-019.pdf
- parametros\_cotizacion\_telegrafistas0424545001664459271.pdf
- PERMISOS AMBIENTALES
- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL
- oficio\_nro.\_bde-seg-2022-0262-of.pdf
- certificacion500-signed.pdf
- certificaciOn\_poa\_nº\_526\_oopp\_2022.pdf
- decision\_no.\_2022\_gge\_174.pdf
- crobarras\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- cuadrilla\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- presupuesto\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- eia\_murialdo\_-\_la\_libertad\_-\_jatunpaccha0520126001663170558.pdf
- material\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- formula\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- mobra\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- anexo\_informe\_de\_necesidad\_telegrafistas-signed-signed.pdf
- analisis\_pu\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed-signed.pdf
- equipo\_asfaltado\_via\_murialdo\_libertad\_telegrafistas\_2\_00km-signed.pdf
- 3.-trÁfico.pdf
- 10\_-seÑalizaciOn0386898001663170621.pdf
- 9.-diseÑo\_de\_la\_estructura\_de\_la\_vía.pdf
- 8\_-evaluaciOn\_de\_puentes\_existentes0828924001663170620.pdf
- 7.-drenaje.pdf
- 6.-estudios\_de\_suelos\_.pdf
- 5.-curva\_de\_masas.pdf
- 4\_-diseÑo\_geomÉtrico0123102001663170619.pdf
- 2\_-reconocimiento0079433001663170618.pdf
- 1.-introduccion1.pdf
- 15.-datos\_de\_levantamiento\_topogrÁfico.pdf
- 11\_-evaluacion\_economica0427017001663170677.pdf
- r10-signed-signed-signed-signed.pdf
- libro\_de\_obraplanilla\_3.pdf
- certificado\_empresa\_ruc\_(1)0159031001692905464.pdf



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

REAJUSTE PROVINCIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 3



Fecha de elaboración:	24 de mayo de 2023	Fecha de contrato:	24-nov-22
Contratista:	MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS	Monto del contrato:	\$ 563.085,73
Fecha de índices sub-cero:	sep-22	Valor de planilla:	\$ 24.785,83
Fecha de índices sub-uno:	abr-23	Anticipo descontado:	\$ 9.914,33
		Po:	\$ 14.871,50

**CUADRILLA TIPO**

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 206	Bo 213		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0,060	34,350	36,370	2,061	2,182
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0,024	32,700	34,620	0,785	0,831
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0,000	34,410	36,430	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0,224	44,970	47,620	10,073	10,667
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0,056	34,350	36,370	1,924	2,037
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0,000	32,700	34,620	-	-
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0,194	31,460	33,310	6,103	6,462
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0,442	30,620	32,420	13,534	14,330
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>			<b>34,480</b>	<b>36,509</b>

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 213	Io 206	
Mano de obra	0,157	34,480	36,509	0,148
Cemento Portland Tipo I Sacos	0,064	184,300	184,780	0,064
Combustibles	0,032	252,130	252,130	0,032
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0,371	193,130	185,000	0,387
Betún petróleo (Asfalto) (O)	0,089	746,200	746,200	0,089
Mallas metálicas (gaviones)	0,020	358,320	358,520	0,020
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparada)	0,039	516,360	512,780	0,039
Materiales pétreos Tungurahua	0,175	214,220	221,600	0,169
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0,020	202,060	202,060	0,020
IPC TUNGURAHUA	0,033	109,290	109,290	0,033
<b>TOTAL</b>	<b>1,000</b>			<b>1,001</b>

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 14.871,50
Factor de reajuste -1	(-1)	0,001
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 14,87
Valor de reajuste provincial		
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 14,87

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 14,87



Ing. Fernando Romero  
FISCALIZADOR EXTERNO



Ing. Gustavo Navas  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE No. 3

OBRA: ASFALTO CAMINO VECINAL MURILDO-LA LIBERTAD-TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSICIA 7+200 HASTA LA ABSICIA 9+200) PARROQUIA FATIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA.

FECHA DE CONTRATO: 24-mar-22

CONTRATISTA: MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LDA.

PLAZO: 120 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES: 120 Días

TOTAL

Acumulado

593,085.73

336,682.38

0.004%

59,72



GOBIERNO DE PASTAZA

Paralelo

24,785.83

22.88

4.40

V. CONTRATO

V. PLANILLA

V. EXCEDENTES

% DE AVANCE

Table with columns: ITEMS, DESCRIPCIÓN, UNIDAD, CANTIDAD, CONTRATO PRECIO, TOTAL, T. ANTERIOR, CANTIDADES ESTE PERIODO, % TOTAL, TOTAL ANTERIOR, IMPORTE ESTE PERIODO, TOTAL FECHA. Rows include items like Desbroce, Pavimento, Señalización, etc.

SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN DOLARES. 50100 CENTAVOS



MILTON FERNANDO ROMERO PEÑA

Ing. Fernando Romero FISCALIZADOR EXTERNO




MARCO CARVAJAL Y SERVICIOS CIA. LDA. CONTRATISTA

Marco Carvajal Constructora Y Servicios Cia. Ltda. CONTRATISTA

DESCUENTOS: Anticipo 40% 5% de Fiscalización 1% Impuesto a la Renta 1% Ley 153 Muta por mora LIQUIDO

Summary table with columns: TOTAL, 311,896.55, 24,785.83, 336,682.38, 124,758.62, 9,974.33, 14,871.50



**GOBIERNO DE  
PASTAZA**

**CONSTRUCCION DE: "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO – LA LIBERTAD –  
TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA  
FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA", COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-019-  
2022**

**INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA**

**PLANILLA DE AVANCE N° 3**

**Período de Ejecución: 01/04/2023 al 30/04/2023**

**A) ANTECEDENTES:**

Con fecha 24 de noviembre de 2022, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con Marco Carvajal Constructora Y Servicios Cía. Ltda., con su Representante Legal Marco Antonio Carvajal Villacres, el contrato para la ejecución de la obra: "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO – LA LIBERTAD – TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".

Mediante Contrato por COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-019-2022, según CLÁUSULA PRIMERA, se designa al Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez como Administrador del Contrato de Obra: "ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO – LA LIBERTAD – TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA".


**B) DATOS GENERALES:**

<b>Código del proceso de contratación:</b>	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-019-2022
<b>Objeto del contrato:</b>	ASFALTO CAMINO VECINAL, MURIALDO – LA LIBERTAD – TELEGRAFISTAS (DESDE LA ABSCISA 7+200 HASTA LA ABSCISA 9+200), PARROQUIA FÁTIMA, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
<b>Monto del contrato:</b>	\$ 563.085,73 USD sin incluir IVA
<b>Fecha de suscripción:</b>	24 de noviembre de 2022
<b>Porcentaje de anticipo:</b>	40%
<b>Monto del anticipo:</b>	\$ 225.234.29 USD
<b>Fecha de inicio de plazo:</b>	09 de febrero de 2023
<b>Fecha de terminación contractual:</b>	09 de junio de 2023
<b>Contratista:</b>	MARCO CARVAJAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CIA. LTDA
<b>Administrador de Contrato:</b>	Ing. Edwin Gustavo Navas Manjarrez

**C) PLAZOS Y AVANCE**

**C.1 PLAZO DEL CONTRATO**

Plazo total inicial: 120 días.



GOBIERNO DE  
**PASTAZA**

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

*El Gobierno del Azuero*

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

C.4 REPROGRAMACIONES


No.	Fecha	Motivación
1	09 de febrero de 2023	Reprogramado a la fecha de inicio.

C.5 CONTRATO

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación
1	24 DE NOVIEMBRE DE 2022	COTIZACION DE OBRA-GADPPz-019-2022	\$ 563.085,73 USD sin incluir IVA	

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE DE CONTRATO

PLANILLA N°	MONTO PLANILLADO (\$)	ANTICIPO DEVENGADO (\$)	MONTO LIQUIDO EN ESTA PLANILLA (\$) (PLANILLADO - ANTICIPO)
PLANILLA DE AVANCE N° 1	244,375.95	97,750.38	146,625.57
REAJUSTE PROVISIONAL DEL ANTICIPO			



# GOBIERNO DE PASTAZA

El Gobierno del Azuero

REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	1,026.38		
PLANILLA DE AVANCE N° 2	67,520.61	27,008.24	40,512.37
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2	364.61		
PLANILLA DE AVANCE N° 3	24,785.83	9,914.33	14,871.50
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3	14.87		
<b>TOTAL:</b>	<b>338,088.25</b>	<b>134,672.95</b>	<b>202,009.44</b>


MONTO DE AVANCE ECONÓMICO TOTAL (\$)	338,088.25
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	134,672.95
% DE AVANCE TOTAL	59.79
MULTA	
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR EN ESTA PLANILLA</b>	<b>14,886.37</b>

**Nota:** De acuerdo al trámite de aprobación de pago, según el OFICIO N°: 30-FExAMT-2023, de fecha 25 de mayo de 2023, se detalla la Planilla de Avance N° 3, Reajuste Provisional de la Planilla de Avance N° 3.

## E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

### E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		



**GOBIERNO DE PASTAZA**  
E.2 ANALISIS DE MULTAS

*El Gobierno del Añimo*

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERÍODO DE PLANILLAJE:							

**F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN**

GARANTÍA BUEN USO DE ANTICIPO – FIEL CUMPLIMIENTO	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la Planilla de Avance N° 3 y Reajuste Provisional de la Planilla de Avance N° 3, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERÍODO (%)	4.40
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	59.79
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	24,785.83
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERÍODO (\$) (40%)	-9,914.33
REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO (\$)	
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	14.87
VALOR TOTAL PLANILLA DE LIQUIDACIÓN (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN (\$)	
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA ORDEN DE TRABAJO (\$)	
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA (\$)	
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR (\$)</b>	<b>14,886.37</b>

**SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES, 37/100 CENTAVOS, SIN IVA.**

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Atentamente,



EDWIN GUSTAVO NAVAS  
MANJARREZ

Ing. Gustavo Navas M.

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

Francisco de Orellana y 27 de Febrero, Puyo, Pastaza  
PBX: (593) 032 994-220  
<https://pastaza.gob.ec>