

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 51

Fecha: 19/01/2024

Asiento N° 90

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR**

USD 45,000.00

LA SUMA DE: **CUARENTA Y CINCO MIL Dolares 00/100 Ctvs**

PUYO, 19 de Enero del 2024

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" , asignado con código COTO -GADPPz-0029-2022. REFERENCIA ASIEN TO DE DIARIO N°5151 DE FECHA 06/11/2023

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001604831	CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR	45,000.00
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		45,000.00

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS	45,000.00	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		45,000.00
SUMAN o PASAN USD		45,000.00	45,000.00



LCDO. ANDRÉ GRANDA
Prefecto Provincial



LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.




ING. ALEXANDRA POZO
Jefe De Contabilidad E.



ING. GABRIEL SOS
Tesorero

TRB 15
19/01/2024



Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2024-1080-GOP

Puyo, 18 de enero de 2024

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR.

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2024-1109-SOLOP del 18 de enero del 2024, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del **“CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°3 Y REAJUSTES PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales/a favor de **CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR**, por el valor de 45.000,00 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Ing. Ariana Estefania Cuji Gualinga - Asistente Administrativo 1 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO**

ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS Fecha Inicio: 18/01/2024 Cuenta Ordenante: 1210014
 Identificación Beneficiario: 1691729225001 Fecha Fin: 22/01/2024

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACIÓN
19442488	1210014	CAD PROV PASTAZA	BANEQUADOR B.P.	3001604831	45,000.00	1691729225001	CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON	01	22/01/2024 08:23:11	AFECTADA	OP1 ACREDITADA
MONTO TOTAL:										45,000.00	
TOTAL NUMERO DE REGISTROS:											1



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2791

Fecha: 06/11/2023

Asiento N° 5151

Compromiso N° 221

Retención N° 001-010-000021575

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" , asignado con código COTO -GADPPz-0029-2022

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
01/11/2023	FACTURA	001100000000004 48873887111	104,905.94

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	11,239.92	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	93,666.02	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		92,026.86
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,639.16
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		11,239.92
SUMAN o PASAN USD		104,905.94	104,905.94

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		93,666.02	
TOTAL GASTOS USD	0.00	93,666.02	0.00



Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2792

Fecha: 06/11/2023

Asiento N° 5152

Compromiso N° 221

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADAS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" , asignado con código COTO -GADPPz-0029-2022. COBRO DEL ANTICIPO.

Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	9,274.78	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		9,274.78
SUMAN o PASAN USD		9,274.78	9,274.78

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			9,274.78
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	9,274.78



Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda
Contador 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691729225001

FACTURA

No. 001-100-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN ✓

0111202301169172922500120011000000000048873887111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 01/11/2023 12:03:01 ✓

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0111202301169172922500120011000000000048873887111

CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR ✓

Dirección Matriz: Calle: CESLAO MARIN Intersección: RIO TIGRE

Dirección Sucursal: Calle: CESLAO MARIN Intersección: RIO TIGRE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA ✓

Identificación 1660000170001 ✓

Fecha 01/11/2023 ✓

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
532900011		1.00	PLANILLA DE AVANCE N° 3 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"		92747.82	0.00	0.00	0.00	92747.82 ✓
532900011		1.00	REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLIVAR, CANTÓN Y PROVINCIA DE PASTAZA"		918.20	0.00	0.00	0.00	918.20 ✓

Comp. # 221

Información Adicional

Telefono: 032885380
 Email: financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	104905.94

SUBTOTAL 12%	93666.02
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	93666.02
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	11239.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	104905.94
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GOBIERNO DE
PASTAZA

El Gobierno del Futuro

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA

Pastaza

Fecha:

19 OCT 2023

Lugar:

Pao Pao

Número:

6432

Hora: 09:13

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6432-M

Puyo, 19 de octubre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA
PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE
PASTAZA"

En referencia a los documentos: OFICIO-COTO-007-AVL, de fecha 01 de septiembre de 2023, suscrito por el ingeniero Andrés Villarroel Lara – Representante de Consorcio Proyecto Vías Simón Bolívar; Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6329-M, de fecha 02 de octubre de 2023, suscrito por el ingeniero Adán Mariño – Fiscalizador 1; y, Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-9156-M, de fecha 16 de octubre de 2023, suscrito por el ingeniero Vinicio Alarcón – Jefe de Unidad Vial (Administrador de Contrato) hago hincapié lo siguiente:

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-17 Administrador del contrato, que indica: *"El administrador del contrato velará porque la obra se ejecute de acuerdo con lo planeado y programado, pero sin tomar parte directamente en la ejecución rutinaria de las tareas que aseguren su cumplimiento, antes bien, debe lograrlo mediante la delegación y supervisión de esas tareas, la comunicación constante con el personal encargado de llevarlas a cabo, la aplicación de su autoridad para dirimir o resolver cualquier problema que no puedan manejar los niveles inferiores y motivar al personal con el fin de que brinde lo mejor de sí para lograr el éxito del proyecto.- Es función del administrador del contrato establecer un sistema que evalúe el logro de los objetivos, mediante el cual pueda obtenerse información sobre su estado. Esto con el fin de tomar oportunamente acciones correctivas o para informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del proyecto"*

La Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-18 Jefe de Fiscalización, indica: *"El Jefe de Fiscalización establecerá un sistema para asegurar la correcta ejecución de la obra, mediante el control de la calidad, el avance físico y el avance financiero de la obra. Dichos controles conllevan una evaluación mensual, de los aspectos mencionados y la comunicación de resultados a los mandos superiores, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en relación al plazo, presupuesto y calidad de la obra.- El Jefe de Fiscalización, se asegurará de que la obra se ejecute de conformidad con las bases establecidas en los estudios de preinversión, es decir, de acuerdo con el diseño definitivo, las especificaciones y demás normas técnicas aplicables, para lograr obtener del proyecto los beneficios esperados"*.

Con estos antecedentes, adjunto al presente la Planilla de Avance de Obra N° 03 (con todos los anexos), del proyecto: **"CONSTRUCCIÓN DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, documentación que ha sido revisada y aprobada por el Administrador de Contrato y Fiscalizador; por lo que, en base a los informes anexos, se determina como viable y procedente realizar el pago de \$ 84.391,24 USD (OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 24/100), a favor del **CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR**, representado legalmente por el ingeniero



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6432-M

Puyo, 19 de octubre de 2023

Andrés Villarroel Lara - Contratista, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE 3	\$ 83.473,04 USD
REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA DE AVANCE 3	\$ 918,20 USD
TOTAL A PAGAR	\$ 84.391,24 USD

Particular que solicito para los fines pertinentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Pastaza
Fecha:

19 OCT 2023

Atentamente,

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza
Fecha:

19 OCT 2023

Referencias:

- GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-9156-M

Anexos:

- anexos_firmados_anank_y_chumpi.rar
- doc_firmados.rar
- anexos_firmados_tarimiat.rar
- anexos_firmados_24_de_mayo.rar
- informe_no_003-signed0819940001694637225_(1)-signed.pdf
- conformidad_informe_administrador.rar

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilidad, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

Copia:

Sr. Mgs. Jorge Luis Nuñez Meneses - Director de Obras Públicas / Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucín Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara Daniela Martínez Moya - Asistente Administrativo 1

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza
Fecha:

19 OCT 2023

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos Vigentes.



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Azuero

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN



Pastaza

16 OCT 2023

Fecha:

Recibido: JORDAN M.

Número: _____ Hora: 16h21

Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-9156-M

Puyo, 16 de octubre de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 DEL PROYECTO
"CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA
PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE
PASTAZA"

De acuerdo a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP; 408-16 y 408-17 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo 039-CG), en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO", en atribuciones exclusivas y únicas a lo que la Ley señala para mi designación como Administrador de Contrato; en relación al contrato "CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA" a la presente fecha una vez que el Ing. Fiscalizador ha procedido a remitir la PLANILLA DE AVANCE 3 (83.473,04/USD), y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE 3 (918,20 USD), con un VALOR TOTAL A PAGAR DE 84.391,24 USD Dólares Americanos SIN IVA, una vez revisada la información me permito manifestar la conformidad de la documentación adjunta para su debido proceso.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO, solicito por medio de su persona SE PROCEDA CON EL PAGO de la PLANILLA DE AVANCE 3, a favor de CONSORCIO PROYECTOS VÍAS SIMÓN BOLÍVAR, con su procurador común el Ing. Andrés William Villarroel Lara, responsable de la obra.

Adjunto información original para su debido proceso.


Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Hector Vinicio Alarcon Yepes
JEFE DE UNIDAD VIAL

* 1.75% = 1.639,16₁₁
Ant = 9.274,78₁₁
Benef = 82.752,08₁₁



Memorando Nro. GADPPZ-UNIDAD-VIAL-2023-9156-M

Puyo, 16 de octubre de 2023

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6329-M

Anexos:

- informe_no_003-signed0819940001694637225_(1)-signed.pdf
- anexos_firmados_24_de_mayo.rar
- anexos_firmados_tarimiat.rar
- doc_firmados.rar
- anexos_firmados_anank_y_chumpi.rar
- conformidad_informe_administrador.rar



Firmado electrónicamente por:
**SEBASTIÁN VINCICIO
SALARCON YEPEZ**

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE OBRA

PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA

Período de Ejecución: 01/06/2023 al 30/06/2023

A) ANTECEDENTES:

Con fecha 16 del mes de marzo de 2023, el GAD Provincial de Pastaza suscribe con: CONSORCIO PROYECTOS VÍAS SIMÓN BOLÍVAR, con su procurador común el Ing. Andrés William Villarroel Lara en calidad de CONTRATISTA ejecutor, el contrato para la ejecución de la obra: "**CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

Mediante Resolución Nro.GADPPZ-GADPPZ-2023-0002-R, de fecha 20 de mayo de 2023, se designa al Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez como Administrador del Contrato de Obra: "**CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA**".

B) DATOS GENERALES:

Código del proceso de contratación:	COTO - GADPPz - 029 - 2023
Objeto del contrato:	CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
Monto del contrato:	\$ 222,314.40 USD sin incluir IVA
Fecha de suscripción:	16 de marzo de 2023
Monto del anticipo:	\$ 22,231.44 USD sin incluir IVA
Fecha de inicio de plazo:	28 de abril de 2023
Fecha de terminación contractual:	27 de julio de 2023
Contratista:	CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR, con su procurador común el Ing. Andrés William Villarroel Lara
Administrador de Contrato:	Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yépez

C) PLAZOS Y AVANCE

C.1 PLAZO DEL CONTRATO

Plazo total inicial: 90 días.

C.2 AMPLIACIONES DE PLAZO A LA FECHA DE LA PLANILLA

Fecha de aprobación:	
Días de ampliación aprobados:	
Motivación:	

C.3 PARALIZACIONES EN EL MES A PLANILLAR

Fecha de suspensión:	
Fecha de reinicio:	

C.4 REPROGRAMACIONES

No.	Fecha	Motivación
1	28 de abril de 2023	Reprogramado a la fecha de inicio.

C.5 CONTRATOS COMPLEMENTARIOS

No.	Fecha de suscripción	Código de contrato	Monto	Motivación

D) DESARROLLO DEL PLANILLAJE

PLANILLA N°	MONTO PLANILLA (\$)	MONTO LÍQUIDO A PAGAR (\$)	ANTICIPO DEVENGADO (\$)
PLANILLA DE AVANCE N° 1	31,640.18	28,476.16	3,164.02
PLANILLA DE AVANCE N° 2	38,800.10	34,920.09	3,880.01
PLANILLA DE AVANCE N° 3	92,747.82	83,473.04	9,274.78
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1		85.43	
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2		104.76	
REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3		918.20	
TOTAL:	163,188.10	147,977.68	16,318.81

MONTO DE AVANCE ECONOMICO TOTAL (\$)	163,188.10
TOTAL ANTICIPO DEVENGADO	16,318.81
% DE AVANCE TOTAL	73.40
MULTA PLANILLA DE AVANCE N° 3	

E) ANÁLISIS DEL PERÍODO DE PLANILLAJE

E.1 ANÁLISIS DE PLANILLAJE

ÍTEM	PARÁMETRO DE CUMPLIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
A	Avance de obra de acuerdo al cronograma	X		
B	Retardo parcial en el período de la planilla		X	
C	Disposiciones del Administrador	X		
D	Disposiciones del Fiscalizador	X		
E	Cumplimiento de especificaciones técnicas	X		
F	Utilización de maquinaria ofertada	X		
G	Asistencia a las reuniones	X		
H	Asistencia del personal ofertado	X		
I	Obstaculización de trabajos a otros contratistas o al contratante		X	
J	Demora en la presentación de planillas a Fiscalización		X	
K	Normativa de Seguridad Industrial y Seguro Ocupacional	X		
L	Normativa de Manejo Ambiental	X		

E.2 ANÁLISIS DE MULTAS (del periodo planillado)

ÍTEM	DETALLE DEL OBJETO DE SANCIÓN	MONTO BASE PARA CÁLCULO	%	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	No. DE DÍAS	VALOR DE LA MULTA
A							
B							
C							
D							
TOTAL DE MULTAS EN ESTE PERIODO DE PLANILLAJE:							

F) CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN

GARANTÍA TÉCNICA	VIGENTE
SEGURO SOCIAL	SI CUMPLE

En virtud del presente informe y en calidad de Administrador de Obra, **SE APRUEBA Y SE SOLICITA** se proceda con el pago de la Planilla de Avance de Obra No.3, con el siguiente detalle.

PORCENTAJE DE AVANCE PARCIAL EN ESTE PERIODO (%)	41.72
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO (%)	73.40
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	92,747.82
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 (\$)	918.20
VALOR TOTAL PLANILLA DE AVANCE N° 3 EXCEDENTES (\$)	
VALOR TOTAL REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3 EXCEDENTES (\$)	
DEVENGACIÓN DEL ANTICIPO EN ESTE PERIODO (\$)	
DESCUENTO POR CONCEPTO DE MULTAS PARA ESTA PLANILLA (\$)	9,274.78
VALOR LIQUIDO A PAGAR (\$)	84,391.24

SON: Ochenta y cuatro mil trescientos noventa y un dólares con 24/100 centavos.

TODAS LAS RETENCIONES TRIBUTARIAS SERÁN RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA DEL GADPPz.

Atentamente,



Ing. Vinicio Alarcón Y.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA
SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

ING. ADÁN MARIÑO M.
FISCALIZADOR

INFORME DE FISCALIZACIÓN N° 3

PROYECTO :	CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA	
CONTRATISTA :	CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR	
MONTO DEL CONTRATO :	222.314,40 \$	
PERIÓDO DEL INFORME :	1 de junio de 2023	30 de junio de 2023
FECHA DE ELABORACIÓN :	2 de octubre de 2023	



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN:

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
CÓDIGO DEL PROCESO	COTIZACIÓN DE OBRA-GADPPz-0029-2023
MONTO DEL CONTRATO	222.314,40 \$
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de marzo de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	90 DÍAS
MONTO DEL ANTICIPO	22.231,44 \$
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO	3 de abril de 2023
FECHA DE INICIO DE TRABAJO	28 de abril de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	27 de julio de 2023
SUSPENSIÓN DE TRABAJO	
AMPLIACIÓN DE PLAZO	0 DÍAS
CONTRATISTA	CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR
GEOREFERENCIACIÓN DEL PROYECTO	

2. PERIODO DEL INFORME

Se ha realizado por parte de la fiscalización y la administración del contrato un permanente seguimiento de las actividades ejecutadas y la prevención de los trabajos con recomendaciones que posteriormente se refleja en la terminación del proyecto.

En la ejecución de cada rubro, se verifico que el contratista utilice el equipo ofertado y necesario para su realización, con las mejores prácticas constructivas, mantuvo en obra el personal capacitado y en número suficiente.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE PERÍODO

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATO		
			CANT.	EJECUT.	%
	AFIRMADO ANANK				
1	Transporte de maquinaria	glb	4,00	4,00	100,00%
2	Replanteo y nivelacion	km	0,78	0,00	0,00%
3	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	1.500,00	1604,10	106,94%
4	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.242,00	1668,54	74,42%
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	33.630,00	20856,75	62,02%
6	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-10	m	8,00	15,00	187,50%
7	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-10	m	8,00	0,00	0,00%
8	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	u	20,00	0,00	0,00%
9	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.000,00	0,00	0,00%
	SEÑALES AMBIENTALES				
10	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	0,00	0,00%
11	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	0,00	0,00%
12	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	u	100,00	0,00	0,00%
13	Contenedores metálicos de 55 galones	m	1,00	0,00	0,00%
14	Kit antiderrames	m	2,00	0,00	0,00%
15	Charla Ambiental	hora	4,00	0,00	0,00%
	AFIRMADO CHUMPI				
16	Transporte de maquinaria	glb	4,00	4,00	100,00%
17	Replanteo y nivelación	km	0,99	0,00	0,00%
18	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	1.800,00	1742,10	96,78%
19	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.846,00	2621,67	92,12%
20	Transporte de material pétreo (15 a 10 km)	m³-km	28.460,00	26216,70	92,12%
21	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-10	m	8,00	7,50	93,75%
22	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-10	m	8,00	0,00	0,00%
23	S.c. tubería NOVAFOR d=600 mm	m	6,00	0,00	0,00%



24	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	20,00	0,00	0,00%
25	Limpieza de cunetas a máquina	m	500,00	0,00	0,00%
SEÑALES AMBIENTALES					
26	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	0,00	0,00%
27	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	0,00	0,00%
28	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	0,00	0,00%
29	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	0,00	0,00%
30	Kit antiderrames	u	2,00	0,00	0,00%
31	Charla Ambiental	hora	4,00	0,00	0,00%
AFIRMADO TARIMIAT					
32	Transporte de maquinaria	glb	4,00	4,00	100,00%
33	Replanteo y nivelación	km	0,62	0,64	103,23%
34	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m ³	1.000,00	1774,34	177,43%
35	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	1.782,00	1871,04	105,00%
36	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m ³ -km	8.910,00	9355,20	105,00%
37	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	15,20	190,00%
38	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	0,00	0,00%
39	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.00 m .e=2.5 mm ,PM-100	m	8,00	7,00	87,50%
40	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	40,00	44,80	112,00%
41	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.200,00	1280,00	106,67%
SEÑALES AMBIENTALES					
42	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	1,00	100,00%
43	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	3,00	100,00%
44	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	100,00	100,00%
45	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	1,00	100,00%
46	Kit antiderrames	u	2,00	2,00	100,00%
47	Charla Ambiental	hora	4,00	4,00	100,00%
AFIRMADO SHARUP - DON BOSCO					
48	Transporte de maquinaria	glb	4,00	0,00	100,00%
49	Replanteo y nivelación	km	1,00	0,00	100,00%
50	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m ³	2.000,00	0,00	100,00%
51	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	2.875,00	0,00	0,00%
52	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m ³ -km	17.250,00	0,00	0,00%
53	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.50 mm, PM-100	m	24,00	0,00	0,00%
54	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	30,00	0,00	0,00%
55	Limpieza de cunetas a máquina	m	2.000,00	0,00	100,00%
SEÑALES AMBIENTALES					
56	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	0,00	0,00%
57	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	0,00	100,00%
58	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	0,00	100,00%
59	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	0,00	100,00%
60	Kit antiderrames	u	2,00	0,00	100,00%
61	Charla Ambiental	hora	4,00	0,00	100,00%
AFIRMADO 24 DE MAYO					
62	Transporte de maquinaria	glb	4,00	4,00	100,00%
63	Replanteo y nivelación	km	0,99	0,96	96,97%
64	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m ³	2.000,00	2468,05	123,40%
65	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m ³	2.846,00	2993,77	105,19%
66	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m ³ -km	42.690,00	37422,13	87,66%
67	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m ³	25,00	33,00	132,00%
68	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	7,00	87,50%
69	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	0,00	0,00%
70	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	20,00	15,90	79,50%
71	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.900,00	1920,00	101,05%
SEÑALES AMBIENTALES					
72	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	1,00	100,00%
73	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	3,00	100,00%
74	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	0,00	0,00%
75	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	1,00	100,00%
76	Kit antiderrames	u	2,00	0,00	0,00%
77	Charla Ambiental	hora	4,00	0,00	0,00%
AFIRMADO SHIRAM PUPUNAS					
78	Transporte de maquinaria	glb	4,00	0,00	100,00%

79	Replanteo y nivelación	km	1,00	0,00	103,00%
80	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	2.000,00	0,00	88,71%
81	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.875,00	0,00	109,99%
82	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	34.500,00	0,00	109,99%
83	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	25,00	0,00	172,52%
84	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	0,00	150,00%
85	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1,20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	0,00	0,00%
86	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	20,00	0,00	43,15%
87	Limpieza de cunetas a máquina	m	2.000,00	0,00	102,80%
SEÑALES AMBIENTALES					
88	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	0,00	100,00%
89	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	0,00	100,00%
90	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	0,00	100,00%
91	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	0,00	100,00%
92	Kit antiderrames	u	2,00	0,00	50,00%
93	Charla Ambiental	hora	4,00	0,00	100,00%
AFIRMADO VILLAFLORA					
94	Transporte de maquinaria	glb	4,00	0,00	100,00%
95	Replanteo y nivelación	km	1,00	0,00	101,00%
96	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	2.000,00	0,00	208,93%
97	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.875,00	0,00	137,07%
98	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	34.500,00	0,00	137,07%
99	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	25,00	0,00	0,00%

4. AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

El monto contractual del proyecto, alcanza la suma de US \$222.314,40 (SON: DOSCIENTOS VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS CATORCE DÓLARES, 04/100 CENTAVOS) para la obra: CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA .

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	222.314,40 \$	100,00%
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO	22.231,44 \$	10,00%

5. PLANILLAS DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS

PLANILLAS	VALORES MONTO PROGRAMADO		MONTO PLANILLADO			% AVANCE PROGRAMADO		% AVANCE REAL	
	MES	ACUMUL.	ANTER.	ACTUAL	ACUMUL.	MES	ACUMUL.	MES	ACUMUL.
PLAN. 1	80.661,18 \$	80.661,18 \$		31.640,18 \$	31.640,18 \$	31,29%	31,29%	14,23%	14,23%
PLAN. 2	81.202,45 \$	161.863,63 \$	31.640,18 \$	38.800,10 \$	70.440,28 \$	31,50%	62,79%	17,45%	31,68%
PLAN. 3	95.913,48 \$	257.777,11 \$	38.800,10 \$	92.747,82 \$	131.547,92 \$	37,71%	100,50%	41,72%	73,40%
TOTAL	257.777,11 \$	257.777,11 \$	70.440,28 \$	163.188,10 \$	163.188,10 \$	100,50%	100,50%	73,40%	73,40%

DESCRIPCIÓN	Nº	PERÍODO		VALOR	PORCEN.
PLANILLA	1	28-abr-23	30-abr-23	31.640,18 \$	14,23%
PLANILLA	2	1-may-23	31-may-23	38.800,10 \$	17,45%
PLANILLA	3	1-jun-23	30-jun-23	92.747,82 \$	41,72%
TOTAL				163.188,10 \$	73,40%

6. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

AVANCE PROGRAMADO	100,50%
AVANCE EJECUTADO	73,40%
AVANCE CONTRATADO CONTRACTUAL	100,50%
AVANCE INCREMENTO	0,00%
AVANCE RUBROS NUEVOS	0,00%

7. TIEMPO UTILIZADO DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO

El plazo contractual es de 90 días, desde la fecha de orden de inicio de los trabajos emitida por el Administrador del Contrato; el tiempo utilizado para la ejecución de los trabajos en este segundo periodo comprendido entre el 1 de junio de 2023 y el 30 de junio de 2023, es de 29 días.



PLAZO TOTAL	90 DÍAS	100%
DÍAS UTILIZADOS	61 DÍAS	68%

Se presenta a continuación el resumen de las inversiones programadas.

8. ACCIONES EFECTUADAS POR LA FISCALIZACIÓN

De conformidad con las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el fiscalizador contenidas en el proceso de contratación pública por cotización de obras los parámetros de contratación, el personal que integra el equipo de fiscalización, de manera objetiva, permanente y en sitio ha realizado la supervisión constante de los trabajos ejecutados por el contratista relacionados con la ejecución de los 44 rubros constitutivos de la obra, para que estos se ejecuten con una metodología apropiada y con estricto apego a las especificaciones técnicas y realidad del lugar. La participación del personal técnico asignado al proyecto por parte del contratista ha sido la mínima necesaria para la correcta ejecución de los trabajos. Así como el equipo y maquinaria en la obra ha sido la que corresponde. Esta fiscalización ha realizado la verificación y medición de las cantidades de obra ejecutadas. Finalmente, se han elaborado los anexos numéricos de cálculo para determinación de volúmenes, anexos fotográficos y se ha elaborado la planilla de avance N° 3 para su correspondiente trámite y pago.

9. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE PERSONAL TÉCNICO Y EQUIPO

PERSONAL OFERTADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	CHECK LIST
RESIDENTE DE OBRA	100%	OK
TÉCNICO AMBIENTAL	100%	OK
TOPOGRAFO	100%	OK

VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MAQUINARIA

EQUIPO Y MAQUINARIA OFERTADO	EQUIPO Y MAQUINARIA PRESENTE EN OBRA	CHECK LIST
EQUIPO TOPOGRÁFICO	1	OK
RETROEXCAVADORAS	2	OK
VOLQUETES	5	OK
MOTONIVELADORA	1	OK
COMPACTADOR	1	OK

INCIDENCIAS PRODUCIDAS EN LA OBRA

Existió una para lización del plazo por la medida de confinamiento a causa de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional

CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES

En cada uno de los 29 rubros ejecutados se constata la ejecución de las actividades antes mencionadas, verificando que se está cumpliendo con el objeto de contrato en un 57.03% cumpliendo las especificaciones técnicas.

El contratista presenta un cronograma valorado de trabajos en períodos distribuidos mensualmente, en el cual consta su inversión, mismo que sirve para la verificación de su cabal cumplimiento, el que será detallado en el informe mensual de administración de contrato.

VERIFICACIONES REALIZADAS

Durante la ejecución de los trabajos el contratista está utilizando métodos tradicionales de construcción con el personal y maquinaria adecuados y suficientes que exigen las obras en ejecución, mismos que se ha verificado los rubros ejecutados por el contratista en el lugar del proyecto, procurando que cumpla con las normas técnicas y precautelando los recursos asignados al proyecto.

10. CONCLUSIONES



Se verifico las cantidades de obra y necesariamente hubo incrementos en especial en los rubros Excavación sin clasificar (mov. de tierra) y Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada); pues, estos; no se ajustaban a la realidad de los sectores; en el informe técnico dice: "*Se ejecutará el rubro de Excavación sin Clasificar para el perfil de la rasante con las siguientes dimensiones 1.000 metros de longitud, con un ancho de 6.00 metros, y un espesor de 0.50 metros, esto es igual a 3000 m³ y se ejecutará el rubro de Material de Pétreo de Mejoramiento para el afirmado con las longitudes establecidas en cada tramo, con un ancho de 5.00 metros, y un espesor de 0.50 metros de igual manera esto es igual a 2500 m³*"; pero en las cantidades de obra del presupuesto están diferentes cantidades de obra menores a los referidos, esto genera inconvenientes al momento de la construcción y se corre el riesgo de no, cumplir el objeto del contrato.

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda que en todos los diseños de los proyectos realicen dos profesionales y revise bien el Jefe de Estudios y Construcciones 2, seguimos con los mismos errores en cuanto a la cuantificación de volúmenes de obra, no se apegan a la realidad y en este caso específico recibieron el proyecto de la Junta Parroquial de Simón Bolívar y no fueron a campo a verificar los volúmenes de obra, pues realizaron un solo cálculo de un tramo y para los demás pusieron al ojo; para constancia de lo referido en éste documento adjunto el dicho

12. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE : ADÁN MARIÑO MONTESDEOCA
DIRECCIÓN : SADOOC VALLADARES S/N Y PEDRO PORRAS
CIUDAD : PUYO - PASTAZA
TELÉFONO CELULAR : 0991207729
CORREO ELECTRÓNICO : adancito13@yahoo.es



Firmado electrónicamente por:
ADÁN MARIÑO
MONTESDEOCA

Ing. Adán Mariño M.
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : Jueves, 16 de marzo de 2023
CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR
PLAZO : 90 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES :
SUSPENSIÓN :
TOTAL : 90 Días

PLANILLA DE AVANCE No. 3

FECHA DE PLANILLA : 2 de octubre de 2023
INICIO DEL PLAZO : 28 de abril de 2023
TERMINACIÓN DEL PLAZO : 27 de julio de 2023
PERÍODO : 1-jun-23 A 30-jun-23

PARCIAL : ACUMULADO
 222.314,40
 163.188,10
 20.858,40
 73,40%

V. CONTRATO :
V. PLANILLAS :
V. EXCEDENTES :
% DE AVANCE :

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			% TOTAL	T. ANTERIOR	IMPORTANTE ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA				
AFIRMADO ANANK												
1	Transporte de maquinaria	glb	4,00	\$ 493,04	\$ 493,04	-	4,00	-	100,00%	-	493,04	493,04
2	Replanteo y nivelación	km	0,78	\$ 437,14	\$ 340,97	-	-	4,00	0,00%	-	-	-
3	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	1.500,00	\$ 1,05	\$ 1.575,00	-	1604,10	1.604,10	106,94%	-	1.684,31	1.684,31
4	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.242,00	\$ 2,34	\$ 5.246,28	-	1668,54	1.668,54	74,43%	-	3.904,38	3.904,38
5	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³-km	33.630,00	\$ 0,33	\$ 11.097,90	-	20856,75	20.856,75	62,02%	-	6.882,73	6.882,73
6	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, FM-100	m	8,00	\$ 428,98	\$ 3.431,84	-	15,00	15,00	187,50%	-	6.434,70	6.434,70
7	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 383,79	\$ 2.670,32	-	-	-	0,00%	-	-	-
8	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m	20,00	\$ 11,80	\$ 236,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
9	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.000,00	\$ 0,52	\$ 520,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
SEÑALES AMBIENTALES												
10	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	\$ 252,31	\$ 252,31	-	-	-	0,00%	-	-	-
11	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80	\$ 191,40	-	-	-	0,00%	-	-	-
12	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	u	100,00	\$ 0,29	\$ 29,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
13	Contenedores metálicos de 55 galones	m	1,00	\$ 16,31	\$ 16,31	-	-	-	0,00%	-	-	-
14	Kit antiderrames	m	2,00	\$ 100,80	\$ 201,60	-	-	-	0,00%	-	-	-
15	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80	\$ 179,20	-	-	-	0,00%	-	-	-
AFIRMADO CHUMPI												
16	Transporte de maquinaria	glb	4,00	\$ 123,26	\$ 493,04	-	4,00	4,00	100,00%	-	493,04	493,04
17	Replanteo y nivelación	km	0,99	\$ 437,14	\$ 432,77	-	-	-	0,00%	-	-	-
18	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	1.800,00	\$ 1,05	\$ 1.890,00	-	1742,10	1.742,10	96,78%	-	1.829,21	1.829,21
19	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.846,00	\$ 2,34	\$ 6.659,64	-	2621,67	2.621,67	92,12%	-	6.134,71	6.134,71
20	Transporte de material pétreo (15 a 10 km)	m³-km	28.460,00	\$ 0,43	\$ 12.237,80	-	26216,70	26.216,70	92,12%	-	11.273,18	11.273,18
21	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, FM-100	m	8,00	\$ 428,98	\$ 3.431,84	-	7,50	7,50	93,75%	-	3.217,35	3.217,35
22	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 333,79	\$ 2.670,32	-	-	-	0,00%	-	-	-
23	S.c. tubería NOVAFOR d=600 mm	m	6,00	\$ 476,41	\$ 2.858,46	-	-	-	0,00%	-	-	-
24	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	20,00	\$ 11,80	\$ 236,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
25	Limpieza de cunetas a máquina	m	500,00	\$ 0,52	\$ 260,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
SEÑALES AMBIENTALES												
26	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	\$ 252,31	\$ 252,31	-	-	-	0,00%	-	-	-
27	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80	\$ 191,40	-	-	-	0,00%	-	-	-
28	Cinta peligro colores intensos (mat. poliéster)	m	100,00	\$ 0,29	\$ 29,00	-	-	-	0,00%	-	-	-
29	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 16,31	\$ 16,31	-	-	-	0,00%	-	-	-
30	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 100,80	\$ 201,60	-	-	-	0,00%	-	-	-
31	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80	\$ 179,20	-	-	-	0,00%	-	-	-
AFIRMADO TARIMIAT												

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VIAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMON BOLIVAR, CANTON PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA

FECHA DE CONTRATO : Jueves, 16 de marzo de 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR

PLAZO : 90 Días a partir de la orden de inicio

AMPLIACIONES :

SUSPENSIÓN :

TOTAL : 90 Días

PLANILLA DE AVANCE No. 3

FECHA DE PLANILLA : 2 de octubre de 2023

INICIO DEL PLAZO : 28 de abril de 2023

TERMINACIÓN DEL PLAZO : 27 de julio de 2023

PERÍODO : 1-jun-23

A 30-jun-23

V. CONTRATO : 222.314,40

V. PLANILLAS : 92.747,82

V. EXCEDENTES : 8.324,33

% DE AVANCE : 41,72%

ACUMULADO

163.188,10

20.858,40

73,40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			% TOTAL	IMPORTANTE	
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA		T. ANTERIOR	ESTE PERIODO
32	Transporte de maquinaria	glb	4,00	\$ 493,04		4,00	4,00	100,00%	-	493,04	493,04
33	Replanteo y nivelación	km	0,62	\$ 271,03		0,62	0,64	103,23%	-	279,77	279,77
34	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	1.000,00	\$ 1.050,00		1.774,34	1.774,34	177,43%	-	1.863,06	1.863,06
35	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	1.782,00	\$ 4.169,88		1871,04	1.871,04	105,00%	-	4.378,23	4.378,23
36	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m³-km	8.910,00	\$ 3.381,30		9355,20	9.355,20	105,00%	-	4.022,74	4.022,74
37	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2,5 mm, FM-100	m	8,00	\$ 428,98		15,20	15,20	190,00%	-	6.520,50	6.520,50
38	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2,5 mm, FM-100	m	8,00	\$ 333,79		7,00	7,00	87,50%	-	3.481,59	3.481,59
39	S.C. Tubería de acero corrugado D= 2.00 m, e=2,5 mm, FM-100	m	8,00	\$ 497,37		44,80	44,80	112,00%	-	528,64	528,64
40	Relleno compactado/mejoramiento *capas=20cm	m³	40,00	\$ 11,80		4280,00	1.280,00	106,67%	-	665,60	665,60
41	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.200,00	\$ 0,52					-		
SEÑALES AMBIENTALES											
42	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	\$ 252,31		1,00	1,00	100,00%	-	252,31	252,31
43	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0,80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80		3,00	3,00	100,00%	-	191,40	191,40
44	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	\$ 0,29		100,00	100,00	100,00%	-	29,00	29,00
45	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 16,31		1,00	1,00	100,00%	-	16,31	16,31
46	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 100,80		2,00	2,00	100,00%	-	201,60	201,60
47	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80		4,00	4,00	100,00%	-	179,20	179,20
AFIRMADO SHARUP - DON BOSCO											
48	Transporte de maquinaria	glb	4,00	\$ 493,04		4,00	4,00	100,00%	-	493,04	493,04
49	Replanteo y nivelación	km	1,00	\$ 437,14		1,00	1,00	100,00%	-	437,14	437,14
50	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	2.000,00	\$ 1.880,00		2.000,00	2.000,00	100,00%	-	1.880,00	1.880,00
51	Materal pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.875,00	\$ 2,34				0,00%	-	0,00	0,00
52	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m³-km	17.260,00	\$ 0,43				0,00%	-	0,00	0,00
53	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2,50 mm, FM-100	m	24,00	\$ 333,79				0,00%	-	0,00	0,00
54	Relleno compactado/mejoramiento *capas=20cm	m³	30,00	\$ 11,80				0,00%	-	0,00	0,00
55	Limpieza de cunetas a máquina	m	2.000,00	\$ 0,52		2.000,00	2.000,00	100,00%	-	1.040,00	1.040,00
SEÑALES AMBIENTALES											
56	Pancarta informativa de la obra (letrero)-con estructura	u	1,00	\$ 283,19				0,00%	-	0,00	0,00
57	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0,80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80		3,00	3,00	100,00%	-	191,40	191,40
58	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	100,00	\$ 0,29		100,00	100,00	100,00%	-	29,00	29,00
59	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 16,31		1,00	1,00	100,00%	-	16,31	16,31
60	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 100,80		2,00	2,00	100,00%	-	201,60	201,60
61	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80		4,00	4,00	100,00%	-	179,20	179,20
AFIRMADO 24 DE MAYO											
62	Transporte de maquinaria	glb	4,00	\$ 493,04		4,00	4,00	100,00%	-	493,04	493,04
63	Replanteo y nivelación	km	0,99	\$ 437,14		0,96	0,96	96,97%	-	419,65	419,65
64	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	2.000,00	\$ 1.880,00		2.468,05	2.468,05	123,40%	-	2.319,97	2.319,97
65	Materal pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.846,00	\$ 2,34		2.993,77	2.993,77	105,19%	-	7.005,42	7.005,42
66	Transporte de material pétreo (5 a 10 km)	m³-km	42.690,00	\$ 0,33		37.422,13	37.422,13	87,66%	-	12.349,30	12.349,30
67	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	25,00	\$ 0,94		33,00	33,00	132,00%	-	31,02	31,02

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. FISCALIZACIÓN

OBRA : CONSTRUCCION DEL AFIRMADO DE VARIAS VÍAS UBICADOS EN LA PARROQUIA SIMÓN BOLÍVAR, CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : jueves, 16 de marzo de 2023
 CONTRATISTA : CONSORCIO PROYECTOS VÍAS SIMÓN BOLÍVAR
 PLAZO : 90 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES :
 SUSPENSIÓN :
 TOTAL : 90 Días

PLANILLA DE AVANCE No. 3
 FECHA DE PLANILLA : 2 de octubre de 2023
 INICIO DEL PLAZO : 28 de abril de 2023
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 27 de julio de 2023
 PERÍODO : 1-jun-23 A 30-jun-23

FARCIAL ACUMULADO
 92.747,82 222.314,40
 8.324,33 163.188,10
 41,72% 20.858,40
 73,40%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
68	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 428,98	\$ 3.431,84	-	7,00	7,00	87,50%	-	3.002,86	3.002,86
69	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 333,79	\$ 2.670,32	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
70	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	20,00	\$ 11,80	\$ 236,00	-	15,90	15,90	79,50%	-	187,62	187,62
71	Limpieza de cunetas a máquina	m	1.900,00	\$ 0,52	\$ 988,00	-	1920,00	1.920,00	101,05%	-	998,40	998,40
72	SEÑALES AMBIENTALES											
73	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	\$ 283,19	\$ 283,19	-	1,00	1,00	100,00%	-	283,19	283,19
74	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80	\$ 191,40	-	3,00	3,00	100,00%	-	191,40	191,40
75	Cinta peligro colores intensos (mat. poliétileno)	m	100,00	\$ 0,29	\$ 29,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
76	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 16,31	\$ 16,31	-	1,00	1,00	100,00%	-	16,31	16,31
77	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 100,80	\$ 201,60	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
77	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80	\$ 179,20	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
78	AFIRMADO SHRAM PUPUNAS											
79	Transporte de maquinaria	gib	4,00	\$ 123,27	\$ 493,06	4,00	-	4,00	100,00%	493,06	-	493,06
79	Replanteo y nivelación	km	1,00	\$ 437,14	\$ 437,14	1,03	-	1,03	103,00%	450,25	-	450,25
80	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	2.000,00	\$ 0,94	\$ 1.880,00	1.774,13	-	1.774,13	88,71%	1.667,68	-	1.667,68
81	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.875,00	\$ 2,34	\$ 6.727,50	3.162,29	-	3.162,29	109,99%	7.399,76	-	7.399,76
82	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³.km	34.500,00	\$ 0,33	\$ 11.385,00	37.947,48	-	37.947,48	109,99%	12.522,67	-	12.522,67
83	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	25,00	\$ 0,94	\$ 23,50	43,13	-	43,13	172,52%	40,54	-	40,54
84	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 428,98	\$ 3.431,84	12,00	-	12,00	150,00%	5.147,76	-	5.147,76
85	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 333,79	\$ 2.670,32	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
86	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	20,00	\$ 11,80	\$ 236,00	8,63	-	8,63	43,15%	101,83	-	101,83
87	Limpieza de cunetas a máquina	m	2.000,00	\$ 0,52	\$ 1.040,00	2.056,00	-	2.056,00	102,80%	1.069,12	-	1.069,12
87	SEÑALES AMBIENTALES											
88	Pancarta informativa de la obra (letrero) con estructura	u	1,00	\$ 283,19	\$ 283,19	-	1,00	1,00	100,00%	283,19	-	283,19
89	Señales informativas y reglamentarias (1.30mx0.80m) móviles	u	3,00	\$ 63,80	\$ 191,40	3,00	-	3,00	100,00%	191,40	-	191,40
90	Cinta peligro colores intensos (mat. poliétileno)	m	100,00	\$ 0,29	\$ 29,00	100,00	-	100,00	100,00%	29,00	-	29,00
91	Contenedores metálicos de 55 galones	u	1,00	\$ 16,31	\$ 16,31	1,00	-	1,00	100,00%	16,31	-	16,31
92	Kit antiderrames	u	2,00	\$ 100,80	\$ 201,60	1,00	-	1,00	50,00%	100,80	-	100,80
93	Charla Ambiental	hora	4,00	\$ 44,80	\$ 179,20	4,00	-	4,00	100,00%	179,20	-	179,20
94	AFIRMADO VILLAFLORA											
94	Transporte de maquinaria	gib	4,00	\$ 123,26	\$ 493,04	4,00	-	4,00	100,00%	493,04	-	493,04
95	Replanteo y nivelación	km	1,00	\$ 437,14	\$ 437,14	1,01	-	1,01	101,00%	441,51	-	441,51
96	Excavación sin clasificar (mov.de tierra)	m³	2.000,00	\$ 0,94	\$ 1.880,00	4.178,58	-	4.178,58	208,93%	3.927,87	-	3.927,87
97	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	2.875,00	\$ 2,34	\$ 6.727,50	3.940,74	-	3.940,74	137,07%	9.221,33	-	9.221,33
98	Transporte de material pétreo (10 a 20 km)	m³.km	34.500,00	\$ 0,33	\$ 11.385,00	47.288,87	-	47.288,87	137,07%	15.605,33	-	15.605,33
99	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	25,00	\$ 0,94	\$ 23,50	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
100	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.50 m, e=2.5 mm, PM-100	m	8,00	\$ 428,98	\$ 3.431,84	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
101	S.C. Tubería de acero corrugado D= 1.20 m, e=2.5 mm, PM-100	m	16,00	\$ 333,79	\$ 5.340,64	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
102	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	20,00	\$ 11,80	\$ 236,00	-	-	-	0,00%	-	-	0,00
103	Limpieza de cunetas a máquina	m	2.000,00	\$ 0,52	\$ 1.040,00	2.020,00	-	2.020,00	101,00%	1.050,40	-	1.050,40



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE PROVINCIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 3

Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2023
 Contratista: Consorcio Proyectos Vias Simón Bolívar
 Fecha de índices sub-cero: feb-23
 Fecha de índices sub-uno: ago-23

Fecha de contrato: 16-mar-23
 Monto del contrato: \$ 222.314,40
 Valor de planilla o anticipo: \$ 92.747,82
 Anticipo descontado: \$ 9.274,78
 Po: \$ 83.473,04

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		Cx B1	Cx Bo
		B1	Bo		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0,218	36,390	36,370	7,933	7,929
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0,049	34,640	34,620	1,697	1,696
SIN TITULO D2	0,069	32,840	32,820	2,266	2,265
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0,000	36,450	36,430	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0,380	47,640	47,620	18,103	18,096
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0,022	36,390	36,370	0,801	0,800
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0,002	34,640	34,620	0,069	0,069
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0,194	32,840	32,820	6,371	6,367
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0,066	32,440	32,420	2,141	2,140
TOTAL	1,000			39,381	39,362

Categoría	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1	Io	
Mano de obra	0,147	39,381	39,362	0,147
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0,556	195,380	192,080	0,566
Acero en barras	0,005	301,350	301,350	0,005
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0,246	202,060	202,060	0,246
IPC TUNGURAHUA	0,046	110,940	109,220	0,047
TOTAL	1,000			1,011

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 83.473,04
Factor de reajuste -1	(-1)	0,011
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 918,20
Valor de reajuste provincial		
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 918,20

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 918,20



Firmado electrónicamente por:
ADÁN MARINO
MONTESDEOCA

Ing. Adán Mariño M.
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
ANDRES WILLIAM
VILLARROEL LARA

CONSORCIO PROYECTOS VIAS SIMÓN BOLÍVAR
CONTRATISTA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 46

Fecha: 25/01/2024

Asiento N° 166

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PROYECTO VIAS SIMON BOLIVAR.- PAGO Y COBRO ASIENTO N° 90 DE FECHA 19/01/2024


Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.98.01.001	CXP PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES	45,000.00	
2.2.4.98.01.075	CXP AÑOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	45,000.00	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO A CONTRATISTAS		45,000.00
2.1.3.98.01.001	CXP PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES		45,000.00
SUMAN o PASAN USD		90,000.00	90,000.00

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D512.519.970101.000.000 DE CUENTAS POR PAGAR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
TOTAL GASTOS USD	45,000.00	45,000.00	45,000.00


Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad


Ing. Erika Inmunda
Contador 1