

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 1797

Fecha: 20/10/2023

Asiento N° 4962

Compromiso N° 1089

IBCE PRINCIPAL Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO PUNIN**

USD 88,935.38

LA SUMA DE: **OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO Dolares 38/100 Ctsv**

PUYO, 20 de Octubre del 2023

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PUNIN.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. REFERENCIA ASIEN TO DDE DIARIO N° 4960 DE FECHA 18/10/2023

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor
CTA 3001575601	CONSORCIO PUNIN	88,935.38
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		88,935.38

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	88,935.38	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		88,935.38
SUMAN o PASAN USD		88,935.38	88,935.38

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.506.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			88,935.38
TOTAL GASTOS USD		0.00	88,935.38

LCDO. ANDRE GRANDA.
Prefecto Provincial

LCDA. MARILU ORDOÑEZ.
Directora Financiera E.

ING. ALEXANDRA POZO
Jefe De Contabilidad E.

ING. GABRIEL SO
Tesorero

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2677**

Fecha: 18/10/2023

Asiento N° 4960

Compromiso N° 1089

Retención N° 001-010-000021500

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PUNIN.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.

Usuario: ERIKA

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No Autorización	Valor
17/10/2023	FACTURA	001001000000004 48465361616	233,210.28

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	24,986.82	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	208,223.46	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		204,579.55
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		3,643.91
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		24,986.82
SUMAN o PASAN USD		233,210.28	233,210.28

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.506.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		208,223.46	
TOTAL GASTOS USD	0.00	208,223.46	0.00

Abono \$ 88 935,38 Comprobante # 1797 (20/10/2023)



Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda
Contador 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 2678

Fecha: 18/10/2023

Asiento N° 4961

Compromiso N° 1089

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO PUNIN.- CONTABILIZACION DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N°03 DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. COBRO DEL ANTICIPO


Usuario: ERIKA

APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AI	103,183.08	
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	103,183.08	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		103,183.08
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. F		103,183.08
SUMAN o PASAN USD		206,366.16	206,366.16

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.506.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			103,183.08
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	103,183.08
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS		103,183.08	103,183.08
TOTAL INGRESOS USD		103,183.08	103,183.08



Ing. Alexandra Pozo
Jefe De Contabilidad



Ing. Erika Inmunda
Contador 1



ESTADO DE TRANSFERENCIA

Producto: SISTEMA SERVICIO DE PAGOS
Identificación Beneficiario: 1691729010001

Fecha Inicio: 18/10/2023
Fecha Fin: 26/10/2023

Cuenta Ordenante: 1210014

# REF BCE	# CUENTA ORDENANTE	INSTITUCIÓN ORDENANTE	INSTITUCIÓN FINANCIERA	# CUENTA BENEFICIARIO	MONTO	IDENTIFICADOR DEL BENEFICIARIO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	TIPO DE CUENTA DEL BENEFICIARIO	FECHA DEL PROCESO DE LA EFI	ESTADO	OBSERVACION
19155929	1210014	GAD PROV PASTAZA	BANEQUADOR B.P.	3001575601	5.645.55	1691729010001	CONSORCIO PUNIN	01	23/10/2023 08:20:45	AFECTADA	OPI ACREDITADA
19155929	1210014	GAD PROV PASTAZA	BANEQUADOR B.P.	3001575601	5.419.07	1691729010001	CONSORCIO PUNIN	01	23/10/2023 08:20:45	AFECTADA	OPI ACREDITADA
19155929	1210014	GAD PROV PASTAZA	BANEQUADOR B.P.	3001575601	88.935.38	1691729010001	CONSORCIO PUNIN	01	23/10/2023 08:20:45	AFECTADA	OPI ACREDITADA
MONTO TOTAL:											3
100.000.00											TOTAL NUMERO DE REGISTROS:

**GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
CONTROL PREVIO**

		FINANCIERO			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PUNIN, CON SU PROCURADOR COMÚN ING. CRISTIAN PULLAS	TIPO DE PROCESO		TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	SOLICITUD DE PAGO	CONTRATO	PLANILLA	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	PAGO DE PLANILLA DE AVANCE DE OBRA N° 03 Y REAJUSTE		X		
FECHA DEL DOCUMENTO:	27 DE JUNIO DE 2023				
TIPO DE PROCESO	COTO-GADPPz-015-2022				
VALOR SIN IVA:	\$ 105,040.38	APLICA		APLICA	
CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS		SI	NO	SI	NO
1	Requerimiento				
2	Estudios del proyecto				
3	Informe técnico y económico				
4	Factibilidad Ambiental				
5	Certificación POA				
6	Certificación Presupuestaria				
7	Convenio				
8	Pliegos del Procedimiento				
9	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas				
10	Resolución de Adjudicación				
11	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato				
12	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo				
13	Certificado de no Adeudar al GADPPz				
14	Documentos Personales / Representante Legal				
15	Certificación Bancaria				
16	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)				
17	RUC Actualizado				
18	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)				
	Planilla de Reajuste de de precios del Anticipo				
19	Orden de Inicio de Trabajos				
20	Planilla de obra con informe de Fiscalización	X		/	
21	Anexos de Obra	X		/	
22	Cuadro de Diferencia de Cantidades				
23	Conformidad Ambiental			/	
24	Informe de avance de Obra de Administrador de contrato	X		/	
25	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Planilla	X		/	
26	Certificado de no ser obra nueva		X		
27	Multa		X		
28	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos		X		
29	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos		X		
30	Certificado que no es obra nueva		X		
31	Solicitud de recepción de Obra		X		
32	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	X		/	
33	Solicitud de pago del Director de la Unidad al Financiero			/	
34	Factura/Nota de Venta			/	
35	Validación de la factura/Nota de Venta			/	

OBSERVACIONES:

Revisado por: **ING. JAIME SILVA CÓRDOVA**

Compromiso
1089.




Firmado electrónicamente por:
**JAIME ANDRES SILVA
CORDOVA**

DEPARTAMENTO
SOLICITANTE DEL TRAMITE



Firmado electrónicamente por:
**MERCY JOHANNA
QUISHPI CUENCA**

DEPARTAMENTO
FINANCIERO



GOBIERNO DE
PASTAZA
El Gobierno del Añimo

Orden de Pago Nro. GADPPZ-GADPPZ-2023-0581-GOP

Puyo, 20 de octubre de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: ORDEN DE PAGO A FAVOR DEL CONSORCIO PUNIN

De mi consideración:

En conformidad con la solicitud orden de pago Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-0584-SOLOP del 20 de octubre del 2023, considerando que la Dirección Financiera ha realizado el control previo del trámite del **“PAGO DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA No.1 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA No.1, PAGO DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA N2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA No.2 Y ABONO DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA No.3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA AVANCE DE OBRA N3 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA PASTAZA”**, autorizo proceda con el pago en observancia de las disposiciones legales, a favor de la **CONSORCIO PUNIN**, por el valor de 100.000,00 DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA.:

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. André Mauricio Granda Garrido
PREFECTO DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Anexos:

- solicitud_orden_de_pago_nro._gadppz-financiero-2023-0584-solop.pdf

Funcionarios que participaron en este documento: --> Srta. Abg. Jazmin Paola Rea Sangoquiza - Asistente Administrativo 2 --> Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes - Directora Financiera (E)



Firmado electrónicamente por:
**ANDRÉ MAURICIO
GRANDA GARRIDO**

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691729010001

FACTURA

No. 001-100-00000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

171020230116917290100012001100000000048465361616

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2023 11:08:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



171020230116917290100012001100000000048465361616

CONSORCIO PUNIN

Dirección Matriz: Barrio: JUAN MONTALVO Calle: AV. TARQUI Número: S/N

Dirección Sucursal: Barrio: JUAN MONTALVO Calle: AV. TARQUI Número: S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación 1660000170001

Fecha 17/10/2023

Placa / Matrícula:

Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
PLAN003		1.00	PLANILLA DE AVANCE N° 03 DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.		206366.16	0.00	0.00	0.00	206366.16
PLR003		1.00	PLANILLA DE REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 03		1857.30	0.00	0.00	0.00	1857.30


Información Adicional

Telefono: 032792130
 Email: yeligarcia820714@yahoo.es

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	233210.28

SUBTOTAL 12%	208223.46
SUBTOTAL 0%	0,00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	208223.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	24986.82
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	233210.28

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



GOBIERNO DE PASTAZA

El Gobierno del Avance



DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARÍA

Pastaza

Fecha:

30 AGO 2023

Recibido:

Pao Pao

Número:

6049 Hora: 08:24

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6049-M

Puyo, 29 de agosto de 2023

PARA: Sra. Lcda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

ASUNTO: REINGRESO TRAMITE DE PAGO PLANILLA DE AVANCE NRO 3: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

En atención al Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2432-M, de fecha 28 de agosto de 2023, se reingresa la Planilla de Avance Nro. 03 del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA", una vez que se ha subsanado las observaciones emitidas por el área de Contabilidad.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
DIRECTOR DE FISCALIZACION

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6040-M

Anexos:

- libro_de_obra-planilla_3_0001.pdf
- administrador_check_list_tramites_plan_3_puente_punin_consortio_punin-signed.pdf
- img20230323_17024532.pdf
- oficio_nro_gadppz-fiscalizacion-2023-0096-o.pdf
- conformidad_ambiental_03_consortio_punin-signed0919179001680122269.pdf
- conformidad_ambiental_03_consortio_punin-signed.pdf
- img20230323_17041305.pdf
- anexo_rubro_14-signed-signed.pdf
- anexo_rubro_9-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_rubro_31-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- crono_valorado_consortio_punin_reprogramado_1-signed-signed-signed0352228001687891904.pdf
- oficio_nro_gadppz-fiscalizacion-2023-0120-o.pdf
- anexo_rubro_6-signed-signed0776409001687891825.pdf
- anexo_rubro_7-signed-signed.pdf
- informe_de_fiscalización_pav3_puente_punin_signed.pdf
- pav3_puente_punin_signed-signed_(2).pdf
- reajuste_provisional_de_la_pav3_puente_punin_signed-signed_(2).pdf
- oficio_nro_gadppz-fiscalizacion-2023-0098-o.pdf
- oficio_nro_gadppz-fiscalizacion-2023-0108-o-signed.pdf
- oficio_nro_gadppz-fiscalizacion-2023-0115-o.pdf
- oficio_nro_002-fisca-punin-2023-signed.pdf
- informe_para_pago_planilla_avance_nro_3-signed.pdf
- ensayos_de_rotura_1.pdf
- administrador_check_list_tramites_de_pago_planilla_nro_3-signed.pdf
- planilla_03_corrección_29-08-2023-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2 /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Jomara



Firmado electrónicamente por:
JAIR FERNANDO
LEDESMA BASTIDAS

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO

Pastaza

Fecha:

30 AGO 2023

Ejecutar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestaria, y emitir certificación financiera, conforme a las Leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

30 AGO 2023

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización, conforme leyes y Reglamentos vigentes.

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA



Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL

Pastaza

Fecha:

30 AGO 2023

Ejecutar el control previo al pago conforme leyes y reglamentos Vigentes.



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6040-M

Puyo, 29 de agosto de 2023

PARA: Sr. Ing. Jair Fernando Ledesma Bastidas
Director de Fiscalización

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO PLANILLA DE AVANCE NRO 3: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"

Conforme al Art 408 - 19 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS (Acuerdo de la Contraloría General del Estado 39 Registro Oficial Suplemento 87 del 14 - dic. - 2009 de la última modificación y su vigencia para este proceso, en lo que refiere a la "FISCALIZACIÓN" para mi designación en el contrato PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA, una vez que el Fiscalizador anterior Ing. Andrés Barrionuevo ha procedido a terminar su contrato ocasional con el GADPPz y en su remplazo se ha procedido a designar a mi persona como nuevo fiscalizador de la obra y en conformidad al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION - 2023 - 5719 - M y Memorando Nro. GADPPZ - FISCALIZACION - 2023 - 5661 - M de la designación y en relación al Memorando Nro. GADPPz - FISCALIZACION - 2023 - 6028 - M es necesario informar lo siguiente:

Se ha procedido a revisar la planilla 3 elaborada y aprobada por el anterior fiscalizador donde se ha podido identificar en la sabana en la columna del importe total a la fecha que existió valores parciales ocultos (en las celdas), los mismos que una vez revisado se verifica que estos no alteran los valores totales acumulados, ni en el valor total ni en el valor líquido a pagar en la planilla 3, explicado esto se procede a enmendar este error que si bien es cierto es error de forma no altera los valores finales a ser cancelados al contratista.

Se adjunta planilla corregida.

Nota: cabe hacer notar que la planilla fue tramitada, medida y comprobada por el anterior fiscalizador pese aquello para enmendar un error de forma en la sabana se procede a legalizar nuevamente la planilla en pos de rectificar lo solicitado por el área financiera.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Anibal Stalin Cardenas Villacis
ANALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6028-M


Anexos:

- libro_de_obra-planilla_3_0001.pdf
- administrador_check_list_tramites_de_pago_planilla_nro_3-signed.pdf
- ensayos_de_rotura_1.pdf
- informe_para_pago_planilla_avance_nro_3-signed.pdf
- oficio_n°_002-fisca-punin-2023-signed.pdf
- oficio_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-0115-o.pdf
- oficio_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-0108-o-signed.pdf
- oficio_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-0098-o.pdf
- reajuste_provisional_de_la_pav3_puente_punin_-signed-signed_(2).pdf
- pav3_puente_punin_-signed-signed_(2).pdf
- informe_de_fiscalizaciOn_pav3_puente_punin_-signed.pdf
- anexo_rubro_7-signed-signed.pdf

175% = 3.643,91 //

Ant = 103,183,08 //

Benef = 101.396,47 .



Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2023-6040-M

Puyo, 29 de agosto de 2023

- anexo_rubro_6-signed-signed0776409001687891825.pdf
- oficio_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-0120-o.pdf
- crono_valorado_consortio_punin_reprogramado_1-signed-signed-signed0352228001687891904.pdf
- anexo_rubro_31-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_rubro_9-signed-signed-signed-signed.pdf
- anexo_rubro_14-signed-signed.pdf
- img20230323_17041305.pdf
- conformidad_ambiental_03_consortio_punin-signed.pdf
- conformidad_ambiental_03_consortio_punin-signed0919179001680122269.pdf
- oficio_nro._gadppz-fiscalizacion-2023-0096-o.pdf
- img20230323_17024532.pdf
- administrador_check_list_tramites._plan._3_puente_punin__consorcio_punin-signed.pdf
- planilla_03_corrección_29-08-2023-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:
ANIBAL STALIN
CARDENAS VILLACIS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN



OBRA : CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : martes, 6 de diciembre de 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO PUNIN
PLAZO : 270 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES : 0 Días
SUSPENSIÓN : 0 Días
TOTAL : 270 Días

PLANILLA DE AVANCE No. 3
FECHA DE PLANILLA : 27 de junio de 2023
NOTIFICACIÓN DE INICIO : 22 de diciembre de 2022
INICIO DEL PLAZO : 23 de diciembre de 2022
TERMINACIÓN DE PLAZO : 18 de septiembre de 2023
PERÍODO : 01-feb-23 A 28-feb-23

PARCIAL **ACUMULADO**
 206,366.16 1,012,740.885
 0.00 229,105.03
 20.38% 0.00
 22.62%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES				IMPORTE		
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA
PREPARACION												
1	Señales al lado de la carretera	u	2.00	\$ 427.31	\$ 854.62	2.00000	-	2.00000	100.00%	\$ 854.62	-	\$ 854.62
2	Desbroce, desboscado y limpieza	m2	800.00	\$ 0.35	\$ 280.00	780.00000	-	780.00000	97.50%	\$ 273.00	-	\$ 273.00
3	Replanteo y nivelación	m2	1,200.00	\$ 1.29	\$ 1,548.00	1,191.50000	-	1,191.50000	99.29%	\$ 1,537.04	-	\$ 1,537.04
INFRAESTRUCTURA												
4	Excavación para puentes (manquina)	m3	2,418.63	\$ 3.83	\$ 9,263.35	2,418.63000	-	2,418.63000	100.00%	\$ 9,263.35	-	\$ 9,263.35
5	Relleno compactado (cambio de suelo)	m3	1,661.90	\$ 22.11	\$ 36,744.61	327.39000	-	327.39000	19.70%	\$ 7,238.59	-	\$ 7,238.59
6	H. cilindros 50% H. estructural clase B f'c=240 Kg/cm2 + 50% piedra 4 plg (replantilla)	m3	21.84	\$ 22,888	\$ 499,650.72	21.84000	-	21.84000	100.00%	\$ 499,650.72	-	\$ 499,650.72
7	Hormigón estructural de cemento portland clase B f'c=280 kg/cm2 (cimentitos)	m3	87.36	\$ 334.05	\$ 29,182.61	87.36000	-	87.36000	100.00%	\$ 29,182.61	-	\$ 29,182.61
8	Hormigón estructural de cemento portland clase B f'c=280 kg/cm2 (muros)	m3	163.75	\$ 357.45	\$ 58,532.44	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
9	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 (en puentes)	kg	28,356.74	\$ 2.70	\$ 76,567.80	15,742.91000	-	15,742.91000	67.40%	\$ 42,505.86	-	\$ 42,505.86
10	Material filtrante	m3	26.22	\$ 15.29	\$ 400.80	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
11	Muro de gavión calibre N° 12	m3	446.00	\$ 91.35	\$ 40,742.10	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
12	Reconformación y encauzamiento de río	m3	150.00	\$ 14.40	\$ 2,160.00	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
13	Enrocado de protección de estribos	m3	210.00	\$ 28.80	\$ 6,048.00	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
SUPERESTRUCTURA												
14	Suministro de acero estructural A 53	kg	66,270.88	\$ 1.85	\$ 122,601.13	66,270.88000	-	66,270.88000	100.00%	\$ 122,601.13	-	\$ 122,601.13
15	Suministro de acero estructural A 572	kg	7,850.97	\$ 1.85	\$ 14,524.29	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
16	Suministro de acero estructural A 36	kg	2,332.60	\$ 1.82	\$ 4,245.33	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
17	Fabricación de acero estructural A 53	kg	66,270.88	\$ 2.15	\$ 142,782.39	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
18	Fabricación de acero estructural A 572	kg	7,850.97	\$ 1.06	\$ 8,322.03	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
19	Fabricación de acero estructural A 36	kg	2,332.60	\$ 1.06	\$ 2,472.56	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
20	Piadas de neopreno reforzado tipo Stup DS60 (600x500x1.10mm)	u	4.00	\$ 1,438.95	\$ 5,755.80	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
21	Montaje de acero estructural	kg	78,454.45	\$ 2.38	\$ 186,721.89	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
22	Acero de refuerzo en barras fy=4200 kg/cm2 (en puentes)	kg	8,819.03	\$ 2.70	\$ 23,811.38	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
23	Suministro y montaje lámina de lamina steel deck e=0.76mm	m2	203.27	\$ 30.74	\$ 6,248.52	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
24	Mano electrosoldada 10x15 mm	m2	213.43	\$ 16.68	\$ 3,560.01	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
25	Hormigón estructural de cemento portland clase B f'c=280 kg/cm2 (losa)	m3	61.70	\$ 343.14	\$ 21,171.74	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
26	Hormigón estructural de cemento portland clase B f'c=240 kg/cm2 (vereda)	m3	5.08	\$ 291.80	\$ 1,482.34	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
27	Pintura de acero estructural	kg	78,454.45	\$ 0.30	\$ 23,536.34	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
28	Junta JVC-200	u	2.00	\$ 1,876.99	\$ 3,753.98	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
ACCESOS												
29	Desbroce, desboscado y limpieza - acceso	ha	0.80	\$ 711.54	\$ 569.23	0.67179	-	0.67179	83.97%	\$ 478.01	-	\$ 478.01
30	Replanteo y nivelación a nivel de calzada	km	0.41	\$ 487.31	\$ 199.80	0.18393	-	0.18393	44.86%	\$ 89.63	-	\$ 89.63
31	Excavación e máquina para acceso	m3	2,916.64	\$ 4.82	\$ 14,058.50	732.61000	-	732.61000	25.11%	\$ 3,530.70	-	\$ 3,530.70
32	Limpieza de derrumbes	m3	291.66	\$ 2.11	\$ 615.40	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
33	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m3	13,037.45	\$ 7.42	\$ 96,737.88	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
34	Material de subbase clase 3	m3	439.09	\$ 11.62	\$ 5,102.23	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
DPTO. _____ FISCALIZACIÓN



PLANILLA DE AVANCE No. 3

OBRA : CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHCAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA
FECHA DE CONTRATO : martes, 6 de diciembre de 2022
CONTRATISTA : CONSORCIO PUNIN
PLAZO : 270 Días a partir de la orden de inicio
AMPLIACIONES : Días
SUSPENSIÓN : 0 Días
TOTAL : 270 Días

FECHA DE PLANILLA : 27 de junio de 2023
NOTIFICACIÓN DE INICIO : 23 de diciembre de 2022
INICIO DEL PLAZO : 23 de diciembre de 2022
TERMINACIÓN DE PLAZO : 18 de septiembre de 2023
PERÍODO : 01-feb-23 A 28-feb-23

V. CONTRATO : 206,366.16
V. PLANILLAS : 229,106.03
V. EXCEDENTES : 0.00
% DE AVANCE : 20.38%
ACUMULADO : 1,012,740.885

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			TOTAL FECHA	
						T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERÍODO		TOTAL FECHA
35	Transporte material de desalojo	m3	291.66	\$ 1.24	\$ 361.66	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -	
36	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m3-km	148,085.10	\$ 0.39	\$ 57,757.09	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -	
37	Transporte de material de subbase clase 3	m3-km	4,632.42	\$ 0.30	\$ 1,389.73	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -	
IMPACTO AMBIENTAL													
38	Basureros metálicos	u	2.00	\$ 65.00	\$ 130.00	2.00000	-	2.00000	100.00%	\$ 130.00	-	\$ 130.00	
39	Letrinas	u	1.00	\$ 702.15	\$ 702.15	1.00000	-	1.00000	100.00%	\$ 702.15	-	\$ 702.15	
40	Guardaño y/o bodega	u	1.00	\$ 1,561.66	\$ 1,561.66	1.00000	-	1.00000	100.00%	\$ 1,561.66	-	\$ 1,561.66	
41	Charlas de concientización ambiental	u	2.00	\$ 214.92	\$ 429.84	1.00000	-	1.00000	50.00%	\$ 214.92	-	\$ 214.92	
42	Rotulos ambientales (2.40X1.20)m	u	1.00	\$ 395.90	\$ 395.90	1.00000	-	1.00000	100.00%	\$ 395.90	-	\$ 395.90	
43	Comunicados radiales	u	60.00	\$ 6.25	\$ 375.00	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -	
DESCUENTOS:													
Anticipo 50%						\$ 22,738.87	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
Multa por Mora						\$ 11,369.44	-	-	-	0.00%	\$ -	-	\$ -
TOTAL						\$ 1,012,740.885	-	-	-	-	-	-	\$ 1,012,740.885
LIQUIDO						\$ 206,366.16	-	-	-	-	-	-	\$ 206,366.16
						\$ 103,183.08	-	-	-	-	-	-	\$ 103,183.08

SON: CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y TRES DÓLARES, 08/100 CENTAVOS



Ing. Anibal Cardenas.
FISCALIZADOR



CONSORCIO PUNIN
CONTRARTISTA

INFORME DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO
PROCESO: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA
COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE
PASTAZA"

1. ANTECEDENTES.

- Con fecha 06 de diciembre de 2022, el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, con su representante legal, Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial suscribe con el Consorcio Punin, con su Procurador Común Ing. Cristian Pullas Mejía el contrato; cuyo objeto de contratación es la: **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA.**
- Con fecha 27 de junio de 2023, el Ing. Jaime Silva Córdova, Analista de Unidad Vial 1, en calidad de Administrador de Contrato, una vez revisado el informe de fiscalización y la documentación del contrato, remite el informe técnico, planilla de avance Nro. 3 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 3, tal como lo estipula en el contrato en la **CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO**, "*se cancelará mediante presentación de planillas mensuales por avance de obra debidamente aprobadas y legalizadas por fiscalización y administración de contrato*".

Por lo que la Administración aprueba el informe de fiscalización correspondiente a la planilla de avance Nro. 3 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 3, y presenta el informe y la planilla para el trámite correspondiente.

2. ALCANCE

Emitir el informe de Administración de Contrato de la obra cuyo objeto de contratación es: **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA**, para continuar con el trámite de pago.


3. OBJETIVOS.

Elaborar el informe como Administrador del Contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato para el pago correspondiente a la planilla de avance Nro. 3 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 3.

4. DESARROLLO O ANÁLISIS

4.1 GENERALIDADES:

Objeto del Contrato: "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"



Monto del Contrato: U.S.D. \$ 1'012,740.885 (UN MILLÓN DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA DÓLARES CON 34/100 CENTAVOS)

Contratista: Consorcio Punin

Administrador del Contrato: Ing. Jaime Silva Córdova

- **Plazo contractual:** 270 días.
- **Firma del contrato:** 06 de diciembre del 2022
- **Fecha de entrega del anticipo:** 20 de diciembre del 2022
- **Fecha Notificación de inicio de obra:** 22 de diciembre del 2022
- **Fecha de inicio plazo contractual:** 23 de diciembre del 2022
- **Fecha de terminación de plazo contractual:** 18 de septiembre del 2023
- **Mora:** 0 días
- **Multa diaria:** \$ 00.00

4.2 DESCRIPCIÓN ACTUAL DE LA OBRA

Los productos ejecutados son los esperados para la: **"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA"**, se encuentran con un avance total a la fecha del 22.62%.

4.4. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Planilla No.	Monto
Planilla de avance Nro. 3	\$ 103,183.08
Reajuste provisional planilla de avance Nro. 3	\$ 1,857.30
TOTAL, A PAGARSE	\$ 105,040.38

4.9 OBSERVACIONES

La obra de la **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA** luego de la inspección y recorrido en campo se encuentra ejecutada conforme a las especificaciones del contrato.

5. CONCLUSIONES

- Una vez revisada la documentación del informe de fiscalización correspondiente a la planilla de avance Nro. 3 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 3, y por cumplir con lo requerido en los productos estipulados en el contrato se procede a realizar el respectivo trámite, cuyo objeto es la: **CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO PUNIN, PASO A LA COMUNIDAD ISHKAYACU, CANTÓN SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA** por lo que es procedente la cancelación de \$ 105,040.38 (Ciento cinco mil cuarenta dólares con 38/100 centavos de los Estados Unidos de América)

6. RECOMENDACIONES

- Cumplir y continuar con la cancelación de la planilla de avance Nro. 3 y el reajuste provisional de la planilla de avance Nro. 3
- Realizar de parte del departamento financiero los trámites estipulados en la Ley.

Elaborado por:



Firmado electrónicamente por
JAIME ANDRÉS SELVA
CORDOVA

Ing. Jaime Andrés Silva Córdova

ADMINISTRADOR DE CONTRATO