

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE PAGO N° 1208**

Fecha: 05/10/2020

Asiento N° 4018

Compromiso N° 198

A BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N°0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO FEES CANELOS****USD 70,000.00**LA SUMA DE: **SETENTA MIL Dolares 00/100 CtvS**

PUYO, 05 de Octubre del 2020

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FEES CANELOS.- ABONO A LA PLANILLA DE AVANCE NRO. 02 DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA A CANELOS DESDE EL KM 25 VIA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA. REF. ASIEN TO NRO. 1699 DE FECHA 20/05/2019

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS BANCARIOS


No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 133616	CONSORCIO FEES CANELOS	70,000.00		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		70,000.00		


APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	60,736.98	
2.1.3.75.01.102	CXP IVA 70%	9,263.02	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		70,000.00
SUMAN o PASAN USD		70,000.00	70,000.00


APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.509.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			70,000.00
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	70,000.00


 Ing. Jaime Guevara B.
 Prefecto Provincial


 Lic. Marilú Ordoñez
 Director Financiero (e)


 Lic. Marcelo Cueva
 Contadora General


 Lic. Carlos Tello
 Tesorera

05/10/2020 12:02

Página 1/1

 TR 356
 07-10-2020

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE DIARIO N° 899

Fecha: 20/05/2020

Asiento N° 1699

Compromiso N° 198

Retención N° 001-010-000016417

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FEES CANELOS.- PLANILLA DE AVANCE NRO. 02 DEL CONTRATO PARA EL MANTENIMIENTO DE KA VIA A CANELOS DESDE EL KM 25 VIA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA.

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS

Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
18/05/2020 /	FACTURA /	001001000000003 /	1125821367 /	123,506.84 /

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	123,506.84	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	123,506.84	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		123,506.84
3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		108,344.17
2.1.3.75.01.101	CXP IVA 30%		3,969.86
2.1.3.75.01.102	CXP IVA 70%		9,263.02
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		1,929.79
SUMAN o PASAN USD		247,013.68	247,013.68

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.509.750105.000.99999999.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		123,506.84	
TOTAL GASTOS USD	0.00	123,506.84	0.00


 Sra Fanny Hidalgo
 Contador


 Lic. Marcelo Cueva.
 Contador General

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 198

Transacción No: 3273

Fecha: 29/04/2020

Proveedor: CONSORCIO FEES CANELOS

Identificación: Ruc 1691726459001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL PROVINCIAL

Actividad: 509 APERTURA Y CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	0010010000000002	21/02/2020	0.00	CONTABILIDAD YOLANDA
GESTOR	2482	20/02/2020	0.00	CONTABILIDAD YOLANDA
MEMORANDO	331-DOP	20/02/2020	0.00	CONTABILIDAD YOLANDA

DETALLE:

PLANILLA AVANCE 2

RIGO


Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.509.750105.000.99999999.000 OBRAS PUBLICAS I	123,506.84	777,218.21
Total =>	123,506.84	777,218.21



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto



Control Previo

Validez de comprobantes físicos

RUC

1691726459001

Autorización

1125821367

Tipo documento

Factura

Número documento

001-001-000003

Fecha emisión

18/05/2020

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

CONSORCIO FEES CANELOS

AMAZONAS BOLIVAR 946 Y 20 DE JULIO

AMAZONAS BOLIVAR 946 Y 20 DE JULIO

Otro

2020-11-25

13681



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTROL PREVIO



DEPARTAMENTO

CONTABILIDAD

CONTRATISTA:	Consorcio FEES CANELOS	TIPO DE PROCESO	
DOCUMENTO:	MEMORANDUM N° 550 - DOP - 2020	CONTRATO	PLANILLA
CONCEPTO:	Mantenimiento de la vía a Canelos desde el Km. 25 vía Macas hasta Puerto Salceda		#2
FECHA DEL DOCUMENTO:	17-03-2020		
TIPO DE PROCESO	MENOR CUANTIA: <input checked="" type="checkbox"/> COTIZACION: <input type="checkbox"/> LICITACION: <input type="checkbox"/>		

VALOR INCLUIDO IVA:		APLICA
----------------------------	--	---------------

N°	CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS	SI	NO
1	Requerimiento		
2	Solicitud de pago del Administrador del Contrato	✓	
3	Contrato original y disposición escrita de trabajo (proceso completo)		
4	Oferta Adjudicada		
5	Garantía Original de fiel Cumplimiento del contrato		
6	Garantía Original de Buen Uso del Anticipo		
7	Certificado de no Adeudar al GADPPz		
8	Documentos Personales / Representante Legal		
9	Certificación Bancaria	✓	
10	Certificado de cumplimiento Tributario (SRI)		
11	RUC Actualizado	✓	
12	Certificación Presupuestaria	✓	
13	Pliegos del Procedimiento		
14	Factura/Nota de Venta	✓	
15	Informe Técnico de Evaluación de Ofertas		
16	Informe de Control y Avance del Fiscalizador	✓	
17	Anexos de Obra	✓	
18	Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Patronales (IESS) Plan		
19	Autorización de la máxima Autoridad para prórroga de Plazos		
20	Autorización de la máxima Autoridad para Rubros Nuevos	✓	
21	Cuadro de Diferencia de Cantidades		
22	Solicitud de recepción de Obra		
23	Informe de Fiscalización (Fiscalizador Externo)		
24	Conformidad Ambiental	✓	
25	Validación de la factura	✓	
26	Multa por entrega tardía		

OBSERVACIONES:	FECHA DE APROBACION
Revisado por:	13-05-2020
 n/s CONTADORA 1	Sumillado por:  CONTADORA GENERAL

Fecha: 28 ABR 2020

Ejecutar el control previo y efectuar la contabilización conforme leyes y reglamentos vigentes.



Pastaza
GOBIERNO PROVINCIAL

 MEMORANDUM-GADPPz-DOP-2020-550

Puyo, 17 de Marzo de 2020

PARA: Lic. Marilú Ordoñez
DIRECTORA FINANCIERA DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

DE: Ing. Daniel Anibal Ramos C.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

TRAMITE DE GESTOR: 4020-2020

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a CONTADOR (A) GENERAL DE PRESUPUESTO

Fecha: 23 ABR 2020

Efectuar el control previo al compromiso verificando disponibilidad presupuestada y emitir certificación financiera conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

En referencia al MEMORANDUM-GADPPz-FS-AC-2020-012, suscrito por el Ing. Fabian Salazar, ADMINISTRADOR DE CONTRATO en donde se solicita el trámite de la **PLANILLA DE AVANCE N° 2** para el proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA", tengo a bien informar lo siguiente:

En conformidad a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP y 408 - 16; 408 - 17 y 408 - 26 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO" y en concordancia a lo que la Ley señala para mi designación; una vez revisada la presente planilla se **APRUEBA LA PLANILLA DE AVANCE N° 2**, con un monto líquido a pagar que corresponde a \$ 93.732,87 USD con un REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2 de \$0,00 para el contrato "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA" a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS** Contratista de la obra.

Me permito mencionar además que el avance de la inversión a la presente fecha corresponde a \$188.616,82 USD Dólares Americanos, con un porcentaje acumulado de 62.31 % de avance de obra, en la presente planilla no existe multa alguna, el periodo comprende del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020, con fecha de terminación contractual de 12 de mayo de 2020.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, **SOLICITO SE PROCEDA CON EL PAGO** de la **PLANILLA DE AVANCE N° 2** a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS** Contratista de la obra.

Mantenimiento de la vía canelos desde el km 25 vía a macas hasta el puerto Latazas, parroquia canelos, cantón Pastaza



MEMORANDUM-GADPPz-FS-AC-2020-012


Puyo, 17 de Marzo de 2020

PARA: Ing. Daniel Aníbal Ramos C.
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA**

DE: Ing. Fabian Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO

TRAMITE DE GESTOR: 4020-2020



En referencia al MEMORANDO No: GADPPz-DF-141-2020, suscrito por el Ing. Santiago Meza, DIRECTOR DE FISCALIZACION en donde se solicita el trámite de la **PLANILLA DE AVANCE N° 2** para el proyecto **“MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA”**, tengo a bien informar lo siguiente:

En conformidad a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP y 408 - 16; 408 - 17 y 408 - 26 de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS en lo que refiere a la “ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO” y en concordancia a lo que la Ley señala para mi designación; una vez revisada la presente planilla se **APRUEBA LA PLANILLA DE AVANCE N° 2**, con un monto líquido a pagar que corresponde a \$ 93.732,87 USD con un REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2 de \$0,00 para el contrato **“MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA”** a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS** Contratista de la obra.

Me permito mencionar además que el avance de la inversión a la presente fecha corresponde a \$188.616,82 USD Dólares Americanos, con un porcentaje acumulado de 62.31 % de avance de obra, en la presente planilla no existe multa alguna, el periodo comprende del 01 de febrero del 2020 al 29 de febrero del 2020, con fecha de terminación contractual de 12 de mayo de 2020.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, **SOLICITO SE PROCEDA CON EL PAGO** de la **PLANILLA DE AVANCE N° 2** a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS** Contratista de la obra.

Adjunto información que concierne para su debido proceso.

Mantenimiento de la vía canelos desde el km 25 vía a macas hasta el puerto Latazas, parroquia canelos, cantón Pastaza



MEMORANDO No: GADPPz-DF-141-2020

PARA: Ingeniero Fabián Salazar, **ADMINISTRADOR DE CONTRATO**
DE: **DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**
ASUNTO: Entrega de información
TRÁMITE: 4020-2020
FECHA: 17 de marzo de 2020

Adjunto se remite el Memorando N° 009-FISCALIZACIÓN-2020, de fecha 13 de marzo de 2020, suscrito por el ingeniero Rodrigo Pico, Fiscalizador de la Obra "**MANTENIMIENTO DE LA VÍA CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS**", a través del cual anexa la planilla de avance N° 2 de la obra antes indicada, así como también los anexos correspondientes.

Información que se remite para su conocimiento en calidad de Administrador de Contrato; y, se proceda con el trámite administrativo correspondiente.


Ing. Santiago Rafael Meza Valencia

Adjunto: Documentación Habilitante



MEMORANDUM N° 009-FISCALIZACIÓN-2020

FECHA : 13 de marzo de 2020
DE : FISCALIZADOR
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
ASUNTO : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del Consorcio FEES Canelos, contratista de la obra: **MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA**, el valor de 93,732.87 \$ conforme al siguiente detalle:

PLANILLA DE AVANCE N° 2	\$ 93,732.87
REAJUSTE PROVINCIONAL DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2	\$ 0.00
Total	\$ 93,732.87


Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

DPTO. _____ FISCALIZACIÓN

PLANILLA DE AVANCE No. 2

OBRA : MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA
 FECHA DE CONTRATO : lunes, 18 de noviembre de 2019
 CONTRATISTA : Consorcio FEES Canelos
 PLAZO : 120 Días a partir de la orden de inicio
 AMPLIACIONES : Días
 SUSPENSIÓN : 0 Días
 TOTAL : 120 Días

FECHA DE PLANILLA : 13 de marzo de 2020
 INICIO DEL PLAZO : 13 de enero de 2020
 TERMINACIÓN DEL PLAZO : 12 de mayo de 2020
 PERÍODO : 1-feb-20 A 29-feb-20

V. CONTRATO : 302.697,66
 V. PLANILLAS : 110.273,96
 V. EXCEDENTES : 22.049,99
 % DE AVANCE : 36,43%

PARCIAL ACUMULADO
 302.697,66
 188.616,82
 36.481,13
 62,31%

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO CONTRATO	TOTAL	CANTIDADES				IMPORTANTE			
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	% TOTAL	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	
	OBRAS PRELIMINARES												
1	Limpieza de laterales, Incluy. Fumigada	ha	4,50	\$ 420,78	\$ 1.893,51	-	4,00	2,00	6,00	133,33%	1.683,12	841,56	2.524,68
2	Limpieza de cunetas de Hormigón Simple	m	28.000,00	\$ 0,27	\$ 7.560,00	24.000,00	-	-	24.000,00	85,71%	6.480,00	-	-
3	Limpieza de cunetas a máquina	km	1,00	\$ 198,42	\$ 198,42	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
4	Limpieza de alcantarillas	m	60,00	\$ 5,84	\$ 350,40	100,00	-	-	100,00	166,67%	584,00	-	-
5	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	2,09	\$ 418,85	\$ 875,40	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
	CALZADA BACHEO												
6	Corte de asfalto	m	2.090,50	\$ 2,05	\$ 4.285,53	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
7	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m³	1.138,10	\$ 0,78	\$ 887,72	494,69	1345,66	1.840,35	161,70%	385,86	1.049,61	1.435,47	-
8	Desalojo de material con máquina	m³	1.138,10	\$ 2,77	\$ 3.152,54	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
9	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y regada)	m³	458,50	\$ 2,31	\$ 1.059,14	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
10	Material de subbase clase 3	m³	344,60	\$ 10,47	\$ 3.607,96	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
11	Material de base granular de agregados	m³	230,40	\$ 16,23	\$ 3.739,39	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
12	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m³-km	21.778,75	\$ 0,25	\$ 5.444,69	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
13	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	m³-km	16.368,50	\$ 0,25	\$ 4.092,13	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
14	Transporte de base granular de agregados	m³-km	10.944,00	\$ 0,25	\$ 2.736,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
15	Asfalto RC-250, para imprimación	lt	1.129,80	\$ 0,88	\$ 994,22	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
16	C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"	m²	807,00	\$ 11,22	\$ 9.054,54	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
17	Excavación para cunetas y encauzamiento	m³	166,20	\$ 3,36	\$ 558,43	20,60	-	20,60	12,39%	69,22	-	-	-
18	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m³	1.191,00	\$ 2,39	\$ 2.846,49	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
19	Transporte de material pétreo relastre	m³-km	56.572,50	\$ 0,25	\$ 14.143,13	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
20	Relleno tendido y compactado capas 20cm: máquina (Exc)	m³	42,00	\$ 25,01	\$ 1.050,42	42,27	379,70	421,97	1004,69%	1.057,17	9.496,30	10.553,47	-
21	Muro de gaviones - calibre N° 12	m³	144,00	\$ 75,49	\$ 10.870,56	92,50	-	92,50	64,24%	6.982,83	-	-	-
22	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)m	u	30,00	\$ 92,07	\$ 2.762,10	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
23	Hormigon para cunetas (fc=180 kg/cm²)	m³	5,00	\$ 186,58	\$ 932,90	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
	CONTROL AMBIENTAL												
24	Contenedores metálicos de 55 galones	u	2,00	\$ 17,29	\$ 34,58	2,00	-	2,00	100,00%	34,58	-	-	-
25	Kit antiderrames	u	1,00	\$ 156,00	\$ 156,00	1,00	-	1,00	100,00%	156,00	-	-	-
26	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) n	u	2,00	\$ 2,31	\$ 4,62	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
27	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móviles	u	1,00	\$ 143,18	\$ 143,18	1,00	-	1,00	100,00%	143,18	-	-	-
28	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	200,00	\$ 0,32	\$ 64,00	70,00	110,00	180,00	90,00%	22,40	35,20	57,60	-
29	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. ci	u	3,00	\$ 22,25	\$ 66,75	3,00	-	3,00	100,00%	66,75	-	-	-
30	Suministro de paleta de alto y siga	u	2,00	\$ 30,00	\$ 60,00	2,00	-	2,00	100,00%	60,00	-	-	-
31	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (d	u	1,00	\$ 120,00	\$ 120,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	120,00	120,00	-
32	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2 a	u	1,00	\$ 120,00	\$ 120,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	120,00	120,00	-
33	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3	u	1,00	\$ 120,00	\$ 120,00	-	1,00	1,00	100,00%	-	120,00	120,00	-
	OTROS RUBROS												
34	Limpieza de laterales	ha	12,00	\$ 262,92	\$ 3.155,04	1,60	2,40	4,00	33,33%	420,67	631,01	1.051,68	-
35	Limpieza de cunetas a máquina	m³	7.000,00	\$ 0,43	\$ 3.010,00	1.400,00	-	1.400,00	20,00%	602,00	-	-	-
36	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m³	5.500,00	\$ 2,39	\$ 13.145,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
37	Transporte de material pétreo de relastre	m³-km	55.000,00	\$ 0,25	\$ 13.750,00	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
	COLOCACIÓN DE MULTIPLACA MOD. 39A8												
	ABS. 22+800												
38	Replanteo y nivelación de estructuras	m²	200,00	\$ 1,20	\$ 240,00	-	385,00	385,00	192,50%	-	462,00	462,00	-
39	Excavación a máquina en conglomerado	m³	129,00	\$ 1,01	\$ 130,29	-	371,96	371,96	288,34%	-	375,68	375,68	-
40	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m³	60,00	\$ 33,72	\$ 2.023,20	-	178,29	178,29	297,15%	-	6.011,94	6.011,94	-
41	Replanteo de h.simple	m²	7,00	\$ 117,11	\$ 819,77	-	8,82	8,82	126,00%	-	1.032,91	1.032,91	-
42	Hierro estructural fy=4200 kg/cm²	kg	4.629,90	\$ 1,82	\$ 8.426,42	-	5330,73	5.330,73	115,14%	-	9.701,93	9.701,93	-
43	H.simple en zapatas fc=240 kg/cm²	m³	60,40	\$ 209,08	\$ 12.628,43	-	40,57	40,57	67,17%	-	8.482,38	8.482,38	-
44	Muro de h.s. fc=240 kg/cm² con encofrado h=3-6m	m³	27,15	\$ 298,97	\$ 8.117,04	-	20,00	20,00	73,66%	-	5.979,40	5.979,40	-

