

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROBANTE DE PAGO N° 2337

Fecha: 08/12/2021

Asiento N° 5380

Compromiso N° 837

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01210014

Nota Débito N° 0

A LA ORDEN DE: **CONSORCIO FEES CANELOS / USD 325.66 /**

LA SUMA DE: **TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO Dolares 66/100 Cts**

PUYO, 08 de Diciembre del 2021

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FEES CANELOS.-PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LAS PLANILLAS No. 01-02-03-04-05-06, REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXCEDENTES MANTENIMIENTO DE LA VIA A CANELOS DESDE EL KM 25 VIA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS PARROQUIA CANELOS CANTON PASTAZA. REF. ASIEN TO NRO. 5380 DE FECHA 06/12/2021.

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS BANCARIOS

No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI
CTA 133616	CONSORCIO FEES CANELOS	325.66		
TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD		325.66		

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS	325.66	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA.CTE.01210014		325.66 ✓
SUMAN o PASAN USD		325.66	325.66

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			325.66
TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	325.66 ✓

Ing. Jaime Guevara B.
Prefecto Provincial

Lic. Marilú Ordoñez
Director Financiero (e)

Lic. Marcelo Cueva
Contadora General

Lic. Carlos Tello
Tesorera

TR 620
08-12-2021

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**COMPROBANTE DE DIARIO N° 2448**

Fecha: 06/12/2021

Asiento N° 5379

Compromiso N° 837

Retención N° 001-010-000018896

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CONSORCIO FEES CANELOS.- REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LAS PLANILLAS No. 01-02-03-04-05-06, REAJUSTE DE PRECIO DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXCEDENTES MANTENIMIENTO DE LA VIA A CANELOS DESDE EL KM 25 VIA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS PARROQUIA CANELOS CANTON PASTAZA.

Usuario: FANNY

DOCUMENTOS


Fecha	Documento	No Autorización	Valor
02/12/2021 /	FACTURA /	/001002000000004141234567814 /	371.24 /

APLICACION CONTABLE


Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA	39.78	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	331.46	
6.3.1.53.01	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	331.46	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		331.46
2.1.3.75.01.001	CXP OBRAS PUBLICAS		325.66
2.1.3.75.01.112	IMPUESTO A LA RENTA 1.75%		5.80
2.1.3.81.14.001	CXP IVA SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI		39.78
SUMAN o PASAN USD		702.70	702.70

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		331.46	
TOTAL GASTOS USD	0.00	331.46 /	0.00



Sra. Fanny Hidalgo
Contador 1



Ltj. Marcelo Cueva.
Contador General

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 837

Certificación No: 91

Transacción No: 11786

Fecha: 07/12/2021

Proveedor: CONSORCIO FEES CANELOS

Identificación: Ruc 1691726459001

Programa: 05 FUNCION SERVICIO CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

SubPrograma: 01 CONECTIVIDAD VIALIDAD Y ENERGIA

Proyecto: D505 CONSTRUCCION VIAL RURAL PROVINCIAL

Actividad: 505 CONSTRUCCION VIAS ASFALTADAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
FACTURA	001-002-00000004	02/12/2021	331.46	CONTABILIDAD

DETALLE:

Reajuste Compromiso # 837

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
05.01.D505.505.750105.000.000 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	331.46	1,890,830.03
Total =>	331.46	1,890,830.03



Firmado electrónicamente por:
**JOSE MAURICIO
MARIN MONTERO**

Jefe Presupuesto



Firmado electrónicamente por:
**FRANCISCO RIGOBERTO
GREFA RIVADENEIRA**

Analista Presupuesto

Francisco Rigoberto Grefa Rivadeneira

Control Previo

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1691726459001

FACTURA

No. 001-002-000000004

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0212202101169172645900120010020000000041234567814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/12/2021 11:43:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0212202101169172645900120010020000000041234567814

CONSORCIO FEES CANELOS

CONSORCIO FEES CANELOS

Dirección Matriz: Calle Bolivar y 20 de Julio

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Identificación: 1660000170001

Fecha: 02/12/2021 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4.1.01.03		1.00	REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N 1, 2,3,4,5,6, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION Y REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXC. DE LA OBRA " MANTENIMIENTO DE LA VIA CANELOS DESDE EL KM 25 VIA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTON PASTAZA".		331.46	0.00	0.00	0.00	331.46

Información Adicional	
Dirección:	FRANCISCO DE ORELLANA Y 27 DE FEBRERO
Email:	financiero@pastaza.gob.ec

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	371.24

SUBTOTAL 12%	331.46
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	331.46
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	39.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	371.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00



837

Memorando Nro. GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2021-3110-M

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
Puyo, 23 de noviembre de 2021
SECRETARIA

PARA: Sra. Leda. Livia Marilu Ordoñez Paredes
Directora Financiera (E)

Pastaza
Fecha: **23 NOV 2021**

ASUNTO: PAGO REAJUSTES DEFINITIVOS DE PLANILLAS DE LA OBRA:
"MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS
HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

Recibido: _____
Hora: **13:29**

Señora Directora (E), en atención al Memorando Nro. GADPPZ-EECC2-2021-2394-M suscrito por el ingeniero Fabián Salazar, Administrador de Contrato, del proyecto: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA", mismo que indica que una vez revisada la documentación correspondiente **APRUEBA LA RECEPCION DEFINITIVA**, con un REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°1 de \$ 266.37, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2 de \$ -187.47, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°3 de \$ -27.01, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°4 de \$ -36.11, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°6 de \$ -19.64, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION de \$ 259.95, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXC. de \$ 75.37, para el proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"; al respecto solicito muy comedidamente disponga a quien corresponda proceda con el trámite pertinente de pago de los reajustes definitivos de las planillas antes mencionadas, a favor del **CONSORCIO FEES CANELOS**, contratista de la obra.

Adjunto información que concierne para su debido proceso.

Particular que solicito para los fines pertinentes.

Atentamente,

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: JEFE (A) DE PRESUPUESTO
Pastaza
Fecha: **22 NOV 2021**

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: TESORERO (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: **22 NOV 2021**

Ejecutar el control previo al pago
Conforme leyes y reglamentos
Vigentes.

Documento firmado electrónicamente

Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Ejecutar el control previo al compromiso
Verificando disponibilidad presupuestaria y
emitir certificación financiera, conforme a las
Leyes y Reglamentos vigentes.

Referencias:

- GADPPZ-EECC2-2021-2394-M

Anexos:

- m199_recepción_definitiva-signed.pdf
- acta_definitiva_fees-signed.pdf
- hr_4419-e_2021.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_4_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_3_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_2_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf

GAD. PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN FINANCIERA
Dirigido a: CONTADOR (A) GENERAL
Pastaza
Fecha: **22 NOV 2021**

Ejecutar el control previo y efectuar
la contabilización, conforme leyes y
Reglamentos vigentes.



Memorando Nro. GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2021-3110-M

Puyo, 23 de noviembre de 2021

- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- memo_reajustes_definitivos_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed.pdf
- acta_definitiva_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_1_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_excedentes_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_6_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_5_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf


Copia:

Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro - **Director de Fiscalización** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Lcda. Maria Fernanda Valle Lopez - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
**DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPANA**



Memorando Nro. GADPPZ-EECC2-2021-2394-M

Puyo, 26 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas

ASUNTO: RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

En referencia al número de trámite GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1182-M y número de referencia GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1152-M, suscrito por el Ing. Álvaro Sosa, DIRECTOR DE FISCALIZACION en donde se solicita el trámite de la **RECEPCION DEFINITIVA** para el proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA", tengo a bien informar lo siguiente:

En conformidad a los Art(s). 70. de la LOSNCP; 121. del RLOSNCP y 408 - 16; 408 - 17 y 408 - 26 de las **NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS** en lo que refiere a la "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO" y en concordancia a lo que la Ley señala para mi designación; una vez revisada la presente documentación se **APRUEBA LA RECEPCION DEFINITIVA**, con un REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°1 de \$ 266.37, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2 de \$ -187.47, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°3 de \$ -27.01, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°4 de \$ -36.11, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°6 de \$ -19.64, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION de \$ 259.95, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXC. de \$ 75.37, para el proyecto "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA" a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS**, contratista de la obra.

En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas en el CONTRATO - CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO, **SOLICITO SE PROCEDA CON LA RECEPCION DEFINITIVA**, con su respectivo **REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°1, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°3, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°4, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°5, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION, REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACION EXC.** a favor de **CONSORCIO FEES CANELOS** Contratista de la obra.

Adjunto información que concierne para su debido proceso.

Particular que se comunica para los fines pertinentes.

Atentamente,



Memorando Nro. GADPPZ-EECC2-2021-2394-M

Puyo, 26 de octubre de 2021

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
ANALISTA DE EST. Y CONST. 1

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1182-M

Anexos:

- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_5_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_6_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- efinitivo_planilla_de_liquidacion_excedentes_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_1_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- acta_definitiva_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- memo_reajustes_definitivos_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_2_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_3_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_4_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed-signed.pdf
- hr_4419-e_2021.pdf
- acta_definitiva_fees-signed.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed.pdf



FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA

**Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1182-M**

Puyo, 25 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
Analista de Est. Y Const. 1**ASUNTO:** RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

En referencia al Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACIÓN-2021-1152-M, de fecha 20 de octubre de 2021; y, en base a las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos (Acuerdo 039-2009) se procede a remitir, previa revisión y aprobación del Fiscalizador los Reajustes Definitivos de las Planillas de Avance Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6; el Reajuste Definitivo de la Planilla de Liquidación y Reajuste Definitivo de la Planilla de Liquidación Excedentes (con todos sus anexos); a fin de que se dé continuidad al trámite administrativo correspondiente.

NOMBRE DE LA OBRA:

"MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM. 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

CONTRATISTA:

CONSORCIO FEES CANELOS

REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 1	266,37 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 2(-)	187,47 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 3(-)	27,01 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 4(-)	36,11 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 5	0,00 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N° 6(-)	19,64 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	259,95 USD ✓
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXC.	75,37 USD ✓
TOTAL	331,46 USD

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
26-10-2021

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1182-M

Puyo, 25 de octubre de 2021

Referencias:

- GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1152-M

Anexos:

- m199_recepción_definitiva-signed.pdf
- acta_definitiva_fees-signed.pdf
- hr_4419-e_2021.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_4_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_3_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_2_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- memo_reajustes_definitivos_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed.pdf
- acta_definitiva_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_1_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_excedentes_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_6_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_5_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - **Secretaria Ejecutiva 2** /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sra. Ing. Esthela Elisabeth Malucin Leon - Secretaria Ejecutiva 2



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Memorando Nro. GADPPZ-FISCALIZACION-2021-1152-M

Puyo, 20 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Álvaro Renato Sosa Castro
Director de Fiscalización

ASUNTO: FEES CANELOS - SOLICITA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA
"MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS
HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

Por medio del presente, en respuesta a lo solicitado en el Documento No. GADPPZ-GADPPZ-2021-1423-M; remito a usted el acta definitiva y el reajuste definitivo de la cotización de obras COTO-GADPPz-002-2019, correspondiente a la obra denominada "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA".

Particular que solicito para los trámites administrativos pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Jorge Rodrigo Pico Angulo
FISCALIZADOR 1

Referencias:

- GADPPZ-OBRAS-PUBLICAS-2021-2177-M

Anexos:

- m199_recepción_definitiva-signed-signed.pdf
- hr_4419-e_2021.pdf
- acta_definitiva_fees-signed.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed.pdf
- acta_definitiva_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- memo_reajustes_definitivos_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_1_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_2_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_3_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_4_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_5_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_avance_6_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- definitivo_planilla_de_liquidacion_excedentes_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf
- reajuste_definitivo_planilla_de_liquidacion_obra_mantenimiento_de_la_via_canelos-signed-signed.pdf



Jorge Rodrigo Pico Angulo
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**



MEMORANDUM N° 029-FISCALIZACIÓN-2021

FECHA : 10 de septiembre de 2021
DE : FISCALIZADOR
PARA : DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN
ASUNTO : Solicitud Trámite de Pago

Solicito proceder con el trámite para cancelar a favor del Consorcio FEES Canelos, contratista de la obra: MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA, el valor de 331.46 \$ conforme al siguiente detalle:

REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°1	\$ 266.37
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°2	-\$ 187.47
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°3	-\$ 27.01
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°4	-\$ 36.11
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°5	\$ 0.00
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE N°6	-\$ 19.64
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 259.95
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXC.	\$ 75.37
Total	\$ 331.46



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
 PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR

Memorando n°: GADPPz-DOP-2021-199

PARA: ECON. CARLOS OCAÑA VELASTEGUI, **ASESOR 2**
DE: ING. DANIEL RAMOS CAMPAÑA
FECHA: 24 DE AGOSTO DE 2021

Mediante Oficio N° 008-2021-FEES del 17 de agosto de 2021, recibido en el GAD PROVINCIAL DE PASTAZA el 17 de agosto de 2021, el ingeniero Hugo Fernando Lluman Yucailla, Procurador Común Consorcio FEES CANELOS, solicita la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** del contrato de la siguiente obra:

Proyecto:	MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA.
Fiscalizador:	Ing. Rodrigo Pico
Administrador de contrato:	Ing. Fabián Salazar
Contratista:	CONSORCIO FEES CANELOS
Estado del Proyecto:	Terminado

Por lo expuesto, de conformidad con la Resolución Administrativa No. 0162-P-JG-GADPPz-2019, disposición Décimo Tercero, numeral 6; solicito a usted, que la Prefectura designe delegado a la Comisión de Recepción Definitiva de obra, para lo cual recomiendo se designe como que no ha intervenido en el proceso de ejecución del contrato al Ing. Álvaro Sosa.



DANIEL ANIBAL
RAMOS CAMPAÑA

Ing. Daniel Ramos Campaña
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DESIGNACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

De conformidad con la Resolución Administrativa No. 0162-P-JG-GADPPz-2019, disposición Décimo Tercero, numeral 6; se designa como delegado a la Comisión de Recepción Definitiva de la obra: "MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA", a las siguientes personas:

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA

Técnico Delegado:	Ing. Álvaro Sosa
Administrador de contrato	Ing. Fabián Salazar

Es obligación de los Delegados excusarse en caso de conflicto de intereses, y velar por el cabal cumplimiento de las disposiciones normativas y plazos legales; particularmente, lo establecido en el Art. 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el Art. 122, 123 y 124 de su Reglamento General. La Dirección solicitante deberá verificar y supervisar el cumplimiento del proceso y plazos de la recepción, y notificará la presente designación a los servidores públicos delegados.

Recibido por:
Fecha:
Firma



CARLOS HUGO
OCAÑA
VELASTEGUI

Econ. Carlos Ocaña Velastegui
ASESOR 2, DELEGADO DEL PREFECTO PROVINCIAL

CB-5

FEES Canelos

CONSORCIO

Puyo, 17 de agosto de 2021

OFICIO N° 008-2021-FEES

Ingeniero
Jaime Guevara
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
Presente. -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



Pastaza: **17 AGO 2021**

Fecha: *Hayra P*

Recibido: *Hayra P*

Hora: *16:40* N° *4419-F*

De mi consideración:

Asunto: RECEPCIÓN DEFINITIVA

Reciba un cordial y afectuoso saludo Por medio del presente, solicito muy comedidamente autorice a quien corresponda, se realice la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: **"MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"**, Toda vez que han transcurrido seis meses desde la recepción provisional.

Tal como lo estipula el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 123.- **"RECEPCIÓN DEFINITIVA: En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas"**.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.-



Firmado electrónicamente por:
**HUGO FERNANDO
LLUMAN YUCAILLA**

Ing. Hugo Fernando Lluman Yucailla
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO FEES CANELOS
RUC: 1691726459001

DIRECCIÓN: PUYO, CALLE BOLÍVAR 946 Y 20 DE JULIO
TELÉFONOS: 0987 391283 - 0998464325 RUC: 1691726459001

DIRECCIÓN DE PUYO SE PROCEDE CON EL TRÁMITE DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA, ASERVA DE ESTE TRÁMITE DESARROLLO LA COPIA DE FOTOS COMO COMO DE CANTÓN DE PASTAZA 2021-08-17

Puyo, 17 de agosto de 2021

OFICIO N° 008-2021-FEES

Ingeniero

Jaime Guevara

PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE PASTAZA

Presente. -

De mi consideración:

Asunto: RECEPCIÓN DEFINITIVA

Reciba un cordial y afectuoso saludo Por medio del presente, solicito muy comedidamente autorice a quien corresponda, se realice la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra: **“MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA”**, Toda vez que han transcurrido seis meses desde la recepción provisional.

Tal como lo estipula el Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública Art. 123.- **“RECEPCIÓN DEFINITIVA: En los contratos de obra, la recepción definitiva procederá una vez transcurrido el término previsto en el contrato, que no podrá ser menor a seis meses, a contarse desde la suscripción del acta de recepción provisional total o de la última recepción provisional parcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas”**.

Por la atención dada a la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.-



HUGO FERNANDO
LLUMAN YUCAILLA

Ing. Hugo Fernando Lluman Yucailla
PROCURADOR COMUN
CONSORCIO FEES CANELOS
RUC: 1691726459001



DIRECCIÓN: PUYO, CALLE BOLÍVAR 946 Y 20 DE JULIO
TELÉFONOS: 0987 391283 - 0998464325 RUC: 1691726459001



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 1

Fecha de elaboración: 10 de septiembre de 2021
 Contratista: Consorcio Fees Canelos
 Fecha de índices sub-cero: sep-19
 Fecha de índices sub-uno: feb-20

Fecha de contrato: 18-nov-19
 Monto del contrato: \$ 302,697.66
 Valor de planilla o anticipo: \$ 78,342.86
 Anticipo descontado: \$ 11,751.43
 Po: \$ 66,591.43

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 175	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 175	Io 170	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	171.250	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.060	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	506.960	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	220.350	226.010	0.084
IPC TUNGURAHUA	0.054	105.180	105.390	0.054
TOTAL	1.000			1.000

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 66,591.43
Factor de reajuste -1	(-1)	0.000
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 0.00
Valor de reajuste provicional		-\$ 266.37
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 266.37

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 266.37



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 2

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 110,273.96
Fecha de índices sub-uno:	oct-20	Anticipo descontado:	\$ 16,541.09
		Po:	\$ 93,732.87

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1	Bo		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1	Io	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.130	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.480	105.390	0.054
TOTAL	1.000			0.998

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 93,732.87
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.002
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 187.47
Valor de reajuste provicional		\$ 0.00
Diferencia de reajuste	(Vr)	-\$ 187.47

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

-\$ 187.47



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 3

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 10,590.83
Fecha de índices sub-uno:	dic-20	Anticipo descontado:	\$ 1,588.62
		Po:	\$ 9,002.21

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 185	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 185	Io 170	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.330	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.090	105.390	0.053
TOTAL	1.000			0.997

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 9,002.21
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.003
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 27.01
Valor de reajuste provicional		\$ 0.00
Diferencia de reajuste	(Vr)	-\$ 27.01

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

-\$ 27.01



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 4

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 14,161.54
Fecha de índices sub-uno:	dic-20	Anticipo descontado:	\$ 2,124.23
		Po:	\$ 12,037.31

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 185	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	.	.
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 185	Io 170	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.330	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.090	105.390	0.053
TOTAL	1.000			0.997

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 12,037.31
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.003
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 36.11
Valor de reajuste provicional		\$ 0.00
Diferencia de reajuste	(Vr)	-\$ 36.11

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

-\$ 36.11



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 5

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 16,390.80
Fecha de índices sub-uno:	dic-20	Anticipo descontado:	\$ 2,458.62
		Po:	\$ 13,932.18

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 185	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	.	.
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 185	Io 170	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.330	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.090	105.390	0.053
TOTAL	1.000			0.997

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 13,932.18
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.003
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 41.80
Valor de reajuste provicional		-\$ 41.80
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 0.00

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 0.00



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE AVANCE No. 6

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 11,552.70
Fecha de índices sub-uno:	nov-20	Anticipo descontado:	\$ 1,732.91
		Po:	\$ 9,819.79

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 184	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.330	32.120	1.487	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.770	30.570	0.800	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.170	28.980	1.196	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.380	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.330	42.050	5.037	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.330	32.120	2.037	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.170	28.980	4.784	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.820	28.630	15.592	15.489
TOTAL	1.000			30.933	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 184	Io 170	
Mano de obra	0.246	30.933	30.731	0.248
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.260	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	264.420	264.420	0.057
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.260	105.390	0.053
TOTAL	1.000			0.997

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 9,819.79
Factor de reajuste -1	(-1)	-0.003
Valor de reajuste	(Pr)	-\$ 29.46
Valor de reajuste provicional		-\$ 9.82
Diferencia de reajuste	(Vr)	<u>-\$ 19.64</u>

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

-\$ 19.64



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 61,196.65
Fecha de índices sub-uno:	ene-21	Anticipo descontado:	\$ 9,207.75
		Po:	\$ 51,988.90

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		CxB1	CxBo
		B1 186	Bo 170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.470	32.120	1.494	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.900	30.570	0.803	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.300	28.980	1.201	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.520	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.510	42.050	5.059	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.470	32.120	2.046	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.300	28.980	4.805	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.940	28.630	15.657	15.489
TOTAL	1.000			31.065	30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1 186	Io 170	
Mano de obra	0.246	31.065	30.731	0.249
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.330	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	284.340	264.420	0.061
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.260	105.390	0.053
TOTAL	1.000			1.002

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 51,988.90
Factor de reajuste -1	(-1)	0.002
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 103.98
Valor de reajuste provicional		-\$ 155.97
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 259.95

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 259.95



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA
REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES

Fecha de elaboración:	10 de septiembre de 2021	Fecha de contrato:	18-nov-19
Contratista:	Consortio Fees Canelos	Monto del contrato:	\$ 302,697.66
Fecha de índices sub-cero:	sep-19	Valor de planilla o anticipo:	\$ 15,073.25
Fecha de índices sub-uno:	ene-21	Anticipo descontado:	\$ 0.00
		Po:	\$ 15,073.25

CUADRILLA TIPO

Categoría	Coficiente C	Salarios Reales Diarios		Cx B1	CxBo
		B1	Bo		
		186	170		
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1 OPERADORES	0.046	32.470	32.120	1.494	1.478
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C2	0.026	30.900	30.570	0.803	0.795
SIN TITULO D2	0.041	29.300	28.980	1.201	1.188
ESTRUCTURA OCUPACIONAL B3	0.000	32.520	32.170	-	-
CHOFERES PROFESIONALES CH C1	0.119	42.510	42.050	5.059	5.004
ESTRUCTURA OCUPACIONAL C1	0.063	32.470	32.120	2.046	2.024
ESTRUCTURA OCUPACIONAL D2	0.164	29.300	28.980	4.805	4.753
ESTRUCTURA OCUPACIONAL E2	0.541	28.940	28.630	15.657	15.489

TOTAL 1.000 31.065 30.731

	Coficiente C	Indices		Factor Cx I1/Io
		I1	Io	
		186	170	
Mano de obra	0.246	31.065	30.731	0.249
Cemento Portland Tipo I Sacos	0.056	170.350	171.850	0.056
Equipo y maquinaria de Construc. vial	0.316	156.330	156.090	0.316
Acero en barras	0.057	284.340	264.420	0.061
Alcantarillas de láminas de metal y Acc.	0.157	138.930	138.930	0.157
Madera aserrada, cepillada y/o escuadrada (preparac	0.028	499.570	505.200	0.028
Materiales pétreos Tungurahua	0.086	214.500	226.010	0.082
IPC TUNGURAHUA	0.054	104.260	105.390	0.053

TOTAL 1.000 1.002

Valor a reajustarse en esta planilla	(Po)	\$ 15,073.25
Factor de reajuste -1	(-1)	0.002
Valor de reajuste	(Pr)	\$ 30.15
Valor de reajuste provicional		-\$ 45.22
Diferencia de reajuste	(Vr)	\$ 75.37

Descuentos:

LÍQUIDO A PAGARSE

\$ 75.37



Firmado electrónicamente por:
**JORGE RODRIGO
PICO ANGULO**

Ing. Rodrigo Pico
FISCALIZADOR



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DIRECTOR DE FISCALIZACION

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE
PASTAZA****DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONSORCIO FEES CANELOS MEDIANTE CONTRATO SUSCRITO CON EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA PARA: MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA.

En la ciudad de Puyo el siete de septiembre de 2021, nos constituimos los señores: Ing. Daniel Ramos, en calidad de Administrador de Contrato, Ing. Alvaro Sosa delegado, y el (la) Ing. Rodrigo Pico Fiscalizador, en calidad de observador, por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza; y el (la) Consorcio Fees Canelos en calidad de contratista, con el objeto de celebrar la diligencia de recepción definitiva de los trabajos.

Cláusula Primera.- Antecedentes

En la ciudad de Puyo el dieciocho de noviembre de 2019 se celebra el contrato suscrito por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza, representado por el Señor Prefecto, y por otra parte el Consorcio Fees Canelos en calidad de Contratista para la Mantenimiento De La Vía A Canelos Desde El Km 25 Vía Macas Hasta El Puerto Latazas, Parroquia Canelos, Cantón Pastaza, en la provincia de Pastaza.

El valor del contrato es 302,697.66 \$ de conformidad con el presupuesto elaborado por el Gobierno Autonomo Descentralizado Provincial De Pastaza.

Cláusula Segunda.- Plazo de Ejecución

Del analisis realizado en la cláusula anterior, revisadas las planillas y el libro de obra se desprende lo siguiente:

Plazo contractual:	120 Días
Fecha de terminación:	12 de mayo de 2020
Suspensión de plazo:	207 Días
Ampliación de plazo:	30 Días
Fecha de terminación ampliada:	4 de enero de 2021
Mora:	
Multa diaria:	
Multa total:	

Cláusula Tercera.- Inspección de la Obra

Previo al cumplimiento de los requisitos legales, la comisión de recepción se trasladó al lugar de los trabajos y efectuó la inspección de los mismos, comprobándose que la obra ha sido ejecutada en su totalidad de lo contratado, con sujeción a las especificaciones técnicas y cláusulas contractuales, con resultados satisfactorios, en consecuencia, la comisión recibe en forma definitiva todos los trabajos realizados en la: Mantenimiento De La Vía A Canelos Desde El Km 25 Vía Macas Hasta El Puerto Latazas, Parroquia Canelos, Cantón Pastaza.

La comisión deja constancia expresa que será de cuenta del contratista la reparación o reposición de parte de la obra que se deba a defectos de la construcción.

Cláusula Cuarta.- Cantidades de Obra Contratadas y Ejecutadas

Es de estricta responsabilidad de la Fiscalización las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en el contrato de Mantenimiento De La Vía A Canelos Desde El Km 25 Vía Macas Hasta El Puerto Latazas, Parroquia Canelos, Cantón Pastaza, que se detalla en el anexo adjunto, en la presente acta de entrega Recepción Definitiva.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR	% TOTAL
	OBRAS PRELIMINARES				
1	Limpieza de laterales, Incluy. Fumigada	ha	6.00	\$ 2,524.68	133.33%
2	Limpieza de cunetas de Hormigón Simple	m	40000.00	\$ 10,800.00	142.86%



3	Limpieza de cunetas a maquina	km	1.00	\$ 198.42	100.00%
4	Limpieza de alcantarillas	m	113.00	\$ 659.92	188.33%
5	Replanteo y nivelación a nivel de asfalto	km	0.00	\$ 0.00	0.00%
	CALZADA BACHEO	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
6	Corte de asfalto	m	486.38	\$ 997.08	23.27%
7	Excavación sin clasificar(mov.de tierra)	m ³	5743.81	\$ 4,480.17	504.68%
8	Desalojo de material con máquina	m ³	2685.84	\$ 7,439.77	235.99%
9	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y re	m ³	2148.18	\$ 4,962.30	468.52%
10	Material de subbase clase 3	m ³	111.44	\$ 1,166.78	32.34%
11	Material de base granular de agregados	m ³	83.61	\$ 1,356.99	36.29%
12	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	24661.69	\$ 6,165.42	113.24%
13	Transporte de material pétreo de subbase clase 3	m ³ -km	4615.08	\$ 1,153.77	28.19%
14	Transporte de base granular de agregados	m ³ -km	3462.57	\$ 865.64	31.64%
15	Asfalto RC-250 , para imprimación	lt	780.08	\$ 686.47	69.05%
16	C. rodadura hormigon asf. Mezclado en planta, e=2"	m ²	557.20	\$ 6,251.78	69.05%
17	Excavación para cunetas y encauzamiento	m ³	1323.45	\$ 4,446.79	796.30%
18	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m ³	653.23	\$ 1,561.22	54.85%
19	Transporte de material pétreo relastre	m ³ -km	9302.14	\$ 2,325.54	16.44%
20	Relleno tendido y compactado capas 20cm- maquina (Ex	m ³	421.97	\$ 10,553.47	1004.69%
21	Muro de gaviones - calibre N° 12	m ³	167.50	\$ 12,644.58	116.32%
22	Señales reglamentarias (0.75 x 0.75)m	u	0.00	\$ 0.00	0.00%
23	Hormigon para cunetas (fc=180 kg/cm)	m ³	23.21	\$ 4,330.52	464.20%
	CONTROL AMBIENTAL	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
24	Contenedores metálicos de 55 galones	u	2.00	\$ 34.58	100.00%
25	Kit antiderrames	u	1.00	\$ 156.00	100.00%
26	Señales informativas y reglamentarias (0.60mx0.80m) r	u	2.00	\$ 4.62	100.00%
27	Señales preventivas tipo barrera (1.22mx0.60m) móvile	u	1.00	\$ 143.18	100.00%
28	Cinta peligro colores intensos (mat. polietileno)	m	180.00	\$ 57.60	90.00%
29	S/C Cono de seguridad con protección UV, 71cm Incl. c	u	3.00	\$ 66.75	100.00%
30	Suministro de paleta de alto y siga	u	2.00	\$ 60.00	100.00%
31	Capacitación sobre preservación de recursos naturales (u	1.00	\$ 120.00	100.00%
32	Capacitación en el manejo de desechos peligrosos (de 2	u	1.00	\$ 120.00	100.00%
33	Capacitación en seguridad y salud ocupacional (de 2 a 3	u	1.00	\$ 120.00	100.00%
	OTROS RUBROS	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
34	Limpieza de laterales	ha	4.00	\$ 1,051.68	33.33%
35	Limpieza de cunetas a máquina	m ³	4920.00	\$ 2,115.60	70.29%
36	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m ³	6897.69	\$ 16,485.48	125.41%
37	Transporte de material pétreo de relastre	m ³ -km	46657.97	\$ 11,664.50	84.83%
	COLOCACIÓN DE MULTIPLACA MOD. 39A8	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
	ABS. 22+800	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
38	Replanteo y nivelacion de estructuras	m ²	385.00	\$ 462.00	192.50%
39	Excavación a maquina en conglomerado	m ³	468.22	\$ 472.90	362.96%
40	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	178.29	\$ 6,011.94	297.15%
41	Replantillo de h.simple	m ³	8.82	\$ 1,032.91	126.00%
42	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	6319.54	\$ 11,501.56	136.49%
43	H.simple en zapatas fc=240 kg/cm2	m ³	40.57	\$ 8,482.38	67.17%
44	Muro de h.s. fc=240 kg/cm2 con encofrado h=3-6m	m ³	40.89	\$ 12,224.88	150.61%
45	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y re	m ³	1704.06	\$ 3,936.38	81.53%
46	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	14484.51	\$ 3,621.13	48.46%
47	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m ³	0.00	\$ 0.00	0.00%
48	Transporte de material pétreo relastre	m ³ -km	0.00	\$ 0.00	0.00%
49	Suministro y colocacion de Multiplaca arco MOD. 39A8	m	9.80	\$ 17,165.19	98.00%
	ABS. 25+000	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
50	Replanteo y nivelacion de estructuras	m ²	440.00	\$ 528.00	220.00%
51	Excavación a maquina en conglomerado	m ³	598.18	\$ 604.16	463.71%
52	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	154.29	\$ 5,202.66	257.15%
53	Replantillo de h.simple	m ³	8.82	\$ 1,032.91	126.00%
54	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	6065.40	\$ 11,039.03	131.00%
55	H.simple en zapatas fc=240 kg/cm2	m ³	40.27	\$ 8,419.65	66.67%
56	Muro de h.s. fc=240 kg/cm2 con encofrado h=3-6m	m ³	38.51	\$ 11,513.34	141.84%
57	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y re	m ³	1831.22	\$ 4,230.12	87.62%

58	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	19410.93	\$ 4,852.73	76.76%
59	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m ³	0.00	\$ 0.00	0.00%
60	Transporte de material pétreo relastre	m ³ -km	0.00	\$ 0.00	0.00%
61	Suministro y colocacion de Multiplaca arco MOD. 39A8	m	9.80	\$ 17,165.19	98.00%
	ABS. 25+600	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
62	Replanteo y nivelacion de estructuras	m ²	719.50	\$ 863.40	359.75%
63	Excavación a maquina en conglomerado	m ³	613.84	\$ 619.98	475.84%
64	Relleno compactado/mejoramiento*capas=20cm	m ³	269.29	\$ 9,080.46	448.82%
65	Replantillo de h.simple	m ³	8.86	\$ 1,037.59	126.57%
66	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	6065.40	\$ 11,039.03	131.00%
67	H.simple en zapatas fc=240 kg/cm2	m ³	40.57	\$ 8,482.38	67.17%
68	Muro de h.s. fc=240 kg/cm2 con encofrado h=3-6m	m ³	37.82	\$ 11,307.05	139.30%
69	Material pétreo de mejoramiento (minada, cargada y re	m ³	2087.08	\$ 4,821.15	99.86%
70	Transporte de material pétreo de mejoramiento	m ³ -km	23584.00	\$ 5,896.00	98.12%
71	Material pétreo de relastre (minada, cargada y regada)	m ³	0.00	\$ 0.00	0.00%
72	Transporte de material pétreo relastre	m ³ -km	0.00	\$ 0.00	0.00%
73	Suministro y colocacion de Multiplaca arco MOD. 39A8	m	9.80	\$ 17,165.19	98.00%
0	ORDEN DE TRABAJO	0	0.00	\$ 0.00	0.00%
1	H. s. fc=180kg/cm2 e=7 cm pal. Fino	m ³	3.02	\$ 45.36	99.34%
2	Muro de h.s. fc=180kg/cm2	m ³	3.28	\$ 704.77	100.00%
3	Tuberia de acero corrugado d=1.2m, e=2.5mm, mp100	m	24.00	\$ 4,933.92	100.00%
			L PLANILLADO	\$ 323,266.64	

Cláusula Quinta.- Liquidación Económica

Por los trabajos realizados el contratista presentó las planillas que a continuación se detalla y cuyo valor alcanza los trescientos veinte y tres mil doscientos setenta y dos dólares, 24/100 centavos (323,272.24 \$)

PLANILLAS	MONTOS
PLANILLA DE AVANCE No. 1	\$ 78,342.86
PLANILLA DE AVANCE No. 2	\$ 110,273.96
PLANILLA DE AVANCE No. 3	\$ 10,590.83
PLANILLA DE AVANCE No. 4	\$ 14,161.54
PLANILLA DE AVANCE No. 5	\$ 16,390.80
PLANILLA DE AVANCE No. 6	\$ 11,552.70
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN	\$ 61,196.65
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 15,073.25
PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO	\$ 5,684.05
REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO	-\$ 181.62
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 1	-\$ 266.37
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 1	\$ 266.37
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 2	\$ 0.00
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 2	\$ 187.47
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 3	\$ 0.00
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 3	-\$ 27.01
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 4	\$ 0.00
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 4	-\$ 36.11
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 5	-\$ 41.80
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 5	\$ 0.00
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. AVANCE No. 6	-\$ 9.82
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. AVANCE No. 6	-\$ 19.64
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. LIQUIDACIÓN	-\$ 155.97
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. LIQUIDACIÓN	\$ 259.95
REAJUSTE PROVICIONAL PLAN. LIQUIDACIÓN EXCEDENTE	-\$ 45.22
REAJUSTE DEFINITIVO PLAN. LIQUIDACIÓN EXCEDENTES	\$ 75.37
TOTAL PLANILLADO	\$ 323,272.24

Cláusula Sexta.- Reajuste de Precios

Se han enviado las planillas de reajuste definitivo de la Mantenimiento De La Vía A Canelos Desde El Km 25 Vía Macas Hasta El Puerto Latazas, Parroquia Canelos, Cantón Pastaza.

Cláusula Séptima.- Recepción de la Obra

Habiéndose constatado que los trabajos ejecutados se han realizado de conformidad con las normas, Especificaciones Generales y cláusulas contractuales, la comisión procede a la recepción de los trabajos de Mantenimiento De La Vía A Canelos Desde El Km 25 Vía Macas Hasta El Puerto Latanzas, Parroquia Canelos, Cantón Pastaza.

Para el cabal ejercicio de las atribuciones en el Art. 11 literal b de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el contratista **NO OBSTANTE DE SUSCRIBIR** el acta de entrega recepción provicional, se compromete a responder por vicios ocultos que pudieren existir y que por su naturaleza son imperceptibles, de conformidad con el Art. 108 del Reglamento General de la Ley de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 114 de la Ley citada y el Art. 1964 del Código Civil.

Para constancia de lo actuado, en fe de conformidad y aceptación por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia, se suscribe en unidad de acto la presente acta de recepción en el original y dos copias de igual tenor y efecto.

**FABIAN
DARIO
SALAZAR
LAGUA**

Firmado digitalmente por FABIAN
DARIO SALAZAR LAGUA
DN: cn=FABIAN DARIO
SALAZAR LAGUA, o=FABIAN
DARIO c=EC #PUYTO
cn=Certificado de Clase 2 de
Persona Física EC
email=fabi.salazar@hotmail.com
Motivo Soy el autor de este
documento
Línea de
Fecha: 2021-09-17 11:55:05:00

Ing. Fabian Dario Salazar Laguna
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**ALVARO RENATO
SOSA CASTRO**

Ing. Alvaro Sosa
DELEGADO



Firmado electrónicamente por:
**HUGO FERNANDO
LLUMAN YUCAILLA**

Consorcio Fees Canelos
CONTRATISTA

Memorando Nro. GADPPZ-GADPPZ-2021-1423-M

Puyo, 25 de agosto de 2021

PARA: Sr. Ing. Daniel Anibal Ramos Campaña
Director de Obras Publicas

ASUNTO: FEES CANELOS - SOLICITA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA
"MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS
HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA"

En respuesta al Documento No. GADPPZ-RECEPCION-2021-4419-E, Recepción Definitiva de la obra: "**MANTENIMIENTO DE LA VÍA A CANELOS DESDE EL KM 25 VÍA A MACAS HASTA EL PUERTO LATAZAS, PARROQUIA CANELOS, CANTÓN PASTAZA**", adjunto lo solicitado.

Particular que solicito para los trámites administrativos pertinentes.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Carlos Hugo Ocaña Velastegui
ASESOR 2

Referencias:

- GADPPZ-OBRA-PUBLICAS-2021-2159-M

Anexos:

- hr_4419-e_2021.pdf
- acta_definitiva_fees-signed.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed.pdf
- m199_recepción_definitiva-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente con:
**CARLOS HUGO
OCAÑA
VELASTEGUI**