



## **ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2023**

### **1. Lugar y fecha de la reunión:**

Puyo, en el Auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Pastaza, ubicado en la Av. Alberto Zambrano, el 07 de marzo de 2024.

Hora de inicio: 14H43 pm.

### **2. Asuntos tratados:**

El equipo técnico mixto de la comisión liderado por el GAD Provincial de Pastaza, se reunió para tratar lo siguiente:

#### **Evaluación de la Gestión Institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023 y las acciones a favor de los grupos de atención prioritaria. Fase 2.**

El Arq. Iván Ortega, Director de Planificación del GADPPz, realiza una exposición al equipo mixto liderado por el GADPPz, del Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023 (se anexa a la presente acta), la información de la Gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza realizado en el año 2023, con respecto a:

##### **1. Datos Generales**

De la institución, período de rendición de cuentas, representante legal.

##### **2. Introducción**

Sobre el contenido del documento.

##### **3. Objetivos**

De la Rendición de Cuentas 2023 del GADPPz.

##### **4. Evaluación de la gestión operativa : programas y proyectos del POA-2023-GADPPz cumplidos.**

El Arq. Iván Ortega, Director de Planificación del GADPPz, expone la evaluación de la gestión operativa : programas y proyectos del POA-2023-GADPPZ cumplidos.

Las siguientes direcciones del GADPPz que deberán complementar la información analizada son: Gestión Ambiental, Desarrollo Sustentable, Obras Públicas y Planificación.

##### **5. Evaluación al cumplimiento de metas de resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Pastaza del año 2023.**

El Arq. Iván Ortega, Director de Planificación del GADPPz expone la Evaluación al cumplimiento de metas de resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza del año 2023. No hay observaciones.



**6. Informe de cumplimiento al Plan de Trabajo de las de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía, respecto al "Informe de la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del periodo fiscal 2022"**

El Abg. Diego Garcés, Secretario General del GADPPz, expone sobre el cumplimiento al Plan de Trabajo de las de sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía, respecto al "informe de la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del periodo fiscal 2022", realizado en el año 2023. No hay observaciones.

**7. Acciones que se realizaron para eliminar las brechas de desigualdad a favor de los grupos de atención prioritaria.**


El Abg. Diego Garcés, Secretario General, expone las acciones que se realizaron para eliminar las brechas de desigualdad a favor de los grupos de atención prioritaria de parte del Patronato Provincial de Pastaza. No hay observaciones.

Se anexa la información en el Informe de Rendición de Cuentas del GADPPz del año 2023.









Con respecto a la revisión de la Contestación a los temas ciudadanos preguntas y recomendaciones (temas) presentados en el GAD Provincial de Pastaza por el Ing. Jonathan Salán representante de la ciudadanía, el 20 de febrero de 2024 y el 23 de febrero del 2024, dirigido al Mgs. André Granda, Prefecto Provincial de Pastaza para que se incluya en el Rendición de Cuentas 2023 del GADPPz y la realización de la redacción del Informe para la Ciudadanía en la Rendición de Cuentas del GADPPZ del año 2023, en el cual se respondió las demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir las brechas y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria previsto para está reunión por decisión del equipo mixto liderado por el GADPPz, los integrantes quedamos autoconvocados para el 12 de marzo de 2024 a las 09h00 am.

**3. Clausura:** Siendo las 18h08 p.m. se da por clausurada la reunión.

Para constancia de lo antes indicado firman los participantes al pie del presente documento, el 07 de marzo de 2024.

ORGANIZACIÓN Y/O ENTIDAD	REPRESENTANTE	FIRMA
REPRESENTANTE "ORGANIZACIONES CAMPESINAS ASENTADAS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA"	Sr. Segundo Quinteros Murillo	



REPRESENTANTE "ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES AGROPECUARIAS Y AGROPRODUCTIVAS ASENTADAS EN LA PROVINCIA DE PASTAZA"	Ing. Jonathan Salán	
REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE MERA	Ing. Fernando Ordoñez	
REPRESENTANTE "HOTELEROS, RESTAURANTES, AGENCIAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE PASTAZA"	Mgs. Myriam Fernández Caicedo	
MIEMBRO DE LA ASAMBLEA CIUDADANA NACIONAL	Sr. José Vicente Albán Lizano	
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE SHELL	Sr. Franco Rivera	
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA DE MADRE TIERRA	Sr. Marco Tangoy	
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Ing. Boris Noboa	
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Mgs. Wendy Jaramillo (delegada)	



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	Ing. Lizbeth Tello (delegada)	
DIRECTORA FINANCIERA	Lic. Marilú Ordoñez	
DIRECTOR DE DESARROLLO SUSTENTABLE	Ing. Alexis Fernández (delegado)	
DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ing. Mónica Zabala (delegada)	
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	Mgs. Iván Rodrigo Ortega Mazón	
SECRETARIO GENERAL	Abg. Diego Garcés	

## Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2024-03-06 14:56:19 (GMT-5)

Generado por: Claricita de Jesus Maza Ramon

Información del Documento			
<b>No. Documento:</b>	GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8942-M	<b>Doc. Referencia:</b>	--
<b>De:</b>	Sr. Mgs. Iván Rodrigo Ortega Mazón, Director de Planificación, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza	<b>Para:</b>	Sr. Mgs. André Mauricio Granda Garrido, Prefecto de la Provincia de Pastaza, Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
<b>Asunto:</b>	Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023.	<b>Descripción Anexos:</b>	--
<b>Fecha Documento:</b>	2024-03-06 (GMT-5)	<b>Fecha Registro:</b>	2024-03-06 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
Secretaría General	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	2024-03-06 14:29:34 (GMT-5)	Archivar		0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR y 0491-CIR - archivado desde la opción de incluir en carpeta virtual
Secretaría General	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	2024-03-06 14:29:34 (GMT-5)	Incluir Documento en Carpeta Virtual		0	Incluir documento en carpeta: N2.1 NORMAS Y POLÍTICAS (RC-AÑO 2023) en /N2.1 NORMAS Y POLÍTICAS (RC-AÑO 2023)/2024 con el comentario: Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR y 0491-CIR /N2.1 NORMAS Y POLÍTICAS (RC-AÑO 2023)/2024
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	María Augusta Veloz Veintimilla (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Iván Rodrigo Ortega Mazón (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Jair Fernando Ledesma Bastidas (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Mónica Lucia Zabala Flores (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Alexis Faustyno Fernández Solís (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Lucy Cristina Carvajal Caicedo (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Livia Mariñu Ordoñez Paredes (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Yessenia Lizbeth Tello Solano (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Wendy Janeth Jaramillo Ponce (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Stalin Jouseph Barriga Chávez (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 12:09:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Boris Napoleon Noboa Araujo (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0491-CIR
Secretaría General	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	2024-03-06 12:05:57 (GMT-5)	Responder		0	

Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:53:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	María Augusta Veloz Veintimilla (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:53:27 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Electrónicamente	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	0	Se envió electrónicamente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Franco Rivera (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	José Vicente Albán Lizano (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Raúl Viterbo López Guevara (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Myriam Fernández Caicedo (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Angel Gualpa Guashpa (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Fernando Ordoñez (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Jonathan Salan Baldion (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Gilberto Segundo Quinteros Murillo (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:52:35 (GMT-5)	Envío de Respuesta Firmada Manualmente	Marco Tangoy (CIUDADANO)	0	Se envió manualmente el documento de respuesta No: GADPPZ-SG-2024-0490-CIR
Secretaría General	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	2024-03-06 11:49:03 (GMT-5)	Responder		0	
Secretaría General	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	2024-03-06 11:45:44 (GMT-5)	Reasignar	Claricita de Jesus Maza Ramon (GADPPZ)	0	PARA SU TRAMITE-ELABORAR INVITACIONES
Prefectura	André Mauricio Granda Garrido (GADPPZ)	2024-03-06 11:44:58 (GMT-5)	Reasignar	Diego Vladimir Garcés Mayorga (GADPPZ)	0	Revisa y proceder conforme normativas vigentes.
Dirección de Planificación	Iván Rodrigo Ortega Mazón (GADPPZ)	2024-03-06 11:20:37 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
Dirección de Planificación	Iván Rodrigo Ortega Mazón (GADPPZ)	2024-03-06 11:20:37 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
Dirección de Planificación	Iván Rodrigo Ortega Mazón (GADPPZ)	2024-03-06 11:20:11 (GMT-5)	Registro	André Mauricio Granda Garrido (GADPPZ)	0	



**Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8942-M**

**Puyo, 06 de marzo de 2024**

**PARA:** Sr. Mgs. André Mauricio Granda Garrido  
**Prefecto de la Provincia de Pastaza**

**ASUNTO:** Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023.

De mi consideración:

Estimado Señor Prefecto, en respuesta al Memorando N° GADPPZ-GADPPZ-2024-6418-M, me permito anexar el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023.

Cabe indicar que esta información servirá para realizar la Evaluación de la Gestión del GADPPz, del año 2023, dentro de la FASE 2 del proceso de Rendición de Cuentas del año 2023.

Documentación que debe ser remitida a la Secretaría General como responsable del proceso de la Rendición de Cuentas del GADPPz del año 2023, para que continúe con el trámite correspondiente.

Señor Prefecto, en respuesta al Memorando N° GADPPZ-GADPPZ-2024-6418-M, me permito anexar el Informe de Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023.

Cabe indicar que esta información servirá para realizar la Evaluación de la Gestión del GADPPz, del año 2023, dentro de la FASE 2 del proceso de Rendición de Cuentas del año 2023.

Documentación que debe ser remitida a la Secretaría General como responsable del proceso de la Rendición de Cuentas del GADPPz del año 2023, para que continúe con el trámite correspondiente.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgs. Iván Rodrigo Ortega Mazón  
**DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN**

Anexos:

- informe\_rc\_23\_gadppz-signed-signed-signed.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**IVAN RODRIGO ORTEGA  
MAZON**

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL AÑO 2023

### 1. DATOS GENERALES

- Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.
- Período : Año 2023.
- Representante Legal: Mgs. André Mauricio Granda Garrido, Prefecto de la Provincia de Pastaza.

### 2. INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas, es un derecho establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley y un ejercicio de control social por parte de las ciudadanas y ciudadanos, es una práctica para recuperar la confianza y garantizar transparencia. La Rendición de Cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía para informar y poner a su consideración las acciones, proyectos y resultados de la gestión pública. La ciudadanía conoce y evalúa dicho trabajo y ejerce su derecho a participar.

El Mgs. André Mauricio Granda Garrido como máxima autoridad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, cumple con informar a la ciudadanía sobre el accionar realizado por la institución provincial en el año 2023, quienes son los encargados de velar y fiscalizar los recursos institucionales.

### 3. OBJETIVO

Rendir Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del año 2023, a la ciudadanía de la provincia de Pastaza del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023.

### 4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN OPERATIVA : PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL POA-2023-GADPPZ CUMPLIDOS.

La Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8893-M, presenta el Informe de Evaluación de Cumplimiento de Metas del POA -GADPPz año fiscal 2023, con los siguientes resultados:

Con respecto al Índice de Cumplimiento de Metas financiera y física del POA 2023 del GADPPz para el año fiscal 2023 se obtuvo:

- Eficiencia : 68.12% Incumplido
- Eficacia : 89.80% Cumplido
- Efectividad : 78.96% Parcialmente Cumplido



**Cumplimiento operativo y financiero por Direcciones.**

**Componente Biofísico.**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO NOMBRE	EFICIENCIA-GADPPz-2023			
			CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
BIOFÍSICO	PATRIMONIO NATURAL	Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador para la gestión ambiental sostenible en la provincia de Pastaza	\$ 61.155,01	\$ 11.793,25	19,28%	Incumplido.
		Conservación de Remanentes Boscosos en Zonas de Recarga Hídrica	\$ 45.837,38	\$ 286,94	0,63%	Incumplido.
		Gestión del Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza.	\$ 30.486,01	\$ 18.304,20	60,04%	Incumplido.
		Mitigación al Cambio Climático en la provincia de Pastaza	\$ 7.534,72	\$ -	-	Incumplido.
		Restauración de 1100 Hectáreas de Zonas Degradadas en la Parroquia Arajuno, Respetando los Saberes Ancestrales de las Nacionalidades Indígenas	\$ 500.000,00	\$ 142.268,36	28,45%	Incumplido.
	CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Regulación Ambiental de los proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPz	\$ 129.795,77	\$ 78.621,51	60,57%	Incumplido.
		Educación y Sensibilización Ambiental a la población de la provincia de Pastaza	\$ 34.719,36	\$ 24.419,36	70,33%	Parcialmente Cumplido
		Difusión ambiental en la provincia de Pastaza	\$ 8.982,00	\$ -	0,00%	Incumplido.
	GESTIÓN MINERA Y RIESGOS	Regulación y Control Minero en la provincia de Pastaza	\$ 92.011,37	\$ 26.493,65	28,79%	Incumplido.
		Plan Provincial de respuesta ante desastres en la provincia de Pastaza	\$ 4.193,50	\$ 4.128,90	98,46%	Cumplido.
	PERSONAL		\$ 665.123,00	\$ 614.479,75	92,39%	Cumplido.

– Monto Planificado: \$ 1.579.838,12; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

– Monto ejecutado es de: \$ 920.795,92 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente.

### Ejecución Operativa.

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
BIOSFISICO	PATRIMONIO NATURAL	Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador para la gestión ambiental sostenible en la provincia de Pastaza	Producir anualmente 50.000 plantas en el año 2023	50.000,00	38.505,00	77%	Parcialmente Cumplido
			Restaurar 101,17 hectáreas de áreas degradadas al año 2023	101,17	101,98	101%	Cumplido.
		Conservación de Remanentes Boscosos en Zonas de Recarga Hídrica	Conservar 328,36 ha de bosque nativo de la provincia de Pastaza al año 2023	328,36	1.057,00	100%	Cumplido.
		Gestión del Recurso Hídrico en la Provincia de Pastaza	Realizar 5 mingas de limpieza de ríos al año 2023	5,00	6,00	120%	Cumplido.
			Implementar 6 sistemas de tratamiento de aguas contaminadas al año 2023	6,00	-	0%	Incumplido.
			Monitoreo de 10 sistemas hídricos (ríos) al año 2023	10,00	10,00	100%	Cumplido.
		Mitigación al Cambio Climático en la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la contraparte de la Propuesta de la Ventana B del Plan de Implementación de acciones y medidas para combatir la reforestación y degradación de bosque (PdPPz) en el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
	Restauración de 1100 Hectáreas de Zonas Degradadas en la Parroquia Arajuno, Respetando los Saberes Ancestrales de las Nacionalidades Indígenas	Restaurar 1100 hectáreas degradadas de bosque en el Cantón Arajuno	1.100,00	-	0%	Incumplido.	
	CALIDAD Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	Regulación Ambiental de los proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPz	Regularizar el 100% de los proyectos desarrollados por el GADPPz en el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Realizar la fiscalización y auditoría al 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPz en el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
		Educación y Sensibilización Ambiental a la población de la provincia de Pastaza	Realización de 6 eventos públicos en el año 2023.	6,00	10,00	167%	Cumplido.
			Capacitación a 1000 personas anualmente en temas ambientales en el año 2023.	100,00	2.183,00	100%	Cumplido.
		Difusión ambiental en la provincia de Pastaza	Llegar al 100 % de difusión anual de los planes y proyectos de la dirección de gestión ambiental en el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
	GESTIÓN MINERA Y RIESGOS	Regulación y Control Minero en la provincia de Pastaza	Regular el 100% de las áreas de extracción de material pétreo para obra pública del GADPPz en el año 2023.	100%	100%	100%	Cumplido.
Plan Provincial de respuesta ante desastres en la provincia de Pastaza		Participar en el 100 % de los desastres que se produzcan dentro de la provincia en el año 2023.	100%	100%	100%	Cumplido.	

**PROYECTO:** Centro de investigación ambiental Pindo Mirador para la gestión ambiental sostenible en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se Produjo 38.505 plantas para restaurar áreas degradadas (de las cuales se desarrollaron 26.954 plantas):

- 24.580 plantas forestales
- 11.225 plantas frutales
- 100 plantas ornamentales
- 2.600 plantas reguladoras hídricas

De las cuales se han entregado 10.372 plantas en la provincia de Pastaza. La diferencia de especies forestales se encuentra en los viveros del Centro de Investigación Ambiental Pindo Mirador en proceso de adaptación y otras listas para poder restaurar áreas degradadas.

**PRODUCTO:** Se restaura 101,98 ha de áreas degradadas localizadas en las siguientes parroquias:

- Diez de Agosto : 34,90 hectáreas
- El Triunfo : 1,30 hectáreas
- Fátima : 5,967 hectáreas
- Canelos : 0,92 hectáreas
- Puyo : 2,438 hectáreas
- San José : 8,197 hectáreas
- Shell : 4,32 hectáreas
- Simón Bolívar : 1 hectáreas
- Tarqui : 58,25 hectáreas
- Teniente Hugo Ortiz: 4,22 hectáreas
- Veracruz : 6,51 hectáreas
- Arajuno : 6,73 hectáreas

**PROYECTO:** Conservación de remanentes boscosos en zonas de recarga hídrica

**PRODUCTO:** Se Conserva 1.057 ha de Bosque nativo localizadas en la siguiente parroquia:

- Sarayacu : 538 hectáreas
- Río Tigre : 519 hectáreas

**PROYECTO:** Gestión del recurso hídrico en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se realizó 6 mingas de limpiezas de ríos en:

- Mera : Río Alpayacu,
- Canelos : Río Bobonaza
- Veracruz : Río Sandalias, sector dique de Veracruz
- Simón Bolívar : Río Copataza, sector Kupatas.
- Shell : Río Pindo, sector dique de Shell
- Tarqui : Estero Salome, sector Ñucanchi Llacta

**PRODUCTO:** Se monitoreo 10 cuerpos hídricos (ríos):

- Veracruz : Río Sandalias, Río Chorreras
- Fátima : Río Puyo
- Puyo : Río Puyo, Río Pambay, Río Plata
- Mera – Shell : Río Pindo Grande, Río Puyo
- Tarqui : Río Chingushimi
- Madre Tierra – Tarqui : Río Putuimi
- Diez de Agosto : Río Chilcayacu
- Pomona : Río Indulama, Río Puyo

**PROYECTO:** mitigación al cambio climático en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se ejecutó el 100% de la contraparte de la Propuesta de la Ventana B del Plan de Implementación de acciones y medidas para combatir la reforestación y degradación de bosque (PdIPPz).

**PROYECTO:** Regulación ambiental de los proyectos, obras y actividades realizadas por el GADPPz

**PRODUCTO:** Se Realizó la fiscalización y auditoria al 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPz.

**PRODUCTO:** Se Regularizo el 100% de los proyectos desarrollados por el GADPPz.

**PRODUCTO ADICIONAL:**

Regularizaciones Ambientales: Es un proceso sistemático que permite registrar, calificar y obtener una declaratoria ambiental o una licencia ambiental según proyecto, obra o actividad en funcionamiento, otorgada por la autoridad ambiental competente.

– Se Obtuvieron 226 permisos ambientales para las obras que ejecuta el GADPPz determinados de la siguiente manera:

- Certificaciones ambientales: 118
- Registros ambientales: 8

**PROYECTO:** Educación y sensibilización ambiental a la población de la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se realizó 10 eventos públicos a favor del medio ambiente denominados:

- Capacitación sobre reforestación y bosques en minga de limpieza y reforestación en conmemoración al día mundial del agua.
- I Cine Foro Provincial sobre conservación y protección del recurso hídrico en Pastaza.
- Conferencia virtual Conservando la biodiversidad Amazónica.
- Escuela vacacional y educación ambiental guardianes de la biodiversidad
- Ranas saltarinas rol de los anfibios en el ecosistema
- Conferencia virtual concientización sobre mordeduras de serpientes en la Amazonia
- Simposio y conferencias de ranas y serpientes de Pastaza
- Primer conteo de herpetofauna y salidas nocturnas
- Feria interactiva de educación ambiental y exposición fotográfica
- Primer conteo navideño de aves en la Estación Biológica Pindo Mirador

**PRODUCTO:** Se Capacito a 2.183 personas en temas ambientales

**PROYECTO:** Difusión ambiental en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se llegó al 100 % de difusión anual de los planes y proyectos de la dirección de gestión ambiental.

**PROYECTO:** Regulación y control minero en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se Regulo el 100% de las áreas de extracción de material pétreo para obra pública del GADPPz.

**PRODUCTO:** Se cuenta con 37 permisos de libre aprovechamiento para la explotación de material pétreo de las minas pertenecientes al GADPPz.

**PROYECTO:** Plan provincial de respuesta ante desastres en la provincia de Pastaza

**PRODUCTO:** Se participó en el 100 % de los desastres que se produzcan dentro de la provincia.

**PRODUCTO:** Se intervino en zonas de desastres y emergencias atendiendo a 66 familia con la entrega de:

- 50 kits de primera respuesta humanitaria
- 32 kits complementarios de higiene

**Componente Socio Cultural**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO		EFICIENCIA-GADPPz-2023		
		NOMBRE	CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	\$ 4.629.841,46	\$ 4.217.535,54	91,09%	Cumplido.

– Monto Planificado: \$ 4.629.841,46; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

– Monto ejecutado es de: \$ 4.217.535,54 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente

**Ejecución Operativa.**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
SOCIO CULTURAL	ATENCIÓN A LOS GRUPOS PRIORITARIOS	Proyectos sociales del GADPPz (Patronato Provincial)	20.652 personas atendidas de los grupos de atención prioritaria atendidas al año 2022	21.182,00	26.167,00	100%	Cumplido.

**Productos alcanzados por la dirección**

PROGRAMACIÓN	TOTAL BENEFICIARIOS 2023	
AÑOS DORADOS	FIJOS	1191
PANITA	FIJOS	886
CIT ET	FIJOS	787
PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO	FIJOS	2931
CDI	FIJOS	1328
PASTAZA APRENDE A EMP	VARIABLES	940
BRIGADAS MEDICAS FLUMIALES	VARIABLES	3771
MOVILIDAD SANTA CLARA	VARIABLES	291
BRIGADAS MEDICAS TERRESTRES	VARIABLES	5847
TECHO DIGNO	VARIABLES	238
CENTRO DE SALUD TIPO B	VARIABLES	7957
<b>TOTAL</b>		<b>26167</b>

**Componente Económico Productivo**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO NOMBRE	EFICIENCIA-GADPPZ-2023			
			CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del conocimiento técnico, productivo y ancestral en la Provincia de Pastaza	\$ 26.166,93	\$ 23.281,46	88,97%	Cumplido.
	DESARROLLO PRODUCTIVO	Cadenas de Valor Productivas para la reactivación económica en la Provincia de Pastaza	\$ 942.035,60	\$ 713.653,06	75,76%	Parcialmente Cumplido
		Fortalecimiento de las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.	\$ 13.075,00	\$ 500,00	3,82%	Incumplido.
		Riego y Drenaje	\$ 1.404.979,14	\$ 385.063,53	27,41%	Incumplido.
	COMERCIALIZACIÓN	Fortalecimiento comercial e industrial de la Provincia de Pastaza	\$ 266.611,89	\$ 211.646,47	79,38%	Parcialmente Cumplido
		Ordenanzas del GADPPZ vinculadas al Desarrollo Productivo	\$ 448.949,35	\$ 346.199,13	77,11%	Parcialmente Cumplido
	PERSONAL			\$ 1.820.148,00	\$ 1.771.764,93	97,34%

- Monto Planificado: \$ 4.921.965,91; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
- Monto ejecutado es de: \$ 3.452.108,58 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente

**Ejecución Operativa**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
ECONÓMICO PRODUCTIVO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Gestión del conocimiento técnico, productivo y ancestral en la Provincia de Pastaza	12 informes consolidados de la Dirección DDS para el cumplimiento de la normativa de transparencia	12,00	12,00	100%	Cumplido.
		DESARROLLO PRODUCTIVO	Generar 24 plazas de trabajo en actividades productivas tradicionales al año 2023	24,00	24,00	100%	Cumplido.
	Apoyar la conformación y puesta en marcha de al menos 9 Escuelas de Campo de Cultivos Tradicionales al año 2023		9,00	9,00	100%	Cumplido.	
	Apoyo en el proceso de implementación de buenas prácticas agropecuarias en al menos 4 rubros productivos de cultivos tradicionales hasta el año 2023		4,00	4,00	100%	Cumplido.	
	1.729.000 alevines de tilapia producidos para seguridad y soberanía alimentaria al año 2023		1.729.000,00	1.381.449,45	80%	Parcialmente Cumplido	
	Generar 20 plazas de trabajo en actividades productivas tradicionales al año 2023		20,00	20,00	100%	Cumplido.	
	Fortalecer las capacidades técnicas piscícolas de 5 asociaciones en la Provincia de Pastaza		5,00	5,00	100%	Cumplido.	
	Generar 30 plazas de empleo el año 2023		30,00	30,00	100%	Cumplido.	
	Fortalecer las capacidades técnicas ganaderas de 4 asociaciones en la Provincia de Pastaza		4,00	4,00	100%	Cumplido.	
	Ejecutar una campaña anual de vacunación preventiva al año		1,00	1,00	100%	Cumplido.	
	Producir 100.000 plantas forestales, ornamentales, frutales y hortalizas medicinales		100.000,00	100.000,00	100%	Cumplido.	
	Producir 10.000 litros de biol		10.000,00	10.005,60	100%	Cumplido.	
	150 Productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla al año 2023		150,00	150,00	100%	Cumplido.	
	15 plazas de trabajo en la cadena de cultivos alternativos		15,00	15,00	100%	Cumplido.	
	Apoyar en el proceso de certificación en BPA en al menos 5 productores		5,00	5,00	100%	Cumplido.	
	Fortalecer a 160 emprendimientos turísticos de la provincia de Pastaza al año 2023		160,00	160,00	100%	Cumplido.	
	Generar 20 plazas de trabajo al año 2023		20,00	20,00	100%	Cumplido.	
	Crear un espacio de coordinación que permita impulsar al turismo como actividad productiva en el año		1,00	1,00	100%	Cumplido.	
	Fortalecimiento de las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.		Crear y fomentar una mesa de las 7 nacionalidades para generar espacios de participación y opinión sobre agendas de desarrollo en nacionalidades al 2023	1,00	1,00	100%	Cumplido.
	Riego y Drenaje Competencia 2022		Recuperar anualmente 100 Ha. De suelo anegado para incorporarlo al sector productivo	100,00	132,59	133%	Cumplido.
			50 hectareas de construcción de plataformas agrícolas para el fomento de buenas prácticas agrícolas	50,00	47,74	95%	Cumplido.
		Implementar 200 sistemas de drenaje construidos en suelos anegados con potencial productivo para caña de azúcar	200,00	41,00	21%	Incumplido.	
	COMERCIALIZACION	Fortalecimiento comercial e industrial de la Provincia de Pastaza	Generar 80 plazas de empleo a través de la apertura de canales de comercialización y promoción de productos al año 2023	80,00	80,00	100%	Cumplido.
		Fortalecimiento de la cadena de valor comercial e industrial a nivel local, nacional e internacional de los productos y servicios generados en la provincia	Fortalecer 30 organizaciones de EEPS y AFC identificadas por el GADPPz al año 2023	30,00	30,00	100%	Cumplido.
			Impulsar el desarrollo al menos 5 productos para puedan llegar a cumplir la normativa vigente	5,00	5,00	100%	Cumplido.
			Realizar 17 eventos comerciales y turísticos en las parroquias de la provincia de Pastaza	17,00	17,00	100%	Cumplido.
			Realizar 5 eventos sociales y turísticos en los cantones de la provincia de Pastaza	5,00	5,00	100%	Cumplido.
		Ordenanzas del GADPPz vinculadas al Desarrollo Productivo	Cumplir el 100% de la ordenanza	100%	100%	100%	Cumplido.
			Cumplir el 100% de la ordenanza	100%	100%	100%	Cumplido.
			Ejecutar una ordenanza vigente	100%	100%	100%	Cumplido.
			Ejecutar una ordenanza vigente	100%	100%	100%	Cumplido.
			Ejecutar una ordenanza aprobada	100%	40%	40%	Incumplido.

**Productos alcanzados por la dirección**

**PROYECTO:** Gestión del conocimiento técnico, productivo y ancestral en la Provincia de Pastaza

- **Meta:** 12 informes consolidados de la Dirección DDS para el cumplimiento de la normativa de transparencia  
**Producto:** 12 reportes del avance POA

PRODUCTORES GENERADOS	N°	RECIBEN LA INFORMACIÓN
Informe avance de metas poa al año-2022	12	Dirección Desarrollo Sustentable - Dirección de Planificación
Metas operativas y financieras	12 informes al año - 2023	

- **Productos Adicionales:** LOTAIP, Horas Extras, Informes Semanales (Planificación de Actividades Semanales Actividades Relevantes y Vehiculares de la Dirección de Desarrollo Sustentable)

PRODUCTOS GENERADOS	N	BENEFICIARIOS
Informes semanales (de planificación de actividades semanales, actividades relevantes, vehiculares)	3	Dirección de Desarrollo Sustentable - Dirección Talento Humano
Informe para efemérides de las Parroquias Curaray, Montalvo, Canelos y el Triunfo, Veracruz, Arajuno	6	Dirección de Desarrollo Sustentable - Prefectura
Reporte LOTAIP	1	Dirección de Desarrollo Sustentable - Planificación
Reporte de información para el SIL-GADPPz.2°19-2020 PROYECTOS DDS	1	Dirección de Desarrollo Sustentable - Planificación
Elaboración y emisión de Certificaciones Poa	1	Dirección de Desarrollo Sustentable – Gestión del Conocimiento
Fortalecimiento técnico a través de capacitaciones, procesos de constitución de organizaciones de economía popular solidaria y manejo de la plataforma EPS	1	19 técnicos de los componentes de la Dirección Desarrollo Sustentable
Fortalecimiento técnico a través de capacitaciones sobre matriz de marco lógico para la elaboración de propuestas	1	40 técnicos de los componentes de la Dirección Desarrollo Sustentable
Horas extras	3	Dirección de Desarrollo Sustentable - Dirección Talento Humano
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	



**PROYECTO:** Cadenas de valor productivas para reactivación económica en la provincia de Pastaza.

**Agroecología**

- **Meta:** Generar 24 plazas de trabajo en actividades productivas tradicionales
- **Producto:** 36 Plazas de empleo en ferias productivas

PARROQUIA	AGROECOLOGIA	
	Plaza	Monto
Tarqui	10	\$ 937,00
Mera	6	\$ 543,00
Madre Tierra	9	\$ 365,00
San José	6	\$ 185,00
Arajuno	5	\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>\$ 3.150,00</b>

- **Meta:** Apoyar la conformación y puesta en marcha de al menos 9 Escuelas de Campo de Cultivos Tradicionales
- **Productos:** 19 Escuelas de campo

PARROQUIA	AGROECOLOGIA	
	ECA	BENE
Puyo	3	16
Teniente Hugo Ortiz	2	60
Diez de Agosto	2	44
El Esfuerzo	1	7
Simón Bolívar	2	68
Canelos	1	3
Mera	4	26
Boayacu	1	12
Gavilán del Anzu	1	9
Santa Clara	1	7
Unión Base	1	9
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>261</b>

- **Productos Complementarios:** 1.093 productores capacitados en manejo de cultivos agroecológicos y asistencias técnicas

PARROQUIA	TOTAL ASISTENCIAS
Puyo	112,00
Fátima	56,00
Teniente Hugo Ortiz	109,00
Tarqui	64,00
Diez de Agosto	89,00
Triunfo	9,00
Veracruz	92,00
Pomona	13,00
Simón Bolívar	182,00
Canelos	25,00
Mera	25,00
Madre Tierra	42,00
Shell	45,00
San José	11,00
Santa Clara	184,00
Arajuno	8,00
Curaray	27,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.093,00</b>

- **Productos Complementarios:** 10.985,60 litros de biol entregados

PARROQUIA	TOTAL DE LITROS DE BIOL ENTREGADOS
Puyo	133,00
Fátima	10.365,60
Teniente Hugo Ortiz	24,00
Tarqui	122,00
Diez de Agosto	21,00
Veracruz	25,00
Simón Bolívar	120,00
Sarayacu	20,00
Madre Tierra	40,00
Shell	40,00
Santa Clara	20,00
Curaray	55,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.985,60</b>

#### Acuícola

- **Meta:** 1.729.000 Alevines de tilapia producidos para seguridad y soberanía alimentaria al año 2022
- **Productos:** 1.696.198,00 alevines entregados a 1.181 beneficiarios piscícolas

PARROQUIA	TOTAL	
	BENEFICIARIOS	N.- ALEVINES
Puyo	14,00	28.715,00
Fátima	37,00	26.392,00
Teniente Hugo Ortiz	60,00	103.926,00
Tarqui	119,00	83.054,00
Diez de Agosto	191,00	155.770,00
Triunfo	29,00	30.000,00
Veracruz	105,00	384.331,00
Pomona	68,00	148.628,00
Simón Bolívar	164,00	226.752,00
Canelos	13,00	56.565,00
Río Tigre	10,00	10.000,00
Mera	2,00	9.000,00
Madre Tierra	34,00	58.500,00
Shell	9,00	47.395,00
San José	18,00	26.300,00
Arajuno	109,00	83.100,00
Curaray	199,00	217.770,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.181,00</b>	<b>1.696.198,00</b>

- **Meta:** Generar 20 plazas de trabajo en actividades productivas tradicionales al año 2023
- **Productos:** 18 Plazas de Generar en actividades productivas tradicionales al año 2023

PARROQUIA	ACUICOLA	
	Plaza	Monto
Diez de Agosto	4,00	\$ 1.715,60
Veracruz	3,00	\$ 1.395,60
Simón Bolívar	4,00	\$ 1.860,80
Canelos	3,00	\$ 1.336,40
Curaray	4,00	\$ 1.715,40
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>\$ 8.023,80</b>

- **Meta:** Fortalecer las capacidades técnicas piscícolas de 5 asociaciones en la provincia de Pastaza
- **Productos:** 14 Asociaciones fortalecidas atendiendo a 98 beneficiarios

PARROQUIA	ACUICOLA	
	ASO	BENE
Puyo	7,00	7,00
Tarqui	2,00	2,00
Diez de Agosto	1,00	12,00
Veracruz	2,00	32,00
Canelos	1,00	44,00
Shell	1,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>14,00</b>	<b>98,00</b>

#### Pecuario

- **Meta:** Generar 30 plazas de empleo el año 2023
- **Productos:** 33 Plazas de empleo generadas con un valor 33.586,18

PARROQUIA	PECUARIO	
	Plaza	Monto
Puyo	3,00	\$ 1.060,00
Fátima	4,00	\$ 2.243,50
Tarqui	1,00	\$ 255,00
Diez de Agosto	5,00	\$ 14.745,00
Triunfo	5,00	\$ 2.050,00
Veracruz	3,00	\$ 1.288,33
Pomona	1,00	\$ 505,00
Simón Bolívar	5,00	\$ 7.951,50
Madre Tierra	4,00	\$ 2.702,85
Curaray	2,00	\$ 785,00
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>\$ 33.586,18</b>

- **Meta:** Fortalecer las capacidades técnicas ganaderas de 4 asociaciones en la provincia de Pastaza
- **Productos:** Fortalecimiento de 3 Asociaciones con 44 beneficiarios

PARROQUIA	PECUARIO	
	ASO	BENE
Tarqui	1,00	22,00
Veracruz	1,00	10,00
Madre Tierra	1,00	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>44</b>

- **Meta:** Ejecutar una campaña anual de vacunación preventiva al año
- **Producto:** Se ejecutó una campaña de vacunación en 17 parroquias, 24.661 animales vacunados, beneficiando a 1.394

PARROQUIA	ANIMALES VACUNADOS	BENEFICIARIOS
Triunfo	4797	219
Diez de agosto	3315	160
Fátima	1778	84
Mera	253	27
Veracruz	3116	170
Puyo	1667	73
Shell	51	4
Simón Bolívar	3995	230
Tarqui	213	28
Santa Clara	1372	73
Madre Tierra	847	106
Arajuno	280	11
Canelos	1047	101
Curaray	114	5
Pomona	534	30
Teniente Hugo Ortiz	493	39
San José	789	34
<b>17</b>	<b>24.661</b>	<b>1394</b>

- **Productos Adicionales:** 2.259 Atenciones Veterinarias

PARROQUIA	TOTAL	
	BENEFICIARIOS	ATENCIONES
Puyo	78,00	152,00
Fátima	79,00	177,00
Teniente Hugo Ortiz	10,00	24,00
Tarqui	93,00	143,00
Diez de Agosto	126,00	276,00
Triunfo	120,00	160,00
Veracruz	121,00	334,00
Pomona	29,00	105,00
Simón Bolívar	107,00	387,00
Canelos	36,00	110,00
Mera	12,00	39,00
Madre Tierra	156,00	241,00
Shell	13,00	26,00
San José	4,00	6,00
Santa Clara	18,00	67,00
Arajuno	7,00	12,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.009,00</b>	<b>2.259,00</b>

#### Forestal Sostenible.

- **Meta:** Producir 100.000 plantas forestales, ornamentales, frutales y hortalizas medicinales
- **Productos:** 34.978 plantas producidas en el vivero

VARIEDADES	TOTAL
Agroforestal	13.163,00
Artesanales	950,00
Aromáticas	3.905,00
Frutales con Injerto	7.563,00
Frutales sin Injerto	22.649,00
Forestal	22.684,00
Palmas	3.192,00
Hortalizas	20.807,00
Ornamentales	2.917,00
Medicinales	2.284,00
<b>TOTAL</b>	<b>34.978,00</b>

- **Meta:** Producir 10.000 litros de biol
- **Productos:** Producción de 10.365,60 litros de biol

### Bioeconomía

- **Meta:** 150 Productores vinculados a la cadena de valor de la vainilla al año 2023
- **Productos:** 629 Productores vinculados a la cadena de valor

PARROQUIA	TOTAL
Puyo	107
Fátima	11
Teniente Hugo Ortiz	25
Tarquí	1
Diez de Agosto	12
Triunfo	46
Veracruz	106
Pomona	1
Simón Bolívar	77
Canelos	23
Mera	19
Madre Tierra	45
Shell	2
San José	13
Santa Clara	40
Arajuno	17
Curaray	84
<b>TOTAL</b>	<b>629</b>

- **Meta:** 15 plazas de trabajo en la cadena de cultivos alternativos
- **Productos:** 18 Plazas de trabajo generadas

PARROQUIA	BIOECONOMIA	
	PLAZA	MONTO
Puyo	2,00	\$ 480,00
Fátima	2,00	\$ 650,00
Triunfo	4,00	\$ 40,00
Veracruz	1,00	\$ 100,00
Simón Bolívar	4,00	\$ 260,00
Canelos	3,00	\$ 95,00
Santa Clara	2,00	\$ 250,00
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>\$ 1.875,00</b>

### Turismo

- **Meta:** Fortalecer a 160 emprendimientos turísticos de la provincia de Pastaza al año 2023
- **Productos:** 155 Emprendimientos turísticos fortalecidos

PARROQUIA	TOTAL	
	N-EMP	N-BENEFICIARIO
Puyo	54	225
Fátima	8	44
Teniente Hugo Ortiz	4	20
Tarqui	16	84
Diez de Agosto	3	19
Triunfo	2	11
Veracruz	8	41
Pomona	5	37
Simón Bolívar	2	22
Canelos	1	1
Río Tigre	0	0
Río Corrientes	0	0
Montalvo	4	33
Sarayacu	0	0
Mera	11	41
Madre Tierra	17	73
Shell	5	19
San José	6	25
Santa Clara	2	14
Arajuno	7	24
Curaray	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>155</b>	<b>733</b>

- **Meta:** Generar 20 plazas de trabajo al año 2023
- **Productos:** 20 Plazas de trabajo generadas

PARROQUIA	TURISMO	
	Plaza	Monto
Diez de Agosto	17,00	\$ 32.984,00
San José	3,00	\$ 1.140,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>\$ 34.124,00</b>

- **Meta:** Crear un espacio de coordinación que permita impulsar al turismo como actividad productiva en el año
- **Productos:** Se ha generado un espacio de coordinación que impulsa el turismo como actividad productiva
- **Productos alternativos:** Se ha cumplido con las efemérides parroquiales, cantonales y carnavales culturales.

**PROYECTO:** Fortalecimiento de las Economías Comunitarias en las siete nacionalidades de la provincia de Pastaza.

- **Meta:** Recuperar anualmente 100 Ha. De suelo anegado para incorporarlo al sector productivo
- **Productos:** Se ha conformado la mesa de las nacionalidades



**PROYECTO:** Riego y Drenaje

- **Meta:** 50 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas
- **Productos:** 141.24 hectáreas recuperadas e incorporadas a actividades productivas en cultivos de: caña, yuca, papa china, balsa, plátano, piña, pitahaya, pasto, cacao, plantas frutales

PARROQUIA	TOTAL	
	HA. RECUPERADAS	BENE
Puyo	18,69	22,40
Fátima	7,88	6,67
Teniente Hugo Ortiz	2,00	8,00
Tarqui	74,11	93,63
Diez de Agosto	4,00	4,53
Triunfo	1,00	1,53
Veracruz	17,20	16,97
Pomona	1,00	1,80
Simón Bolívar	2,20	4,33
Mera	2,00	2,00
Madre Tierra	4,67	6,67
Shell	2,36	2,00
Santa Clara	4,13	4,00
<b>TOTAL</b>	<b>141,24</b>	<b>175,00</b>

- **Meta:** 50 hectáreas de construcción de plataformas agrícolas para el fomento de buenas prácticas agrícolas
- **Productos:** 48 hectáreas de construcción en 9 Parroquias con 153 beneficiarios, se permite la producción de: balsa, caña, cítrico, papa china, plátano, café, cacao, pitajaya, maíz, papaya

PARROQUIA	PLATAFORMAS CONSTRUIDAS (Ha)	BENEFICIARIOS
Santa Clara	5,98	40
Veracruz	5,87	16
Teniente Hugo Ortiz	4,88	3
Pomona	4,41	1
Fátima	3,96	6
Pastaza	3,98	3
Madre Tierra	3,69	6
Tarqui	4,37	22
Diez de Agosto	3,62	3
Arajuno	3,59	2
Simón Bolívar	3,65	1
<b>TOTAL</b>	<b>48</b>	<b>103</b>

**PROYECTO:** Fortalecer los procesos comerciales - agro industriales de la Provincia de Pastaza

- **Meta:** Generar 80 plazas de empleo a través de la apertura de canales de comercialización y promoción de productos al año 2023
- **Productos:** 465 plazas de generadas

PARROQUIA	COMERCIO	
	Plaza	Monto
Puyo	194,00	\$ 46.654,75
Fátima	26,00	\$ 1.375,80
Teniente Hugo Ortiz	8,00	\$ 325,00
Tarqui	16,00	\$ 307,00
Diez de Agosto	67,00	\$ 20.819,00
Triunfo	3,00	\$ 111,00
Veracruz	14,00	\$ 951,00
Mera	76,00	\$ 4.968,50
Madre Tierra	6,00	\$ 2.025,50
Shell	8,00	\$ 95,00
San José	30,00	\$ 512,00
Santa Clara	2,00	\$ 62,50
Arajuno	15,00	\$ 2.358,95
<b>TOTAL</b>	<b>465</b>	<b>\$ 80.566,00</b>

- **Meta:** Fortalecer 30 organizaciones de EEPS y AFC identificadas por el GADPPz al año 2023
- **Productos:** Fortalecimiento de 47 organizaciones de EEPS y AFC identificadas en la Provincia

PARROQUIA	ASO	BENE
Puyo	5,00	21,00
Fátima	10,00	26,00
Tarqui	4,00	12,00
Triunfo	5,00	13,00
Veracruz	1,00	16,00
Simón Bolívar	14,00	18,00
Canelos	1,00	1,00
Shell	3,00	3,00
Santa Clara	4,00	4,00
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>114</b>

- **Meta:** Impulsar el desarrollo al menos 5 productos para puedan llegar a cumplir la normativa vigente
- **Productos:** Se ha impulsado 5 productos que cumplen con la norma técnica.
- **Productos complementarios:** Se ha realizado 1.418 asistencias técnicas para el fortalecimiento de los espacios comerciales

PARROQUIA	TOTAL
Puyo	414,00
Fátima	234,00
Teniente Hugo Ortiz	101,00
Tarqui	38,00
Diez de Agosto	80,00
Triunfo	53,00
Veracruz	66,00
Pomona	14,00
Simón Bolívar	114,00
Canelos	9,00
Mera	78,00
Madre Tierra	59,00
Shell	59,00
San José	18,00
Santa Clara	37,00
Arajuno	42,00
Curaray	2,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.418,00</b>

**Componente Movilidad, Conectividad y Energía**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO	EFICIENCIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL RURAL PROVINCIAL	Construcción y mejoramiento vial en la Provincia de Pastaza.	\$ 20.787.840,60	\$ 12.181.485,06	58,60%	Incumplido.
		Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	\$ 6.564.059,94	\$ 3.178.489,82	48,42%	Incumplido.
	Estudios y proyectos	\$ 2.005.084,35	\$ 671.708,72	33,50%	Incumplido.	
	Cuentas por pagar	\$ 1.600.708,72	\$ 565.874,65	35,35%	Incumplido.	
	<b>PERSONAL</b>		\$ 3.905.181,55	\$ 3.654.858,02	93,59%	Cumplido.

- Monto Planificado: \$ 34.862.875,16; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
- Monto ejecutado es de: \$ 20.252.416,27 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente.

### Ejecución Operativa.

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA	CONSTRUCCIÓN VIAL RURAL PROVINCIAL	Construcción y mejoramiento vial en la Provincia de Pastaza.	Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023	15,00	71,09	100%	Cumplido.
			Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos por GADPPz con los cooperantes para el fortalecimiento de la red vial en la Provincia de Pastaza al año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
	MANTENIMIENTO VIAL PROVINCIAL	Mantenimiento de vías asfaltadas y lastradas	Mantener el 80 % (827,20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023	80%	80%	100%	Cumplido.
			Proporcionar 5 estudios viales al año 2023	5,00	6,00	100%	Cumplido.
		Estudios y proyectos	Obtener 140 inspecciones e informes al año 2023	140,00	270,00	100%	Cumplido.
			Proporcionar 2 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2023	2,00	2,00	100%	Cumplido.

### Productos alcanzados por la dirección

METAS DE OBRAS PÚBLICAS POA 2023 – Ordenanza 134 - I Reforma	METAS ALCANZADAS
Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023.	71.09 Kilómetros
Cumplir el 100% de los compromisos adquiridos por GADPPz con los cooperantes para el fortalecimiento de la red vial en la Provincia de Pastaza al año 2023.	100.00 %
Mantener el 80 % (839,20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023.	872.47 Km
Proporcionar 5 estudios viales al año 2023.	6.00 Estudios
Obtener 140 inspecciones e informes al año 2023.	270 Inspecciones
Proporcionar 2 estudios civiles o estructurales de puentes al año 2023.	2 Estudios
<b>POLITICO INSTITUCIONAL</b>	
Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos.	100.00 %
Ejecutar 3 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2023.	3 Ejecutadas

La construcción y Mejoramiento de vías, se ha ejecutado en las siguientes parroquias:

PARROQUIA	KILOMETROS
Fátima	0,55
Teniente Hugo Ortiz	3,11
Puyo	14,05
Tarqui	10,89
Diez de Agosto	0,90
El Triunfo	2,18
Veracruz	5,03
Canelos	5,80
Simón Bolívar	8,38
Mera	0,66
Shell	0,39
Madre Tierra	3,80
Santa Clara	1,87
San José	4,07
Arajuno	9,17
Montalvo	0,24
<b>TOTAL</b>	<b>71,09 Km</b>

El mantenimiento vial en asfaltos y lastres se ha intervenido en las siguientes parroquias:

PARROQUIA	KILOMETROS
Fátima	125,30
Teniente Hugo Ortiz	32,84
Puyo	24,94
Tarqui	76,85
Diez de Agosto	123,44
El Triunfo	39,14
Veracruz	69,85
Pomona	65,58
Canelos	41,65
Simón Bolívar	61,65
Mera	21,72
Shell	12,45
Madre Tierra	59,71
San José	26,42
Arajuno	55,27
Curaray	35,65
<b>TOTAL</b>	<b>872,47 Km</b>

**OBSERVACIÓN.** - Revisado y analizado los reportes presentados mensualmente de avance físico por las direcciones de Obras Públicas y Fiscalización en las modalidades de Administración Directa y contratación Pública con la información total

anual tomado de los informes mensuales, comunico que existe incoherencia entre la información mensual con relación a la anual, como se muestra en el cuadro comparativo.

META	REPORTE MENSUAL	REPORTE ANUAL	DIFERENCIA
"Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023"	59.60 Km.	71.09 Km.	11.49 Km.

Correspondiente a la meta de "**Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023.**", de acuerdo a la información del reporte mensual suma un total de 59.60 Km de vías construidas y mejoradas mientras que, la información anual de la revisión a la información mensual de Administración directa y fiscalización suman 71.09 Km. existiendo una diferencia de 11.49 Km. esta diferencia es consecuencia de no haber actualizado la información mensual por la dirección de Fiscalización.

Referente a la meta "**Mantener el 80 % (839,20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023.**" cuadro comparativo:

META	REPORTE MENSUAL	REPORTE ANUAL	DIFERENCIA
"Mantener el 80 % (839,20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023."	945.37 Km.	872.47 Km.	72.90 Km.

Revisado la información mensual de las obras ejecutadas por Administración Directa, existe error en la conceptualización de actividades y en las unidades.

Basado en este análisis descrito, comunico que se ha procedido a registrar las cantidades alcanzadas correspondientes a las metas:

Construir y mejorar 15 Km de vías en la Provincia de Pastaza al año 2023 = 71.09 Km.

Mantener el 80 % (839,20) de kilómetros de vías rurales provinciales existentes en el año 2023 = 872.47 Km.

Los mismos que se deberán considerarse en el informe de cumplimiento de las metas correspondiente al cuarto trimestre. y al informe final del cumplimiento de metas de resultado del PDOT Provincial.

#### OTRAS OBRAS EJECUTADAS POR LA DIRECCIÓN DE OOPP

PARROQUIAS	OBRA	Nº
Tarqui	Puente	1
Diez de Agosto	Puente	1
Veracruz	Puente	2
San José	Puente	1
El Triunfo	Alcantarilla multiplaca	1
Canelos	Alcantarilla multiplaca	2
Sarayacu	Mantenimiento puente	1
Madre Tierra	Puente Rio Oglan (BED)	1
Arajuno	Puente sector Puyopungo (BED)	1

**Mantenimiento en Infraestructura Social.**

PARROQUIA	Nº
Fátima	14
Teniente Hugo Ortiz	1
Puyo	9
Tarquí	3
Diez de Agosto	1
El Triunfo	1
Veracruz	2
Simón Bolívar	1
Mera	3
Shell	4
Madre Tierra	3
Arajuno	1
<b>TOTAL</b>	<b>43,00</b>

**Componente Asentamientos Humanos.**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PROG.	PROYECTO		EFICIENCIA-GADPPz-2023		
		NOMBRE	CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento Territorial provincial	\$ 2.443,80	\$ 2.443,80	100,00%	Cumplido.

- Monto Planificado: \$ 2.443,80; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.
- Monto ejecutado es de: \$ 2.443,80 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente.

**Ejecución Operativa.**

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
ASENTAMIENTOS HUMANOS	ZONIFICACION TERRITORIAL PROVINCIAL	Modelamiento Territorial provincial	Elaborar anualmente 1 análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT provincial al año 2023	1,00	1,00	100%	Cumplido.

**Productos alcanzados**

Análisis Multitemporal: un análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT al año 2023, elaborado.

**Componente Político Institucional**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO NOMBRE	EFICIENCIA-GADPPz-2023			
			CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
POLITICO INSTITUCIONAL	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	\$ 16.734,52	\$ 4.878,03	29,15%	Incumplido.
		Planificación Territorial	\$ 2.072,00	\$ -	0,00%	Incumplido.
		Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	\$ 14.479,44	\$ 8.227,35	56,82%	Incumplido.
		Ordenanza de creación de la GACETA oficial del GADPPz	\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	100,00%	Cumplido.
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	\$ 48.000,00	\$ 33.788,32	70,39%	Parcialmente Cumplido
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	\$ 20.000,00	\$ -	0,00%	Incumplido.
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza.	\$ 170.000,00	\$ 162.000,00	95,29%	Cumplido.
		Ordenanza de creación de la empresa pública Pastaza progresa	\$ 51.000,00	\$ 36.091,77	70,77%	Parcialmente Cumplido
		Ordenanza de estímulos campeones mundiales, Olímpicos, Paramericanos, Sudamericanos de la Provincia de Pastaza	\$ 24.000,00	\$ -	0,00%	Incumplido.
		Ordenanza que norma la co-gestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	\$ 1.621.331,17	\$ 1.157.538,62	71,39%	Parcialmente Cumplido
	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Enlace de comunicaciones via internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para la conectividad comunicacional	\$ 339.559,06	\$ 142.225,08	41,89%	Incumplido.
		Convenio de cooperación interinstitucional entre PLUSPETROL ECUADOR B.V. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para la gestión de proyectos que sean financiados con fondos públicos en favor de las comunidades del área de influencia del campo villano, bloque 10	\$ 108.647,00	\$ 12.480,00	11,49%	Incumplido.
		Mancomunidades (CONGA)	\$ 50.000,00	\$ 40.000,00	80,00%	Parcialmente Cumplido
		Construcción y mantenimiento de infraestructura de obra públicas para el desarrollo provincial.	\$ 2.892.069,65	\$ 2.038.018,89	70,47%	Parcialmente Cumplido
		Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial	\$ 88.529,98	\$ 10.828,61	12,23%	Incumplido.
		Plan de acción inmediata para coordinación, motivación y apoyo institucional para fortalecer la seguridad ciudadana en Pastaz	\$ 60.000,00	\$ 53.553,58	89,26%	Cumplido.
		<b>PERSONAL</b>	\$ 800.801,64	\$ 790.085,22	98,66%	Cumplido.

- Monto Planificado: \$ 6.319.224,46; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
- Monto ejecutado es de: \$ 4.501.715,47 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente
- La Dirección de Planificación con Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8790-M, presenta la justificación del incumplimiento del monto financiero:
  - » En referencia a la ejecución financiera del POA 2023, la Dirección de Planificación, planificó un monto de \$ 64.515,80 USD y se ejecutó \$ 55.997,38 USD. Sin embargo, hay que indicar que en referencia a la ejecución financiera de acuerdo a lo



planificado en el año 2023, la Ing. Karina Guerrero, Analista de Planificación, expone mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-7929-M, de fecha 22 de noviembre de 2023, lo siguiente:

- Se planificó para el mes de octubre un monto de \$ 2.072 para la adquisición de suministro de aseo y de oficina.
- Para el proceso de adquisición de suministros de aseo y limpieza se presentó con Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-7109-M, para la consolidación y adquisición.
- Para el proceso de adquisición de suministros de oficina se presentó con Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2023-5833-M, para la consolidación y adquisición.
- Es importante manifestar que se cumplió con todo lo solicitado para el proceso de contratación de Suministros de aseo y de oficina, sin embargo, el documento no se ha realizado ningún devengado de los mencionados rubros, según Memorando Nro. GADPPZ-FINANCIERO-2023-2628-M, de fecha 20 de noviembre de 2023, remitido por el Lcdo. Jaime Eduardo Rivadeneira Jaramillo, Subdirector Financiero, mismo que contiene los montos devengados del mes de octubre de la Dirección de Planificación.

## Ejecución Operativa

COMP.	PROGRA.	PROYECTO		EFICACIA-GADPPz-2023			
		NOMBRE	META ORD 134	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	GESTIÓN INSTITUCIONAL	Fiscalización	Fiscalizar el 100% de obras que contrate el GADPPZ	100%	100%	100%	Cumplido.
		1 PDOT provincial, alineado y/o ajustado al año 2023	1,00	-	0%	Incumplido.	
		4 Seguidimientos trimestrales del PDOT al año 2023	4,00	4,00	100%	Cumplido.	
		1 evaluación anual del cumplimiento de metas de resultados del PDOT provincial del año 2022	1,00	1,00	100%	Cumplido.	
		12 seguidimientos mensuales del POA institucional al año 2023	12,00	12,00	100%	Cumplido.	
		Planificación Territorial	4 evaluaciones trimestrales del POA institucional 2023	4,00	4,00	100%	Cumplido.
			1 evaluación anual del POA institucional 2022.	1,00	1,00	100%	Cumplido.
			1 base de datos institucional actualizada anualmente para el Sistema de Información Local (SIL) de acuerdo a las competencias del GADPPz al año 2023	1,00	1,00	100%	Cumplido.
			1 reunión por cada eje estratégico con los actores involucrados al año 2023	1,00	1,00	100%	Cumplido.
		Ordenanza que regula la estructura y funcionamiento del sistema de participación ciudadana y control social	Cumplir con el 100% de los eventos programados para las instancias de participación ciudadana realizadas en el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
		Ordenanza de creación de la GACETA oficial del GADPPz	Cumplir el 100% de la Ordenanza reformada	100%	100%	100%	Cumplido.
		Ordenanza reformativa y sustitutiva a la ordenanza provincial para el desarrollo y fomento del deporte barrial rural y parroquial de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	61%	61%	Incumplido.
		Reforma a la ordenanza de apoyo al deporte escolar de la provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	0%	0%	Incumplido.
		Ordenanza que institucionaliza las fiestas de la provincia de Pastaza.	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	0%	0%	Incumplido.
	Ordenanza de creación de la empresa pública Pastaza progresa	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	57%	57%	Incumplido.	
	Ordenanza de estímulos campeones mundiales, Olímpicos, Paramericanos, Sudamericanos de la Provincia de Pastaza	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	0%	0%	Incumplido.	
	Ordenanza que norma la cogestión en los presupuestos participativos de los gobiernos parroquiales de la provincia de Pastaza.	Ejecutar el 100% de la ordenanza provincial al año 2023	100%	40%	40%	Incumplido.	
	GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	Enlace de comunicaciones via internet satelital con las cabeceras parroquiales rurales para la conectividad comunicacional	Brindar el 100% de conectividad a las parroquias del interior anualmente	100%	100%	100%	Cumplido.
		Convenio de cooperación interinstitucional entre PLUSPETROL ECUADOR B.V. y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza para la gestión de proyectos que sean financiados con fondos públicos en favor de las comunidades del área de influencia del campo villano, bloque 10	Cumplir el 100% del convenio	100%	100%	100%	Cumplido.
		Mancomunidades (CONGA)	Cumplir el 100% de la Ordenanza	100%	80%	80%	Parcialmente Cumplido
Construcción y mantenimiento de infraestructura de obra públicas para el desarrollo provincial.		Ejecutar el 100% de compromisos adquiridos	100%	100%	100%	Cumplido.	
Interconectividad fluvial, aérea y peatonal rural provincial		Ejecutar 3 obras de interconectividad fluvial, aéreo y peatonal rural en el año 2023	3,00	3,00	100%	Cumplido.	
Plan de acción inmediata para coordinación, motivación y apoyo institucional para fortalecer la seguridad ciudadana en Pastaza		Cumplir el 100% del convenio	100%	100%	100%	Cumplido.	

– La Dirección de Planificación con Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8790-M, presento la justificación para el incumplimiento de la meta: Con respecto a la meta “1 PDOT provincial, alineado y/o ajustado al año 2023”, el Mgs. Anthony Javier Maldonado Tamayo, SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8541-M, “Con Memorando Nro. GADPPZ- PLANIFICACION-2024-8331-M, meta que se encuentra como incumplida debido a que la dirección de planificación se mantiene trabajando en el proceso de actualización con la nueva guía metodológica para la actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial que se emitió por la Secretaría Nacional de Planificación en el mes de junio y se socializó en los meses de agosto y septiembre, según ACUERDO Nro. SNP-SNP-2023-0049-A. Al momento se ha trabajado en los análisis por sistemas, diagnóstico, modelo de gestión, y se encuentra en proceso la definición de metas, programas, proyectos con las distintas direcciones del GADPPz y se cumplirá con dicha meta en el año 2024”.

### Productos alcanzados por la dirección

**Dirección Fiscalización** En el año 2023 se fiscalizó con el 100% de obras que contrató el GADPPz. - De acuerdo a la información presentado por Fiscalización.

Proyectos que la Dirección de fiscalización mantiene a su cargo (obras fiscalizadas durante el año 2023).

PROYECTOS GENERALES-CONTRATOS			
Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Estabilización de la base granular de la vía acceso a la comunidad Mushu Warmi con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector Pastaza, provincia de Pastaza y estabilización de la base granular de la vía hacia la colonia Santa Isabel con organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica, sector las Américas, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 3,5km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Puyo</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Mushu Warmi, Santa Isabel</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$351.593,29 <b>COM.:</b> \$28.126,42</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$376.203,83 <b>COM.:</b> \$28.126,42</p>
2	Asfalto y alcantarillado pluvial de las calles de San José, parroquia San José, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 1,69km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> San José</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> San José</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$882.065,89</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$830.313,39</p>
3	Retiro y Reposición de Carpeta Asfáltica de la AV. Alberto Zambrano desde el sector del Redondel de la Balsa hasta sector del Cementerio, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 8,50km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Puyo</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Puyo</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$2'056.976,70 <b>COM.:</b> \$163.257,27</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$1'744.348,62 <b>COM.:</b> \$139.242,11</p>

4	Asfaltado calles de la Parroquia El Triunfo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 1,2km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> El Triunfo</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> El Triunfo</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$279.686,68</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$250.880,81</p>
1	Asfaltado de la vía Curaray - Francisco de Orellana-Jatunpaccha hasta el km 12 vía 10 de Agosto - El Triunfo, cantón Pastaza y provincia de Pastaza	PARALIZADO	<p><b>LONG. PLANIFICADA:</b> 7km</p> <p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 0,42km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Puyo-Diez de Agosto</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Puyo-Diez de Agosto</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 4'650.521,23</p> <p><b>FIS.EXTER.:</b> \$ 186.020,85</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 1'193.457,21</p> <p><b>FIS.EXTER.:</b> \$ 44.519,12</p>
2	Asfaltado con Organosilanos en base a nanotecnología y emulsión asfáltica del camino vecinal Pindo Mirador a las Orquídeas hasta la Abscisa (2+700) parroquia Mera, cantón Mera, provincia de Pastaza	PARALIZADO	<p><b>LONG. PLANIFICADA:</b> 2,80km a nivel de asfalto</p> <p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 2,80km a nivel de sub base</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Mera</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Pindo Mirador</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 720.872,87</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 370.251,28</p>
3	Asfaltado de la vía del sector La Cebadeñita parroquia Madre Tierra, cantón Mera, provincia de Pastaza	PARALIZADO	<p><b>LONG. PLANIFICADA:</b> 3,00km</p> <p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 2,70km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Madre Tierra</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> La Cebadeñita</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 555727,53</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 371522,95</p>
1	Reparación de fallas de la vía Simón Bolívar hacia Chico Copataza, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	PARALIZADO	<p><b>LONG. PLANIFICADA:</b> 13km</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Chico Copataza</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 787.072,47</p>

			<b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 590.566,30
1	Afirmado de la vía en la comunidad Jatun Vinillo Etapa 1, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 4,06 km <b>PARROQUIA:</b> Arajuno <b>COMUNIDAD:</b> Jatun Vinillo <b>MONTO CONTRATO:</b> \$100.886,61 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$96.101,40
2	Camino Vecinal Rio Azul, parroquia Simón Bolívar. Cantón y provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADA:</b> 1 km <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Rio Azul <b>MONTO CONTRATO:</b> \$34.449,42 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$34.443,37
3	Accesos a fincas productivas en la comunidad de San Pedro de Punín, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADA:</b> 827m <b>COM.:</b> 195m <b>PARROQUIA:</b> Santa Clara <b>COMUNIDAD:</b> Sector Punín <b>MONTO CONTRATO:</b> \$130.056,70 <b>COM.:</b> \$10.045,00 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$138.886,80 <b>COM.:</b> \$10.044,50
4	Afirmado en la vía en el Comité PROMEJORAS "El Paico", parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 350m <b>PARROQUIA:</b> Puyo <b>COMUNIDAD:</b> El Paico <b>MONTO CONTRATO:</b> \$14.567,82 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$13.128,95
5	Afirmado de 200m sector San Luis, comunidad Jatun Paccha, parroquia 10 de Agosto, Provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 200m <b>PARROQUIA:</b> Diez de Agosto <b>COMUNIDAD:</b> Jatun Paccha <b>MONTO CONTRATO:</b> \$13.254,84 <b>COM.:</b> \$963,55 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$14.143,16 <b>COM.:</b> \$936,55

6	Afirmado del Acceso a la vía de Los Ángeles, parroquia Puyo, cantón y provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 200m <b>PARROQUIA:</b> Puyo <b>COMUNIDAD:</b> Los Ángeles <b>MONTO CONTRATO:</b> \$6.708,25 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$6.670,90
7	Afirmado del Anillo Vial San Pedro de Punín- Rey de Oriente Alto, parroquia Santa Clara, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 850m <b>PARROQUIA:</b> Santa Clara <b>COMUNIDAD:</b> San Pedro de Punín <b>MONTO CONTRATO:</b> \$40.633,02 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$40.632,73
8	Afirmado de la vía ubicada desde la comunidad Samasunchi hasta La colonia Jesús del Gran Poder (Longitud=0,950 km) parroquia San José, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1,30km <b>PARROQUIA:</b> San José <b>COMUNIDAD:</b> Samasunchi <b>MONTO CONTRATO:</b> \$101.971,54 <b>COM.:</b> \$8.157,72 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$89.779,80 <b>COM.:</b> \$8.124,88
9	Construcción de varias vías, muro de protección en el sector de AMURISAP y en el sector Los Baños, parroquia Tarquí, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1,30km <b>PARROQUIA:</b> San José <b>COMUNIDAD:</b> Samasunchi <b>MONTO CONTRATO:</b> \$185.214,73 <b>COM.:</b> \$14.817,14 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$194.475,32 <b>COM.:</b> \$14.817,14
10	Afirmado de la vía a la Colonia Juan de Velasco Segunda Etapa, Parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 445m <b>COM.:</b> 8,9m <b>PARROQUIA:</b> Veracruz <b>COMUNIDAD:</b> Juan de Velasco <b>MONTO CONTRATO:</b> \$9.461,23 <b>COM.:</b> \$ 756,9 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$9.438,51 <b>COM.:</b> \$ 618,23
11	Adecuación de las vías en la Asociación 04 de Octubre, parroquia Shell, cantón Mera, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 392,3m de afirmado y 314m de relastre

			<b>PARROQUIA:</b> Shell <b>COMUNIDAD:</b> 04 de Octubre <b>MONTO CONTRATO:</b> \$36.895,64 <b>COM.:</b> \$ 2.936,64 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$36.878,46 <b>COM.:</b> \$ 2.917,27
12	Afirmado del camino vecinal comunidad Pista Gualino - comunidad Marañon, parroquia Canelos, cantón Pastaza y provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 800m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Canelos <b>COMUNIDAD:</b> Pista Gualino <b>MONTO CONTRATO:</b> \$42.328,13 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$37.497,00
13	Construcción del afirmado de la vía en el sector Los Ángeles con el sector Boca del Cielo y suministro y colocación de tubería en el sector La Ponderosa que pertenece a la Parroquia San José, canto Santa Clara, provincia de Pastaza.	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1000m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> San José <b>COMUNIDAD:</b> Los Ángeles, Boca del Cielo <b>MONTO CONTRATO:</b> \$42.328,13 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$37.497,00
14	Afirmado de tramo de vía en la comunidad San Carlos, parroquia 10 de Agosto , provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 250m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Diez de Agosto <b>COMUNIDAD:</b> San Carlos <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 10.739,32 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 10.739,21
15	Adecuación de tramo de vía de 60 m y construcción de una plataforma, sector Pukayacu, parroquia 10 de Agosto, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 60m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Diez de Agosto <b>COMUNIDAD:</b> Pukayacu <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 12.799,72 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 12.799,72
16	Apertura a nivel de rasante y afirmado de tramo de vía en el sector de San Ramón km 16, parroquia 10 de Agosto, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 400m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Diez de Agosto <b>COMUNIDAD:</b> San Ramón



			<b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 16.299,73 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 16.299,73
17	Afirmado del acceso a la mina Centinela del Oriente ubicada en la comunidad Unión de Llandia, parroquia Teniente Hugo Ortiz, Cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	FINALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1000m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Teniente Hugo Ortiz <b>COMUNIDAD:</b> Unión de Llandia <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 38.564,05 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 38.566,23
18	Reconformación de Rasante y afirmado de vía al ingreso hacia las Letras Pastaza en el cantón Mera y provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 660m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Mera <b>COMUNIDAD:</b> Mera <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 29.558,54 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 29.539,08
19	Afirmado hacia la captación de agua de la comunidad El Rosal, parroquia Fátima, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 650m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Fátima <b>COMUNIDAD:</b> El Rosal <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 55.091,90 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 55.059,70
20	Reconformación de Rasante y afirmado de la vía en la Colonia San Salvador, parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1km de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Teniente Hugo Ortiz <b>COMUNIDAD:</b> San Salvador <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 50.032,66 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 50.025,5
21	Construcción de la Primera Etapa del Anillo Vial desde la Comunidad 17 de Abril Bloque 2 hacia la comunidad 12 de Mayo, parroquia El Triunfo, cantón y provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 938m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> El Triunfo <b>COMUNIDAD:</b> 17 de Abril <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 37.382,73 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 37.378,73
22	Reconformación de Rasante y Afirmado de la vía en la Colonia La Florida, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 950m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Veracruz



			<b>COMUNIDAD:</b> La Florida <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 49.877,08 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 38.045,07
23	Adecuación de la calle principal de la Parroquia Montalvo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 236m de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Montalvo <b>COMUNIDAD:</b> Montalvo <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 82.560,32 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 82.557,97
24	Afirmado de Anillo Vial desde el km 3 vía a Curaray hacia el km 5 vía Puyo a 10 de Agosto, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 1km de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Puyo <b>COMUNIDAD:</b> km3 vía Curaray <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 94.958,05 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 90.858,69
25	Afirmado de varias vías ubicadas en la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADA	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 6,94km de afirmado <b>PARROQUIA:</b> Tarqui <b>COMUNIDAD:</b> Tarqui <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 315.770,95 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 315.770,88
1	Afirmado y Relastre de la vía Arajuno – Nushiño – Toñampare, cantón Arajuno, provincia de Pastaza.	PARALIZADO	<b>LONG. PLANIFICADO:</b> 20,82km <b>PARROQUIA:</b> Arajuno-Curaray <b>COMUNIDAD:</b> Arajuno-Curaray <b>MONTO CONTRATO:</b> \$4'298.746,01 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$1'297.430,82
2	Construcción del Afirmado de varias vías ubicados en la Parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	PARALIZADO	<b>LONG. EJECUTADO:</b> 7,38km <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Anank, Chumpi, Tarimiat, Sharup-Don Bosco <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 222.314,40 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 163.188,10

1	Construcción de Rasante desde la Colonia Pillareña - El Carmen hacia el sector El Paraíso, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	FINALIZADA	<p><b>LONG. EJECUTADO:</b> 700m de Rasante</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> El Paraíso</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 36.699,15</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 36.695,88</p>
1	Construcción de alcantarillas tipo mutiplacas en la comunidad de Tinguiza ubicada sobre los ríos Pillan Pillan y Cangrejo de la parroquia Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p>-1 Alcantarilla tipo Mutiplaca 10m (Rio Pillan Pillan)</p> <p>-1 Alcantarilla tipo Mutiplaca 10m (Rio Cangrejo)</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Canelos</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Canelos</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$149.528,70</p> <p><b>COMP.:</b>\$10.251,25</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$156.108,38</p> <p><b>COMP.:</b>\$10.209,02</p>
2	Construcción Puente Peatonal comunitario con tubería de petróleo reciclada sobre el estero Wakra Kachi ubicado en la comunidad de San Jacinto, parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p>-1 Puente Peatonal 10m (Rio Wakra Kachi)</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Tarqui</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> San Jacinto</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$6.794,81</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$7.268,66</p>
3	<p>Construcción Puente Carrozable Luz=18m con vigas de petróleo apoyado sobre muros de gaviones ubicado sobre el estero Valtiyacu de la comunidad Aire Libre, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.</p> <p>Construcción Puente Carrozable Luz=18m con vigas de petróleo apoyado sobre muros de gaviones ubicado sobre el río Taculín de la comunidad Landayacu, parroquia 10 de Agosto, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.</p>	FINALIZADO	<p>-1 Puente Carrozable Valtiyacu 18m (Veracruz)</p> <p>-1 Puente Carrozable Landayacu 18m (10 de Agosto)</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$155.531,69</p> <p><b>COMP.:</b>\$12.420,00</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$162.751,35</p> <p><b>COMP.:</b>\$12.350,04</p>
4	Construcción de alcantarilla tipo mutiplaca ubicada en la Abs 2+250 de la vía Miraflores -La Independencia, comunidad La independencia, parroquia El Triunfo, Cantón Pastaza, Provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p>-1 Alcantarilla Tipo Mutiplaca Sector La Independencia 10m</p> <p><b>PARROQUIA:</b> El Triunfo</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> La Independencia</p>

			<b>MONTO CONTRATO: \$88.737,88</b> <b>MONTO EJECUTADO: \$91.002,47</b>
5	Construcción Puente Carrozable sobre el rio Ribadeneira (Luz=75m) ubicados en el sector San José 2, parroquia San José, Cantón santa Clara, Provincia de Pastaza	FINALIZADO	-1 Puente Carrozable sobre el rio Ribadeneira 75m <b>PARROQUIA:</b> San José <b>COMUNIDAD:</b> San José 2 <b>MONTO CONTRATO: \$244.745,71</b> <b>MONTO EJECUTADO: \$244.461,23</b>
6	Construcción del Puente sobre el rio Talin, ubicado en el Anillo Vial 22 de Abril a Juan Benigno Vela de la parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	-1 Puente sobre el rio Talin 18m (Juan Benigno Vela) <b>PARROQUIA:</b> Veracruz <b>COMUNIDAD:</b> Juan Benigno Vela <b>MONTO CONTRATO: \$96.421,44</b> <b>MONTO EJECUTADO: \$ 95.969,79</b>
1	Construcción de dos Alcantarillas Tipo Multiplacas ubicadas sobre el estero S/N entre Chico Copataza - Villaflora y sobre el rio Yusuyaku entre Villaflora-Uyuimi pertenecientes a la red vial Mushullacta -Villaflora-Uyimo de la parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	EJECUCIÓN	-1 Alcantarilla Tipo Multiplaca Sector Chicocopataza 10m -1 Alcantarilla Tipo Multiplaca Sector Yusuyacu 10m <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Chicocopataza, Villaflora <b>MONTO CONTRATO: \$ 202.678,2</b> <b>MONTO EJECUTADO: \$ 151.738,75</b>
1	Construcción de Accesos y puente sobre vigas metálicas rio Puyo, sector Unión Base, parroquia Puyo, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	PARALIZADO	-1 Puente sector Unión Base 40m <b>PARROQUIA:</b> Puyo <b>COMUNIDAD:</b> Unión Base <b>MONTO CONTRATO: \$981.781,26</b> <b>MONTO EJECUTADO: \$939.805,74</b>
2	Construcción del Puente sobre el Río Oso, vía Chapintsa - Sharup, Abs 4+040, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	PARALIZADO	-1 Puente Sobre el rio Oso 60m <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Chapintsa <b>MONTO CONTRATO: \$872.119,45</b>



			<b>MONTO EJECUTADO: \$769.025,22</b>
3	Construcción del Puente sobre el río Punín, paso a la comunidad Ishcayacu, cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza	PARALIZADO	-1 Puente Sobre el río Punin 45m (Ishcayacu) <b>PARROQUIA:</b> Santa Clara <b>COMUNIDAD:</b> Ishcayacu <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 1'012.740,89 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 22.738,87
1	Mantenimiento de los puentes colgantes peatonales ubicados en la comunidad de Wituk Yaku (luz=50m) y en la comunidad de Kushillo Urku (luz=70 m) de la parroquia Sarayaku, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	-1 Puente Colgante peatonal 50m(Wituk Yacu) -1 Puente Colagante peatonal 70m (Kushillo Urku) <b>PARROQUIA:</b> Sarayacu <b>COMUNIDAD:</b> Wituk Yacu, Kushillo Urku <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 70.094,77 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 24.341,01
1	Adecuación de una Alcantarilla con cabezales en la vía hacia la comunidad La Esperanza, parroquia San José, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza	FINALIZADO	-8 m de alcantarilla <b>PARROQUIA:</b> San José <b>COMUNIDAD:</b> La Esperanza <b>MONTO CONTRATO:</b> \$8.614,23 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$8.613,03
2	Construcción del cerramiento y Garita de la Mina de Kilo del GADPPZ, cantón Mera, provincia de Pastaza	FINALIZADO	-45 m de cerramiento <b>PARROQUIA:</b> Mera <b>COMUNIDAD:</b> Mera <b>MONTO CONTRATO:</b> \$78.385,76 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$78.083,37
3	Construcción y montaje de pórtico de estructura metálica con recubrimiento artístico para el cantón Arajuno en la vía Puyo a Arajuno de la Provincia de Pastaza	FINALIZADO	- 1 Pórtico <b>PARROQUIA:</b> Arajuno <b>COMUNIDAD:</b> Arajuno

			<b>MONTO CONTRATO:</b> \$49.971,54 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$49.947,91
4	Construcción del Estadio y graderío en la parroquia Diez de Agosto, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza		- 1 Estadio y Graderío <b>PARROQUIA:</b> Diez de Agosto <b>COMUNIDAD:</b> Diez de Agosto <b>MONTO CONTRATO:</b> \$233.203,81 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$244.789,36
5	Construcción de graderío en la comunidad Kuakash, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	- 1 Graderío <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Kuakash <b>MONTO CONTRATO:</b> \$6.296,14 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$6.163,70
6	Construcción del graderío de madera en la comunidad de Ankuash, parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza.	FINALIZADO	- 1 Graderío <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Ankuash <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 6.296,14 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 6.295,76
7	Construcción de aceras y bordillos ubicado en el ingreso a la comunidad La Esperanza, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	- Aceras y Bordillos 200,20m <b>PARROQUIA:</b> Veracruz <b>COMUNIDAD:</b> La Esperanza <b>MONTO CONTRATO:</b> \$10.014,65 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$10.011,47
8	Construcción Aula bodega para vivero de Fátima del GADPPz	FINALIZADO	- 1 Aula Bodega <b>PARROQUIA:</b> Fátima <b>COMUNIDAD:</b> Fátima <b>MONTO CONTRATO:</b> \$36.825,91 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$38.415,27
9	Construcción de una parada de bus en el sector Chapintza en la parroquia Simón Bolívar, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza		- 1 Parada de Bus <b>PARROQUIA:</b> Simón Bolívar <b>COMUNIDAD:</b> Chapintza

			<b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 6.441,92 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 5.634,54
1	Mantenimiento de la cancha de césped sintético del barrio Carlos Luis Plaza Aray , parroquia Tarqui, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	EJECUCIÓN	- 1 Cancha de Césped Sintético <b>PARROQUIA:</b> Tarqui <b>COMUNIDAD:</b> Barrio Carlos Luis Plaza Aray <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 59.963,5 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 51.037,46
2	Construcción de la bodega ubicada en el Proyecto CITET, parroquia Fátima, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	EJECUCIÓN	- 1 Bodega <b>PARROQUIA:</b> Veracruz <b>COMUNIDAD:</b> La Esperanza <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 23.268,13 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 24,386,17
1	Construcción de Estadio de Fútbol Profesional reglamentario de césped sintético para la parroquia Tarqui, cantón Pastaza, Provincia de Pastaza	PARALIZADO	- 1 Estadio de Fútbol <b>PARROQUIA:</b> Tarqui <b>COMUNIDAD:</b> Tarqui <b>MONTO CONTRATO:</b> \$556.132,89 <b>COMP.:</b> \$44.485,07 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$583.938,00 <b>COMP.:</b> \$44.478,27
2	Construcción Parque Central de la Ciudad de Santa Clara, Provincia de Pastaza	PARALIZADO	- 1 Parque Central <b>PARROQUIA:</b> Santa Clara <b>COMUNIDAD:</b> Santa Clara <b>MONTO CONTRATO:</b> \$569.031,92 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$279.829,12
3	Cancha Sintética en la comunidad Santa Cecilia de Villano, parroquia Curaray, cantón Arajuno, provincia de Pastaza	PARALIZADO	- 1 Cancha Sintética <b>PARROQUIA:</b> Curaray <b>COMUNIDAD:</b> Santa Cecilia de Villano <b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 203.378,04 <b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 102.386,86

PROYECTOS BANCO DEL ESTADO			
N°	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Asfaltado C.V. km 16 vía a Macas-San Pablo de Talín, parroquia Veracruz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 3,5km de asfalto</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Veracruz</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> San Pablo de Talín</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 878.451,68</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 843.929,62</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 70.276,13</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 70.276,13</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 50.214,34</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 49.962,76</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$964.168,51</p>
2	Asfaltado de la vía Latasas-Challuayaku, parroquia Canelos, cantón Pastaza, provincia de Pastaza	FINALIZADO	<p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 5km de asfalto</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Canelos</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Latasas-Challuayaku</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 908.072,39</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 969.401,25</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 72.543,02</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 71.715,55</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 49.605,60</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 51.966,29</p> <p><b>FIS. EXTER.COM.CONTRATO:</b> \$ 3.962,83</p> <p><b>FIS. EXTER.COM.EJECUTADO:</b> \$ 3.917,63</p> <p><b>FIS. EXTER.COM2.CONTRATO:</b> \$ 3.350,38</p> <p><b>FIS. EXTER.COM2.EJECUTADO:</b> \$ 3.350,38</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$1.100.351,10</p>

3	Asfaltado C.V. km 19 vía al Tena- vía a Boayacu Abscisa 2+800 ala Y de Tsamasunchi Abscisa 5+700 , parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón y provincia de Pastaza.	EJECUCIÓN	<p><b>LONG. PLANIFICADO:</b> 2,90km de asfalto</p> <p><b>LONG. EJECUTADA:</b> 1km de asfalto</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Teniente Hugo Ortiz</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Boayacu-Tsamasunchi</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 730.301,76</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 214.638,99</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 45.873,74</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 13.482,29</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$228.121,28</p>
3	Asfaltado vía Cabeceras del Bobonaza hasta la comunidad Taculin (abscisa 8+600 hasta la abscisa 13+100)L=4,5km	EN EJECUCIÓN	<p>Obra en ejecución. (4,5km)</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Veracruz</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Cabeceras del Bobonaza</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 956.686,7</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 955.886,98</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 35.723,76</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 15.503,91</p>
4	Asfaltado Camino Vecinal Murialdo- La Libertad-Telegrafistas (desde la abscisa 7+200 hasta la abscisa 9+200) parroquia Fátima, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	EN EJECUCIÓN	<p>Obra en ejecución. (2,00km)</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Fátima</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Murialdo-La Libertad- Telegrafistas</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 563.085,73</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 311.896,57</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 76.378,4</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 76.283,34</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 48.891,62</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 48.321,06</p>
6	Asfaltado Camino Vecinal Allishungo San Pablo de Allishungo (desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 3+500) parroquia Teniente Hugo Ortiz, cantón Pastaza, provincia de Pastaza.	EN EJECUCIÓN	<p>Obra en ejecución. (3,5km)</p> <p><b>PARROQUIA:</b> THO</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Allishungo- San Pablo de Allishungo</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 789.464,39</p>



			<b>COM.CONTRATO:</b> \$ 775.920,6 <b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 49.960,16 <b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 38.135,82
7	<p>Construcción del Puente sobre el río Oglan Grande, Abscisa 10+300 vía Arajuno-Pitacocha, Cantón Arajuno, Provincia de Pastaza</p>	FINALIZADO	<p>-Puente Carrozable de 70m</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Arajuno</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> sector Oglan Grande</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 1'446.543,38</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 1'469.851,15</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 104.255,4</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 100.920,48</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 83.987,12</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 82.780,76</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$1'653.552,39</p>
8	<p>Construcción del puente sobre el río Puyo, Sector Puyupungo, Parroquia Madre Tierra, Cantón Mera, Provincia de Pastaza</p>	FINALIZADO	<p>-Puente Carrozable de 70m</p> <p><b>PARROQUIA:</b> Madre Tierra-Pomona</p> <p><b>COMUNIDAD:</b> Puyopungo</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 1'581.633,72</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 1'669.047,30</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 125.612,74</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 105.652,38</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 85.439,77</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 85.283,16</p> <p><b>FIS. EXTER.COM.CONTRATO:</b> \$ 6.785,60</p> <p><b>FIS. EXTER.COM:EJECUTADO:</b> \$ 5.707,34</p> <p><b>FIS. EXTER.COM2.CONTRATO:</b> \$ 5.967,96</p> <p><b>FIS. EXTER.COM2:EJECUTADO:</b> \$ 4.878,69</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$1'870.568,87</p>

PROYECTOS SCTEA			
Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
1	Asfaltado Camino Vecinal Chinchayacu, Puyopungo, parroquia Madre Tierra, cantón Pastaza	FINALIZADO	<p>La obra se encuentra terminada con 6,7 km. En el año 2022 se reporto 5,60 de asfalto. 1,10 km de asfalto en el año 2023.</p> <p><b>MONTO CONTRATO:</b> \$ 933.356,64</p> <p><b>MONTO EJECUTADO:</b> \$ 778.247,64</p> <p><b>COM.CONTRATO:</b> \$ 74.667,73</p> <p><b>COM. EJECUTADO:</b> \$ 57.593,71</p> <p><b>FIS. EXTER.CONTRATO:</b> \$ 63.100,00</p> <p><b>FIS. EXTER.EJECUTADO:</b> \$ 52.613,16</p> <p><b>FIS. EXTER.COM.CONTRATO:</b> \$ 5.047,81</p> <p><b>FIS. EXTER.COM:EJECUTADO:</b> \$ 3.893,33</p> <p><b>MONTO TOTAL EJECUTADO:</b> \$892.347,84</p>

#### Dirección Planificación

- 4 informes trimestrales de Seguimiento del Cumplimiento de Metas de Resultados del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza, del IV Trimestre del 2022 y I, II y III Trimestre del año 2023.
- 1 informe anual del Evaluación al Cumplimiento de Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza correspondiente al año 2022.
- 12 informes mensuales del Seguimiento de Cumplimiento de Metas del GADPPz del POA 2022, 1 del mes de diciembre de 2022 y del POA 2023, 11 de enero a noviembre de 2023.
- 4 informes trimestrales de Evaluación del Índice de Cumplimiento de Metas del GADPPz, del POA 2022 del IV Trimestre del 2022 y del POA 2023 del I, II y III Trimestre del año 2023.
- 1 informe de Evaluación del Cumplimiento de Metas del POA- 2022 del GADPPz correspondiente al año fiscal 2022.
- Se realizó una reunión por cada eje estratégico (Ejes 1,2,3,4,5,6) con los actores involucrados denominada: articulación del Plan de Trabajo de la máxima autoridad con el PDOT de la provincia de Pastaza vigente y Priorización del Gasto con los GAD y las unidades básicas, como insumo para la definición participativa de las prioridades de inversión anual y plurianual 2023 - 2027, en cumplimiento al art. 302 y 238 del COOTAD.
- SIL: "1 base de datos institucional actualizada anualmente para el Sistema de Información Local (SIL) de acuerdo a las competencias del GADPPz al año 2023".
- Análisis Multitemporal: un análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT al año 2023, elaborado.

**Componente Administrativo**

**Ejecución Financiera**

COMP.	PRO.	PROYECTO NOMBRE	EFICIENCIA-GADPPz-2023			
			CODIFICADO ORD-134	DEVENGADO	PORCENTAJE	OBSERVACIÓN
ADMINISTRATIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión administrativa, tecnológica e institucional	\$ 746.973,24	\$ 497.082,66	66,55%	Incumplido.
		Comunicación	\$ 384.424,55	\$ 276.177,49	71,84%	Parcialmente Cumplido
		Unidad Administrativa del Talento Humano	\$ 2.556.789,68	\$ 2.494.755,40	97,57%	Cumplido.
		Procuraduría Síndica	\$ 25.950,55	\$ 10.379,29	40,00%	Incumplido.
		Secretaría General	\$ 19.994,29	\$ 15.053,39	75,29%	Parcialmente Cumplido
		Financiero	\$ 4.819.143,83	\$ 4.821.846,85	100,06%	Cumplido.

- Monto Planificado: \$ 8.553.276,14; monto tomado de la ORDENANZA No. 134 " PRIMERA REFORMA A LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
- Monto ejecutado es de: \$ 8.115.295,08 información tomada del informe presentado por el analista de planificación responsable del componente

**Ejecución Operativa.**

COMP	PROGRA	NOMBRE	PROYECTO	PLANIFICADO	EJECUTADO	PORCENTAJE	OBSERVACION
			<b>MEIA ORD 134</b>				
			Ejecutar mensualmente el 100% de los procesos de adquisiciones y/o contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría del GADPPZ, hasta el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Ejecutar al 100% la dotación de servicios para la operatividad de la institución al año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Gestionar anualmente al 100% de recursos no reembolsables con el objetivo de desconcentrar, diferenciar niveles de gobierno, embajadas, ONGs, empresas de responsabilidad social, públicas y privadas, hasta el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Cumplir anualmente el 100% de actividades programadas para mantener la vigencia y funcionalidad de los equipos y sistemas informáticos.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Darndir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en audio.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Darndir mensualmente, el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en video.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Darndir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de spots publicitarios en bolines de prensa.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Darndir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Plantillas Informativas digitales.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Darndir mensualmente el 100% de las actividades desarrolladas por el GADPPZ a través de Material Informativo Impreso	100%	100%	100%	Cumplido.
			Contratar al 100% los funcionarios requeridos por cada dirección del GADPPZ en función de la disponibilidad presupuestaria hasta el año 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Desvincular anualmente al 100% del personal conforme a la planificación de Talento Humano y disponibilidad Presupuestaria.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Cumplir anualmente al 100% los movimientos de personal en base a las necesidades y requerimientos institucionales del GADPPZ y conforme a la planificación anual de Talento Humano hasta el 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Crear anualmente al 100% los puestos planificados en función de la planificación anual de Talento Humano y disponibilidad presupuestaria hasta el 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Fortalecer al 100% la estructura orgánica funcional del GADPPZ al año 2023.	100%	100%	100%	Cumplido.
			Gestionar anualmente al 100% la realización de convenios institucionales para el desarrollo de prácticas pre profesionales no remuneradas en el GADPPZ hasta el 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Cumplir anualmente como mínimo, 100% del Plan de Capacitación del Talento Humano Institucional del GADPPZ en función de la disponibilidad presupuestaria hasta el 2023	100%	100%	100%	Cumplido.
			Realizar anualmente 1 informe de evaluación del desempeño de los funcionarios del GADPPZ, hasta el 2023	1,00	1,00	100%	Cumplido.
			Reducir anualmente el 20% de accidentes laborales suscitados en la institución a través de la identificación, mitigación, valoración y respuesta al riesgo.	20%	20%	100%	Cumplido.
			Cumplir el 100% de los tramites administrativos programados por el GADPPZ al año 2023.	1,00		0%	Incumplido.
			Cumplir al 100% de la representación Judicial del GADPPZ al año 2023	1,00		0%	Incumplido.
			12 sesiones del Organó Legislativo del GADPPZ realizadas el año 2023	12,00		0%	Incumplido.
			Certificar el 100 % de los tramites solicitados en el año 2023	1,00		0%	Incumplido.
			Cumplir el 100% del proceso de la formulación, ejecución, reformas y respagos del presupuesto al año 2023	1,00		0%	Incumplido.
			Cumplir mensualmente al 100% de prestaciones de pago, cobro y operaciones bancarias del GADPPZ.	1,00		0%	Incumplido.
			Cumplir mensualmente el 100% de los procesos contables (registro y procesamiento de las operaciones financieras del GADPPZ)	1,00		0%	Incumplido.

a

- Coordinación con Senadi y la Dirección de Desarrollo Sustentable para el proceso de construcción del protocolo comunitario de la comunidad Kichwa Amazanga
- Convocatoria del proyecto Poder - Puyo
- Apoyo y coordinación para la delegada de Days for Girls
- Showroom - presentación de bioemprendimientos con identidad cultural a CODESPA en coordinación con Viceprefectura y el área de Comercialización
- Dotación del servicio de Internet satelital a los GAD adheridos al convenio
- Levantamiento de base de datos de cooperantes presentes en la provincia de Pastaza en un avance del 85%
- Levantamiento de base de datos de organismos de Cooperación Internacional, Nacional e Interinstitucional 30%
- Levantamiento de base de datos de proyectos susceptibles de Cooperación Internacional entregados por las diferentes direcciones del GADPPz
- Base de datos de los convenios firmados relacionados a los cooperantes y el trabajo llevado a cabo por NCI
- Socialización del modelo de gestión de la Mesa Técnica de Cooperantes y el trabajo llevado a cabo por NCI
- Socialización de la ordenanza que establece los territorios de vida y gobernanza de los pueblos y nacionalidades de la provincia de Pastaza, realizada por NCI
- Pago de servicios básicos (luz, agua, teléfono)
- Despachos de combustible para vehículos de la Institución
- Salvoconductos emitidos a vehículos de la Institución
- Atención en 12 puntos de guardianía GADPPz
- Mantenimiento preventivo y correctivo de maquinarias y equipos del GADPPz
- Mantenimiento preventivo de redes de datos
- Mantenimiento preventivo de equipos informáticos
- Mantenimiento preventivo de sistemas informáticos
- Mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos
- Mantenimiento preventivo de equipos de telecomunicaciones
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión y fotocopiado
- Mantenimiento preventivo de los equipos de enfriamiento del GADPPz: aires acondicionados tipo portátiles, split, cassette y manejadora del datacenter para el 2023
- Soporte técnico por un año del sistema financiero Yupak del GAD Provincial de Pastaza 2023
- Renovación de la SUITE Adobe Creative Cloud para la Dirección de Planificación del GADPPz
- Renovación de arrendamiento de licencias Microsoft 365 Business Basic (suscripción 1 año) 2023
- Servicio de rastreo satelital para los vehículos del GADPPz.
- Adquisición de impresoras Led multifunción y suministros para el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.
- Renovación de licencias para el uso de los equipos de seguridad perimetral del GADPPz (1 año)
- Renovación por un año de suscripción de software para la detección de similitud y prevención del plagio en el GADPPz
- Servicio de suscripción al Sistema Web de Información Jurídica (2 años)
- Servicio de arrendamiento de licencias Autocad (including specialized toolsets) por el período de un año
- Sistema fotovoltaico para el CECIB "Guillermo Tanchima" de la Comunidad Chapetón, parroquia Canelos
- Informe de cierre de convenio marco de cooperación interinstitucional entre el GADPPz y Fedexpor
- Informe de cierre de convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el GADPPz y la Asociación Huella Pastaza
- Socialización de la convocatoria del BDE (7ma edición premios verdes), realizada por GIZ
- Servicio de Internet satelital por 365 días para las comunidades de Suraka, Montalvo, Sarayacu, San José de Curaray, Jaime Roldós, Paparawa, Toñampare, Lorocachi, Charapacocha, Wiririma, Pindoyacu, Jatun Molino, Kapahuari, Pakayaku, Yandanaentsa, Kapirna, pertenecientes a los GAD parroquiales del interior de la provincia de Pastaza.
- Talleres de trabajo con las direcciones operativas para la participación del GADPPz en la séptima convocatoria del BDE – fondos verdes
- Base de datos de los convenios firmados relacionados a los cooperantes que forman parte de la Mesa Técnica de Cooperantes.

### Dirección de Comunicación

- La Dirección de Comunicación durante al año ha realizado 974 productos comunicacionales.
- La Dirección de Comunicación ha realizado 219 actividades de acompañamiento y cobertura de los distintos eventos y reuniones en las que ha participado la máxima autoridad, de acuerdo con la agenda de la Prefectura, entre las que se detalla

### Dirección Administrativa de Talento Humano

Contratación de Personal:

Régimen		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic	Ob.
LOSEP	Administrativo	121	121	122	122	130	130	130	129	129	129	129	128	-1
	Ocasional	166	182	183	182	202	187	181	180	185	185	186	186	0
CÓDI. TRABAJO	Sindicalizados	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	0
	Indefinidos	36	39	39	39	45	37	37	146	146	146	146	146	0
	A Contrato	146	149	149	149	144	148	109	2	13	13	11	9	-2
<b>Total</b>		<b>575</b>	<b>594</b>	<b>596</b>	<b>595</b>	<b>624</b>	<b>605</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>575</b>	<b>572</b>	<b>-3</b>

- De los 572 funcionarios contratados se puede detallar:

Sustitutos	7
Discapacidad	25
Lactancia	13
Enfermedades Catastróficas	12
Adulto Mayor	6
Accidentes Laborables	7
Personal Restante	502
<b>TOTAL</b>	<b>572</b>

Mestizos	480
Indígenas	84
Afro-Ecuatorianos	6
Montubio	2
<b>TOTAL</b>	<b>572</b>

### Secretaría General

- Se realizó 12 Sesión Extraordinaria de Consejo
- Se realizó 9 Sesiones Ordinarias de Consejo
- En el mes de junio no se tenía previsto actividad alguna; sin embargo, se realizó la Sesión para la acreditación e instalación de los COLEGIOS ELECTORALES, para la designación de representantes al Sistema de Participación Ciudadana y Control Social
- Ordenanza que regula la Estructura y funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social
- Se realizó 4 Sesiones Ordinarias del Consejo de Planificación
- Se realizó 2 Sesiones Extraordinarias de Consejo de Planificación
- Se realizó 2 Sesiones del Sistema de Participación Ciudadana del GADPPz
- Se realizó 2 Sesiones Extraordinaria del Sistema
- Sesión de la Mesa Técnica de Planificación
- Capacitaciones actores locales

**Procuraduría Síndica**

- Resoluciones : 441
- Contratos : 237
- Convenios : 241
- Actas de Finiquito : 139
- Criterios Legales : 278
- Expedientes jurídicos : 269

**5. EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AÑO 2023.**

La Dirección de Planificación mediante Memorando Nro. GADPPZ-PLANIFICACION-2024-8925-M, presenta la Evaluación al Cumplimiento de Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza, correspondiente al año 2023, de acuerdo a la Ordenanza No.121 "ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA No. 107, QUE ACTUALIZA Y APRUEBA EL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA AL AÑO 2025, AJUSTE 2021, ALINEADO AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025", en cumplimiento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Art. 29 numeral 5 y al Art. 50 con respecto a la evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

**EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT DE LA PROVINCIA DE PASTAZA VIGENTE**

**AÑO 2023 - ADMINISTRACIÓN 2023-2027**

METAS DEL PDOT VIGENTE AL AÑO 2025	% DE CUMPLIMIENTO	CATEGORÍAS	METAS LOGRADAS AL AÑO 2023	METAS A CUMPLIR EN EL AÑO 2023	OBSERVACIONES
1. Aumentar 3.002,52 Ha a la superficie del territorio provincial bajo conservación o manejo ambiental hasta el año 2025.	321,90	Cumplida	1.057	328,36	Meta programada en el año 2023 corresponde a conservar anualmente 328,36 hectáreas de bosque del territorio provincial. Resultado con meta cumplida con 1.057 hectáreas de bosque nativo conservado que representa el 321,90% de la meta programada.
2. Restaurar 607,05 Ha de bosque en zonas degradadas hasta el año 2025.	100,80	Cumplida	101,98	101,17	La Meta programada en el año 2023 corresponde a restaurar anualmente 101,17 hectáreas de bosque en zonas degradadas. Resultado con meta cumplida con 101,98 hectáreas restauradas en áreas degradadas que representa el 100,80% de la meta programada.
3. Construir y Mejorar 1.079 km de vías planificadas hasta el año 2025.	473,93	Cumplida	71,09	15	La Meta programada en el año 2023 corresponde a construir y mejorar 15 kilómetros de vías anualmente. Resultado con meta cumplida con 71,09 kilómetros de vías construidas y mejoradas que representan el 473,93 % de la meta programada.
4. Mantener anualmente 863 km de vías planificadas hasta el año 2025.	103,96	Cumplida	872,47	839,20	La Meta programada en el año 2023 corresponde a Mantener anualmente el 80% de vías rurales (839,20 kilómetros de vías). Resultado con meta cumplida con 872,47 kilómetros de vías rurales mantenidas que representa el 103,96 % de la meta programada.
5. Validar el 100 % de los modelos territoriales de infraestructura y conectividad, ambiental, económico productivo del territorio provincial hasta el año 2023.	100	Cumplida	25%	25%	Meta programada en el año 2023 corresponde a elaborar anualmente 1 análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT provincial, que corresponde al 25 % anual. Resultado con meta cumplida con 1 análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT provincial elaborado, que corresponde al 25 % anual, que representan el 100 % de la meta programada.
6. Incrementar el 1,32 % la PEA ocupada en actividades económicas de la provincia hasta el año 2025.	440,30	Cumplida	590	134	La Meta programada en el año 2023, corresponde a incrementar anualmente 134 plazas de trabajo con personas ocupadas en actividades económicas remuneradas y no remuneradas mediante los servicios brindados por el GADPPz. Resultado con meta cumplida con 590 plazas de trabajo generadas mediante los servicios brindados por el GADPPz, que representa el 440,30 % de la meta programada.



EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PDOT DE LA PROVINCIA DE PASTAZA VIGENTE					
AÑO 2023 - ADMINISTRACIÓN 2023-2027					
METAS DEL PDOT VIGENTE AL AÑO 2025	% DE CUMPLIMIENTO	CATEGORÍAS	METAS LOGRADAS AL AÑO 2023	METAS A CUMPLIR EN EL AÑO 2023	OBSERVACIONES
7. Apoyar anualmente al 100% de las asociaciones identificadas por el GADPPz hasta el año 2025.	100	Cumplida	100%	100%	Meta programada en el año 2023, corresponde a apoyar anualmente al 100% de las asociaciones identificadas en los programas del GADPPz. Resultado con meta cumplida con el 100% (69) asociaciones apoyadas por el GADPPz, que representa el 100 % de la meta programada.
8. Incrementar la superficie potencial de drenaje en zonas productivas de 182,59 Ha a 582,59 Ha hasta el año 2025.	141,24	Cumplida	141,24	100	La Meta programada en el año 2023, corresponde a recuperar anualmente 100 hectáreas de suelo para incorporar al sector productivo rural. Resultado con meta cumplida con 141,24 hectáreas de suelo para incorporar al sector productivo rural recuperadas que representan el 141,24 % de la meta programada.
9. Atender al 100% de las personas de los grupos de atención prioritaria que el GADPPz asiste hasta el año 2025.	123,53	Cumplida	26.167	21.182	La Meta programada en el año 2023, corresponde a Incrementar anualmente la atención a 530 personas de los grupos de atención prioritaria que el GADPPz asiste, que consiste en atender a 21.182 personas de atención prioritaria que el GADPPz asiste. Resultado con meta cumplida con 26.167 beneficiarios atendidos, que representa el 123,53 % de la meta programada.
10. Alcanzar anualmente el 85 % la efectividad de la gestión institucional del GADPPz al año 2025.	92,89	Cumplida	78,96%	85%	La Meta programada en el año 2023, es alcanzar anualmente el 85% el cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz que corresponde al 85 % de efectividad de la gestión institucional del GADPPz. *Eficiencia = 68,12 %. *Eficacia = 89,80 %. *Efectividad = 78,96 %. Resultado con meta cumplida con el 78,96 % de efectividad que representa el 92,89% de la meta programada.
11. Alcanzar anualmente el 85 % la efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz al año 2025.	58,02	Incumplida	49,32%	85%	La Meta programada en el año 2023 es alcanzar anualmente el 85% del cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos de apoyo a los GAD de la Provincia, que corresponde al 85 % de efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz. *Eficiencia = 31,98 %. *Eficacia = 66,66 %. *Efectividad = 49,32%. Resultado con meta incumplida con el 49,32% de efectividad que representa el 58,02 % de la meta programada.

## CONCLUSIONES

En referencia a las **11 metas provinciales** contenidas en el PDOT de la Provincia de Pastaza, se concluye su desarrollo en el año 2023, lo siguiente:

**Se cumplió 10 metas, con respecto a las metas programadas para el año 2023, se detalla a continuación:**

**a) Dirección de Gestión Ambiental,** cumplió a través de:

- Meta 1: 1.057 hectáreas de bosque nativo conservado.
- Meta 2: 101,98 hectáreas restauradas en áreas degradadas.

**b) Dirección de Obras Públicas,** cumplió a través de:

- Meta 1: 71,09 kilómetros de vías construidas y mejoradas.
- Meta 2: 872,47 kilómetros de vías rurales mantenidas.

**c) Dirección de Planificación,** cumplió a través de:

- Meta 1: 1 análisis multitemporal de la implementación de los modelos establecidos en el PDOT provincial que corresponde al 25% anual elaborado.

**d) Dirección de Desarrollo Sustentable,** cumplió a través de:

- Meta 1: 590 plazas de trabajo generadas mediante los servicios brindados por el GADPPz.
- Meta 2: 100% (69) asociaciones apoyadas por el GADPPz.

**e) Patronato,** cumplió a través de:

- Meta 1: 26.167 beneficiarios atendidos.

**Tienen desfases 2 metas con respecto a las metas programadas en el año 2023, se detalla a continuación:**

DIRECCIONES	METAS LOGRADAS AÑO 2023	FALTANTE AÑO 2023	METAS PROGRAMADAS QUE DEBIAN CUMPLIR EN EL AÑO 2023
DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS	78,96 % el cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz, que corresponde al 78,96 % de efectividad de la gestión institucional del GADPPz en el año 2023 alcanzada.	Alcanzar el 6,04% el cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz, que corresponde al 6,04 % de efectividad de la gestión institucional del GADPPz en el año 2023.	Alcanzar anualmente el 85% el cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz, que corresponde al 85 % de efectividad de la gestión institucional del GADPPz en el año 2023.
DIRECCIONES QUE TIENEN A CARGO CONVENIOS	49,32% del cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos de apoyo a los GAD de la Provincia, que corresponde al 49,32 % de efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz en el año 2023 alcanzada.	Alcanzar el 35,68% del cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos de apoyo a los GAD de la Provincia, que corresponde al 35,68 % de efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz en el año 2023.	Alcanzar anualmente el 85% del cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos de apoyo a los GAD de la Provincia, que corresponde al 85 % de efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz en el año 2023.

## RECOMENDACIONES

### Todas las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

- La meta programada para el año 2023 del PDOT provincial de alcanzar anualmente el 85% el cumplimiento de metas establecidas en los programas y proyectos del GADPPz, que corresponde al **85 %** de efectividad de la gestión institucional del GADPPz en el año 2023, tiene un desfase del **6,04 %** de la meta programada.
- Las dependencias que han incumplido las metas financieras y físicas de los proyectos del POA en el año 2023, deberían analizar conjuntamente directores, subdirectores, jefes y equipos técnicos las causas del incumplimiento para tomarlas en consideración como alertas en el cumplimiento de las metas físicas y financieras del siguiente año fiscal.
- Las dependencias del GADPPz deberán contar con sus archivos de respaldo de la información enviada a la Dirección de Planificación.

### Dependencias que tienen a cargo convenios.

- La meta programada para el año 2023 del PDOT provincial de alcanzar anualmente el 85% del cumplimiento de las metas establecidas en los programas y proyectos de apoyo a los GAD de la Provincia, que corresponde al 85 % de

efectividad de la gestión interinstitucional del GADPPz en el año 2022, tiene un desfase del **35,68 %** de la meta programada en el año 2023.

- En el año 2023 se firmaron 68 convenios, de los cuales 38 se encuentran vigentes y 30 vencidos con 20 que cuentan con actas de finiquito, los directores de las dependencias que tienen a cargo convenios deberán designar a un funcionario que realice el seguimiento correspondiente cumplimiento de cierre de los convenios vencidos con los administradores.

## **PLAN DE ACCIÓN**

### **Todas las dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.**

- Las dependencias deberán tomar en consideración los resultados del EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE METAS DE RESULTADO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE PASTAZA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DEL 2023, para la planificación y ejecución de programas y proyectos del POA del GADPPz del siguiente año fiscal, articulados al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza.
- Todos los directores, jefes departamentales y servidores del GADPPz de las dependencias del GADPPz deben analizar y coordinar conjuntamente con la Dirección Financiera la programación presupuestaria y metas físicas establecida en su POA, para el cumplimiento de sus metas programadas en el siguiente año fiscal.
- Dar cumplimiento a los artículos 250-251 del COOTAD, los artículos 32, 50 y 112 del Reglamento del Código Orgánico para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, artículos 178, 179 y 180 de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, artículos 178, 179 y 180 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, Resolución No. 021-GADPPz-2018, Resolución No. 012-GADPPz-2020 y otras resoluciones, ordenanzas vigentes y disposiciones emitidas por la máxima autoridad relacionadas con las atribuciones que les permitan generar productos y servicios en sus dependencias.
- La información emitida por las dependencias del GADPPz deberá ser legítima y veraz de acuerdo a lo estipulado en la Ley para La Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos artículo 3 numerales 09 y 10, en concordancia con el artículo 10 del mismo cuerpo legal y artículo 23 de la LOTAIP.

### **Dependencias que tienen a cargo convenios.**

- Los directores de todas las dependencias que tienen a cargo convenios vencidos sin acta de finiquito, deberán disponer por escrito con el carácter obligatorio a los administradores de los convenios que coordinen con los involucrados en las partes intervinientes para que den cumplimiento a los artículos 9 y 10 de la Resolución No. 021 – GADPPz-2018 y lo dispuesto en la Resolución No. 012 – GADPPz-2020.

## **6. INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO DE LAS DE SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DE LA CIUDADANIA, RESPECTO AL “INFORME DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA DEL PERIODO FISCAL 2022”**

Mediante Memorando Nro. GADPPZ-SG-2024-3036-M, de fecha 01 de marzo de 2024, remitido por el Abg. Diego Vladimir Garcés Mayorga, Secretario General informa:

### **ANTECEDENTES**

El artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, en sus numerales 2 y 5, garantiza el derecho de participación de las personas en los asuntos de interés público y fiscalización de los actos del poder público, en el artículo 95 prevé que "Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones,

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad (...); y en el numeral 4 del artículo 100 señala que la participación en los niveles de gobierno se ejerce para "(...) fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social".

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana contempla en su Art. 89. "Se concibe la rendición de cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos".

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza tiene como propósito conseguir una mejor gestión en cumplimiento del derecho a la Participación Ciudadana como manda la Constitución y la Ley.

#### **CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO**

En la Deliberación Pública y Evaluación Ciudadana, que se efectuó el 27 de abril de 2023, la sociedad civil NO expuso sugerencias y recomendaciones sobre el "Informe de la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza del periodo fiscal 2022" presentado por el Ing. Jaime Guevara Blaschke, Prefecto Provincial; sin embargo, la Sra. Cumandá Martínez, "Representante de las Organizaciones Barriales asentadas en la provincia de Pastaza", en su intervención en el evento de la Deliberación sugirió: "que la nueva administración continúe con las obras". Bajo este contexto se elaboró El Plan de Trabajo, en cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social mediante la RESOLUCIÓN No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-476 "Reglamento de Rendición de Cuentas" que estipula en su Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento, literal a. "(...) Elaborar un plan de Trabajo que recoja las sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía suscritas en el Acta para implementarlas en la gestión del GAD o de la entidad vinculada, respectivamente (...); y, la "Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que menciona en su Fase 4: Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento, literal 1: Incorporación de opinión ciudadana, "(...)En esta fase el GAD se encargará de convertir las recomendaciones ciudadanas en un Plan de Trabajo. Para lograr ese objetivo, el GAD tendrá que escribir el Plan que incorpore las sugerencias ciudadanas en su gestión. (...)".

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Pastaza, con respecto a la sugerencia "que la nueva administración continúe con las obras", y enmarcado en las competencias y atribuciones que le otorgan la Ley, durante el año 2023, ha realizado obras de acuerdo al POA 2023, articuladas al Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Pastaza, vigente. Información que será presentada en el informe de gestión institucional del año 2023, dentro del Proceso de Rendición de Cuentas del año 2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

La Prefectura en procura de afianzar lazos de cooperación interinstitucional para el fomento de programas de desarrollo provincial a corto, mediano y largo plazo, ha firmado convenios con varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, entre estas la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Fundación Pachamama y el Banco de Desarrollo del Ecuador BDE, pues el compromiso de la entidad provincial es continuar trabajando para que Pastaza goce de mejores días.

#### **7. ACCIONES QUE SE REALIZARON PARA ELIMINAR LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD A FAVOR DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.**

##### **INTRODUCCIÓN**

El Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, mediante Oficio Nro. PPSSPZ-DIR-2024-0065-O, presentado por la Mgs. Mónica Alexandra Peñafiel Vintimilla, Directora General, remite las iniciativas realizadas por el Patronato para abordar y mitigar las brechas de desigualdad dentro de la provincia, reflejando su compromiso con la promoción de la equidad y el bienestar social.

## MARCO TEÓRICO

Ordenanza 45 que regula la Organización y el Funcionamiento del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza (Ordenanza 95 de la reforma a la ordenanza que regula la organización y funcionamiento del PPSSPz).

**Art. 1 Objeto, Ámbito y Objetivos.** "El Patronato Provincial de Servicio Social" tiene por objeto la gestión de políticas sociales del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante la prestación de servicios públicos correspondiente y otros que se le encarguen o deleguen, conforme su ámbito de acción y fines.

### Su ámbito de acción se configura de:

- a) *Servicios públicos y actividades que gestiona a la fecha o que le asigne el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza a través de los instrumentos de planificación y presupuesto para la ejecución de las políticas sociales.*
- b) *Servicios públicos, en concurrencia, colaboración y complementariedad con entidades de otros niveles de Gobierno para la efectiva vigencia de los derechos sociales de las personas, mediante la celebración de Convenios o el otorgamiento de otros instrumentos administrativos.*
- c) *La relación con instituciones del Estado y otras personas jurídicas para el cumplimiento de su objeto. Efectuará su gestión en el territorio de la Provincia de Pastaza.*

**Art 2. Fines.** - El Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, procura los siguientes fines: -

- a) *Promover y ejecutar los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para garantizar los derechos consagrados en la Constitución y demás leyes en el marco de su competencia.*
- b) *Planificar y ejecutar programas conjuntamente con el Estado para brindar atención médica preventiva y de especialidad mediante jornadas médicas a los grupos de atención prioritaria en la provincia;*
- c) *Realizar políticas de prevención de las discapacidades y de manera conjunta con la sociedad, la familia y el Estado, procurando la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social;*
- d) *Ejecutar las políticas sociales del Patronato Provincial de Servicio Social y del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, mediante Proyectos y acciones de amparo social en beneficio de sectores poblacionales de menores recursos, especialmente de poblaciones rurales y urbano marginales de la Provincia de Pastaza: para lo cual de ser necesario promoverá alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas nacionales o extranjeras que tengan esa finalidad.*

## DESARROLLO

Para el año 2023 el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza mediante sus 11 proyectos Sociales dio atención a hombres y mujeres que forman parte de los grupos prioritarios, así eliminando brechas de desigualdad.

PROYECTOS	GRUPO VULNERABLE	SERVICIO	TIPO DE BENEFICIARIO	Número de beneficiarios conforme al sistema SIPI	Número de Atenciones conforme al sistema SIPI
AÑOS DORADOS	Adultos mayores	Atención integral al adulto mayor	FIJO	1.191	21.113
BRIGADA MÉDICA FLUVIALES	Personas de 58 comunidades identificadas por el PPSSPz	Atención en los servicios de Medicina General, Odontología y Cortes de cabello	VARIANTE	3.771	8.624
PANITA	Niños/as y adolescentes	Tareas dirigidas y refuerzo pedagógico	FIJO	886	40.689
BRIGADA MÉDICA TERRESTRE	Personas con doble vulnerabilidad	Atención médica, odontológica, fisioterapia	VARIANTE	5.847	11.330
CDI	Niños de 1 a 3 años	Atención integral con actividades lúdicas	Fijo	1.328	38.656
CENTRO DE SALUD TIPO B	Beneficiarios en el centro de Salud Tipo B	Atención médica, odontológica, fisioterapia	VARIANTE	7.957	17.843



CITET	Personas con discapacidad	Atención terapéutica integral a personas con discapacidad	Fijo	787	34.747
PAEM	Personas con doble vulnerabilidad	Talleres de emprendimiento	VARIANTE	940	1.202
PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO	Niños/as y adolescentes	Entrenamiento deportivo en varias disciplinas	Fijo	2931	163.549
TECHO DIGNO	Adulto mayor y personas con doble vulnerabilidad	Adecuación de viviendas	VARIANTE	238	329
MOVILIDAD SANTA CLARA	SECTORES VULNERABLES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN SANTA CLARA	ATENCIÓN VULNERABLES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN SANTA CLARA	VARIANTE	291	3.435
<b>TOTAL</b>				<b>26.167</b>	<b>341.517</b>

#### DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PPSSPz

- **Proyecto "Asistencia Social Techo Digno"**

Ejecutado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, tiene como objetivo atender las necesidades básicas insatisfechas, mejorando las condiciones de vivienda de las personas de grupos de atención prioritaria que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y extrema pobreza. A través de la entrega de materiales y la mejora de infraestructuras habitacionales, el proyecto busca ofrecer un entorno seguro y digno, contribuyendo al bienestar y desarrollo social de las comunidades beneficiadas.

- **Proyecto "Años Dorados"**

Busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en la provincia, a través de un enfoque de atención domiciliaria. Con una cobertura de 1100 personas mayores, el proyecto incluye actividades como atención médica y odontológica,



integración social, y caravanas de salud. Se centra en ofrecer un entorno seguro y cuidado, promoviendo el bienestar físico, mental y social de este grupo vulnerable.

- **Proyecto "Centro de Salud Tipo B"**

Busca ampliar la cobertura del servicio de salud en la Provincia de Pastaza, dirigido a poblaciones vulnerables que carecen de recursos para acceder a servicios médicos. Incluye atención médica preventiva, talleres educativos, y donaciones de ayudas sociales, con un enfoque integral en medicina general, odontología, obstetricia, fisioterapia, psicología, terapia de lenguaje y laboratorio clínico. Con un presupuesto detallado y estrategias de ejecución claras, este proyecto pretende mejorar significativamente la calidad de vida de los beneficiarios.

- **Proyecto "Pastaza Aprende a Emprender"**

Tiene como objetivo principal fortalecer el nivel socioeconómico de los sectores vulnerables de la provincia de Pastaza, a través de la generación de oportunidades de emprendimiento. Con un alcance de 1500 beneficiarios directos, el proyecto se enfoca en la capacitación en emprendimiento empresarial y desarrollo comunitario, buscando mejorar las condiciones de vida y promover la autosuficiencia económica. Este proyecto es una iniciativa del Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, que busca empoderar a la comunidad a través de la educación y la formación en habilidades empresariales.

- **Proyecto "Pastaza Activo y Deportivo"**

Se orienta a promover el deporte y la actividad física entre los jóvenes de la provincia de Pastaza, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. A través de distintas disciplinas deportivas como fútbol, baloncesto, kickboxing, boxeo, y patinaje, busca alcanzar a aproximadamente 1900 beneficiarios, enfocándose en la formación integral y el desarrollo personal, social y deportivo de niños y adolescentes. Este proyecto pretende también fortalecer la inclusión social y fomentar el uso positivo del tiempo libre.

- **Proyecto "PANITA"**

Apoyo Psicopedagógico para NNA en Condiciones de Pobreza y Extrema Pobreza" busca mejorar el rendimiento académico y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes en Pastaza, mediante la provisión de tareas dirigidas, refuerzo pedagógico, seguimiento psicológico y educativo, y actividades de integración social. Se enfoca en la atención personalizada a 325 beneficiarios, promoviendo su desarrollo integral a través de la educación y el apoyo familiar y comunitario.

- **Proyecto "Centro Integral Terapéutico de Equino terapia y Turismo" (CITET)**

Busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en la Provincia de Pastaza, ofreciendo servicios gratuitos de equino terapia, hidroterapia, psicología, terapia de lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, hortiterapia, terapia deportiva, psicopedagogía y estimulación temprana. Además, incluye atención médica para beneficiarios y charlas de sensibilización para padres, contribuyendo a la integración social y al desarrollo personal de los beneficiarios.

- **Proyecto "Brigadas Médicas Terrestres"**

Busca mejorar la calidad de vida de las comunidades de la Provincia de Pastaza con acceso carrozable, a través de la atención médica preventiva. Implementado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, este proyecto se desarrolla bajo un marco de atención integral que incluye servicios de medicina general, odontología, obstetricia, cortes de cabello, y entrega de medicamentos gratuitos. Se enfoca en beneficiar a comunidades identificadas por el PPSSPz, asegurando una cobertura amplia y equitativa, atendiendo a las necesidades de salud de la población vulnerable, y promoviendo un desarrollo sostenible y saludable.

- **Proyecto "Brigadas Médicas Fluviales"**

Está dirigido a mejorar el acceso a servicios de salud en las comunidades ribereñas de la Provincia de Pastaza, Ecuador. Con un enfoque en medicina preventiva, odontología, salud capilar, y entrega de medicamentos gratuitos, busca atender a comunidades de difícil acceso. Este proyecto, ejecutado por el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza, enfatiza la importancia de una atención médica cercana y adecuada para las comunidades indígenas y vulnerables en áreas selváticas.

• **"FORTALECIMIENTO DE SECTORES VULNERABLES Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL CANTÓN SANTA CLARA"**

El convenio interinstitucional entre el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Clara fue un acuerdo de cooperación enfocado en el fortalecimiento de sectores vulnerables y grupos de atención prioritaria en el Cantón Santa Clara. Este convenio buscaba ejecutar políticas sociales y crear condiciones favorables para el desarrollo provincial en concordancia con la legislación y objetivos nacionales, especialmente dirigidos a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

**CONCLUSIÓN:**

En conclusión, el Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza ha realizado un trabajo significativo en la reducción de desigualdades dentro de la Provincia de Pastaza durante el año 2023, a través de la ejecución de 11 proyectos sociales enfocados en grupos de atención prioritaria. Estos proyectos, que van desde la atención integral a adultos mayores hasta la promoción del emprendimiento y el deporte entre los jóvenes, han alcanzado a un total de 26,167 beneficiarios directos, proporcionando 341,517 atenciones. Este esfuerzo multidimensional no solo ha mejorado la calidad de vida de los beneficiarios directos, sino que también ha contribuido al bienestar social y al desarrollo comunitario en la provincia de Pastaza, reflejando el compromiso del Patronato con la promoción de la equidad y la inclusión social.

El Patronato Provincial de Servicio Social de Pastaza (PPSSPz) ha cumplido efectivamente con sus fines institucionales durante el año 2023, recibiendo de manera oportuna recursos económicos por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GADPPz). Además, ha generado ingresos propios, los cuales han sido reinvertidos en brindar asistencia social emergente, conforme a lo establecido por la ordenanza 45. Este logro se ha alcanzado también gracias al apoyo estratégico de los GADs locales, con los cuales el patronato ha firmado varios convenios, fortaleciendo su capacidad de respuesta y ampliando su impacto en la comunidad.

<b>Acción</b>	<b>Servidor - Cargo</b>	<b>Firma</b>
Elaborado por:	Ing. María Augusta Veloz Veintimilla <b>ANALISTA DE PLANIFICACIÓN 1</b>	 Firmado electrónicamente por: MARIA AUGUSTA VELOZ VEINTIMILLA
Revisado por:	Arq. Anthony Maldonado Tamayo <b>SUBDIRECTOR DE PLANIFICACIÓN</b>	 Firmado electrónicamente por: ANTHONY JAVIER MALDONADO TAMAYO
Aprobado por:	Arq. Iván Ortega Mazón <b>DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN</b>	 Firmado electrónicamente por: IVAN RODRIGO ORTEGA MAZON